СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2014 г

Заказчик: *ГУ "Городской отдел строительства" города Кызылорда*

Подрядчик: *ТОО "Аман-Курылыс"*

Договор № *№81 от 04 апреля 2014 г.*

Наименование строительство и его адрес: *Строительство 60-квартирный арендный жилой дом №5 по ул. Жаппасбай батыра без номера в г. Кызылорда*

Наименование объектов и работ	Сметная стоимость всего/СМР		Договорная стоимость всего/СМР		Выполнено с начала строительства всего/СМР		Выполнено за отчетный период всего/СМР	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
1	4	5	4	5	6	7	10	11
Строительство 60-квартирный арендный жилой дом №5 по ул. Жаппасбай батыра без номера в г. Кызылорда	322 122 000	117 975 224	322 122 000	117 975 224	141 901 710	51 972 251	43 968 903	16 103 843
Итого:	**322 122 000**	**117 975 224**	**322 122 000**	**117 975 224**	**141 901 710**	**51 972 251**	**43 968 903**	**16 103 843**

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"

Технадзор
ТОО "Каймар инжиниринг"

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Строительство 60-кв арендный ж/д №5 по ул. Жаппасбай батыра без номера в г. Кызылорда
за июль месяц 2014 г.

№ п/п	Номера смет и расчет	Наименование	Сметная стоймость, тенге			Всего в тг
			СМР	Оборудования, мебель и инвентаря	Прочих затрат	
	Акт Ф-2	Общестроительные работы (РБ)	15 543 158			15 543 158
		ИТОГО	**15 543 158**	**0**		**15 543 158**
	СНРК 8.02-2002	Временные здания и сооружения -1,1 %	170 975			170 975
		ИТОГО	**15 714 133**			**15 714 133**
	СНРК 8.07-2002	Зимнее удорожание 1,08%	169 713			169 713
	СНРК 8.02-2002	Выслуга лет 1%			157 141	157 141
	СНРК 8.02-2002	Доп отпуска 0,4%			62 857	62 857
		ИТОГО	**169 713**		**219 998**	**389 710**
		Итого в базовых ценах 2001 г	**15 883 845**	**0**	**219 998**	**16 103 843**
		Итого в текущая стоимость в ценах 2014 г (2,39)	**37 962 390**	**0**	**525 795**	**38 488 185**
	СНРК 8.02-2002	Налоги, обязательные платежи 2%			769 764	769 764
		Стоимость в текущем уровне цен:	**37 962 390**	**0**	**1 295 559**	**39 257 949**
		НДС 12%			4 710 954	4 710 954
		ВСЕГО:	**37 962 390**	**0**	**6 006 512**	**43 968 903**

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"

Технадзор
ТОО "Каймар инжиниринг"

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":

Наименование объекта: Строительство 60-кв арендный жилой дом №5 по ул. Жаппасбай батыра без номера в г. Кызылорда

А К Т
приемки выполненных работ за июль месяц 2014 г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего Зар.плата	Стоимость единицы, тенге: Экс.маш в.т.ч з/п	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экс.маш в.т.ч з/п	Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: На единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000								
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ. Стеновые блоки фундаментов ФБС								
28	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	50	346,22	172,69	17311	8635	9554	0,48	24,0
				76,28	60,21	3814	3011	140	0,24	12,0
29	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	288	495,80	243,37	142790	70091	77398	0,67	193,0
				106,88	85,1	30781	24503	140	0,34	97,9
30	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	114	738,53	389,08	84192	44355	46415	0,94	107,2
				153,90	137	17545	15609	140	0,55	62,7
31	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	112	1074,05	598,4	120294	67021	64239	0,94	105,3
				195,53	214	21899	23986	140	0,55	61,6
35	Е0106-13-1	Устройство монолитных заделок (В7,5) м3	30	9183,07	86,6	275492	2598	16481	3,06	91,8
				490,50	32,72	14715	982	105	0,16	4,8
38	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,14661	8679,65	422,15	1273	62	1456	56,4	8,3
				8257,50	157,50	1211	23	118	0,77	0,1
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,85407	8679,65	422,15	7413	361	8481	56,4	48,2
				8257,50	157,50	7052	135	118	0,77	0,7
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	2227	245,44	3,82	546595	8507	101935	0,21	467,7
				37,35	1,44	83178	3207	118	0,01	22,3
43	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов м2	320	701,66	11,21	224531	3587	13484	0,2	64,0
				31,50	4,21	10080	1347	118	0,02	6,4
		Итого прямые затраты				1419891	205216	339444		1109
						190276	72802			268
		Накладные расходы				339444				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				1378				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				105560				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 2				**1864895**				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НАД ЦОКОЛЬЕМ НА ОТМ - 0,350								
48	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	12	869,74	200,77	10437	2409	6223	1,74	20,9
				299,25	71,15	3591	854	140	0,31	3,7
49	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	72	1415,05	373,54	101884	26895	60563	2,66	191,5
				465,75	135,07	33534	9725	140	0,61	43,9
		Итого прямые затраты				112320	29304	66785		212
						37125	10579			48
		Накладные расходы				66785				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				260				

Ненормируемые и непредвиденные затраты	10746
Сметная заработная плата в Н. Р.	
ВСЕГО по разделу 2	189852

ИТОГО: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,000 — 2 054 747

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

1	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевыми кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м /из кирпича керамического утолщенного размером 250x120x88 мм/ м3	160	1217,59	282,71	194814	45234	190310	5,53	884,8
				902,25	105,75	144360	16920	118	0,52	83,2
2	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующей М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2	300	164,72	50,15	49416	15045	33213	0,53	159,0
				92,03	18,68	27609	5604	100	0,09	27,0
5	С143006-37	Кирпич керамический пустотелый утолщенный 250x120x88мм, лицевой 1000 шт	30	23900		717000	0	0		0,0
						0	0			0,0
6	С143002-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3	35	5770		201950	0	0		0,0
						0	0			0,0
7	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевыми кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м /из кирпича керамического утолщенного размером 250x120x88 мм/ м3	123	1217,59	282,71	149764	34773	146301	5,53	680,2
				902,25	105,75	110977	13007	118	0,52	64,0
8	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующей М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) м2	220	164,72	50,15	36238	11033	24356	0,53	116,6
				92,03	18,68	20247	4110	100	0,09	19,8
11	С143002-12	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50 м3	27	5770		155790	0	0		0,0
						0	0			0,0
20	С143006-34	Кирпич керамические пустотелый утолщенный 250x120x88, М-125 1000 шт	157,695	17600		2775432	0	0		0,0
						0	0			0,0
23	С143006-34	Кирпич керамические пустотелый утолщенный 250x120x88, М-125 1000 шт	149,993	17600		2639875	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				6920280	106085	394181		1841
						303192	39641			194
		Накладные расходы				394181				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				2035				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				438868				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 1				**7753328**				

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ

30	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	282	103,63	66,43	29224	18733	18832	0,15	42,3
				23,85	23,85	6726	6726	140	0,11	31,0
32	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	29	25600		742400	0	0		0,0
						0	0			0,0
		Итого прямые затраты				771624	18733	18832		42
						6726	6726			31
		Накладные расходы				18832				
		Нормативная трудоемкость в Н. Р.				73				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				47427				
		Сметная заработная плата в Н. Р.								
		ВСЕГО по разделу 2				**837883**				

		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие и покрытие										
35	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	1500	3080		4620000	0	0			0,0
							0	0				0,0
		Итого прямые затраты					4620000		0			

Накладные расходы	0
Нормативная трудоемкость в Н. Р.	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты	277200
Сметная заработная плата в Н. Р.	
ВСЕГО по разделу 1	**4897200**

ИТОГО: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ 0,000 ***13 488 411***

ВСЕГО ПО АКТУ: ***15 543 158***

"Заказчик"
ГУ "Городской отдел строительства"

Технадзор
ТОО "Каймар инжиниринг"

"Подрядчик"
ТОО "Аман-Курылыс"