Заказчик: **Сырымский районный отдел образования**

Подрядчик: **ТОО "Стандарт Строй К.С."**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания средней школы в пос. БУЛДУРТА Сырымского района ЭКО**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Объект номер -

на **ЗА ИЮЛЬ 2010г**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты чел. рабо
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабо
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1.Септик6-3							
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	280	33,67	32,10	9428	8988	3774	0,01
		м3		1,57	12,33	440	3451	97	0,05
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,4	262,72	--	2207	--	2494	1,85
		м3		262,72	--	2207	--	113	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	288	6,48	6,48	1866	1866	588	--
		м3		--	2,10	--	606	97	0,01
4	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	120	3,20	3,20	384	384	121	--
		м3		--	1,04	--	125	97	--
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25,2	134,10	--	3379	--	3819	0,97
		м3		134,10	--	3379	--	113	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	160	21,55	4,52	3447	723	2643	0,11
		м3		17,03	--	2725	--	97	--

7	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	224	30,00	--	6720	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
8	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	224	45,00	--	10080	--	2016	0,19
		т		9,00	--	2016	--	100	--
9	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	35,5	1713,62	274,19	60834	9734	45995	6,93
		м3		994,50	103,50	35305	3674	118	0,50
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	62,5	775,44	24,55	48465	1534	3769	0,26
		м2		39,83	9,20	2489	575	123	0,04
11	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	14,05	12759,49	1265,69	179271	17783	37020	9,16
		м3		1552,73	474,08	21816	6661	130	2,32
12	С143018-32 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/	0,35	4050,00	--	1418	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
13	С143018-33 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	4,45	4512,50	--	20081	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
14	С143018-38 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	2,85	11000,00	--	31350	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
15	С143018-38 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	11,85	10000,00	--	118500	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
16	С143018-24 Изм. и	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, марки по	5,35	28900,00	--	154615	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,05	127,00	--	1784	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
18	Е0127-38-1	Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	27,5	1427,05	14,12	39244	388	1685	0,27
		м2		42,98	3,08	1182	85	133	0,01
19	Е0106-11-7	Установка скоб	0,055	93997,62	304,24	5170	17	1917	198,00

		1т		33075,00	114,75	1819	6	105	0,56
20	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный, тип Л /А15/ . ГОСТ 3634-99	5	8060,00	--	40300	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--
21	Е0110-50-1	Устройство пдеревянной крышки	2,5	1383,55	35,45	3459	89	195	0,34
		м2		51,75	13,17	129	33	120	0,06
22	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2,5	12300,00	--	30750	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--
23	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	74,88	134,45	3,39	10068	253	9256	0,65
		м2		117,00	0,72	8761	54	105	0,05
24	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	127	1,35
		м3		195,75	24,93	108	14	105	0,12
25	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	10	1713,62	274,19	17136	2742	12956	6,93
		м3		994,50	103,50	9945	1035	118	0,50
26	Е0111-13-3	Устройство шебеночных покрытий с пропиткой битумом	22	1550,87	49,10	34119	1080	2654	0,26
		м2		79,66	18,40	1753	405	123	0,04
27	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,003	58881,69	25695,31	177	77	156	194,00
		км		33075,00	6813,45	99	20	130	26,38
28	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,3	6470,00	--	1941	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--
29	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,004	388251,27	1984,82	1553	8	243	270,00
		км		45900,00	749,25	184	3	130	3,66
30	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,002	598053,75	2029,45	1196	4	141	314,00
		км		53550,00	767,25	107	2	130	3,75

РАЗДЕЛ 2.Водопровод 6-1

		Водопровод							
31	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	86,4	56,25	52,36	4860	4524	1949	0,03
		м3		3,89	19,37	336	1673	97	0,08
32	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21,6	262,72	--	5675	--	6412	1,85
		м3		262,72	--	5675	--	113	--
33	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	108	134,10	--	14483	--	16366	0,97
		м3		134,10	--	14483	--	113	--
34	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	0.043	47611,09	17877,09	2047	769	1923	173,00
		км		29700,00	4698,68	1277	202	130	18,10
35	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	4,34	999,00	--	4339	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--
36	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 32 И 15 мм	4	276,46	17,71	1106	71	1006	1,07
		шт		186,75	6,75	747	27	130	0,03
37	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	623,00	--	1869	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
38	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	284,00	--	284	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
39	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2897	13,00
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22
40	С131002-2	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 18\500,	1	25100,00	--	25100	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. канализация 6-2							
41	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	264	56,25	52,36	14850	13823	5955	0,03
		м3		3,89	19,37	1027	5113	97	0,08
42	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	36	262,72	--	9458	--	10687	1,85

	т.ч. п-1.55 п-2.180 т=1.2	с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3		262,74	--	9458	--	113	--
43	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36	134,10	--	4828	--	5455	0,97
		м3		134,10	--	4828	--	113	--
44	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	264	6,83	6,83	1802	1802	478	--
		м3		--	1,87	--	493	97	0,01
45	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	264	21,55	4,52	5688	1192	4361	0,11
		м3		17,03	--	4496	--	97	--
46	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,11	78245,00	36133,62	8607	3975	7359	247,00
		км		41850,00	9612,90	4604	1057	130	37,30
47	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	11,11	12100,00	--	134431	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ-5 шт							
48	Е0108-6-9	Кладка ГОРЛОВИН КОЛОДЦЕВ	0,378	10186,85	296,60	3851	112	458	5,95
		м3		915,75	110,25	346	42	118	0,54
49	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	2,32	14438,94	2538,55	33498	5889	10845	15,87
		м3		2645,33	950,63	6137	2205	130	4,64
50	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,39	8736,45	1538,85	12144	2139	3961	9,66
		м3		1615,95	576,23	2246	801	130	2,81
51	С143018-32 Изм. и зам. п.п.6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм /ГОСТ 8020-90/	0,56	4050,00	--	2268	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
52	С143018-33 Изм. и зам. п.п.6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/	0,29	4512,50	--	1309	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
53	С143018-36 Изм. и зам. п.п.6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,58	5346,00	--	3101	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
54	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	3,56	4860,00	--	17302	--	--	--

	Изм. и	высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/		--	--	--	--	--	--
		м							
55	С143018-37 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	0,58	8591,00	--	4983	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
56	С143018-37 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	0,89	7810,00	--	6951	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
57	С143018-24 Изм. и	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, марки по	1,77	28900,00	--	51153	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
58	С131104-4 Изм. и	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	4	8630,00	--	34520	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--
59	С12021-223	СТРЕМЯНКА	0,064	173500,00	--	11104	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
60	Е0127-38-1	БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ	27,5	1427,05	14,12	39244	388	1685	0,27
		м2		42,98	3,08	1182	85	133	0,01
		РАЗДЕЛ 4.санитарно-технические работы 2-1-2							
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛИСТ 2 ТМ,МС							
61	Е0120-24-1 т.ч. п-1.25	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	2	567,91	30,31	1136	61	1143	3,12
		шт		483,60	12,40	967	25	115,2	0,05
62	С131305-11	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-2, d патрубка 250 мм	2	2890,00	--	5780	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
63	Е0120-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	1798,63	96,27	1799	96	1868	8,67
		шт		1422,23	37,21	1422	37	128	0,18
64	С131301-104	Вентиляторы крышные ВКР4.0001А с электродвигателем АИР71А6	1	27700,00	--	27700	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
65	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из	8	1805,51	11,11	14444	89	2488	1,48

		листовой стали толщиной 0,5 мм м2		238,61	4,37	1909	35	128	0,02
66	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	4,08	2139,46	330,46	8729	1348	7886	10,58
		м3		1809,00	123,75	7381	505	100	0,60
67	С11031-180 Изм. и	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	4,08	4518,00	--	18433	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
				ВОДОПРОВОД					
		В1							
68	Е0117-2-3 т.ч. п-1.25	Установка смесителей	8	162,61	1,96	1301	16	1335	0,81
		шт		144,90	--	1159	--	115,2	--
69	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	8	1750,00	--	14000	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
70	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371,00	--	371	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
71	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	584,00	--	584	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
72	Cwww.MulTig Az.ru	Краны ШАРОВЫЕ 11Б27П Dy15 мм(110.5.1,06.1,02:1,823:1,06: 1,02)	1	301,70	--	302	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
73	Cwww.MulTig Az.ru	Краны ШАРОВЫЕ 11Б27П Dy20 мм(155.5.1,06.1,02:1,823:1,06: 1,02)	4	425,12	--	1700	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
74	Cwww.MulTig Az.ru	Краны ШАРОВЫЕ 11Б27П Dy25 мм(225.5.1,06.1,02:1,823:1,06: 1,02)	1	617,11	--	617	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
75	Cwww.MulTig Az.ru=21)	Краны ШАРОВЫЕ 11Б27П Dy32 мм(445.5.1,06.1,02:1,823:1,06: 1,02)	1	1220,52	--	1221	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
76	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм(ду-15)	18	439,78	12,19	7916	219	6844	1,64
		м		292,50	4,57	5265	82	128	0,02

77	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	16,18	93,00	--	1505	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
78	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм(ДУ-20)	5	409,13	7,90	2046	40	1502	1,29
		м		231,75	2,95	1159	15	128	0,01
79	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	4,5	149,00	--	671	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
80	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм (ДУ-25)	30	310,32	5,28	9310	158	7316	1,05
		м		188,55	1,98	5657	59	128	0,01
81	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	27	247,00	--	6669	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
82	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм (ДУ-32)	5	545,07	6,65	2725	33	1629	1,40
		м		252,00	2,50	1260	13	128	0,01
83	С130804-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	4,5	387,00	--	1742	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
84	Е0116-9-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 ..	Прокладка ФУТЛЯРА из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	1	1345,53	26,00	1346	26	184	0,83
		м		150,08	9,74	150	10	115,2	0,05
85	Е0122-20-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 ..	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,001	241505,08	37921,73	242	38	65	235,52
		км		40882,50	14324,06	41	14	117	69,96
86	Е0116-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 ..	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	815,86	--	816	--	399	2,07
		1сальник		346,73	--	347	--	115,2	--
		т3							
87	Cwww.MulTig Az.ru	Краны ШАРОВЫЕ 11Б27П Dy20 мм(155.5.1,06.1,02:1,823:1,06: 1,02)	2	425,12	--	850	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
88	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб	13	439,78	12,19	5717	158	4943	1,64

		низкого давления среднего типа наружным диа. . 20 мм м		292,50	4,57	3803	59	128	0,02
89	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	11,69	93,00	--	1087	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
90	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 15 мм	8	439,78	12,19	3518	98	3042	1,64
				292,50	4,57	2340	37	128	0,02
		м							
91	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-15x3,4 мм	7,2	93,00	--	670	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
92	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	3600	7,87
		комплект		1370,25	36,00	2741	72	128	0,18
93	СПРАЙС	ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН"	2	13522,96	--	27046	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ							
94	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 ..	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	25	636,63	0,80	15916	20	3526	0,67
		м		122,13	0,31	3053	8	115,2	--
95	Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 ..	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	30	764,59	1,79	22938	54	4092	0,64
		м		117,74	0,67	3532	20	115,2	--
		ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 50 мм -2 ШТ							
96	Е0122-34-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 ..	Установка полиэтиленовых тройников	2	124,67	1,54	249	3	277	0,70
		шт		117,74	0,56	235	1	117	0,42
97	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 ..	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	636,63	0,80	1273	2	282	0,67
		м		122,13	0,31	244	1	115,2	--
98	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	0,2	820,00	--	164	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--
99	СПРАЙС"СТРОЙМАРКЕТ"	ПРОБКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПП50 ММ	4	42,73	--	171	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

		шт							
100	С130810-183	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	523,00	--	523	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
				ПРОЧИСТКА ДИАМЕТРОМ 100мм -4ШТ					
101	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	109,01	1,23	436	5	535	0,61
		шт		102,38	0,45	410	2	130	0,33
102	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	4	748,88	1,43	2996	6	527	0,56
		м		102,38	0,54	410	2	128	--
103	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	0,4	6190,00	--	2476	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--
104	СПРАЙС"СТРОЙМАРКЕТ"	ПРОБКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПП110 ММ	8	88,52	--	708	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--
105	Е0117-1-6 т.ч. п-1.25	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	8	5987,64	26,91	47901	215	3776	2,24
		комплект		398,48	11,25	3188	90	115,2	0,05
106	Е0117-3-1 т.ч. п-1.25	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10	9194,48	49,05	91945	491	5354	2,55
		комплект		445,05	19,69	4451	197	115,2	0,09
107	Е0116-14-12 т.ч. п-1.25	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	10	68,18	--	682	--	784	0,39
		м		68,02	--	680	--	115,2	--
108	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	10	659,00	--	6590	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--
109	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	4260,08	54,70	8520	109	478	0,99
		комплект		166,50	20,25	333	40	128	0,10
110	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,70
		шт		126,00	--	252	--	128	--
111	Е0116-10-8 т.ч. п-1.25	Прокладка ФУТЛЯРА из стальных электросварных труб диам. 200 мм	3	2772,09	56,66	8316	170	1227	1,91
				333,79	21,21	1001	64	115,2	0,10

		м							
112	Е0122-20-6 т.ч. п-1.25	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,003	480948,11	101180,95	1443	304	330	320,28
		км		55708,88	38221,87	167	115	117	186,68
113	Е0116-30-2 т.ч. п-1.25	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	3	2077,03	1,96	6231	6	1565	2,71
		1сальник		452,81	--	1358	--	115,2	--
		УСТАНОВКА ТРОЙНОЙ МОЙКИ							
114	Е0117-5-2	Установка моек на два отделения	1	9183,78	61,65	9184	62	524	2,26
		комплект		387,00	22,50	387	23	128	0,11
115	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,40	13,90	3977	14	363	1,56
		комплект		279,00	4,50	279	5	128	0,03
		РАЗДЕЛ 5.Электромонтажные работы 2-1-3							
		ДЕМОНТАЖ							
116	Е0167-7-6	Демонтаж ШКАФОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ	4	40,78	0,50	163	2	157	0,26
		шт		40,28	0,09	161	--	97,2	--
117	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	215	9,32	0,23	2004	49	1910	0,06
		шт		9,09	0,05	1954	11	97,2	--
118	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	240	8,42	--	2021	--	1964	0,06
		шт		8,42	--	2021	--	97,2	--
119	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	7400	3,69	--	27306	--	26541	0,03
		м		3,69	--	27306	--	97,2	--
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
120	Е01О1-164-2	Разработка траншеи вручную в грунте 2 группы под контур заземления	202,5	218,93	--	44333	--	50097	1,54
		м3		218,93	--	44333	--	113	--
121	Ц01О8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	285	61,90	3,30	17642	941	6336	0,14
		м		23,00	0,40	6555	114	95	--
122	Ц01О8-472-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	120	51,70	2,80	6204	336	3169	0,16

	1	м		27,50	0,30	3300	36	95	--
123	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	16	247,70	20,70	3963	331	1712	0,70
		шт		111,00	1,60	1776	26	95	0,01
124	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	202,5	134,10	--	27155	--	30685	0,97
		м3		134,10	--	27155	--	113	--
125	Ц0108-572-6	Монтаж щита	1	2862,00	172,00	2862	172	551	3,00
		шт		540,00	40,50	540	41	95	0,23
126	У65-26-5 СКЦЭ	Шкафы распределительные силовые серии ШРС24-36У3 /ТУ 36-2242-80/	11	7292,03	468,91	80212	5158	32370	16,00
		устр-во		2986,32	111,32	32850	1225	95	0,70
127	Е0167-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	1	226,02	1,02	226	1	219	1,32
		шт		225,00	0,16	225	--	97,2	--
128	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	30	216,58	1,61	6497	48	6276	1,25
		шт		214,97	0,25	6449	8	97,2	--
129	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	345	263,81	2,81	91014	969	87675	1,60
		шт		261,00	0,45	90045	155	97,2	--
130	Е0167-16-3	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	184	354,14	7,64	65162	1406	62184	2,14
		шт		346,50	1,19	63756	219	97,2	0,01
131	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	34	140,16	1,42	4765	48	4593	0,89
		шт		138,74	0,23	4717	8	97,2	--
132	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	431	37,55	--	16184	--	15731	0,24
		шт		37,55	--	16184	--	97,2	--
133	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	16000	24,84	--	397440	--	386312	0,15
		м		24,84	--	397440	--	97,2	--
134	Е0167-13-5	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 70 мм2	600	32,42	0,13	19452	78	18832	0,20
				32,29	--	19374	--	97,2	--

		м								
135	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	600	39,00	1,50	23400	900	14877	0,16	
		м		25,90	0,20	15540	120	95	--	
136	Е0101-164-2	Разработка траншеи вручную в грунте 2 группы под контур заземления	20	218,93	--	4379	--	4948	1,54	
		м3		218,93	--	4379	--	113	--	
137	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,90	3,30	2476	132	889	0,14	
		м		23,00	0,40	920	16	95	--	
138	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	20	51,70	2,80	1034	56	528	0,16	
		м		27,50	0,30	550	6	95	--	
139	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	3	247,70	20,70	743	62	321	0,70	
		шт		111,00	1,60	333	5	95	0,01	
140	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20	134,10	--	2682	--	3031	0,97	
		м3		134,10	--	2682	--	113	--	
				Материалы не учтенные ценником						
141	75-6-46	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100	1	106400,00	--	106400	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
142	ПРАЙС ТОО УУ"ALACE	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРС24-36 ЦЕНА:80956ТГ С НДС	11	48581,95	--	534401	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
143	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
144	С151702-40	Светильники тип ЛП046-2х36-006-4.УХЛ4	260	2290,00	--	595400	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
145	С151702-39	Светильники тип ЛП046-40-101Е-УХЛ4	30	1400,00	--	42000	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
146	С151702-36	Светильники тип ЛБА-2Х8-003-УХЛ4	4	1500,00	--	6000	--	--	--	

		шт		--	--	--	--	--	--
147	С151702-40	Светильники тип ЛСП-2х36-006-4.УХЛ4	59	2290,00	--	135110	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
148	С151702-40	Светильники тип ЛП046-2х36-006-4.УХЛ4	22	2290,00	--	50380	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
149	С151702-6	Светильники тип ЛВП04-4Х18-001-УХЛ4	184	7870,00	--	1448080	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
150	С151701-83	Светильники тип НПО22-60-001-УХЛ4,НПП-60, НПП-100	34	209,00	--	7106	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
151	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	29	33,00	--	957	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
152	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	5	49,00	--	245	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
153	С151706-82	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ80, ЛД80, ЛДЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80	1448	136,00	--	196928	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
154	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	1448	14,00	--	20272	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
155	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	65	156,00	--	10140	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
156	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	260	182,00	--	47320	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
157	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	106	126,00	--	13356	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
158	С151802-20	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	580	70,00	--	40600	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

		шт							
159	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,25	50600,00	--	12650	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--
160	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,35	19900,00	--	6965	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--
161	С151601-384	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,35	178700,00	--	62545	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--
162	С151601-385	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	0,25	265300,00	--	66325	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--
163	С151601-365	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1,89	36500,00	--	68985	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--
164	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	5,65	54100,00	--	305665	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--
165	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	7,86	63700,00	--	500682	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--
166	С130804-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-50х2,2 мм	600	158,00	--	94800	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 6.ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ 2-1-4							
		МОНТАЖ							
167	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--
168	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,70	1,60	2063	2	1784	11,00
		шт		1982,00	--	1982	--	90	--
169	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	8	332,40	--	2659	--	2561	2,00
		шт		317,00	--	2536	--	101	--
170	Ц0110-386-	Абонентское и другое оборудование: транспарант световой /табло/	13	611,00	--	7943	--	5108	2,00

	1 5	шт		389,00	--	5057	--	101	--
171	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00
		шт		936,00	--	936	--	90	--
172	Ц0108-532-4	РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ	11	467,40	9,40	5141	103	2748	2,00
		шт		263,00	--	2893	--	95	--
173	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	5	92,40	--	462	--	405	0,50
		шт		90,00	--	450	--	90	--
174	Ц0110-898-1 2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	2	742,00	305,00	1484	610	1034	2,00
		коробка		398,00	72,00	796	144	110	0,42
175	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	15	369,90	1,60	5549	24	4685	2,00
		шт		347,00	--	5205	--	90	--
176	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	48	153,50	--	7368	--	6221	1,00
		шт		144,00	--	6912	--	90	--
177	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	2	195,70	--	391	--	320	1,00
		шт		178,00	--	356	--	90	--
178	Ц0108-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1	55,00	0,90	55	1	47	0,33
		шт		49,70	0,20	50	--	95	--
179	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм И МОНТАЖ КОРОБА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО	2701	34,20	1,20	92374	3241	60043	0,14
		м		23,20	0,20	62663	540	95	--
180	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	451	114,40	7,80	51594	3518	21123	0,29
		м		48,80	0,50	22009	225	95	--
181	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	2700	10,00	4,50	27000	12150	15903	0,03
		м		4,90	1,30	13230	3510	95	0,01
182	Ц0108-412-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод	452	8,50	0,10	3842	45	3135	0,05

	1	первый одножильный или многожильный в об...ей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2		7,30	--	3300	--	95	--
			м						
		МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ							
183	ПРАЙС КМС ОТ 1.02.2008	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ "ВЭРС-ПК-8" ЦЕНА:14200 С НДС:1,14:1,409:1,02:1,06	1	8176,48	--	8176	--	--	--
			ШТ	--	--	--	--	--	--
184	ПРАЙС КМС ОТ 1.02.2008	ОПОВЕЩАТЕЛЬ "МАЯК-12К", "МАЯК-12-3" ЦЕНА:1902	1	1033,03	--	1033	--	--	--
			ШТ	--	--	--	--	--	--
185	ПРАЙС КМС ОТ 1.02.2008	СВЕТОВОЕ ТАБЛО "ВЫХОД" ЦЕНА:1462 С НДС	13	794,05	--	10323	--	--	--
			ШТ	--	--	--	--	--	--
186	ПРАЙС КМС ОТ 1.02.2008	БЛОК ПИТАНИЯ РЕЗЕРВНЫЙ "БИРП" 12В ЦЕНА:14644 С НДС	1	7953,57	--	7954	--	--	--
			ШТ	--	--	--	--	--	--
187	ПРАЙС КМС ОТ 1.02.2008	РУЧНОЙ ПОЖ. ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР ЦЕНА:1072 С НДС	11	582,23	--	6405	--	--	--
			ШТ	--	--	--	--	--	--
188	ПРАЙС КМС ОТ 1.02.2008	ДАТЧИКИ-ОПОВЕЩАТЕЛИ ДЫМОВЫЕ ИП212-41 ЦЕНА:1843 С НДС	15	1000,99	--	15015	--	--	--
			ШТ	--	--	--	--	--	--
189	ПРАЙС ТОО "SB LTD" 2007Г	ДАТЧИКИ-ОПОВЕЩАТЕЛИ ТЕПЛОВЫЕ ИП103-5 ЦЕНА:213 С НДС	48	132,44	--	6357	--	--	--
			ШТ	--	--	--	--	--	--
190	СПРАЙС ТОО "SB LTD" 2007Г	Коробка универсальная КС-1	5	37,43	--	187	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--
191	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10 КРТ15Х2	2	526,00	--	1052	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--
192	С151801-103	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, тип АЕ1031, количество пакетов 1	1	604,00	--	604	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--
193	СПРАЙС ТОО "РЯСЕТЬ"	СИРЕНА-12	8	2502,32	--	20019	--	--	--
			ШТ	--	--	--	--	--	--

194	С130804-8	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 15-25 мм	0,1	777,00	--	78	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--
195	СПРАЙС ТОО "SB LTD" 2007г	КОРОБ ЗАЩИТНЫЙ 20Х10	2700	43,19	--	116601	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--
196	СПРАЙС ТОО "SB LTD" 2007г	КАБЕЛЬ КСПВ 2Х0,5 ЦЕНА:23000:1,14:1,409:1,02:1,0 6	1,8	13243,40	--	23838	--	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--
197	СПРАЙС ТОО "SB LTD" 2007г	КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5 ЦЕНА:32000:1,14:1,409:1,02:1,0 6	0,9	32000,00	--	28800	--	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--
198	С151607-84	Провода для радиоустановок с медными жилами, на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, марка ШВВП, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,05	86900,00	--	4345	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ 1-6:	Тенге			7410237	114936		
			Тенге			1112297	36428		
	Стоимость оборудования -		Тенге			640801			
		Накладные расходы -	Тенге			802952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340821			
		Накладные расходы -	Тенге			308320			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99068			
		Накладные расходы -	Тенге			62013			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36601			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 1-6	**Тенге**			**9060085**			

РАЗДЕЛ .Общестроительные работы 2-1-1

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

1 ЭТАЖ

1	Е0156-17-5	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 4	38	987,86	1,43	37539	54	33119	4,55
		брусок		806,76	0,23	30657	9	108	--
2	Е0156-14-1	Снятие дверных /оконных/ приборов врезных	38	18,74	--	712	--	769	0,14
		шт		18,74	--	712	--	108	--

3	E0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	38	77,90	--	2960	--	3138	0,39
		шт		76,46	--	2905	--	108	--
4	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	38	1960,00	--	74480	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА							
5	E0157-2-7 т.ч. п-1.25	Разборка покрытия полов из керамических плиток	37,86	135,18	13,20	5118	500	4680	0,80
		1м2		121,98	2,09	4618	79	99,63	0,02
6	E0157-2-8 т.ч. п-1.25	Разборка цементного покрытия полов	37,86	432,02	240,08	16356	9089	10642	1,28
		1м2		191,95	90,19	7267	3414	99,63	0,50
7	E0111-27-2 т.ч. п-1.25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	98,94	2024,75	14,65	200329	1449	22225	1,22
		м2		197,43	5,49	19534	543	110,7	0,03
8	E0111-39-4 т.ч. п-1.25	Устройство плинтусов из плиток керамических	118,73	263,16	0,40	31245	47	6310	0,27
		м		47,87	0,14	5684	16	110,7	--
		ПО ЧЕРТЕЖАМ							
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ СНАРУЖИ ЗДАНИЯ ЛИСТ 1							
9	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	435,34	32,87	--	14310	--	14310	0,23
		м2		32,87	--	14310	--	100	--
10	E0115-52-1 т.ч. п-1.25	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	1346,92	414,87	2,74	558795	3685	274217	1,16
		м2		214,76	0,68	289268	909	94,5	0,03
11	E0115-156-3 т.ч. п-1.25	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	1346,92	121,42	2,06	163538	2778	22417	0,10
		м2		16,82	0,79	22661	1061	94,5	--
12	E0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	883,04	60,17	--	53133	--	47819	0,38
		м2		60,17	--	53133	--	90	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ (2-1-1)	Тенге			1158514	17603		
			Тенге			450749	6031		
		Накладные расходы -	Тенге			439647			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95890			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			**1694051**		
	ИТОГО ПО АКТУ				**10754136**		
в том числе	Стоимость оборудования -					640801	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4x0,8=2,72%	2,72%			275 083		
	ИТОГО				11 029 219		
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,5x0,9x1,05%	1,42%			147 256		
	ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1%	1%			103 884		
	ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4%	0,40%			41 554		
	ДОП.ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ на 200 км 1,2%	1,20%			124 661		
	ИТОГО				11 446 573		
	ИТОГО ЦЕНАХ 2010 года 1413/775	1,82323			20 869 730		
	НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%	2%			417 395		
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				21 287 125		
	НДС (12%)	12%			2 554 455		
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**23 841 580**		

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик:

Ф. 3

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ
за июль 2010

Заказчик: **Сырымский районный отдел образования**

Подрядчик: **ТОО "Стандатр Строй К.С."**

Договор № ____ от _____ _____2010г.

Наименование объекта **Капитальный ремонт здания средней школы в пос. БУЛДУРТА Сырымсгого района ЭКО**

	Стоимость выполненных работ.в тенге			
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР (базис)	Из гр.2 работы по монт. оборуд.	Из гр. 1 стоим. прочих затрат, не входящих в С М Р

Всего по стройке: 21 287 125

Н Д С 12% 2 554 455

Всего по стройке: 23 841 580

За текущий месяц 21 287 125

Н Д С 12 % 2 554 455

Всего к оплате 23 841 580

Заказчик: _____ Подрядчик: _____

Заказчик: **Сырымский районный отдел образования**

Подрядчик: **ТОО "Стандарт Строй К.С."**

Наименование объекта - **Капитальный ремонт здания средней школы в пос. БУЛДУРТА Сырымсгого района ЭКО**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на **ЗА АВГУСТ 2010г**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы 2-1-1								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ СНАРУЖИ ЗДАНИЯ ЛИСТ 1								
1	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного ОТМОСТКА	251,5	884,74	1,20	222512	302	11033	0,27	67
		1м2		39,40	0,23	9909	58	110,7	--	--
2	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1113,76	60,17	--	67015	--	60313	0,38	421
		м2		60,17	--	67015	--	90	--	--
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ-222,46 м2 ЛИСТ 2								
3	Е0127-57-1 К=0,8	РАЗБОРКА бетонных плитных ПОКРЫТИЙ	108	95,24	39,88	10286	4307	9961	0,46	49
		м2		55,26	14,08	5969	1521	133	0,09	9
4	Е0127-14-1 т.ч. п-1.25	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ Т.7СМ	15,57	110,00	85,16	1713	1326	756	0,17	3
		м3		24,59	15,95	383	248	119,7	0,05	1
5	С143008-110	Смесь пескоцементная	15,57	3740,00	--	58240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0111-25-2 т.ч. п-1.25	ПОКРЫТИЕ ИЗ ЦВЕТНОЙ БРУСЧАТКИ	222,46	435,95	37,49	96982	8339	57430	1,36	302
				219,17	14,04	48756	3123	110,7	0,07	15

		м2								
7	С143003-33 ПРИМ.	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-400-450 5,5 См (БРУСЧАТКА)	222,46	1280,00	--	284749	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-34-2 т.ч. п-1.25	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	56,4	621,18	8,29	35034	467	8586	0,80	45
		м		124,98	2,20	7049	124	119,7	0,01	--
9	С143003-10 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-400	0,9024	27100,00	--	24455	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-1-20 т.ч. п-1.25	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15 ЛИСТ 23	3,1	9855,93	389,15	30553	1206	1916	3,24	10
		м3		507,15	147,01	1572	456	94,5	0,72	2
11	Е0108-4-3 т.ч. п-1.25	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	8,4	830,93	14,01	6980	118	370	0,23	2
		м2		36,23	5,26	304	44	106,2	0,03	--
12	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок ЛИСТ 11 И 8	1,62	2719,44	399,69	4405	647	4099	15,88	26
		м3		2319,75	63,00	3758	102	106,2	0,54	1
13	Е0155-9-11	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича неармированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих	77,56	1434,83	53,03	111285	4113	25939	2,15	166
		м2		305,93	8,98	23728	696	106,2	0,05	4
14	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича ЛИСТ10	1,92	2975,47	1238,47	5713	2378	4234	10,60	20
		м3		1737,00	468,00	3335	899	100	2,28	4
15	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича ЛИСТ16,19	5,26	10315,01	300,96	54257	1583	5445	5,63	30
		м3		873,00	101,79	4592	535	106,2	0,39	2
16	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым	422,54	1061,85	67,78	448674	28640	261789	3,85	1628
		м2		644,33	11,29	272255	4770	94,5	0,06	26
17	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	422,54	436,63	2,63	184494	1109	30256	0,45	190
		м2		74,78	0,99	31599	417	94,5	--	2
		ПОЛЫ								

18	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов ЛИСТ 8,10,11	129,45	358,97	192,06	46469	24862	34258	1,11	144
				166,91	72,15	21606	9340	110,7	0,40	52
		1м2								
19	Е0157-2-8	Разборка подстилающего слоя бетонного ЛИСТ 8,10,	108,65	358,97	192,06	39002	20868	28753	1,11	121
				166,91	72,15	18135	7839	110,7	0,40	44
		1м2								
20	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 ЛИСТ 31,32	129,45	268,78	14,01	34793	1814	14617	0,67	87
				99,79	2,21	12918	286	110,7	0,01	2
		1м2								
21	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	129,45	1589,55	14,85	205767	1922	35291	1,54	199
				243,95	2,32	31579	300	110,7	0,02	3
		1м2								
22	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе ЛИСТ 18	40,36	1589,55	14,85	64154	599	11003	1,54	62
				243,95	2,32	9846	94	110,7	0,02	1
		1м2								
23	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	146,38	283,73	2,26	41533	331	8131	0,29	42
				49,84	0,34	7296	50	110,7	--	--
		1м								
24	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков СПОРТЗАЛА ЛИСТ 10	149,85	11,07	0,04	1659	6	1833	0,08	11
				11,03	0,02	1653	3	110,7	--	--
		1м2								
25	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	149,85	51,33	4,89	7692	733	7841	0,34	50
				46,44	0,83	6959	124	110,7	0,01	1
		1м2								
26	Е0157-12-6	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2 ЛИСТ 31	149,85	392,38	1,86	58798	279	8435	0,33	50
				50,56	0,29	7576	43	110,7	--	1
		1м2								
27	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	149,85	1920,69	5,23	287815	784	20062	0,75	113
				120,11	0,83	17998	124	110,7	0,01	2
		1м2								
28	Е0115-165-3 т.ч. п-1.25	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	149,85	200,33	2,35	30020	352	12879	0,54	80
				90,05	0,90	13493	135	94,5	--	1
		м2								
29	Е0111-11-7 т.ч. п-1.25	Устройство стяжек из древесноволокнистых плит ЛИСТ 31,32	1918,88	276,87	5,43	531289	10410	29927	0,08	161
				12,06	2,03	23148	3886	110,7	0,01	19
		м2								

30	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	1918,88	815,73	6,13	1565292	11753	147818	0,44	843
				67,28	2,31	129093	4437	110,7	0,01	22
31	Е0111-39-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Устройство плинтусов деревянных м	2362,66	111,76	0,58	264053	1359	36802	0,09	208
				13,85	0,22	32713	532	110,7	--	2
32	Е0115-165-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных пЛИНТУСОВ м2	191,89	200,33	2,35	38442	451	16491	0,54	103
				90,05	0,90	17279	173	94,5	--	1
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛИСТ 30								
33	Е0115-64-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен м2	3544,99	117,27	1,49	415730	5273	234191	0,43	1508
				69,35	0,56	245827	1994	94,5	--	10
34	Е0115-64-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	1690,52	137,98	1,78	233266	3001	132124	0,52	875
				82,03	0,68	138673	1141	94,5	--	5
35	Е0161-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2	290,13	511,66	34,56	148447	10027	82039	1,75	508
				293,49	5,74	85149	1665	94,5	0,03	9
36	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм м2	680,76	538,20	33,79	366388	23003	215616	1,95	1328
				329,54	5,62	224339	3826	94,5	0,03	21
37	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	4831,64	436,63	2,63	2109642	12683	345967	0,45	2167
				74,78	0,99	361332	4771	94,5	--	24
38	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	2270,77	458,03	2,91	1040077	6614	202817	0,56	1280
				93,41	1,10	212123	2498	94,5	0,01	12
39	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	41,4	133,16	23,58	5513	976	4450	0,74	31
				109,58	4,16	4537	172	94,5	0,02	1
40	Е0115-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	197,08	1924,14	2,63	379209	517	71505	2,30	453
				382,95	0,99	75472	195	94,5	--	1

41	Е0163-13-1	Промывка облицованных поверхностей стен	197,08	25,43	--	5012	--	4736	0,18	35
		м2		25,43	--	5012	--	94,5	--	--
42	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	146,38	283,73	2,26	41533	331	8131	0,29	42
		1м		49,84	0,34	7296	50	110,7	--	--
43	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	74,88	185,58	0,17	13896	13	7472	0,66	50
		м2		105,53	0,07	7902	5	94,5	--	--
44	Е0162-8-6	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	41	209,71	0,14	8598	6	4887	0,80	33
		м2		126,09	0,03	5170	1	94,5	--	--
45	Е0115-37-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа с установкой каркасов	308,17	3090,33	28,02	952348	8635	574439	11,76	3625
		м2		1965,52	7,00	605715	2157	94,5	0,04	12
46	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	308,17	1070,00	--	329742	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ								
47	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	320,85	30,15	1604	151	1585	1,96	10
		шт		290,70	2,90	1454	15	108	0,19	1
48	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	13,3	59,88	6,55	796	87	781	0,36	5
		м2		53,33	1,04	709	14	108	0,01	--
49	Е0110-23-1 т.ч. п-3.1 К=1,03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 с установкой пружин или пневмозатворов	13,3	444,89	102,53	5917	1364	3062	0,93	12
		м2		156,20	35,67	2077	474	120	0,14	2
50	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	13,3	104,40	0,09	1389	1	902	0,36	5
		м2		56,48	0,05	751	1	120	--	--
51	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	13,3	16500,00	--	219450	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

52	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	5	5500,00	--	27500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	57	320,85	30,15	18288	1719	18074	1,96	112
		шт		290,70	2,90	16570	165	108	0,19	11
54	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	118,54	59,88	6,55	7098	776	6961	0,36	43
		м2		53,33	1,04	6322	123	108	0,01	1
55	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	119,22	671,57	39,81	80065	4746	30190	1,32	158
		м2		219,42	15,05	26159	1794	108	0,07	9
56	Е0110-23-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема БОЛЕЕ 3 м2	4,44	527,93	39,21	2344	174	993	1,14	5
		м2		192,26	14,82	854	66	108	0,07	--
57	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	96	4010,00	--	384960	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; внутренние	12,1	3760,00	--	45496	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	4,44	3660,00	--	16250	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
60	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	11,12	4250,00	--	47260	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	56	1960,00	--	109760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	6	2980,00	--	17880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА								
63	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой	150	215,57	21,24	32336	3186	32018	1,29	193

		штукатурки в откосах		194,33	3,31	29150	496	108	0,03	4
		шт								
64	E0156-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	153,24	146,99	6,63	22525	1016	23402	0,95	146
				140,36	1,04	21509	159	108	0,01	2
		м2								
65	E0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	16,13	472,81	19,00	7626	307	4334	1,30	21
				217,73	6,18	3512	100	120	0,03	--
		м2								
66	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	665,22	346,04	18,87	230195	12553	114017	0,82	543
				136,44	6,39	90763	4251	120	0,03	21
		м2								
67	C12061-186 Изм. и доп.вып.9	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные ДВУкамерными стеклопакетами,	681,35	10600,00	--	7222349	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
68	E0110-22-3 т.ч. п-1.25	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема БОЛЕЕ 2 м	681,35	171,49	4,80	116848	3270	55975	0,46	315
				74,27	1,80	50602	1226	108	0,01	6
		м2								
69	E12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	150,84	4100,00	--	618444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
70	E0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	318,9	14,39	1,29	4589	411	4553	0,09	29
				13,10	0,23	4178	73	107,1	--	--
		м								
71	E0158-18-3	Устройство карнизных свесов из листовой стали	301,68	741,97	1,17	223838	353	10708	0,21	64
				32,96	0,18	9943	54	107,1	--	1
		м								
72	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	129	27,10	--	3496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
73	E010333-A1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	129	32,30	32,30	4167	4167	833	--	--
				--	6,46	--	833	100	0,14	18
		т								
		ЭКРАНЫ САНУЗЛОВ								

74	Е0120-30-1 т.ч. п-1.25	КРЕПЛЕНИЕ ЭКРАНОВ	28,35	109,06	1,50	3092	43	339	0,06	2
		кг		9,81	0,56	278	16	115,2	--	--
75	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,0342	18000,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0110-10-1 т.ч. п-1.25	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	20	334,08	39,53	6682	791	3872	1,02	20
		м2		164,31	14,94	3286	299	108	0,07	1
77	Е0156-24-6	Установка дверных полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	8	230,34	15,06	1843	120	1849	1,14	9
		полотно		211,64	2,41	1693	19	108	0,03	--
78	С11011-377	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм	178,11	320,00	--	56996	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-813	Задвижка накладная	8	142,00	--	1136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-819	Петля накладная	24	40,00	--	960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0120-30-1 т.ч. п-1.25	СТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ОКОН В СПОРТЗАЛЕ	165	109,06	1,50	17995	248	1972	0,06	10
		кг		9,81	0,56	1619	93	115,2	--	--
82	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,165	18000,00	--	2970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С11011-819	Петля накладная	12	40,00	--	480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СПРАЙС	СЕТКА ЗАГРАДИТЕЛЬНАЯ	5	340,00	--	1700	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту:		Тенге			20 480 464	237 620			18870
			Тенге			3 081 491	69 108			391

		Накладные расходы -	Тенге			3 101 060				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 377 785				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37 107				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24 996 417				

		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,4х0,8=2,72%	2,72%			679 903				
		ИТОГО				25 676 320				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,5х0,9х1,05%	1,42%			363 962				
		ЗАТРАТЫ НА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, 1%	1%			256 763				
		ЗАТРАТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА, 0,4%	0,40%			102 705				
		ДОП.ТРАНСПОРТ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ на 200 км 1,2%	1,20%			308 116				
		ИТОГО				26 707 867				
		ИТОГО ЦЕНАХ 2010 года 1413/775	1,823228			48 694 530				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, 2%	2%			973 891				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				49 668 421				
		НДС (12%)	12%			5 960 211				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**55 628 631**				

Заказчик:

Технадзор

Подрядчик:

Ф. 3

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ
за август 2010г.

Заказчик: **Сырымский районный отдел образования**

Подрядчик: **ТОО "Стандатр Строй К.С."**

Договор № **43** от 7 июля 2010г.

Наименование объекта **Капитальный ремонт здания средней школы в пос. БУЛДУРТА Сырымсгого района ЭКО**

	Стоимость выполненных работ.в тенге			
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР (базис)	Из гр.2 работы по монт. оборуд.	Из гр. 1 стоим. прочих затрат, не входящих в С М Р

Всего по стройке:	70 955 546
Н Д С 12%	8 514 665
Всего по стройке:	79 470 211
За текущий месяц	49 668 421
Н Д С 12 %	5 960 211
Всего к оплате	55 628 631

Заказчик: _____

Подрядчик: _____