Счет-фактура № 35 от 5 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030640000303, 080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0007987, от 11.12.2012

ИИК поставщика: KZ626010161000242056, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 24.06.2016 года к Договору №44 от 13.05.2016 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030640000303, Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003",080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 991140001662, КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 991140001662,

ИИК получателя: KZ300705031236578001, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улицы Гагарина с переулками в с.Аса 1,111 км	см.ст-ть	1	7 636 186,00	7 636 186,00	12%	916 342,32	8 552 528,32		
Всего по счету:					**7 636 186,00**		**916 342,32**	**8 552 528,32**		

Руководитель: Едильбаев А. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Охапова Г. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"	991140001662
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003",080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г", тел.: 8 7262 315006 518317 518318	030640000303
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 24.06.2016 года к Договору №44 от 13.05.2016 года.

Номер документа	Дата составления
37	05.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт улицы Тагарина с переулками в с.Ас 1,111 км			см.ст-ть	1	8 552 528,32	8 552 528,32
				Итого	1	x	8 552 528,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.07.2016

М.П.

Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3

Представляется ежемесячно Подрядчиком

Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016 года

Заказчик: КГУАппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Доп.соглашение №1 от 24 июня 2016г., к Договору № 44 от 13 мая 2016г.

Наименование строительства и его адрес: "Средний улицы Гагарина с переулками в с. Аса 1,111 км"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний улицы Гагарина с переулками в с. Аса 1,111 км	8 552 528,32	8 552 528,32			8 552 528,32	8 552 528,32		
	в том числе НДС	916 342,32	916 342,32			916 342,32	916 342,32		
3	Итого к оплате	**8 552 528,32**	**8 552 528,32**			**8 552 528,32**	**8 552 528,32**		
	в том числе НДС	916 342,32	916 342,32			916 342,32	916 342,32		

Заказчик:

КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Аким _____ Калшымбетов Б. К.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Гагарина с переулками в с.Аса -1,111 км

Доп. соглашение №1 от 24 июня 2016г., к Договору № 44 от 13мая 2016г.

Акт выполненных работ
за июль 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наращивание колодцев (локальная смета 2-1-1)										
1	Е23-24-1	Демотаж люков	13	146,80	21,25	1908	276	2258	0,7860	10
				125,55	8,1	1632	105	130	0,042	1
		шт								
2	Е6-33-1	Наращивание колодцев монолитным бетоном В-15	3,64	10464,88	1343,8	38092	4891	12443	16,06	58
				2792,25	463,29	10164	1686	105	1,773	6
		м3								
3	Е23-24-1	Установка люков существующих	13	284,75	35,42	3702	460	3765	1,31	17
				209,25	13,5	2720	176	130	0,07	1
		шт								
		Всего прямые затраты	Тенге			43702	5627			85
			Тенге			14516	1967			8
		Накладные расходы, тенге				18466				
		Итого				62168				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			3730				
		Итого				65898				
		Выслуга лет	1%			659				
		Дополнительные отпуска	0,40%			264				
		Итого по акту в базовых ценах 2001г.				66821				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г.	2,737			182889				
		Налоги сборы и обязательные платежи	2%			3658				
		Итого				186546				
		Налог на добавленную стоимость	12%			22386				
		Стоимость всего:				208932				

		Итого с понижающим коэффициентом К=0,996999				**208305,07**				
		В том числе НДС				22318				

Заказчик:

КГУ "Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Аким _____ Калшымбетов Б. К.

ИП "Бегелтаев"

Технадзор _____ Бегелтаев Б.О.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Гагарина с переулками в с.Аса -1,111 км

Доп. соглашение №1 от 24 июня 2016г., к Договору № 44 от 13мая 2016г.

Акт выполненных работ
за июль 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт дорожной одежды(локальная смета 2-1-2)										
2	Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала ПГС h=0,066см.	3411	83,85	18,45	286012	62933	42326	0,0309	105
				4,68	4,65	15963	15861	133	0,01692	58
		м2								
3	Е27-72-1	Устройство подгрунтовки жидким битумом	2,14	42842,64	339,59	91683	727	402	0,58	1
				0	140,9	0	302	133	0,58	1
		т								
4	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	2677	455,22	15,35	1218624	41092	39165	0,0336	90
				5,94	5,06	15901	13546	133	0,01766	47
		м2								
5	Е27-54-1	Добавлять к расценке т27-53-1 на каждые 0,5 см изменения толщины	5354	53,97	0	288955	0	72	0,00009	0
				0,01	0	54	0	133	0	0
		м2								
6	Е27-63-11	Обочины.Укрепление щебнем толщиной 5 см	758	69,57	10,18	52734	7716	5142	0,01585	12
				2,4	2,7	1819	2047	133	0,01017	8
		м2								
7	Е27-66-2	Разогрев жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без	2,204	472,75	427,75	1042	943	475	0,29	1
				45	117,15	99	258	133	0,44	1
		т								
		Всего прямые затраты	Тенге			1939050	113411			209
			Тенге			33836	32014			115
		Накладные расходы, тенге				87582				
		Итого				2026632				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			121598				
		Итого				2148230				
		Выслуга лет	1%			21482				
		Дополнительные отпуска	0,40%			8593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на пир				12306				
		Итого по акту в базовых ценах 2001г.				2190611				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г.	2,737			5995702				
		Налоги сборы и обязательные платежи	2%			119914				
		Итого				6115616				
		Налог на добавленную стоимость	12%			733874				
		Стоимость всего:				6849490				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,996999				**6828940,92**				
		В том числе НДС				731672				

Заказчик:

КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Аким _____ Калшымбетов Б. К.

ИП "Бегелтаев"

Технадзор _____ Бегелтаев Б.О.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Гагарина с переулками в с.Аса -1,111 км

Доп. соглашение №1 от 24 июня 2016г., к Договору № 44 от 13мая 2016г.

Акт выполненных работ
за июль 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ремонт дорожной одежды 4-го пер .Гагарина (локальная смета 2-1-2)										
2	Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала ПГС h=0,066см.	1388	194,11	18,45	269425	25609	17223	0,0309	43
				4,68	4,65	6496	6454	133	0,01692	23
		м2								
		Всего прямые затраты	Тенге			269425	25609			43
			Тенге			6496	6454			23
		Накладные расходы, тенге				17224				
		Итого				286648				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			17199				
		Итого				303848				
		Выслуга лет	1%			3038				
		Дополнительные отпуска	0,40%			1215				
		Итого по акту в базовых ценах 2001г.				308102				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г.	2,737			843275				
		Налоги сборы и обязательные платежи	2%			16866				
		Итого				860141				
		Налог на добавленную стоимость	12%			103217				
		Стоимость всего:				963358				

		Итого с понижающим коэффициентом К=0,996999				**960467,39**				
		В том числе НДС				102907				

Заказчик:

КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Аким _____ Калшымбетов Б. К.

ИП"Бегелтаев"

Технадзор _____ Бегелтаев Б.О.

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстроймаркет-2003"

Наименование объекта - Средний ремонт улицы Гагарина с переулками в с.Аса -1,111 км

Доп. соглашение №1 от 24 июня 2016г., к Договору № 44 от 13мая 2016г.

Акт выполненных работ
за июль 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство метал. трубы(локальная смета 2-1-3)								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью0,25 м3	2,5	33,67	32,1	84	80	34	0,0109	0
				1,57	12,33	4	31	97	0,0498	0
		м3								
2	Е30-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки	1,25	1956,03	516,53	2445	646	534	1,63	2
				254	137,7	318	172	109	0,58	1
		м3								
3	8-6-153	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 1020мм, толщина 9,0мм	5	23200	0	116000	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м								
4	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	15,7	324,04	13,7	5087	215	1845	0,60500	9
				102,83	5,04	1614	79	109	0,0246	0
		м2								
5	Е30-61-1	Укладка металлической трубы д=1.0 м.	5	5426,65	958,57	27133	4793	12404	14,5	73
				2002,5	273,38	10013	1367	109	1,06	5
		м2								
6	Е1-27-2	Обратная надвижка грунта 2 группы бульдозерами мощностью	2,5	5,18	5,18	13	13	4	0	0
				0	1,68	0	4	97	0,00645	0
		т								
		Всего прямые затраты	Тенге			150762	5747			84
			Тенге			11949	1653			6
		Накладные расходы, тенге				14821				
		Итого				165583				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%			9935				
		Итого				175518				
		Выслуга лет	1%			1755				
		Дополнительные отпуска	0,40%			702				
		Итого по акту в базовых ценах 2001г.				177975				
		Итого по акту в текущих ценах 2016г.	2,737			487119				

		Налоги сборы и обязательные платежи	2%			9742				
		Итого				496861				
		Налог на добавленную стоимость	12%			59623				
		Стоимость всего:				556484				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,996999				**554814,93**				
		В том числе НДС				59444				

Заказчик:

КГУ"Аппарат акима Асинского аульного округа Жамбылского района Жамбылской области"

Аким _____ Калшымбетов Б. К.

ИП "Бегелтаев"

Технадзор _____ Бегелтаев Б.О.

Подрядчик:

ТОО "Алтайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.