Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - Производственное объединение "Востокцветмет" форма 3

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Договор подряда № Д1434-190950-103397 от 23.01.2014 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2014 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты 2012 г.	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты 2012 г.
Акт № 1	11 240 934	4 611 098		220 410				
Акт № 2	16 058 481	6 587 284		314 872				
Акт № 3	20 876 027	8 563 470		409 334				
Акт № 4	28 492 027	10 232 864		558 667	28 492 027	10 232 864		558 667
Итого:	76 667 469	29 994 716		1 503 283	28 492 027	10 232 864		558 667
НДС 12%	9 200 096			9 200 096	3 419 043			3 419 043
Итого:	**85 867 565**	**29 994 716**		**10 703 379**	**31 911 070**	**10 232 864**		**3 977 710**
Удержание 20%	17 173 513				6 382 214			
Всего коплате	**68 694 052**				**25 528 856**			

Заказчик:

Генеральный директор
филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"

_____ Даутов И.У.

Финансовый директор
филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"

_____ Быкова М.Ю.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов М.Н.

Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - Производственное объединение "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Договор подряда № Д1434-190950-103397 от 23.01.2014г.

Акт №4

приемки выполненных работ за апрель месяц 2014 года

от 24 апреля 2014 года

Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1)								
		Устройство насыпи землянорго полотна								
		Раздел 1 Автомобильная дорога								
1	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	28827	11,19	11,19	322574	322574	85565	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	88211	97	0,01	288
2	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузкаК=1,200;	34592,4	30	30	1037772	1037772	726440	–	–
		т		–	21	–	726440	100	0,0441	1526

3 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,200;	34592,4	19,7	19,7	681470	681470	136294	–	–
	т		–	3,94	–	136294	100	0,00827	286
4 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	5000	14	14	70000	70000	23280	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	24000	97	0,01567	78
5 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=6,000;	30000	1,39	1,39	41700	41700	12222	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	12600	97	0,00137	41
6 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5000	14,12	12	70600	60000	21195	0,0122	61
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	8100	13750	97	0,0122	61
7 Е1-25-8	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.) с перемещением до 10 м	8000	18,8	18,8	150400	150400	28169	–	–
	м3 грунта		–	3,63	–	29040	97	0,0126	101
8 Е1-25-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.)К=2,000;	16000	8,09	8,09	129440	129440	24211	–	–
	м3 грунта		–	1,56	–	24960	97	0,00542	87
9 Е1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5840	36,86	35,62	215262	208021	74549	0,0086	50
	м3 грунта		1,24	11,92	7242	69613	97	0,04363	255
10 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,900;	11096	32,3	32,3	358401	358401	71680	–	–
	т		–	6,46	–	71680	100	0,01357	151
11 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	5840	3,75	3,24	21900	18922	9064	0,00332	19
	м3 грунта		0,48	1,12	2803	6541	97	0,00371	22

12	Е1-35-3								
	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	5840	14,62	14,62	85381	85381	28890	–	–
	м3 грунта		–	5,1	–	29784	97	0,01673	98
13	Е1-130-1								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	5840	14	14	81760	81760	27191	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	28032	97	0,01567	92
14	Е1-130-7								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=6,000;	35040	1,39	1,39	48706	48706	14275	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	14717	97	0,00137	48
15	Е1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5840	14,12	12	82461	70080	24755	0,0122	71
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	9461	16060	97	0,0122	71
	Всего прямые затраты				**3397827**	**3364627**			**201**
					27606	**1291722**			**3205**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5595				
	Накладные расходы, тенге				1307780				
	- заработная плата, тенге				196167				
	- трудоемкость, чел-ч				654				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				282336				
	Всего				**4987943**				

(локальная смета 2-1-2)
Устройство дорожной одежды

Раздел 1 Автомобильная дорога

1	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1800	915,86	73,75	1648548	132750	79122	0,144	259

	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	11,67	38484	21006	133	0,041	74
2 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1900	672,44		1277636				
	м3								
Раздел 3 Транспортировка грузов									
3 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	6963,2	232,5	232,5	1618944	1618944	323789	–	–
	т								
			–	46,5	–	323789	100	0,09765	680
	Всего прямые затраты				**4545128**	**1751694**			**259**
					38484	**344795**			**754**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2754950				
	Накладные расходы, тенге				402911				
	- заработная плата, тенге				60437				
	- трудоемкость, чел-ч				201				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				296882				
	Всего				**5244921**				
	Всего прямые затраты по сметам				**7942955**	**5116321**			**460**
					66090	**1636517**			**3959**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2760545				
	Накладные расходы, тенге				1710691				
	- заработная плата, тенге				256604				
	- трудоемкость, чел-ч				855				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				579218				
	Всего				**10232864**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				278334				
	- сметная заработная плата, тенге				39245				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				223				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,386 %)	250797
- сметная заработная плата, тенге	115367
- нормативная трудоемкость, чел-ч	702
Командировочные расходы	925603
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11687598**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**27933359,8**
- материалы, тенге	6597703
- сметная заработная плата, тенге	5052036
Налог (2 %)	558667,197
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28492027**
НДС (12 %)	3419043
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31911070**

Заказчик:

Генеральный директор филиала
ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет" Даутов И.У.

Директор Иртышского производственного комплекса Ахитов Б.С.

Главный специалист восточного региона СО
Департамента капитального строительства Непрокин Д.Ю.

Специалист по транспорту Иртышского рудника Жансаитов Р.С.

Главный специалист восточного региона ФДО
Департамента капитального строительства Садыбекова Н.К.
за расселение

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "РЕМДОР" Камзинов М.Н.