Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - Производственное объединение "Востокцветмет"

форма 3

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Договор подряда № Д1434-190950-103397 от 23.01.2014 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2014 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты 2012 г.	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты 2014 г.
Акт № 1	11 240 934	4 611 098		220 410				
Акт № 2	16 058 481	6 587 284		314 872				
Акт № 3	20 876 027	8 563 470		409 334				
Акт № 4	28 492 027	10 232 864		558 667				
Акт № 5	45 768 623	18 774 560		897 424	45 768 623	18 774 560		897 424
Итого:	**122 436 092**	**48 769 276**		**2 400 707**	**45 768 623**	**18 774 560**		**897 424**
НДС 12%	14 692 331			14 692 331	5 492 235			5 492 235
Итого:	**137 128 423**	**48 769 276**		**17 093 038**	**51 260 858**	**18 774 560**		**6 389 659**
Удержание 20%	27 425 685				10 252 172			
Всего коплате	**109 702 738**				**41 008 686**			

Заказчик:

Генеральный директор
филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"

_____ Даутов И.У.

Финансовый директор
филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"

_____ Быкова М.Ю.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов М.Н.

Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - Производственное объединение "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Договор подряда № Д1434-190950-103397 от 23.01.2014г.

Акт №5

приемки выполненных работ за май месяц 2014 года

от 09 июня 2014 года

Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1)								
		Устройство насыпи землянорго полотна								
		Раздел 1 Автомобильная дорога								
1	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	10055,5	11,19	11,19	112521	112521	29847	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	30770	97	0,01	101
2	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузкаК=1,200;	12066,6	30	30	361998	361998	253399	–	–
		т		–	21	–	253399	100	0,0441	532
3	П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс грузаК=1,200;	12066,6	26	26	313732	313732	62746	–	–
		т		–	5,2	–	62746	100	0,01092	132
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	33042,5	3,72	3,24	122918	107058	51282	0,00332	110

	м3 грунта								
			0,48	1,12	15860	37008	97	0,00371	123
5 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	8047,5	14	14	112665	112665	37469	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	38628	97	0,01567	126
6 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	40237,75	1,39	1,39	55930	55930	16393	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,42	–	16900	97	0,00137	55
7 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8047,5	14,12	12	113631	96570	34113	0,0122	98
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	13037	22131	97	0,0122	98
8 Е1-25-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.) с перемещением до 10 м	10111,8	7,01	7,01	70884	70884	13241	–	–
	м3 грунта								
			–	1,35	–	13651	97	0,0047	48
9 Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	20223,6	9,74	9,74	196978	196978	52181	–	–
	м3 грунта								
			–	2,66	–	53795	97	0,0087	176
10 Е1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	20172	36,86	35,62	743540	718527	257499	0,0086	173
	м3 грунта								
			1,24	11,92	25013	240450	97	0,04363	880
11 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,900;	38326,8	32,3	32,3	1237956	1237956	247591	–	–
	т								
			–	6,46	–	247591	100	0,01357	520
12 Е1-17-3	Погрузка на автомобили-самосвалы после разработки бульдозером	10111,8	36,86	35,62	372721	360182	129080	0,0086	87
	м3 грунта								
			1,24	11,92	12539	120533	97	0,04363	441
13 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,900;	19212,42	32,3	32,3	620561	620561	124112	–	–
	т								
			–	6,46	–	124112	100	0,01357	261

14	Е1-35-3								
	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	30283,8	14,62	14,62	442749	442749	149814	–	–
	м3 грунта								
			–	5,1	–	154447	97	0,01673	507
15	Е1-130-1								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	30283,8	14	14	423973	423973	141001	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	145362	97	0,01567	475
16	Е1-130-7								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	151419	1,39	1,39	210472	210472	61688	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,42	–	63596	97	0,00137	207
17	Е1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	30283,8	14,12	12	427607	363406	128370	0,0122	369
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	49060	83280	97	0,0122	369
	Всего прямые затраты				**5940836**	**5806162**			**837**
					115509	**1708399**			**5051**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				19166				
	Накладные расходы, тенге				1789826				
	- заработная плата, тенге				268474				
	- трудоемкость, чел-ч				895				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				463840				
	Всего				**8194502**				

(локальная смета 2-1-2)
Устройство дорожной одежды

Раздел 1 Автомобильная дорога

1	30-8-31			
	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция 20-40 мм	2037	859,23	1750252
	м3			
2	30-8-104			
	Смеси песчано-гравийные природные	4793	672,44	3223005
	м3			

Раздел 3 Транспортировка грузов

3 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	11407,3	232,5	232,5	2652197	2652197	530439	–	–
	т		–	46,5	–	530439	100	0,09765	1114
	Всего прямые затраты				**7625454**	**2652197**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**–**	**530439**			**1114**
					4973257				
	Накладные расходы, тенге				530439				
	- заработная плата, тенге				79566				
	- трудоемкость, чел-ч				265				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				489354				
	Всего				**8645247**				
	Всего прямые затраты по сметам				**13566290**	**8458359**			**837**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**115509**	**2238838**			**6165**
					4992423				
	Накладные расходы, тенге				2320265				
	- заработная плата, тенге				348040				
	- трудоемкость, чел-ч				1160				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				953194				
	Всего				**16839749**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				458041				
	- сметная заработная плата, тенге				64584				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				366				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,386 %)				412725				
	- сметная заработная плата, тенге				189854				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1156				
	Командировочные расходы - суточные				709363				
	Перевозка рабочих				354682				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**18774560**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**44871199**
- материалы, тенге	11931891
- сметная заработная плата, тенге	7066810
Налог (2 %)	897424
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**45768623**
НДС (12 %)	5492235
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**51260858**

Заказчик:

Генеральный директор филиала
ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет" — Даутов И.У.

Главный специалист восточного региона СО
Департамента капитального строительства — Непрокин Д.Ю.

Специалист по транспорту Иртышского рудника — Жансаитов Р.С.

Главный специалист восточного региона ФДО
Департамента капитального строительства — Садыбекова Н.К.

за расценки

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "РЕМДОР" — Камзинов М.Н.