Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай»

Форма

Приказ № 40 от «28» 09 2018 г. **М.К. Абауов**

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 86 «28» 09 2018 г.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай», руководитель Абауов М.К., Алматинская область, Капчагай Г.А., г.Капчагай, Жамбыла, 13

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 20.09.2018 года ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21», генеральный директор Скоропадский А.Б., Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, Титова, 22/27.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 20.09.2018 года ТОО «ДорИнжПроект», инженер Ример Р.А., № KZ43VJE00006504 от 18.11.2014 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 21.09.2018 года ТОО «АИС Проект», начальник отдела проектирования Смышляев Е.В., аттестат № 0000806 от 25.07.2008г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство автодороги Набережной пляжа в г.Капшагай»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Алматинская область, ЮЗП Капшагайского водохранилища участок 141А

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании: Постановлении акимата города Капшагай № 168,169 от 19.04.2011 года.

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 16.03.2017 года № 0196574 акт на право временного безвозмездного землепользования на земельный участок (кадастровый номер 03-055-006-1438) площадью 1,5949 га, выданный Капшагайским городским отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости – филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской;

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____20__года
№_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления

деятельности или определенных действий № KZ36REA00090528 от 17.04.2018 года, выданное ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АИС Проект", 56-РП-АД-24.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) приказ ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай» приказ № 28 от 18,03,2018 г.;

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель 2018;

(месяц, год)

окончание работ: сентябрь 2018;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;

фактически, месяц: 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина сети водопровода	м	-			
Стальные водопроводные трубы (футляр) диам.труб 350, диам.труб 400	м	-			
Количество водопроводных колодцев d 1500-2000	шт	-			
Количество пожарных гидрантов	шт	-			
Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диам.200мм (сети канализации)	м	-			
Укладка напорной канализации трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160мм,90мм, 63мм.	м	-			
Количество канализационных колодцев	шт	-			
Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 400 кВа	шт	-			

Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 630 кВа	шт	-			
Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 25-40 кВа	шт	-			
Подвеска провода СИП 4, СИП 3	м	-			
Установка светильников	шт	-			
Установка железобетонных опор ВЛИ- 10 и 0,4 кВ	шт	-			
Протяженность улиц	м	765		649	
Общая площадь асфальтового покрытия улиц, переулков, подъездов, тротуаров	$м^2$	10775		10220	
Ширина улиц принята	м	8		8	
Ширина тротуаров вдоль переулков принята	м	2,4-2,5		2,4-2,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	-	
Число этажей	этаж	-	
Общий строительный объем	м3	-	
В том числе подземной части	м3	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных						

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Район проектирования находится в восточной части города Капшагай Алматинской области. Улица расположена в равнинной местности с застройкой по левой стороне по ходу пикетажа. Справа от проектируемой улицы расположен существующий тротуар и беговая дорожка. Данная улица обеспечивает подъезд на центральный городской пляж г. Капшагай.

Район строительства характеризуется следующими природно-климатическими условиями:
климатический район (СНиП РК 2.04-01-2010) - IIIB;
дорожно-климатическая зона - V;
район по весу снегового покрова (СНиП 2.01.07-85*) - II (so =50 кгс/м²);
район по давлению ветра (СНиП 2.01.07-85*) - III (wo = 38 кгс/м²);
район по толщине стенки гололеда (СНиП 2.01.07-85*) - II (в = 5 мм);
расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки (СН РК 2.04-21-2004*) - минус 25° С.

Определение интенсивности движения производилось путем непосредственного учета транспортных средств в соответствии с требованиями ПР РК 218-04-97 «Инструкция по учету интенсивности движения транспортного потока на автомобильных дорогах». Согласно ПДП г. Капшагай пляж, находящийся вдоль автодороги Набережной, рассчитан на 2000 автомобилей по парковочным местам. Согласно СНиП РК 3.03-092006* «Автомобильные дороги» таблица 4.1.1 техническая классификация автомобильных дорог, приведенная к легковому автомобилю, составляет 4000 ед. в сутки, что соответствует III технической категории дороги. Поэтому согласно СН РК 3.0319-2006 таблица 6.3 интервал назначения расчетного срока службы составляет 20 лет, а коэффициент изменения интенсивности движения, приведенной к расчетной нагрузке, принимается 1,02. Расчетная интенсивность на 2037 год составляет 2914. Исходя из этого, тип дорожной одежды принимается капитальный.

В соответствии с заданием на проектирование, СН РК 3.03-19-2006, исходными данными по проектированию, в рабочем проекте принята конструкция дорожной одежды капитального типа, с асфальтобетонным покрытием. Предусмотрены следующие конструкции дорожных одежд. На основной проезжей части: верхний слой покрытия: горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б, марки II на битуме БНД 70/100, толщиной 0,05 м; розлив жидкого битума 0,3 л/м2; нижний слой покрытия: горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II на битуме БНД 70/100, толщиной 0,06 м; розлив жидкого битума 0,8 л/м2, верхний слой основания: щебеночная смесь С6, укрепленная 5% цемента М400, толщиной 0,15 м; верхний слой основания: песчано-гравийная смесь, толщиной 0,20 м; прослойка из геотекстильного материала плотностью 300 г/м2 по Р РК 218-782009. На примыканиях: верхний слой покрытия: горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б, марки II на битуме БНД 70/100, толщиной 0,04 м; розлив жидкого битума 0,3 л/м2; нижний слой покрытия: горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II на битуме БНД 70/100, толщиной 0,06 м; розлив жидкого битума 0,8 л/м2; верхний слой основания: щебеночная смесь С6, укрепленная 5% цемента М400, толщиной 0,15 м; верхний слой основания: песчано-гравийная смесь, толщиной 0,20 м; прослойка из геотекстильного материала плотностью 300 г/м2 по Р РК 218-782009. Кромки проезжей части улиц укреплены бортовыми камнями БР 100.30.18 на бетонном основании и подготовке из гравийно-песчаной смеси. На пешеходных тротуарах: покрытие: тротуарная брусчатка, толщиной 0,05 м; выравнивающий слой из песка, толщиной 0,05 м; основание: песчано-гравийная смесь, толщиной 0,15 м. Кромки тротуаров укреплены бортовыми камнями БР 100.20.8 на бетонном основании и подготовке из гравийно-песчаной смеси.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам

о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 254 989,47 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 240 571,72 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 240 571,72 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 240 571,72 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство автодороги Набережной пляжа в г.Капшагай»** принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай» _____ **Абауов М.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор
ТОО «ДорИнжПроект»
_____ **Ример Р.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Начальник отдела проектирования
ТОО «АИС Проект»
_____ **Смышляев Е.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21» _____ **Скоропадский А.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение
к акту приемки объек
в эксплуатаци
форм

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Ед. изм.	Кол. во	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	649	-	-
2	Ширина проезжей части	м	8	-	-
3	Ширина тротуаров	м	2,4-2,5	Тротуарная плитка	серая
4	Ширина пешеходных дорог	м	-	-	-
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-	-	-
6	Ширина обочины	м	-	-	-
7	Угол откоса	градус	1:1,5	-	-
8	Высота насыпи	м	1	-	-
9	Дополнительные транспортные пути	-	-	-	-
10	Количество полос	шт	2	А/б покрытие	Ширина полосы 4 м
11	Дорожные знаки	шт	71	На металлической стойке	-
12	Элементы освещения	-	-	-	-
13	Зеленые насаждения	шт	176	С комом	-
14	Дорожное покрытие	м2	10 220	Двухслойный а/б	-
15	Электроосвещение	-	-	-	-

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай»

Абауов М.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
Начальник отдела проектирования
ТОО «АИС Проект»

Смышляев Е.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Тігілген және нөмірленген
(___) парақ
«28» 09 2018ж.

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЕР КАДАСТРЫ ЖӘНЕ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК БОЙЫНША ҚАПШАҒАЙ ҚАЛАЛЫҚ БӨЛІМ

Өтініш № 002158878924 Тіркеуші № 23387
Кадастрлық № 03:055:006:1458 Тіркеуші № 28.12.18
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы Капшагай ЮЗПКВ
Тіркеуші (маман) Кадрешбеков Қолы
Бөлім басшысы Алмаскаров Қолы

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы Кишентоев А.К. Кишен
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2018 ж. «21» желтоқсан