Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - Производственное объединение "Востокцветмет" форма 3

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Договор подряда № Д1434-190950-103397 от 23.01.2014 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2014 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты 2012 г.	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты 2014 г.
Акт № 1	11 240 934	4 611 098		220 410				
Акт № 2	16 058 481	6 587 284		314 872				
Акт № 3	20 876 027	8 563 470		409 334				
Акт № 4	28 492 027	10 232 864		558 667				
Акт № 5	45 768 623	18 774 623		897 424				
Акт № 6	21 082 043	20 668 670		413 373				
Акт № 7	16 238 949	6 661 313		318 411				
Акт № 8	13 404 550	5 498 626		262 834	13 404 550	5 498 626		262 834
Итого:	**173 161 634**	**81 597 948**		**3 395 325**	**13 404 550**	**5 498 626**		**262 834**
НДС 12%	20 779 396			20 779 396	1 608 546			1 608 546
Итого:	**193 941 030**	**81 597 948**		**24 174 721**	**15 013 096**	**5 498 626**		**1 871 380**
Удержание 20%	38 788 206				3 002 619			
Всего к оплате	**155 152 824**				**12 010 477**			

Заказчик:

Генеральный директор
филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"

_____ Даутов И.У.

Финансовый директор
филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет"

_____ Быкова М.Ю.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов М.Н.

Д.Ю. Непронин

Заказчик: Филиал ТОО "Корпорация Казахмыс" - Производственное объединение "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Договор подряда № Д1434-190950-103397 от 23.01.2014г.

Акт №8

приемки выполненных работ за июль месяц 2014 года

от 20 августа 2014 года

Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1)								
		Устройство насыпи землянорго полотна								
		Раздел 1 Автомобильная дорога								
1	Е1-25-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.) с перемещением до 10 м	8500	7,01	7,01	59585	59585	11131	–	–
		м3 грунта		–	1,35	–	11475	97	0,0047	40
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	17000	9,74	9,74	165580	165580	43863	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	45220	97	0,0087	148
3	Е1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2600	36,86	35,62	95836	92612	33190	0,0086	22
		м3 грунта								

4 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,900;		1,24	11,92	3224	30992	97	0,04363	113
	т	4940	32,3	32,3	159562	159562	31912	–	–
5 Е1-17-3	Погрузка на автомобили-самосвалы после разработки бульдозером		–	6,46	–	31912	100	0,01357	67
	м3 грунта	8500	36,86	35,62	313310	302770	108504	0,0086	73
6 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,900;		1,24	11,92	10540	101320	97	0,04363	371
	т	16150	32,3	32,3	521645	521645	104329	–	–
7 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м		–	6,46	–	104329	100	0,01357	219
	м3 грунта	17266	14,62	14,62	252429	252429	85415	–	–
8 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т		–	5,1	–	88057	97	0,01673	289
	м3 уплотненного грунта	17266	14	14	241724	241724	80391	–	–
9 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;		–	4,8	–	82877	97	0,01567	271
	м3 уплотненного грунта	86330	1,39	1,39	119999	119999	35171	–	–
10 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		–	0,42	–	36259	97	0,00137	118
	м3 уплотненного грунта	17266	14,12	12	243796	207192	73189	0,0122	211
			1,62	2,75	27971	47482	97	0,0122	211
	Всего прямые затраты				**2173466**	**2123098**			**306**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**41735** 8633	**579923**			**1847**
	Накладные расходы, тенге				607095				
	- заработная плата, тенге				91064				
	- трудоемкость, чел-ч				304				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				166834				

	Всего				2947395				
	(локальная смета 2-1-2)								
	Устройство дорожной одежды								
	Раздел 1 Автомобильная дорога								
1	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1944	95,48	73,75	185613	143370	85451	0,144	280
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	41563	22686	133	0,041	80
	Всего прямые затраты				**185613**	**143370**			**280**
					41563	**22686**			**80**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				680				
	Накладные расходы, тенге				85451				
	- заработная плата, тенге				12818				
	- трудоемкость, чел-ч				43				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16264				
	Всего				**287328**				
	(локальная смета 2-1-3)								
	Водопропускные трубы и укрепительные работы по исскуственным сооружениям (10 труб)								
	Раздел 1 Водопропускные трубы								
	1.4 ПК10+19								
1	Е1-24-2								
	Устройство русла в грунтах 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	45	9,24	9,24	416	416	131	–	–
	м3 грунта		–	3	–	135	97	0,0115	1
2	Е1-12-9								
	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	190	29,64	28,03	5632	5326	1598	0,0112	2
	м3 грунта		1,61	7,06	306	1341	97	0,0245	5
3	Е1-164-2								
	Доработка грунта вручную	12,5	218,93	–	2737	–	3093	1,54	19
	м3 грунта		218,93	–	2737	–	113	–	–

4	Е30-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	44	297,12	33,87	13073	1490	13224	1,94	85
		м3								
				263,25	12,47	11583	549	109	0,0609	3
5	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	48,4	672,44		32546				
		м3								
6	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	82,3	231,8	231,8	19077	19077	3815	–	–
		т								
				–	46,36	–	3815	100	0,09736	8
7	Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 1 м	0,76	1227	821,25	933	624	439	1,94	1
		м3								
				317,25	213,53	241	162	109	0,73	1
8	99-14-21(пл)	Лекальный блок ЛБ-4 (1 шт. х 0,76 м3)	0,76	18869		14340				
		м3								
9	Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 1 м	4,56	1227	821,25	5595	3745	2639	1,94	9
		м3								
				317,25	213,53	1447	974	109	0,73	3
10	99-14-22(пл)	Лекальный блок ЛБ 5 (8 шт. х 0,57 м3)	4,56	18869		86043				
		м3								
11	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	5,88	4921,38	2182,5	28938	12833	12116	7,89	46
		м3								
				1323	567,45	7779	3337	109	1,94	11
12	99-14-20(пл)	Звено трубы ЗКП 1.100 (14 шт. х0 ,42 м3)	5,88	18869		110950				
		м3								
13	Е30-62-3	Монтаж стенки портальной одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	2,02	2630,64	686,25	5314	1386	1413	2,79	6
		м3								
				463,5	178,43	936	360	109	0,61	1
14	99-14-6(пл)	Стенка портальная СТ-10 (2 шт. х1,01 м3)	2,02	20850		42117				
		м3								
15	Е30-62-3	Монтаж откосных стенок одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	3,92	2630,64	686,25	10312	2690	2742	2,79	11
		м3								
				463,5	178,43	1817	699	109	0,61	2
16	99-14-7(пл)	Стенка откосная СТ-4 правая/левая (4 шт. х 0,98 м3)	3,92	19746		77404				
		шт								

17 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
	м2	72,92	316,69	13,7	23093	999	8574	0,605	44
			102,83	5,04	7498	368	109	0,0246	2
18 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
	м3 грунта	87	6,48	6,48	564	564	178	–	–
			–	2,1	–	183	97	0,00806	1
19 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
	м3 грунта	28	134,1	–	3755	–	4243	0,972	27
			134,1	–	3755	–	113	–	–
20 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
	м3 уплотненного грунта	28	21,55	4,52	603	127	463	0,108	3
			17,03	–	477	–	97	–	–
21 Е1-131-2	Уплотнение слоя грунта послойно одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т								
	м3 уплотненного грунта	87	21,9	21,9	1905	1905	642	–	–
			–	7,61	–	662	97	0,02487	2
22 Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т послойноК=4,000;								
	м3 уплотненного грунта	200	3,2	3,2	640	640	217	–	–
			–	1,12	–	224	97	0,00367	1
23 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	115	14,12	12	1624	1380	487	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	186	316	97	0,0122	1
24 Е1-158-5	Устройство упоров монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см								
	м2 укрепляемой поверхности	16	848,38	30,59	13574	489	2937	1,22	20
			181,13	8,11	2898	130	97	0,037	1
25 30-8-92	Песок природный	0,3088	672,44		208				
	м3								
26 П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	0,46	231,8	231,8	107	107	21	–	–
	т		–	46,36	–	21	100	0,09736	–
27 30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция свыше 40 мм								
	м3	1,712	859,23		1471				

28	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	2,74	231,8	231,8	635	635	127	–	–
		т		–	46,36	–	127	100	0,09736	–
	1.5 ПК22+22,63									
29	Е1-24-2	Устройство русла в грунтах 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	45	9,24	9,24	416	416	131	–	–
		м3 грунта		–	3	–	135	97	0,0115	1
30	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	230	29,64	28,03	6817	6447	1934	0,0112	3
		м3 грунта		1,61	7,06	370	1624	97	0,0245	6
31	Е1-164-2	Доработка грунта вручную	25	218,93	–	5473	–	6184	1,54	39
		м3 грунта		218,93	–	5473	–	113	–	–
32	Е30-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	66	297,12	33,87	19610	2235	19836	1,94	128
		м3		263,25	12,47	17375	823	109	0,0609	4
33	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	72,6	672,44		48819				
		м3								
34	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	123,4	231,8	231,8	28604	28604	5721	–	–
		т		–	46,36	–	5721	100	0,09736	12
35	Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 1 м	2,28	1227	821,25	2798	1872	1319	1,94	4
		м3		317,25	213,53	723	487	109	0,73	2
36	99-14-21(пл)	Лекальный блок ЛБ 4 (3 шт. х 076 м3)	2,28	18869		43021				
		м2								
37	Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 1 м	5,7	1227	821,25	6994	4681	3297	1,94	11
		м3		317,25	213,53	1808	1217	109	0,73	4
38	99-14-22(пл)	Лекальный блок ЛБ 5 (10 шт. х 0,57 м3)	5,7	18869		107553				
		м3								
39	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	6,3	4921,38	2182,5	31005	13750	12982	7,89	50
		м3								

				1323	567,45	8335	3575	109	1,94	12
40	99-14-20(пл)	Звено трубы ЗКП 1.100 (21 шт. х 0,42 м3)	6,3	18869		118875				
		м3								
41	Е30-62-3	Монтаж стенки портальной одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	1,01	2630,64	686,25	2657	693	706	2,79	3
		м3								
				463,5	178,43	468	180	109	0,61	1
42	99-14-6(пл)	Стенка портальная СТ-10 (2шт. х 1,01 м3)	1,01	20850		21059				
		м3								
43	Е30-62-3	Монтаж откосных стенок одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	1,96	2630,64	686,25	5156	1345	1371	2,79	5
		м3								
				463,5	178,43	908	350	109	0,61	1
44	99-14-7(пл)	Стенка откосная СТ-4 правая/левая (4 шт. х0,98 м3)	1,96	19746		38702				
		м3								
45	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	63,7	316,69	13,7	20173	873	7489	0,605	39
		м2								
				102,83	5,04	6550	321	109	0,0246	2
46	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	97	6,48	6,48	629	629	198	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	204	97	0,00806	1
47	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	30	134,1	–	4023	–	4546	0,972	29
		м3 грунта								
				134,1	–	4023	–	113	–	–
48	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	97	21,55	4,52	2090	438	1602	0,108	10
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	1652	–	97	–	–
49	Е1-131-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 15 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	30	21,9	21,9	657	657	221	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	7,61	–	228	97	0,02487	1
50	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 15 смК=4,000;	120	3,2	3,2	384	384	130	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	1,12	–	134	97	0,00367	–

51	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	127	14,12 1,62	12 2,75	1793 206	1524 349	538 97	0,0122 0,0122	2 2
52	Е1-158-5	Устройство упоров монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см *м2 укрепляемой поверхности*	8	848,38 181,13	30,59 8,11	6787 1449	245 65	1469 97	1,22 0,037	10 –
53	30-8-92	Песок природный *м3*	0,1544	672,44		104				
54	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза *т*	0,23	231,8 –	231,8 46,36	53 –	53 11	11 100	– 0,09736	– –
55	30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция свыше 40 мм *м3*	0,856	859,23		736				
56	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза *т*	1,37	231,8 –	231,8 46,36	318 –	318 64	64 100	– 0,09736	– –
	1.10 ПК75+17,0 (9 м)									
57	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	120	29,64	28,03	3557	3364	1009	0,0112	1
58	Е1-164-2	Доработка грунта вручную *м3 грунта*	8	1,61 218,93 218,93	7,06 – –	193 1751 1751	847 – –	97 1979 113	0,0245 1,54 –	3 12 –
59	Е30-66-5 (ДМ	Демонтаж откосных крыльев № 108а ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	1,92	1119,6	711	2150	1365	1243	2,416	5
60	Е30-66-4 (ДМ	Демонтаж входного звена оголовков № 99а ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м3*	1,08	408,6 865,8	184,86 540	785 935	355 583	109 549	0,632 1,904	1 2
61	Е30-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты *м3*	27	325,8 297,12	140,4 33,87	352 8022	152 914	109 8115	0,48 1,94	1 52
62	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	29,7	263,25 672,44	12,47	7108 19971	337	109	0,0609	2

		м3								
63	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	50,314	231,8	231,8	11663	11663	2333	–	–
		т		–	46,36	–	2333	100	0,09736	5
64	Е30-6-1	Устройство сборных фундаментов	13,5	1735,7	922,5	23432	12454	9389	2,44	33
		м3		398,25	239,85	5376	3238	109	0,82	11
65	30-3-22	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 (М-150)	13,5	6724,45		90780				
		м3								
66	Е30-66-5	Монтаж откосных крыльев № 108а	1,92	2844,88	888,75	5462	1706	1553	3,02	6
		м3		510,75	231,08	981	444	109	0,79	2
67	99-1-3(пл) (М	Стоимость откосных крыльев № 108аК=0,000;		18183		–				
		м3								
68	Е30-66-4	Монтаж входного звена оголовков № 99а	1,08	2911,1	675	3144	729	687	2,38	3
		м3		407,25	175,5	440	190	109	0,6	1
69	99-1-3(пл) (М	Стоимость оголовков № 99аК=0,000;		10300		–				
		м3								
70	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	46	316,69	13,7	14568	630	5409	0,605	28
		м2		102,83	5,04	4730	232	109	0,0246	1
71	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	27	134,1	–	3621	–	4092	0,972	26
		м3 грунта		134,1	–	3621	–	113	–	–
72	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	27	21,55	4,52	582	122	446	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	460	–	97	–	–

Раздел 2 Автотранспортные перевозки

2.0 Подраздел без наименования

73	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	119,7	140	140	16758	16758	11731	–	–
		т		–	98	–	11731	100	0,2058	25
74	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	132,1	232,5	232,5	30713	30713	6143	–	–

	–	46,5	–	6143	100	0,09765	13
Всего прямые затраты			**1266021**	**200598**			**778**
В том числе стоимость: материалов, тенге			**116797** 948623	**54893**			**157**
Накладные расходы, тенге			183526				
- заработная плата, тенге			27529				
- трудоемкость, чел-ч			92				
Стоимость материалов заказчика, тенге			46035				
Стоимость демонтируемых материалов, тенге			50786				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			92782				
Всего			**1542329**				
Всего прямые затраты по сметам			**3625100**	**2467066**			**1364**
В том числе стоимость: материалов, тенге			**200095** 957936	**657502**			**2084**
Накладные расходы, тенге			876072				
- заработная плата, тенге			131411				
- трудоемкость, чел-ч			439				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			275880				
Всего			**4777052**				
Временные здания и сооружения (3,4 %)			129936				
- сметная заработная плата, тенге			18321				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			104				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,386 %)			117081				
- сметная заработная плата, тенге			53857				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			328				
Командировочные расходы - суточные			316371				
Перевозка рабочих			158186				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**5498626**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге			**13141716**				

- материалы, тенге	2289467
- сметная заработная плата, тенге	2536235
Налог (2 %)	262834
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13404550**
НДС (12 %)	1608546
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15013096**

Генеральный директор филиала
ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Востокцветмет" Даутов И.У.

И.о.директора по кап.строительству
ПО "Востокцветмет" Непрокин Д.Ю.

Специалист по транспорту Иртышского рудника Жансаитов Р.С.

Начальник отдела СТД СКС ПО "Востокцветмет" Садыбекова Н.К.

Ведущий инженер-строитель отдела
строительных проектов СКС ПО "Востоцветмет" Дусипов Г.Р.

Генеральный директор
ТОО "РЕМДОР" Камзинов М.Н.