"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Договор подряда № Д1434-190950-103397 от 23.01.2014г.

Дополнительное соглашение № 1 от 01.09.2014г.

Дополнительное соглашение № 2 от 11.09.2014г.

Акт №9

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

от 22 сентября 2014 года

Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1)								
		Устройство насыпи земляногро полотна								
		Раздел 1 Автомобильная дорога								
1	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2300	11,19 –	11,19 3,06	25737 –	25737 7038	6827 97	– 0,01	– 23
2	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузкаК=1,200; *т*	2760	30 –	30 21	82800 –	82800 57960	57960 100	– 0,0441	– 122

3 П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	2760	26	26	71760	71760	14352	–	–
	т		–	5,2	–	14352	100	0,01092	30
4 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	8140	3,72	3,24	30281	26374	12633	0,00332	27
	м3 грунта		0,48	1,12	3907	9117	97	0,00371	30
5 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	4700	14	14	65800	65800	21883	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	22560	97	0,01567	74
6 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	23500	1,39	1,39	32665	32665	9574	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	9870	97	0,00137	32
7 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4700	14,12	12	66364	56400	19923	0,0122	57
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	7614	12925	97	0,0122	57
8 Е1-25-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.) с перемещением до 10 м	15096,2	7,01	7,01	105824	105824	19769	–	–
	м3 грунта		–	1,35	–	20380	97	0,0047	71
9 Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	30192,4	9,74	9,74	294074	294074	77903	–	–
	м3 грунта		–	2,66	–	80312	97	0,0087	263
10 Е1-17-3	Погрузка на автомобили-самосвалы после разработки бульдозером	23096,2	36,86	35,62	851326	822687	294828	0,0086	199
	м3 грунта		1,24	11,92	28639	275307	97	0,04363	1008
11 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=1,900;	43882,78	32,3	32,3	1417414	1417414	283483	–	–
	т		–	6,46	–	283483	100	0,01357	595

12	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м *м3 грунта*	15096,2	14,62 –	14,62 5,1	220706 –	220706 76991	74681 97	– 0,01673	– 253
13	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	15096,2	14 –	14 4,8	211347 –	211347 72462	70288 97	– 0,01567	– 237
14	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000; *м3 уплотненного грунта*	75481	1,39 –	1,39 0,42	104919 –	104919 31702	30751 97	– 0,00137	– 103
15	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	15096,2	14,12 1,62	12 2,75	213158 24456	181154 41515	63992 97	0,0122 0,0122	184 184
16	Е1-145-10	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 3 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	30000	20,18 15,05	5,13 1,06	605400 451500	153900 31800	468801 97	0,106 0,00364	3180 109
17	Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	33000	10,77 5,2	5,57 0,91	355410 171600	183810 30030	195581 97	0,0355 0,00307	1172 101
		Всего прямые затраты				**4754985**	**4057371**			**4819**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**687716** 9898	**1077804**			**3292**
		Накладные расходы, тенге				1723229				
		- заработная плата, тенге				258484				
		- трудоемкость, чел-ч				862				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				388693				
		Всего				**6866907**				

(локальная смета 2-1-2)

Устройство дорожной одежды

Раздел 1 Автомобильная дорога

1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	10000	95,48	73,75	954800	737500	439565	0,144	1440
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	213800	116700	133	0,041	410
2	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	6000	25,19	20,36	151140	122160	81157	0,0317	190
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	28740	32280	133	0,02033	122
3	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	744	672,44		500295				
		м3								
4	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс грузаК=1,700;	1264,8	232,5	232,5	294066	294066	58813	–	–
		т		–	46,5	–	58813	100	0,09765	124

Раздел 2 Устройство пересечений

5	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы (растительный слой) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1521	11,19	11,19	17020	17020	4514	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	4654	97	0,01	15
6	П9-7-1	Грунт растительного слоя - погрузка	1825,2	30	30	54756	54756	38329	–	–
		т		–	21	–	38329	100	0,0441	80
7	П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	1825,2	26	26	47455	47455	9491	–	–
		т		–	5,2	–	9491	100	0,01092	20
8	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1521	3,72	3,24	5658	4928	2361	0,00332	5
		м3 грунта		0,48	1,12	730	1704	97	0,00371	6
9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т (после срезки)	761	14	14	10654	10654	3543	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	3653	97	0,01567	12

10 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	761	14,12 1,62	12 2,75	10745 1233	9132 2093	3226 97	0,0122 0,0122	9 9
11 Е1-17-3	Устройство выемки *м3 грунта*	5550	36,86 1,24	35,62 11,92	204573 6882	197691 66156	70847 97	0,0086 0,04363	48 242
12 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	10545	32,3 –	32,3 6,46	340604 –	340604 68121	68121 100	– 0,01357	– 143
13 Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м (в том числе выемка) *м3 грунта*	3000	14,62 –	14,62 5,1	43860 –	43860 15300	14841 97	– 0,01673	– 50
14 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	1568	3,72 0,48	3,24 1,12	5833 753	5080 1756	2434 97	0,00332 0,00371	5 6
15 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	3000	14 –	14 4,8	42000 –	42000 14400	13968 97	– 0,01567	– 47
16 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5; *м3 уплотненного грунта*	3000	6,97 –	6,97 2,1	20910 –	20910 6300	6111 97	– 0,00685	– 21
17 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	3000	14,12 1,62	12 2,75	42360 4860	36000 8250	12717 97	0,0122 0,0122	37 37
18 Е1-145-10	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 3 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	915	20,18 15,05	5,13 1,06	18465 13771	4694 970	14299 97	0,106 0,00364	97 3

19	Е1-145-13	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	754	10,77	5,57	8121	4200	4469	0,0355	27
		м2 спланированной площади		5,2	0,91	3921	686	97	0,00307	2
20	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	565	95,48	73,75	53946	41669	24836	0,144	81
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	12080	6594	133	0,041	23
21	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	689,3	672,44		463513				
		м3								
22	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	967,8	232,5	232,5	225014	225014	45003	–	–
		т		–	46,5	–	45003	100	0,09765	95
		Всего прямые затраты				**3515788**	**2259393**			**1939**
						286770	**501253**			**1467**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				969627				
		Накладные расходы, тенге				918645				
		- заработная плата, тенге				137797				
		- трудоемкость, чел-ч				459				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				266066				
		Всего				**4700499**				

(локальная смета 2-1-3)

Водопропускные трубы и укрепительные работы по исскуственным сооружениям (10 труб)

Раздел 1 Водопропускные трубы

1.2 ПК4+85

1	Е1-24-2	Устройство русла в грунтах 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	45	9,24	9,24	416	416	131	–	–
		м3 грунта		–	3	–	135	97	0,0115	1

2	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	*м3 грунта*	180	29,64	28,03	5335	5045	1514	0,0112	2
					1,61	7,06	290	1271	97	0,0245	4
3	Е1-164-2	Доработка грунта вручную	*м3 грунта*	15	218,93	–	3284	–	3711	1,54	23
					218,93	–	3284	–	113	–	–
4	Е30-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	*м3*	44	297,12	33,87	13073	1490	13224	1,94	85
					263,25	12,47	11583	549	109	0,0609	3
5	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	*м3*	48,4	672,44		32546				
6	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	*т*	82,3	231,8	231,8	19077	19077	3815	–	–
					–	46,36	–	3815	100	0,09736	8
7	Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 1 м	*м3*	1,52	1227	821,25	1865	1248	880	1,94	3
					317,25	213,53	482	325	109	0,73	1
8	99-14-21(пл)	Лекальный блок ЛБ-4 (2шт. х 0,76м3)	*м3*	1,52	18869		28681				
9	Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 1 м	*м3*	3,42	1227	821,25	4196	2809	1978	1,94	7
					317,25	213,53	1085	730	109	0,73	2
10	99-14-22(пл)	Лекальный блок ЛБ-5 (6 шт. х 0,57м3)	*м3*	3,42	18869		64532				
11	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	*м3*	5,46	4921,38	2182,5	26871	11916	11251	7,89	43
					1323	567,45	7224	3098	109	1,94	11
12	99-14-20(пл)	Звено трубы ЗКП 1.100 (13 шт. х 0,42 мз)	*м3*	5,46	18869		103025				
13	Е30-62-3	Монтаж стенки портальной одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	*м3*	2,02	2630,64	686,25	5314	1386	1413	2,79	6
					463,5	178,43	936	360	109	0,61	1

14 99-14-6(пл)	Стенка портальная СТ-10 (2 шт. х1,01 м3)	2,02	20850		42117				
	м3								
15 Е30-62-3	Монтаж откосных стенок одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	3,92	2630,64	686,25	10312	2690	2742	2,79	11
	м3		463,5	178,43	1817	699	109	0,61	2
16 99-14-7(пл)	Стенка откосная СТ-4 правая/левая (4 шт. х 0,98 м3)	3,92	19746		77404				
	шт								
17 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	69,16	316,69	13,7	21902	947	8132	0,605	42
	м2		102,83	5,04	7112	349	109	0,0246	2
18 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	79,2	6,48	6,48	513	513	161	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	166	97	0,00806	1
19 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	26	134,1	–	3487	–	3940	0,972	25
	м3 грунта		134,1	–	3487	–	113	–	–
20 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	26	21,55	4,52	560	118	430	0,108	3
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	443	–	97	–	–
21 Е1-131-2	Уплотнение слоя грунта послойно одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	79,2	21,9	21,9	1734	1734	585	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	7,61	–	603	97	0,02487	2
22 Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 тК=4,000;	316,8	3,2	3,2	1014	1014	344	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,12	–	355	97	0,00367	1
23 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	105,2	14,12	12	1485	1262	445	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	170	289	97	0,0122	1

24	Е1-158-5	Устройство упоров монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см		16	848,38	30,59	13574	489	2937	1,22	20
		м2 укрепляемой поверхности									
					181,13	8,11	2898	130	97	0,037	1
25	30-8-92	Песок природный		0,3088	672,44		208				
			м3								
26	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза		0,46	231,8	231,8	107	107	21	–	–
			т								
					–	46,36	–	21	100	0,09736	–
27	30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция свыше 40 мм		1,712	859,23		1471				
			м3								
28	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза		2,74	231,8	231,8	635	635	127	–	–
			т								
					–	46,36	–	127	100	0,09736	–
1.5 ПК22+22,63											
29	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м		2,52	4921,38	2182,5	12402	5500	5193	7,89	20
			м3								
					1323	567,45	3334	1430	109	1,94	5
30	99-14-20(пл)	Звено трубы ЗКП 1.100 (21 шт. х 0,42 м3)		2,52	18869		47550				
			м3								
31	Е30-62-3	Монтаж стенки портальной одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м		1,01	2630,64	686,25	2657	693	706	2,79	3
			м3								
					463,5	178,43	468	180	109	0,61	1
32	99-14-6(пл)	Стенка портальная СТ-10 (2шт. х 1,01 м3)		1,01	20850		21059				
			м3								
33	Е30-62-3	Монтаж откосных стенок одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м		1,96	2630,64	686,25	5156	1345	1371	2,79	5
			м3								
					463,5	178,43	908	350	109	0,61	1
34	99-14-7(пл)	Стенка откосная СТ-4 правая/левая (4 шт. х0,98 м3)		1,96	19746		38702				
			м3								
35	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		35,5	316,69	13,7	11242	486	4174	0,605	21
			м2								

				102,83	5,04	3650	179	109	0,0246	1
36	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	39	6,48	6,48	253	253	80	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	82	97	0,00806	–
37	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	12	134,1	–	1609	–	1818	0,972	12
		м3 грунта		134,1	–	1609	–	113	–	–
38	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	39	21,55	4,52	840	176	644	0,108	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	664	–	97	–	–
39	Е1-131-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 15 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	12	21,9	21,9	263	263	88	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	7,61	–	91	97	0,02487	–
40	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 15 смК=4,000;	48	3,2	3,2	154	154	52	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,12	–	54	97	0,00367	–
41	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	91	14,12	12	1285	1092	385	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	147	250	97	0,0122	1
42	Е1-158-5	Устройство упоров монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	8	848,38	30,59	6787	245	1469	1,22	10
		м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	1449	65	97	0,037	–
43	30-8-92	Песок природный	0,1544	672,44		104				
		м3								
44	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	0,23	231,8	231,8	53	53	11	–	–
		т		–	46,36	–	11	100	0,09736	–
45	30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция свыше 40 мм	0,856	859,23		736				
		м3								

46	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	т	1,4	231,8	231,8	325	325	65	–	–
					–	46,36	–	65	100	0,09736	–
	1.6 ПК22+32										
47	Е30-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	66	297,12	33,87	19610	2235	19836	1,94	128
					263,25	12,47	17375	823	109	0,0609	4
48	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	72,6	672,44		48819				
49	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	т	123,4	231,8	231,8	28604	28604	5721	–	–
					–	46,36	–	5721	100	0,09736	12
50	Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 1 м	м3	2,28	1227	821,25	2798	1872	1319	1,94	4
					317,25	213,53	723	487	109	0,73	2
51	99-14-21(пл)	Лекальный блок ЛБ 4 (3 шт. х 076 м3)	м2	2,28	18869		43021				
52	Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 1 м	м3	5,7	1227	821,25	6994	4681	3297	1,94	11
					317,25	213,53	1808	1217	109	0,73	4
53	99-14-22(пл)	Лекальный блок ЛБ 5 (10 шт. х 0,57 м3)	м3	5,7	18869		107553				
54	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3	8,82	4921,38	2182,5	43407	19250	18175	7,89	70
					1323	567,45	11669	5005	109	1,94	17
55	99-14-20(пл)	Звено трубы ЗКП 1.100 (21 шт. х 0,42 м3)	м3	8,82	18869		166425				
56	Е30-62-3	Монтаж стенки портальной одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	2,02	2630,64	686,25	5314	1386	1413	2,79	6
					463,5	178,43	936	360	109	0,61	1
57	99-14-6(пл)	Стенка портальная СТ-10 (2шт. х 1,01 м3)	м3	2,02	20850		42117				

58	Е30-62-3	Монтаж откосных стенок одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	3,92	2630,64	686,25	10312	2690	2742	2,79	11
		м3		463,5	178,43	1817	699	109	0,61	2
59	99-14-7(пл)	Стенка откосная СТ-4 правая/левая (4 шт. х0,98 м3)	3,92	19746		77404				
		м3								
60	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	99,2	316,69	13,7	31416	1359	11664	0,605	60
		м2		102,83	5,04	10201	500	109	0,0246	2
61	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	136	6,48	6,48	881	881	277	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	286	97	0,00806	1
62	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	42	134,1	–	5632	–	6364	0,972	41
		м3 грунта		134,1	–	5632	–	113	–	–
63	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	136	21,55	4,52	2931	615	2247	0,108	15
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2316	–	97	–	–
64	Е1-131-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 15 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	42	21,9	21,9	920	920	310	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	7,61	–	320	97	0,02487	1
65	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 15 смК=4,000;	168	3,2	3,2	538	538	182	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	1,12	–	188	97	0,00367	1
66	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	178	14,12	12	2513	2136	755	0,0122	2
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	288	490	97	0,0122	2
67	Е1-158-5	Устройство упоров монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	16	848,38	30,59	13574	489	2937	1,22	20
		м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	2898	130	97	0,037	1

68 30-8-92	Песок природный	0,3088	672,44		208				
	м3								
69 П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	0,46	231,8	231,8	107	107	21	–	–
	т		–	46,36	–	21	100	0,09736	–
70 30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция свыше 40 мм	1,712	859,23		1471				
	м3								
71 П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	2,74	231,8	231,8	635	635	127	–	–
	т		–	46,36	–	127	100	0,09736	–
1.7 ПК43+43									
72 Е1-24-2	Устройство русла в грунтах 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	22,5	9,24	9,24	208	208	66	–	–
	м3 грунта		–	3	–	68	97	0,0115	–
73 Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	95	29,64	28,03	2816	2663	799	0,0112	1
	м3 грунта		1,61	7,06	153	671	97	0,0245	2
74 Е1-164-2	Доработка грунта вручную	6,25	218,93	–	1368	–	1546	1,54	10
	м3 грунта		218,93	–	1368	–	113	–	–
75 Е30-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	22	297,12	33,87	6537	745	6612	1,94	43
	м3		263,25	12,47	5792	274	109	0,0609	1
76 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	24,2	672,44		16273				
	м3								
77 П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	41,6	231,8	231,8	9643	9643	1929	–	–
	т		–	46,36	–	1929	100	0,09736	4
78 Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 1 м	0,38	1227	821,25	466	312	220	1,94	1
	м3		317,25	213,53	121	81	109	0,73	–
79 99-14-21(пл)	Лекальный блок ЛБ 4 (1 шт. х 0,76 м3)	0,38	18869		7170				

		м2							
80	Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 1 м	2,28	1227	821,25	2798	1872	1319	1,94	4
		м3								
				317,25	213,53	723	487	109	0,73	2
81	99-14-22(пл)	Лекальный блок ЛБ 5 (8 шт. х 0,57 м3)	2,28	18869		43021				
		м3								
82	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	2,94	4921,38	2182,5	14469	6417	6058	7,89	23
		м3								
				1323	567,45	3890	1668	109	1,94	6
83	99-14-20(пл)	Звено трубы ЗКП 1.100 (14шт. х 0,42 м3)	2,94	18869		55475				
		м3								
84	Е30-62-3	Монтаж стенки портальной одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	1,01	2630,64	686,25	2657	693	706	2,79	3
		м3								
				463,5	178,43	468	180	109	0,61	1
85	99-14-6(пл)	Стенка портальная СТ-10 (2 шт. х1,01 м3)	1,01	20850		21059				
		м3								
86	Е30-62-3	Монтаж откосных стенок одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	1,96	2630,64	686,25	5156	1345	1371	2,79	5
		м3								
				463,5	178,43	908	350	109	0,61	1
87	99-14-7(пл)	Стенка откосная СТ-4 правая/левая (4 шт. х0,98 м3)	1,96	19746		38702				
		м3								
88	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	72,92	316,69	13,7	23093	999	8574	0,605	44
		м2								
				102,83	5,04	7498	368	109	0,0246	2
89	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	87	6,48	6,48	564	564	178	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	183	97	0,00806	1
90	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	28	134,1	–	3755	–	4243	0,972	27
		м3 грунта								

				134,1	–	3755	–	113	–	–
91	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	28	21,55	4,52	603	127	463	0,108	3
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	477	–	97	–	–
92	Е1-131-2	Уплотнение слоя грунта послойно одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	87	21,9	21,9	1905	1905	642	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	7,61	–	662	97	0,02487	2
93	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т послойноК=4,000;	348	3,2	3,2	1114	1114	378	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	1,12	–	390	97	0,00367	1
94	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	115	14,12	12	1624	1380	487	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	186	316	97	0,0122	1
95	Е1-158-5	Устройство упоров монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	16	848,38	30,59	13574	489	2937	1,22	20
		м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	2898	130	97	0,037	1
96	30-8-92	Песок природный	0,3088	672,44		208				
		м3								
97	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	0,46	231,8	231,8	107	107	21	–	–
		т								
				–	46,36	–	21	100	0,09736	–
98	30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция свыше 40 мм	1,712	859,23		1471				
		м3								
99	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	2,74	231,8	231,8	635	635	127	–	–
		т								
				–	46,36	–	127	100	0,09736	–
1.10 ПК75+17,0 (9 м)										
100	Е30-64-1	Укладка плит фундаментных	7,2	2938,05	945	21154	6804	5089	2,46	18
		м3								
				402,75	245,7	2900	1769	109	0,84	6

101	99-1-2(пл)99	Плиты фундаментные *м3*	7,2	17283		124438			
102	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной *м2*	15	316,69 102,83	13,7 5,04	4750 1542	206 76	1764 109	0,605 0,0246	9 –
103	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	54	6,48 –	6,48 2,1	350 –	350 113	110 97	– 0,00806	– –
104	Е1-131-2	Уплотнение слоя грунта послойно одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т *м3 уплотненного грунта*	54	21,9 –	21,9 7,61	1183 –	1183 411	399 97	– 0,02487	– 1
105	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 тК=4,000; *м3 уплотненного грунта*	216	3,2 –	3,2 1,12	691 –	691 242	235 97	– 0,00367	– 1
106	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	81	14,12 1,62	12 2,75	1144 131	972 223	343 97	0,0122 0,0122	1 1
107	Е1-158-5	Устройство упоров монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см *м2 укрепляемой поверхности*	16	848,38 181,13	30,59 8,11	13574 2898	489 130	2937 97	1,22 0,037	20 1
108	30-8-92	Песок природный *м3*	0,3088	672,44		208				
109	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза *т*	0,46	231,8 –	231,8 46,36	107 –	107 21	21 100	– 0,09736	– –
110	30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция свыше 40 мм *м3*	1,712	859,23		1471				
111	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза *т*	2,74	231,8 –	231,8 46,36	635 –	635 127	127 100	– 0,09736	– –

Раздел 2 Автотранспортные перевозки

112	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	150,9	140	140	21126	21126	14788	–	–
		т		–	98	–	14788	100	0,2058	31
113	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	174,7	232,5	232,5	40618	40618	8124	–	–
		т		–	46,5	–	8124	100	0,09765	17
		Всего прямые затраты				**1807039**	**236278**			**948**
						144411	**66082**			**183**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1426350				
		Накладные расходы, тенге				223837				
		- заработная плата, тенге				33576				
		- трудоемкость, чел-ч				112				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				121853				
		Всего				**2152729**				
		Всего прямые затраты по сметам				**10077812**	**6553042**			**7706**
						1118897	**1645139**			**4942**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**2405875**				
		Накладные расходы, тенге				**2865711**				
		- заработная плата, тенге				**429857**				
		- трудоемкость, чел-ч				**1433**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**776612**				
		Всего				**13720135**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				373188				
		- сметная заработная плата, тенге				52619				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				299				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,386 %)				336267				

- сметная заработная плата, тенге	154683
- нормативная трудоемкость, чел-ч	942
Командировочные расходы - суточные	1122353
Перевозка рабочих	561176
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	16113118
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**38510353**
- материалы, тенге	5750041
- сметная заработная плата, тенге	8128856
Налог (2 %)	770207
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**39280560**
НДС (12 %)	4713667
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**43994227**

Финансовый директор ТОО "Востокцветмет" Быкова М.Ю.

Генеральный директор ТОО "РЕМДОР" Камзинов М.Н.

Директор по кап.строительству ТОО "Востокцветмет" Непрокин Д.Ю.

Специалист по транспорту Иртышского рудника Жансаитов Р.С.

Начальник отдела СТД СКС ТОО "Востокцветмет" Садыбекова Н.К.

за расценки

Ведущий инженер-строитель отдела строительных проектов СКС ТОО "Востоцветмет" Дусипов Г.Р.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсыну үшін құрылысы аяқталған нысанның дайындығы жөніндегі жұмыс комиссиясының
ҚОРЫТЫНДЫСЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
рабочей комиссии о готовности построенного объекта для предъявления государственной приемочной комиссии

«ШҚО Новая шахтасынан (Белоусовка кенті) Ертіс шахтасына (Алтай кенті) дейін кен таситын автожолдың құрылғысы»
(ғимарат, ғимараттың аты)
«Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)»
(наименование здания, сооружения)

Белоусовка кенті (елді мекен) **п. Белоусовка** (населенный пункт)

2014 жылғы 12 желтоқсан года. (жылы, айы, күні) **12 декабрь 2014** (год, месяц, число)

«Шығыстүстімет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің *2014 жылғы 09 желтоқсандағы №133 бұйрығымен тағайындалған жұмыс комиссиясы*
(тапсырыс беруші ұйымның аты-жөні, жұмыс комиссиясын тағайындаушы)
Рабочая комиссия, назначенная товариществом ограниченной ответственностью «Востокцветмет», *приказ от 09 декабря 2014 года №133*
(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)

құрамында:
в составе:

комиссияның төрағасы - тапсырыс беруші өкілі:
председателя комиссии - представителя заказчика:

Евгений Васильевич Боровиков	«Шығыстүстімет» ЖШС техникалық директоры Технический директор ТОО «Востокцветмет»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

комиссия төрағасының орынбасары
заместитель председателя комиссии

(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

комиссия мүшелерінің өкілдерінен:
членов комиссии-представителей:

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет ұйымынан
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

Не требуется	
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

өртті қадағалау мемлекеттік орнынан:

органов управления по ЧС :

	«
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

жергілікті атқарушы мемлекеттік сәулет және қала құрылысы органдарынан:
местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства:

(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

басқа мүдделі мемлекеттік қадағалау органдарынан:
других заинтересованных органов государственного наздзора:

Саян Какимович Касымов	«Шығыстүстімет» ЖШС экологиялық қауіпсіздік басқармасының бастығы Начальник Управления экологической безопасности ТОО «Востокцветмет»
Кайрат Ордабаевич Исаев	«Шығыстүстімет» ЖШС көлік бөлімінің бастығы Начальник транспортного отдела ТОО «Востокцветмет»
Павел Петрович Подберезкин	«Шығыстүстімет» ЖШС өнеркәсіп қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бөлімінің бастығы Начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда ТОО «Востокцветмет»
Максим Сергеевич Степанов	«Шығыстүстімет» ЖШС жер ресурстары жане жылжымайтын мүлік бөлімінің бастығы Начальник отдела земельных ресурсов и недвижимости ТОО «Востокцветмет»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

бас мердігерден:
генерального подрядчика:

Мырзагельды Нурбанович Камзинов	«Ремдор» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Директор товарищества с ограниченной ответственностью «Ремдор»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

тапсырушы ұйымның өкілдерінен
представителей заказчика

Дмитрий Юрьевич Непрокин	«Шығыстүстімет» ЖШС күрделі құрылыс жөніндегі директоры Директор по капитальному строительству ТОО «Востокцветмет»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
Владимир Ильич Никишин	«Шығыстүстімет» ЖШС күрделі құрылыс жөніндегі директор қызметінің жобалар құрылысы бөлімінің бастығы Начальник отдела строительных проектов Службы директора по капитальному строительству ТОО «Востокцветмет»
Газиз Рахимович	«Шығыстүстімет» ЖШС күрделі құрылыс жөніндегі директор

Дусипов	қызметінің жобалар құрылысы бөлімінің жетекші инженер-құрылысшысы Ведущий инженер - строитель отдела строительных проектов Службы директора по капитальному строительству ТОО «Востокцветмет»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

техникалық қадағалау ұйымынан:
орган технического надзора:

(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

жобаның (бас жобалаушы ұйымның) авторы (авторлары):
автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации):

(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйымнан (кәсіпорындардан, мекемелерден):
эксплуатационной организации (предприятий, учреждений):

Кайролла Жумангалиевич Журсунбаев	«Шығыстүстімет» ЖШС Ертіс өндірістік кешенінің директоры Директор Иртышского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
Мухтар Кошербаевич Кошанов	«Шығыстүстімет» ЖШС Ертіс өндірістік кешені өндірістік бөлімінің бастығы Начальник производственного отдела Иртышского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
Рамзан Серикпаевич Жансаитов	«Шығыстүстімет» ЖШС Ертіс өндірістік кешені Ертіс шахтасының көлік жөніндегі маманы Специалист по транспорту Иртышской шахты Иртышского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

АНЫҚТАЛДЫ:/ УСТАНОВИЛА:

1. Құрылыспен аяқталған объектіні пайдалануға қабылдауға ұсынылды:
Предъявлено к приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта:
Бас мердігер *«Ремдор» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі*
(ұйымның аты және оның ведомстволық бағыныштылығы)
«ШҚО Новая шахтасынан (Белоусовка кенті) Ертіс шахтасына (Алтай кенті) дейін кен таситын автожолдың құрылғысы»
(нысанның аты және оның тұрған жері немесе мекен жайы)
Генеральным подрядчиком *Товарищество с ограниченной ответственностью «Ремдор»*

(наименование объекта организации ее ведомственная подчиненность)

«Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтаский)»

(наименование здания, сооружения)

2. «ШҚО Новая шахтасынан (Белоусовка кенті) Ертіс шахтасына (Алтай кенті) дейін кен таситын автожолдың құрылғысы» Бас мердігер *«Ремдор» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен орындалған, мемлекеттік лицензия 11.05.2001 жылғы ГСЛ № 004875*

Стротельство автодороги осуществлялся генеральным *подрядчиком товарищество с ограниченной ответственностью «Ремдор» государственная лицензия ГСЛ № 004875 от 11.05.2001 года, выполнившим*

«Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)»

(виды работ)

3. Құрылыстың жобалық-сметалық құжаттамасы *«Қазақмыс корпорациясы» ЖШС Бас жобалаушы институты жасаған*

(құжаттардың тарауларының немесе бөліктерінің аты)

Проектно-сметная документация разработана *Головным проектным институтом ТОО «Корпорации Казахмыс»*

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Жоба бойынша № Ж258288- АД -:- Ж 258319- АД

(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі (типті жоба бойынша)

По проекту № Ж258288- АД -:- Ж 258319- АД

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Жобалық-сметалық құжаттама «Шығыстүстімет» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің *2014 жылғы 20 қарашадағы №99 бұйрығымен* бекітілген

(толық объектіге жобалық-сметалық құжаттарын бекіткен ұйымның аты)

Проектно-сметная документация утверждена товариществом ограниченной ответственностью «Востокцветмет», *приказ от 20ноября 2014 года №99*

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Құрылыс жұмыстарының жүргізілген мерзімі

жұмыстың басталуы *2014 жылдың қаңтары*, жұмыстың аяқталуы *2014 қарашасы*

(айы мен жылы)

Работы по среднему ремонту осуществлены в сроки:

начало работы *январь2014 года*, окончание *ноябрь 2014 года*

(месяц и год)

7. Жұмыс комиссиясына мына құжаттар ұсынылды: ПСД, *материалдар сертификаты, орындау құжаттары, жабық жұмыстар актілері;*

(келісімге қосымшаның нөмірі немесе құжаттардың тізбегі)

Көрсетілген құжаттар осы актінің міндетті қосымшасы болып табылады.

Рабочей комиссии представлена следующая документация: ПСД, *сертификаты на материалы, исполнительная документация, акты скрытых работ*

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Ғимараттың, құрылыстың келесі көрсеткіштері бар: жолдың ұзындығы – 8,05 км., жолдың категориясы – IV., қозғалыс жолақтарының ені – 2., жол төсемінің ені – 10м.,*жүріп өтетін жолдың ені – 6 м.*, жол киімінің конструкциясы – қиыршық таспен ұсақ тасты жабын – 20см. және құмды- қиыршық тасты қоспа -30см.

(жалпы ауданы, сиымдылығы, т.б.)

Здание, сооружение имеет следующие показатели: протяженность дороги -8.05 км., категория дороги – IV, число полос – 2шт., ширина зем.полотна – 10м., ширина проезжей части

– 6м., конструкция дорожной одежды : гравийно-щебеночное покрытие, толщиной 20см. и песчанно-гравийная смесь - толщиной 30см.

(общая площадь, вместимость и т.д.)

9. Ғимарат, құрылыс бойынша технологиялық және сәулет-құрылысты шешімдері мына деректермен сипаталады:

(технологиялық және инженерлік жабдықтар, конструкциялар және негізгі материалдар, қабаттар, жоспарлауы бойынша қысқаша техникалық сипаттар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Жабдықты жеке сынаудан және кешенді байқаудан кейін, оны қабылдау кесімі бойынша (келісімдердің тізбегі осы кесімнің қосымшасында келтірілген) мына санда қойылған:
Жоба бойынша ___ дана.
Нақтылы ____ дана.

Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями в количестве:
по проекту - ____
фактически - ____

11. Жобада қарастырылған еңбекті қорғау, жарылыс, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы шаралар орындалды

(орындалуы туралы мәлімет)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, выполнены

(сведения о выполнении)

ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсыну үшін

Нысан: «ШҚО Новая шахтасынан (Белоусовка кенті) Ертіс шахтасына (Алтай кенті) дейін кен таситын автожолдың құрылғысы»

(ғимарат, құрылыс аты)

№ 1 қосымшаға сәйкес жұмыс комиссиясының ескертулерін жойғаннан кейін бас мердігерден **ҚАБЫЛДАНСЫН** және мемлекеттік қабылдау комиссиясына беруге дайын деп саналсын.

Обьект: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п.Алтайский)»

(наименование здания, сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления государственной приемочной комиссии, после устранений замечаний рабочей комиссии согласно приложения №1.

Жұмыс комиссиясының төрағасы:
Председатель рабочей комиссии: Е.В. Боровиков

Жұмыс комиссиясының мүшелері:
Члены рабочей комиссии:

Д.Ю. Непрокин

С.К. Касымов

П.С. Подберезкин

М.С. Степанов

К.О. Исаев

В.И. Никишин

Г.Р. Дусипов

К.Ж. Журсунбаев

М.К. Кошанов

Р.С. Жансаитов

М.Н. Камзинов

"РЕМДОР"

Приложение №1

к заключению рабочей комиссии о готовности построенного объекта «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский) ВКО» от 12 декабря 2014 года

Замечания рабочей комиссии:

1. Довести планировку откоса с правой стороны (по направлению п.Белоусовка – п.Алтайский) на выемке от ПК57 до ПК64+68 до проектного уклона 1:1,5.
2. В выемках: ПК17+13 – ПК21+17; ПК26+19 – ПК31+54; ПК55+27 - ПК64+68 переделать кюветы с соблюдением проектного сечения.
3. Увеличить длину примыканий на пересечениях (5 пересечений) с каждой стороны до проектной.
4. Выполнить устройство каменной наброски на выходе водопропускных труб на ПК7+22, ПК10+19, ПК43+43, ПК44+33.
5. В ПК22 + 22,63 очистить русло водопропускной трубы с вывозом грунта.
6. На участке ПК0- ПК3+50 выполнить устройство нагорной канавы.
7. Выполнить вспашку земли вдоль автомобильной дороги.

Вышеуказанные замечания (п.1 – п.7) устранить в срок до 1 июня 2015 года.

Председатель рабочей комиссии: _____ Е.В. Боровиков

Члены рабочей комиссии:

_____ Д.Ю. Непрокин

_____ С.К. Касымов

_____ П.С. Подберезкин

_____ К.О. Исаев

_____ М.С. Степанов

_____ В.И. Никишин

_____ Г.Р. Дусипов

_____ К.Ж. Журсунбаев

_____ М.К. Кошанов

_____ Р.С. Жансаитов

_____ М.Н. Камзинов

"РЕМДОР"