форма 3

Заказчик: ТОО "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Договор подряда № Д1434-190950-103397 от 23.01.2014 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 01.09.2014г.

Дополнительное соглашение № 2 от 11.09.2014г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты 2012 г.	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты 2014 г.
Акт № 1	11 240 934	4 611 098		220 410				
Акт № 2	16 058 481	6 587 284		314 872				
Акт № 3	20 876 027	8 563 470		409 334				
Акт № 4	28 492 027	10 232 864		558 667				
Акт № 5	45 768 623	18 774 623		897 424				
Акт № 6	21 082 043	20 668 670		413 373				
Акт № 7	16 238 949	6 661 313		318 411				
Акт № 8	13 404 550	5 498 626		262 834				
Акт № 9	39 280 560	16 113 118		770 207				
Акт № 10	22 979 546	9 426 346		450 579	22 979 546	9 426 346		450 579
Итого:	**235 421 740**	**107 137 412**		**4 616 111**	**22 979 546**	**9 426 346**		**450 579**
НДС 12%	28 250 609			28 250 609	2 757 546			2 757 546
Итого:	**263 672 349**	**107 137 412**		**32 866 720**	**25 737 092**	**9 426 346**		**3 208 125**
Удержание 20%	52 734 470				5 147 418			
Всего к оплате	**210 937 879**				**20 589 673**			

Заказчик:

Финансовый директор
ТОО "Востокцветмет"

_____ Быкова М.Ю.

Директор по кап.строительству
ТОО "Востокцветмет"

_____ Непрокин Д.Ю.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов М.Н.

Тарканова Л.Н.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Договор подряда № Д1434-190950-103397 от 23.01.2014г.

Дополнительное соглашение № 1 от 01.09.2014г.

Дополнительное соглашение № 2 от 11.09.2014г.

Акт №10

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

от 30 сентября 2014 года

Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-2)								
		Устройство дорожной одежды								
		Раздел 1 Автомобильная дорога								
1	Е27-14-2	Устройство покрытия из щебеночно-гравийной смеси	4700	95,48	73,75	448756	346625	206596	0,144	677
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	100486	54849	133	0,041	193
2	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция 20-40 ммК=1,260;	2961	859,23		2544180				

		м3							
3 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	4737,6	232,5	232,5	1101492	1101492	220298	–	–
		т							
			–	46,5	–	220298	100	0,09765	463
4 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природныеК=1,220;	2867	672,44		1927885				
		м3							
5 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	4873,9	232,5	232,5	1133182	1133182	226636	–	–
		т							
			–	46,5	–	226636	100	0,09765	476
	Всего прямые затраты				**7155495**	**2581299**			**677**
					100486	**501783**			**1132**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4473710				
	Накладные расходы, тенге				653530				
	- заработная плата, тенге				98030				
	- трудоемкость, чел-ч				327				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				468542				
	Всего				**8277567**				

(локальная смета 2-1-3)

Водопропускные трубы и укрепительные работы по исскуственным сооружениям (10 труб)

Раздел 1 Водопропускные трубы

1.3 ПК7+22

1 Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6	29,64	28,03	178	168	50	0,0112	–
		м3 грунта							
			1,61	7,06	10	42	97	0,0245	–
2 Е1-164-2	Доработка грунта вручную	1,5	218,93	–	328	–	371	1,54	2
		м3 грунта							
			218,93	–	328	–	113	–	–
3 Е30-62-3	Монтаж стенок откосных одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	1,96	2630,64	686,25	5156	1345	1371	2,79	5
		м3							

			463,5	178,43	908	350	109	0,61	1
4 99-14-7(пл)	Стенка откосная СТ-4 правая/левая (2шт. х 0,98м3)	1,96	19746		38702				
	м3								
5 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	15	316,69	13,7	4750	206	1764	0,605	9
	м2								
			102,83	5,04	1542	76	109	0,0246	–
6 Е1-158-5	Устройство упоров монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	16	848,38	30,59	13574	489	2937	1,22	20
	м2 укрепляемой поверхности								
			181,13	8,11	2898	130	97	0,037	1
7 30-8-92	Песок природный	0,3088	672,44		208				
	м3								
8 П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	0,46	231,8	231,8	107	107	21	–	–
	т								
			–	46,36	–	21	100	0,09736	–
9 30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция свыше 40 мм	1,712	859,23		1471				
	м3								
10 П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	2,74	231,8	231,8	635	635	127	–	–
	т								
			–	46,36	–	127	100	0,09736	–
1.7 ПК43+43									
11 Е30-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	22	297,12	33,87	6537	745	6612	1,94	43
	м3								
			263,25	12,47	5792	274	109	0,0609	1
12 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	24,2	672,44		16273				
	м3								
13 П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	41,6	231,8	231,8	9643	9643	1929	–	–
	т								
			–	46,36	–	1929	100	0,09736	4
14 Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 1 м	0,38	1227	821,25	466	312	220	1,94	1
	м3								
			317,25	213,53	121	81	109	0,73	–
15 99-14-21(пл)	Лекальный блок ЛБ 4 (1 шт. х 0,76 м3)	0,38	18869		7170				

16	Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 1 м	м2	2,28	1227	821,25	2798	1872	1319	1,94	4
			м3		317,25	213,53	723	487	109	0,73	2
17	99-14-22(пл)	Лекальный блок ЛБ 5 (8 шт. х 0,57 м3)		2,28	18869		43021				
18	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	м3	2,94	4921,38	2182,5	14469	6417	6058	7,89	23
			м3		1323	567,45	3890	1668	109	1,94	6
19	99-14-20(пл)	Звено трубы ЗКП 1.100 (14шт. х 0,42 м3)		2,94	18869		55475				
20	Е30-62-3	Монтаж стенки портальной одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	1,01	2630,64	686,25	2657	693	706	2,79	3
			м3		463,5	178,43	468	180	109	0,61	1
21	99-14-6(пл)	Стенка портальная СТ-10 (2 шт. х1,01 м3)		1,01	20850		21059				
22	Е30-62-3	Монтаж откосных стенок одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	1,96	2630,64	686,25	5156	1345	1371	2,79	5
			м3		463,5	178,43	908	350	109	0,61	1
23	99-14-7(пл)	Стенка откосная СТ-4 правая/левая (4 шт. х0,98 м3)		1,96	19746		38702				

Раздел 2 Автотранспортные перевозки

2.0 Подраздел без наименования

24	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	т	26,3	140	140	3682	3682	2577	–	–
25	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза		84,6	–	98	–	2577	100	0,2058	5
					232,5	232,5	19670	19670	3934	–	–

т	–	46,5	–	3934	100	0,09765	8
Всего прямые затраты			**311887**	**47329**			**115**
			17588	**12226**			**30**
В том числе стоимость: материалов, тенге			246971				
Накладные расходы, тенге			31367				
- заработная плата, тенге			4705				
- трудоемкость, чел-ч			16				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			20595				
Всего			**363849**				
Всего прямые затраты по сметам			**7467382**	**2628628**			**792**
			118074	**514009**			**1162**
В том числе стоимость: материалов, тенге			**4720681**				
Накладные расходы, тенге			**684897**				
- заработная плата, тенге			**102735**				
- трудоемкость, чел-ч			**343**				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			**489137**				
Всего			**8641416**				
Временные здания и сооружения (3,4 %)			235047				
- сметная заработная плата, тенге			33142				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			188				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,386 %)			211792				
- сметная заработная плата, тенге			97425				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			593				
Командировочные расходы - суточные			225394				
Перевозка рабочих			112697				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**9426346**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**22528967**
- материалы, тенге	11282428
- сметная заработная плата, тенге	2068268
Налог (2 %)	450579
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22979546**
НДС (12 %)	2757546
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**25737092**

Финансовый директор ТОО "Востокцветмет" Быкова М.Ю.

Генеральный директор ТОО "РЕМДОР" Камзинов М.Н.

Начальник технического отдела СП СКС ТОО "Востокцветмет" Никишин В.И.

Специалист по транспорту Иртышского рудника Жансаитов Р.С.

Начальник отдела СТД СКС ТОО "Востокцветмет" Садыбекова Н.К.

за расценки

Ведущий инженер-строитель отдела строительных проектов СКС ТОО "Востоцветмет" Дусипов Г.Р.

Тарканова Л.Н.