Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай»

Приказ № 44 от «19» 11 М.К. Абауов 2018 г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию №115 «19» 11 2018 г.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай», руководитель Абауов М.К., Алматинская область, Капчагай Г.А., г.Капчагай, Жамбыла, 13

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «16» ноября 2018 года ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21», генеральный директор Скоропадский А.Б., Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, Титова, 22/27.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «16» ноября 2018 года ТОО «ДорИнжПроект», инженер Ример Р.А., № KZ43VJE00006504 от 18.11.2014 г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «16» ноября 2018 года ТОО «АИС Проект», начальник отдела проектирования Смышляев Е.В., аттестат № 0000806 от 25.07.2008г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Алматинская область, г.Капчагай, ул.Индустриальная

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

Решение Капшагайского городского маслихата №15-57 от 22.12.2016 года о районном бюджете г. Капшагай на 2017-2019 годы.

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от Акимат города Капшагай от 14.11.2017 года № 912 ;

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____20__года

№_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № KZ42REA00079168 от 29.11.2017 года, выданное ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области»

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «АИС Проект", 45-РП-АД-20.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) приказ ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая» приказ № 49 от 28.11.2017 г.;

(наименование организации, утвердившей (перутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: декабрь 2017;

(месяц, год)

окончание работ: ноябрь 2018;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;

фактически, месяц: 12;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина сети водопровода	м	-			
Стальные водопроводные трубы (футляр) диам.труб 350, диам.труб 400	м	-			
Количество водопроводных колодцев d 1500-2000	шт	-			
Количество пожарных гидрантов	шт	-			
Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диам.200мм (сети канализации)	м	-			
Укладка напорной канализации трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160мм,90мм, 63мм.	м	-			
Количество канализационных колодцев	шт	-			
Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 400 кВа	шт	-			
Подстанция комплектная трансформаторная	шт	-			

КТПН 630 кВа					
Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 25-40 кВа	шт	-			
Подвеска провода СИП 4, СИП 3	м	-			
Установка светильников	шт	-			
Установка железобетонных опор ВЛИ- 10 и 0,4 кВ	шт	-			
Протяженность улиц	м	2645		2635	
Общая площадь асфальтового покрытия улиц, переулков, подъездов, тротуаров	$м^2$	31127		32049	
Ширина улиц принята	м	8		8	
Ширина тротуаров вдоль переулков принята	м	3		3	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	-	
Число этажей	этаж	-	
Общий строительный объем	м3	-	
В том числе подземной части	м3	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: По административному делению улица Индустриальная находится в южной части города Капшагай Алматинской области. Участок проектирования расположен в равнинной местности с застройкой по правой стороне, по ходу пикетажа.

Общая протяженность улицы составляет 2,645 км. Начало трассы соответствует км 0 - ПК0+00. Улица начинается с примыкания к улице Сейфуллина. Предусмотрено устройство 4 автобусных остановок с карманами, посадочными площадками, площадками для ожидания общественного транспорта и новыми автопавильонами. Автопавильоны приняты согласно, утвержденных прайслистов. Автобусные остановки и парковочные площадки запроектированы согласно ТП 503-05-8.84 «Автобусные остановки и автомобильные стоянки».

В соответствии с заданием на проектирование и СНиП РК 3.01-01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов», улица классифицируется как «магистральная улица районного значения, пешеходно-транспортная». Основные технические параметры улицы приняты согласно категории улицы по СНиП РК 3.01-01-2008* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов»: ширина в красных линиях – 30,0 м; число полос движения – 2; ширина полосы движения – 4,0 м; ширина проезжей части – 8,0 м; ширина транзитных тротуаров – 3,0 м.

Конструкция дорожной одежды на основной проезжей части представлена капитального типа усовершенствованного вида следующей конструкции:

- устройство основания из щебеночной смеси С6, укрепленной 5% цемента М400 толщиной слоя 10 см;
- устройство подгрунтовки жидким битумом 0,8 т на 1000 м2;
- устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из горячей пористой к/з асфальтобетонной смеси тип Б марки II;
- устройство подгрунтовки жидким битумом 0,3 т на 1000 м2; -устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси тип Б марки II.

Конструкция дорожной одежды на примыканиях, съездах и парковочных площадках запроектирована следующей конструкции:

- устройство подгрунтовки жидким битумом 0,8 т на 1000 м2;
- устройство нижнего слоя покрытия толщиной 6 см из горячей пористой к/з асфальтобетонной смеси тип Б марки II;
- устройство подгрунтовки жидким битумом 0,3 т на 1000 м2;
-устройство верхнего слоя покрытия толщиной 5 см из горячей плотной м/з асфальтобетонной смеси тип Б марки II.

Конструкция дорожной одежды карманов автобусных остановок запроектированы по типу конструкции как на основной проезжей части. На посадочной площадки и на площадке для ожидания транспорта конструкция принята, как и на тротуарах следующего вида: -устройство основания слоя из ПГС толщиной слоя15см; -подгрунтовка основания жидким битумом при расходе битума 0,8 л/ м2; -устройство покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси типа В марки II толщиной 5 см.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 284 345,91 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 266 886,15 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 257 670,545 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 257 670,545 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай» _____ **Абауов М.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор
ТОО «ДорИнжПроект» _____ **Ример Р.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
Начальник отдела проектирования
ТОО «АИС Проект» _____ **Смышляев Е.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21» _____ **Скоропадский А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Ед. изм.	Кол. во	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	2635	-	-
2	Ширина проезжей части	м	8	-	-
3	Ширина тротуаров	м	3	-	-
4	Ширина пешеходных дорог	м	-	-	-
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-	-	-
6	Ширина обочины	м	-	-	-
7	Угол откоса	градус	-	-	-
8	Высота насыпи	м	-	-	-
9	Дополнительные транспортные пути	-	-	-	-
10	Количество полос	шт	2	А/б покрытие	Ширина полосы 4 м
11	Дорожные знаки	шт	90	На металлической стойке	-
12	Элементы освещения	-	-	-	-
13	Зеленые насаждения	шт	-	-	-
14	Дорожное покрытие	м2	26776	Двухслойный а/б	-
15	Электроосвещение	-	-	-	-

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог города Капшагай» **Абауов М.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
Начальник отдела проектирования
ТОО «АИС Проект» **Смышляев Е.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Тігілген жәненөмірленген
(6) парак
«19» 11 2018 ж.

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы [signature]
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2018 ж. «26» [illegible]