форма 3

Заказчик: ТОО "Востокцветмет"
Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Договор подряда № Д1434-190950-103397 от 23.01.2014 г. Дополнительное соглашение № 1 от 01.09.2014г. Дополнительное соглашение № 2 от 11.09.2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты 2014 г.	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты 2014 г.
Акт № 1	11 240 934	4 611 098		220 410				
Акт № 2	16 058 481	6 587 284		314 872				
Акт № 3	20 876 027	8 563 470		409 334				
Акт № 4	28 492 027	11 687 598		558 667				
Акт № 5	45 768 623	18 774 560		897 424				
Акт № 6	21 082 043	8 647 979		413 373				
Акт № 7	16 238 949	6 661 313		318 411				
Акт № 8	13 404 550	5 498 626		262 834				
Акт № 9	39 280 560	16 113 118		770 207				
Акт № 10	22 979 546	9 426 346		450 579				
Акт № 11	8 949 946	3 671 321		175 489				
Акт № 12	35 163 053	14 424 093		689 473	35 163 053	14 424 093		689 473
Итого:	**279 534 739**	**114 666 806**		**5 481 073**	**35 163 053**	**14 424 093**		**689 473**
НДС 12%	33 544 169			33 544 169	4 219 566			4 219 566
Итого:	**313 078 908**	**114 666 806**		**39 025 242**	**39 382 619**	**14 424 093**		**4 909 039**
Удержание 20%	62 615 782				7 876 524			
Всего к оплате	**250 463 126**				**31 506 095**			

Заказчик:
Финансовый директор
ТОО "Востокцветмет"

_____ Быкова М.Ю.

Директор по снабжению ТОО "Востокцветмет"

_____ Тарханова А.Н.

Директор по кап.строительству
ТОО "Востокцветмет"

_____ Непрокин Д.Ю.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов М.Н.

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Договор подряда № Д1434-190950-103397 от 23.01.2014г.

Дополнительное соглашение № 1 от 01.09.2014г.

Дополнительное соглашение № 2 от 11.09.2014г.

Акт №12

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2014 года

от 15 ноября 2014 года

Строительно-монтажные работы: «Устройство рудовозной автодороги от шахты Новая (п. Белоусовка) до шахты Иртышская (п. Алтайский)» филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Востокцветмет»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.06.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) **Устройство насыпи земляного полотна**								
		Раздел 1 Автомобильная дорога								
1	П8-2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза *т*	34592,4	26 / –	26 / 5,2	899402 / –	899402 / 179880	179880 / 100	– / 0,01092	– / 378
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=-1,000; *т*	-34592,4	19,7 / –	19,7 / 3,94	-681470 / –	-681470 / -136294	-136294 / 100	– / 0,00827	– / -286
3	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	24999,75	1,39 / –	1,39 / 0,42	34750 / –	34750 / 10500	10185 / 97	– / 0,00137	– / 34

4	Е1-130-7								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=-1,000;	-30000	1,39	1,39	-41700	-41700	-12222	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	-12600	97	0,00137	-41
5	Е1-25-7								
	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.) с перемещением до 10 м	10000	7,01	7,01	70100	70100	13095	–	–
	м3 грунта		–	1,35	–	13500	97	0,0047	47
6	Е1-25-8								
	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.) с перемещением до 10 мК=-1,000;	-8000	18,8	18,8	-150400	-150400	-28169	–	–
	м3 грунта		–	3,63	–	-29040	97	0,0126	-101
7	Е1-25-11								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	20000	9,74	9,74	194800	194800	51604	–	–
	м3 грунта		–	2,66	–	53200	97	0,0087	174
8	Е1-25-16								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л.с.)К=-1,000;	-16000	8,09	8,09	-129440	-129440	-24211	–	–
	м3 грунта		–	1,56	–	-24960	97	0,00542	-87
9	Е1-17-3								
	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалыК=-1,000;	-3168	36,86	35,62	-116772	-112844	-40440	0,0086	-27
	м3 грунта		1,24	11,92	-3928	-37763	97	0,04363	-138
10	П8-3-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс грузаК=-1,000;	-6019,2	32,3	32,3	-194420	-194420	-38884	–	–
	т		–	6,46	–	-38884	100	0,01357	-82
11	Е1-20-2								
	Работа на отвале грунтов 2-3 группыК=-1,000;	-5840	3,75	3,24	-21900	-18922	-9064	0,00332	-19
	м3 грунта		0,48	1,12	-2803	-6541	97	0,00371	-22
12	Е1-17-3								
	Погрузка на автомобили-самосвалы после разработки бульдозером	2000	36,86	35,62	73720	71240	25530	0,0086	17
	м3 грунта		1,24	11,92	2480	23840	97	0,04363	87
13	П8-3-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	3800	32,3	32,3	122740	122740	24548	–	–
	т								

			–	6,46	–	24548	100	0,01357	52
14	Е1-35-3								
	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	2024	14,62	14,62	29591	29591	10012	–	–
	м3 грунта								
			–	5,1	–	10322	97	0,01673	34
15	Е1-130-1								
	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	2024	14	14	28336	28336	9424	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	4,8	–	9715	97	0,01567	32
16	Е1-130-7								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	39320	1,39	1,39	54655	54655	16019	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,42	–	16514	97	0,00137	54
17	Е1-130-7								
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=-1,000;	-35040	1,39	1,39	-48706	-48706	-14275	–	–
	м3 уплотненного грунта								
			–	0,42	–	-14717	97	0,00137	-48
18	Е1-135-1								
	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2024	14,12	12	28579	24288	8580	0,0122	25
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	3279	5566	97	0,0122	25
19	Е1-145-10								
	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 3 группы механизированным способом	500	20,18	5,13	10090	2565	7813	0,106	53
	м2 спланированной площади								
			15,05	1,06	7525	530	97	0,00364	2
20	Е1-145-13								
	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	4180	10,77	5,57	45019	23283	24774	0,0355	148
	м2 спланированной площади								
			5,2	0,91	21736	3804	97	0,00307	13
21	Е47-298-2								
	Вспашка земли вдоль а/дорог	6,44	1648,37	1648,37	10616	10616	4045	–	–
	га								
			–	487	–	3136	129	2,29	15
	Всего прямые затраты				**217590**	**188464**			**197**
					28289	**54256**			**142**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				837				
	Накладные расходы, тенге				81950				

	- заработная плата, тенге				12293				
	- трудоемкость, чел-ч				41				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17972				
	Всего				**317512**				

(локальная смета 2-1-2)
Устройство дорожной одежды

Раздел 1 Автомобильная дорога

1	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2548,4	95,48	73,75	243321	187945	112019	0,144	367
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	54485	29740	133	0,041	104
2	Е27-14-2								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=-1,000;	-1800	915,86	73,75	-1648548	-132750	-79122	0,144	-259
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	-38484	-21006	133	0,041	-74
3	30-8-104								
	Смеси песчано-гравийные природные	780,7	672,44		524974				
	м3								
4	П8-40-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс грузаК=-1,000;	-2405,9	232,5	232,5	-559372	-559372	-111874	–	–
	т		–	46,5	–	-111874	100	0,09765	-235
5	Е27-14-2								
	Устройство покрытия из щебеночно-гравийной смеси	2890	95,48	73,75	275937	213138	127034	0,144	416
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	61788	33726	133	0,041	118
6	Е27-63-11								
	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	8422,5	25,19	20,36	212163	171482	113924	0,0317	267
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	40344	45313	133	0,02033	171
7	30-8-104								
	Смеси песчано-гравийные природные	1415,3	672,44		951704				
	м3								
8	П8-40-1								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	2406	232,5	232,5	559395	559395	111879	–	–
	т		–	46,5	–	111879	100	0,09765	235
9	Е27-61-1								
	Установка столбиков километровых	8	273,96	119,85	2192	959	1385	0,64	5
	шт		100,35	29,7	803	238	133	0,12	1

10	99-14-8(пл)	Дорожный знак 5.28	8	785		6280			
		шт							
11	99-14-10(пл)	Металлические стойки СКМ 1,25 Д-40 мм	8	1532		12256			
		шт							
12	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,4	6920,64	95,97	9689	134	1188	4,9	7
		м3		771,75	36,25	1080	51	105	0,1771	–
13	Е1-158-1	Укрепление откосов земляного полотна сборными бетонными плитами толщиной до 8 см	80	358,31	75,6	28665	6048	19600	1,53	122
		м2 укрепляемой поверхности		231,75	20,82	18540	1666	97	0,0759	6
14	Е1-158-2	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины сборных бетонных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000;	160	10,35	0,09	1656	14	849	0,035	6
		м2 укрепляемой поверхности		5,42	0,05	867	8	97	0,0002	–
15	30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция свыше 40 мм	8,56	859,23		7355				
		м3								
16	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	13,7	232,5	232,5	3185	3185	637	–	–
		т		–	46,5	–	637	100	0,09765	1
17	30-8-92	Песок природный	0,064	672,44		43				
		м3								
18	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	0,09	232,5	232,5	21	21	4	–	–
		т		–	46,5	–	4	100	0,09765	–
19	30-3-7	Плиты бетонные П1 (1х1)	18	37692,89		678472				
		м3								
20	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных (прим)	162	103,14	2,79	16709	452	21622	0,64	104
		шт		100,35	–	16257	–	133	0,12	19
21	99-14-9	Сигнальные столбики металлические	162	1289		208818				
		шт								

Раздел 2 Устройство пересечений

22	Е1-35-3	Устройство дорожных насыпей из грунта 3 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м (в том числе выемка)	982	14,62	14,62	14357	14357	4858	–	–
		м3 грунта								

23	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т		–	5,1	–	5008	97	0,01673	16
		м3 уплотненного грунта	982	14	14	13748	13748	4573	–	–
24	Е1-130-7			–	4,8	–	4714	97	0,01567	15
		Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;								
		м3 уплотненного грунта	982	6,97	6,97	6845	6845	2000	–	–
25	Е1-135-1			–	2,1	–	2062	97	0,00685	7
		Полив водой уплотняемого грунта насыпей	982	14,12	12	13866	11784	4163	0,0122	12
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1591	2701	97	0,0122	12
26	Е27-14-2									
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	188,3	95,48	73,75	17979	13887	8277	0,144	27
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	4026	2197	133	0,041	8
27	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	229,7	672,44		154459				
		м3								
28	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	594,7	232,5	232,5	138268	138268	27654	–	–
		т		–	46,5	–	27654	100	0,09765	58
29	Е27-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 20 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2511	44,02	36,34	110534	91250	66725	0,0495	124
		м2 покрытия		7,58	12,4	19033	31136	133	0,04359	109
30	Е99-29-1п.1.:	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя	2511	68,7	68,7	172506	172506	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
31	30-8-31									
		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция 20-40 мм	316,386	859,23		271848				
		м3								
32	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	506,2	232,5	232,5	117692	117692	23538	–	–
		т		–	46,5	–	23538	100	0,09765	49

33 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	306,362	672,44		206010				
	м3								
34 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	520,8	232,5	232,5	121086	121086	24217	–	–
	т		–	46,5	–	24217	100	0,09765	51
35 Е22-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 1000 мм	0,034	802272,06	410808,31	27277	13967	21956	1800	61
	км трубопровода		341550	155187	11613	5276	130	757,93	26
36 99-1-1(пл)37:	Трубы стальные эл.сварные Д-1020х12 мм	10,13778	85929		871129				
	т								
37 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	109	316,69	13,7	34519	1493	12815	0,605	66
	м2		102,83	5,04	11208	549	109	0,0246	3
38 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 10 см	1674	25,19	20,36	42168	34083	22642	0,0317	53
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	8018	9006	133	0,02033	34
39 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	207,6	672,44		139599				
	м3								
Раздел 3 Транспортировка грузов									
40 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	352,9	232,5	232,5	82049	82049	16410	–	–
	т		–	46,5	–	16410	100	0,09765	34
41 П7-40-1	Перевозка на 40 км, 1 класс груза	54,25	231,8	231,8	12575	12575	2515	–	–
	т		–	46,36	–	2515	100	0,09736	5
	Всего прямые затраты				**4103375**	**1296241**			**1378**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**211169**	**247365**			**773**
					2596018				
	Накладные расходы, тенге				561475				
	- заработная плата, тенге				84223				
	- трудоемкость, чел-ч				281				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				279891				
	Всего				**4944741**				

(локальная смета 2-1-3)

Водопропускные трубы и укрепительные работы по исскуственным сооружениям (10 труб)

Раздел 1 Водопропускные трубы

1.1 ПК0+53

1	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	12	29,64	28,03	356	336	101	0,0112	–
		м3 грунта		1,61	7,06	19	85	97	0,0245	–
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2	262,72	–	525	–	593	1,848	4
		м3 грунта		262,72	–	525	–	113	–	–
3	Е30-62-5 (ДМ	Демонтаж портальных стенок СТ-10 двухочковых круглых труб ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	4,04	1191,6	693	4814	2800	2989	2,976	12
		м3		498,6	180,18	2014	728	109	0,616	2
4	Е30-62-5 (ДМ	Демонтаж откосных стенок СТ-4 двухочковых круглых труб ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3,92	1191,6	693	4671	2717	2900	2,976	12
		м3		498,6	180,18	1955	706	109	0,616	2
5	Е30-62-5 (М3	Монтаж портальных стенок СТ-10 двухочковых круглых труб	4,04	3661,86	866,25	14794	3500	3737	3,72	15
		м3		623,25	225,23	2518	910	109	0,77	3
6	Е30-62-5 (М3	Монтаж откосных стенок СТ-4 двухочковых круглых труб кмат1=0;	3,92	1489,5	866,25	5839	3396	3625	3,72	15
		м3		623,25	225,23	2443	883	109	0,77	3
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12	6,48	6,48	78	78	24	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	25	97	0,00806	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2	134,1	–	268	–	303	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	268	–	113	–	–

9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	14	21,55	4,52	302	63	231	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	238	–	97	–	–
10	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	16	14,12	12	226	192	68	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	26	44	97	0,0122	–
11	Е1-17-10	Разработка грунта для каменной наброски одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	26,5	53,7	51,34	1423	1361	419	0,0164	–
		м3 грунта		2,36	13,92	63	369	97	0,0476	1
12	П8-3-1	Подвозка грунта для каменной наброски или призмы автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	60,95	32,3	32,3	1969	1969	394	–	–
		т		–	6,46	–	394	100	0,01357	1
13	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	26,5	432,86	0,86	11471	23	11112	2,81	74
		м3 камня в деле		432	0,32	11448	8	97	0,0015	–
14	Е1-158-5	Устройство упоров монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	16	848,38	30,59	13574	489	2937	1,22	20
		м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	2898	130	97	0,037	1
15	30-8-92	Песок природный	0,3088	672,44		208				
		м3								
16	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	0,46	231,8	231,8	107	107	21	–	–
		т		–	46,36	–	21	100	0,09736	–
17	30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция свыше 40 мм	1,712	859,23		1471				
		м3								
18	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	2,74	231,8	231,8	635	635	127	–	–
		т		–	46,36	–	127	100	0,09736	–
1.2 ПК4+85										
19	Е1-17-10	Разработка грунта для каменной наброски одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	23,5	53,7	51,34	1262	1206	371	0,0164	–
		м3 грунта		2,36	13,92	55	327	97	0,0476	1

20 П8-3-1									
	Подвозка грунта для каменной наброски или призмы автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	54,05	32,3	32,3	1746	1746	349	–	–
	т								
			–	6,46	–	349	100	0,01357	1
21 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	23,5	432,86	0,86	10172	20	9855	2,81	66
	м3 камня в деле								
			432	0,32	10152	8	97	0,0015	–
1.3 ПК7+22									
22 Е1-17-10	Разработка грунта для каменной наброски одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	23,5	53,7	51,34	1262	1206	371	0,0164	–
	м3 грунта								
			2,36	13,92	55	327	97	0,0476	1
23 П8-3-1									
	Подвозка грунта для каменной наброски или призмы автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	54,05	32,3	32,3	1746	1746	349	–	–
	т								
			–	6,46	–	349	100	0,01357	1
24 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	23,5	432,86	0,86	10172	20	9855	2,81	66
	м3 камня в деле								
			432	0,32	10152	8	97	0,0015	–
1.4 ПК10+19									
25 Е1-17-10	Разработка грунта для каменной наброски одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	23,5	53,7	51,34	1262	1206	371	0,0164	–
	м3 грунта								
			2,36	13,92	55	327	97	0,0476	1
26 П8-3-1									
	Подвозка грунта для каменной наброски или призмы автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	54,05	32,3	32,3	1746	1746	349	–	–
	т								
			–	6,46	–	349	100	0,01357	1
27 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	23,5	432,86	0,86	10172	20	9855	2,81	66
	м3 камня в деле								
			432	0,32	10152	8	97	0,0015	–
1.5 ПК22+22,63									
28 Е1-135-1									
	Полив водой уплотняемого грунта насыпейК=-1,000;	-40	14,12	12	-565	-480	-170	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	-65	-110	97	0,0122	–
29 П7-40-1									
	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс грузаК=-1,000;	-0,03	231,8	231,8	-7	-7	-1	–	–
	т								

30	Е1-17-10	Разработка грунта для каменной наброски одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		–	46,36	–	-1	100	0,09736	–
		м3 грунта	23,5	53,7	51,34	1262	1206	371	0,0164	–
				2,36	13,92	55	327	97	0,0476	1
31	П8-3-1	Подвозка грунта для каменной наброски или призмы автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза								
		т	54,05	32,3	32,3	1746	1746	349	–	–
				–	6,46	–	349	100	0,01357	1
32	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	23,5	432,86	0,86	10172	20	9855	2,81	66
		м3 камня в деле		432	0,32	10152	8	97	0,0015	–
1.6 ПК22+32										
33	Е1-24-2	Устройство русла в грунтах 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	45	9,24	9,24	416	416	131	–	–
				–	3	–	135	97	0,0115	1
34	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	230	29,64	28,03	6817	6447	1934	0,0112	3
				1,61	7,06	370	1624	97	0,0245	6
35	Е1-164-2	Доработка грунта вручную	25	218,93	–	5473	–	6184	1,54	39
		м3 грунта		218,93	–	5473	–	113	–	–
36	Е1-17-10	Разработка грунта для каменной наброски одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	23,5	53,7	51,34	1262	1206	371	0,0164	–
		м3 грунта		2,36	13,92	55	327	97	0,0476	1
37	П8-3-1	Подвозка грунта для каменной наброски или призмы автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	54,05	32,3	32,3	1746	1746	349	–	–
		т		–	6,46	–	349	100	0,01357	1
38	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	23,5	432,86	0,86	10172	20	9855	2,81	66
		м3 камня в деле		432	0,32	10152	8	97	0,0015	–
1.7 ПК43+43										

39	Е1-24-2	Устройство русла в грунтах 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	22,5	9,24	9,24	208	208	66	–	–
		м3 грунта		–	3	–	68	97	0,0115	–
40	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	95	29,64	28,03	2816	2663	799	0,0112	1
		м3 грунта		1,61	7,06	153	671	97	0,0245	2
41	Е1-164-2	Доработка грунта вручную	6,25	218,93	–	1368	–	1546	1,54	10
		м3 грунта		218,93	–	1368	–	113	–	–
42	Е1-17-10	Разработка грунта для каменной наброски одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	23,5	53,7	51,34	1262	1206	371	0,0164	–
		м3 грунта		2,36	13,92	55	327	97	0,0476	1
43	П8-3-1	Подвозка грунта для каменной наброски или призмы автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	54,05	32,3	32,3	1746	1746	349	–	–
		т		–	6,46	–	349	100	0,01357	1
44	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	23,5	432,86	0,86	10172	20	9855	2,81	66
		м3 камня в деле		432	0,32	10152	8	97	0,0015	–
1.8 ПК44+33										
45	Е1-158-5	Устройство упоров монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	16	848,38	30,59	13574	489	2937	1,22	20
		м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	2898	130	97	0,037	1
46	30-8-92	Песок природный	0,3088	672,44		208				
		м3								
47	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	0,46	231,8	231,8	107	107	21	–	–
		т		–	46,36	–	21	100	0,09736	–
48	30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция свыше 40 мм	1,712	859,23		1471				
		м3								
49	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	2,74	231,8	231,8	635	635	127	–	–
		т		–	46,36	–	127	100	0,09736	–

50	Е1-17-10	Разработка грунта для каменной наброски одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	23,5	53,7	51,34	1262	1206	371	0,0164	–
		м3 грунта		2,36	13,92	55	327	97	0,0476	1
51	П8-3-1	Подвозка грунта для каменной наброски или призмы автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	54,05	32,3	32,3	1746	1746	349	–	–
		т		–	6,46	–	349	100	0,01357	1
52	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	23,5	432,86	0,86	10172	20	9855	2,81	66
		м3 камня в деле		432	0,32	10152	8	97	0,0015	–
53	Е1-25-2	Срезка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	11090	11,19	11,19	124097	124097	32917	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	33935	97	0,01	111
54	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	13308	30	30	399240	399240	279468	–	–
		т		–	21	–	279468	100	0,0441	587
55	П8-2-1	Отвозка грунта автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	13308	26	26	346008	346008	69202	–	–
		т		–	5,2	–	69202	100	0,01092	145
56	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	11090	3,72	3,24	41255	35932	17212	0,00332	37
		м3 грунта		0,48	1,12	5323	12421	97	0,00371	41
57	Е1-37-3	Разработка нагорных канав с земляным валом	3540	279,39	18,61	989041	65879	912154	1,656	5862
		м3 грунта		260,78	4,86	923161	17204	97	0,01676	59
58	Е1-36-2	Устройство кюветов	10320	171,89	111,14	1773905	1146965	1049590	0,386	3984
		м3 грунта		60,75	44,1	626940	455112	97	0,1994	2058
1.9 ПК36+76										
59	Е1-158-5	Устройство упоров монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	16	848,38	30,59	13574	489	2937	1,22	20
		м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	2898	130	97	0,037	1
60	30-8-92	Песок природный	0,3088	672,44		208				
		м3								
61	П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	0,46	231,8	231,8	107	107	21	–	–
		т								

62 30-8-32	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-1000, фракция свыше 40 мм		–	46,36	–	21	100	0,09736	–
	м3	1,712	859,23		1471				
63 П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза								
	т	2,74	231,8	231,8	635	635	127	–	–
			–	46,36	–	127	100	0,09736	–
64 Е1-17-10	Разработка грунта для каменной наброски одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
	м3 грунта	23,5	53,7	51,34	1262	1206	371	0,0164	–
			2,36	13,92	55	327	97	0,0476	1
65 П8-3-1	Подвозка грунта для каменной наброски или призмы автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза								
	т	54,05	32,3	32,3	1746	1746	349	–	–
			–	6,46	–	349	100	0,01357	1
66 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы								
	м3 камня в деле	23,5	432,86	0,86	10172	20	9855	2,81	66
			432	0,32	10152	8	97	0,0015	–
1.10 ПК75+17,0 (9 м)									
67 Е1-17-10	Разработка грунта для каменной наброски одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
	м3 грунта	26,5	53,7	51,34	1423	1361	419	0,0164	–
			2,36	13,92	63	369	97	0,0476	1
68 П8-3-1	Подвозка грунта для каменной наброски или призмы автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза								
	т	60,95	32,3	32,3	1969	1969	394	–	–
			–	6,46	–	394	100	0,01357	1
69 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы								
	м3 камня в деле	26,5	432,86	0,86	11471	23	11112	2,81	74
			432	0,32	11448	8	97	0,0015	–
Раздел 2 Автотранспортные перевозки									
2.0 Подраздел без наименования									
70 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс грузаК=-1,000;								
	т	-33,4	232,5	232,5	-7766	-7766	-1553	–	–
			–	46,5	–	-1553	100	0,09765	-3
	Всего прямые затраты				**3897329**	**2166859**			**10734**

	1686101	879405	3040
В том числе стоимость: материалов, тенге	44362		
Накладные расходы, тенге	2501755		
- заработная плата, тенге	375263		
- трудоемкость, чел-ч	1251		
Стоимость материалов заказчика, тенге	84234		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	178930		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	399735		
Всего	**6798819**		
Всего прямые затраты по сметам	**8218294**	**3651564**	**12309**
	1925559	**1181026**	**3955**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**2641217**		
Накладные расходы, тенге	**3145180**		
- заработная плата, тенге	**471779**		
- трудоемкость, чел-ч	**1573**		
Стоимость материалов заказчика, тенге	84234		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	178930		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**697598**		
Всего	**12061072**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	328060		
- сметная заработная плата, тенге	46256		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	262		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,386 %)	295604		
- сметная заработная плата, тенге	135978		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	828		
Командировочные расходы - суточные	675440		
Перевозка рабочих	1063916		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	14424093		

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**34473580**
- материалы, тенге	6312509
- сметная заработная плата, тенге	8987834
Налог (2 %)	689473
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**35163053**
НДС (12 %)	4219566
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**39382619**

Финансовый директор ТОО "Востокцветмет" Быкова М.Ю.

Генеральный директор ТОО "РЕМДОР" Камзинов М.Н.

Директор по снабжению ТОО "Востокцветмет" Тарханова А.Н.

Начальник технического отдела СП СКС ТОО "Востокцветмет" Никишин В.И.

Специалист по транспорту Иртышского рудника Жансаитов Р.С.

Начальник отдела СТД СКС ТОО "Востокцветмет" Садыбекова Н.К.

за расценки

Ведущий инженер-строитель отдела строительных проектов СКС ТОО "Востоцветмет" Дусипов Г.Р.