Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
г.Капчагай, ул. Жамбыла, 13 БИН 130840019431

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт 1 за декабрь 2017года
Выполненных работ к договору № 45 от 2017-10-26

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области	тенге	266 325 920,00	39 127 066,21	0,00	0,00	39 127 066,21	0,00	39 127 066,21
	Всего по акту:			39 127 066,21		0,00	39 127 066,21	0,00	39 127 066,21

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
Абауов М. К.
М.П.

Представитель технического надзора
Директор ТОО "ДорИнжПроект"
Сахипов Р.М.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
А. Б. Скоропадский
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Договор № 45 от 2017-10-26

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ							
РАЗДЕЛ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ							
1	**Т СЦИ РК 8.03-04-2016 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" Таблица 46,пункт 3,8,9**	**Проложение ходов**	**км**	**2,6400**		**30781,00**	**81262**
2	**Т СЦИ РК 8.03-04-2016 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" Таблица 53,пункт 3**	**Отыскание и обозначение на местности трассы существующего трубопровода, рекогносцировочное обследование автомобильных дорог, выбормаршрута безрельсовой транспортировки тяжеловесного оборудования**	**км**	**2,6400**		**10846,00**	**28633**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**109895**
		В том числе:					
	Стоимость прочих работ -		Тенге				**109895**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**109895**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**109895**
		РАЗДЕЛ 2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					
				РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕЙ ДОР.ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ			
3	**Е11-270302-0502 11-270302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**	**19900,0000**		**81,38**	**1619446**
		Итого оплата труда:				**11,95**	**237847**
		Итого эксплуатация машин:				**77,52**	**1542617**
		Итого материалов:				**0,03**	**579**
		Накладные расходы	%	--		10,93	217462
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,38	146953
		Сметная стоимость:				**99,69**	**1983861**
4	**С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**4577,0000**		**518,00**	**2370886**
		Накладные расходы	%	--		21,76	99577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,18	197637
		Сметная стоимость:				**582,94**	**2668100**
5	**Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015**	**Разборка основания ГПС/Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**181,2500**		**28,77**	**5215**
		Итого оплата труда:				**9,82**	**1781**
		Итого эксплуатация машин:				**28,77**	**5215**
		Накладные расходы	%	--		7,26	1316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	522
		Сметная стоимость:				**38,92**	**7054**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Погрузка разобранного основания**	т	290,0000		154,00	44660
		Накладные расходы	%	--		6,47	1876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,84	3723
		Сметная стоимость:				173,31	50259
7	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	290,0000		518,00	150220
		Накладные расходы	%	--		21,76	6309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,18	12522
		Сметная стоимость:				582,94	169052
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				4190428
		Накладные расходы -	Тенге				326540
		Сметная прибыль -	Тенге				361357
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4878325
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				208
		Сметная заработная плата -	Тенге				239628
РАЗДЕЛ 3. РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕГО БОРТОВОГО КАМНЯ							
8	Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015	**Демонтаж бортовых бетонных камней**	м	162,0000		603,65	97792
		Итого оплата труда:				603,65	97792
		Накладные расходы	%	--		404,64	65552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,66	13068
		Сметная стоимость:				1088,96	176411
9	Е11-270302-0105 11-270302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	м3 конструкции	9,5600		827,88	7915

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**515,12**	**4925**
		Итого эксплуатация машин:				**448,79**	**4290**
		Накладные расходы	%	--		358,44	3427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,91	907
		Сметная стоимость:				**1281,23**	**12249**
10	**С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Погрузка**	**т**	**32,3700**		**403,00**	**13045**
		Накладные расходы	%	--		16,93	548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,59	1087
		Сметная стоимость:				**453,52**	**14680**
11	**С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**32,3700**		**518,00**	**16768**
		Накладные расходы	%	--		21,76	704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,18	1398
		Сметная стоимость:				**582,94**	**18870**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**135519**
		Накладные расходы -	Тенге				**70231**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16460**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**222210**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**130**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**102716**
РАЗДЕЛ 6. ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ ОТ ПОВРЕЖДЕННЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ							
28	**С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Погрузка**	**т**	**72,5000**		**403,00**	**29218**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		16,93	1227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,59	2436
		Сметная стоимость:				**453,52**	**32880**
29	**С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**72,5000**		**518,00**	**37555**
		Накладные расходы	%	--		21,76	1577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,18	3131
		Сметная стоимость:				**582,94**	**42263**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**66773**
		Накладные расходы -	Тенге				**2804**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5566**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**75143**
		ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ					
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО					
1	**Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**423,0000**		**25,28**	**10695**
		Итого оплата труда:				**8,63**	**3652**
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**10695**
		Накладные расходы	%	--		6,38	2698
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,53	1071
		Сметная стоимость:				**34,20**	**14465**
2	**Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**423,0000**		**80,05**	**33861**
		Итого оплата труда:				**27,33**	**11561**
		Итого эксплуатация машин:				**80,05**	**33861**
		Накладные расходы	%	--		20,19	8542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,02	3392
		Сметная стоимость:				**108,26**	**45795**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Е11-010103-0102 11-010103-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м**	**м3 грунта**	**105,0000**		**108,43**	**11386**
		Итого оплата труда:				**43,09**	**4525**
		Итого эксплуатация машин:				**102,90**	**10805**
		Накладные расходы	%	--		31,09	3265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,16	1172
		Сметная стоимость:				**150,69**	**15822**
4	**Е11-010103-0114 11-010103-0114 РСНБ РК 2015 К=10**	**Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**105,0000**		**53,29**	**5595**
		Итого оплата труда:				**21,27**	**2234**
		Итого эксплуатация машин:				**50,30**	**5282**
		Накладные расходы	%	--		15,34	1611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	576
		Сметная стоимость:				74,12	7782
5	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**35,4000**		**127,30**	**4506**
		Итого оплата труда:				**43,70**	**1547**
		Итого эксплуатация машин:				**119,65**	**4236**
		Итого материалов:				**0,11**	**4**
		Накладные расходы	%	--		32,26	1142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,76	452
		Сметная стоимость:				172,32	6100
6	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**56,6400**		**84,78**	**4802**
		Накладные расходы	%	--		3,56	202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	400
		Сметная стоимость:				95,41	5404

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**841,0000**		**127,30**	**107055**
		Итого оплата труда:				**43,70**	**36755**
		Итого эксплуатация машин:				**119,65**	**100625**
		Итого материалов:				**0,11**	**92**
		Накладные расходы	%	--		32,26	27131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,76	10735
		Сметная стоимость:				**172,32**	**144921**
8	С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**72,0000**		**84,78**	**6104**
		Накладные расходы	%	--		3,56	256
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	509
		Сметная стоимость:				**95,41**	**6869**
9	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**11230,0000**		**4,67**	**52439**
		Итого оплата труда:				**1,26**	**14094**
		Итого эксплуатация машин:				**4,67**	**52439**
		Накладные расходы	%	--		0,97	10882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,45	5066
		Сметная стоимость:				**6,09**	**68386**
10	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**605,0000**		**52,01**	**31463**
		Итого оплата труда:				**17,51**	**10594**
		Итого эксплуатация машин:				**52,01**	**31463**
		Накладные расходы	%	--		12,97	7846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,20	3145
		Сметная стоимость:				**70,17**	**42454**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**605,0000**		**23,52**	**14230**
		Итого оплата труда:				**6,80**	**4116**
		Итого эксплуатация машин:				**23,52**	**14230**
		Накладные расходы	%	--		5,18	3132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,30	1389
		Сметная стоимость:				**30,99**	**18752**
12	**Е11-010107-1802 11-010107-1802 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов насыпей и выемок/Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной поверхности**	**3300,0000**		**107,99**	**356370**
		Итого оплата труда:				**107,99**	**356370**
		Накладные расходы	%	--		71,04	234428
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	47264
		Сметная стоимость:				**193,35**	**638063**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**638507**
		Накладные расходы -	Тенге				**301134**
		Сметная прибыль -	Тенге				**75171**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1014813**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**501**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**445448**
		РАЗДЕЛ 7. УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ					
87	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**3200,0000**		**1485,69**	**4754202**
		Итого оплата труда:				**587,51**	**1880045**
		Итого эксплуатация машин:				**20,86**	**66751**
		Итого материалов:				**885,43**	**2833362**
		Накладные расходы	%	--		431,55	1380957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,38	490813
		Сметная стоимость:				**2070,62**	**6625972**
88	**ТОО "АЗМК"**	**Бордюр цементно-песчаный БР 78.30.15**	**шт**	**4102,0000**		**1071,43**	**4395000**
		Накладные расходы	%	--		45,00	184590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,31	366367

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1205,74**	**4945957**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**9149202**
		Накладные расходы -	Тенге				**1565547**
		Сметная прибыль -	Тенге				**857180**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**11571929**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2254**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1880045**
РАЗДЕЛ 8. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ							
89	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1988,4000**		**1133,71**	**2254275**
		Итого оплата труда:				**331,59**	**659336**
		Итого эксплуатация машин:				**995,75**	**1979958**
		Итого материалов:				**1,96**	**3897**
		Накладные расходы	%	--		255,96	508957
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,17	221059
		Сметная стоимость:				**1500,85**	**2984291**
90	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1576,8010**		**1471,95**	**2320972**
		Накладные расходы	%	--		61,82	97481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,70	193476
		Сметная стоимость:				**1656,47**	**2611929**
91	**С121-010201-0702 21-010201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**405,6340**		**3524,67**	**1429726**
		Накладные расходы	%	--		148,04	60048

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,82	119182
		Сметная стоимость:				**3966,52**	**1608956**
92	**С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**328,7630**		**3053,83**	**1003986**
		Накладные расходы	%	--		128,26	42167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,57	83692
		Сметная стоимость:				**3436,66**	**1129846**
93	**С121-130101-2001 21-130101-2001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85**	**т**	**149,1300**		**13129,86**	**1958056**
		Накладные расходы	%	--		551,45	82238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1094,51	163224
		Сметная стоимость:				**14775,82**	**2203518**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**8967015**
		Накладные расходы -	Тенге				**790893**
		Сметная прибыль -	Тенге				**780633**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**10538541**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**685**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**659336**
		РАЗДЕЛ 12. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
128	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**120,9600**		**1267,47**	**153313**
		Итого оплата труда:				**1267,47**	**153313**
		Накладные расходы	%	--		833,77	100852
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,10	20333
		Сметная стоимость:				**2269,33**	**274498**

1	2	3	4	5	6	7	8
129	**Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	**м3 подушки**	**6,0500**		**5825,34**	**35243**
		Итого оплата труда:				**1671,86**	**10115**
		Итого эксплуатация машин:				**162,58**	**984**
		Итого материалов:				**4067,08**	**24606**
		Накладные расходы	%	--		1279,46	7741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	3439
		Сметная стоимость:				**7673,18**	**46423**
130	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**268,8000**		**1485,69**	**399353**
		Итого оплата труда:				**587,51**	**157924**
		Итого эксплуатация машин:				**20,86**	**5607**
		Итого материалов:				**885,43**	**238002**
		Накладные расходы	%	--		431,55	116000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,38	41228
		Сметная стоимость:				**2070,62**	**556582**
131	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**4,3008**		**40928,55**	**176026**
		Накладные расходы	%	--		1719,00	7393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3411,80	14673
		Сметная стоимость:				**46059,35**	**198092**
132	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**120,9600**		**2740,87**	**331535**
		Итого оплата труда:				**276,33**	**33424**
		Итого эксплуатация машин:				**829,80**	**100372**
		Итого материалов:				**1797,74**	**217455**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		288,74	34926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,37	29317
		Сметная стоимость:				**3271,97**	**395778**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**1095470**
		Накладные расходы -	Тенге				**266913**
		Сметная прибыль -	Тенге				**108991**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1471373**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**423**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**354776**
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО					
1	**С341-020102-1040 41-020102-1040 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка ПГС,щебня,песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км**	**т**	**3796,4700**		**802,38**	**3046212**
		Накладные расходы	%	--		33,70	127941
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,89	253932
		Сметная стоимость:				**902,97**	**3428085**
3	**С341-010204-1045 41-010204-1045 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка ЖБИ бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 45 км**	**т**	**287,9700**		**1009,38**	**290671**
		Накладные расходы	%	--		42,39	12208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,14	24230
		Сметная стоимость:				**1135,92**	**327110**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО			Тенге				**3336883**
		Накладные расходы -	Тенге				**140149**
		Сметная прибыль -	Тенге				**278163**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО	Тенге				**3755194**
ИТОГО СМР по акту:							**29772334,00**
прочие расходы							**109895,00**
временные здания и сооружения 3,12%							**928896,82**
итого с временными зданиями и сооружениями							**30701230,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%							**442097,72**
дополнительные затраты на строительство							**3755194,00**
итого с дополнительными затратами							**35008417,54**
тендерная скидка							**-73537**
итого с учетом тендерной скидки							**34934880,54**
НДС 12%							**4192185,67**
Общая стоимость в текущих ценах 2017 года							**39127066,21**

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай"

Абауов М. К.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р.М.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
г.Капчагай, ул. Жамбыла, 13 БИН 130840019431

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт 2 за май 2018года
Выполненных работ к договору № 45 от 2017-10-26

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области	тенге	266 325 920,00	69 115 654,21	0,00	39 127 066,21	29 988 588,00	0,00	29 988 588,00
	Всего по акту:			69 115 654,21		39 127 066,21	29 988 588,00	0,00	29 988 588,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
Абауов М. К.
М.П.

Представитель технического надзора
Директор ТОО "ДорИнжПроект"
Сахитов Р.М.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
А. Б. Скоропадский
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение №2 от 2018-03-13 к договору № 45 от 2017-10-26

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за МАЙ 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕГО БОРТОВОГО КАМНЯ					
1	Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж бортовых бетонных камней	м	193,0000		603,65	116505
		Итого оплата труда:				603,65	116505
		Накладные расходы	%	--		404,64	78096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,66	15568
		Сметная стоимость:				1088,96	210169
2	Е11-270302-0105 11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	11,3900		827,88	9430
		Итого оплата труда:				515,12	5867
		Итого эксплуатация машин:				448,79	5112
		Накладные расходы	%	--		358,44	4083
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,91	1081
		Сметная стоимость:				1281,23	14593

1	2	3	4	5	6	7	8
3	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Погрузка	т	38,5620		403,00	15540
		Накладные расходы	%	--		16,93	653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,59	1295
		Сметная стоимость:				453,52	17489
4	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	38,5620		518,00	19975
		Накладные расходы	%	--		21,76	839
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,18	1665
		Сметная стоимость:				582,94	22479
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				161450
		Накладные расходы -	Тенге				83670
		Сметная прибыль -	Тенге				19610
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				264730
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				155
		Сметная заработная плата -	Тенге				122372
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				264730
		РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ					
5	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Демонтаж дорожных знаков и стоек	шт	8,0000		707,23	5658
		Итого оплата труда:				125,00	1000
		Итого эксплуатация машин:				516,16	4129
		Итого материалов:				190,47	1524
		Накладные расходы	%	--		108,25	866
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,24	522
		Сметная стоимость:				880,71	7046

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-270302-0105 11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	1,4000		827,88	1159
		Итого оплата труда:				515,12	721
		Итого эксплуатация машин:				448,79	628
		Накладные расходы	%	--		358,44	502
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,91	133
		Сметная стоимость:				1281,23	1794
7	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж.Столбики сигнальные.	шт.	6,0000		697,49	4185
	Изм. и доп. вып. 6						
		Итого оплата труда:				193,49	1161
		Итого эксплуатация машин:				543,65	3262
		Итого материалов:				153,04	918
		Накладные расходы	%	--		150,87	905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,87	407
		Сметная стоимость:				916,23	5497
8	С341-310103-0501 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Погрузка демонтированного материала	т	3,5544		384,00	1365
		Накладные расходы	%	--		16,13	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,01	114
		Сметная стоимость:				432,14	1536
9	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	0,0544		221,93	12
		Накладные расходы	%	--		9,32	1
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,50	1
		Сметная стоимость:				249,75	14

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,5000		518,00	1813
		Накладные расходы	%	--		21,76	76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,18	151
		Сметная стоимость:				582,94	2040
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				14192
		Накладные расходы -	Тенге				2407
		Сметная прибыль -	Тенге				1328
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				17927
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21
		Сметная заработная плата -	Тенге				2882
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17927
		РАЗДЕЛ 3. ВЫРУБКА И ВЫКОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ					
11	Е11-010207-0504 11-010207-0504 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	9,0000		456,90	4112
		Итого оплата труда:				228,66	2058
		Итого эксплуатация машин:				348,29	3135
		Накладные расходы	%	--		160,01	1440
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,35	444
		Сметная стоимость:				666,25	5996
12	Е11-010207-0703 11-010207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	9,0000		208,09	1873
		Итого оплата труда:				66,39	598
		Итого эксплуатация машин:				208,09	1873
		Накладные расходы	%	--		49,63	447
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,62	186
		Сметная стоимость:				278,33	2505
13	Е11-010207-1501 11-010207-1501 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,6000		34795,06	20877
		Итого оплата труда:				11101,99	6661

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				34795,06	20877
		Накладные расходы	%	--		8298,24	4979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3447,46	2068
		Сметная стоимость:				46540,76	27924
14	С341-310102-0101 41-310102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Погрузка	т	225,1800		361,00	81290
		Накладные расходы	%	--		15,16	3414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,09	6776
		Сметная стоимость:				406,25	91480
15	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	225,1800		518,00	116643
		Накладные расходы	%	--		21,76	4899
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,18	9723
		Сметная стоимость:				582,94	131266
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				224795
		Накладные расходы -	Тенге				15179
		Сметная прибыль -	Тенге				19198
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				259172
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				9317
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				259172
		РАЗДЕЛ 4. УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ					
16	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	800,0000		1485,69	1188550
		Итого оплата труда:				587,51	470011
		Итого эксплуатация машин:				20,86	16688
		Итого материалов:				885,43	708340
		Накладные расходы	%	--		431,55	345239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,38	122703

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2070,62	1656493
17	ОО ТОО "АЗМК"	Бордюр цементно-песчаный БР 78.30.15	шт	1026,0000		1071,43	1099286
		Накладные расходы	%	--		45,00	46170
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,31	91636
		Сметная стоимость:				1205,74	1237092
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				2287836
		Накладные расходы -	Тенге				391409
		Сметная прибыль -	Тенге				214340
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2893585
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				564
		Сметная заработная плата -	Тенге				470011
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2893585
		РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
18	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	186,6500		1133,71	211608
		Итого оплата труда:				331,59	61891
		Итого эксплуатация машин:				995,75	185858
		Итого материалов:				1,96	366
		Накладные расходы	%	--		255,96	47776
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,17	20751
		Сметная стоимость:				1500,85	280134
19	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	148,2690		1471,95	218245
		Накладные расходы	%	--		61,82	9166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,70	18193
		Сметная стоимость:				1656,47	245604

1	2	3	4	5	6	7	8
20	С121-010201-0702 21-010201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	37,8460		3524,67	133395
		Накладные расходы	%	--		148,04	5603
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,82	11120
		Сметная стоимость:				3966,52	150117
21	С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	124,4970		3053,83	380193
		Накладные расходы	%	--		128,26	15968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,57	31693
		Сметная стоимость:				3436,66	427854
22	С121-130101-2001 21-130101-2001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	14,0000		13129,86	183818
		Накладные расходы	%	--		551,45	7720
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1094,51	15323
		Сметная стоимость:				14775,82	206861
23	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,0800		95703,04	294765
		Итого оплата труда:				757,55	2333
		Итого эксплуатация машин:				1533,77	4724
		Итого материалов:				94169,26	290041
		Накладные расходы	%	--		4495,51	13846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8015,88	24689

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				108214,43	333300
24	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3850,0000		957,48	3686296
		Итого оплата труда:				52,27	201221
		Итого эксплуатация машин:				68,48	263658
		Итого материалов:				857,24	3300375
		Накладные расходы	%	--		73,05	281257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,44	317404
		Сметная стоимость:				1112,98	4284958
25	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	3850,0000		429,79	1654696
		Итого оплата труда:				0,34	1310
		Итого эксплуатация машин:				0,06	247
		Итого материалов:				429,39	1653139
		Накладные расходы	%	--		18,27	70320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,84	138001
		Сметная стоимость:				483,90	1863017
26	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1550		95703,04	110537
		Итого оплата труда:				757,55	875
		Итого эксплуатация машин:				1533,77	1772
		Итого материалов:				94169,26	108766
		Накладные расходы	%	--		4495,51	5192
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8015,88	9258
		Сметная стоимость:				108214,43	124988
27	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3850,0000		1605,17	6179919
		Итого оплата труда:				52,33	201477
		Итого эксплуатация машин:				68,64	264257
		Итого материалов:				1504,78	5793398

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		100,30	386150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,44	525285
		Сметная стоимость:				1841,91	7091354
28	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3850,0000		375,95	1447396
		Итого оплата труда:				0,17	655
		Итого эксплуатация машин:				0,03	131
		Итого материалов:				375,74	1446610
		Накладные расходы	%	--		15,90	61202
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	120688
		Сметная стоимость:				423,19	1629286
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				14500866
		Накладные расходы -	Тенге				904200
		Сметная прибыль -	Тенге				1232405
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				16637472
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				457
		Сметная заработная плата -	Тенге				469762
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				16637472
		РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
29	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	194,0400		1267,47	245939
		Итого оплата труда:				1267,47	245939
		Накладные расходы	%	--		833,77	161784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,10	32618
		Сметная стоимость:				2269,33	440341
30	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	9,7000		5825,34	56506
		Итого оплата труда:				1671,86	16217
		Итого эксплуатация машин:				162,58	1577
		Итого материалов:				4067,08	39451
		Накладные расходы	%	--		1279,46	12411
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	5513
		Сметная стоимость:				7673,18	74430

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	431,2000		1485,69	640629
		Итого оплата труда:				587,51	253336
		Итого эксплуатация машин:				20,86	8995
		Итого материалов:				885,43	381795
		Накладные расходы	%	--		431,55	186084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,38	66137
		Сметная стоимость:				2070,62	892850
32	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,8992		40928,55	282374
		Накладные расходы	%	--		1719,00	11860
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3411,80	23539
		Сметная стоимость:				46059,35	317773
33	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	179,0400		2740,87	490725
		Итого оплата труда:				276,33	49473
		Итого эксплуатация машин:				829,80	148567
		Итого материалов:				1797,74	321867
		Накладные расходы	%	--		288,74	51696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,37	43394
		Сметная стоимость:				3271,97	585814
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1716173
		Накладные расходы -	Тенге				423835
		Сметная прибыль -	Тенге				171201
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2311208
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				674
		Сметная заработная плата -	Тенге				564966
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2311208

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

1	2	3	4	5	6	7	8
34	С341-020102-1040 41-020102-1040 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка ПГС,щебня,песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	832,8730		802,38	668281
		Накладные расходы	%	--		33,70	28068
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,89	55708
		Сметная стоимость:				902,97	752056
35	С341-020102-1045 41-020102-1045 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка а/б самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	1004,3226		887,40	891236
		Накладные расходы	%	--		37,27	37432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,97	74293
		Сметная стоимость:				998,64	1002961
36	С341-010204-1045 41-010204-1045 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка ЖБИ бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 45 км	т	127,3660		1009,38	128561
		Накладные расходы	%	--		42,39	5400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,14	10717
		Сметная стоимость:				1135,92	144677
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1688077
		Накладные расходы -	Тенге				70899
		Сметная прибыль -	Тенге				140718
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1899695
		ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО	Тенге				1899695
ИТОГО СМР по акту:			Тенге				22384094
временные здания и сооружения 3,12%							698384
итого с временными зданиями и сооружениями							23082478
дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%							332388
дополнительные затраты на строительство							1899695
итого с дополнительными затратами в ценах 2017г.							25314560

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО стоимость в текущих ценах 2018 года (К=1,0599383)							26831872
тендерная скидка							56347
итого с учетом тендерной скидки							26775525
НДС 12%							3213063
Общая стоимость в текущих ценах 2018 года							29988588

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай"

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р.М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
г.Капчагай, ул. Жамбыла, 13 БИН 130840019431

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт 3 за июль 2018 года
Выполненных работ к договору № 45 от 2017-10-26

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области	тенге	266 325 920,00	166 769 101,21	0,00	69 115 654,21	97 653 447,00	0,00	97 653 447,00
	Всего по акту:			166 769 101,21		69 115 654,21	97 653 447,00	0,00	97 653 447,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
Абауов М. К.
М.П.

Представитель технического надзора
Директор ТОО "ДорИнжПроект"
Сахипов Р. М.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
А. Б. Скоропадский
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение №2 от 2018-03-13 к договору № 45 от 2017-10-26

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОЖДЕПРИЕМНИКА					
1	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13,0000		127,30	1655
		Итого оплата труда:				43,70	568
		Итого эксплуатация машин:				119,65	1555
		Итого материалов:				0,11	1
		Накладные расходы	%	--		32,26	419
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,76	166
		Сметная стоимость:				172,32	2240
2	С341-020102-1030 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	22,7500		619,68	14098

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26,03	592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,66	1175
		Сметная стоимость:				697,36	15865
3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,6000		1267,47	3295
		Итого оплата труда:				1267,47	3295
		Накладные расходы	%	--		833,77	2168
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,10	437
		Сметная стоимость:				2269,33	5900
4	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из щебня	м3	1,0500		5825,34	6117
		Итого оплата труда:				1671,86	1755
		Итого эксплуатация машин:				162,58	171
		Итого материалов:				4067,08	4270
		Накладные расходы	%	--		1279,46	1343
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	597
		Сметная стоимость:				7673,18	8057
5	Е11-270201-0602 11-270201-0602 РСНБ РК 2015	Установка ж/б колец дождеприемника. Сооружения водосбросные с проезжей части из водоприемных железобетонных колодцев. Устройство	колодец	2,0000		12956,65	25913
		Итого оплата труда:				11210,06	22420
		Итого эксплуатация машин:				2833,10	5666
		Итого материалов:				0,28	1
		Накладные расходы	%	--		7587,75	15175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1643,55	3287
		Сметная стоимость:				22187,95	44376
6	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,0000		16837,33	33675
		Накладные расходы	%	--		707,17	1414
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1403,56	2807

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				18948,06	37896
7	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки из щебня	м3	1,0500		5585,22	5864
		Итого оплата труда:				1671,86	1755
		Итого эксплуатация машин:				162,58	171
		Итого материалов:				3826,96	4018
		Накладные расходы	%	--		1269,37	1333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		548,37	576
		Сметная стоимость:				7402,96	7773
8	Е11-270201-0601 11-270201-0601 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Монтаж КЦП-15	шт	1,0000		16836,03	16836
		Итого оплата труда:				13550,83	13551
		Итого эксплуатация машин:				3399,72	3400
		Итого материалов:				1189,63	1190
		Накладные расходы	%	--		9221,45	9221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2084,60	2085
		Сметная стоимость:				28142,09	28142
9	С121-040302-0106 21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев КЦП-15	шт.	1,0000		7888,62	7889
		Накладные расходы	%	--		331,32	331
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		657,60	658
		Сметная стоимость:				8877,54	8878
10	Е11-130301-0101 11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой/гидроизоляция колодцев/	м2	15,2400		91,95	1401
		Итого оплата труда:				42,78	652
		Итого эксплуатация машин:				1,07	16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				48,29	736
		Накладные расходы	%	--		28,02	427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,60	146
		Сметная стоимость:				129,57	1975
11	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка новых люков	шт	1,0000		1337,73	1338
		Итого оплата труда:				1176,69	1177
		Итого эксплуатация машин:				132,52	133
		Итого материалов:				94,68	95
		Накладные расходы	%	--		817,60	818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,43	172
		Сметная стоимость:				2327,76	2328
12	С123-030101-0403 23-030101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1,0000		21852,13	21852
		Накладные расходы	%	--		917,79	918
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1821,59	1822
		Сметная стоимость:				24591,51	24592
13	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Омоноличивание новых люков бетоном В 15	м3	0,1600		19798,87	3168
		Итого оплата труда:				2878,35	461
		Итого эксплуатация машин:				1757,13	281
		Итого материалов:				15714,43	2514
		Накладные расходы	%	--		2613,10	418
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1792,96	287
		Сметная стоимость:				24204,93	3873
14	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.ПЕСКОМ	м3 грунта	6,5600		727,26	4771
		Итого оплата труда:				727,26	4771
		Накладные расходы	%	--		478,41	3138

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,45	633
		Сметная стоимость:				1302,12	8542
15	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,2160		2830,26	20423
		Накладные расходы	%	--		118,87	858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,93	1702
		Сметная стоимость:				3185,06	22983
16	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную ЩЕБНЕМ	м3 грунта	2,4800		727,26	1804
		Итого оплата труда:				727,26	1804
		Накладные расходы	%	--		478,41	1186
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,45	239
		Сметная стоимость:				1302,12	3229
17	С121-010201-0604 21-010201-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,0256		2743,01	8299
		Накладные расходы	%	--		115,21	349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,66	692
		Сметная стоимость:				3086,87	9340
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				178397
		Накладные расходы -	Тенге				40110
		Сметная прибыль -	Тенге				#ССЫЛКА!
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				235988
РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ БА-3							

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Демонтаж арычных лотков	м3 железобетона звеньев	4,0800		19268,05	78614
		Итого оплата труда:				11280,51	46024
		Итого эксплуатация машин:				10852,29	44277
		Накладные расходы	%	--		7791,31	31789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2164,75	8832
		Сметная стоимость:				29224,10	119234
19	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	24,1200		117,64	2838
		Итого оплата труда:				46,53	1122
		Итого эксплуатация машин:				110,08	2655
		Итого материалов:				0,08	2
		Накладные расходы	%	--		33,59	810
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,10	292
		Сметная стоимость:				163,33	3940
20	С341-020102-1030 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	39,7980		619,68	24662
		Накладные расходы	%	--		26,03	1036
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,66	2056
		Сметная стоимость:				697,36	27754
21	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,8000		971,18	4662
		Итого оплата труда:				971,18	4662
		Накладные расходы	%	--		638,86	3067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,80	618
		Сметная стоимость:				1738,84	8346

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,8000		662,17	3178
		Итого оплата труда:				662,17	3178
		Накладные расходы	%	--		435,59	2091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,82	422
		Сметная стоимость:				1185,57	5691
23	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	3,6000		5825,34	20971
		Итого оплата труда:				1671,86	6019
		Итого эксплуатация машин:				162,58	585
		Итого материалов:				4067,08	14642
		Накладные расходы	%	--		1279,46	4606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	2046
		Сметная стоимость:				7673,18	27623
24	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	131,6900		2770,14	364800
		Итого оплата труда:				577,66	76071
		Итого эксплуатация машин:				96,99	12773
		Итого материалов:				2127,39	280156
		Накладные расходы	%	--		473,88	62406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,52	34176
		Сметная стоимость:				3503,55	461382
25	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж арычных лотков	м3 железобетона звеньев	4,0800		30998,69	126475
		Итого оплата труда:				14100,63	57531
		Итого эксплуатация машин:				13565,36	55347
		Итого материалов:				6913,63	28208
		Накладные расходы	%	--		10029,50	40920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3282,26	13392
		Сметная стоимость:				44310,45	180787

1	2	3	4	5	6	7	8
26	ПРАЙС ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "LCI-МК"	Блок БА-3	шт	24,0000		9774,34	234584
		Накладные расходы	%	--		410,52	9853
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		814,79	19555
		Сметная стоимость:				10999,65	263992
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				860783
		Накладные расходы -	Тенге				156577
		Сметная прибыль -	Тенге				81389
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1098749
РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ТРУБ Д=0,5м							
27	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1,6000		117,64	188
		Итого оплата труда:				46,53	74
		Итого эксплуатация машин:				110,08	176
		Итого материалов:				0,08	--
		Накладные расходы	%	--		33,59	54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,10	19
		Сметная стоимость:				163,33	261
28	С341-020102-1030 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,6400		619,68	1636
		Накладные расходы	%	--		26,03	69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,66	136
		Сметная стоимость:				697,36	1841
29	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,3200		971,18	311
		Итого оплата труда:				971,18	311
		Накладные расходы	%	--		638,86	204
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,80	41
		Сметная стоимость:				1738,84	556

1	2	3	4	5	6	7	8
30	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,3200		662,17	212
		Итого оплата труда:				662,17	212
		Накладные расходы	%	--		435,59	139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,82	28
		Сметная стоимость:				1185,57	379
31	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,9600		5825,34	17243
		Итого оплата труда:				1671,86	4949
		Итого эксплуатация машин:				162,58	481
		Итого материалов:				4067,08	12039
		Накладные расходы	%	--		1279,46	3787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	1682
		Сметная стоимость:				7673,18	22713
32	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	0,9600		21632,08	20767
		Итого оплата труда:				2878,35	2763
		Итого эксплуатация машин:				1757,13	1687
		Итого материалов:				17547,63	16846
		Накладные расходы	%	--		2690,10	2582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1945,77	1868
		Сметная стоимость:				26267,95	25217
33	Е11-300401-0201 11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	1,5200		30998,69	47118
		Итого оплата труда:				14100,63	21433
		Итого эксплуатация машин:				13565,36	20619
		Итого материалов:				6913,63	10509
		Накладные расходы	%	--		10029,50	15245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3282,26	4989
		Сметная стоимость:				44310,45	67352

1	2	3	4	5	6	7	8
34	ПРАЙС ТПРАЙС ЛИСТ ТОО "LCI-MK"	Блок №10	шт	8,0000		10653,80	85230
		Накладные расходы	%	--		447,46	3580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		888,10	7105
		Сметная стоимость:				11989,36	95915
35	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	36,0000		2770,14	99725
		Итого оплата труда:				577,66	20796
		Итого эксплуатация машин:				96,99	3492
		Итого материалов:				2127,39	76586
		Накладные расходы	%	--		473,88	17060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,52	9343
		Сметная стоимость:				3503,55	126128
36	Е11-300504-0102 11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	2,0000		3986,49	7973
		Итого оплата труда:				887,59	1775
		Итого эксплуатация машин:				144,56	289
		Итого материалов:				3001,76	6004
		Накладные расходы	%	--		716,81	1434
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		376,26	753
		Сметная стоимость:				5079,56	10159
37	С121-020401-2805 21-020401-2805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,7200		13065,00	9407
		Накладные расходы	%	--		548,73	395
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1089,10	784
		Сметная стоимость:				14702,83	10586
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				289810

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				44549
		Сметная прибыль -	Тенге				26749
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				361108
		РАЗДЕЛ УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ					
38	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	214,5000		1485,69	318680
		Итого оплата труда:				587,51	126022
		Итого эксплуатация машин:				20,86	4474
		Итого материалов:				885,43	189924
		Накладные расходы	%	--		431,55	92567
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,38	32900
		Сметная стоимость:				2070,62	444147
39	ОО ТОО "АЗМК"	Бордюр цементно-песчаный БР 78.30.15	шт	275,0000		1071,43	294643
		Накладные расходы	%	--		45,00	12375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,31	24561
		Сметная стоимость:				1205,74	331579
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				613323
		Накладные расходы -	Тенге				104942
		Сметная прибыль -	Тенге				57461
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				775726
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
40	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	10,4112		95703,04	996383
		Итого оплата труда:				757,55	7887
		Итого эксплуатация машин:				1533,77	15968
		Итого материалов:				94169,26	980415
		Накладные расходы	%	--		4495,51	46804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8015,88	83455
		Сметная стоимость:				108214,43	1126642

1	2	3	4	5	6	7	8
41	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	13014,0000		957,48	12460640
		Итого оплата труда:				52,27	680179
		Итого эксплуатация машин:				68,48	891231
		Итого материалов:				857,24	11156126
		Накладные расходы	%	--		73,05	950721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,44	1072909
		Сметная стоимость:				1112,98	14484270
42	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	13014,0000		429,79	5593301
		Итого оплата труда:				0,34	4428
		Итого эксплуатация машин:				0,06	834
		Итого материалов:				429,39	5588039
		Накладные расходы	%	--		18,27	237701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,84	466480
		Сметная стоимость:				483,90	6297482
43	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,9042		95703,04	373644
		Итого оплата труда:				757,55	2958
		Итого эксплуатация машин:				1533,77	5988
		Итого материалов:				94169,26	367656
		Накладные расходы	%	--		4495,51	17551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8015,88	31296
		Сметная стоимость:				108214,43	422491
44	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	13014,0000		1605,17	20889730
		Итого оплата труда:				52,33	681043
		Итого эксплуатация машин:				68,64	893257

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1504,78	19583191
		Накладные расходы	%	--		100,30	1305286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,44	1775601
		Сметная стоимость:				1841,91	23970617
45	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	13014,0000		375,95	4892574
		Итого оплата труда:				0,17	2214
		Итого эксплуатация машин:				0,03	441
		Итого материалов:				375,74	4889919
		Накладные расходы	%	--		15,90	206879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	407956
		Сметная стоимость:				423,19	5507410
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				45206272
		Накладные расходы -	Тенге				2764942
		Сметная прибыль -	Тенге				3837697
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				51808911
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ					
46	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1256		95703,04	107723
		Итого оплата труда:				757,55	853
		Итого эксплуатация машин:				1533,77	1726
		Итого материалов:				94169,26	105997
		Накладные расходы	%	--		4495,51	5060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8015,88	9023
		Сметная стоимость:				108214,43	121806
47	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1407,0000		957,48	1347174
		Итого оплата труда:				52,27	73537
		Итого эксплуатация машин:				68,48	96355
		Итого материалов:				857,24	1206137

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		73.05	102787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,44	115997
		Сметная стоимость:				1112,98	1565957
48	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1407,0000		429,79	604716
		Итого оплата труда:				0,34	479
		Итого эксплуатация машин:				0,06	90
		Итого материалов:				429,39	604147
		Накладные расходы	%	--		18,27	25699
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,84	50433
		Сметная стоимость:				483,90	680848
49	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4221		95703,04	40396
		Итого оплата труда:				757,55	320
		Итого эксплуатация машин:				1533,77	647
		Итого материалов:				94169,26	39749
		Накладные расходы	%	--		4495,51	1898
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8015,88	3384
		Сметная стоимость:				108214,43	45677
50	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1407,0000		1605,17	2258479
		Итого оплата труда:				52,33	73631
		Итого эксплуатация машин:				68,64	96574
		Итого материалов:				1504,78	2117224
		Накладные расходы	%	--		100,30	141120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,44	191968
		Сметная стоимость:				1841,91	2591567
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				4358489
		Накладные расходы -	Тенге				276563
		Сметная прибыль -	Тенге				370804

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5005856
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПАРКОВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ					
51	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8088		95447,41	77198
		Итого оплата труда:				631,29	511
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	1034
		Итого материалов:				94169,26	76164
		Накладные расходы	%	--		4405,45	3563
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7988,23	6461
		Сметная стоимость:				107841,08	87222
52	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1011,0000		957,48	968012
		Итого оплата труда:				52,27	52840
		Итого эксплуатация машин:				68,48	69236
		Итого материалов:				857,24	866670
		Накладные расходы	%	--		73,05	73857
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,44	83350
		Сметная стоимость:				1112,98	1125219
53	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1011,0000		429,79	434519
		Итого оплата труда:				0,34	344
		Итого эксплуатация машин:				0,06	65
		Итого материалов:				429,39	434110
		Накладные расходы	%	--		18,27	18466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,84	36239
		Сметная стоимость:				483,90	489223
54	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3033		95447,41	28949
		Итого оплата труда:				631,29	191
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	388
		Итого материалов:				94169,26	28562

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4405.45	1336
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7988,23	2423
		Сметная стоимость:				107841,08	32708
55	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1011,0000		1605,17	1622831
		Итого оплата труда:				52,33	52907
		Итого эксплуатация машин:				68,64	69393
		Итого материалов:				1504,78	1521331
		Накладные расходы	%	--		100,30	101402
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,44	137939
		Сметная стоимость:				1841,91	1862171
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				3131508
		Накладные расходы -	Тенге				198624
		Сметная прибыль -	Тенге				266411
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				3596543
РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВКАХ							
56	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,4000		945,09	34401
		Итого оплата труда:				276,33	10058
		Итого эксплуатация машин:				829,80	30205
		Итого материалов:				1,96	71
		Накладные расходы	%	--		213,32	7765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,67	3373
		Сметная стоимость:				1251,08	45539
57	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	28,6990		1471,95	42243
		Накладные расходы	%	--		61,82	1774
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,70	3521
		Сметная стоимость:				1656,47	47539

1	2	3	4	5	6	7	8
58	С121-010201-0702 21-010201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,5771		3524,67	26707
		Накладные расходы	%	--		148,04	1122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,82	2226
		Сметная стоимость:				3966,52	30055
59	С121-010201-0703 21-010201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,7443		3053,83	23650
		Накладные расходы	%	--		128,26	993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		254,57	1971
		Сметная стоимость:				3436,66	26615
60	С121-020401-2825 21-020401-2825 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М400 ГОСТ 28013-98	м3	2,7300		16229,57	44307
		Накладные расходы	%	--		681,64	1861
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1352,90	3693
		Сметная стоимость:				18264,11	49861
61	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2912		95447,41	27794
		Итого оплата труда:				631,29	184
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	372
		Итого материалов:				94169,26	27422
		Накладные расходы	%	--		4405,45	1283
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7988,23	2326
		Сметная стоимость:				107841,08	31403

1	2	3	4	5	6	7	8
62	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	364,0000		957,48	348523
		Итого оплата труда:				52,27	19025
		Итого эксплуатация машин:				68,48	24928
		Итого материалов:				857,24	312035
		Накладные расходы	%	--		73,05	26592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,44	30009
		Сметная стоимость:				1112,98	405123
63	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	364,0000		429,79	156444
		Итого оплата труда:				0,34	124
		Итого эксплуатация машин:				0,06	23
		Итого материалов:				429,39	156297
		Накладные расходы	%	--		18,27	6648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,84	13047
		Сметная стоимость:				483,90	176140
64	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1092		95447,41	10423
		Итого оплата труда:				631,29	69
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	140
		Итого материалов:				94169,26	10283
		Накладные расходы	%	--		4405,45	481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7988,23	872
		Сметная стоимость:				107841,08	11776
65	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 5см(4см+1см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	364,0000		1605,17	584283
		Итого оплата труда:				52,33	19049
		Итого эксплуатация машин:				68,64	24984
		Итого материалов:				1504,78	547739
		Накладные расходы	%	--		100,30	36509
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,44	49663

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1841,91	670455
66	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	364,0000		375,95	136845
		Итого оплата труда:				0,17	62
		Итого эксплуатация машин:				0,03	12
		Итого материалов:				375,74	136770
		Накладные расходы	%	--		15,90	5786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	11410
		Сметная стоимость:				423,19	154042
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1435620
		Накладные расходы -	Тенге				90814
		Сметная прибыль -	Тенге				122115
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1648548
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
67	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	195,0000		1267,47	247156
		Итого оплата труда:				1267,47	247156
		Накладные расходы	%	--		833,77	162585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,10	32779
		Сметная стоимость:				2269,33	442520
68	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	14,8500		5825,34	86506
		Итого оплата труда:				1671,86	24827
		Итого эксплуатация машин:				162,58	2414
		Итого материалов:				4067,08	60396
		Накладные расходы	%	--		1279,46	19000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	8441
		Сметная стоимость:				7673,18	113947
69	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	660,0000		1485,69	980554
		Итого оплата труда:				587,51	387759

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				20,86	13767
		Итого материалов:				885,43	584381
		Накладные расходы	%	--		431,55	284822
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,38	101230
		Сметная стоимость:				2070,62	1366607
70	ОО ТОО "АЗМК"	Бордюр цементно-песчаный тротуарный БР 80.20.8	шт	1700,0000		401,79	683036
		Накладные расходы	%	--		16,88	28687
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,49	56938
		Сметная стоимость:				452,15	768661
71	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	/Вычесть позицию за декабрь 2017г, май 2018г./ Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,2000		-40928,55	-458400
		Накладные расходы	%	--		-1719,00	-19253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-3411,80	-38212
		Сметная стоимость:				-46059,35	-515865
72	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	210,0000		2740,87	575582
		Итого оплата труда:				276,33	58028
		Итого эксплуатация машин:				829,80	174257
		Итого материалов:				1797,74	377525
		Накладные расходы	%	--		288,74	60635
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,37	50897
		Сметная стоимость:				3271,97	687115
73	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,7200		95447,41	259617
		Итого оплата труда:				631,29	1717
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	3477
		Итого материалов:				94169,26	256140
		Накладные расходы	%	--		4405,45	11983

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7988,23	21728
		Сметная стоимость:				107841,08	293328
74	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5см(3см+2см=5см). Устройство	м2 покрытия	3400,0000		910,75	3096539
		Итого оплата труда:				132,15	449312
		Итого эксплуатация машин:				2,09	7113
		Итого материалов:				777,23	2642583
		Накладные расходы	%	--		121,29	412369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,56	280713
		Сметная стоимость:				1114,59	3789620
75	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	3400,0000		601,96	2046681
		Итого оплата труда:				84,70	287966
		Итого материалов:				517,27	1758715
		Накладные расходы	%	--		78,50	266897
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,44	185086
		Сметная стоимость:				734,90	2498664
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				7517271
		Накладные расходы -	Тенге				1227726
		Сметная прибыль -	Тенге				699600
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9444596
		Перевозка и доставка материалов					
1	С341-020102-1040 41-020102-1040 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка ПГС,щебня,песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	563,6005		802,38	452222
		НР второго уровня	%	4,2		33,70	18993
		Накладные расходы	%	--		33,70	18993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,89	37697
		Сметная стоимость:				902,97	508912

1	2	3	4	5	6	7	8
2	С341-020102-1045 41-020102-1045 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка а/б самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	4451,0260		887,40	3949840
		НР второго уровня	%	4,2		37,27	165893
		Накладные расходы	%	--		37,27	165893
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,97	329259
		Сметная стоимость:				998,64	4444992
3	С341-010204-1045 41-010204-1045 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка ЖБИ бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 45 км	т	2,3900		1009,38	2412
		НР второго уровня	%	4,2		42,39	101
		Накладные расходы	%	--		42,39	101
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,14	201
		Сметная стоимость:				1135,92	2715
4	С341-010204-1075 41-010204-1075 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка ЖБИ бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 75 км	т	54,3100		1537,53	83503
		НР второго уровня	%	4,2		64,58	3507
		Накладные расходы	%	--		64,58	3507
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,17	6961
		Сметная стоимость:				1730,27	93971
	Итого прямые затраты:		Тенге				4487978
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4487978
	Накладные расходы II уровня		Тенге				188495
	ИТОГО:		Тенге				4676473
	Сметная прибыль		Тенге				374118
	ИТОГО перевозка и доставка материалов:		Тенге				5050591
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				63591473

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2143959
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				65735433
	Накладные расходы II уровня		Тенге				2760888
	ИТОГО:		Тенге				68496321
	Сметная прибыль		Тенге				5479706
	ИТОГО по акту:		Тенге				73976026
временные здания и сооружения 3,12%			Тенге				2308052
итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				76284078
дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%			Тенге				1098491
дополнительные затраты на перевозку и доставку материалов			Тенге				5050591
итого с дополнительными затратами в ценах 2017г.			Тенге				82433160
ИТОГО стоимость в текущих ценах 2018 года (К=1,0599383)			Тенге				87374063
тендерная скидка			Тенге				183486
итого с учетом тендерной скидки			Тенге				87190578
НДС 12%			Тенге				10462869
Общая стоимость в текущих ценах 2018 года			Тенге				97653447

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай"

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
г.Капчагай, ул. Жамбыла, 13 БИН 130840019431

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт 4 за июль 2018года
Выполненных работ к договору № 45 от 2017-10-26

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области	тенге	266 325 920,00	203 848 767,21	0,00	166 769 101,21	37 079 666,00	0,00	37 079 666,00
	Всего по акту:			203 848 767,21		166 769 101,21	37 079 666,00	0,00	37 079 666,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
Абауов М. К.
М.П.

Представитель технического надзора
Директор ТОО "ДорИнжПроект"
Сахипов Р. М.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
А. Б. Скоропадский
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение №2 от 2018-03-13 к договору № 45 от 2017-10-26

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ИЮЛЬ 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
1	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,5840		95703,04	343000
		Итого оплата труда:				757,55	2715
		Итого эксплуатация машин:				1533,77	5497
		Итого материалов:				94169,26	337503
		Накладные расходы	%	--		4495,51	16112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8015,88	28729
		Сметная стоимость:				108214,43	387841
2	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4480,0000		957,48	4289509
		Итого оплата труда:				52,27	234148
		Итого эксплуатация машин:				68,48	306802

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				857,24	3840437
		Накладные расходы	%	--		73,05	327281
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,44	369343
		Сметная стоимость:				1112,98	4986132
3	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	4480,0000		429,79	1925464
		Итого оплата труда:				0,34	1524
		Итого эксплуатация машин:				0,06	287
		Итого материалов:				429,39	1923653
		Накладные расходы	%	--		18,27	81827
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,84	160583
		Сметная стоимость:				483,90	2167874
4	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,3440		95703,04	128625
		Итого оплата труда:				757,55	1018
		Итого эксплуатация машин:				1533,77	2061
		Итого материалов:				94169,26	126563
		Накладные расходы	%	--		4495,51	6042
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8015,88	10773
		Сметная стоимость:				108214,43	145440
5	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4480,0000		1605,17	7191178
		Итого оплата труда:				52,33	234446
		Итого эксплуатация машин:				68,64	307499
		Итого материалов:				1504,78	6741409
		Накладные расходы	%	--		100,30	449338
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,44	611241
		Сметная стоимость:				1841,91	8251757
6	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	4480,0000		375,95	1684243

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				0,17	762
		Итого эксплуатация машин:				0,03	152
		Итого материалов:				375,74	1683328
		Накладные расходы	%	--		15,90	71217
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35	140437
		Сметная стоимость:				423,19	1895896
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				15562018
		Накладные расходы -	Тенге				951817
		Сметная прибыль -	Тенге				1321107
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				17834941
РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ							
7	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1600		95703,04	15312
		Итого оплата труда:				757,55	121
		Итого эксплуатация машин:				1533,77	245
		Итого материалов:				94169,26	15067
		Накладные расходы	%	--		4495,51	719
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8015,88	1283
		Сметная стоимость:				108214,43	17314
8	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	200,0000		957,48	191496
		Итого оплата труда:				52,27	10453
		Итого эксплуатация машин:				68,48	13697
		Итого материалов:				857,24	171448
		Накладные расходы	%	--		73,05	14611
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,44	16489
		Сметная стоимость:				1112,98	222595
9	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	200,0000		429,79	85958
		Итого оплата труда:				0,34	68
		Итого эксплуатация машин:				0,06	13
		Итого материалов:				429,39	85877

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,27	3653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,84	7169
		Сметная стоимость:				483,90	96780
10	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0600		95703,04	5742
		Итого оплата труда:				757,55	45
		Итого эксплуатация машин:				1533,77	92
		Итого материалов:				94169,26	5650
		Накладные расходы	%	--		4495,51	270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8015,88	481
		Сметная стоимость:				108214,43	6493
11	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	200,0000		1605,17	321035
		Итого оплата труда:				52,33	10466
		Итого эксплуатация машин:				68,64	13728
		Итого материалов:				1504,78	300956
		Накладные расходы	%	--		100,30	20060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,44	27288
		Сметная стоимость:				1841,91	368382
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				619544
		Накладные расходы -	Тенге				39312
		Сметная прибыль -	Тенге				52708
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				711564
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК					
12	Прайс ТПРАЙС	Остановочный павильон	шт	4,0000		2527192,59	10108770
		Накладные расходы	%	--		106142,09	424568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210666,77	842667
		Сметная стоимость:				2844001,46	11376006
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				10108770
		Накладные расходы -	Тенге				424568
		Сметная прибыль -	Тенге				842667
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				11376006
ИТОГО ПО АКТУ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				26290332
	Накладные расходы I уровня		Тенге				298948
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				26589279
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1116750
	ИТОГО:		Тенге				27706029
	Сметная прибыль		Тенге				2216482
	ИТОГО по акту:		Тенге				29922511
временные здания и сооружения 3,12%			Тенге				933582
итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				30856093
дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%			Тенге				444328
итого с дополнительными затратами в ценах 2017г.			Тенге				31300421
ИТОГО стоимость в текущих ценах 2018 года (К=1,0599383)			Тенге				33176515
тендерная скидка			Тенге				69671
итого с учетом тендерной скидки			Тенге				33106844
НДС 12%			Тенге				3972821
Общая стоимость в текущих ценах 2018 года			Тенге				37079666

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай"

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
г.Капчагай, ул. Жамбыла, 13 БИН 130840019431

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21". Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт 5 за август 2018года
Выполненных работ по допсоглашению №2 от 2018-03-13 к договору № 45 от 2017-10-26

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области	тенге	266 325 920,00	223 848 767,21	0,00	203 848 767,21	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	Всего по акту:			223 848 767,21		203 848 767,21	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
Абауов М. К.
М.П.

Представитель технического надзора
Директор ТОО "ДорИнжПроект"
Сахипов Р. М.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
А. Б. Скоропадский
М.П.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение №2 от 2018-03-13 к договору № 45 от 2017-10-26

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ					
1	Т СЦИ РК 8.03-04-2016 "Сборник цен на инженерные изыскания для строительства" Таблица 45,пункт 2	Изготовление и установка знаков	знак	5,0000		37744,00	188720
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				188720
		В том числе:					
	Стоимость прочих работ -		Тенге				188720
		РАЗДЕЛ РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ					
		РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕЙ ДОР.ОДЕЖДЫ НА ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ					
2	Е11-270302-0502 11-270302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1252,0000		81,38	101887

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				11,95	14964
		Итого эксплуатация машин:				77,52	97053
		Итого материалов:				0,03	36
		Накладные расходы	%	--		10,93	13682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,38	9245
		Сметная стоимость:				99,69	124814
3	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	287,9600		518,00	149163
		Накладные расходы	%	--		21,76	6265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,18	12434
		Сметная стоимость:				582,94	167862
4	Е11-010104-0107 11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Разборка основания ГПС/Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	24,1500		28,77	695
		Итого оплата труда:				9,82	237
		Итого эксплуатация машин:				28,77	695
		Накладные расходы	%	--		7,26	175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,88	70
		Сметная стоимость:				38,92	940
5	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Погрузка разобранного основания	т	38,6400		154,00	5951
		Накладные расходы	%	--		6,47	250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,84	496
		Сметная стоимость:				173,31	6697
6	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	38,6400		518,00	20016
		Накладные расходы	%	--		21,76	841
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,18	1668
		Сметная стоимость:				582,94	22525

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕЙ ДОР.ОДЕЖДЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ					
7	Е11-270302-0402 11-270302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	2054,0000		91,49	187918
		Итого оплата труда:				14.02	28805
		Итого эксплуатация машин:				87.95	180656
		Итого материалов:				0.05	101
		Накладные расходы	%	--		12.65	25992
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8.33	17113
		Сметная стоимость:				112.47	231022
8	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	472,4200		518,00	244714
		Накладные расходы	%	--		21.76	10278
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43.18	20399
		Сметная стоимость:				582,94	275391
		РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕЙ ДОР.ОДЕЖДЫ НА ПАРКОВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ					
9	Е11-270302-0401 11-270302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1672,0000		55,72	93158
		Итого оплата труда:				8,49	14200
		Итого эксплуатация машин:				53,54	89513
		Итого материалов:				0,02	36
		Накладные расходы	%	--		7,68	12835
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,07	8479
		Сметная стоимость:				68,46	114472
10	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	192,2800		518,00	99601
		Накладные расходы	%	--		21,76	4183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,18	8303

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)		3	4	4	5	6	7	8 310
		Сметная стоимость:					582.94	112087
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				903102
		РАЗДЕЛ РАЗБОРКА СУЩ-ЩЕГО БОРТОВОГО КАМНЯ						
11	Е11-270302-0105 11-270302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		м3 конструкции	0,0050		-827,88	-4
		Итого оплата труда:					-515.12	-3
		Итого эксплуатация машин:					-448.79	-2
		Накладные расходы		%	--		-358.44	-2
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		-94.91	--
		Сметная стоимость:					-1281.23	-6
12	С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Погрузка		т	0,0030		-403,00	-1
		Накладные расходы		%	--		-16.93	--
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		-33.59	--
		Сметная стоимость:					-453.52	-1
13	С341-020103-1030 41-020103-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		т	0,0030		-518,00	-2
		Накладные расходы		%	--		-21.76	--
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		-43.18	--
		Сметная стоимость:					-582.94	-2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ				Тенге				-7
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО						
14	Е11-010104-0106 11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		м3 грунта	76,8000		25,28	1942
		Итого оплата труда:					8,63	663
		Итого эксплуатация машин:					25,28	1942
		Накладные расходы		%	--		6,38	490
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		2,53	195
		Сметная стоимость:					34,20	2626

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Е11-010104-0114 11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	76,8000		80,05	6148
		Итого оплата труда:				27,33	2099
		Итого эксплуатация машин:				80,05	6148
		Накладные расходы	%	--		20,19	1551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,02	616
		Сметная стоимость:				108,26	8314
16	Е11-010103-0102 11-010103-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м	м3 грунта	14,9000		108,43	1616
		Итого оплата труда:				43,09	642
		Итого эксплуатация машин:				102,90	1533
		Накладные расходы	%	--		31,09	463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,16	166
		Сметная стоимость:				150,69	2245
17	Е11-010103-0114 11-010103-0114 РСНБ РК 2015 К=10	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	14,9000		53,29	794
		Итого оплата труда:				21,27	317
		Итого эксплуатация машин:				50,30	750
		Накладные расходы	%	--		15,34	229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	82
		Сметная стоимость:				74,12	1104
18	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	144,4000		127,30	18381
		Итого оплата труда:				43,70	6311
		Итого эксплуатация машин:				119,65	17277
		Итого материалов:				0,11	16
		Накладные расходы	%	--		32,26	4658
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,76	1843
		Сметная стоимость:				172,32	24883

1	2	3	4	5	6	7	8
19	С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка демонтированного материала самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	7,5960		84,78	644
		Накладные расходы	%	--		3,56	27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,07	54
		Сметная стоимость:				95,41	725
20	Е11-010203-0102 11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1029,4100		4,67	4807
		Итого оплата труда:				1,26	1292
		Итого эксплуатация машин:				4,67	4807
		Накладные расходы	%	--		0,97	998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,45	464
		Сметная стоимость:				6,09	6269
21	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	50,0500		52,01	2603
		Итого оплата труда:				17,51	876
		Итого эксплуатация машин:				52,01	2603
		Накладные расходы	%	--		12,97	649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,20	260
		Сметная стоимость:				70,17	3512
22	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	50,0500		23,52	1177
		Итого оплата труда:				6,80	340
		Итого эксплуатация машин:				23,52	1177
		Накладные расходы	%	--		5,18	259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,30	115
		Сметная стоимость:				30,99	1551
23	Е11-010107-1802 11-010107-1802 РСНБ РК 2015	Планировка откосов насыпей и выемок/Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	15,0000		107,99	1620
		Итого оплата труда:				107,99	1620

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		71,04	1066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,32	215
		Сметная стоимость:				193,35	2900
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				39731
		РАЗДЕЛ ПОДНЯТИЕ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК					
24	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,2400		2025,14	486
		Итого оплата труда:				1619,18	389
		Итого эксплуатация машин:				760,39	182
		Накладные расходы	%	--		1102,43	265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,21	60
		Сметная стоимость:				3377,78	811
25	С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ПОГРУЗКА РАЗОБРАННОГО МАТЕРИАЛА/Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	0,3600		154,00	55
		Накладные расходы	%	--		6,47	2
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,84	5
		Сметная стоимость:				173,31	62
26	С341-020102-1030 41-020102-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	ПЕРЕВОЗКА РАЗОБРАННОГО МАТЕРИАЛА ДО 10 км/Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,3600		619,68	223
		Накладные расходы	%	--		26,03	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,66	19
		Сметная стоимость:				697,36	251
27	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	2,0000		1754,51	3509
		Итого оплата труда:				1754,51	3509
		Накладные расходы	%	--		1154,15	2308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,69	465
		Сметная стоимость:				3141,35	6283
28	Е11-300102-0201 11-300102-0201 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА БЕТОНА ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ЛЮКОВ/Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	0,0320		20946,67	670

2	3	8	4	5	6	7	8	310
		Итого оплата труда:				2878,35		92
		Итого эксплуатация машин:				1757,13		56
		Итого материалов:				16862,22		540
		Накладные расходы	%	--		2661,31		85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1888,64		60
		Сметная стоимость:				25496,61		816
29	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки новые. Установка	шт.	2,0000		53104,81		106210
		Итого оплата труда:				1176,69		2353
		Итого эксплуатация машин:				132,52		265
		Итого материалов:				51861,76		103724
		Накладные расходы	%	--		2991,81		5984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4487,73		8975
		Сметная стоимость:				60584,36		121169
30	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Восстановление покрытия толщиной 5см(4см+1см=5 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2,0000		1605,17		3210
		Итого оплата труда:				52,33		105
		Итого эксплуатация машин:				68,64		137
		Итого материалов:				1504,78		3010
		Накладные расходы	%	--		100,30		201
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,44		273
		Сметная стоимость:				1841,91		3684
31	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Восстановление покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2,0000		375,95		752
		Итого оплата труда:				0,17		--
		Итого эксплуатация машин:				0,03		--
		Итого материалов:				375,74		751
		Накладные расходы	%	--		15,90		32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,35		63
		Сметная стоимость:				423,19		846
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге					115116
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНЫХ ЛОТКОВ БА-3						
32	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,0240		971,18		23
		Итого оплата труда:				971,18		23
		Накладные расходы	%	--		638,86		15

2	3	9	4	5	6	7	8	310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,80		3
		Сметная стоимость:				1738,84		42
33	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,0240		662,17		16
		Итого оплата труда:				662,17		16
		Накладные расходы	%	--		435,59		10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,82		2
		Сметная стоимость:				1185,57		28
34	Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка оголовка	м бортового камня	4,8000		1197,33		5747
		Итого оплата труда:				587,51		2820
		Итого эксплуатация машин:				20,86		100
		Итого материалов:				597,07		2866
		Накладные расходы	%	--		419,44		2013
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,34		621
		Сметная стоимость:				1746,12		8381
35	ОО ТОО "АЗМК"	Бордюр цементно-песчаный БР 78.30.15	шт	6,0000		1071,43		6429
		Накладные расходы	%	--		45,00		270
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,31		536
		Сметная стоимость:				1205,74		7234
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге					12215
РАЗДЕЛ УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ								
36	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	679,1000		1485,69		1008931
		Итого оплата труда:				587,51		398981
		Итого эксплуатация машин:				20,86		14166
		Итого материалов:				885,43		601292
		Накладные расходы	%	--		431,55		293065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,38		104160
		Сметная стоимость:				2070,62		1406156
37	ОО ТОО "АЗМК"	Бордюр цементно-песчаный БР 78.30.15	шт	871,0000		1071,43		933214
		Накладные расходы	%	--		45,00		39195
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,31		77793
		Сметная стоимость:				1205,74		1050202
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге					1942145
РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ								

1	2	3	4	5	6	7	8
38	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1968		95703,04	114537
		Итого оплата труда:				757,55	907
		Итого эксплуатация машин:				1533,77	1836
		Итого материалов:				94169,26	112702
		Накладные расходы	%	--		4495,51	5380
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8015,88	9593
		Сметная стоимость:				108214,43	129511
39	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1496,0000		957,48	1432389
		Итого оплата труда:				52,27	78189
		Итого эксплуатация машин:				68,48	102450
		Итого материалов:				857,24	1282432
		Накладные расходы	%	--		73,05	109288
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,44	123334
		Сметная стоимость:				1112,98	1665012
40	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1496,0000		429,79	642967
		Итого оплата труда:				0,34	509
		Итого эксплуатация машин:				0,06	96
		Итого материалов:				429,39	642363
		Накладные расходы	%	--		18,27	27324
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,84	53623
		Сметная стоимость:				483,90	723915
41	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4488		95703,04	42952
		Итого оплата труда:				757,55	340
		Итого эксплуатация машин:				1533,77	688
		Итого материалов:				94169,26	42263
		Накладные расходы	%	--		4495,51	2018

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8015,88	3598
		Сметная стоимость:				108214,43	48567
42	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1496,0000		1605,17	2401340
		Итого оплата труда:				52,33	78288
		Итого эксплуатация машин:				68,64	102683
		Итого материалов:				1504,78	2251149
		Накладные расходы	%	--		100,30	150047
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,44	204111
		Сметная стоимость:				1841,91	2755497
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				4634186
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПАРКОВОЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ					
43	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4896		95447,41	46731
		Итого оплата труда:				631,29	309
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	626
		Итого материалов:				94169,26	46105
		Накладные расходы	%	--		4405,45	2157
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7988,23	3911
		Сметная стоимость:				107841,08	52799
44	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	612,0000		957,48	585978
		Итого оплата труда:				52,27	31986
		Итого эксплуатация машин:				68,48	41911
		Итого материалов:				857,24	524631
		Накладные расходы	%	--		73,05	44709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,44	50455
		Сметная стоимость:				1112,98	681141
45	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	612,0000		429,79	263032
		Итого оплата труда:				0,34	208
		Итого эксплуатация машин:				0,06	39
		Итого материалов:				429,39	262785
		Накладные расходы	%	--		18,27	11178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,84	21937
		Сметная стоимость:				483,90	296147

1	2	3	4	5	6	7	8
46	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1836		95447,41	17524
		Итого оплата труда:				631,29	116
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	235
		Итого материалов:				94169,26	17289
		Накладные расходы	%	--		4405,45	809
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7988,23	1467
		Сметная стоимость:				107841,08	19800
47	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	612,0000		1605,17	982366
		Итого оплата труда:				52,33	32027
		Итого эксплуатация машин:				68,64	42007
		Итого материалов:				1504,78	920925
		Накладные расходы	%	--		100,30	61383
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,44	83500
		Сметная стоимость:				1841,91	1127249
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1895631
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВКАХ					
48	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	2,8350		5825,34	16515
		Итого оплата труда:				1671,86	4740
		Итого эксплуатация машин:				162,58	461
		Итого материалов:				4067,08	11530
		Накладные расходы	%	--		1279,46	3627
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	1611
		Сметная стоимость:				7673,18	21753
49	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	126,0000		1485,69	187197
		Итого оплата труда:				587,51	74027
		Итого эксплуатация машин:				20,86	2628
		Итого материалов:				885,43	111564
		Накладные расходы	%	--		431,55	54375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,38	19326
		Сметная стоимость:				2070,62	260898
50	Прайс ТПРАЙС ТОО "АЗМК"	Бордюр цементно-песчаный тротуарный БР 80.20.8	шт	158,0000		401,79	63482

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		16,88	2666
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,49	5292
		Сметная стоимость:				452,15	71440
51	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	51,3600		2740,87	140771
		Итого оплата труда:				276,33	14192
		Итого эксплуатация машин:				829,80	42618
		Итого материалов:				1797,74	92332
		Накладные расходы	%	--		288,74	14830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,37	12448
		Сметная стоимость:				3271,97	168049
52	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2740		95447,41	26153
		Итого оплата труда:				631,29	173
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	350
		Итого материалов:				94169,26	25802
		Накладные расходы	%	--		4405,45	1207
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7988,23	2189
		Сметная стоимость:				107841,08	29548
53	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5см(3см+2см=5см). Устройство	м2 покрытия	342,4000		910,75	311840
		Итого оплата труда:				132,15	45248
		Итого эксплуатация машин:				2,09	716
		Итого материалов:				777,23	266124
		Накладные расходы	%	--		121,29	41528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,56	28269
		Сметная стоимость:				1114,59	381637
54	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	342,4000		601,96	206113
		Итого оплата труда:				84,70	29000
		Итого материалов:				517,27	177113

		Накладные расходы	%	--		78,50	26878
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,44	18639
		Сметная стоимость:				734,90	251630
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				952070
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
55	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	190,6500		1267,47	241642
		Итого оплата труда:				1267,47	241642
		Накладные расходы	%	--		833,77	158958
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,10	32048
		Сметная стоимость:				2269,33	432648
56	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	5,3793		5825,34	31336
		Итого оплата труда:				1671,86	8993
		Итого эксплуатация машин:				162,58	875
		Итого материалов:				4067,08	21878
		Накладные расходы	%	--		1279,46	6883
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	3058
		Сметная стоимость:				7673,18	41276
57	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	239,0000		1485,69	355079
		Итого оплата труда:				587,51	140416
		Итого эксплуатация машин:				20,86	4985
		Итого материалов:				885,43	211617
		Накладные расходы	%	--		431,55	103140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,38	36658
		Сметная стоимость:				2070,62	494877
58	Прайс ТПРАЙС ТОО "АЗМК"	Бордюр цементно-песчаный тротуарный БР 80.20.8	шт	299,0000		401,79	120134
		Накладные расходы	%	--		16,88	5046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,49	10014
		Сметная стоимость:				452,15	135194
59	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	190,6500		2740,87	522546

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				276,33	52682
		Итого эксплуатация машин:				829,80	158200
		Итого материалов:				1797,74	342739
		Накладные расходы	%	--		288,74	55048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,37	46208
		Сметная стоимость:				3271,97	623802
60	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7570		95447,41	72254
		Итого оплата труда:				631,29	478
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	968
		Итого материалов:				94169,26	71286
		Накладные расходы	%	--		4405,45	3335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7988,23	6047
		Сметная стоимость:				107841,08	81636
61	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5см(3см+2см=5см). Устройство	м2 покрытия	945,8000		910,75	861384
		Итого оплата труда:				132,15	124988
		Итого эксплуатация машин:				2,09	1979
		Итого материалов:				777,23	735104
		Накладные расходы	%	--		121,29	114711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,56	78088
		Сметная стоимость:				1114,59	1054183
62	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	945,8000		601,96	569338
		Итого оплата труда:				84,70	80105
		Итого материалов:				517,27	489233
		Накладные расходы	%	--		78,50	74244
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,44	51487
		Сметная стоимость:				734,90	695070
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				2773715
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				13456623
	Накладные расходы I уровня		Тенге				913493
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				14370116
	Накладные расходы II уровня		Тенге				595619

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.5)							
1	2	3	16	4	5	6	7	8 310
	ИТОГО:			Тенге				14965735
	Сметная прибыль			Тенге				1182161
	ИТОГО по акту:			Тенге				16147896
прочие расходы				Тенге				188720
временные здания и сооружения 3,12%				Тенге				497926
итого с временными зданиями и сооружениями				Тенге				16645822
дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%				Тенге				236982
итого с дополнительными затратами в ценах 2017г.				Тенге				16882805
ИТОГО стоимость в текущих ценах 2018 года (К=1,0599383)				Тенге				17894731
тендерная скидка				Тенге				37588
итого с учетом тендерной скидки				Тенге				17857143
НДС 12%				Тенге				2142857
Общая стоимость в текущих ценах 2018 года				Тенге				20 000 000

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай"

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
г.Капчагай, ул. Жамбыла, 13 БИН 130840019431

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт 6 за сентябрь 2018года
Выполненных работ по допсоглашению №2 от 2018-03-13 к договору № 45 от 2017-10-26

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области	тенге	266 325 920,00	248 882 802,21	0,00	223 848 767,21	25 034 035,00	0,00	25 034 035,00
	Всего по акту:			248 882 802,21		223 848 767,21	25 034 035,00	0,00	25 034 035,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
_____ **Абауов М. К.**
М.П.

Представитель технического надзора
Директор ТОО "ДорИнжПроект"
_____ **Сахипов Р. М.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
_____ **А. Б. Скоропадский**
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение №2 от 2018-03-13 к договору № 45 от 2017-10-26

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за СЕНТЯБРЬ 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ					
1	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42,7000		1485,69	63439
		Итого оплата труда:				587,51	25087
		Итого эксплуатация машин:				20,86	891
		Итого материалов:				885,43	37808
		Накладные расходы	%	--		431,55	18427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,38	6549
		Сметная стоимость:				2070,62	88415
2	ОО ТОО "АЗМК"	Бордюр цементно-песчаный БР 78.30.15	шт	55,0000		1071,43	58929
		Накладные расходы	%	--		45,00	2475
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,31	4912
		Сметная стоимость:				1205,74	66316
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				122367
		Накладные расходы -	Тенге				20902
		Сметная прибыль -	Тенге				11462

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				154731
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА ПРИМЫКАНИЯХ И СЪЕЗДАХ					
3	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2733		95703,04	26156
		Итого оплата труда:				757,55	207
		Итого эксплуатация машин:				1533,77	419
		Итого материалов:				94169,26	25736
		Накладные расходы	%	--		4495,51	1229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8015,88	2191
		Сметная стоимость:				108214,43	29575
4	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 6см (4см+2см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	341,6000		957,48	327075
		Итого оплата труда:				52,27	17854
		Итого эксплуатация машин:				68,48	23394
		Итого материалов:				857,24	292833
		Накладные расходы	%	--		73,05	24955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,44	28162
		Сметная стоимость:				1112,98	380193
5	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	341,6000		429,79	146817
		Итого оплата труда:				0,34	116
		Итого эксплуатация машин:				0,06	22
		Итого материалов:				429,39	146679
		Накладные расходы	%	--		18,27	6239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,84	12244
		Сметная стоимость:				483,90	165300

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1025		95703,04	9810
		Итого оплата труда:				757,55	78
		Итого эксплуатация машин:				1533,77	157
		Итого материалов:				94169,26	9652
		Накладные расходы	%	--		4495,51	461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8015,88	822
		Сметная стоимость:				108214,43	11092
7	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	341,6000		1605,17	548327
		Итого оплата труда:				52,33	17876
		Итого эксплуатация машин:				68,64	23447
		Итого материалов:				1504,78	514032
		Накладные расходы	%	--		100,30	34262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,44	46607
		Сметная стоимость:				1841,91	629196
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				1058184
		Накладные расходы -	Тенге				67146
		Сметная прибыль -	Тенге				90026
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1215356
РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВКАХ							
8	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	1,1250		5825,34	6554
		Итого оплата труда:				1671,86	1881
		Итого эксплуатация машин:				162,58	183
		Итого материалов:				4067,08	4575
		Накладные расходы	%	--		1279,46	1439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	639
		Сметная стоимость:				7673,18	8632

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	50,0000		1485,69	74284
		Итого оплата труда:				587,51	29376
		Итого эксплуатация машин:				20,86	1043
		Итого материалов:				885,43	44271
		Накладные расходы	%	--		431,55	21577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,38	7669
		Сметная стоимость:				2070,62	103531
10	Прайс ТПРАЙС ТОО "АЗМК"	Бордюр цементно-песчаный тротуарный БР 80.20.8	шт	62,0000		401,79	24911
		Накладные расходы	%	--		16,88	1046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,49	2077
		Сметная стоимость:				452,15	28034
11	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	19,8000		2740,87	54269
		Итого оплата труда:				276,33	5471
		Итого эксплуатация машин:				829,80	16430
		Итого материалов:				1797,74	35595
		Накладные расходы	%	--		288,74	5717
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,37	4799
		Сметная стоимость:				3271,97	64785
12	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1055		95447,41	10070
		Итого оплата труда:				631,29	67
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	135
		Итого материалов:				94169,26	9935
		Накладные расходы	%	--		4405,45	465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7988,23	843
		Сметная стоимость:				107841,08	11377

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5см(3см+2см=5см). Устройство	м2 покрытия	132,0000		910,75	120219
		Итого оплата труда:				132,15	17444
		Итого эксплуатация машин:				2,09	276
		Итого материалов:				777,23	102594
		Накладные расходы	%	--		121,29	16010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,56	10898
		Сметная стоимость:				1114,59	147126
14	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	132,0000		601,96	79459
		Итого оплата труда:				84,70	11180
		Итого материалов:				517,27	68280
		Накладные расходы	%	--		78,50	10362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,44	7186
		Сметная стоимость:				734,90	97007
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				369765
		Накладные расходы -	Тенге				56616
		Сметная прибыль -	Тенге				34111
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				460492
		РАЗДЕЛ УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ					
15	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,2000		1267,47	24335
		Итого оплата труда:				1267,47	24335
		Накладные расходы	%	--		833,77	16008
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,10	3227
		Сметная стоимость:				2269,33	43571
16	Е11-300101-0101 11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,9607		5825,34	5596
		Итого оплата труда:				1671,86	1606

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				162,58	156
		Итого материалов:				4067,08	3907
		Накладные расходы	%	--		1279,46	1229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		568,38	546
		Сметная стоимость:				7673,18	7372
17	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42,7000		1485,69	63439
		Итого оплата труда:				587,51	25087
		Итого эксплуатация машин:				20,86	891
		Итого материалов:				885,43	37808
		Накладные расходы	%	--		431,55	18427
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		153,38	6549
		Сметная стоимость:				2070,62	88415
18	Прайс ТПРАЙС ТОО "АЗМК"	Бордюр цементно-песчаный тротуарный БР 80.20.8	шт	53,0000		401,79	21295
		Накладные расходы	%	--		16,88	894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,49	1775
		Сметная стоимость:				452,15	23964
19	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	19,2000		2740,87	52625
		Итого оплата труда:				276,33	5305
		Итого эксплуатация машин:				829,80	15932
		Итого материалов:				1797,74	34517
		Накладные расходы	%	--		288,74	5544
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,37	4653
		Сметная стоимость:				3271,97	62822
20	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3622		95447,41	34571
		Итого оплата труда:				631,29	229
		Итого эксплуатация машин:				1278,14	463

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				94169,26	34108
		Накладные расходы	%	--		4405,45	1596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7988,23	2893
		Сметная стоимость:				107841,08	39060
21	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5см(3см+2см=5см). Устройство	м2 покрытия	453,2000		910,75	412750
		Итого оплата труда:				132,15	59891
		Итого эксплуатация машин:				2,09	948
		Итого материалов:				777,23	352241
		Накладные расходы	%	--		121,29	54966
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,56	37417
		Сметная стоимость:				1114,59	505134
22	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	453,2000		601,96	272811
		Итого оплата труда:				84,70	38384
		Итого материалов:				517,27	234426
		Накладные расходы	%	--		78,50	35576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,44	24671
		Сметная стоимость:				734,90	333057
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				887422
		Накладные расходы -	Тенге				134241
		Сметная прибыль -	Тенге				81733
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1103396
		РАЗДЕЛ ОДД					
23	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	12,3100		4448,03	54755
		Итого оплата труда:				911,00	11214
		Итого эксплуатация машин:				705,11	8680
		Итого материалов:				3117,49	38376
		Накладные расходы	%	--		669,04	8236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,37	5039

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				5526,44	68030
24	Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ТИПА Ф1/Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	70,0000		1193,00	83510
		Итого оплата труда:				791,83	55428
		Итого эксплуатация машин:				632,91	44304
		Накладные расходы	%	--		562,49	39374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,44	9831
		Сметная стоимость:				1895,92	132715
25	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	24,5000		45002,54	1102562
		Накладные расходы	%	--		1890,11	46308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3751,41	91910
		Сметная стоимость:				50644,06	1240779
26	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	90,0000		3797,16	341745
		Итого оплата труда:				2856,56	257091
		Итого эксплуатация машин:				737,37	66363
		Итого материалов:				380,95	34285
		Накладные расходы	%	--		1954,33	175890
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		460,12	41411
		Сметная стоимость:				6211,62	559045
27	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойка СКМ 1.20, СКМ 1.25, СКМ 1.30, СКМ 2.30, СКМ 3.30, СКМ 3.40, СКМ 3.50, СКМ 4.40	т	0,7000		387531,64	271272
		Накладные расходы	%	--		16276,33	11393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,64	22613
		Сметная стоимость:				436112,61	305279

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	5,6000		18064,21	101160
		Итого оплата труда:				1205,25	6749
		Итого эксплуатация машин:				674,65	3778
		Итого материалов:				16355,66	91592
		Накладные расходы	%	--		1367,79	7660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1554,56	8706
		Сметная стоимость:				20986,57	117525
29	С124-010201-0204 24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	27,0000		6618,26	178693
		Накладные расходы	%	--		277,97	7505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,70	14896
		Сметная стоимость:				7447,93	201094
30	С124-010201-0214 24-010201-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	74,0000		10552,85	780911
		Накладные расходы	%	--		443,22	32798
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		879,69	65097
		Сметная стоимость:				11875,76	878806
31	С124-010201-0227 24-010201-0227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4,0000		10937,12	43748
		Накладные расходы	%	--		459,36	1837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		911,72	3647
		Сметная стоимость:				12308,20	49233

1	2	3	4	5	6	7	8
32	С124-010201-0222 24-010201-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,0000		18812,40	37625
		Накладные расходы	%	--		790,12	1580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1568,20	3136
		Сметная стоимость:				21170,72	42341
33	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м,	км	5,8210		26635,34	155044
		Итого оплата труда:				4317,67	25133
		Итого эксплуатация машин:				5375,70	31292
		Итого материалов:				18862,40	109798
		Накладные расходы	%	--		3831,59	22304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2437,35	14188
		Сметная стоимость:				32904,29	191536
34	Е11-270903-0105 11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	2,2990		12836,14	29510
		Итого оплата труда:				4317,67	9926
		Итого эксплуатация машин:				5375,70	12359
		Итого материалов:				5063,19	11640
		Накладные расходы	%	--		3252,02	7476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1287,05	2959
		Сметная стоимость:				17375,21	39946
35	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	0,2220		22035,61	4892
		Итого оплата труда:				4317,67	959
		Итого эксплуатация машин:				5375,70	1193
		Итого материалов:				14262,66	3166

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3638,40	808
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2053,92	456
		Сметная стоимость:				27727,93	6156
36	Е11-270903-0104 11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	км	0,3900		17435,87	6800
		Итого оплата труда:				4317,67	1684
		Итого эксплуатация машин:				5375,70	2097
		Итого материалов:				9662,93	3769
		Накладные расходы	%	--		3445,21	1344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1670,49	651
		Сметная стоимость:				22551,57	8795
37	Е11-270903-0106 11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	0,0800		22035,61	1763
		Итого оплата труда:				4317,67	345
		Итого эксплуатация машин:				5375,70	430
		Итого материалов:				14262,66	1141
		Накладные расходы	%	--		3638,40	291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2053,92	164
		Сметная стоимость:				27727,93	2218
38	Е11-270903-0101 11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м (0,15м)	км	0,0800		26635,34	2131
		Итого оплата труда:				4317,67	345
		Итого эксплуатация машин:				5375,70	430
		Итого материалов:				18862,40	1509
		Накладные расходы	%	--		3831,59	307
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2437,35	195
		Сметная стоимость:				32904,29	2632

1	2	3	4	5	6	7	8
39	Е11-270903-0401 11-270903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение разметки вручную	м2 разметки	453,2000		2375,16	1076425
		Итого оплата труда:				334,60	151640
		Итого эксплуатация машин:				18,69	8471
		Итого материалов:				2032,93	921325
		Накладные расходы	%	--		309,99	140489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,81	97353
		Сметная стоимость:				2899,97	1314267
40	Е11-270901-0502 11-270901-0502 РСНБ РК 2015	Огражденияметаллические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м.Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	609,0000		393,92	239898
		Итого оплата труда:				258,82	157622
		Итого эксплуатация машин:				165,46	100764
		Накладные расходы	%	--		179,17	109114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,85	27921
		Сметная стоимость:				618,94	376933
				РАБОЧИЙ УЧАСТОК			
41	С124-010202-0207 24-010202-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Секция балки СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	152,0000		22067,65	3354283
		Накладные расходы	%	--		926,84	140880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1839,56	279613
		Сметная стоимость:				24834,05	3774776
42	С124-010202-0103 24-010202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	306,0000		7157,30	2190134
		Накладные расходы	%	--		300,61	91986
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		596,63	182570
		Сметная стоимость:				8054,54	2464689

1	2	3	4	5	6	7	8
43	С124-010202-0304 24-010202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	306,0000		2518,92	770790
		Накладные расходы	%	--		105,79	32373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,98	64253
		Сметная стоимость:				2834,69	867416
44	С124-010202-0401 24-010202-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	152,0000		325,55	49484
		Накладные расходы	%	--		13,67	2078
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,14	4125
		Сметная стоимость:				366,36	55687
				КОНЦЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ			
45	С124-010202-0527 24-010202-0527 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм	шт.	6,0000		7465,01	44790
		Накладные расходы	%	--		313,53	1881
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		622,28	3734
		Сметная стоимость:				8400,82	50405
46	Е11-090604-0105 11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	2,8870		93435,87	269749
		Итого оплата труда:				61533,44	177647
		Итого эксплуатация машин:				32034,52	92484
		Итого материалов:				7742,09	22351
		Накладные расходы	%	--		42972,08	124060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10912,64	31505
		Сметная стоимость:				147320,58	425315

1	2	3	4	5	6	7	8
47	С121-060801-0301 21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перильное ограждение	т	2,8870		387531,64	1118804
		Накладные расходы	%	--		16276,33	46990
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32304,64	93263
		Сметная стоимость:				436112,61	1259057
48	Е11-130301-0401 11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	26,6500		130,59	3480
		Итого оплата труда:				23,70	632
		Итого эксплуатация машин:				1,26	34
		Итого материалов:				105,91	2822
		Накладные расходы	%	--		18,87	503
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,96	319
		Сметная стоимость:				161,42	4302
49	Е11-130301-1418 11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	26,6500		68,20	1817
		Итого оплата труда:				19,18	511
		Итого эксплуатация машин:				0,85	23
		Итого материалов:				48,36	1289
		Накладные расходы	%	--		13,70	365
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,55	175
		Сметная стоимость:				88,44	2357
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				12315774
		Накладные расходы -	Тенге				1055831
		Сметная прибыль -	Тенге				1069729
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				14441333

РАЗДЕЛ Дополнительные затраты на перевозку материалов

1	2	3	4	5	6	7	8
50	С341-020102-1040 41-020102-1040 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка ПГС,щебня,песка самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км	т	605,4480		802,38	485799
		Накладные расходы	%	--		33,70	20404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,89	40496
		Сметная стоимость:				902,97	546699
51	С341-020102-1045 41-020102-1045 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка а/б самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	2043,8740		887,40	1813734
		Накладные расходы	%	--		37,27	76177
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,97	151193
		Сметная стоимость:				998,64	2041103
52	С341-010204-1075 41-010204-1075 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка ЖБИ бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 75 км	т	119,7520		1537,53	184122
		Накладные расходы	%	--		64,58	7733
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,17	15348
		Сметная стоимость:				1730,27	207204
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				2483655
		Накладные расходы -	Тенге				104314
		Сметная прибыль -	Тенге				207038
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2795006
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				17237169
	Накладные расходы I уровня		Тенге				686265
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				17923433
	Накладные расходы II уровня		Тенге				752784
	ИТОГО:		Тенге				18676218
	Сметная прибыль		Тенге				1494097
	ИТОГО по акту:		Тенге				20170315

1	2	3	4	5	6	7	8
временные здания и сооружения 3,12%			Тенге				542110
итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				20712425
дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%			Тенге				258011
итого с дополнительными затратами в ценах 2017г.			Тенге				20970435
ИТОГО стоимость в текущих ценах 2018 года (К=1,0599383)			Тенге				22227368
тендерная скидка (возврат)			Тенге				124449
итого с учетом тендерной скидки			Тенге				22351817
НДС 12%			Тенге				2682218
Общая стоимость в текущих ценах 2018 года			Тенге				25034035

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай"

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
г.Капчагай, ул. Жамбыла, 13 БИН 130840019431

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт 7 за ноябрь 2018года
Выполненных работ по допсоглашению №3 от 2018-10-23 к договору № 45 от 2017-10-26

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области	тенге	258 499 889,00	257 670 545,21	0,00	248 882 802,21	8 787 743,00	0,00	8 787 743,00
	Всего по акту:			257 670 545,21		248 882 802,21	8 787 743,00	0,00	8 787 743,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая"
Абауов М. К.
М.П.

Представитель технического надзора
Директор ТОО "ДорИнжПроект"
Сахипов Р. М.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
А. Б. Скоропадский
М.П.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагая»

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение №3 от 2018-10-23 к договору № 45 от 2017-10-26

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Индустриальной в г. Капшагай Алматинской области

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за НОЯБРЬ 2018г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство газона					
1	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1559,0000		127,30	198453
		Итого оплата труда:				43,70	68135
		Итого эксплуатация машин:				119,65	186534
		Итого материалов:				0,11	171
		Накладные расходы	%	--		32,26	50294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,76	19900
		Сметная стоимость:				172,32	268647
2	С341-020102-1020 41-020102-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2728,2500		441,24	1203813
		Накладные расходы	%	--		18,53	50560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,78	100350

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				496,55	1354723
3	Е11-470112-0104 11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /15-5=10см/	м2	7795,0000		411,78	3209848
		Итого оплата труда:				314,45	2451102
		Итого эксплуатация машин:				8,99	70084
		Итого материалов:				90,80	707817
		Накладные расходы	%	--		202,09	1575297
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,11	382812
		Сметная стоимость:				662,98	5167956
4	Е11-470112-0105 11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Газоны обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключаисключать	м2	7795,0000		-73,01	-569140
		Итого оплата труда:				-42,66	-332569
		Итого эксплуатация машин:				-0,08	-632
		Итого материалов:				-30,27	-235939
		Накладные расходы	%	--		-28,14	-219350
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-8,09	-63079
		Сметная стоимость:				-109,25	-851570
5	Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны обыкновенные. Посев вручную	м2	7795,0000		118,69	925225
		Итого оплата труда:				56,53	440637
		Итого эксплуатация машин:				47,38	369288
		Итого материалов:				27,74	216233
		Накладные расходы	%	--		38,21	297816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,55	97843
		Сметная стоимость:				169,45	1320885
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				4968200
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1483639
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				6451839
	Накладные расходы II уровня		Тенге				270977
	ИТОГО:		Тенге				6722816
	Сметная прибыль		Тенге				537825

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по акту:		Тенге				7260641
временные здания и сооружения 3,12%			Тенге				226532
итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				7487173
дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,44%			Тенге				107815
итого с дополнительными затратами в ценах 2017г.			Тенге				7594988
ИТОГО стоимость в текущих ценах 2018 года (К=1,0599383)			Тенге				8050219
тендерная скидка			Тенге				204020
итого с учетом тендерной скидки			Тенге				7846199
НДС 12%			Тенге				941544
Итого стоимость в текущих ценах 2018 года с НДС			Тенге				8787743

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Капшагай"

Абауов М. К.

Представитель технического надзора

Директор ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.