"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО "Востокцветмет"

Подрядчик: ТОО "РЕМДОР"

Наименование объекта: Установка дорожных знаков по рудовозной автодороге от шахты "Новая" (п. Белоусовка) до шахты "Иртышская" (п. Алтайский) в пределах отведенного земельного отвода ТОО "Востокцветмет"

Договор подряда № Д1535-190950-002443 от 10.09.2015г.

Дополнительное соглашение № 1 от 29.10.2015г.

Акт №1

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2015 года

от 30 октября 2015 года

Установка дорожных знаков по рудовозной автодороге от шахты "Новая" (п. Белоусовка) до шахты "Иртышская" (п. Алтайский) в пределах отведенного земельного отвода ТОО "Востокцветмет"

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных металлических (прим.) *шт*	155	265,82 / 100,35	119,85 / 29,7	41202 / 15554	18577 / 4604	26810 / 133	0,64 / 0,12	99 / 19
2	99-15-1(пл)	Сигнальные столбики металлические *шт.*	155	1536		238080				
3	Е27-61-1	Установка столбиков километровых *шт*	13	265,82 / 100,35	119,85 / 29,7	3456 / 1305	1558 / 386	2249 / 133	0,64 / 0,12	8 / 2
4	99-15-2(пл)	Дорожный знак 5.28 *шт.*	13	1187		15431				
5	1-4-91	Стойки металлические СКМ 1.35, диаметр = 40 мм, L=3.5 м, *шт*	13	1536		19968				

6	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,34	7278,83	95,97	17032	225	1986	4,9	11
		м3		771,75	36,25	1806	85	105	0,1771	–
7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	795	32,19	30,77	25591	24462	7526	0,00984	8
		м3 грунта		1,42	8,34	1129	6630	97	0,02853	23
8	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,600;	1272	19,7	19,7	25058	25058	5012	–	–
		т		–	3,94	–	5012	100	0,00827	11
9	Е1-35-2	Устройство берм из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	795	12,61	12,61	10025	10025	3378	–	–
		м3 грунта		–	4,38	–	3482	97	0,0143	11
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	795	21,55	4,52	17132	3593	13133	0,108	86
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	13539	–	97	–	–
11	Е27-14-4	Устройство выравнивающих слоев берм из щебня	24,9	280,88	248,35	6994	6184	3668	0,216	5
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	801	1957	133	0,2734	7
12	30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 10-20 мм	31,3	803		25134				
		м3								
13	П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	49,97	232,5	232,5	11618	11618	2324	–	–
		т		–	46,5	–	2324	100	0,09765	5
14	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	11,12	7278,83	95,97	80941	1067	9434	4,9	54
		м3		771,75	36,25	8582	403	105	0,1771	2
15	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	87	747,86	146,19	65064	12719	61844	3,2	278
		шт		506,25	28,22	44044	2455	133	0,11	10
16	99-15-3(пл)	Щитки металлические 2.3.1	14	3003		42042				
		шт.								

17	99-15-15(пл)	Щитки металлические 2.3.2	2	3003		6006				
		шт.								
18	99-15-16(пл)	Щитки металлическуие 2.3.3	2	3003		6006				
		шт.								
19	99-15-4(пл)	Щитки металлические 2.1.	2	3317		6634				
		шт.								
20	99-15-5(пл)	Щитки металлические 2.4.	28	2793		78204				
		шт.								
21	99-15-6(пл)	Щитки металлические 7.13	3	3317		9951				
		шт.								
22	99-15-7(пл)	Щитки металлические 3.2.	2	2793		5586				
		шт.								
23	99-15-8(пл)	Щитки металлические 1.31.3	2	6809		13618				
		шт								
24	99-15-9(пл)	Щитки металлические 1,13	9	3003		27027				
		шт								
25	99-15-10(пл)	Щитки металлические 1.14.	9	3003		27027				
		шт.								
26	99-15-11(пл)	Щитки металлические 1.11.1	4	3003		12012				
		шт.								
27	99-15-12(пл)	Щитки металлические 1.11.2	2	3003		6006				
		шт.								
28	99-15-13(пл)	Щитки металлические 1.12.1	3	3003		9009				
		шт.								
29	99-15-14(пл)	Щитки металлические 1.12.2	3	3003		9009				
		шт.								
30	99-15-16	Щитки металлические 7.19. (прим)	2	5788		11576				
		шт								
31	1-4-91	Стойки металлические СКМ 1.35, диаметр =40 мм, L=3.5 м	89	1536		136704				
		шт								
32	Е27-59-1	Установка блоков ограждения ФБС 24-4-6	31,2	237,95	97,55	7424	3044	6852	0,856	27
		м		140,4	24,75	4380	772	133	0,1157	4
33	99-15-17	ФБС 24-4-6	13	4480		58240				
		шт								
34	Е27-14-2	Устройство дорожной насыпи из песчано-гравийной смеси	359	95,48	73,75	34277	26476	15780	0,144	52
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	7675	4190	133	0,041	15

35 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	437,8	629		275376				
	м3								
36 П8-40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 40 км, 1 класс груза	744,07	232,5	232,5	172996	172996	34599	–	–
	т		–	46,5	–	34599	100	0,09765	73
37 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	16,9	140	140	2366	2366	1656	–	–
	т		–	98	–	1656	100	0,2058	3
38 П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	0,05	102,8	102,8	5	5	4	–	–
	т		–	71,96	–	4	100	0,15112	–
39 П7-40-1	Перевозка грузов на 40 км, 1 класс груза	16,95	231,8	231,8	3929	3929	786	–	–
	т		–	46,36	–	786	100	0,09736	2
	Всего прямые затраты				**1563756**	**323902**			**628**
					98815	**69345**			**187**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1141041				
	Накладные расходы, тенге				197041				
	- заработная плата, тенге				29556				
	- трудоемкость, чел-ч				99				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				105648				
	Всего				**1866445**				
	Командировочные расходы				49514				
	Разъездной характер работ				1116				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1917075**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**4901961**				
	- материалы, тенге				2917642				
	- сметная заработная плата, тенге				505560				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				914				

Налог (2 %)	98039
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5000000**
НДС (12 %)	600000
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5600000**

Заказчик:

Директор по снабжению ТОО "Востокцветмет" Тарханова А.Н.

Начальник технического отдела СП СКС ТОО "Востокцветмет" Никишин В.И.

Специалист по транспорту Иртышского производственного комплекса Жансаитов Р.С.

Начальник отдела СТД СКС ТОО "Востокцветмет" Садыбекова Н.К.

Ведущий инженер-строитель отдела строительных проектов СКС ТОО "Востоцветмет" Дусипов Г.Р.

Ведущий инженер производственного отдела Иртышского производственного комплекса Бухаров Е.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "РЕМДОР" Камзинов Б.М.