*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

991040002825

110140011764

Заказчик **Акционерное Общество "Предприятие тепловодоснабжения",Республика Казахстан, г.Жезказган, ул.Холмецкого, дом № 20**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух)**
*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ№140-юр от 06.08.2015г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 25 | 06.08.2015 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт квартальных тепловых сетей по ул. Момышулы 7-11 | | | Услуга | 1 | 6 499 658,00 | 6 499 658,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 6 499 658,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц КС-3-2 экз,Акт Ф-2-2 экз

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.08.2015

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: АО "Предприятие Тепловодоснабжения"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки: Капитальный ремонт квартальных тепловых сетей ул. Момышулы 7-11

Наименование объекта: Капитальный ремонт квартальных тепловых сетей ул. Момышулы 7-11

# С П Р А В К А

## о стоимости выполненных работ и затрат

## за АВГУСТ 2015 год

**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования, наименование | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | Код |
| | | **140-юр** | **06.08.2015** | | | | |

тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 5 803 266 | | | | | | | 696 392 | 6 499 658 |
| | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | | 5 803 266 | | | | | | 696 392 | 6 499 658 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО к оплате | | | | | | | | | 6 499 658 |

**Заказчик:**

И.О. директора АО "ПТВС"

_____ Сунд

Зам.главного инженера АО "ПТВС"

_____ Шпаков

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"

_____ Кульбаев Б.Р.

Начальник участка

_____ Орнальдин М.И.

Заказчик: АО "Предприятие Тепловодоснабжения"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор: №140-юр от "06" августа 2015 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт квартальных тепловых сетей на 2015 год по ул.

## Акт приемки

## выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 года

Капитальный ремонт квартальных тепловых сетей ул. Момышулы 7-11

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 320 | 23,36 | 22,08 | 7475 | 7066 | 2123 | 0,00888 | 3 |
| | | *м3 грунта* | | 1,28 | 5,56 | 410 | 1779 | 97 | 0,0193 | 6 |
| 2 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 9,19 | 218,93 | – | 2012 | – | 2274 | 1,54 | 14 |
| | | *м3 грунта* | | 218,93 | – | 2012 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м | 321,69 | 6,83 | 6,83 | 2197 | 2197 | 584 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 1,87 | – | 602 | 97 | 0,0061 | 2 |
| 4 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 16,08 | 134,1 | – | 2156 | – | 2436 | 0,972 | 16 |
| | | *м3 грунта* | | 134,1 | – | 2156 | – | 113 | – | – |
| 5 | Е7-37-2 (ДМ) | Демонтаж плит покрытий ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 142,5 | 961,72 | 744,37 | 137045 | 106073 | 58573 | 1,278 | 182 |
| | | *м3 сборных конструкций* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 217,35 | 76,25 | 30972 | 10866 | 140 | 0,24744 | 35 |
| 6 | Е7-37-2 | Укладка плит покрытий | 142,5 | 2546,96 | 1240,62 | 362942 | 176788 | 97622 | 2,13 | 304 |
| | | *м3 сборных конструкций* | | | | | | | |
| | | | | 362,25 | 127,08 | 51621 | 18109 | 140 | 0,4124 | 59 |
| 7 | Е27-18-4 | Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований | 11,875 | 408,12 | 169,62 | 4846 | 2014 | 3830 | 1,55 | 18 |
| | | *м3 конструкции* | | | | | | | |
| | | | | 238,5 | 4,07 | 2832 | 48 | 133 | 0,0136 | – |
| 8 | Е24-2-6 (ДМ) | Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 159 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 0,22078 | 125517,25 | 49917,25 | 27712 | 11021 | 25812 | 401,4 | 89 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | |
| | | | | 75600 | 14328,9 | 16691 | 3164 | 130 | 72,066 | 16 |
| 9 | Е24-2-6 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 159х5 мм | 0,22078 | 362321,29 | 83195,41 | 79993 | 18368 | 43018 | 669 | 148 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | |
| | | | | 126000 | 23881,5 | 27818 | 5273 | 130 | 120,11 | 27 |
| 10 | Е24-2-4 (ДМ) | Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 108 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 0,30875 | 86164,34 | 31489,34 | 26603 | 9722 | 26048 | 296,4 | 92 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | |
| | | | | 54675 | 10221,3 | 16881 | 3156 | 130 | 53,094 | 16 |
| 11 | Е24-2-4 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 108х4,5 мм | 0,30875 | 258653,73 | 52482,23 | 79859 | 16204 | 43414 | 494 | 153 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | |
| | | | | 91125 | 17035,5 | 28135 | 5260 | 130 | 88,49 | 27 |
| 12 | Е24-4-3 (ДМ) | Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 89мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 0,1005 | 73418,48 | 27113,48 | 7379 | 2725 | 7333 | 255,6 | 26 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | |
| | | | | 46305 | 9823,05 | 4654 | 987 | 130 | 51,48 | 5 |
| 13 | Е24-4-3 | Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 89х4,5 мм | 0,1005 | 223672,5 | 45189,12 | 22479 | 4542 | 12221 | 426 | 43 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | |
| | | | | 77175 | 16371,75 | 7756 | 1645 | 130 | 85,8 | 9 |
| 14 | Е24-4-2 (ДМ) | Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 76 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 0,0791 | 71765,87 | 26675,87 | 5677 | 2110 | 5647 | 250,8 | 20 |

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 113790 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **5803266** |
| НДС (12 %) | 696392 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **6499658** |

**Заказчик:**
Зам.главного инженера "ЕТВС"
_____ Шпаков И.В.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Караганда-Котломаш"
_____ Кульбаев Б.Р.

начальник участка
_____ Орнальдин М.И.

расценки верны

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное Общество "Предприятие тепловодоснабжения",Республика Казахстан, г.Жезказган, ул.Холмецкого, дом № 20** — **991040002825**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда-Котломаш",Республика Казахстан, Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н, поселок Доскей, Учетный квартал 028 участок 1383, тел.: 45-35-37; 42-80-42 (бух)** — **110140011764**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ№140-юр от 06.08.2015г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 26 | 06.08.2015 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт квартальных тепловых сетей по ул. Желтоксан от Холмецкого до Курманбаева | | | Услуга | 1 | 3 008 356,00 | 3 008 356,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 3 008 356,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц КС-3-2 экз,Акт Ф-2-2 экз

Сдал (Исполнитель) Директор / Р.Тусупов / Кульбаев Б.Р
*должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.08.2015

М.П.

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: АО "Предприятие Тепловодоснабжения"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Наименование стройки:Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Желтоксан от Холмецкого до Курманбаева

Наименование объекта:Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Желтоксан от Холмецкого до Курманбаева

# С П Р А В К А

## о стоимости выполненных работ и затрат

## за АВГУСТ 2015 год

**(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования, наименование | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | | Код | Наименование | Код |
| | | **140-юр** | **06.08.2015** | | | | |

тенге

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | Налог на добавленную стоимость, 12% | Всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | Из гр. 1 | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | Из них | | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 2 686 033 | | | | | | | 322 323 | 3 008 356 |
| | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | | 2 686 033 | | | | | | 322 323 | 3 008 356 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО к оплате | | | | | | | | | 3 008 356 |

**Заказчик:**

И.О. директора АО "ПТВС"

_____ Сунделиев А.

Зам.главного инженера АО "ПТВС"

_____ Шпаков М.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Карагайда-Котломаш"

_____ Кульбаев Б.Р.

Начальник участка

_____ Орнальдин М.И.

Заказчик: АО "Предприятие Тепловодоснабжения"

Подрядчик: ТОО "Караганда-Котломаш"

Договор: № 140-юр от "06" августа 2015 года

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей

# Акт приемки

## выполненных строительно-монтажных работ за август 2015

Капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Желтоксан от Холмецкого до Курманбаева

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е24-4-11 (ДМ | Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 426х7 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; | 0,25734 | 217089,93 | 101799,93 | 55866 | 26197 | 48208 | 606 | 156 |
| | | *км трубопровода* | | 115290 | 28811,06 | 29669 | 7414 | 130 | 125,064 | 32 |
| 2 | Е24-4-11 | Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 426х7 мм | 0,25734 | 847390,8 | 169666,55 | 218068 | 43662 | 80347 | 1010 | 260 |
| | | *км трубопровода* | | 192150 | 48018,44 | 49448 | 12357 | 130 | 208,44 | 54 |
| 3 | Е22-38-8 | Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 400 мм | 2 | 5697,98 | 753,98 | 11396 | 1508 | 4365 | 6,94 | 14 |
| | | *врезка* | | 1392,75 | 285,75 | 2786 | 572 | 130 | 1,39 | 3 |
| 4 | Е13-26-20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХП-734 | 150 | 104,73 | 0,12 | 15710 | 18 | 382 | 0,0138 | 2 |
| | | *м2* | | 2,77 | 0,05 | 416 | 8 | 90 | 0,0002 | – |
| 5 | Е9-62-2 | Изготовление скользящих опор | 0,1 | 8077,36 | 2622,65 | 808 | 262 | 419 | 23,3 | 2 |
| | | *т конструкций* | | 4194 | 468,05 | 419 | 47 | 90 | 1,77 | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Е22-33-6 | Установка отводов, скользящих опор | 1,403 | 204796,82 | 39324,82 | 287330 | 55173 | 82494 | 147,7 | 207 |
| | *т фасонных частей* | | 30375 | 14854,5 | 42616 | 20841 | 130 | 72,55 | 102 |
| 7 Е26-23-12 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм | 257,34 | 188,55 | 12,17 | 48521 | 3132 | 11580 | 0,25 | 64 |
| | *м трубопровода* | | 40,5 | 4,5 | 10422 | 1158 | 100 | 0,022 | 6 |
| 8 Е26-10-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ при толщине изоляционного слоя 60 мм | 257,34 | 210,88 | 47,37 | 54268 | 12190 | 31326 | 0,58 | 149 |
| | *м трубопровода* | | 103,95 | 17,78 | 26750 | 4576 | 100 | 0,087 | 22 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **691967** | **142142** | | | **854** |
| | | | | | **162526** | **46973** | | | **219** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 387298 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 259121 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 38868 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 130 | | | | |
| | Стоимость демонтируемых материалов | | | | 124958 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 64563 | | | | |
| | **Всего** | | | | **1015651** | | | | |
| | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 10157 | | | | |
| | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 4063 | | | | |
| | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **1029871** | | | | |
| | **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге** | | | | **2633365** | | | | |
| | - материалы, тенге | | | | 990321 | | | | |
| | - сметная заработная плата, тенге | | | | 671435 | | | | |

| | |
|---|---|
| Налог (2 %) | 52668 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2686032** |
| НДС (12 %) | 322341 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **3008356** |

**Заказчик:**

Зам.главного инженера "ПТВС"

_____ Шпаков К.В.

**Подрядчик:**

Директор ТОО "Караганда-Котломаш"

_____ Кульбаев Б.Р.

начальник участка

_____ Орнальдин М.И.

расценки верны