Счет-фактура № 00000000014 от 29.06.11 (1)

Поставщик: ТОО "Строитель" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451700042194, БИН: 970140005946, Адрес: Республика Казахстан г.Павлодар ул.Крупской 76 оф.312, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000448 от 15.10.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ06470172203A039209 в АО МЕТРОКОМБАНК, БИК MEOKKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №28 от 26.05.11г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечисление (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК 140102 г.Аксу п.Аксу л.8 марта,8.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Специальная коррекционная школа- интернат №3 г.Аксу (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451400005254, БИН: 990240004539, РК 140102 г.Аксу п.Аксу л.8 марта,8. (10а)

ИИК покупателя: KZ10070102KSN4501000 в ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ Специальная коррекционная школа-интернат №3 г.Аксу по адресу РК Павл.обл. п.Аксу ул.8 Мартаза июнь 2011г.	тн		1 864 869,64	1 864 869,64	12%	223 784,36	2 088 654,00		
Всего по счету:					**1 864 869,64**		**223 784,36**	**2 088 654,00**		

Руководитель организации Лунёв Д. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Баланда Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

С П Р А В К А №1 от 29.06.2011г

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮНЬ** месяц **2011**года

Заказчик: " Аксу каласынын арнаулы тузеу №3 мектеп-интернаты " ММ
Поставщик: ТОО "Строитель"
Договор №28 от 26.05.2011г
Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт здания ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города Аксу" по адресу РК Павлодарская область, поселок Аксу, ул.8 Марта,8

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный период	из них экономии от совершенствования проектных решений и др	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	2 088 654	2 088 654			
в том числе НДС 12%	223 784	223 784			
Удержание 30% аванса пропорционально от выполненных работ	626 596	626 597			
Итого к оплате		1 462 057			

Итого к оплате: Один миллион четыреста шестьдесят две тысячи пятьдесят семь тенге

Заказчик:
Директор ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города Аксу" _____ Хаиров Ч.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В

Заказчик " Аксу каласынын арнаулы тузеу №3 мектеп-интернаты " ММ
Подрядчик ТОО "Строитель"
Наименование объекта Капитальный ремонт здания ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города Аксу"
Программа 261003000431

Акт №1 от 29.06.2011г
выполненных работ за июнь 2011г
Капитальный ремонт здания ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города Аксу"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.1. Санузлы (3этаж)								
7	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	6	244,84	6,45	1469	39	1651	1,43	9
		комплект		238,39	1,04	1430	6	115	0,0088	–
8	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	8	101,59	3,33	813	27	909	0,608	5
		комплект		98,26	0,54	786	4	115	0,0045	–
9	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	140,5	133,16	23,58	18709	3313	15181	0,743	104
		м2		109,58	4,16	15396	584	95	0,0234	3
10	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	66	116,63	10,56	7698	697	7893	0,6987	46
		м2		106,07	1,67	7001	110	111	0,0144	1
11	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	6	8,42	–	51	–	49	0,0584	–
		шт		8,42	–	51	–	97	–	–
12	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,8	176	17	157	0,1789	1
		шт		26,55	0,45	159	3	97	0,0038	–
13	Е65-3-1	Демонтаж смесителя с умывальника	8	293,06	0,56	2344	4	2692	1,66	13
		шт		292,5	0,09	2340	1	115	0,0007	–
17	Е62-36-1	Очистка вручную потолков и стен от известковой окраски с земли и лесов	206,5	25,7	–	5307	–	5042	0,178	37
		м2		25,7	–	5307	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	66	206,08	1,91	13601	126	4351	0,4441	29
		м2		69,1	0,29	4561	19	95	0,003	–
19	Е61-1-3*	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	140,5	185,81	1,83	26106	257	7441	0,3573	50
		м2		55,46	0,29	7792	41	95	0,0029	–
	0.2. Служебный туалет									
32	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	275	1,43	1
		комплект		238,39	1,04	238	1	115	0,0088	–
33	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	8,4	133,16	23,58	1119	198	907	0,743	6
		м2		109,58	4,16	920	35	95	0,0234	–
34	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	2	116,63	10,56	233	21	239	0,6987	1
		м2		106,07	1,67	212	3	111	0,0144	–
	0.3. Коридоры 1-3 этаж									
42	Е62-36-1	Очистка вручную потолков и стен от известковой окраски с земли и лесов	1131,8	25,7	–	29087	–	27633	0,178	201
		м2		25,7	–	29087	–	95	–	–
43	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	696,5	185,81	1,83	129417	1275	36889	0,3573	249
		м2		55,46	0,29	38628	202	95	0,0029	2
44	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	435,3	206,08	1,91	89707	831	28695	0,4441	193
		м2		69,1	0,29	30079	126	95	0,003	1
66	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	24,6	51,33	4,89	1263	120	1290	0,336	8
		м2		46,44	0,83	1142	20	111	0,0086	–
	0.4. Столовая									
74	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	82,8	51,33	4,89	4250	405	4345	0,336	28
		м2		46,44	0,83	3845	69	111	0,0086	1
75	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	0,72	2719,44	399,69	1958	288	1818	15,88	11
		м3 кладки		2319,75	63	1670	45	106	0,54	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	E62-36-1	Очистка вручную потолков и стен от известковой окраски с земли и лесов	157.2	25.7	–	4040	–	3838	0.178	28
		м2		25.7	–	4040	–	95	–	–
		0.5. Холл 1 этажа								
102	E54-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	85.8	21.98	0.69	1886	59	1983	0.1479	13
		м2 подшивки		21.29	0.11	1827	9	108	0.0009	–
103	E55-1-3	Разборка деревянных перегородок щитовых	54.2	61.66	8.92	3342	483	3175	0.3801	21
		м2		52.74	1.49	2859	81	108	0.0149	1
104	E55-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	44.6	81.77	5.83	3647	260	3703	0.5297	24
		м2		75.94	0.95	3387	42	108	0.0084	–
105	E67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	4	29.35	2.8	117	11	105	0.1789	1
		шт		26.55	0.45	106	2	97	0.0038	–
113	E62-36-1	Очистка вручную стен от известковрй окраски с земли и лесов	85.8	25.7	–	2205	–	2095	0.178	15
		м2		25.7	–	2205	–	95	–	–
		0.6. Библиотека, мастерская								
122	E62-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	153.8	25.7	–	3953	–	3755	0.178	27
		м2		25.7	–	3953	–	95	–	–
		0.7. Спортзал, актовый зал								
140	E62-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	75.3	25.7	–	1935	–	1838	0.178	13
		м2		25.7	–	1935	–	95	–	–
		0.8. Медкабинет, процедурный								
151	E62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	46.1	25.7	–	1185	–	1126	0.178	8
		м2		25.7	–	1185	–	95	–	–
		012. Учебные классы, спальни								
197	E62-36-1	Очистка вручную потолков и стен от известковой окраски с земли и лесов	1201.3	25.7	–	30873	–	29329	0.178	214
		м2		25.7	–	30873	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	714.7	185.81	1.83	132798	1308	37852	0.3573	255
		м2		55.46	0.29	39637	207	95	0.0029	2
204	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	486.6	206.08	1.91	100279	929	32077	0.4441	216
		м2		69.1	0.29	33624	141	95	0.003	1
		Всего прямые затраты				**619813**	**10674**			**1827**
						276275	**1751**			**12**
		Стоимость материалов, тенге				332864				
		Накладные расходы, тенге				268333				
		- заработная плата, тенге				40250				
		- трудоемкость чел-ч				134				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %)				53289				
		Всего по смете				**941435**				
		Сметная заработная плата, тенге				318276				
0.9954068		Итого с коэффициентом снижения сметной стоимости				937111				
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512) К=1.951				**1 828 304**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**620 956**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**36 566**				
		Итого в текущих ценах				**1 864 870**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**223 784**				
		Всего по акту				**2088654**				

Заказчик:
Директор ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города Аксу" Хайров Ч.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" Лунев Д.В.

Технадзор: Искаков Б.С.

Счет-фактура № 00000000017 от 22.07.11 (1)

Поставщик: ТОО "Строитель" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451700042194, БИН: 970140005946, Адрес: Республика Казахстан г.Павлодар ул.Крупской 76 оф.312, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000448 от 15.10.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ06470172203A039209 в АО МЕТРОКОМБАНК, БИК MEOKKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№28 от 26.05.11г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г.Аксу, п.Аксу ,л.8 марта,8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Аксу каласынын арнаулы тузеу №3 мектеп-интернаты №3 ММ (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451400005254, БИН: 990240004539, РК г.Аксу, п.Аксу ,л.8 марта,8 (10а)

ИИК покупателя: KZ10070102KSN4501000 в ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ Специальная коррекционная школа-интернат №3 г.Аксу за июль 2011г.	тн		4 985 634,82	4 985 634,82	12%	598 276,18	5 583 911,00		
Всего по счету:					4 985 634,82		598 276,18	5 583 911,00		

Руководитель организации Лунёв Д. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Должность)

Главный бухгалтер организации Баланда Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИТЕЛЬ» РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР

Форма №3

С П Р А В К А №1 от 22.07.2011г

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮЛЬ** месяц **2011**года

Заказчик " Аксу каласынын арнаулы тузеу №3 мектеп-интернаты " ММ
Поставщик: ТОО "Строитель"
Договор №28 от 26.05.2011г
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный период	из них экономии от совершенствования проектных решений и др мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	7 672 565	5 583 911			
в том числе НДС 12%	822 061	598 276			
Удержание 30% аванса пропорционально от выполненных работ	2 301 770	1 675 174			
Итого к оплате		3 908 737			

Итого к оплате: Три миллиона девятьсот восемь тысяч семьсот тридцать семь тенге

Заказчик:
Директор ГУ "Специальная _____ Хаиров Ч.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

Заказчик "Аксу каласынын арнаулы тузеу №3 мектеп-интернаты " ММ
Подрядчик ТОО "Строитель"
Наименование объекта Капитальный ремонт здания ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города Аксу"
Программа 2610030000431

Акт №2 от 22.07.2011г
выполненных работ за июль 2011г
Капитальный ремонт здания ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города Аксу"

Составлен в ценах 2001 г (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1. Санузлы (3 этаж)									
5	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками (1,5*1,5=2,25*3шт=6,75м2)	6,75	270,9	23,78	1829	161	1556	1,6539	11
		м2		247,12	8,98	1668	61	90	0,0439	–
6	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (2,1*0,9=1,89*2шт=3,78)	3,78	158,38	23,78	599	90	489	0,9115	3
		м2		134,6	8,98	509	34	90	0,0439	–
14	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	7,56	367,11	19,34	2775	146	1192	0,8342	6
		м2 проемов		139,39	6,57	1054	50	108	0,0321	–
16	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой однопольные	7,56	13000		98280				
		м2								
23	Е15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (откосы)	9,2	883,04	4,85	8124	45	1960	1,288	12
		м2		222,86	1,41	2050	13	95	0,0062	–
24	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	72	1895,11	2,1	136448	151	22831	2	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	23976	57	95	0,0039	–
25	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	18	1446,73	11,72	26041	211	3518	1,06	19
		м2 покрытия		171,68	4,39	3090	79	111	0,0214	–
		0.2. Коридоры 1-3 этаж								
40	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	39,2	270,9	23,78	10619	932	9035	1,6539	65
		м2		247,12	8,98	9687	352	90	0,0439	2
41	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	88,6	158,38	23,78	14032	2107	11450	0,9115	81
		м2		134,6	8,98	11926	796	90	0,0439	4
45	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	548	266,15	1,88	145850	1030	20643	0,231	127
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	21334	395	95	0,0035	2
46	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	324	271,63	2,33	88008	755	13707	0,26	84
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	14143	285	95	0,0043	1
48	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	145,3	17,38	0,93	2525	135	2675	0,1139	17
		м2		16,45	0,14	2390	20	111	0,0013	–
51	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	39,2	387,83	18,74	15203	735	6708	0,9112	36
		м2 проемов		152,26	6,18	5969	242	108	0,0302	1
52	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные с одной поворотной створкой	39,2	6920		271264				
		м2								
53	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	32	403,82	102,53	12922	3281	6474	0,899	29
		м2 проемов		151,65	35,67	4853	1141	108	0,1393	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние *м2*	32	4010		128320				
58	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм *м*	19,87	2030		40336				
		0.3. Столовая								
76	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками *м2*	8,1	270,9	23,78	2194	193	1868	1,6539	13
				247,12	8,98	2002	73	90	0,0439	–
77	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток *м2*	32	133,16	23,58	4261	755	3458	0,743	24
				109,58	4,16	3507	133	95	0,0234	1
78	Е65-4-2 (ДМ)	Демонтаж мойки кмат1=0, *комплект*	1	161,43	4,65	161	5	182	0,986	1
				156,78	0,72	157	1	115	0,0063	–
80	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	16,7	168,08	4,07	2807	68	2168	0,74	12
				135,68	0,97	2266	16	95	0,0517	1
81	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3 *м3*	0,312	9230		2880				
82	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (100-30=70/5=14*82,8=1159,2) *м2 покрытия*	82,8	362,54	14,76	30018	1222	5328	0,361	30
				52,43	5,54	4341	459	111	0,027	2
83	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий *м2 покрытия*	1159,2	47,14	0,67	54645	777	2496	0,0104	12
				1,69	0,25	1959	290	111	0,0012	1
84	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	66	1446,73	11,72	95484	774	12899	1,06	70
				171,68	4,39	11331	290	111	0,0214	1
		0.4. Библиотека, мастерская								
118	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками *м2*	11,9	270,9	23,78	3224	283	2743	1,6539	20
				247,12	8,98	2941	107	90	0,0439	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	E10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	11,9	387,83	18,74	4615	223	2037	0,9112	11
		м2 проемов		152,26	6,18	1812	74	108	0,0302	–
129	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные с одной поворотной створкой	11,9	6920		82348				
		м2								
		0.6. Спорт зал, актовый зал								
141	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	41,3	320,99	2,1	13257	87	2583	0,39	16
		м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	2686	33	95	0,0039	–
		0.7. Кабинет директора								
175	E55-1-3	Разборка деревянных перегородок щитовых	14,4	61,66	8,92	888	128	842	0,3801	5
		м2		52,74	1,49	759	21	108	0,0149	–
176	E10-83-6	Устройство перегородок толщиной 108 мм в жилых и общественных зданиях на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой и заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	18,5	2208,11	20,38	40850	377	12426	3,74	69
		м2 перегородок		614,25	7,7	11364	142	108	0,0376	1
180	E15-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников	48,8	1794,39	18,49	87566	902	45963	5,907	288
		м2		986,89	4,54	48160	222	95	0,0242	1
187	E57-13-6	Устройство оснований под покрытие пола площадью свыше 20 м2 из плит древесностружечных в один слой на мастике	34,5	769,82	1,14	26559	39	2244	0,3812	13
		м2		58,43	0,18	2016	6	111	0,0018	–
188	E11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	34,5	1333,17	2,96	45994	102	1553	0,19	7
		м2 покрытия		39,61	0,92	1367	32	111	0,0049	–
		0.8. Учебные классы, спальни								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	11,9	270,9	23,78	3224	283	2743	1,6539	20
		м2		247,12	8,98	2941	107	90	0,0439	1
198	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	11,9	387,83	18,74	4615	223	2037	0,9112	11
		м2 проемов		152,26	6,18	1812	74	108	0,0302	–
199	6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой трехэлементные с одной поворотной створкой	11,9	6920		82348				
		м2								
202	Е15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	72	883,04	4,85	63579	349	15341	1,288	93
		м2		222,86	1,41	16046	102	95	0,0062	–
205	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	428	266,15	1,88	113912	805	16122	0,231	99
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	16662	308	95	0,0035	1
206	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	296	271,63	2,33	80402	690	12521	0,26	77
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	12920	260	95	0,0043	1
207	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	184	925,06	4,9	170211	902	12325	0,382	70
		м2 покрытия		58,5	1,85	10764	340	111	0,009	2
208	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	72	266,15	1,88	19163	135	2712	0,231	17
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	2803	52	95	0,0035	–
		0.9. Наружные работы								
222	Е7-24-4 (ДМ)	Демонтаж металлических оград высотой до 1,5 м из сетки по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кзкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0,	96,2	371,77	180,97	35764	17409	29088	1,12	108
		м оград								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				190,8	49,18	18355	4731	126	0,1766	17
223	Е7-11-1 (ДМ)	Демонтаж столбов массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т ктрр1=0,4, ктрм1=0,4, кзпр1=0,4, кзкс1=0,4, кзпм1=0,4, кмат1=0,	*10	152,67	100,38	1527	1004	1104	0,3252	3
		шт сборных конструкций		52,29	35,29	523	353	126	0,1486	1
		Всего прямые затраты				2075671	37514			1723
						282143	11751			46
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1756021				
		Накладные расходы, тенге				295021				
		- заработная плата, тенге				44253				
		- трудоемкость, чел-ч				148				
		Стоимость демонтируемых материалов				65776				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				146188				
		Всего по смете				**2516880**				
		Сметная заработная плата, тенге				338147				
	0,9954068	Итого с коэффициентом снижения сметной стоимости				2505319				
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512) К=1,951				**4 887 877**				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**659 725**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**97 758**				
		Итого в текущих ценах				**4 985 635**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%				**598 276**				
		Всего по акту				**5 583 911**				

Заказчик:
Директор ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города Аксу" Хаиров Ч.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" Дуев Д.В.

Технадзор: Исаев Б.С.

Счет-фактура № 00000000019 от 08.08.11 (1)

Поставщик: ТОО "Строитель" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451700042194, БИН: 970140005946, Адрес: Республика Казахстан г.Павлодар ул.Крупской 76 оф.312, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000448 от 15.10.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ06470172203A039209 в АО МЕТРОКОМБАНК, БИК MEOKKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№28 от 26.05.11г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г.Аксу, п.Аксу ,л.8 марта,8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Аксу каласынын арнаулы тузеу №3 мектеп-интернаты №3 ММ (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451400005254, БИН: 990240004539, РК г.Аксу, п.Аксу ,л.8 марта,8 (10а)

ИИК покупателя: KZ10070102KSN4501000 в ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ Специальная коррекционная школа-интернат №3 г.Аксу по адресу:РК Павл.обл. п.Аксу ул.8 марта	тн		2 853 917,86	2 853 917,86	12%	342 470,14	3 196 388,00		
Всего по счету:					2 853 917,86		342 470,14	3 196 388,00		

Руководитель организации Лунёв Д. В. ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер организации Баланда Н. И. Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

С П Р А В К А №3 от 08.08.2011г

о стоимости выполненных работ и затрат
за **АВГУСТ** месяц **2011**года

Заказчик: " Аксу каласынын арнаулы тузеу №3 мектеп-интернаты " ММ
Поставщик: ТОО "Строитель"
Договор №28 от 26.05.2011г
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный период	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	10 868 953	3 196 388			
в том числе НДС 12%	1 164 531	342 470			
Удержание 30% аванса пропорционально от выполненных работ	3 260 686	958 917			
Итого к оплате		2 237 471			

Итого к оплате: Два миллиона двести тридцать семь тысяч четыреста семьдесят один тенге

Заказчик:
Директор ГУ "Специальная _____ Хаиров Ч.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

Заказчик " Аксу каласынын арнаулы тузеу №3 мектеп-интернаты " ММ
Подрядчик:ТОО "Строитель"
Наименование объекта Капитальный ремонт здания ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города Аксу"
Программа 261003000431

Акт №3 от 08.08.2011г
выполненных работ за август 2011г
Капитальный ремонт здания ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города Аксу"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Санузлы(3-этаж)								
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича / *м3 кладки*	0,96	2912,24 / 699,75	335,84 / 126	2796 / 672	322 / 121	841 / 106	4,54 / 0,61	4 / 1
2	30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-75 / *1000шт*	0,3648	8210		2995				
3	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором / *м2 оштукатуриваемой поверхности*	8,4	168,08 / 135,68	4,07 / 0,97	1412 / 1140	34 / 8	1091 / 95	0,74 / 0,0517	6 / 0
4	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3 / *м3*	0,157	9230		1449				
		Раздел 3. Коридоры 1-3 этаж								
45	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску / *м2 окрашиваемой поверхности*	148,5	266,15 / 38,93	1,88 / 0,72	39523 / 5781	279 / 107	5594 / 95	0,231 / 0,0035	34 / 1
46	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	111,3	271,63	2,33	30232	259	4708	0,26	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	4858	98	95	0,0043	0
		Раздел 4. Столовая								
	E61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	74,4	185,81	1,83	13824	136	3941	0,3573	27
		м2		55,46	0,29	4126	22	95	0,0029	0
	E61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	82,8	206,08	1,91	17063	158	5458	0,4441	37
		м2		69,1	0,29	5721	24	95	0,003	0
100	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	32	1895,11	2,1	60644	67	10147	2	64
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	10656	25	95	0,0039	0
		Раздел 5. Холл 1 этажа								
108	E15-36-1	Облицовка стен гипсокартон с креплением на пристенный металлический каркас	21,7	883,04	4,85	19162	105	4624	1,288	28
		м2		222,86	1,41	4836	31	95	0,0062	0
0	E61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	85,8	185,81	1,83	15942	157	4544	0,3573	31
		м2		55,46	0,29	4758	25	95	0,0029	0
0	E61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	21,7	185,81	1,83	4032	40	1149	0,3573	8
		м2		55,46	0,29	1203	6	95	0,0029	0
		Раздел 6. Библиотека,мастерская								
	E61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	84,8	185,81	1,83	15757	155	4492	0,3573	30
		м2		55,46	0,29	4703	25	95	0,0029	0
	E61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	69	206,08	1,91	14220	132	4549	0,4441	31

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		69,1	0,29	4768	20	95	0,003	0
	Раздел 7. Спорт зал,актовый зал.									
0	Е10-83-6	Устройство перегородок толщиной 108 мм в жилых и общественных зданиях на деревянном каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой и заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	18	1829,73	14,13	32935	254	7670	2,32	42
		м2 перегородок		389,25	5,3	7007	95	108	0,0261	0
	Раздел 11. Кабинет директора									
0	Е15-36-1	Облицовка стен гипсокатоном с креплением на пристенный металлический каркас	58,4	883,04	4,85	51570	283	12442	1,288	75
		м2		222,86	1,41	13015	82	95	0,0062	0
	Раздел 12. Учебные классы,спальни									
205	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	200	266,15	1,88	53230	376	7534	0,231	46
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	7786	144	95	0,0035	1
206	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	150	271,63	2,33	40745	350	6346	0,26	39
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	6548	132	95	0,0043	1
	Раздел 15. Наружные работы									
	Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	2200	90,36	1,9	198792	4180	36659	0,1012	253
		м2 окрашиваемой поверхности		16,82	0,72	37004	1584	95	0,00345	9
	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	2500	161,07	0,71	402675	1775	211205	0,50025	1101
		м2 вертикальной проекции		79,44	0,26	198600	650	106	0,00127	3
		Всего прямые затраты				**1018998**	**9062**	**332994**	**16**	**1885**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					323182	3199	1745	1	16
	Стоимость материалов, тенге				686754				
	Накладные расходы, тенге				332994				
	- заработная плата, тенге				49949				
	- трудоемкость, чел-ч				166				
	Стоимость демонтируемых материалов				127039				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				88742				
	Всего по смете				1440734				
	Сметная заработная плата, тенге				376330				
0,9954068	Итого с коэффициентом снижения сметной стоимости				1434116				
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512) К=1,951				2 797 959				
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах				734 220				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				55 959				
	Итого в текущих ценах				2 853 918				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				342 470				
	Всего по акту				3 196 388				

Заказчик:
Директор ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города Аксу" — Хаиров Ч.Н

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" — Лунев Д.В

Технадзор — Искаков Б.С

Счет-фактура № 00000000033 от 08.09.11 (1)

Поставщик: ТОО "Строитель" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451700042194, БИН: 970140005946, Адрес: Республика Казахстан г.Павлодар ул.Крупской 76 оф.312, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000448 от 15.10.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ06470172203A039209 в АО МЕТРОКОМБАНК, БИК MEOKKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№28 от 26.05.11г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК г.Аксу, п.Аксу ,л.8 марта,8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Аксу каласынын арнаулы тузеу №3 мектеп-интернаты №3 ММ (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451400005254, БИН: 990240004539, РК г.Аксу, п Аксу ,л.8 марта,8 (10а)

ИИК покупателя: KZ10070102KSN4501000 в ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ Специальная коррекционная школа-интернат №3 г.Аксу по адресу РК Павл.обл. п.Аксу ул.8 марта	тн		4 489 266,96	4 489 266,96	12%	538 712,04	5 027 979,00		
Всего по счету:					4 489 266,96		538 712,04	5 027 979,00		

Руководитель организации Лунёв Д. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Баланда Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

С П Р А В К А №5 от 08.09.2011г
о стоимости выполненных работ и затрат
за **СЕНТЯБРЬ** месяц **2011**года

Заказчик: " Аксу каласынын арнаулы тузеу №3 мектеп-интернаты " ММ
Поставщик: ТОО "Строитель"
Договор №28 от 26.05.2011г
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный период	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	18 539 920	5 027 979			
в том числе НДС 12%	1 986 420	538 712			
Удержание 30% аванса пропорционально от выполненных работ	5 561 976	2 301 290			
Итого к оплате		2 726 689			

Итого к оплате: Два миллиона семьсот двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять тенге

Заказчик:
Директор ГУ "Специальная _____ Хаиров Ч.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

Заказчик: " Аксу каласынын арнаулы тузеу №3 мектеп-интернаты " ММ
Подрядчик:ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города Аксу"
Программа 261003000431

Акт №5 от 08.09.2011г

выполненных работ за сентябрь 2011г

Капитальный ремонт здания ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города Аксу"

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	авг.02	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Санузлы(3-этаж)								
14	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	-5,96	367,11	19,34	-2188	-115	-940	0,8342	-5
		м2 проемов		139,39	6,57	-831	-39	108	0,0321	0
16	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	-5,96	13000		-77480				
		м2								
26	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску (откосы)	9,2	266,15	1,88	2449	17	347	0,231	2
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	358	7	95	0,0035	0
	Е65-12-1	Установка раковины (умывальника)	14	525,03	3,81	7350	53	7871	2,89	40
		комплект		488,25	0,59	6836	8	115	0,0064	0
	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком	12	751,69	6,67	9020	80	9083	3,77	45
		комплект		657	1,13	7884	14	115	0,011	0
	Е17-2-3	Установка смесителей в душевой	1	1793,32	1,57	1793	2	145	0,7	1
		шт		126		126	0	115		0
	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	20,35	118,01	1,59	2402	32	2730	0,688	14

	м		116,42	0,25	2369	5	115	0,0022	0
Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	26,3	145,63	3,27	3830	86	4322	0,853	22
	м		142,36	0,52	3744	14	115	0,0044	0
Е65-9-1	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	20,35	949,43	2,25	19321	46	6854	1,52	31
	м		292,5	0,38	5952	8	115	0,0033	0
Е65-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	26,3	1437,2	4,6	37798	121	10027	1,73	45
	м		330,75	0,77	8699	20	115	0,0068	0
Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	25	473,47	39,24	11837	981	7763	1,47	37
	шт		254,25	15,75	6356	394	115	0,07	2
9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	25	328		8200				
	шт								
Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	33,28	499,47	12,19	16622	406	11369	1,64	55
	м трубопровода		292,5	4,57	9734	152	115	0,0223	1
Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	33,28	10,99		366	0	409	0,0501	2
	м трубопровода		10,69		356	0	115		0
Е17-2-3	Установка смесителей	14	1793,32	1,57	25106	22	2029	0,7	10
	шт		126		1764	0	115		0
Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	47,5	249,47	9,95	11850	473	2950	0,356	17
	м2 стяжки		52,2	3,74	2480	178	111	0,0182	1
Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	95	41,49	0,67	3942	64	93	0,0044	0
	м2 стяжки		0,63	0,25	60	24	111	0,0012	0
	Итого по разделу 1				**82218**	**2268**	**65052**	**17**	**316**
					55887	**785**	**1690**	**0**	4

Раздел 2. Служебный туалет

36	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	1	9126,62	39,24	9127	39	463	2,22	2
				387	15,75	387	16	115	0,07	0
37	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	2	1446,73	11,72	2893	23	391	1,06	2
				171,68	4,39	343	9	111	0,0214	0
	Е65-12-1	Установка раковины (умывальника) *комплект*	1	525,03	3,81	525	4	562	2,89	3
				488,25	0,59	488	1	115	0,0064	0
	Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	1	1793,32	1,57	1793	2	145	0,7	1
				126		126	0	115		0
	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	2	249,47	9,95	499	20	123	0,356	1
				52,2	3,74	104	7	111	0,0182	0
	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	4	41,49	0,67	166	3	4	0,0044	0
				0,63	0,25	3	1	111	0,0012	0
		Итого по разделу 2				**15003**	**91**	**1688**	**7**	**9**
						1451	**34**	**678**	**0**	**0**

Раздел 3. Коридоры 1-3 этаж

41	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов (2.1*0.9=1.89*2шт=3.78м2) *м2*	18,1	158,38	23,78	2867	430	2339	0,9115	16
				134,6	8,98	2436	163	90	0,0439	1
42	Е62-36-1	Очистка вручную потолков и стен от известковой окраски с земли и лесов *м2*	324,5	25,7		8340	0	7923	0,178	58
				25,7		8340	0	95		0
43	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	433,5	185,81	1,83	80549	793	22960	0,3573	155
				55,46	0,29	24042	126	95	0,0029	1
44	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	42,3	206,08	1,91	8717	81	2788	0,4441	19
				69,1	0,29	2923	12	95	0,003	0
45	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	433,5	266,15	1,88	115376	815	16329	0,231	100

			38,93	0,72	16876	312	95	0,0035	2
46 E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	42,3	271,63	2,33	11490	99	1789	0,26	11
			43,65	0,88	1846	37	95	0,0043	0
47 E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску (откосы) *м2 окрашиваемой поверхности*	30	266,15	1,88	7985	56	1131	0,231	7
			38,93	0,72	1168	22	95	0,0035	0
53 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	74,7	403,82	102,53	30165	7659	15112	0,899	67
			151,65	35,67	11328	2665	108	0,1393	10
54 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние *м2*	28,8	4010		115488				
6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние *м2*	45,9	3540		162486				
55 6-9-46	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм *м*	215	63		13545				
56 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами *шт*	33	583		19239				
59 E15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас (откосы) *м2*	30	883,04	4,85	26491	146	6392	1,288	39
			222,86	1,41	6686	42	95	0,0062	0
63 E62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб *м2*	44,8	160,67	0,07	7198	3	4348	0,634	28
			102,15	0,02	4576	1	95	0,0001	0
65 E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	24,6	170,46	1,88	4193	46	1847	0,467	11
			78,3	0,72	1926	18	95	0,0035	0
E10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	3,2	387,83	18,74	1241	60	548	0,9112	3
			152,26	6,18	487	20	108	0,0302	0

	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка *м2*	3,2	8050		25760				
E62-9-5	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % *м2*	190,4	223,66	0,09	42585	17	31982	1,062	202
			176,78	0,03	33659	6	95	0,0001	0
	Итого по разделу 3				**683715**	**10205**	**115488**	**8**	**716**
					116293	**3424**	**1256**	**0**	**14**
	Раздел 4. Столовая								
82 E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (100мм) (100-30=70/5=14*82,8=1159,2) *м2 покрытия*	5	362,54	14,76	1813	74	322	0,361	2
			52,43	5,54	262	28	111	0,027	0
83 E11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий *м2 покрытия*	70	47,14	0,67	3300	47	151	0,0104	1
			1,69	0,25	118	18	111	0,0012	0
84 E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	21,8	1446,73	11,72	31539	255	4261	1,06	23
			171,68	4,39	3743	96	111	0,0214	0
E61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	29,89	185,81	1,83	5554	55	1584	0,3573	11
			55,46	0,29	1658	9	95	0,0029	0
E61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	5	206,08	1,91	1030	10	330	0,4441	2
			69,1	0,29	346	1	95	0,003	0
E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	29,89	266,15	1,88	7955	56	1127	0,231	7
			38,93	0,72	1164	22	95	0,0035	0
E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	5	271,63	2,33	1358	12	211	0,26	1

			43,65	0,88	218	4	95	0,0043	0
88 E62-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	42,3	170,11	0,17	7196	7	4244	0,664	28
	м2								
			105,53	0,07	4464	3	95	0,0002	0
89 E62-8-6	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	51,6	193,33	0,14	9976	7	6183	0,795	41
	м2								
			126,09	0,03	6506	2	95	0,0002	0
90 E62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	5,6	160,67	0,07	900	0	543	0,634	4
	м2								
			102,15	0,02	572	0	95	0,0001	0
91 E10-22-3	Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой более 2 м	1,9	89,47	3,84	170	7	136	0,402	1
	м2 проемов								
			64,58	1,44	123	3	108	0,0071	0
92 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	1,9	2030		3857				
	м								
93 E15-36-1	Облицовка стен гипсокатоном с креплением на пристенный металлический каркас (откосы)	6	883,04	4,85	5298	29	1278	1,288	8
	м2								
			222,86	1,41	1337	8	95	0,0062	0
94 E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	6	266,15	1,88	1597	11	226	0,231	1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			38,93	0,72	234	4	95	0,0035	0
95 E9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке (Перегородки из ПХВ)	4,52	965,99	28,84	4366	130	3431	4,98	23
	м2								
			927	10,15	4190	46	81	0,041	0
97 E10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	1,5	367,11	19,34	551	29	237	0,8342	1
	м2 проемов								
			139,39	6,57	209	10	108	0,0321	0
99 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,5	13000		19500				
	м2								
101 E17-2-3	Установка смесителей	5	1793,32	1,57	8967	8	725	0,7	4
	шт								
			126		630	0	115		0

		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	20	118,01	1,59	2360	32	2683	0,688	14
		м		116,42	0,25	2328	5	115	0,0022	0
	E65-9-1	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	20	949,43	2,25	18989	45	6737	1,52	30
		м		292,5	0,38	5850	8	115	0,0033	0
	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	12	473,47	39,24	5682	471	3726	1,47	18
		шт		254,25	15,75	3051	189	115	0,07	1
	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	12	328		3936				
		шт								
	E16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	16	499,47	12,19	7992	195	5466	1,64	26
		м трубопровода		292,5	4,57	4680	73	115	0,0223	0
	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	16	10,99		176	0	197	0,0501	1
		м трубопровода		10,69		171	0	115		0
	E62-9-5	Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	5,6	223,66	0,09	1252	1	941	1,062	6
		м2		176,78	0,03	990	0	95	0,0001	0
	E11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	36	123,31	0,16	4439	6	649	0,0899	3
		м плинтусов		16,18	0,07	582	3	111	0,0003	0
		Итого по разделу 4				**159753**	**1487**	**45388**	**20**	**256**
						43426	**532**	**2381**	**0**	**1**

Раздел 5. Холл 1 этажа

108	E15-36-1	Облицовка стен гипсокартон с креплением на пристенный металлический каркас	10,7	883,04	4,85	9449	52	2280	1,288	14
		м2		222,86	1,41	2385	15	95	0,0062	0
111	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	29,3	74,9	6,81	2195	200	2189	0,4611	14
		м2		68,09	1,08	1995	32	108	0,0093	0

0 Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	68,8	25,7		1768	0	1680	0,178	12
	м2		25,7		1768	0	95		0
0 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	68,8	185,81	1,83	12784	126	3644	0,3573	25
	м2		55,46	0,29	3816	20	95	0,0029	0
0 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	154,6	266,15	1,88	41147	291	5824	0,231	36
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	6019	111	95	0,0035	1
Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках	8	371,4	92,4	2971	739	1291	1,02	8
	шт		161	26,6	1288	213	86	0,155	1
17-2-18	Светильники, тип ЛВ001-4х20/П-01-УХЛ4	8	3540						
	шт								
17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	32	17		544				
	шт								
17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	32	99		3168				
	шт								
Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	9	387,83	18,74	3490	169	1540	0,9112	8
	м2 проемов		152,26	6,18	1370	56	108	0,0302	0
6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	9	5240		47160				
	м2								
Е10-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	4,4	1765,18	13,9	7767	61	1554	1,92	8
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		321,75	5,24	1416	23	108	0,0256	0
	Итого по разделу 5				**132443**	**1638**	**20002**	**6**	**125**
					20057	**470**	**790**	**0**	**2**

Раздел 6. Библиотека,мастерская

		Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой более 2 м	11,9	89,47	3,84	1065	46	849	0,402	5
		м2 проемов								
				64,58	1,44	769	17	108	0,0071	0
120	6-1-194									
		Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	6,03	2030		12241				
		м								
121	Е15-36-1	Облицовка стен гипсокатоном с креплением на пристенный металлический каркас	10,8	883,04	4,85	9537	52	2301	1,288	14
		м2								
				222,86	1,41	2407	15	95	0,0062	0
	Е15-61-3									
		Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	15	168,08	4,07	2521	61	1948	0,74	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				135,68	0,97	2035	15	95	0,0517	1
	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,279	9230		2575				
		м3								
	Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	48,1	170,46	1,88	8199	90	3611	0,467	22
		м2 окрашиваемой поверхности								
				78,3	0,72	3766	35	95	0,0035	0
	Е61-4-9									
		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	12	657,62	34,56	7891	415	4702	2,382	29
		м2								
				406,64	5,74	4880	69	95	0,032	0
		Итого по разделу 6				**44029**	**664**	**13411**	**5**	**81**
						13857	**151**	**488**	**0**	**1**

Раздел 7. Спорт зал,актовый зал.

135	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	42,1	925,06	4,9	38945	206	2821	0,382	16
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	2463	78	111	0,009	0
136	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	0,3	4899,15	1881	1470	564	1130	21,241	6
		м3 кладки								
				3018,15	538,09	905	161	106	2,91	1
140	Е62-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известковой окраски с земли и лесов	79,5	25,7		2043	0	1941	0,178	14
		м2								
				25,7		2043	0	95		0
141	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	49,37	320,99	2,1	15847	104	3088	0,39	19

	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	3211	39	95	0,0039	0
142	Е15-180-4 Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	64,13	339,9	2,33	21798	149	5002	0,49	31
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	5209	56	95	0,0043	0
	Е15-36-1 Облицовка стен гипсокатоном с креплением на пристенный металлический каркас	6,49	883,04	4,85	5731	31	1382	1,288	8
	м2		222,86	1,41	1446	9	95	0,0062	0
	Е11-40-1 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	24	123,31	0,16	2959	4	433	0,0899	2
	м плинтусов		16,18	0,07	388	2	111	0,0003	0
	Е57-19-2 Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит древесноволокнистых в один слой на мастике	66,7	527,14	1,66	35160	111	6105	0,5185	35
	м2		82,19	0,27	5482	18	111	0,0027	0
	Итого по разделу 7				**123953**	**1169**	**21902**	**25**	**131**
					21147	**363**	**819**	**3**	**1**

Раздел 8. Мед.кабинет,процедурный

150	Е57-2-5 Разборка покрытия полов из линолеума и релина	46,1	17,38	0,93	801	43	848	0,1139	5
	м2		16,45	0,14	758	6	111	0,0013	0
151	Е62-36-1 Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов		25,7		0	0	0	0,178	0
	м2		25,7		0	0	95		0
152	Е15-165-9 Улучшенная окраска потолков по штукатурке колером масляным разбеленным	18,3	204,89	2,95	3749	54	1670	0,57	10
	м2 окрашиваемой поверхности		94,95	1,1	1738	20	95	0,0054	0
153	Е15-165-8 Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	52,9	174,95	1,88	9255	99	3971	0,468	25
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	4142	38	95	0,0035	0
	Е15-165-3 Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	35,8	170,46	1,88	6102	67	2688	0,467	17
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	2803	26	95	0,0035	0
	Итого по разделу 8				**19907**	**263**	**9177**	**2**	**57**

					9441	90	491	0	0
	Раздел 9. Прачечная,комната гигиены для мальчиков и девочек								
159	E57-2-7 (ДМ) Разборка покрытия полов из керамических плиток кмат=0;	11,9	116,63	10,56	1388	126	1423	0,6987	8
	м2		106,07	1,67	1262	20	111	0,0144	0
160	E63-8-5 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	18,5	133,16	23,58	2463	436	1999	0,743	14
	м2		109,58	4,16	2027	77	95	0,0234	0
161	E46-44-1 Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	10,1	270,9	23,78	2736	240	2328	1,6539	17
	м2		247,12	8,98	2496	91	90	0,0439	0
	E10-91-4 Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	10,1	387,83	18,74	3917	189	1728	0,9112	9
	м2 проемов		152,26	6,18	1538	62	108	0,0302	0
	6-1-184 Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	10,1	8050		81305				
	м2								
164	E15-36-1 Облицовка стен гипсокатоном с креплением на пристенный металлический каркас (откосы)	3,8	883,04	4,85	3356	18	809	1,288	5
	м2		222,86	1,41	847	5	95	0,0062	0
165	E15-180-5 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	3,8	266,15	1,88	1011	7	143	0,231	1
	м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	148	3	95	0,0035	0
166	E15-180-4 Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	14,5	339,9	2,33	4929	34	1131	0,49	7
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	1178	13	95	0,0043	0
167	E15-180-3 Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	28,2	320,99	2,1	9052	59	1763	0,39	11
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	1834	22	95	0,0039	0

	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера								
	м2 окрашиваемой поверхности	5,8	150,85	0,07	875	0	595	0,646	4
			108	0,02	626	0	95	0,0001	0
24 E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
	м2 поверхности облицовки	28,58	1895,11	2,1	54162	60	9063	2	57
			333	0,79	9517	23	95	0,0039	0
25 E11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе								
	м2 покрытия	10,4	1446,73	11,72	15046	122	2032	1,06	11
			171,68	4,39	1785	46	111	0,0214	0
E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,4	249,47	9,95	2594	103	646	0,356	4
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	543	39	111	0,0182	0
E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	20,8	41,49	0,67	863	14	20	0,0044	0
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	13	5	111	0,0012	0
E17-2-3	Установка смесителей в душевой	2	1793,32	1,57	3587	3	290	0,7	1
	шт								
			126		252	0	115		0
	Итого по разделу 9				**187284**	**1411**	**23970**	**11**	**149**
					24066	**406**	**1422**	**0**	**0**

Раздел 10. Лестничная клетка

171 E62-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград								
	м2	9,4	151,45	0,04	1424	0	1062	0,738	7
			118,89	0,02	1118	0	95	0,0001	0
172 E62-11-6	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %								
	м2	10	142,18	0,14	1422	1	743	0,487	5
			78,23	0,03	782	0	95	0,0001	0
173 E59-9-1	Ремонт прямой части деревянного поручня	18,1	192,34	2,66	3481	48	2456	0,6903	12
	м								
			107,37	0,32	1943	6	126	0,0135	0
151 E62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	128	25,7		3290	0	3126	0,178	23
	м2								
			25,7		3290	0	95		0

		Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	128	185,81	1,83	23784	234	6779	0,3573	46
		м2		55,46	0,29	7099	37	95	0,0029	0
0	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	128	266,15	1,88	34067	241	4821	0,231	30
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	4983	92	95	0,0035	0
151	E62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	12	25,7		308	0	293	0,178	2
		м2		26,7		308	0	95		0
	E61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	12	206,08	1,91	2473	23	790	0,4441	5
		м2		69,1	0,29	829	3	95	0,003	0
	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	12	271,63	2,33	3260	28	508	0,26	3
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	524	11	95	0,0043	0
		Итого по разделу 10				**73509**	**575**	**20578**	**4**	**133**
						20876	**149**	**886**	**0**	**0**

Раздел 11. Кабинет директора

180	E15-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников	31,2	1794,39	18,49	55985	577	29386	5,907	184
		м2		986,89	4,54	30791	142	95	0,0242	1
	E61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	80	206,08	1,91	16486	153	5273	0,4441	36
		м2		69,1	0,29	5528	23	95	0,003	0
	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	80	271,63	2,33	21730	186	3384	0,26	21
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	3492	70	95	0,0043	0

		Светильник потолочный или настенный однолампповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	7	313	131	2191	917	938	0,75	5
		шт		119	36,9	833	258	86	0,216	2
	Счет .	Люстра 5 рожковая	1	6864,6		6865				
		шт								
185	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	6	871		5226				
		шт								
186	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	14,3	925,06	4,9	13228	70	958	0,382	5
		м2 покрытия		58,5	1,85	837	26	111	0,009	0
0	Е15-36-1	Облицовка стен гипсокатоном с креплением на пристенный металлический каркас	30,6	883,04	4,85	27021	148	6520	1,288	39
		м2		222,86	1,41	6820	43	95	0,0062	0
191	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	89	266,15	1,88	23687	167	3353	0,231	21
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	3465	64	95	0,0035	0
193	Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	89	185,81	1,83	16537	163	4714	0,3573	32
		м2		55,46	0,29	4936	26	95	0,0029	0
	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	32	123,31	0,16	3946	5	577	0,0899	3
		м плинтусов		16,18	0,07	518	2	111	0,0003	0
	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	4	387,83	18,74	1551	75	685	0,9112	4
		м2 проемов		152,26	6,18	609	25	108	0,0302	0
	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	4	8050		32200				
		м2								
	Е10-22-3	Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой более 2 м	4	89,47	3,84	358	15	285	0,402	2
		м2 проемов								

		64,58	1,44	258	6	108	0,0071	0
Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	1,8	4100		7380				
Итого по разделу 11				**234391**	**2476**	**56073**	**11**	**352**
				58087	**685**	**1094**	**0**	**3**
Всего прямые затраты				**1756205**	**22247**	**392729**	**116**	**2325**
				384588	**7089**	**11995**	**3**	**26**
Стоимость: материалов, тенге				1349370				

	Накладные расходы, тенге	392729
	- заработная плата, тенге	58909
	- трудоемкость, чел-ч	196
	Стоимость демонтируемых материалов	-192815
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	117367
	Всего по смете	**2266301**
	Сметная заработная плата, тенге	450586
0,9954068	Итого с коэффициентом снижения сметной стоимости:	2255891
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512) К=1.951	**4 401 242**
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**879 093**
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**88 025**
	Итого в текущих ценах	**4 489 267**
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**538 712**
	Всего по акту	**5 027 979**

Заказчик:
Директор ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города Аксу" _____ Хаиров Ч.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

Технадзор: _____ Искаков Б.С.

канализационных труб диаметром 50 мм	20,35	118,01	1,59	2402	32	2730	0,688	14

Форма №3

С П Р А В К А №4 от 23.08.2011г
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АВГУСТ** месяц **2011**года

Заказчик: " Аксу каласынын арнаулы тузеу №3 мектеп-интернаты " ММ
Поставщик: ТОО "Строитель"
Договор №28 от 26.05.2011г
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт здания ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ				
	С начала года по отчетный месяц включительно	за отчетный период	из них экономии от совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	из графы 1стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке	13 511 941	2 642 988	оплата		
в том числе НДС 12%	1 447 708	283 177			
Удержание 30% аванса пропорционально от выполненных работ	4 053 582	792 897	—		
Итого к оплате		1 850 091			

Итого к оплате: Два миллиона двести тридцать семь тысяч четыреста семьдесят

Заказчик:
Директор ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 _____ Хаиров Ч.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" _____ Лунев Д.В.

заметсов только ф3.

Заказчик: " Аксу каласынын арнаулы тузеу №3 мектеп-интернаты " ММ
Подрядчик:ТОО "Строитель"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города Аксу"
Программа 261003000431

Акт №4 от 23.08.2011г
выполненных работ за август 2011г
Капитальный ремонт здания ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города Аксу"

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Там.02	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Санузлы(3-этаж)								
20	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	140,5	266,15	1,88	37394	264	5292	0,231	32
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	5470	101	95	0,0035	0
21	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	66	271,63	2,33	17928	154	2792	0,26	17
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	2881	58	95	0,0043	0
24	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	78,3	1895,11	2,1	148387	164	24829	2	157
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	26074	62	95	0,0039	0
25	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	48	1446,73	11,72	69443	563	9382	1,06	51
		м2 покрытия		171,68	4,39	8241	211	111	0,0214	1

Раздел 2. Служебный туалет

36	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	8,4	1895,11	2,1	15919	18	2664	2	17
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	2797	7	95	0,0039	0
	Раздел 3. Коридоры 1-3 этаж									
57	Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	39,2	89,47	3,84	3507	151	2795	0,402	16
		м2 проемов		64,58	1,44	2532	56	108	0,0071	0
60	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" (3-этаж)	145,1	925,06	4,9	134226	711	9719	0,382	55
		м2 покрытия		58,5	1,85	8488	268	111	0,009	1
61	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	96	123,31	0,16	11838	15	1732	0,0899	9
		м плинтусов		16,18	0,07	1553	7	111	0,0003	0
	Раздел 4. Столовая									
	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	74,4	266,15	1,88	19802	140	2803	0,231	17
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	2896	54	95	0,0035	0
	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	82,8	271,63	2,33	22491	193	3503	0,26	22
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	3614	73	95	0,0043	0
96	6-1-181	Перегородки из ПХВ остекленные однокамерными стеклопакетами одноэлементные глухие	4,52	5240		23685				
		м2								
100	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	13,2	1895,11	2,1	25015	28	4186	2	26
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	4396	10	95	0,0039	0
	Раздел 5. Холл 1 этажа									
106	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из "Армстронг"	85,8	326,29	2,21	27996	190	26110	1,76	151
		м2								

				319,5	0,83	27413	71	95	0,0041	0
107	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими *м2*	85,8	1070		91806				
	Раздел 6. Библиотека,мастерская									
	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	84,8	266,15	1,88	22570	159	3194	0,231	20
				38,93	0,72	3301	61	95	0,0035	0
	E15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	69	271,63	2,33	18742	161	2919	0,26	18
				43,65	0,88	3012	61	95	0,0043	0
	Раздел 7. Спорт зал,актовый зал.									
135	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	24,6	925,06	4,9	22756	121	1648	0,382	9
				58,5	1,85	1439	46	111	0,009	0
	Раздел 12. Учебные классы,спальни									
207	E11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	302	925,06	4,9	279368	1480	20231	0,382	115
				58,5	1,85	17667	559	111	0,009	3
		Всего прямые затраты				**992873**	**4512**	**123799**	**12**	**732**
						121774	**1705**	**1613**	**0**	**5**
		Стоимость: материалов, тенге				866587				

	Накладные расходы, тенге	123799
	- заработная плата, тенге	18570
	- трудоемкость, чел-ч	62
	Стоимость демонтируемых материалов	127039
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	74623
	Всего по смете	**1191295**
	Сметная заработная плата, тенге	142049
0,9954068	Итого с коэффициентом снижения сметной стоимости:	1185823
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512) К=1.951	**2 313 540**
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах	277 138

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	46 271
Итого в текущих ценах	2 359 811
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	283 177
Всего по акту	2 642 988

Заказчик:
Директор ГУ "Специальная коррекционная школа-интернат №3 города Аксу" Хаиров Ч.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строитель" Лунев Д.В.

Технадзор: Искаков Б.С.