Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Филиал ПТ "Казтеплоэнергомонтаж"

Утвержденная приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 г. №656

Наименование строительства: ***Капитальный ремонт тепловых сетей в городе Атырау, мкр.Нурсая, дома 55-70.***

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наименование	код
		№186	05.09.2019 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах 2018г	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт тепловых сетей в городе Атырау, мкр.Нурсая, дома 55-70.	**42 799 816,00**	38 214 121,43							4 585 694,57	42 799 816,00
Итого к оплате:	**42 799 816,00**	**38 214 121,43**							**4 585 694,57**	**42 799 816,00**

К оплате: 42 799 816 тенге (Сорок два миллиона семьсот девяносто девять тысяч восемьсот шестнадцать тенге)

Заказчик:
Вр.и.о. руководителя ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Касымов К.Ж.**

Подрядчик:
Директор филиала ПТ "Казтеплоэнергомонтаж"

_____ **Есмуратов Н.А.**

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(организация, адрес, телефон)

Заказ 22

Подрядчик: Филиал Полного Товарищество "Казтеплоэнергомонтаж"
(организация, адрес, телефон)

Форма 2В

Стройка : Капитальный ремонт тепловых сетей в городе Атырау, мкр.Нурсая, дома 55-70.
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт тепловых сетей в городе Атырау, мкр.Нурсая, дома 55-70.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №186 от 05.09.2019 года

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Теплоснабжение											
2	2301-0402-0111	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
			м	60	30347		1820820		1820820	–	1966486
					–		–		–	145666	
4	2301-0402-0110	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006									
			м	23	20374		468602		468602	–	506090

				–		–			–	37488	
5 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	93,6	3633,59	137,36	340104		12857	140174	185979	568169
				1998,64	28,86	187073		2701	–	42087	
6 2301-0402-0109	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006										
		м	93,6	13137		1229623			1229623	–	1327993
				–		–			–	98370	
7 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	23,4	1514,92	89,71	35449		2099	4049	29352	69986
				1252,16	27,81	29301		651	–	5184	
8 2301-0402-0108	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006										
		м	23,4	11045		258453			258453	–	279129
				–		–			–	20676	
9 1116-0401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	288	1489,53	89,71	428985		25836	42526	361259	853463
				1252,16	27,81	360622		8009	–	63219	
10 2301-0402-0107	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006										
		м	605,5	8440		5110420			5110420	–	5519254
				–		–			–	408834	

11	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	120	1037,76	65,95	124531	7914	8128	108927	252135
					904,08	22,17	108490	2660	–	18677	
12	2301-0402-0105	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	690	5524		3811560		3811560	–	4116485
					–		–		–	304925	
15	2302-0201-0105	Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	23217		325038		325038	–	351041
					–		–		–	26003	
16	2302-0201-0107	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	38047		532658		532658	–	575271
					–		–		–	42613	
17	2302-0201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	58562		117124		117124	–	126494
					–		–		–	9370	
29	2302-0201-3128	Тройниковое ответвление Ст 108-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	20	35858		717160		717160	–	774533
					–		–		–	57373	
33	2302-0201-3136	Тройниковое ответвление Ст 133-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	45780		274680		274680	–	296654
					–		–		–	21974	
34	2302-0201-3145	Тройниковое ответвление Ст 159-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	56226		562260		562260	–	607241
					–		–		–	44981	
36	2302-0201-3145	Тройниковое ответвление Ст 159-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	56226		112452		112452	–	121448
					–		–		–	8996	

38	2302-0201-3145	Тройниковое ответвление Ст 159-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	56226	112452	112452	–	121448
					–	–	–	8996	
39	2302-1104-3401	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 57x159	комплект	8	23278	186224	186224	–	201122
					–	–	–	14898	
40	2302-1104-3405	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 76x219	комплект	104	28656	2980224	2980224	–	3218642
					–	–	–	238418	
41	2302-1104-3409	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 108x219	комплект	44	28656	1260864	1260864	–	1361733
					–	–	–	100869	
42	2302-1104-3412	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 1334x273	комплект	12	30558	366696	366696	–	396032
					–	–	–	29336	
43	2302-1104-3414	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 159x273	комплект	20	30999	619980	619980	–	669578
					–	–	–	49598	
44	2302-1104-3421	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 219x377	комплект	22	41054	903188	903188	–	975443
					–	–	–	72255	
45	2302-1104-3424	Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 273x426	комплект	6	41054	246324	246324	–	266030
					–	–	–	19706	
82	2302-0201-5211	Опора скользящая 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	18379	183790	183790	–	198493
					–	–	–	14703	
83	2302-0201-5210	Опора скользящая 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	69	17083	1178727	1178727	–	1273025
					–	–	–	94298	
84	2302-0201-5209	Опора скользящая 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	65	5695	370175	370175	–	399789

				–	–	–	29614		
85	2302-0201-5208	Опора скользящая 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	38	5361	203718	203718	–	220015
				–	–	–	16297		
86	2302-0201-5207	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	218	4847	1056646	1056646	–	1141178
				–	–	–	84532		
87	2302-0201-5205	Опора скользящая 76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	230	4308	990840	990840	–	1070107
				–	–	–	79267		
90	2302-0201-4905	Неподвижная опора Ст 76-275х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	42	35316	1483272	1483272	–	1601934
				–	–	–	118662		
91	2302-0201-4907	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	22	45016	990352	990352	–	1069580
				–	–	–	79228		
92	2302-0201-4908	Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	59746	238984	238984	–	258103
				–	–	–	19119		
93	2302-0201-4909	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	79610	796100	796100	–	859788
				–	–	–	63688		
94	2302-0201-4910	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	109760	658560	658560	–	711245
				–	–	–	52685		
95	2302-0201-4911	Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	194301	777204	777204	–	839380

				–		–		–	62176	
Раздел 7 Каналы										
178	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	383	1523,06	–	583332	–	–	419999	1083597
					1523,06	–	583332	–	–	80266	
Раздел 8 Демонтажные и восстановительные работы											
182	1116-0401-0105	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м трубопровода	1622	1073,47	71,74	1741168	116362	0	1627678	3638354
					1001,73	22,25	1624806	36090	–	269508	
183	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	271	2343,09	967,32	634978	262143	–	530337	1258540
					1375,77	282,67	372835	76603	–	93225	

Всего	**37 602 871**
Временные здания и сооружения (2 %)	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,457 %)	923 903
Итого	**38 526 773**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**770 535**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г	**39 297 309**
Коэф.на 2019 г согласно сметного расчета К=1,060	41 655 147

Понижающий коэфф.согласно договора К=0,917392522480795	38 214 121
НДС (12 %)	**4 585 694,57**
Итого	**42 799 816**

Заказчик

Вр.и.о. руководителя ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Касымов.К.Ж.

Заведующий сектора отдела координации и по работе с населением

_____ Камаладенов.К.К.

Главный специалист сектора отдела координации и по работе с населением

_____ Аубакиров.Т.Б.

Технадзор

Инж.тех.надзора ТОО "Жана Консалтинг LTD"

_____ Даулеткалиев Р.С.

Подрядчик

Директор Филиала Полное Товарищество "Казтеплоэнергомонтаж"

_____ Есмуратов.Н.А.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-950640001879-20190928-57383540
1.1. Номер учетной системы 42
2. Дата выписки 28.09.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 27.09.2019
4. Исправленный ☑
4.1 Дата 27.09.2019
4.2 Номер 41
4.3 Регистрационный номер ESF-950640001879-20190927-60539607
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 950640001879
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Полное Товарищество "Казтеплознергомонтаж"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения г.Актобе, Промзона 600
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0010315
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ51826D0KZTD2999861
14. БИК ALMNKZKA
15. Наименование банка АО"АТФ Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050140009421
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, АЗАТТЫК, дом № 101а
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ31070103KSN1510000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт тепловых сетей в городе Атырау, мкр.Нурсая, дома 55-70.
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
26. Грузополучатель

25.1 ИИН/БИН 170141022469 25.2 Наименование Филиал ПТ Казтеплоэнергомонтаж в городе Алматы 25.3 Адрес отправки г. Алматы, мкрн. Орбита-4, дом № 11, к.228а	26.1 ИИН/БИН 050140009421 26.2 Наименование Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" 26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская, Атырау, АЗАТТЫК, дом № 101а 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 186 27.4. Дата 05.09.2019	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления 99	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 13 32.2 Дата 27.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт тепловых сетей в городе Атырау, мкр.Нурсая, дома 55-70.			Тысяча мест рабочих	1	38214121.43	38214121.43			38214121.43	12%	4585694.57	42799816.00			1	
							Всего по счету:	38214121.43		0.00	38214121.43		4585694.57	42799816.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	IZBkcm5XcaFn7W3XP89FBIwxoh0xSTCk2c8LaPuC4B3NwAfWLzBkX0cseXHBgcNO2qT7VoxFrzPIIrINnI6hEA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЗСФ	Исмагулов Алмас Кайрекенович