Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы

нысан: Газоснабжение западного теплового комплекса

деректер базасына енгізілді

№ 664 30.12.2016ж

Бас маман: _____
аты-жөні қолы

3 Қосымша
Қазақстан
Республикасының ұлттық
экономика Министрлігі
орын басарының, 2015
жылдың 24 ақпан айының
№121 бұйрығына

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Нысан/Форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» декабря 2016 г.

Тапсырыс беруші/ Заказчик: **Республика алаңы 4 «Алматы қ. Энергетика және Коммуналдық шаруашылық Басқармасы» КМБ/ КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» пл. Республики 4**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Келесі құжаттар негізінде/На основании:
Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: **«Алматыинжстрой» АҚ Алматы қаласы, Коммунальная көш. 12, Бас директор Чиликбаев А.К./ АО «Алматыинжстрой» город Алматы ул. Коммунальная 12. Генеральный директор Чиликбаев А. К.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **ТОО «Мегалиты Алматы» ул. Сатпаева 90/4 офис 203 директор Баймухамедов Б.С., Инженер технадзор Мырзаев С. Н, аттестат №01327 от 07 мая 2012г.; №02334 от 08 июня 2012г. Инженер технадзор Горбунов В. М. аттестат №04322 от 27 декабря 2012г.; №05465 от 10 июня 2013г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **«КАТЭК» ЖШС –інің директоры Нупов К.Ш., – Жоба бойынша менеджері Альчимбаев Б.С. /**
по проекту ТОО «КАТЭК» директор Нупов К.Ш., Менеджер по проектам Альчимбаев Б. С.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Мердігерлермен (бас мердігер) ұсынылған нысанды эксплуатацияға қабылдау дайындығын жүргізу кезде/Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Алматы қаласының Батыс жылу кешенін газбен қамтамасыздандыру (БЖК)/ Газоснабжение Западного теплового комплекса города Алматы (ЗТК)

Құрылыстың кескіні және нысанның атауы (жаңа, ұлғайту, қайта құру, техникалық құралдандыру, жаңарту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

мекенжайы бойынша/по адресу: **Алматы облысы, Қарасай ауданы, Алматы қаласы, Алатау, Әуезов ауданы /Алматинская область, Карасайский район, г. Алматы, Алатауский, Ауэзовский район.**

облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, махалла, көше, үйдің нөмірі (бөлім)/область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

орындалған техникалық құжаттаманың толымдығын тексеріп, келесіні растайды/ проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:
1. Құрылыс нысаны келесі негіздememен орындалған/
Строительство объекта осуществлено на основании: а) «___» _____20___ ж. жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/ решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___ г.
№_____;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ДГАСК №880/1248 от 29.11.2013г.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/ наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации):
«КАТЭК» ЖШС 113/17.02.2012 – КТГА/ ТОО «КАТЭК» 113/17.07.2012-УЭКХ

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й): **03.10.2013 жылғы № 267-ПИР Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері бойыншы комитет / Министерством регионального развития Республики Казахстан Комитет по делам строительства и Жилищно-коммунального хозяйства, 03.10.2013 г. №267-ПИР**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/ наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстардың басталуы/начало работ: **29 қараша 2013 ж./** 29 ноября 2013 г.

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ: **29 қараша 2016 ж./** 29 ноября 2016 г.
айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц: **15,8**
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **15,8**
нақты, ай/фактически, месяц: **36**

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/ Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/ Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Жоба бойынша/ По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/ общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/ в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/ общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/ в том числе пускового комплекса или очереди
1-іске қосылатын кешені / 1-й пусковой комплекс					
1-іске қосылатын кешеннің орта қысымды газ тарату құбырының ұзындығы PN 0,3 Мпа DN 720мм дейін / Протяженность распределительного газопровода среднего давления PN 0,3 Мпа DN 720мм 1-го пускового комплекса	**қ.м./п.м.**	**2004**		**1868,31**	
2-іске қосылатын кешені / 2-й пусковой комплекс					
ГГРП-дан 1-іске қосылатын кешенге дейін 2-іске қосылатын кешеннің орта қысымды газ	**қ.м./п.м.**	**4494**		**4362,91**	

тарату құбырының ұзындынғы PN 0,3 Мпа DN 720мм дейін/ / Протяженность распределительного газопровода среднего давления PN 0,3 Мпа DN 720мм 2-го пускового комплекса от ГГРП до 1-го пускового комплекса					
ГГРП, (90 мың. нм3/сағ)/ ГГРП, (90 тыс. нм3/час)	**Ед.**		**1**		**1**
Жоғарғы қысымды газ тарату құбырының ұзындығы 2-санат бойынша АГРС- тен ГГРП-ға дейін PN 0,6 Мпа DN 630 мм дейін/ Протяжённость распределительного газопровода высокого давления 2-ой категории от АГРС до ГГРП PN 0,6 Мпа DN 630 мм	**к.м./п.м.**	**8686**		**8669,18**	
3-іске қосылатын кешені / 3-й пусковой комплекс					
Магистральді газ тарату құбырының ұзындығы «АБТ» газ тарату құбырынан АГРС-ке дейін PN 5,4 Мпа DN 325мм / Протяженность магистрального газопровода от газопровода «АБТ» до АГРС PN 5,4 Мпа DN 325мм	**к.м. /п.м.**	**553**		**817**	
АГРС, (140 мың. нм3/сағ)/ АГРС, (140 тыс. нм3/час)	**Ед.**		**1**		**1**
Күзетілтен кран түйіні PN 5,4 Мпа DN 325мм, айналма жол DN 159мм / Охранный	**Ед.**		**1**		**1**

крановый узел PN 5,4 Мпа DN 325мм с обводной линией DN 159мм					

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)/Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период 140 тыс.нм3/час

көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **1)Орта қысымды Газ құбыры Dn 720 мм МЕМСТ 20295-85 к52 жерасты жолымен орналастырылған, көлік жолдары және байланыс сымдары МЕМСТ 20295-85 к52 болатты футлярымен Д=1020х8 мм МЕМСТ 10704-91 қорғалған/1) Распределительный газопровод среднего давления Dn 720 мм проложен в подземном исполнений из труб ГОСТ 20295-85 к52 в местах пересечения с авто дорогами и коммуникациями защищен стальными футлярами из трубы Д=1020х8 мм по ГОСТ 10704-91.**

2)Жоғары қысымды Газ құбыры Dn 630 мм МЕМСТ 20295-85 к52 жерасты жолымен орналастырылған, көлік жолдары, темір жолдарымен және байланыс сымдары МЕМСТ 20295-85 к52 болатты футлярымен Д=820х8, Д.1020х8 мм МЕМСТ 10704-91 қорғалған/ 2)Распределительный газопровод высокого давления Dn 630 мм проложен в подземном исполнений из труб ГОСТ 20295-85 к52 в местах пересечения с авто дорогами, железнодорожными путями и коммуникациями защищен стальными футлярами из трубы Д=820х8, Д.1020х8 мм по ГОСТ 10704-91.

3) Магистральді газ құбыры Dn 325 мм МЕМСТ 20295-85 к52 жерасты жолымен орналастырылған, көлік жолдары және байланыс сымдары темірбетон плитасымен қорғалған/3) Магистральный газопровод Dn 325 мм проложен в подземном исполнений из труб ГОСТ 20295-85 к52, в местах пересечения с авто дорогами, и коммуникациями защищен железобетонными плитами.

4) Мөлшері 1 дана АГРС пен 1 дана ГРП блок күйінде тұғырға жасалған, газ құбырындағы ілмекті арматура құдықта құрастырылған. /4) АГРС в количестве 1 штуки и ГРП в количестве 1 штуки выполнены в блочном исполнении установлены на постаменты, запорная арматура на газопроводах смонтирована в колодцах.

негізгі орналасуы бойынша қысқа техникалық сипаттамасы, негізгі материалы және құрылымы, инженерлік және технологиялық жабдықтары/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
барлығы/всего **4 382 894, 078 мың теңге/тысяч тенге,**
соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары/ в том числе стоимость строительно-монтажных работ **2 976 450, 943 мың теңге/тысяч тенге;**
жабдықтар, мүліктертер мен құрал-саймандар **1 406 443, 135 мың теңге/тысяч тенге;**
оборудования, инструмента и инвентаря **1 406 443, 135 мың теңге/тысяч тенге;**
8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4 382 894, 078 мың теңге/тысяч тенге,**
соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары/ в том числе, стоимость строительно-монтажных работ **2 976 450, 943 мың теңге/тысяч тенге;**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 406 443, 135 мың теңге/тысяч тенге;**

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Алматы қаласының Батыс жылу кешенін газбен қамтамасыздандыру (БЖК) объектісі қабылдауғы дайын деп санайды/ считает **объект Газоснабжение Западного теплового комплекса города Алматы (ЗТК)**

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик - **Усенбаев Е. О.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)
Мөр/М.П.

Техникалық қадағалау/ Технический надзор: -
Баймухамедов Б.С.
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)
Мөр/М.П.

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: -
Нупов К.Ш.
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)
Мөр/М.П.

Мердігер (бас мердігер)/ Подрядчик (генеральный подрядчик): -
Чиликбаев А. К.
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии)
Мөр/М.П.

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: Газоснабжение западного теплового комплекса
деректер базасына енгізілді
№ 664 30. 12 2016 ж
Бас маман:
атынан қолы

3 Қосымша
Қазақстан Республикасының
ұлттық экономика
Министрлігі орын басарының,
2015 жылдың 24 ақпан айының
№121 бұйрығына

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Нысан/Форма

Сәйкестік туралы декларация
Декларация о соответствии

«28» декабря 2016ж./г.

Мердігер (бас мердігер)/ Подрядчик (генеральный подрядчик): **«Алматыинжстрой» АҚ Алматы қаласы, Коммунальная көш. 12 / АО «Алматыинжстрой» город Алматы ул. Коммунальная 12.**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы/наименование организации, юридический адрес

Атынан/ В лице: **Генерального директора Чиликбаева А. К.**

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

Объектісі бойынша/ По объекту: **Алматы қаласының Батыс жылу кешенін газбен қамтамасыздандыру (БЖК) / Газоснабжение Западного теплового комплекса города Алматы (ЗТК)**

объектінің атауы, орналасқан жері/наименование, местонахождения объекта

Тапсырыс беруші/Заказчиком, которого является: «**Алматы қ. Энергетика және Коммуналдық шаруашылық Басқармасы» КММ басшы Усенбаев Е.О./ КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы руководитель Усенбаев Е.О.**

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Мынаны куәландырады/Удостоверяет, что:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған/Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Қосымша мердігер ұйым/Субподрядные организации:
ТОО «Теплосетьстрой», ТОО «УМР-6», ТОО «Компания АлматыДорСтрой», ТОО «Электромонтажавтоматика».

ұйымның атауы/наименование организации

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/Проект (проектно-сметная документация):
«КАТЭК» ЖШС 113/17.02.2012 – КТГА/ТОО «КАТЭК» 113/17.07.2012-УЭКХ

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

Бекітілген/Утвержден (а): 03.10.2013 жылғы № 267-ПИР Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері бойынша комитеті/ Министерство регионального развития Республики Казахстан Комитет по делам строительства и Жилищно-коммунального хозяйства, 03.10.2013 г. №267-ПИР

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/ Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/ Единица измерения	Жоба бойынша/ По проекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/ общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/ в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/ общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/ в том числе пускового комплекса или очереди
1-іске қосылатын кешені/ 1-й пусковой комплекс					
1-іске қосылатын кешеннің орта қысымды газ тарату құбырының ұзындығы PN 0,3 Мпа DN 720мм дейін/ Протяженность распределительного газопровода среднего давления PN 0,3 Мпа DN 720мм 1-го пускового комплекса	**к.м./п.м.**	**2004**		**1868,31**	
2-іске қосылатын кешені / 2-й пусковой комплекс					
ГГРП-дан 1-іске қосылатын кешенге дейін 2-іске	**к.м./п.м.**	**4479**		**4362,91**	

қосылатын кешеннің орта қысымды газ тарату құбырының ұзындығы PN 0,3 Мпа DN 720мм дейін/ Протяженность распределительного газопровода среднего давления PN 0,3 Мпа DN 720мм 2-го пускового комплекса от ГГРП до 1-го пускового комплекса					
ГГРП, (90 мың. нм3/сағ)/ ГГРП, (90 тыс. нм3/час)	**Ед.**		**1**		**1**
Жоғарғы қысымды газ тарату құбырының ұзындығы 2-санат бойынша АГРС-тен ГГРП-ға дейін PN 0,6 Мпа DN 630 мм дейін/ Протяжённость распределительного газопровода высокого давления 2-ой категории от АГРС до ГГРП PN 0,6 Мпа DN 630 мм	**к.м./п.м.**	**8686**		**8669,18**	
3-іске қосылатын кешені / 3-й пусковой комплекс					
Магистральді газ тарату құбырының ұзындығы «АБТ» газ тарату құбырынан АГРС-ке дейін PN 5,4 Мпа DN 325мм / Протяженность магистрального газопровода от газопровода «АБТ» до АГРС PN 5,4 Мпа DN 325мм	**қ.м./п.м.**	**553**		**817**	
АГРС, (140 мың. нм3/сағ)/ АГРС, (140 тыс. нм3/час)	**Ед.**		**1**		**1**

Күзетілтен кран түйіні PN 5,4 Мпа DN 325мм, айналма жол DN 159мм / Охранный крановый узел PN 5,4 Мпа DN 325мм *обводной линией* DN 159мм	**Ед.**		**1**		**1**

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **1) Орта қысымды Газ құбыры Dn 720 мм МЕМСТ 20295-85 к52 жерасты жолымен орналастырылған, көлік жолдары және байланыс сымдары МЕМСТ 20295-85 к52 болатты футлярымен Д=1020х8 мм МЕМСТ 10704-91 қорғалған/1) Распределительный газопровод среднего давления Dn 720 мм проложен в подземном исполнений из труб ГОСТ 20295-85 к52 в местах пересечения с авто дорогами и коммуникациями защищен стальными футлярами из трубы Д=1020х8 мм по ГОСТ 10704-91.**

2) Жоғары қысымды Газ құбыры Dn 630 мм МЕМСТ 20295-85 к52 жерасты жолымен орналастырылған, көлік жолдары, темір жолдарымен және байланыс сымдары МЕМСТ 20295-85 к52 болатты футлярымен Д=820х8, Д.1020х8 мм МЕМСТ 10704-91 қорғалған/2) Распределительный газопровод высокого давления Dn 630 мм проложен в подземном исполнений из труб ГОСТ 20295-85 к52 в местах пересечения с авто дорогами, железнодорожными путями и коммуникациями защищен стальными футлярами из трубы Д=820х8, Д.1020х8 мм по ГОСТ 10704-91.

3) Магистральді газ құбыры Dn 325 мм МЕМСТ 20295-85 к52 жерасты жолымен орналастырылған, көлік жолдары және байланыс сымдары темірбетон плитасымен қорғалған/3) Магистральный газопровод Dn 325 мм проложен в подземном исполнении из труб ГОСТ 20295-85 к52, в местах пересечения с авто дорогами, и коммуникациями защищен железобетонными плитами.

4) Мөлшері 1 дана АГРС пен 1 дана ГРП блок күйінде тұғырға жасалған, газ құбырындағы ілмекті арматура құдықта құрастырылған. /4) АГРС в количестве 1 штуки и ГРП в количестве 1 штуки выполнены в блочном исполнении установлены на постаменты, запорная арматура на газопроводах смонтирована в колодцах.

негізгі орналасуы бойынша қысқа техникалық сипаттамасы, негізгі материалы және құрылымы, инженерлік және технологиялық жабдықтары/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған/Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

басталуы/начало работ: **2013 ж. 29-қараша/29 ноября 2013г.;**

айы, жылы/месяц, год

жұмыстардың аяқталуы/окончание работ: **2016 ж. 29-қараша/29 ноября 2016г.;**

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц: **15,8;**
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **15,8;**
нақты/фактически: **36:**

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес/Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер/
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Интергаз Центральная Азия УМГ Южный пер. зам. директора

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Толстобров А.В.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Пуск газа после самостоятельного узла учёта и ПНР ГРС

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик): **Алматы қаласының Батыс жылу кешенін газбен қамтамасыздандыру (БЖК) объектісі** қабылдауғы дайын деп санайды/ считает **объект Газоснабжение Западного теплового комплекса города Алматы (ЗТК)**готовым к приемке в эксплуатацию,

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады./Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Мердігер (бас мердігер)/Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Чиликбаев А. К.

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: Газоснабжение западного теплового комплекса
деректер базасына енгізілді
№ 664 30. 12 2016 ж.
Бас маман: _____
аты-жөні қолы

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды
Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«28» декабря 2016 г.

Техникалық қадағалау/Технический надзор: **ТОО «Мегалиты» Алматы» ул. Сатпаева 90/4 офис 203 директор Баймухамедов Б.С.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Атынан/В лице: **Инженер технадзор Мырзаев С. Н., аттестат №01327 от 07 мая 2012г.; №02334 от 08 июня 2012г. Инженер технадзор Горбунов В. М. аттестат №04322 от 27 декабря 2012г.; №05465 от 10 июня 2013г.** *сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні/*
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

Негізінде әрекет етеді/Действующего на основании: **Договор №230 от 18 октября 2013г.**
келісім шарт № және күні/ (№ договора и дата)

Объектісі бойынша/По объекту: **Алматы қаласының Батыс жылу кешенін газбен қамтамасыздандыру (БЖК)/ Газоснабжение Западного теплового комплекса города Алматы (ЗТК)**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/наименование и местонахождение объекта

Тапсырыс берушісі/Заказчиком которого является: «**Алматы қ. Энергетика және Коммуналдық шаруашылық Басқармасы» КММ басшы Усенбаев Е.О./ КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы руководитель Усенбаев Е.О.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Мыналарды растайды/Подтверждает, что:
1. Объект құрылысын/Строительство объекта осуществлялось
а) мердігер (бас мердігер)/подрядчиком (генеральным подрядчиком): **АО «Алматыинжстрой» Лицензия ГСЛ №04216 от 26.02.2001.** *ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/ наименование организации, № лицензии и дата получения)*

Атынан/ В лице: **Генерального директора Чиликбаева А. К.**
басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) қосалқы мердігер ұйымдар/субподрядными организациями _____

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні/
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

атынан/в лице: _____;

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы/Начало работ: **2013 ж. 29-қараша/29 ноября 2013г.;**

айы, жылы/ (месяц, год)

Жұмыстың аяқталуы/Окончание работ: **2016 ж. 29-қараша/29 ноября 2016г.;**

айы, жылы/ (месяц, год)

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц: **15,8 месяца;**
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша/по норме или по проекту организации строительства: **15,8 месяц;**
нақты/фактически **36 месяц;**

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (*проектно-сметной документации*):
всего **4 382 894, 078 мың теңге/тысяч тенге,**
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары/в том числе строительно-монтажных работ **2 976 450, 943 мың теңге/тысяч тенге;**
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар /оборудования, инструмента и инвентаря **1 406 443, 135 мың теңге/тысяч тенге;**

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4 382 894, 078 мың теңге/тысяч тенге,**
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары/в том числе строительно-монтажных работ **2 976 450, 943 мың теңге/тысяч тенге;**
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар /оборудования, инструмента и инвентаря **1 406 443, 135 мың теңге/тысяч тенге;**

5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына)/Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **«КАТЭК» ЖШС 113/17.02.2012 / ТОО «КАТЭК» 113/17.07.2012-УЭКХ**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/ наименование проектной организации, номер проекта

бекітілген/утвержденным(ой): **03.10.2013 жылғы № 267-ПИР Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері бойыншы комитет / Министерством регионального развития Республики Казахстан Комитет по делам строительства и Жилищно-коммунального хозяйства, 03.10.2013 г. №267-ПИР**

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған/и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді/Примененные строительные

материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар/Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған/Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді./Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Техникалық қадағалау/Технический надзор:
ТОО «Мегалиты Алматы» Директор Баймухамедов Б.С.

ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Баймухамедов Б.С. _____

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Техникалық қадағалау сарапшысы(лары)/Эксперт(ы) по технического надзора:
Инженер технадзор Мырзаев С. Н., аттестат №01327 от 07 мая 2012г.; №02334 от 08 июня 2012г.

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №,
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

Мырзаев С. Н. _____

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Техникалық қадағалау сарапшысы(лары)/Эксперт(ы) по технического надзора:
Инженер технадзор Горбунов В. М. аттестат №04322 от 27 декабря 2012г.; №05465 от 10 июня 2013г.

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №,
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

ВЫПОЛНЕННЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Технический надзор
Горбунов Виктор
Дата Подпись

Горбунов В. М. _____

қолы, күні М.О./ подпись, дата М.П.