Генподрядчик: АО «Алматыинжстрой»		Типовая межведомственная форма № КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата
Субподрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»		

Наименование работ и его адрес: Работы по восстановлению дорожного покрытия на объекте Генподрядчика: «Газоснабжение Западного теплового комплекса г.Алматы (ЗТК)». Участок трассы «Распределительный газопровод высокого давления 2-ой категории от АГРС-ЗТК до ГГРП-ЗТК PN 0,6 МПа DN 630 мм (территория г.Алматы)».

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		61/1	1 сентября 2015 г.					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затратс с НДС, тенге									ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала строительства	В отчетном месяце	СМР(в сметных базисных ценах 1991 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		В том числе налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А										
Восстановление дорожного покрытия на участке ул. Трудовая		7 886 430							844 975	7 886 430
Восстановление дорожного покрытия на участке ул. Каргалинская		2 015 722							215 970	2 015 722
Восстановление дорожного покрытия на участке ул. Токпанова		10 937 527							1 171 878	10 937 527
Восстановление дорожного покрытия на участке ул. Аксайская		61 743 725							6 615 399	61 743 725
ИТОГО:	**271 632 882**	**82 583 404**							**8 848 222**	**82 583 404**

Генподрядчик: АО «Алматыинжстрой»

Генеральный директор **Чиликбаев А.К.**

Субподрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор **Абдыгапаров Э. А.**

Генподрядчик: **АО «Алматыинжстрой»**

Ф-2

Субподрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор **№61/1 от 1 сентября 2015 г.**

Объект: «Газоснабжение Западного тепплового комплекса г.Алматы (ЗТК)» Участок трассы «Распределительный газопровод высокого давления 2-ой категории от АГРС-ЗТК до ГГРП-ЗТК PN 0,6 МПа DN 630 мм (территория г.Алматы)», ул. Трудовая.

АКТ

приемки выполненных работ за июль 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Асфальтобетонное покрытие								
1	**Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см**								
		м2	1768	107,21	104,41	189539	184601	20579	0,02	27
				2,67	6,08	4717	10756	133	0,02	42
2	**Е0127-101-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять до 6 см**								
		м2	1768	6,10	5,93	10777	10480	1206	--	2
				0,16	0,35	285	622	133	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е010333-А30-1	Перевозка фрезерованного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			228,072	176,40	176,40	40232	40232	8046	--	--
		т		--	35,28	--	8046	100	0,74	169
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			1,2376	40148,53	390,53	49688	483	267	0,67	1
		т		--	162,08	--	201	133	0,67	1
5	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см + 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
			1768	400,38	17,65	707867	31213	29746	0,04	68
		м2		6,83	5,82	12077	10288	133	0,02	36
6	Е0127-54-3 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			1768	373,61	--	660546	--	216	--	1
		м2		0,09	--	163	--	133	--	--
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,5304	40148,53	390,53	21295	207	114	0,67	--
		т		--	162,08	--	86	133	0,67	--
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см + 1 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			1768	433,44	17,65	766313	31213	29746	0,04	68
		м2		6,83	5,82	12077	10288	133	0,02	36
9	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			1768	101,68	--	179776	--	54	--	--
		м2		0,02	--	41	--	133	--	--
10	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см								
			340	107,09	23,43	36411	7965	5297	0,04	12
		м2		5,51	6,21	1873	2110	133	0,02	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2662443	306393			181
			Тенге			31232	42397			295
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2662443				
	Материалы -		Тенге			81890				
	Всего заработная плата -		Тенге				73629			
	Местные материалы -		Тенге			2242927				
		Накладные расходы -	Тенге			95271				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14291			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2923177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							523
		Сметная заработная плата -	Тенге				87920			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2923177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							523
		Сметная заработная плата -	Тенге				87920			

Итого	2 923 177
Временные здания и сооружения 2,7%	78 926
Итого	3 002 103
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	62 144
Выслуга лет 1%	30 021
Доп. отпуска 0,4%	12 008
Итого	3 106 276
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года	7 422 997
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	148 460
Итого	7 571 457
НДС 12%	908 575
Всего	8 480 032

Итого с понижающим коэффициентом **7 886 430** **тенге**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Технадзор:

Ф-2

Генподрядчик: **АО «Алматыинжстрой»**

Субподрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор **№61/1 от 1 сентября 2015 г.**

Объект: «Газоснабжение Западного теплового комплекса г.Алматы (ЗТК)» Участок трассы «Распределительный газопровод высокого давления 2-ой категории от АГРС-ЗТК до ГГРП-ЗТК PN 0,6 МПа DN 630 мм (территория г.Алматы)», ул. Каргалинская.

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Асфальтобетонное покрытие								
1	**Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см**								
		м2	453	107,21	104,41	48564	47299	5273	0,02	7
				2,67	6,08	1209	2756	133	0,02	11
2	**Е0127-101-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять до 6 см**								
		м2	453	6,10	5,93	2761	2685	309	--	--
				0,16	0,35	73	159	133	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е010333-А30-1	Перевозка фрезерованного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	58,437	176,40	176,40	10308	10308	2062	--	--
		т		--	35,28	--	2062	100	0,74	43
4	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3171	40148,53	390,53	12731	124	68	0,67	--
		т		--	162,08	--	51	133	0,67	--
5	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см + 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБ	453	400,38	17,65	181371	7997	7621	0,04	18
		м2		6,83	5,82	3094	2636	133	0,02	9
6	Е0127-54-3 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	453	373,61	--	169246	--	55	--	--
		м2		0,09	--	42	--	133	--	--
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1359	40148,53	390,53	5456	53	29	0,67	--
		т		--	162,08	--	22	133	0,67	--
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см + 1 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	453	433,44	17,65	196346	7997	7621	0,04	18
		м2		6,83	5,82	3094	2636	133	0,02	9
9	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	453	101,68	--	46062	--	14	--	--
		м2		0,02	--	10	--	133	--	--
10	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 10 см	73	107,09	23,43	7818	1710	1137	0,04	3
		м2		5,51	6,21	402	453	133	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			680664	78174			46
			Тенге			7925	10775			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			680664				
	Материалы -		Тенге			20982				
	Всего заработная плата -		Тенге				18700			
	Местные материалы -		Тенге			573583				
		Накладные расходы -	Тенге			24191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3629			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			747146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				22329			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			747146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				22329			

Итого	747 146
Временные здания и сооружения 2,7%	20 173
Итого	767 319
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	15 884
Выслуга лет 1%	7 673
Доп. отпуска 0,4%	3 069
Итого	793 945
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года	1 897 272
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	37 945
Итого	1 935 217
НДС 12%	232 226
Всего	2 167 443
Итого с понижающим коэффициентом	**2 015 722 тенге**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Технадзор:

Ф-2

Генподрядчик: **АО «Алматыинжстрой»**

Субподрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор **№61/1 от 1 сентября 2015 г.**

Объект: «Газоснабжение Западного теплового комплекса г.Алматы (ЗТК)» Участок трассы «Распределительный газопровод высокого давления 2-ой категории от АГРС-ЗТК до ГГРП-ЗТК PN 0,6 МПа DN 630 мм (территория г.Алматы)» ул. Токпанова.

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	159,488	37,06	35,39	5911	5644	1737	0,01	2
		м3		1,63	9,60	260	1531	97	0,03	5
2	E010333-A30-1	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км**	279,104	176,40	176,40	49234	49234	9847	--	--
		т		--	35,28	--	9847	100	0,74	207
3	E0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	159,488	16,11	16,11	2569	2569	853	--	--
		м3		--	5,51	--	879	97	0,02	3
4	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	159,488	16,16	13,80	2577	2200	777	0,01	2
		м3		1,86	3,16	297	503	97	0,01	2
		Асфальтобетонное покрытие, тип 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	966	107,21	104,41	103560	100862	11244	0,02	15
		м2		2,67	6,08	2577	5877	133	0,02	23
6	Е0127-101-9 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять до 6 см	966	6,10	5,93	5888	5726	659	--	1
		м2		0,16	0,35	156	340	133	--	1
7	Е010333-А30-1	Перевозка фрезерованного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	124,614	176,40	176,40	21982	21982	4396	--	--
		т		--	35,28	--	4396	100	0,74	92
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 5 см	30,2	878,35	84,82	26526	2561	1527	0,17	5
		м3		24,59	13,42	743	405	133	0,05	1
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,099	40148,53	390,53	44123	429	237	0,67	1
		т		--	162,08	--	178	133	0,67	1
10	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см + 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1570	400,38	17,65	628592	27717	26414	0,04	61
		м2		6,83	5,82	10725	9136	133	0,02	32
11	Е0127-54-3 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1570	373,61	--	586571	--	192	--	1
		м2		0,09	--	144	--	133	--	--
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,471	40148,53	390,53	18910	184	102	0,67	--
		т		--	162,08	--	76	133	0,67	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см + 1 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1570	433,44	17,65	680493	27717	26414	0,04	61
		м2		6,83	5,82	10725	9136	133	0,02	32
14	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1570	101,68	--	159642	--	48	--	--
		м2		0,02	--	36	--	133	--	--
15	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 15 см	249,2	146,15	23,43	36421	5838	3883	0,04	9
		м2		5,51	6,21	1373	1546	133	0,02	6
		Вынос сетей связи из-за уширения автодороги								
		Устройство деревянных опор Н-6м с ж/б приставами и подвешивание телефонных кабелей								
16	Е0134-115-4	Установка опор деревянных средствами малой механизации полуанкерных высотой до 8,5 м	2	9650,37	205,49	19301	411	12580	35,08	70
		опора		5640,75	77,62	11282	155	110	0,38	1
17	Е0134-118-2	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	2	977,36	205,49	1955	411	1406	3,51	7
		шт		561,49	77,62	1123	155	110	0,38	1
18	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	1,5	447,64	--	671	--	759	2,85	4
		м3		447,64	--	671	--	113	--	--
19	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	0,75	29,49	6,18	22	5	17	0,15	--
		м3		23,31	--	17	--	97	--	--
20	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,75	140,51	--	105	--	119	1,02	1
		м3		140,51	--	105	--	113	--	--
21	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	30	54,39	22,54	1632	676	1097	0,17	5
		м		27,95	5,29	838	159	110	0,03	1
22	Ц0110-891-9	Монтаж консолей на деревянной опоре	4	246,41	48,19	986	193	262	0,35	1
		шт		49,22	10,35	197	41	110	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С11021-10	Лесоматериалы круглые из пропитанной ели или пихты для линий связи, ГОСТ 2002 2.5-75/, d 14-24 см и более, длина до 13 м(опора деревянная)	0,4082	17200,00	--	7021	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143019-58 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-2	2	4180,00	--	8360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс ТОО "АЗ Промсвязь"	Консоль для деревянных опор	4	304,06	--	1216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Асфальтобетонное покрытие, тип 2								
26	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	563	233,25	226,14	131318	127317	12391	0,04	23
		м2		6,95	9,60	3911	5406	133	0,04	22
27	Е0127-101-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять до 7 см	483	61,52	59,63	29712	28803	2804	0,01	5
		м2		1,84	2,53	889	1220	133	0,01	5
28	Е010333-А30-1	Перевозка фрезерованного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	81,2915	176,40	176,40	14340	14340	2868	--	--
		т		--	35,28	--	2868	100	0,74	60
29	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 15 см	40	878,35	84,82	35134	3393	2022	0,17	7
		м3		24,59	13,42	983	537	133	0,05	2
30	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,581	40148,53	390,53	23326	227	125	0,67	--
		т		--	162,08	--	94	133	0,67	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см + 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБ	750	400,38	17,65	300283	13241	12618	0,04	29
		м2		6,83	5,82	5123	4364	133	0,02	15
32	Е0127-54-3 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	750	373,61	--	280209	--	92	--	1
		м2		0,09	--	69	--	133	--	--
33	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см + 1 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	830	433,44	17,65	359751	14653	13964	0,04	32
		м2		6,83	5,82	5670	4830	133	0,02	17
34	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	830	101,68	--	84397	--	25	--	--
		м2		0,02	--	19	--	133	--	--
35	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м	24	6,91	6,91	166	166	56	--	--
		м3		--	2,40	--	58	97	0,01	--
36	Е0101-24-14	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении добавлять на каждые последующие 10 м	24	5,47	5,47	131	131	44	--	--
		м3		--	1,90	--	46	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3673036	456630			343
			Тенге			57933	63784			530
Стоимость монтажных работ -			Тенге			3833				
Материалы -			Тенге			713				
Всего заработная плата -			Тенге				1235			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1216				
		Накладные расходы -	Тенге			1359				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			312				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			5504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1439			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3669203				
Материалы -			Тенге			109028				
Всего заработная плата -			Тенге				120482			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7021				
	Местные материалы -		Тенге			3040495				
		Накладные расходы -	Тенге			150221				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22533			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			229165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4048590				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							941
		Сметная заработная плата -	Тенге				143015			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4054093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							949
		Сметная заработная плата -	Тенге				144454			

Итого	4 054 093	
Временные здания и сооружения 2,7%	109 461	
Итого	4 163 554	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	86 186	
Выслуга лет 1%	41 636	
Доп. отпуска 0,4%	16 654	
Итого	4 308 030	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года	10 294 802	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	205 896	
Итого	10 500 698	
НДС 12%	1 260 084	
Всего	11 760 782	
Итого с понижающим коэффициентом	**10 937 527**	**тенге**

Генподрядчик:

Технадзор:

Субподрядчик:

Генподрядчик: **АО «Алматыинжстрой»**

Ф-2

Субподрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор **№61/1 от 1 сентября 2015 г.**

Объект: «Газоснабжение Западного теплового комплекса г.Алматы (ЗТК)» Участок трассы «Распределительный газопровод высокого давления 2-ой категории от АГРС-3ТК до ГГРП-3ТК PN 0,6 МПа DN 630 мм (территория г.Алматы)», ул. Аксайская.

АКТ

приемки выполненных работ за июль 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	10035	107,21	104,41	1075806	1047778	116802	0,02	155
		м2		2,67	6,08	26773	61048	133	0,02	240
2	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1078,7625	176,40	176,40	190294	190294	38059	--	--
		т		--	35,28	--	38059	100	0,74	799
3	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	4,014	40148,53	390,53	161156	1568	865	0,67	3
		т		--	162,08	--	651	133	0,67	3
4	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	707,4675	4167,98	193,11	2948711	136622	97408	0,22	155
		т		39,85	63,68	28191	45048	133	0,22	155
5	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	3,0105	40148,53	390,53	120867	1176	649	0,67	2
		т		--	162,08	--	488	133	0,67	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см + 1 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10035	433,44	17,65	4349522	177160	168834	0,04	388
		м2		6,83	5,82	68549	58394	133	0,02	204
7	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10035	101,68	--	1020389	--	307	--	2
		м2		0,02	--	231	--	133	--	--
		УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ								
8	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную под ц/песчаный бордюр	95,55	251,77	--	24057	--	27184	1,77	169
		м3		251,77	--	24057	--	113	--	--
9	Е0101-17-2	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	95,55	34,04	32,86	3253	3140	1125	0,01	1
		м3		1,14	11,00	109	1051	97	0,04	4
10	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	167,2125	176,40	176,40	29496	29496	5899	--	--
		т		--	35,28	--	5899	100	0,74	124
11	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки под ц/песчаный дорожный бордюр	31,85	2083,45	44,47	66358	1416	12965	2,29	73
		м3		357,08	16,38	11373	522	109	0,08	3
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж бортовых цементно-песчаных дорожных бордюров	910	453,26	7,63	412464	6939	153711	0,80	730
		м		124,98	2,02	113734	1838	133	0,01	6
13	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни ц/песчаные дорожные БР 100.15.30	38,22	27400,00	--	1047228	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11449600	1595588			1678
			Тенге			273016	212997			1539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11449600				
	Материалы -		Тенге			333241				
	Всего заработная плата -		Тенге				486013			
	Местные материалы -		Тенге			9247756				
		Накладные расходы -	Тенге			623808				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							312
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93571			
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			724404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12797813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3529
		Сметная заработная плата -	Тенге				579584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			12797813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3529
		Сметная заработная плата -	Тенге				579584			
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УПОРНЫХ ПЛИТ								
14	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	216,28125	251,77	--	54453	--	61532	1,77	383
		м3		251,77	--	54453	--	113	--	--
15	Е0101-17-2	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	216,28125	34,04	32,86	7363	7107	2546	0,01	2
		м3		1,14	11,00	246	2378	97	0,04	9
16	Е010333-А30-1 к=0,9	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	378,492188	176,40	176,40	66766	66766	13353	--	--
		т		--	35,28	--	13353	100	0,74	280
17	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	86,5125	5949,63	75,91	514718	6567	23053	1,55	134
		м3		225,11	28,67	19475	2480	105	0,14	12
18	Е0127-64-1	**Монтаж упорных плит**	130,73	2824,32	1176,62	369223	153819	200999	5,68	743
		м3		848,70	307,33	110951	40177	133	1,27	166
19	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/**	769	5400,00	--	4152600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН								
20	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	86,5125	251,77	--	21781	--	24613	1,77	153
		м3		251,77	--	21781	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-17-2	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	86,5125	34,04	32,86	2945	2843	1018	0,01	1
		м3		1,14	11,00	98	951	97	0,04	3
22	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	151,396875	176,40	176,40	26706	26706	5341	--	--
		т		--	35,28	--	5341	100	0,74	112
23	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см /15 см/	576,75	148,92	23,43	85890	13511	11098	0,05	32
		м2		8,26	6,21	4766	3579	133	0,02	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5302446	277320			1447
			Тенге			211770	68260			596
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5302446				
	Материалы -		Тенге			11282				
	Всего заработная плата -		Тенге				280031			
	Местные материалы -		Тенге			4802073				
		Накладные расходы -	Тенге			343554				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51533			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			338760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5984760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2215
		Сметная заработная плата -	Тенге				331564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5984760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2215
		Сметная заработная плата -	Тенге				331564			
		РАЗДЕЛ 3.СЪЕЗДЫ, ПРИМЫКАНИЯ								
24	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	402,57	37,06	35,39	14920	14245	4385	0,01	5
		м3		1,63	9,60	657	3863	97	0,03	13
25	Е010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км	704,4975	176,40	176,40	124273	124273	24855	--	--
		т		--	35,28	--	24855	100	0,74	522
26	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	159,75	16,11	16,11	2573	2573	854	--	--
		м3		--	5,51	--	881	97	0,02	3
27	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	159,75	16,16	13,80	2582	2204	778	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,86	3,16	298	504	97	0,01	2
28	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	191,7	878,35	84,82	168380	16259	9690	0,17	32
		м3		24,59	13,42	4713	2572	133	0,05	9
29	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см + 8 см из щебня фракции 40 мм	639	244,77	39,43	156407	25198	14470	0,05	29
		м2		6,91	10,11	4416	6463	133	0,03	22
30	Е0127-26-3 К=8	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	639	143,74	12,58	91849	8039	3917	0,01	4
		м2		0,92	3,69	588	2357	133	0,01	8
31	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	0,4473	40148,53	390,53	17958	175	96	0,67	--
		т		--	162,08	--	72	133	0,67	--
32	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см + 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБ	639	400,38	17,65	255841	11281	10751	0,04	25
		м2		6,83	5,82	4365	3718	133	0,02	13
33	Е0127-54-3 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	639	373,61	--	238738	--	78	--	1
		м2		0,09	--	59	--	133	--	--
34	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	0,1917	40148,53	390,53	7696	75	41	0,67	--
		т		--	162,08	--	31	133	0,67	--
35	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см + 1 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	639	433,44	17,65	276965	11281	10751	0,04	25
		м2		6,83	5,82	4365	3718	133	0,02	13
36	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	639	101,68	--	64975	--	20	--	--
		м2		0,02	--	15	--	133	--	--
		УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ								
37	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную под ц/песчаный бордюр	15,645	251,77	--	3939	--	4451	1,77	28
		м3		251,77	--	3939	--	113	--	--
38	Е0101-17-2	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	15,645	34,04	32,86	533	514	184	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,14	11,00	18	172	97	0,04	1
39	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	27,37875	176,40	176,40	4830	4830	966	--	--
		т		--	35,28	--	966	100	0,74	20
40	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки под ц/песчаный дорожный бордюр	5,215	2083,45	44,47	10865	232	2123	2,29	12
		м3		357,08	16,38	1862	85	109	0,08	--
41	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж бортовых цементно-песчаных дорожных бордюров	149	453,26	7,63	67535	1136	25168	0,80	120
		м		124,98	2,02	18622	301	133	0,01	1
42	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни ц/песчаные дорожные БР 100.15.30	6,258	27400,00	--	171469	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1682330	222316			281
			Тенге			43917	50561			628
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1682330				
	Материалы -		Тенге			32384				
	Всего заработная плата -		Тенге				94478			
	Местные материалы -		Тенге			1383713				
		Накладные расходы -	Тенге			113578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17037			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1903663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							966
		Сметная заработная плата -	Тенге				111515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1903663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							966
		Сметная заработная плата -	Тенге				111515			

РАЗДЕЛ 4.УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ ПО ЗАПАДНОЙ СТОРОНЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	256,6	6,91	6,91	1772	1772	596	--	--
		м3		--	2,40	--	615	97	0,01	2
44	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/	256,6	5,47	5,47	1403	1403	472	--	--
		м3		--	1,90	--	487	97	0,01	2
45	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	256,6	37,06	35,39	9510	9080	2795	0,01	3
		м3		1,63	9,60	419	2463	97	0,03	8
46	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	449,05	176,40	176,40	79212	79212	15842	--	--
		т		--	35,28	--	15842	100	0,74	333
47	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1283	1,62	1,62	2082	2082	430	--	--
		м2		--	0,35	--	443	97	--	1
48	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 4 прохода/	256,6	14,38	14,38	3691	3691	1225	--	--
		м3		--	4,92	--	1263	97	0,02	4
49	Е0101-130-8 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	256,6	4,38	4,38	1125	1125	328	--	--
		м3		--	1,32	--	339	97	--	1
50	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	256,6	16,16	13,80	4147	3540	1249	0,01	4
		м3		1,86	3,16	478	810	97	0,01	4
51	Е0127-56-1	Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см + 3 см	1283	167,85	14,40	215354	18472	83247	0,28	359
		м2		43,73	5,05	56111	6480	133	0,02	26
52	Е0127-56-2 К=3	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	1283	31,21	--	40047	--	4886	0,02	24
		м2		2,86	--	3674	--	133	--	--
53	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см + 1 см	1283	366,45	--	470153	--	48568	0,17	212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		28,46	--	36517	--	133	--	--
54	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	1283	114,18	--	146496	--	15620	0,05	68
		м2		9,15	--	11745	--	133	--	--
55	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка дорожных бортовых камней БР 100.20.8	918	411,38	7,63	377646	7000	155062	0,80	737
		м		124,98	2,02	114733	1855	133	0,01	6
56	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бортовые камни БР 100.20.8	14,688	26700,00	--	392170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1744808	127378			1407
			Тенге			223678	30597			388
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1744808				
Материалы -			Тенге			46881				
Всего заработная плата -			Тенге				254274			
Местные материалы -			Тенге			1346871				
		Накладные расходы -	Тенге			330323				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49548			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124508				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2199638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1959
		Сметная заработная плата -	Тенге				303823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2199638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1959
		Сметная заработная плата -	Тенге				303823			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20179184	2222602			4813
			Тенге			752381	362415			3151
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			20179184				
Материалы -			Тенге			423787				
Всего заработная плата -			Тенге				1114796			
Местные материалы -			Тенге			16780414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1411263				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							706
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				211690			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1295427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22885874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8670
		Сметная заработная плата -	Тенге				1326486			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22885874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8670
		Сметная заработная плата -	Тенге				1326486			

Итого	22 885 874
Временные здания и сооружения 2,7%	617 919
Итого	23 503 793
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	486 529
Выслуга лет 1%	235 038
Доп. отпуска 0,4%	94 015
Итого	24 319 375
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года	58 115 461
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1 162 309
Итого	59 277 770
НДС 12%	7 113 332
Всего	66 391 102
Итого с понижающим коэффициентом	**61 743 725 тенге**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Технадзор:

Генподрядчик: АО «Алматыинжстрой»		Типовая межведомственная форма № КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата
Субподрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»		

Наименование работ и его адрес: Работы по восстановлению дорожного покрытия на объекте Генподрядчика: «Газоснабжение Западного теплового комплекса г.Алматы (ЗТК)». Участок трассы «Распределительный газопровод высокого давления 2-ой категории от АГРС-ЗТК до ГГРП-ЗТК PN 0,6 МПа DN 630 мм (территория г.Алматы)».

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за август 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		61/1	1 сентября 2015 г.					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала строительства	В отчетном месяце	СМР(в сметных базисных ценах 1991 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		В том числе налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Восстановление дорожного покрытия на участке ул. Аксайская	327 345 193	55 712 311							5 969 176	55 712 311

Генподрядчик: АО «Алматыинжстрой»

Генеральный директор **Чиликбаев А.К.**

Субподрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор **Абдыгапаров Э. А.**

Ф-2

Генподрядчик: **АО «Алматыинжстрой»**

Субподрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор **№61/1 от 1 сентября 2015 г.**

Объект: «Газоснабжение Западного теплового комплекса г.Алматы (ЗТК)» Участок трассы «Распределительный газопровод высокого давления 2-ой категории от АГРС-3ТК до ГГРП-3ТК PN 0,6 МПа DN 630 мм (территория г.Алматы)», ул. Аксайская.

АКТ

приемки выполненных работ за август 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ул. Аксайская								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	7200	107,21	104,41	771878	751769	83804	0,02	111
		м2		2,67	6,08	19210	43801	133	0,02	172
2	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	774	176,40	176,40	136534	136534	27307	--	--
		т		--	35,28	--	27307	100	0,74	573
3	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	2,88	40148,53	390,53	115628	1125	621	0,67	2
		т		--	162,08	--	467	133	0,67	2
4	Е0127-16-1	Вычитается позиция: Устройство выравнивающего слоя толщиной 3 см из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	707,4675	-4167,98	-193,11	-2948711	-136622	-97408	-0,22	-155
		т		-39,85	-63,68	-28191	-45048	133	-0,22	-155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя толщиной 3 см из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	1215,0675	4481,08	193,11	5444816	234646	167297	0,22	267
		т		39,85	63,68	48417	77370	133	0,22	266
6	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	2,16	40148,53	390,53	86721	844	466	0,67	1
		т		--	162,08	--	350	133	0,67	1
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см + 1 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	7200	433,44	17,65	3120733	127110	121136	0,04	278
		м2		6,83	5,82	49183	41897	133	0,02	146
8	Е0127-54-1К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7200	101,68	--	732118	--	220	--	1
		м2		0,02	--	166	--	133	--	--
		УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ								
9	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную под ц/песчаный бордюр	105	251,77	--	26436	--	29872	1,77	186
		м3		251,77	--	26436	--	113	--	--
10	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	105	129,38	--	13584	--	13584	0,95	100
		м3		129,38	--	13584	--	100	--	--
11	Е0101-17-2	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	105	34,04	32,86	3574	3450	1236	0,01	1
		м3		1,14	11,00	120	1155	97	0,04	4
12	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	183,75	176,40	176,40	32414	32414	6483	--	--
		т		--	35,28	--	6483	100	0,74	136
13	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки под ц/песчаный дорожный бордюр	35	2083,45	44,47	72921	1556	14247	2,29	80
		м3		357,08	16,38	12498	573	109	0,08	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж бортовых цементно-песчаных дорожных бордюров	1000	453,26	7,63	453257	7625	168913	0,80	803
		м		124,98	2,02	124982	2020	133	0,01	7
15	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни ц/песчаные дорожные БР 100.15.30	42	27400,00	--	1150800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9212702	1160451			1675
			Тенге			266404	156374			1157
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9212702				
	Материалы -		Тенге			245587				
	Всего заработная плата -		Тенге				422778			
	Местные материалы -		Тенге			7540260				
		Накладные расходы -	Тенге			537779				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80667			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			585029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10335511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3101
		Сметная заработная плата -	Тенге				503445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10335511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3101
		Сметная заработная плата -	Тенге				503445			
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УПОРНЫХ ПЛИТ								
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	187,59375	251,77	--	47230	--	53370	1,77	332
		м3		251,77	--	47230	--	113	--	--
17	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	187,59375	129,38	--	24270	--	24270	0,95	179
		м3		129,38	--	24270	--	100	--	--
18	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	328,2890625	176,40	176,40	57910	57910	11582	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	35,28	--	11582	100	0,74	243
19	Е0130-3-2	Устройство подготовки из ПГС	45,275625	1110,29	38,95	50269	1764	15648	2,23	101
		м3		302,74	14,34	13707	649	109	0,07	3
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	75,0375	5949,63	75,91	446446	5696	19995	1,55	116
		м3		225,11	28,67	16892	2151	105	0,14	11
21	Е0127-64-1	Вычитается позиция: Монтаж упорных плит	130,73	-2824,32	-1176,62	-369223	-153819	-200999	-5,68	-743
		м3		-848,70	-307,33	-110951	-40177	133	-1,27	-166
22	Е0127-64-1	Монтаж упорных плит	244,12	3943,92	1176,62	962789	287236	375338	5,68	1387
		м3		848,70	307,33	207185	75024	133	1,27	310
23	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	667	5400,00	--	3601800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН								
24	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	112,5	251,77	--	28324	--	32006	1,77	199
		м3		251,77	--	28324	--	113	--	--
25	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	112,5	129,38	--	14555	--	14555	0,95	107
		м3		129,38	--	14555	--	100	--	--
26	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	196,875	176,40	176,40	34729	34729	6946	--	--
		т		--	35,28	--	6946	100	0,74	146
27	Е0127-63-11	Вычитается позиция: Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см /15 см/	576,75	-148,92	-23,43	-85890	-13511	-11098	-0,05	-32
		м2		-8,26	-6,21	-4766	-3579	133	-0,02	-13
28	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см /15 см/	1326,75	146,15	23,43	193904	31081	20671	0,04	48
		м2		5,51	6,21	7308	8234	133	0,02	31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5007112	251085			1696
			Тенге			243755	60830			564
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5007112				
	Материалы -		Тенге			283102				
	Всего заработная плата -		Тенге				304585			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			4229171				
		Накладные расходы -	Тенге			362283				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			322164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5691559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2442
		Сметная заработная плата -	Тенге				358927			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5691559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2442
		Сметная заработная плата -	Тенге				358927			
		РАЗДЕЛ 3.ОСТАНОВОЧНЫЕ КАРМАНЫ								
29	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	404,46	37,06	35,39	14990	14312	4406	0,01	5
		м3		1,63	9,60	660	3881	97	0,03	13
30	Е010333-А30-1	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км**	707,805	176,40	176,40	124857	124857	24971	--	--
		т		--	35,28	--	24971	100	0,74	524
31	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	160,5	24,78	5,19	3977	834	3049	0,12	20
		м3		19,58	--	3143	--	97	--	--
32	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	160,5	16,16	13,80	2594	2214	781	0,01	2
		м3		1,86	3,16	299	507	97	0,01	2
33	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 30 см**	192,6	878,35	84,82	169171	16336	9736	0,17	32
		м3		24,59	13,42	4735	2585	133	0,05	9
34	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см + 8 см из щебня фракции 40 мм**	642	244,77	39,43	157141	25317	14538	0,05	29
		м2		6,91	10,11	4437	6493	133	0,03	22
35	Е0127-26-3К=8	**на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**	642	143,74	12,58	92281	8077	3936	0,01	4
		м2		0,92	3,69	591	2368	133	0,01	8
36	Е0127-72-1	**Подгрунтовка битумом**	0,4494	40148,53	390,53	18043	176	97	0,67	--
		т		--	162,08	--	73	133	0,67	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см + 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	642	400,38	17,65	257042	11334	10801	0,04	25
		м2		6,83	5,82	4386	3736	133	0,02	13
38	Е0127-54-3К=8	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	642	373,61	--	239859	--	79	--	1
		м2		0,09	--	59	--	133	--	--
39	Е0127-72-1	**Подгрунтовка битумом**	0,1926	40148,53	390,53	7733	75	42	0,67	--
		т		--	162,08	--	31	133	0,67	--
40	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см + 1 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	642	433,44	17,65	278265	11334	10801	0,04	25
		м2		6,83	5,82	4386	3736	133	0,02	13
41	Е0127-54-1К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	642	101,68	--	65280	--	20	--	--
		м2		0,02	--	15	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1431233	214865			142
			Тенге			22711	48381			606
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1431233				
	Материалы -		Тенге			29736				
	Всего заработная плата -		Тенге				71092			
	Местные материалы -		Тенге			1163921				
		Накладные расходы -	Тенге			83256				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12488			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1605357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							790
		Сметная заработная плата -	Тенге				83581			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1605357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							790
		Сметная заработная плата -	Тенге				83581			

РАЗДЕЛ 4.ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА /15х2-16шт/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36	251,77	--	9064	--	10242	1,77	64
		м3		251,77	--	9064	--	113	--	--
43	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	36	129,38	--	4658	--	4658	0,95	34
		м3		129,38	--	4658	--	100	--	--
44	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	63	176,40	176,40	11113	11113	2223	--	--
		т		--	35,28	--	2223	100	0,74	47
45	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	36	24,78	5,19	892	187	684	0,12	4
		м3		19,58	--	705	--	97	--	--
46	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	36	16,16	13,80	582	497	175	0,01	1
		м3		1,86	3,16	67	114	97	0,01	1
47	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	180	22,31	--	4016	--	3895	0,14	25
		м2		22,31	--	4016	--	97	--	--
48	Е0127-56-1	Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см + 3 см	180	178,64	14,40	32155	2592	11679	0,28	50
		м2		43,73	5,05	7872	909	133	0,02	4
49	Е0127-56-2К=3	Добавлять на устройство оснований из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины	180	34,00	--	6121	--	686	0,02	3
		м2		2,86	--	515	--	133	--	--
50	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см + 1 см	180	366,45	--	65961	--	6814	0,17	30
		м2		28,46	--	5123	--	133	--	--
51	Е0127-55-2К=2	Добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя	180	114,18	--	20553	--	2191	0,05	10
		м2		9,15	--	1648	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж бортовых цементно-песчаных дорожных бордюров	204	453,26	7,63	92464	1556	34458	0,80	164
		м		124,98	2,02	25496	412	133	0,01	1
53	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни ц/песчаные дорожные БР 100.15.30	8,568	27400,00	--	234763	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			482341	15944			385
			Тенге			59164	3658			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			482341				
	Материалы -		Тенге			7984				
	Всего заработная плата -		Тенге				62822			
	Местные материалы -		Тенге			399249				
		Накладные расходы -	Тенге			77705				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11656			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			593649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				74477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			593649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				74477			

РАЗДЕЛ 5.УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ ПО ЗАПАДНОЙ СТОРОНЕ

54	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	324,4	6,91	6,91	2241	2241	754	--	--
		м3		--	2,40	--	777	97	0,01	3
55	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/	324,4	5,47	5,47	1774	1774	597	--	--
		м3		--	1,90	--	615	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	324,4	37,06	35,39	12023	11479	3534	0,01	4
		м3		1,63	9,60	530	3113	97	0,03	11
57	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	567,7	176,40	176,40	100142	100142	20028	--	--
		т		--	35,28	--	20028	100	0,74	421
58	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1622	1,62	1,62	2632	2632	544	--	--
		м2		--	0,35	--	560	97	--	2
59	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 4 прохода/	324,4	14,38	14,38	4666	4666	1549	--	--
		м3		--	4,92	--	1597	97	0,02	5
60	Е0101-130-8К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	324,4	4,38	4,38	1422	1422	415	--	--
		м3		--	1,32	--	428	97	--	1
61	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	324,4	16,16	13,80	5242	4476	1580	0,01	5
		м3		1,86	3,16	604	1024	97	0,01	5
62	Е0127-56-1	Вычитается позиция: Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см + 3 см	1283	-167,85	-14,40	-215354	-18472	-83247	-0,28	-359
		м2		-43,73	-5,05	-56111	-6480	133	-0,02	-26
63	Е0127-56-2К=3	Вычитается позиция: Добавлять на устройство оснований из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины	1283	-31,21	--	-40047	--	-4886	-0,02	-24
		м2		-2,86	--	-3674	--	133	--	--
64	Е0127-56-1	Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см + 3 см	2905	178,64	14,40	518949	41824	188489	0,28	812
		м2		43,73	5,05	127049	14673	133	0,02	59
65	Е0127-56-2К=3	Добавлять на устройство оснований из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины	2905	34,00	--	98780	--	11064	0,02	54
		м2		2,86	--	8318	--	133	--	--
66	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см + 1 см	1622	366,45	--	594379	--	61401	0,17	269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0127-55-2К=2	Добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя	м2	28,46	--	46166	--	133	--	--
			1622	114,18	--	185203	--	19748	0,05	87
68	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка дорожных бортовых камней БР 100.20.8	м2	9,15	--	14848	--	133	--	--
			1000	411,38	7,63	411379	7625	168913	0,80	803
69	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бортовые камни БР 100.20.8	м	124,98	2,02	124982	2020	133	0,01	7
			16	26700,00	--	427200	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2110632	159810			1650
			Тенге			262712	38357			489
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2110632				
		Материалы -	Тенге			56266				
		Всего заработная плата -	Тенге				301069			
		Местные материалы -	Тенге			1631845				
		Накладные расходы -	Тенге			390482				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							195
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58572			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150067				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2651181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2334
		Сметная заработная плата -	Тенге				359641			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2651181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2334
		Сметная заработная плата -	Тенге				359641			
		РАЗДЕЛ 6.Подъем люков								
70	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков	м3	469,33	195,05	370	154	293	1,78	1
			0,789	274,28	4,68	216	4	133	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0123-24-1 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002	Демонтаж люков	5	168,82	24,44	844	122	999	0,90	5
		шт		144,38	9,32	722	47	130	0,05	--
72	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,88	29,95	--	56	--	41	0,46	1
		т		21,82	--	41	--	100	--	--
73	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,88	176,40	176,40	332	332	66	--	--
		т		--	35,28	--	66	100	0,74	1
74	Е0107-1-1	Устройство бетонных подкладок под люки и решетки	10	347,40	226,83	3474	2268	2775	0,75	7
		шт		120,58	77,64	1206	776	140	0,29	3
75	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетонные подкладки	10	2270,00	--	22700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0123-24-1	Установка люков б/у	4	318,97	40,73	1276	163	1332	1,51	6
		шт		240,64	15,53	963	62	130	0,08	--
77	Е0123-24-1	Установка люков	1	318,97	40,73	319	41	333	1,51	2
		шт		240,64	15,53	241	16	130	0,08	--
78	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0111-2-9	Омоноличивание бетоном	0,323	6534,53	--	2111	--	259	4,21	1
		м3		652,05	--	211	--	123	--	--
80	Е0168-3-3	Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	3,587	1042,20	25,62	3738	92	1310	1,65	6
		м2		263,78	10,74	946	39	133	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			48620	3172			29
			Тенге			4545	1009			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35220				
	Материалы -		Тенге			218				
	Всего заработная плата -		Тенге				5554			
	Местные материалы -		Тенге			27270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			56				
		Накладные расходы -	Тенге			7408				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6665			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			804				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			59390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6665			
		РАЗДЕЛ 7.Арычная сеть								
81	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	23,7	64,69	60,22	1533	1427	615	0,03	1
		м3		4,47	22,27	106	528	97	0,09	2
82	Е0101-164-2	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2,37	251,77	--	597	--	674	1,77	4
		м3		251,77	--	597	--	113	--	--
83	Е0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы**	2,37	129,38	--	307	--	307	0,95	2
		м3		129,38	--	307	--	100	--	--
84	Е010333-А30-1 к=0,9	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	45,6225	176,40	176,40	8048	8048	1610	--	--
		т		--	35,28	--	1610	100	0,74	34
85	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	6,32	24,78	5,19	157	33	120	0,12	1
		м3		19,58	--	124	--	97	--	--
86	Е0127-8-1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков Б-2-1 в откосах насыпи**	158	778,65	403,86	123027	63809	79712	1,79	283
		м		276,86	102,47	43744	16189	133	0,41	65
87	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки Б-2-1**	158	1880,00	--	297040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**								
			150,1	338,87	15,76	50865	2365	20296	0,70	104
		м2		118,25	5,80	17750	870	109	0,03	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			481573	75682			396
			Тенге			62627	19197			106
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			481573				
	Материалы -		Тенге			25176				
	Всего заработная плата -		Тенге				81824			
	Местные материалы -		Тенге			318087				
		Накладные расходы -	Тенге			103333				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15500			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35094				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			620000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							553
		Сметная заработная плата -	Тенге				97324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			620000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							553
		Сметная заработная плата -	Тенге				97324			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			18774213	1881008			5974
			Тенге			921918	327806			2978
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18760813				
	Материалы -		Тенге			648069				
	Всего заработная плата -		Тенге				1249724			
	Местные материалы -		Тенге			15309803				
	Транспортные расходы -		Тенге			56				
		Накладные расходы -	Тенге			1562246				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							781
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				234337			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1219384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21542442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9733
		Сметная заработная плата -	Тенге				1484061			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			804				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14204				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21556646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9733
		Сметная заработная плата -	Тенге				1484061			

Итого	21 556 646
Временные здания и сооружения 2,7%	582 029
Итого	22 138 675
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	458 271
Выслуга лет 1%	221 387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Доп. отпуска 0,4%					88 555				
	Итого					22 906 887				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года					54 740 071				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					1 094 801				
	Итого					55 834 872				
	НДС 12%					6 700 185				
	Итого					62 535 057				
	Итого с вычитанием стоимости					59 905 711				
	Итого с понижающим коэффициентом					**55 712 311**	**тенге**			

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Технадзор:

Генподрядчик: АО «Алматыинжстрой»		Типовая межведомственная форма № КС-3 утверждена Постановлением Госкомстата
Субподрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»		

Наименование работ и его адрес: Работы по восстановлению дорожного покрытия на объекте Генподрядчика: «Газоснабжение Западного теплового комплекса г.Алматы (ЗТК)». Участок трассы «Распределительный газопровод высокого давления 2-ой категории от АГРС-ЗТК до ГГРП-ЗТК PN 0,6 МПа DN 630 мм (территория г.Алматы)».

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		наименование	код
		61/1	1 сентября 2015 г.					

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала строительства	В отчетном месяце	СМР(в сметных базисных ценах 1991 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 1991 г.)	Дополнительные затраты		В том числе налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Восстановление дорожного покрытия на участке ул. Аксайская	480 004 722	152 659 529							16 356 378	152 659 529

Генподрядчик: АО «Алматыинжстрой»

Генеральный директор **Чиликбаев А.К.**

Субподрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор **Абдыгапаров Э. А.**

Генподрядчик: **АО «Алматыинжстрой»**

Ф-2

Субподрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Договор **№61/1 от 1 сентября 2015 г.**

Объект: «Газоснабжение Западного теплового комплекса г.Алматы (ЗТК)» Участок трассы «Распределительный газопровод высокого давления 2-ой категории от АГРС-ЗТК до ГТРП-ЗТК PN 0,6 МПа DN 630 мм (территория г.Алматы)», ул. Аксайская.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
		РАЗДЕЛ 1.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0127-101-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см**								
		м2	19362	107,21	104,41	2075710	2021632	225364	0,02	298
				2,67	6,08	51658	117789	133	0,02	463
2	Е010333-А30-1 к=0,9	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
		т	2081,415	176,40	176,40	367162	367162	73432	--	--
				--	35,28	--	73432	100	0,74	1542
3	Е0168-3-3	**Ремонт нижнего слоя асфальтобетонного покрытия**								
		м2	964	1042,20	25,62	1004684	24696	351963	1,65	1594
				263,78	10,74	254280	10354	133	0,04	39
4	Е0127-72-1	**Подгрунтовка битумом**								
		т	22,0279	40148,53	390,53	884388	8603	4749	0,67	15
				--	162,08	--	3570	133	0,67	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона								
			1697,781	4481,08	193,11	7607894	327865	233760	0,22	373
		т		39,85	63,68	67652	108107	133	0,22	372
6	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом								
			7,2246	40148,53	390,53	290057	2821	1557	0,67	5
		т		--	162,08	--	1171	133	0,67	5
7	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см + 1 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			24082	433,44	17,65	10437986	425148	405168	0,04	931
		м2		6,83	5,82	164504	140133	133	0,02	489
8	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			24082	101,68	--	2448730	--	737	--	5
		м2		0,02	--	554	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25116611	3177926			3220
			Тенге			538648	454557			2925
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25116611				
	Материалы -		Тенге			1305286				
	Всего заработная плата -		Тенге				993205			
	Местные материалы -		Тенге			20094752				
		Накладные расходы -	Тенге			1296729				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							648
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				194509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1584800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27998141				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							6794
		Сметная заработная плата -	Тенге				1187714			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27998141				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							6794
		Сметная заработная плата -	Тенге				1187714			

РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ

9	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную под бордюр								
			10,71	251,77	--	2696	--	3047	1,77	19
		м3		251,77	--	2696	--	113	--	--
10	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы								
			10,71	129,38	--	1386	--	1386	0,95	10
		м3		129,38	--	1386	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-17-2	Вычитается позиция: Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
			105	-34,04	-32,86	-3574	-3450	-1236	-0,01	-1
		м3		-1,14	-11,00	-120	-1155	97	-0,04	-4
12	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			18,7425	176,40	176,40	3306	3306	661	--	--
		т		--	35,28	--	661	100	0,74	14
13	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки под бордюр								
			3,57	2083,45	44,47	7438	159	1453	2,29	8
		м3		357,08	16,38	1275	58	109	0,08	--
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж бортовых цементно-песчаных дорожных бордюров								
			102	453,26	7,63	46232	778	17229	0,80	82
		м		124,98	2,02	12748	206	133	0,01	1
15	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни ц/песчаные дорожные БР 100.15.30								
			10,32	27400,00	--	282768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			340252	792			118
			Тенге			17985	-229			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			340252				
	Материалы -		Тенге			1907				
	Всего заработная плата -		Тенге				17757			
	Местные материалы -		Тенге			319567				
		Накладные расходы -	Тенге			22540				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге				3381			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			384560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				21138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			384560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				21138			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УПОРНЫХ ПЛИТ								
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			534,75	251,77	--	134634	--	152136	1,77	947
		м3		251,77	--	134634	--	113	--	--
17	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы								
			534,75	129,38	--	69183	--	69183	0,95	510
		м3		129,38	--	69183	--	100	--	--
18	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			935,8125	176,40	176,40	165077	165077	33015	--	--
		т		--	35,28	--	33015	100	0,74	693
19	Е0130-3-2	Устройство щебеночной подготовки								
			517,899375	1110,29	38,95	575017	20172	178994	2,23	1155
		м3		302,74	14,34	156788	7427	109	0,07	36
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			213,9	5949,63	75,91	1272627	16237	56998	1,55	332
		м3		225,11	28,67	48152	6132	105	0,14	30
21	Е0127-64-1	Монтаж упорных плит								
			323,17	3943,92	1176,62	1274556	380247	496879	5,68	1836
		м3		848,70	307,33	274274	99319	133	1,27	410
22	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/								
			1901	5400,00	--	10265400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13756494	581734			4781
			Тенге			683031	145893			1169
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13756494				
	Материалы -		Тенге			389716				
	Всего заработная плата -		Тенге				828924			
	Местные материалы -		Тенге			12102013				
		Накладные расходы -	Тенге			987205				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							494
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				148081			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			884622				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15628321				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							6444
		Сметная заработная плата -	Тенге				977005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15628321				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							6444
		Сметная заработная плата -	Тенге				977005			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН								
23	E0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			176,4375	251,77	--	44422	--	50196	1,77	312
		м3		251,77	--	44422	--	113	--	--
24	E0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы**								
			176,4375	129,38	--	22827	--	22827	0,95	168
		м3		129,38	--	22827	--	100	--	--
25	E010333-A30-1 к=0,9	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			308,765625	176,40	176,40	54466	54466	10893	--	--
		т		--	35,28	--	10893	100	0,74	229
26	E0127-63-11	**Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см /15 см/**								
			1176,25	146,15	23,43	171909	27555	18326	0,04	43
		м2		5,51	6,21	6479	7300	133	0,02	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			293623	82021			524
			Тенге			73728	18193			256
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			293623				
	Всего заработная плата -		Тенге				91920			
	Местные материалы -		Тенге			137874				
		Накладные расходы -	Тенге			102242				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15336			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23752				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			419617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							831
		Сметная заработная плата -	Тенге				107257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			419617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							831
		Сметная заработная плата -	Тенге				107257			
		РАЗДЕЛ 5.СЪЕЗДЫ, ПРИМЫКАНИЯ								
27	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			411,39	37,06	35,39	15247	14557	4481	0,01	5
		м3		1,63	9,60	672	3948	97	0,03	13
28	E010333-A30-1 к=0,9	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км**								
			719,9325	176,40	176,40	126996	126996	25399	--	--
		т		--	35,28	--	25399	100	0,74	533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
		м3	139,5	16,11	16,11	2247	2247	746	--	--
30	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		--	5,51	--	769	97	0,02	3
		м3	139,5	16,16	13,80	2254	1925	679	0,01	2
31	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 35 см		1,86	3,16	260	440	97	0,01	2
		м3	227,25	878,35	84,82	199606	19275	11487	0,17	38
32	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см + 8 см из щебня фракции 40 мм		24,59	13,42	5587	3050	133	0,05	11
		м2	558	244,77	39,43	136581	22004	12635	0,05	26
33	E0127-26-3 к=8	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2		6,91	10,11	3857	5644	133	0,03	19
		м2	558	143,74	12,58	80207	7020	3421	0,01	3
34	E0127-72-1	Подгрунтовка битумом		0,92	3,69	513	2059	133	0,01	7
		т	0,3906	40148,53	390,53	15682	153	84	0,67	--
35	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см + 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ		--	162,08	--	63	133	0,67	--
		м2	558	400,38	17,65	223410	9851	9388	0,04	22
36	E0127-54-3 к=8 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		6,83	5,82	3812	3247	133	0,02	11
		м2	558	373,61	--	208475	--	68	--	--
37	E0127-72-1	Подгрунтовка битумом		0,09	--	51	--	133	--	--
		т	0,1674	40148,53	390,53	6721	65	36	0,67	--
38	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см + 1 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		--	162,08	--	27	133	0,67	--
		м2	558	433,44	17,65	241857	9851	9388	0,04	22
39	E0127-54-1 к=2 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		6,83	5,82	3812	3247	133	0,02	11
			558	101,68	--	56739	--	17	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	м2		0,02	--	13	--	133	--	--
				Тенге			1316022	213944			117
				Тенге			18577	47893			611
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1316022				
		Материалы -		Тенге			25845				
		Всего заработная плата -		Тенге				66470			
		Местные материалы -		Тенге			1057656				
		Накладные расходы -		чел -ч			77831				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				11675			39
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			83631				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		чел -ч			1477484				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге							
		Сметная заработная плата -		Тенге				78144			767
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		чел -ч			1477484				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге							
		Сметная заработная плата -						78144			767

РАЗДЕЛ 6.УСТРОЙСТВО БОРДЮРОВ

40	Е0101-164-2	**Вычитается позиция: Разработка грунта вручную под бордюр**	м3	9,975	-251,77 -251,77	-- --	-2511 -2511	-- --	-2838 113	-1,77 --	-18 --
41	Е0151-6-1	**Вычитается позиция: Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы**	м3	9,975	-129,38 -129,38	-- --	-1291 -1291	-- --	-1291 100	-0,95 --	-10 --
42	Е010333-А30-1 к=0,9	**Вычитается позиция: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	т	17,45625	-176,40 --	-176,40 -35,28	-3079 --	-3079 -616	-616 100	-- -0,74	-- -13
43	Е0130-3-1	**Вычитается позиция: Устройство щебеночной подготовки под п/песчаный дорожный бордюр**	м3	3,325	-2083,45 -357,08	-44,47 -16,38	-6927 -1187	-148 -54	-1353 109	-2,29 -0,08	-8 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Вычитается позиция: Монтаж бортовых цементно-песчаных дорожных бордюров**								
			95	-453,26	-7,63	-43059	-724	-16047	-0,80	-76
		м		-124,98	-2,02	-11873	-192	133	-0,01	-1
45	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Вычитается позиция: Камни п/песчаные дорожные БР 100.15.30**								
			3,828	-27400,00	--	-104887	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			-161755	-3952			-111
			Тенге			-16862	-862			-14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-161755				
	Материалы -		Тенге			-1777				
	Всего заработная плата -		Тенге				-17725			
	Местные материалы -		Тенге			-139165				
		Накладные расходы -	Тенге			-22144				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-3322			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-11034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-194934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-136
		Сметная заработная плата -	Тенге				-21046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-194934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-136
		Сметная заработная плата -	Тенге				-21046			

РАЗДЕЛ 7.ОСТАНОВОЧНЫЕ КАРМАНЫ

46	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			582,9	37,06	35,39	21603	20626	6349	0,01	7
		м3		1,63	9,60	952	5594	97	0,03	19
47	Е010333-А30-1 к=0,9	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км**								
			1020,075	176,40	176,40	179941	179941	35988	--	--
		т		--	35,28	--	35988	100	0,74	756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			202,5	24,78	5,19	5018	1052	3847	0,12	25
		м3		19,58	--	3966	--	97	--	--
49	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
			202,5	16,16	13,80	3272	2794	986	0,01	3
		м3		1,86	3,16	377	639	97	0,01	3
50	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 35 см								
			315,6	878,35	84,82	277208	26768	15953	0,17	52
		м3		24,59	13,42	7760	4235	133	0,05	15
51	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см + 8 см из щебня фракции 40 мм								
			810	244,77	39,43	198263	31942	18342	0,05	37
		м2		6,91	10,11	5598	8193	133	0,03	28
52	Е0127-26-3 к=8	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2								
			810	143,74	12,58	116429	10191	4965	0,01	5
		м2		0,92	3,69	745	2988	133	0,01	10
53	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом								
			0,567	40148,53	390,53	22764	221	122	0,67	--
		т		--	162,08	--	92	133	0,67	--
54	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см + 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
			810	400,38	17,65	324306	14300	13628	0,04	31
		м2		6,83	5,82	5533	4713	133	0,02	16
55	Е0127-54-3 к=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			810	373,61	--	302626	--	99	--	1
		м2		0,09	--	75	--	133	--	--
56	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом								
			0,243	40148,53	390,53	9756	95	52	0,67	--
		т		--	162,08	--	39	133	0,67	--
57	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см + 1 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			810	433,44	17,65	351082	14300	13628	0,04	31
		м2		6,83	5,82	5533	4713	133	0,02	16
58	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			810	101,68	--	82363	--	25	--	--
		м2		0,02	--	19	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1894632	302230			193
			Тенге			30558	67195			864
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1894632				
		Материалы -	Тенге			37518				
		Всего заработная плата -	Тенге				97753			
		Местные материалы -	Тенге			1524327				
		Накладные расходы -	Тенге			113985				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17098			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120517				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2129134				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							1114
		Сметная заработная плата -	Тенге				114851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2129134				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							1114
		Сметная заработная плата -	Тенге				114851			

РАЗДЕЛ 8.ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	71,2	251,77	--	17926	--	20256	1,77	126
		м3		251,77	--	17926	--	113	--	--
60	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	71,2	129,38	--	9212	--	9212	0,95	68
		м3		129,38	--	9212	--	100	--	--
61	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	124,6	176,40	176,40	21979	21979	4396	--	--
		т		--	35,28	--	4396	100	0,74	92
62	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	71,2	24,78	5,19	1764	370	1353	0,12	9
		м3		19,58	--	1394	--	97	--	--
63	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	71,2	16,16	13,80	1151	982	347	0,01	1
		м3		1,86	3,16	133	225	97	0,01	1
64	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	356	22,31	--	7942	--	7704	0,14	50
		м2		22,31	--	7942	--	97	--	--
65	Е0127-56-1	Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см + 3 см	356	178,64	14,40	63596	5125	23099	0,28	99
		м2		43,73	5,05	15569	1798	133	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0127-56-2 к=3	Добавлять на устройство оснований из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины								
			356	34,00	--	12105	--	1356	0,02	7
		м2		2,86	--	1019	--	133	--	--
67	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см + 1 см								
			356	366,45	--	130456	--	13476	0,17	59
		м2		28,46	--	10133	--	133	--	--
68	Е0127-55-2 к=2	Добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя								
			356	114,18	--	40649	--	4334	0,05	19
		м2		9,15	--	3259	--	133	--	--
69	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж бортовых цементно-песчаных дорожных бордюров								
			368	453,26	7,63	166799	2806	62160	0,80	295
		м		124,98	2,02	45993	743	133	0,01	3
70	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни п/песчаные дорожные БР 100.15.30								
			17,172	27400,00	--	470513	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			944091	31263			734
			Тенге			112581	7162			103
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			944091				
	Материалы -		Тенге			15127				
	Всего заработная плата -		Тенге				119743			
	Местные материалы -		Тенге			785121				
		Накладные расходы -	Тенге			147692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22154			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1157291				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							911
		Сметная заработная плата -	Тенге				141897			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1157291				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							911
		Сметная заработная плата -	Тенге				141897			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9.УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ ПО ЗАПАДНОЙ СТОРОНЕ								
71	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			938	6,01	6,01	5634	5634	1896	--	--
		м3		--	2,08	--	1955	97	0,01	6
72	Е0101-24-6	Вычитается позиция: Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			581	-6,91	-6,91	-4013	-4013	-1351	--	--
		м3		--	-2,40	--	-1392	97	-0,01	-5
73	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/								
			938	4,75	4,75	4459	4459	1501	--	--
		м3		--	1,65	--	1547	97	0,01	5
74	Е0101-24-14	Вычитается позиция: Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 20 м/								
			581	-5,47	-5,47	-3176	-3176	-1069	--	--
		м3		--	-1,90	--	-1102	97	-0,01	-4
75	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			938	32,23	30,77	30235	28863	8885	0,01	9
		м3		1,42	8,34	1332	7828	97	0,03	27
76	Е0101-17-8	Вычитается позиция: Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			581	-37,06	-35,39	-21533	-20559	-6329	-0,01	-7
		м3		-1,63	-9,60	-949	-5576	97	-0,03	-19
77	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			624,75	176,40	176,40	110206	110206	22041	--	--
		т		--	35,28	--	22041	100	0,74	463
78	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			4690	1,41	1,41	6617	6617	1367	--	--
		м2		--	0,30	--	1409	97	--	5
79	Е0101-145-2	Вычитается позиция: Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			2905	-1,62	-1,62	-4713	-4713	-973	--	--
		м2		--	-0,35	--	-1004	97	--	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 4 прохода/								
		м3	938	12,51	12,51	11732	11732	3895	--	--
81	Е0101-130-2	Вычитается позиция: Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /за 4 прохода/		--	4,28	--	4016	97	0,01	13
		м3	581	-14,38	-14,38	-8357	-8357	-2775	--	--
82	Е0101-130-8 к=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см		--	-4,92	--	-2860	97	-0,02	-9
		м3	938	3,81	3,81	3577	3577	1044	--	--
83	Е0101-130-8 к=3	Вычитается позиция: Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см		--	1,15	--	1076	97	--	4
		м3	581	-4,38	-4,38	-2548	-2548	-744	--	--
84	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта		--	-1,32	--	-767	97	--	-3
		м3	938	14,12	12,00	13242	11254	3972	0,01	11
85	Е0101-135-1	Вычитается позиция: Полив водой уплотняемого грунта		1,62	2,75	1520	2575	97	0,01	11
		м3	581	-16,16	-13,80	-9389	-8016	-2829	-0,01	-8
86	Е0127-56-1	Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см + 3 см		-1,86	-3,16	-1082	-1834	97	-0,01	-8
		м2	4690	171,06	12,52	802260	58716	264616	0,24	1140
87	Е0127-56-1	Вычитается позиция: Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см + 3 см		38,03	4,39	178361	20598	133	0,02	83
		м2	2905	-178,64	-14,40	-518949	-41824	-188489	-0,28	-812
88	Е0127-56-2 к=3	Добавлять на устройство оснований из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины		-43,73	-5,05	-127049	-14673	133	-0,02	-59
		м2	4690	33,63	--	157725	--	15532	0,02	76
89	Е0127-56-2 к=3	Вычитается позиция: Добавлять на устройство оснований из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины		2,49	--	11678	--	133	--	--
		м2	2905	-34,00	--	-98780	--	-11064	-0,02	-54
				-2,86	--	-8318	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см + 1 см								
			4690	362,74	--	1701232	--	154383	0,14	675
		м2		24,75	--	116078	--	133	--	--
91	E0127-55-1	Вычитается позиция: Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см + 1 см								
			2905	-366,45	--	-1064533	--	-109969	-0,17	-481
		м2		-28,46	--	-82684	--	133	--	--
92	E0127-55-2 к=2	Добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя								
			4690	112,99	--	529914	--	49652	0,05	218
		м2		7,96	--	37332	--	133	--	--
93	E0127-55-2 к=2	Вычитается позиция: Добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя								
			2905	-114,18	--	-331699	--	-35368	-0,05	-155
		м2		-9,15	--	-26592	--	133	--	--
94	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка дорожных бортовых камней БР 100.20.8								
			2067	394,08	6,63	814569	13706	303603	0,70	1443
		м		108,68	1,76	224642	3631	133	0,01	13
95	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Вычитается позиция: Установка дорожных бортовых камней БР 100.20.8								
			1918	-411,38	-7,63	-789025	-14625	-323975	-0,80	-1540
		м		-124,98	-2,02	-239715	-3875	133	-0,01	-13
96	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бортовые камни БР 100.20.8								
			2,384	26700,00	--	63653	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1398338**	**146930**			**516**
			Тенге			**84552**	**33594**			**506**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1398338**				
	Материалы -		Тенге			**44127**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**118146**			
	Местные материалы -		Тенге			**1122728**				
		Накладные расходы -	Тенге			**147451**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**74**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**22118**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**92747**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1638536**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1096**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**140263**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**1638536**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1096**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**140263**			

РАЗДЕЛ 10.ПОДЪЕМ ЛЮКОВ

97	**Е0127-18-4**	**Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков и дождеприемных решеток**								
			1,8936	**469,33**	**195,05**	**889**	**369**	**703**	**1,78**	**3**
		м3		**274,28**	**4,68**	**519**	**9**	**133**	**0,02**	**--**
98	**Е0123-24-1 к=0,6 СН РК 8.02-05-2002**	**Демонтаж люков и дождеприемных решеток**								
			12	**168,82**	**24,44**	**2026**	**293**	**2398**	**0,90**	**11**
		шт		**144,38**	**9,32**	**1733**	**112**	**130**	**0,05**	**1**
99	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
			4,836	**29,95**	**--**	**145**	**--**	**105**	**0,46**	**2**
		т		**21,82**	**--**	**105**	**--**	**100**	**--**	**--**
100	**Е010333-А30-1 к=0,9**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			4,836	**176,40**	**176,40**	**853**	**853**	**171**	**--**	**--**
		т		**--**	**35,28**	**--**	**171**	**100**	**0,74**	**4**
101	**Е0107-1-1**	**Устройство бетонных подкладок под люки и дождеприемные решетки**								
			48	**347,40**	**226,83**	**16675**	**10888**	**13320**	**0,75**	**36**
		шт		**120,58**	**77,64**	**5788**	**3727**	**140**	**0,29**	**14**
102	**С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Бетонные подкладки**								
			48	**2270,00**	**--**	**108960**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0123-24-1	Установка люков	шт		--	--	--	--	--	--	--
				8	318,97	40,73	2552	326	2664	1,51	12
104	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	шт		240,64	15,53	1925	124	130	0,08	1
				8	13400,00	--	107200	--	--	--	--
105	Е0123-24-1	Установка дождеприемных решеток б/у	комплект		--	--	--	--	--	--	--
				3	318,97	40,73	957	122	999	1,51	5
106	Е0123-24-1	Установка дождеприемных решеток	шт		240,64	15,53	722	47	130	0,08	--
				1	318,97	40,73	319	41	333	1,51	2
107	С131104-20 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дождеприемник	шт		240,64	15,53	241	16	130	0,08	--
				1	12400,00	--	12400	--	--	--	--
108	Е0111-2-9	Омоноличивание бетоном	комплект		--	--	--	--	--	--	--
				0,7752	6534,53	--	5066	--	622	4,21	3
109	Е0168-3-3	Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м3		652,05	--	505	--	123	--	--
				8,6088	1042,20	25,62	8972	221	3143	1,65	14
			м2		263,78	10,74	2271	92	133	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			267013	13113			88
				Тенге			13809	4297			19
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			147413				
	Материалы -			Тенге			523				
	Всего заработная плата -			Тенге				18106			
	Местные материалы -			Тенге			119929				
	Транспортные расходы -			Тенге			145				
		Накладные расходы -		Тенге			24457				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				3669			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10312				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -			Тенге			182183				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -		Тенге				21774			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			119600				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			119600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7176				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -			Тенге			126776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			308959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				21774			

РАЗДЕЛ 11.АРЫЧНАЯ СЕТЬ

110	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3								
			24	56,25	52,36	1350	1257	541	0,03	1
		м3		3,89	19,37	93	465	97	0,08	2
111	Е0101-18-5	Вычитается позиция: Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3								
			23,7	-64,69	-60,22	-1533	-1427	-615	-0,03	-1
		м3		-4,47	-22,27	-106	-528	97	-0,09	-2
112	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			2,4	218,93	--	525	--	594	1,54	4
		м3		218,93	--	525	--	113	--	--
113	Е0101-164-2	Вычитается позиция: Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			2,37	-251,77	--	-597	--	-674	-1,77	-4
		м3		-251,77	--	-597	--	113	--	--
114	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы								
			2,4	112,50	--	270	--	270	0,83	2
		м3		112,50	--	270	--	100	--	--
115	Е0151-6-1	Вычитается позиция: Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы								
			2,37	-129,38	--	-307	--	-307	-0,95	-2
		м3		-129,38	--	-307	--	100	--	--
116	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			0,5775	176,40	176,40	102	102	20	--	--
		т		--	35,28	--	20	100	0,74	--
117	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			6,4	21,55	4,52	138	29	106	0,11	1
		м3		17,03	--	109	--	97	--	--
118	Е0101-134-1	Вычитается позиция: Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			6,32	-24,78	-5,19	-157	-33	-120	-0,12	-1
		м3		-19,58	--	-124	--	97	--	--
119	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков Б-2-1 в откосах насыпи								
			160	689,86	351,18	110378	56189	70192	1,56	250
		м		240,75	89,10	38520	14256	133	0,36	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0127-8-1	**Вычитается позиция: Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков Б-2-1 в откосах насыпи**								
			158	-778,65	-403,86	-123027	-63809	-79712	-1,79	-283
		м		-276,86	-102,47	-43744	-16189	133	-0,41	-65
121	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Лотки Б-2-1**								
			2	1880,00	--	3760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**								
			152	321,40	13,70	48852	2082	17872	0,61	92
		м2		102,83	5,04	15630	766	109	0,02	4
123	Е0130-78-3	**Вычитается позиция: Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**								
			150,1	-338,87	-15,76	-50865	-2365	-20296	-0,70	-104
		м2		-118,25	-5,80	-17750	-870	109	-0,03	-4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			-11110	-7976			-47
			Тенге			-7479	-2080			-8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-11110				
	Материалы -		Тенге			319				
	Всего заработная плата -		Тенге				-9559			
	Местные материалы -		Тенге			4026				
		Накладные расходы -	Тенге			-12128				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1819			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-24632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-61
		Сметная заработная плата -	Тенге				-11379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-24632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-61
		Сметная заработная плата -	Тенге				-11379			

РАЗДЕЛ 12.ПЛОЩАДКА ГГРП-"ЗТК"

124	Е0127-82-1	**Устройство планировки площадки глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**								
			115	22,44	17,92	2581	2060	1149	0,01	1
		м2		1,18	6,33	136	727	133	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 11(15) см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			115	272,12	41,79	31293	4806	3514	0,06	7
		м2		8,72	14,26	1002	1640	133	0,05	6
126	Е0127-29-1 т.ч. п-1.37 К=4	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя								
			115	-59,10	--	-6796	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см + 1 см								
			115	366,45	--	42142	--	4353	0,17	19
		м2		28,46	--	3273	--	133	--	--
128	Е0127-55-2 к=2	Добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя								
			115	114,18	--	13131	--	1400	0,05	6
		м2		9,15	--	1053	--	133	--	--
129	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную под бордюр								
			21,945	251,77	--	5525	--	6243	1,77	39
		м3		251,77	--	5525	--	113	--	--
130	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы								
			21,945	129,38	--	2839	--	2839	0,95	21
		м3		129,38	--	2839	--	100	--	--
131	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			38,40375	176,40	176,40	6774	6774	1355	--	--
		т		--	35,28	--	1355	100	0,74	28
132	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки под ц/песчаный дорожный бордюр								
			7,315	2083,45	44,47	15240	325	2978	2,29	17
		м3		357,08	16,38	2612	120	109	0,08	1
133	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж бортовых цементно-песчаных дорожных бордюров								
			209	453,26	7,63	94731	1594	35303	0,80	168
		м		124,98	2,02	26121	422	133	0,01	1
134	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни ц/песчаные дорожные БР 100.15.30								
			9,405	27400,00	--	257697	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			465157	15560			277
			Тенге			42562	4264			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			465157				
		Материалы -	Тенге			6956				
		Всего заработная плата -	Тенге				46826			
		Местные материалы -	Тенге			400080				
		Накладные расходы -	Тенге			59134				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8870			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31457				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			555749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							347
		Сметная заработная плата -	Тенге				55696			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			555749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							347
		Сметная заработная плата -	Тенге				55696			

РАЗДЕЛ 13.ПЛОЩАДКА АГРС-"ЗТК"

135	Е0127-82-1	**Устройство планировки площадки глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	220	19,95	15,58	4389	3428	1911	0,01	2
		м2		1,03	5,50	227	1210	133	0,03	6
136	Е0127-29-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	220	265,53	36,34	58416	7995	5846	0,05	11
		м2		7,58	12,40	1668	2728	133	0,04	10
137	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см + 1 см**	220	362,74	--	79802	--	7242	0,14	32
		м2		24,75	--	5445	--	133	--	--
138	Е0127-55-2 к=2	**Добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя**	220	112,99	--	24857	--	2329	0,05	10
		м2		7,96	--	1751	--	133	--	--
139	Е0101-164-2	**Разработка грунта вручную под бордюр**	41,055	218,93	--	8988	--	10157	1,54	63
		м3		218,93	--	8988	--	113	--	--
140	Е0151-6-1	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы**	41,055	112,50	--	4619	--	4619	0,83	34
		м3		112,50	--	4619	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			71,84625	176,40	176,40	12674	12674	2535	--	--
		т		--	35,28	--	2535	100	0,74	53
142	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки под ц/песчаный дорожный бордюр								
			13,685	2031,07	38,67	27795	529	4844	1,99	27
		м3		310,50	14,24	4249	195	109	0,07	1
143	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж бортовых цементно-песчаных дорожных бордюров								
			391	435,96	6,63	170461	2593	57430	0,70	273
		м		108,68	1,76	42494	687	133	0,01	2
144	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни ц/песчаные дорожные БР 100.15.30								
			17,595	27400,00	--	482103	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			874104	27218			452
			Тенге			69440	7355			72
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			874104				
	Материалы -		Тенге			13142				
	Всего заработная плата -		Тенге				76795			
	Местные материалы -		Тенге			764304				
		Накладные расходы -	Тенге			96912				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14537			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1029277				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							573
		Сметная заработная плата -	Тенге				91332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1029277				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							573
		Сметная заработная плата -	Тенге				91332			

РАЗДЕЛ 14.ПЛОЩАДКА ЛИНЕЙНОГО КРАНОВОГО УЗЛА ку-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0127-82-1	Устройство планировки площадки глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
			60	22,44	17,92	1346	1075	599	0,01	1
		м2		1,18	6,33	71	380	133	0,03	2
146	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 /10/ см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св.9 8,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			60	272,12	41,79	16327	2507	1834	0,06	3
		м2		8,72	14,26	523	856	133	0,05	3
147	Е0127-29-1 т.ч. п-1.37 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см.изменения толщины слоя								
			60	-73,87	--	-4432	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0127-82-1	Устройство планировки дороги глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/								
			810	22,44	17,92	18178	14513	8090	0,01	9
		м2		1,18	6,33	959	5123	133	0,03	25
149	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 /15/ см								
			810	121,79	20,50	98652	16604	14219	0,05	39
		м2		7,37	5,83	5971	4720	133	0,02	17
150	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=3	Добавлять на каждый 1 см.изменения толщины слоя								
			810	23,44	--	18983	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0127-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 /5/ см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св.98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			810	272,12	41,79	220415	33850	24753	0,06	46
		м2		8,72	14,26	7061	11551	133	0,05	41
152	Е0127-29-1 т.ч. п-1.37 к=10	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя								
			810	-147,74	--	-119671	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			249798	68549			98
			Тенге			14585	22629			88
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			249798				
	Материалы -		Тенге			2906				
	Всего заработная плата -		Тенге				37215			
	Местные материалы -		Тенге			163758				
		Накладные расходы -	Тенге			49495				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							25
		Сметная заработная плата в Н Р -	Тенге				7424			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			317251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				44639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			317251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				44639			

РАЗДЕЛ 15.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ АГРС

153	Е0127-82-1	**Устройство планировки площадки глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**								
			4215	22,44	17,92	94591	75520	42098	0,01	45
		м2		1,18	6,33	4993	26660	133	0,03	130
154	Е0127-29-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 /10/ см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**								
			4215	272,12	41,79	1146973	176145	128808	0,06	240
		м2		8,72	14,26	36742	60106	133	0,05	211
155	Е0127-29-1 т.ч. п-1.37 к=5	**исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя**								
			4215	-73,87	--	-311366	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			930198	251665			285
			Тенге			41735	86766			341
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			930198				
		Материалы -	Тенге			14078				
		Всего заработная плата -	Тенге				128501			
		Местные материалы -	Тенге			622720				
		Накладные расходы -	Тенге			170906				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25636			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66066				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1167170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							712
		Сметная заработная плата -	Тенге				154136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1167170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							712
		Сметная заработная плата -	Тенге				154136			

РАЗДЕЛ 16.Восстановление покрытия дорог /переходы/

156	Е0168-3-3	**Ремонт нижнего слоя асфальтобетонного покрытия**								
			56	1042,20	25,62	58363	1435	20446	1,65	93
		м2		263,78	10,74	14771	601	133	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	0,2149	40148,53	390,53	8628	84	46	0,67	--
		т		--	162,08	--	35	133	0,67	--
158	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см + 3 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	307	400,38	17,65	122916	5420	5165	0,04	12
		м2		6,83	5,82	2097	1786	133	0,02	6
159	Е0127-54-3 к=6 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	307	280,21	--	86024	--	28	--	--
		м2		0,07	--	21	--	133	--	--
160	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	0,0993	40148,53	390,53	3987	39	21	0,67	--
		т		--	162,08	--	16	133	0,67	--
161	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см + 1 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	331	433,44	17,65	143467	5844	5569	0,04	13
		м2		6,83	5,82	2261	1926	133	0,02	7
162	Е0127-54-1 к=2 к объему	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	331	101,68	--	33657	--	10	--	--
		м2		0,02	--	8	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			457042	12821			118
			Тенге			19158	4365			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			457042				
		Материалы -	Тенге			17692				
		Всего заработная плата -	Тенге				23523			
		Местные материалы -	Тенге			407371				
		Накладные расходы -	Тенге			31286				16
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				4693			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			29300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			517628				149
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28216			
		Сметная заработная плата -	Тенге			517628				149
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28216			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 17.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ								
		Дорожные знаки								
163	Е0101-165-1	Копание вручную ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы								
			73,728	261,00	--	19243	--	21745	1,81	133
		м3		261,00	--	19243	--	113	--	--
164	Е0130-3-2	Устройство оснований из песка толщиной 0,1 м								
			16,32	1012,12	33,87	16518	553	4905	1,94	32
		м3		263,25	12,47	4296	204	109	0,06	1
165	Е0106-1-13	Устройство железобетонных фундаментов из бетона под фундаметы								
			33,6	7335,95	95,97	246488	3225	28506	4,90	165
		м3		771,75	36,25	25931	1218	105	0,18	6
166	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			33,6	185,00	--	6216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
167	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматура класса А-III, d 8 мм								
			0,6432	53600,00	--	34476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			96	601,67	--	57760	--	64638	3,20	307
		шт		506,25	--	48600	--	133	0,11	11
169	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83								
			62	157,67	--	9776	--	9815	0,69	43
		шт		119,03	--	7380	--	133	--	--
170	С12021-245	Металлические стойки								
			1,92	259200,00	--	497664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-132	Оцинковка металлических стоек								
			1,92	40200,00	--	77184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0106-1-13	Омоноличивание стоек бетоном В15								
			7,68	7335,95	95,97	56340	737	6516	4,90	38
		м3		771,75	36,25	5927	278	105	0,18	1
173	СПрайс-лист	Знаки дорожные треугольные, 900 мм х 900 мм х 900 мм								
			34	2989,88	--	101656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	СПрайс-лист	Знаки дорожные квадратные, 700 мм х 700 мм шт	80	3781,37 --	-- --	302510 --	-- --	-- --	-- --	-- --
175	СПрайс-лист	Знаки дорожные квадратные, 900 мм х 900 мм шт	4	5805,58 --	-- --	23222 --	-- --	-- --	-- --	-- --
176	СПрайс-лист	Знаки дорожные прямоугольные, размерами 1050 мм х 700 мм шт	40	4301,94 --	-- --	172078 --	-- --	-- --	-- --	-- --
177	Е0109-61-12	Монтаж металлических креплений к дорожным знакам т	0,948	20925,11 12195,00	5486,63 153,68	19837 11561	5201 146	10536 90	65,20 0,66	62 1
178	С12021-245	Стоимость металлических креплений для монтажа дорожных знаков тн	0,948	172800,00 --	-- --	163814 --	-- --	-- --	-- --	-- --
179	Е0101-166-I	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы м3	23,808	122,18 122,18	-- --	2909 2909	-- --	3287 113	0,89 --	21 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге Тенге			1807690 125847	9716 1846			800 19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1024573				
		Материалы -	Тенге			50773				
		Всего заработная плата -	Тенге				115986			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			609324				
		Местные материалы -	Тенге			245676				
		Накладные расходы -	Тенге			139412				70
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				20912			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			69839				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1233824				827
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				136897			
		Сметная заработная плата -	Тенге			183651				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3075				
		Материалы -	Тенге				11707			
		Всего заработная плата -	Тенге			163814				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10536				5
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1580			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			11651				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205839				68
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13287			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость прочих работ -		Тенге			599465				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35968				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			635433				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			2075095				895
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				150184			
		Сметная заработная плата -	Тенге			49938200	4923555			12162
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1862453	902837			7019
			Тенге							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49035483				
	Материалы -		Тенге			1924138				
	Всего заработная плата -		Тенге				2753583			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			609324				
	Местные материалы -		Тенге			39732738				
	Транспортные расходы -		Тенге			145				
		Накладные расходы -	Тенге			3433007				1717
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				514951			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3148109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55616600				20836
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3268534			
		Сметная заработная плата -	Тенге			183651				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3075				
	Материалы -		Тенге				11707			
	Всего заработная плата -		Тенге			163814				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10536				5
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1580			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			11651				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205839				68
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13287			
		Сметная заработная плата -	Тенге			119600				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			119600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126776				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			599465				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			35968				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			635433				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			56584647				20903
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3281821			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Итого					56 584 647				
	Временные здания и сооружения 2,7%					1 527 785				
	Итого					58 112 432				
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%					1 202 927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выслуга лет 1%					581 124				
	Доп. отпуска 0,4%					232 450				
	Итого					60 128 933				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 года					143 688 753				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					2 873 775				
	Итого					146 562 528				
	НДС 12%					17 587 503				
	Всего					164 150 031				
	Итого с понижающим коэффициентом					**152 659 529**	**тенге**			

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Технадзор: