Счет-фактура № 00000000001 от 25.07.12 (1)

Поставщик: ТОО "Строитель" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451700042194, БИН: 970140005946, Адрес: Республика Казахстан г.Павлодар ул.Крупской 76 оф.312, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000448 от 15.10.09 (2а)

BBR поставщика: KZ06470172203A039209 в АО ForteBank, , БИК FOBAKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№20 от 14.06.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК 140000 г.Павлодар ул.Торайгырова ,44/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель:ТОО Строитель РНН 451700042194 БИН 970140005946 г.Павлодар ул.Крупской,76. (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: КГКП Павлодарский областной художественный музей управления культуры Павлодарской области акимата Павлодарской области РНН 451700030846 БИН 990440002163 г.Павлодар ул.Торайгырова,44/1. (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГКП Павлодарский областной художественный музей управления культуры Павлодарской обл.акимата Павлодарской области (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451700030846, БИН: 990440002163, РК 140000 г.Павлодар ул.Торайгырова ,44/1 (10а)

ИИК получателя: KZ866010241000046165 в АО Народный Банк Казахстана, , БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт совмещенной мягкой кровли с заменой внутренней ливневой канализации	тн		2 256 902,68	2 256 902,68	12%	270 828,32	2 527 731,00		
Всего по счету:					2 256 902,68		270 828,32	2 527 731,00		

Руководитель организации Лунёв Д. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Баланда Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГКП "Павлодарский областной художественный музей"управления культуры Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование строительства и его адрес: КГКП "Павлодарский областной художественный музей"управления культуры Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Договор: № 20 от 14.06.2012г

Справка №1 От 25.07.2012г

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012г

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		20	14.06.2012г				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г	Дополнительные затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего	2 527 731	2 527 731	1 134 110	2 212 650					44253	270 828	2 527 731
в том числе за месяц											
2-1-1.Капитальный ремонт совмещенной мягкой кровли с заменой внутренней ливневой канализации		2 527 731	1 134 110	2 212 650					44 253	270 828	2 527 731
Удержание аванса 30%	758 319	758319									758319
Удержание 5%	126387	126387									126387
Возврат стоимости материалов											
Всего к оплате:											1 643 025

Сумма прописью к оплате: Один миллион шестьсот сорок три тысячи двадцать пять тенге

Заказчик:
КГКП "Павлодарский областной художественный музей"

Директор_____Нургамисова А.Н.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор_____Лунев Д.В.

Заказчик: КГКП "Павлодарский областной художественный музей"управления культуры Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта:КГКП "Павлодарский областной художественный музей"управления культуры Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Адрес: г.Павлодар ул. Торайгырова 44/1

Договор № 20 от 14.06.2012г

Акт №1 от 25.07.2012 г.

выполненных работ за июль 2012г

на капитальный ремонт совмещенной мягкой кровли с заменой внутренней ливневой канализации

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	826	29,02	2,02	23971	1669	24168	0,1741	144
		м2 кровли		27	0,32	22302	264	107	0,0028	2
2	Е12-4-3	Разборка примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам	158,4	28,83	1,42	4567	225	4740	0,1662	26
		м примыканий		27,41	0,53	4342	84	107	0,00261	0
3	Е58-20-1	Разборка выравнивающей цементной стяжки	826	25,04	4,25	20684	3511	18985	0,12831	106
		м2		20,79	0,67	17173	553	107	0,00372	3
4	Е12-14-2	Утепление и разуклонка покрытий керамзитом	8,2	6962,72	245,72	57094	2015	4168	2,71	22
		м3 утеплителя		382,5	92,25	3136	756	107	0,45	4
5	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	826	286,13	14,18	236344	11713	63279	0,4277	353
		м2		69,3	2,23	57242	1842	107	0,0124	10

6	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	826	24,75	0,22	20444	182	6448	0,0446	37
		м2 кровли		7,2	0,09	5947	74	107	0,0004	0
7	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	826	131,68	0,99	108768	818	10589	0,0694	57
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	9573	314	107	0,0018	1
8	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	826	392,45	18,33	324164	15141	27769	0,138	114
		м2 кровли		24,53	6,86	20262	5666	107	0,0335	28
9	Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	158,4	620,24	3,73	98246	591	6879	0,231	37
		м примыканий		39,15	1,4	6201	222	107	0,0068	1
10	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок (для демонтажа водосточных труб внутри здания)	1,64	2719,44	399,69	4459	655	4149	15,88	26
		м3 кладки		2319,75	63	3804	103	106,2	0,54	1
		Всего прямые затраты				898740	36520			922
						149983	9878			50
		Стоимость: материалов, тенге				712237				
		Накладные расходы, тенге				171175				
		- заработная плата, тенге				25676				
		- трудоемкость, чел-ч				86				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64195				
		Всего				1134110				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1134110				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				2212650				
		- материалы, тенге				1389574				
		- сметная заработная плата, тенге				361983				

Налог (2 %)	44253
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2256903**
НДС (12 %)	270828
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2527731**

Заказчик
КГКП "Павлодарский областной художественный музей"

Директор _____ Нургамисова А.Н.

Подрядчик
ТОО "Строитель"

Директор _____ Лунев Д.В.

Технадзор
АО "Национальный центр "Курылысконсалдинг"

_____ Амиржанов М.Т.

Счет-фактура № 00000000005 от 30.07.12 (1)

Поставщик: ТОО "Строитель" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 451700042194, БИН: 970140005946, Адрес: Республика Казахстан г.Павлодар ул.Крупской 76 оф.312, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0000448 от 15.10.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ06470172203A039209 в АО ForteBank, БИК FOBAKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№20 от 14.06.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК 140000 г.Павлодар ул.Торайгырова ,44/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО Строитель РНН 451700042194 БИН 970140005946 г.Павлодар ул.Крупской ,76. (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:КГКП Павлодарский областной художественный музей управления культуры Павлодарской области акимата Павлодарской области г.Павлодар ул.Торайгырова ,44/1. (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГКП Павлодарский областной художественный музей управления культуры Павлодарской обл.акимата Павлодарской области (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 451700030846, БИН: 990440002163, РК 140000 г.Павлодар ул.Торайгырова ,44/1 (10а)

ИИК получателя: KZ866010241000046165 в АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап.ремонт совмещённой мягкой кровли с заменой внутренней ливневой канализации в худож.музее г.Павлодара	тн		886 654,46	886 654,46	12%	106 398,54	993 053,00		
Всего по счету:					886 654,46		106 398,54	993 053,00		

Руководитель организации Лунёв Д. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Баланда Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: КГКП "Павлодарский областной художественный музей"
Подрядчик: ТОО "Строитель"
Наименование строительства и его адрес: КГКП "Павлодарский областной художественный музей" в г.Павлодаре
Договор: № 20 от 14.06.2012г

Справка №2 от 30.07.2012г

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012г

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		20	14.06.2012г				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г	Дополнительные затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего	3 520 784	993 053	445 550	869 269					17385	106 399	993 053
в том числе за месяц											
2-1-1.Капитальный ремонт совмещенной мягкой кровли с заменой внутренней ливневой канализации		993 053	445 550	869 269					17 385	106 399	993 053
Удержание аванса 30%	1 056 235	297916									297916
Удержание 5%	176039	49653									49653
Всего к оплате:											645 484

Сумма прописью к оплате: Шестьсот сорок пять тысяч четыреста восемьдесят четыре тенге

Заказчик:
КГКП "Павлодарский областной художественный музей"
Директор Нургамисова А.Н.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"
Директор Лунев Д.В.

Заказчик: КГКП "Павлодарский областной художественный музей"Управления культуры Павлодарской области,акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: КГКП "Павлодарский областной художественный музей"

Адрес: г.Павлодар

Договор № 20 от 14.06.2012г

Акт №2 от 30.07.20123г

выполненных работ за июль 2012г

на капитальный ремонт совмещенной мягкой кровли с заменой внутренней ливневой канализации

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E57-2-3	Разборка покрытия полов из паркета штучного на рейках или шпунтованного	38,4	65,63	3,8	2520	146	2656	0,44	17
		м2		61,83	0,65	2374	25	111	0,01	0
2	E46-29-2	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	3	166,59	77,24	500	232	320	0,53	2
		шт		89,35	29,18	268	88	90	0,14	0
3	E58-27-4	Смена колен водосточных труб	6	399,17	0,31	2395	2	554	0,54	3
		шт		86,18	0	517	0	107	0	0
4	E16-21-1	Демонтаж водосточных воронок	3	181,09	41,36	543	124	537	0,77	2
		воронка		139,73	15,53	419	47	115	0,08	0
5	E16-21-1	Установка водосточных воронок	3	603,63	137,88	1811	414	1788	2,58	8
		воронка		465,75	51,75	1397	155	115	0,25	1

6 Е16-7-12	Демонтаж стояков ливневой канализации из труб диаметром 150 мм	15,6	201,54	27,39	3144	427	3314	1,03	16
	м трубопровода		174,15	10,26	2717	160	115	0,05	1
7 Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	56	145,63	3,27	8155	183	9217	0,85	48
	м		142,36	0,52	7972	29	115	0	0
8 11-4-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	3	7790		23370				
	шт								
9 Е46-33-6	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,26	23612,61	332,71	6140	87	2180	60,8	16
	м3 заделки		9189	126	2389	33	90	0,61	0
10 Е11-17-2	Демонтаж мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	24,6	284,26	23,26	6993	572	7345	1,57	39
	м2 покрытия		261	8,71	6421	214	111	0,04	1
11 Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	24,6	361,12	194,21	8884	4778	7232	1,11	27
	м2		166,91	72,12	4106	1774	123	0,4	10
12 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	24,6	15,6	8,04	384	198	288	0,05	1
	м2 стяжки		7,56	3	186	74	111	0,01	0
13 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	27,6	218,93	0	6042	0	6145	1,54	43
	м3 грунта		218,93	0	6042	0	102	0	0
14 Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	5,46	14215,2	1327,03	77616	7246	13383	12,49	68
	м3		2137,5	456,24	11671	2491	95	1,72	9
15 Е7-61-1	Устройство прекрытий ливневых бетонных лотков (0,6х0,5х0,1) 42шт	1,26	2163,37	564,43	2726	711	1210	3,33	4
	м3 сборных конструкций		567	195,49	714	246	126	0,75	1
16 99-1-1	Стоимость плит перекрытия лотков	1,26	16100		20286				
	м3								

17 Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,68	1783,76	68,13	2996	114	76	0,14	0
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	36	21	133	0,04	0
18 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	32,4	184,69	21,26	5984	689	5886	0,95	31
	м2 покрытия		156,15	7,97	5059	258	111	0,04	1
19 30-3-34	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М400-500 , толщина 80 мм	32,4	1130		36612	1,02 × 1,06 × 2,088 × 1,12 2,26			
	м2								
20 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	26,8	27,1	27,1	726	726	508	0	0
	т		0	18,97	0	508	100	0,04	1
21 П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	26,8	35,53	35,53	952	952	191	0	0
	т		0	7,11	0	191	100	0,01	0

Раздел 2 Добавить по нулевой смете

22 Е16-9-4	Прокладка вертикальных и горизонтальных стояков ливневой канализации из стальных труб диаметром 100 мм	79	1320,75	20,8	104339	1643	12586	0,73	57
	м трубопровода		130,5	7,79	10310	615	115,2	0,04	3
23 8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	6	401		2406				
	шт								
24 Е58-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	46,29	303,85	0,84	14065	39	1114	0,14	7
	м		22,34	0,14	1034	6	107,1	0	0
25 Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм	17,4	121,14	31,97	2108	556	1153	0,34	6
	м трубопровода		61,65	11,93	1073	208	90	0,06	1

26 1-3-155	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (к) м3	0,4	2380	952		
	Всего прямые затраты			342648	19839	395
				64705	7143	29
	Стоимость: материалов, тенге			258104		
	Накладные расходы, тенге			77683		
	- заработная плата, тенге			11653		
	- трудоемкость, чел-ч			38		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			25219		
	Всего			445550		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			445550		
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге			869269		
	- материалы, тенге			151560		
	- сметная заработная плата, тенге			49202		
	Налог (2 %)			17385		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			886654		
	НДС (12 %)			106399		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			993053		

Заказчик
КГКП "Павлодарский областной художественный музей"
Управления культуры Павлодарской области,акимата Павлодарской области.

Директор_____Нургамисова А.Н.

Технадзор_____Амиржанов М.Т.

Подрядчик
ТОО "Строитель"

Директор_____Лунев Д.В.