Счет-фактура № 00000000007 от 03.06.13 (1)

Поставщик: ТОО "Строитель" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970140005946, Республика Казахстан г.Павлодар ул.Крупской 76 оф.312, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 003653 от 03.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ06470172203A039209 в АО ForteBank, , БИК FOBAKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №29 от 02.04.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечисление (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Павлодарская обл. с.Песчаное ул.Ломоносова,1.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

ГрузоотправительТОО Строитель БИН 970140005946 г.Павлодар ул.Крупской 76. (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель:ГУ Песчанская специальная коррекционная школа-интернат №2 для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей БИН 981240001347 Павлодарская обл. с.Песчаное ул.Ломоносова,1. (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Песчанская специальная коррекционная школа-интернат №2 для детей сирот и детей,осташихся без попечения родителей. **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981240001347, Республика Казахстан Павлодарская обл. с.Песчаное ул.Ломоносова,1. (10а)

ИИК получателя: KZ10070102KSN4501000 в ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап.ремонт коридоров учебного корпуса ГУ Песчанская специальная коррекционная школа-интернат №2 для детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей	тн		1 430 095,54	1 430 095,54	12%	171 611,46	1 601 707,00		
Всего по счету:					**1 430 095,54**		**171 611,46**	**1 601 707,00**		

Руководитель организации Лунёв Д. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Баланда Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование строительства и его адрес: Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "
с.Песчаное, ул. Ломоносова 1

Договор № 29 от 02.04.2013г

Справка №1 от 03.06.2013г

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2013г

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		29	02.04.2013г				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г	Дополнительные затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего	1 601 707	1 601 707	627 598								
в том числе за месяц											
Капитальный ремонт коридоров учебного корпуса ГУ "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "		1 601 707	627 598	1 402 054					28 041	171 611	1 601 707
Удержание аванса 3%		48 051									48 051
Удержание 5%	80085	80085									80085
Всего к оплате:											1 473 570

Сумма прописью к оплате: Один миллион четыреста семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят тенге

Заказчик:
Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "

Директор _____ Исакаева Л.Ы.

Подрядчик:

ТОО "Строитель"

Директор_____ Лунёв Д.В.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "

Адрес: с.Песчаное, ул. Ломоносова 1

Договор № 29 от 02.04.2013г

Акт № 1 от 3.06.2013 года
выполненных работ за июнь 2013 года
Капитальный ремонт коридоров учебного корпуса
ГУ "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Коридор 1-этажа								
21	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	60	270,9	23,78	16254	1427	13829	1,6539	99
		м2		247,12	8,98	14827	539	90	0,0439	7
22	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	60	348,94	18,88	20936	1133	11507	1,0234	61
		м2 проемов								

			171,01	6,57	10261	394	108	0,0321	5
23 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка (тройное остекление зимний вариант)	60	8050		483000				
	м2								
Раздел 3. Коридор 2-этажа									
9 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	60	270,9	23,78	16254	1427	13829	1,6539	99
	м2		247,12	8,98	14827	539	90	0,0439	7
	Всего прямые затраты				**536444**	**3986**			**260**
					39915	**1472**			**19**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1920990				
	Накладные расходы, тенге				39166				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34537				
	Всего				**610147**				
	Временные здания и сооружения(1,8 %),к=0,8				**8786**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6189				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2476				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**627598**				
	Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**1402054**				
	Налог (2 %)				28041				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1430095**
НДС (12 %)	171611
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1601707**

Заказчик:
Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "

Директор_____ Исакаева Л.Ы.

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор_____ Лунёв Д.В.

Технадзор
ТОО "Бестау-С":

Эксперт по техническому надзору _____ Шадиев К.К.

Счет-фактура № 00000000013 от 03.07.13 (1)

Поставщик: ТОО "Строитель" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970140005946, Республика Казахстан г.Павлодар ул.Крупской 76 оф.312, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 45001 № 003653 от 03.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ06470172203A039209 в АО ForteBank, , БИК FOBAKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №29 от 02.04.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечисление (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Павлодарская обл. с.Песчаное ул.Ломоносова,1.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: ТОО Строитель БИН 970140005946 г.Павлодар ул.Крупской ,76. (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: ГУ Песчанская специализированная коррнкционная школа-интернат №2 для детей сирот и детей,оставшихся без попечения родителей БИН 981240001347 Павлодарская обл. с.Песчаное ул.Ломоносова,1. (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Песчанская специальная коррекционная школа-интернат №2 для детей сирот и детей,оставшихся без попечения родителей. (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981240001347, Республика Казахстан Павлодарская обл. с.Песчаное ул.Ломоносова,1. (10а)

ИИК получателя: KZ10070102KSN4501000 в ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кап.ремонт коридоров учебного корпуса ГУ Песчанская специальная коррекционная школа-интернат №2 для детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей	тн		3 178 589,29	3 178 589,29	12%	381 430,71	3 560 020,00		
Всего по счету:					3 178 589,29		381 430,71	3 560 020,00		

Руководитель организации Лунёв Д. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Баланда Н. И.

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

№13

Заказчик: Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование строительства и его адрес: Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "
с.Песчаное, ул. Ломоносова 1

Договор № 29 от 02.04.2013г

Справка №3 от 3.07.2013г

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013г

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		29	02.04.2013г				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г	Дополнительные затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость	Всего
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего	8 109 772	3 560 020	1 394 926								
в том числе за месяц											
Капитальный ремонт коридоров учебного корпуса ГУ "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "		3 560 020	1 394 926	3 116 264					62 325	381 431	3 560 020
Удержание аванса 3%		106 801									106 801
Удержание 5%	405489	178001									178001
Всего к оплате:											3 275 218

Сумма прописью к оплате: Три миллиона двести семьдесят пять тысяч двести восемнадцать тенге

Заказчик:
Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "

Директор _____ Исакаева Л.Ы.

Подрядчик:

ТОО "Строитель"

Директор_____ Лунев Д.В.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей"
Подрядчик: ТОО "Строитель"

Наименование объекта: Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей"
Адрес: с.Песчанное, ул. Ломоносова 1

Договор № 29 от 02.04.2013г

Акт № 3 от 3 июля 2013 года
выполненных работ за июль 2013 года

Капитальный ремонт коридоров учебного корпуса ГУ "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат № 2 для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей". Первый этаж.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Коридор 1-этажа								
1	Е15-37-9	Демонтаж потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (стекло) ktpp1=0,4 ; ktpm1=0,4; kзпр=0,4; kэкс1=0,4; kзпм1=0,4; kмат1=0; *м2*	182,6	113,96 / 112,82	1,14 / 0,38	20809 / 20601	208 / 69	19637 / 95	0,652 / 0,00184	119 / –
9	Е63-11-1	Разборка облицовки стен и перегородок из гипсокартонных листов (пластик) *м2*	197	12,89 / 11,84	1,05 / 0,41	2539 / 2332	207 / 81	2293 / 95	0,0731 / 0,002	14 / –
10	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	16	436,51	34,37	6984	550	3424	1,21	19

	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	3024	206	106	0,0629	1
11 30-7-1	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-75	0,8064	11400		9193				
	1000шт								
14 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	382	0,899	2
	м2 проемов								
			151,65	35,67	287	67	108	0,1393	–
15 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010		7579				
	м2								
16 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
	комплект								
21 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	54,77	270,9	23,78	14837	1302	12624	1,6539	91
	м2								
			247,12	8,98	13535	492	90	0,0439	7
22 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	54,77	348,94	18,88	19111	1034	10504	1,0234	56
	м2 проемов								
			171,01	6,57	9366	360	108	0,0321	5
23 6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка (тройное остекление зимний вариант)	54,77	8050		440899				
	м2								
27 Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали (наружные сливы)	79,35	249,7	0,77	19814	61	5104	0,4141	33
	м								
			60,01	0,11	4762	9	107	0,0012	–

Раздел 2. Коридор 2-этажа

1	Е15-37-9	Демонтаж потолков на металлическом каркасе (стекло) ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	224,6	113,96	1,14	25595	256	24153	0,652	146
		м2		112,82	0,38	25339	85	95	0,00184	–
9	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	68,77	270,9	23,78	18630	1635	15851	1,6539	114
		м2		247,12	8,98	16994	618	90	0,0439	7
10	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	68,77	348,94	18,88	23997	1298	13189	1,0234	70
		м2 проемов		171,01	6,57	11760	452	108	0,0321	5
11	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	68,77	8050		553599				
		м2								
15	Е58-25-1	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали (сливы)	79,35	249,7	0,77	19814	61	5104	0,4141	33
		м		60,01	0,11	4762	9	107	0,0012	–
		Всего прямые затраты				**1185532**	**3556**			**334**
						53907	**1284**			**13**
		Накладные расходы, тенге				112266				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	77868
Всего	**1375666**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13757
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5503
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1394926**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**3116264**
Налог (2 %)	62325
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3178589**
НДС (12 %)	381431
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3560020**

Заказчик

Государственное учреждение "Песчанская специальная коррекционная школа-интернат №2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Директор _____ Исакаева Л.Ы.

Технадзор ТОО "Бастау-С":

Эксперт по техническому надзору _____ Шадиев К.К.

Подрядчик

ТОО "Строитель"

Директор _____ Лунёв Д.В.