Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"

Форма № 2

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Предоставляется ежемесячно финансирующему ф-лу Промбанка при счетах за выполненные работы

Договор №16 от "_30_" марта 2010г.

Объект: Реконструкция водопроводного комплекса в г. Эмба Мугалжарского района, Актюбинской области

А К Т

приемки выполненных работ

за май 2010г.

№№	Наименование работ	№ ед.расц	Ед изм	Выполн.с____ по_____		
				К-во	Цена ед.	Стоим.
1	2	3	4	5	6	7
	Автоматизация скважин					
1	Шкаф комплектных распределительных устройств 10 кВ наружные установки КРН-IV-10	Ц8-28-1	ячейка	1	169010	169010
2	Ячейка КРУ серии К-7М с вакуумным выключателем ВВ/TEL и РЗА "SEPAM"	75-5-6	шт	1	1697300	1697300
3	Станция управления СУЗ-40	Ц8-573-1	шт	8	710	5680
4	прим. Станция управления СУЗ-40 (10-40А (3-13 кВт))	75-6-2	шт	8	30400	243200
12	Разработка в отвал грунта 3 группы эскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата",емкомстью 0,65 м3 (для прокладки кабеля)	Е1-12-8	м3 грунта	854	23,36	19949
13	Засыпка траншей, котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	Е1-27-2	м3 грунта	854	6,48	5534
14	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	Ц8-141-1	м кабеля	10400	26,4	274560
16	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78*), марка КВВбШв, число жил и сечений 14х1,5 мм2 (2 нитки)	16-3-216	1000 м	8,6	349300	3003980
17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	Ц8-142-1	м кабеля	6100	36,7	223870
18	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	Ц8-142-2	м кабеля	4300	11,2	48160
19	Лента сигнальная ЛСЭ-150.	99-1-1 Прайс-лист ТОО "Динар-Электромаш"	м	6100	20,4	124440
20	Укладка асбоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм с соединением асбоцементными муфтами	Е22-1-1	км трубопровода	0,0277	387545,07	10735
21	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14 шт	Ц8-158-8	шт	12	200,8	2410
24	Разработка вручную траншей глубиной 1 м для пересечения с кабелем ТУСМ	Е1-164-2	м3 грунта	1,2	218,93	263

25	Укладка асбоцементных водопроводных труб ВТ-6диаметром 100 мм с соединением асбоцементными муфтами	Е22-1-1	км трубопровода	0,004	387545,07	1550
	Итого по разделу					**5830641**
	Накладные расходы					**409815**
	Непредвиденные затраты					**265047**
	Всего по разделу					**6505503**
	ИТОГО по всем разделам					6505503
	Временные здания и сооружения					118342
	Прочие расходы					261949
	Всего объектная стоимость СМР баз.2001г					6885794
	пересчет в текущих ценах К-1,823					12552802
	Обязательные платежи 2%					251056
	НДС 12%					1536463
	Всего по акту					14340321

Сдал:

«Теміржолсу - Ақтөбе»
Товарищество с ограниченной ответственностью
Республика Казахстан город Актобе

Принял:

ТОО "ЗЦ Стройинжиниринсервис"
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ
«21» 05 2020 г. подпись

Форма № КС-3
Утверждает постановлением
Госкомстата Р.К. от16.11.94г №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ___май___ 2010г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области (дополнительные работы для завершения)

	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация наименован.	Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		код	
		№16	30.03.10г					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС в (тенге) гр.1+гр.7
	с начала года по отчет.мес. включит.	в отчет. месяц	СМР в смет. базисных ценах 2001г.	из графы 1				
				СМР в ценах 2009г	Стоимость оборудования в ценах 2009г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области	12803858	12803858	6885794	12552802		251056	1536463	14340321

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе""

Договор №16 от"_30_"_марта____2010г.

Предоставляется ежемесячно финансирующему ф-лу Промбанка при счетах за выполненные работы
Объект: Дополнительные работы для завершения работ по объекту реконструкции водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района, Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за_май__2010г.

№\№	Наименование работ	№ ед.расц	Ед.изм.	Выполн.с____ по_____		
				К-во	Цена ед.	Стоим.
	Наружние сети водоснабжения					
	Раздел 1. Водовод					
1	Разработка в отвал грунта 3 группы эскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата",емкомстью 0,65 м3	Е1-12-8	м3 грунта	13107	23,36	306180
2	Зачистка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 2 группы	Е1-162-8	м3 грунта	1025	407,25	417431
3	Песок-погрузка	П9-32-1	т	827	20	16540
4	Ввоз песка	П8-10-2	т	827	95,5	78979
5	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	Е11-2-1	м3 оснав.	517	866,85	448161
6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	Е22-11-6	км трубоп	4,3	139706,75	600739
7	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,5 Мпа, SDR 33, Dв 186,9 мм	8-4-312	м	4300	1000	4300000
8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм	Е22-31-6	км трубоп	4,3	10651,88	45803
9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	Е22-11-3	км трубоп	0,006	58881,69	353
10	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,5 Мпа, SDR 33, Dв 102,8 мм	8-4-307	м	6	306	1836
11	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	Е22-31-3	км трубоп	0,006	8287,75	50
12	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы булдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5м	Е1-27-2	м3 грунта	12810	6,48	83009
13	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	Е1-134-1	м3 упл гр	12810	21,55	276056
14	Разработка в отвал грунта 2 группы эскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата",емкомстью 0,65 м3 м3 грунта (для колодцев Д1000мм, выс. 4м-1шт, Д1000мм, выс. 2,5м-1шт, Д1500мм, выс. 2,5м-2шт)	Е1-12-8	м3 грунта	25	23,36	577
15	Зачистка дна колодцев вручную	Е1-164-2	м3 грунта	1,81	218,93	396
16	Засыпка лазух котлованов грунтом 2 группы	Е1-27-2	м3 грунта	9,9	6,48	64

17	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (Д1000мм, выс. 2,5м-1шт, Д1500мм, выс. 2,5м-2шт.	Е22-41-1	м3 ж/бет и бет колодцев	12,03	36244,14	436017
18	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	Е8-4-7	м2 поверх.	54	245,44	13254
19	Кладка горловины колодца из кирпича (2шт.)	Е8-6-1	м3 кладки	0,24	2372,24	569
20	Кирпич	30-6-6.	1000 шт	0,108	10400	1123
21	Установка чугунных задвижек диаметром 200 мм	Е22-35-6	задв.или клап	2	1230,66	2461
22	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 200 мм	9-2-56	шт	2	16300	32600
23	Установка чугунных задвижек диаметром 100 мм	Е22-35-3	задв.или клап	1	411,46	411
24	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 100 мм	9-2-53	шт	1	6480	6480
25	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	Е22-40-6	фланец	4	391,37	1565
26	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Ду 200 мм	8-9-15	шт	4	1140	4560
27	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	Е22-40-3	фланец	2	156,43	313
28	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Ду 200 мм	8-9-12	шт	2	492	984
29	Установка полиэтиленовых втулок Д200мм - 6 шт и Д110мм - 1 шт	Е22-34-1	шт	7	300,56	2104
30	Втулка удлиненная под фланец Д200мм SDR 17	99-1-1 Прайс-лист Атырауск. З-д п/эт труб п.153	шт	6	2876,7	17260
31	Втулка удлиненная под фланец Д100мм SDR 17	99-1-2 то же п.145	шт	1	1624,3	1624
32	Установка вантузов двойных	Е22-37-2	шт	1	23057,33	23057
33	Установка полиэтиленовых отводов Д200мм	Е22-34-1	шт	2	300,56	601
34	Отвод полиэтиленовый удлиненный 90 гр. Д200мм SDR 17	99-1-3 тоже п.64	шт	2	6221,5	12443
35	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (тройники, переходники)	Е22-33-5	т фас. частей	0,031	247994,13	7688
36	Фасонные части стальные сварные, d до 250 мм	8-10-162	т	0,031	126700	3928
37	Зачистка поверхности фасонных частей	Е13-44-7	м2	0,5	60,75	30
38	Огрунтовка металлических поверхности грунтовкой ГФ-021 за один раз	Е13-16-6	м2	0,5	21,8	11
39	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 в два слоя К=2,000.	Е13-26-18	м2	1	17,77	18
40	Техническая рекультивация - разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	Е1-25-2	м3 грунта	1500	11,19	16784
41	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	Е1-25-10	м3 грунта	1500	9,4	14100

	Итого по разделу 1					**7176161**
	Накладные расходы					**1586103**
	Непредвиденные затраты					**525736**
	Всего по разделу					**9288000**
	Раздел 1. прокол через ж/д					
1	Выемка грунта под рабочий и приемный котлованы, а также под приямок для сварки звеньев футляра	Е1-163-3	м3	249	558	138942
2	Обратная засыпка котлованов грунтом 2 группы	Е1-27-2	м3 грунта	240	6,48	1555
3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	Е22-11-6	км трубоп	0,0362	139706,75	5057
4	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17, Dв 196,6 мм	8-4-239	м	36,2	2370	85794
5	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 426 мм на длину 35 м без разработки грунта (прокол)	Е22-46-21	м продав.	35	1912,24	66928
6	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 426 мм	Е22-47-8	м трубы, улож. в футляре	35	610,5	21368
7	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х7 мм	8-6-125	м	35	8660	303100
8	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 426 мм	Е22-48-1	футляр	1	4618,68	4619
9	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (Д1000мм, выс. 2,5м-1шт, Д1500мм, выс. 2,5м-2шт.	Е22-41-1	м3 ж/бет и бет колодцев	3,02	36244,14	109457
10	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и колодцев битумом в 2 слоя	Е8-4-7	м2 поверхн.	32	245,44	7854
11	Кладка горловины колодца из кирпича	Е8-6-1	м3 кладки	0,12	2372,24	285
12	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями в колодцах	2-1-222	т	0,034	151200	5141
13	Устройство отмосток колодцев с пропиткой битумом	Е27-33-1	м2 подзоров и отмост.	7,85	151,96	1193
14	Установка чугунных задвижек диаметром 200 мм	Е22-35-6	задв.или клапан	2	1230,66	2461
15	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 200 мм	9-2-56	шт	2	16300	32600
16	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	Е22-40-6	фланец	4	391,37	1565
17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Ду 200 мм	8-9-15	шт	4	1140	4560
18	Установка полиэтиленовых втулок Д200мм	Е22-34-1	шт	2	300,56	601
19	Втулка удлиненная под фланец Д200мм SDR 17	99-1-1 Прайс-лист Атырауск. 3-д п/эт труб п.153	шт	2	4500,8	9002
20	Установка полиэтиленовых отводов Д219мм	Е22-34-1	шт	2	300,56	601

21	Отводы крутоизогнутые под углом 900 на Ру 10 Мпа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 200, 219х8 мм	8-10-86	шт	2	1760	3520
22	Установка стальных тройников Д 219	Е22-34-2	м	2	440,21	880
23	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм для изготовления тройников	8-6-102	м	1,22	3730	4551
24	Лента сигнальная	99-1-2 Прайс-лист ТОО "Динар-Электромаш"	п.м.	55	20,4	1121
	Итого по разделу 1					**812756**
	Накладные расходы					**244783**
	Непредвиденные затраты					**63452**
	Всего по разделу					**1120991**
	Переход под автодорогой "Эмба-Юбилейный" открытым способом					
1	Разработка в отвал грунта 2 группы эскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкомстью 0,65 м3	Е1-12-8	м3 грунта	70	23,36	1635
2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы булдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5м	Е1-27-2	м3 грунта	70	6,48	454
3	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	Е1-134-1	м3уплт гр	70	21,55	1509
4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 426 мм	Е22-47-7	м трубы, улож. в футляре	24	548,34	13160
5	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х7 мм	8-6-125	м	24	8660	207840
6	Зачистка поверхности футляра	Е13-44-7	м2	32	60,75	1944
7	Огрунтовка металлических поверхности грунтовкой ГФ-021 за один раз	Е13-16-6	м2	32	21,8	698
8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 в два слоя К=2,000.	Е13-26-18	м2	64	17,77	1137
9	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	Е27-18-4	м3 конструкц	11	408,12	4489
10	Восстановление дорожного покрытий	Е27-53-3	м2 покр.	72	24,52	1765
	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А.М-1	30-10-7.	т	7,5	5670	42525
	Итого по разделу 1					**277156**
	Накладные расходы					**14032**
	Непредвиденные затраты					**17471**
	Всего по разделу					**308659**
	Прокол под газопроводом					
1	Разработка в отвал грунта 2 группы эскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкомстью 0,65 м3	Е1-12-8	м3 грунта	35	23,36	818
2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы булдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5м	Е1-27-2	м3 грунта	35	6,48	227
3	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	Е1-134-1	м3уплт гр	35	21,55	754

4	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 30 м без разработки грунта (прокол)	Е22-46-14	м продав.	12	1687,77	20253
5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 400 мм	Е22-47-7	м трубы, улож. в футляре	12	548,34	6580
6	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х7 мм	8-6-125	м	12	8660	103920
7	Зачистка поверхности футляра	Е13-44-7	м2	16	60,75	972
8	Огрунтовка металлических поверхности грунтовкой ГФ-021 за один раз	Е13-16-6	м2	16	21,8	349
9	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 в два слоя К=2,000.	Е13-26-18	м2	32	17,77	569
10	Разработка в отвал грунта 2 группы эскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкомстью 0,65 м3 (для колодца Д1000 мм, высота - 4 м)	Е1-12-8	м3 грунта	6,15	23,36	144
11	Зачистка дна вручную	Е1-164-2	м3 грунта	0,3	218,93	66
12	Засыпка пазух котлованов грунтом 2 группы	Е1-27-2	м3 грунта	3	6,48	19
	Итого по разделу 1					**134671**
	Накладные расходы					**21686**
	Непредвиденные затраты					**9381**
	Всего по разделу					**165738**
	ИТОГО по всем разделам					10883388
	Временные здания и сооружения					197980
	Прочие расходы					438227
	Всего объектная стоимость СМР баз.2001г					11519595
	пересчет в текущих ценах К-1,823					21000221
	Обязательные платежи 2%					420004
	НДС 12%					2570427
	Всего по акту					23990653

Сдал:

Принял:

ТОО "ЗЦ Стройинжиниринг сервис"
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ
«4» 05 2010 г. подпись

Форма № КС-3
Утверждает постановлением
Госкомстата Р.К. от16.11.94г №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ___май___ 2010г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области (дополнительные работы для завершения)

	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация	Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименован.	код	
		№16	30.03.10г					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС в (тенге) гр.1+гр.7
	с начала года по отчет.мес. включит.	в отчет. месяц	СМР в смет. базисных ценах 2001г.	из графы 1				
				СМР в ценах 2009г	Стоимость оборудования в ценах 2009г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области	21420225,82	21420225,8	11519595	21000221		420004	2570427	23990653

Заказчик _____ Подрядчик : _____

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Договор №16 от "_30_" _марта_ 2010г.

Предоставляется ежемесячно финансирующему ф-лу Промбанка при счетах за выполненные работы

Объект: Реконструкция водопроводного комплекса в г. Эмба Мугалжарского района, Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за _июль_ 2010г.

№\№	Наименование работ	№ ед.расц	Ед изм	Выполн.с____ по_____		
				К-во	Цена ед.	Стоим.
1	2	3	4	5	6	7
	Реконструкция скважин					
	Раздел 1. Ремонтные работы скважин 8 шт					
1	Желанирование запескованных 8 скважин глубиной до 100 м в грунтах 1-2 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4 УК	Е4-26-1	м	436	658,44	287080
2	Откачка воды из скважины глубиной до 100 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя (8шт.)	Е4-60-14	сутки	120	59954,54	7194545
	Итого по разделу					**7481625**
	Накладные расходы					**3763640**
	Непредвиденные затраты					**674716**
	Всего по разделу					**11919981**
Раздел 2. Строительные работы по скважинам (8 шт)						
3	Демонтаж существующих насыпей эскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3 грунтом 2 группы из резервов кмат=0	Е1-33-6	м3 грунта	820	31,65	25953
4	Возведение насыпей эскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3 грунтом 2 группы из резервов	Е1-33-6	м3 грунта	820	31,65	25953
5	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	Е1-135-1	м3 уплт гр	820	14,12	11578
6	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	Е1-134-1	м3уплт гр	820	21,55	17671
7	Устройство камер скважин из сборных железнобетонных колец диаметром 2 м сухих грунтах (3шт.)	Е23-13-7	м3констр	8,13	22510,35	183009
8	Установка люка	Е23-24-1	шт	8	8345,39	66763
9	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	Е11-2-4	м3 подсти	4,2	1865,8	7836
10	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	Е11-15-1	м2покрыт	42	293,85	12341
	Итого по разделу 2					**351105**
	Накладные расходы					**59053**
	Непредвиденные затраты					**24609**
	Всего по разделу					**434767**
	Раздел 3. Стройтельство будки для машинистов на насосной 1-го подьема					
11	Разработка в отвал грунта 2 группы эскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата",емкомстью 0,65 м3	Е1-12-8	м3 грунта	4,83	23,36	113
12	Устройство песчанного основания под фундаменты	Е8-3-1	м3 основан	1,9	867,5	1648
13	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны	Е6-1-3	м3	3,45	8193,15	28266
14	Кладка стен из ракушняка	Е8-23-5	м3кладки	14	1802,09	25229
15	Камни стеновые из ракушечника	30-3-58.	м3	14	2845	39830

16	Установка оконных блоков с одинарными и спаренными переплетами в проемы каменных стен промышленных зданий площадью до 5 м2	Е10-17-1	м2 проемов	0,18	1083,58	195
17	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 9-9 для жилья	6-1-3.	м2	0,18	4920	886
18	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	Е10-22-1	м2 проемов	0,15	424,74	64
19	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	Е10-23-1	м2 проемо	1,89	403,82	763
20	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	6-3-18.	м2	1,89	5380	10168
21	Уплатнение грунта щебнем	Е11-1-2	м2	3,45	61,9	214
22	Устройство бетонных покрытий толбщиной 30 мм	Е11-15-1	м2покрыт	5,29	293,85	1554
23	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	Е11-8-3	м3 изоляции	2,25	3764,36	8468
24	Обшивка кровли досками	Е10-7-1	м2 обшивки стен за вычетом проемов	9	626,72	5640
25	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	Е12-7-1	м2 кровли	9	567,59	5108
26	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	Е15-61-1	м2	27,93	134,46	3755
27	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	Е15-61-2	м2	5,29	139,86	740
28	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	Е15-64-1	м2	33,22	100,55	3340
29	Известковая окраска по штукатурке	Е15-152-1	м2	33,22	17,44	579
30	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	Е15-155-1	м2 фасада	27,93	13,76	384
	Итого по разделу 1					**136946**
	Накладные расходы					**31077**
	Непредвиденные затраты					**10081**
	Всего по разделу					**178104**
	Раздел 4. Внутреннее электроосвещение наземной насосной станции на скважине					
31	Щиток осветитетельный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	Ц8-599-2	шт	1	1135,1	1135
32	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	18-3-156	шт	1	11000	11000
33	Светильник под лампу накаливания	Ц8-593-2	шт	1	275,2	275
34	Светильник потолочный, тип НППО3-100-001-МУ3	17-1-14	шт	1	871	871
35	Выключатель однополюсный открытой установки	Ц8-591-1	шт	1	55	55
36	Выключатель однополюсный для открытой установки, ВА66-102Б-б	18-1-18.	шт	1	215	215
37	Розетки штепсельные полугерматические и герматические	Ц8-591-10	шт	2	133,4	267
38	Розетка штепсельная с плоским контактом, открытой установки, РА16-112Б-б	18-1-144	шт	2	105	210

39	Коробки осветительные для открытых проводок ГОСТ 2239-70	18-3-48.	1000 шт	0,001	26100	26
40	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-100	17-6-15.	шт	1	39	39
41	Кабель 2-4 жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	Ц8-402-1	м	25	50,5	1264
42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	16-1-341	1000м	0,025	52100	1303
	Всего по разделу					**16659**
	Накладные расходы					**1580**
	Непредвиденные затраты					**1094**
	Всего по смете					**19333**
	Раздел 1. Отопление и вентиляция					
43	Электропечь мощностью до 1 кВт	Ц8-602-2	шт	1	763,4	763
44	Печи ПЭТ-4	80-1-1	шт	1	4945	4945
	Итого по разделу 1					**5708**
	Накладные расходы					**597**
	Непредвиденные затраты					**82**
	Всего по разделу					**6387**
	ИТОГО по всем разделам					12558572
	Временные здания и сооружения					228453
	Прочие расходы					505680
	Всего объектная стоимость СМР баз.2001г					13292706
	пересчет в текущих ценах К-1,823					24232602
	Обязательные платежи 2%					484652
	НДС 12%					2966071
	Всего по акту					27683325

Сдал:

Принял:

Технадзор:

Республика Казахстан Актобе қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Теміржолсу - Ақтөбе» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Республика Казахстан город Актобе

ТОО "ЗЦ Стройинжиниринсервис"
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ
«__» 07 2010 г. подпись

Форма № КС-3
Утверждает постановлением
Госкомстата Р.К. от16.11.94г №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2010г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области (дополнительные работы для завершения)

	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация наименован.	Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		код	
		№16	30.03.10г					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС в (тенге) гр.1+гр.7
	с начала года по отчет.мес. включит.	в отчет. месяц	СМР в смет. базисных ценах 2001г.	из графы 1				
				СМР в ценах 2009г	Стоимость оборудования в ценах 2009г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области	24717254	24717254	13292706	24232602		484652	2966071	27683325

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"

Форма № 2

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Предоставляется ежемесячно финансирующему ф-лу Промбанка при счетах за выполненные работы

Договор №16 от "_30_"__марта___2010г.

Объект: Реконструкция водопроводного комплекса в г. Эмба Мугалжарского района, Актюбинской области

А К Т
приемки выполненных работ
за _июль_____ 2010г.

№\№	Наименование работ	№ ед.расц	Ед изм	Выполн.с____ по_____		
				К-во	Цена ед.	Стоим.
1	2	3	4	5	6	7
	Насосная станция 2-го подъема - подземное помещение					
1	Разработка в отвал грунта 3 группы эскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата",емкомстью 0,65 м3	Е1-12-8	м3 грунта	27	23,36	631
2	Вывозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км, 2 гр.	П8-10-2	т	37,8	95,5	3609
3	Устройство бетонных стен высотой до 6 м, толщиной до 100 мм	Е6-16-6	м3	3,6	18480,325	66529
4	Устройство бетонной подготовки	Е6-1-1	м3	1,8	6716,17	12089
5	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	Е11-11-1	м2 стяжки	9	194,65	1752
6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	Е11-27-3	м2 покрыт	9	1411,16	12700
7	Монтаж лестничных проемов, лестничные марши	Е9-29-1	т констр.	0,2	13711,455	2742
8	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши	2-1-267	т	0,2	133700	26740
9	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" - таль	2-1-129	т	0,5	84200	42100
10	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1-1-843	т	0,5	95600	47800
11	Монтаж защитных ограждений	Е9-35-1	т констр.	0,6	17937,365	10762
12	Ограждение из круглых труб, масса до 0,1 т	2-1-245	т	0,6	172800	103680
	Итого по разделу 4					**331135**
	Накладные расходы					**28839**
	Непредвиденные затраты					**21598**
	Всего по разделу					**381572**
	ИТОГО по всем разделам					381572
	Временные здания и сооружения					6941
	Прочие расходы					15364
	Всего объектная стоимость СМР баз.2001г					403878
	пересчет в текущих ценах К-1,823					736269
	Обязательные платежи 2%					14725
	НДС 12%					90119
	Всего по акту					841113

Сдал:

Принял:

Технадзор:

ТОО "ЗЦ Стройинжиниринсервис"
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ
«__» 07 2010г. подпись

Форма № КС-3
Утверждает постановлением
Госкомстата Р.К. от16.11.94г №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2010г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области (дополнительные работы для завершения)

	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация	Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименован.	код	
		№16	30.03.10г					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС в (тенге) гр.1+гр.7
	с начала года по отчет.мес. включит.	в отчет. месяц	СМР в смет. базисных ценах 2001г.	из графы 1				
				СМР в ценах 2009г	Стоимость оборудования в ценах 2009г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области	750994	750994	403878	736269		14725	90119	841113

Заказчик _____

Подрядчик _____

Форма № 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Договор №16 от "30" марта 2010г.

Предоставляется ежемесячно финансирующему ф-лу Промбанка при счетах за выполненные работы

Объект: Реконструкция водопроводного комплекса в г. Эмба Мугалжарского района, Актюбинской области

А К Т

приемки выполненных работ

за июль 2010г.

№\№	Наименование работ	№ ед.расц	Ед изм	Выполн.с____ по_____		
				К-во	Цена ед.	Стоим.
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1. Сети водопровода					
1	Рытье и засыпка траншей глубиной 1,6 м в грунтах 2 группы для трубопроводов диаметром 110 мм роторными экскаваторами	Е1-39-2	км траншеи	2,43	163506,22	397320
2	Добавлять или исключать на каждые 0,2 м изменения глубины траншеи при рытье и засыпке роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 110 мм в грунтах 2 группы ктрр=4, ктрм=4, кзпр=4, кэкс=4, кзпм=4, кмат=4	Е1-39-6	км траншеи	2,43	80586,8	195826
3	Вывоз высвободившегося грунта	П8-5-2	т	11000	56,2	618200
4	Работа в отвале грунтов 2-3 группы	Е1-20-2	м3 грунта	6164	3,76	23177
5	Ввоз грунта для обратной засыпки	П8-5-2	т	11000	56,2	618200
6	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	Е1-134-1	м3 упл гр	6150	21,55	132533
7	Песок-погрузка	П9-32-1	т	440	20	8800
8	Подвозка песка на 10 км, для подсыпки под трубопроводы	П7-10-1	т	440	81,5	35860
9	Устройство песчаного основания под трубопроводы	Е23-1-1	м3 оснав.	275	958,5	263588
10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	Е22-11-5	км трубоп	2,43	78245,00	190135
11	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,5 Мпа, SDR 33, Dв 149,6 мм	8-4-310	м	2430	634	1540620
12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм	Е22-31-5	км трубоп	2,43	10216,13	24825
13	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	Е22-33-5	т фас. частей	0,16	247994,13	39679
14	Фасонные части стальные сварные, d до 160 мм	8-10-162	т	0,16	126700	20272
15	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	Е22-41-1	м3 ж/бет и бет колодцев	10,7	36244,14	387812
16	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	Е8-4-7	м2 поверх.	108	245,44	26508
17	Кладка горловины колодца из кирпича	Е8-6-1	м3 кладки	0,48	2372,24	1139
18	Кирпич	30-6-6	1000 шт	0,19	10400	1978

19	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	2-1-222	т	0,136	151200	20563
20	Установка гидрантов пожарных	Е22-37-3	шт	3	18075,87	54228
21	Подставка под гидрант	99-1-1 Прайс-лист ТОО "Промснабцентр"	шт	3	7111,2	21334
22	Установка чугунных задвижек диаметром 160 мм	Е22-35-5	задв.или клапан	3	585,99	1758
23	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 160 мм	9-2-55	шт	3	11500	34500
24	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 160 мм	Е22-40-5	фланец	6	231,52	1389
25	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Ду 160 мм	8-9-14	шт	6	757	4542
26	Установка вантузов одинарных	Е22-37-1	шт	1	22878,84	22879
27	Установка вентилей (для спуска воды) д-40 мм	Е16-15-2	шт	6	473,47	2841
28	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Ду 40 мм	9-1-116	шт	6	1020	6120
	Итого по разделу 1					**4696624**
	Накладные расходы					**928976**
	Непредвиденные затраты					**337536**
	Всего по разделу					**5963136**
	Наружние сети водоснабжения					
	Раздел 1. Водовод					
42	Укрепление почвенно-растительного слоя посевом многолетних трав механизированным способом	Е1-152-2	м2	4250	42,27	179648
43	Семена многолетних трав	30-12-18	кг	115	515	59225
	Итого по разделу 1					**238873**
	Накладные расходы					**52797**
	Непредвиденные затраты					**17500**
	Всего по разделу					**309169**
	Автоматизация скважин					
5	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 6	Ц8-81-2	шт	16	178,6	2858
6	прим. Кнопка "Пуск-Стоп"	18-1-33	шт	8	337	2696
7	Лампа сигнальная	17-6-65	шт	8	164	1312
8	Щиты, с монтажной панелью	Ц11-168-1	шт	1	1174,59	1175
9	прим. Щит с монтажной панелью	18-3-194	шт	1	3040	3040
10	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 32	Ц8-545-3	шт	2	1699,2	3398
11	Коробка с наборными зажимами IP65 КЗН-48	18-3-187	шт	2	6640	13280
15	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78*), марка КВБбШв, число жил и сечений 4х1,5 мм2	16-3-193	1000 м	1,8	157400	283320
22	Муфта соединительная термоусадочная	Ц8-166-12	шт	12	3064,9	36779
23	Муфта соединительная термоусадочная	16-10-2	шт	12	2330	27960

	Итого по разделу					**375818**
	Накладные расходы					**26415**
	Непредвиденные затраты					**17084**
	Всего по разделу					**419317**
	ИТОГО по всем разделам					6691622
	Временные здания и сооружения					121728
	Прочие расходы					269443
	Всего объектная стоимость СМР баз.2001г					7082792
	пересчет в текущих ценах К-1,823					12911930
	Обязательные платежи 2%					258239
	НДС 12%					1580420
	Всего по акту					14750588

Сдал: Принял:

Технадзор:

ТОО "ЗЦ Стройинжинирингсервис"
ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ
«___» 07 2010 г. подпись

Форма № КС-3
Утверждает постановлением
Госкомстата Р.К. от16.11.94г №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2010г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Мугалжарского района"
Подрядчик : ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Наименование объекта: Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области (дополнительные работы для завершения)

	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация	Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименован.	код	
		№16	30.03.10г					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС в (тенге) гр.1+гр.7
	с начала года по отчет.мес. включит.	в отчет. месяц	СМР в смет. базисных ценах 2001г.	из графы 1				
				СМР в ценах 2009г	Стоимость оборудования в ценах 2009г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция водопроводного комплекса в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области	13170168	13170168	7082792	12911930		258239	1580420	14750588

Заказчик _____ Подрядчик _____