Заказчик: ГУ«Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО «Атырау Ж.Б.И.-2005»
"Продолжение и сдача под «ключ» строительство десяти одноквартирных жилых домов в селе Махамбет, Махамбетского района Атырауской области"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г.

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2014г.

(предоставляется субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№70	26.09.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце октябрь	СМР	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
	13539547,00	12088881,25							1450665,75	13539547,00
Сумма прописью	*тринадцать миллионов пятьсот триста девять тысяч пятьсот сорок семь тенге 00 тиын*									

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ " Махамбетского районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ Аманов М.Х.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Атырау Ж.Б.И.-2005"
_____ Солтанбеков У.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Атырау Ж.Б.И.-2005»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Продолжение и сдача под «ключ» строительство десяти одноквартирных жилых домов в селе Махамбет, Махамбетского района Атырауской области
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Продолжение и сдача под «ключ» строительство десяти одноквартирных жилых домов в селе Махамбет, Махамбетского района Атырауской области

ФОРМА 2

А К Т №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2014Г.
НА ПРОДОЛЖЕНИЕ И СДАЧА ПОД «КЛЮЧ» СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕСЯТИ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В СЕЛЕ МАХАМБЕТ, МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Полы												
		Тип1												
1	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	372 м2	1536,74		8,54		571667		3177		41103	0,55	203
				86,63		3,2		32226		1190		123	0,02	6
2	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	79,42 м	109,84		0,46		8723		37		1194	0,08	6
				12,04		0,18		956		14		123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					580390		3213				210
			Тенге					33183		1205				6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге					580390		-		-		-
		Материалы -	Тенге					543994		-		-		-
		Всего заработная плата -	Тенге					-		34387		-		-
		Накладные расходы -	Тенге					42296		-		-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					-		-		-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					-		6344		-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					37361		-		-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					660048		-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40732	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			660048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40732	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка								
3	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских м2	134,7	645,94	6,12	87008	824	20326	0,81	109
				141,39	2,32	19045	313	105	0,01	2
4	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	2171,8	358,58	3,43	778764	7449	171120	0,46	999
				73,73	1,31	160127	2845	105	0,01	14
5	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	786	434,19	3,94	341273	3097	85501	0,55	435
				102,11	1,49	80258	1171	105	0,01	6
6	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску м2	2306,5	251,66	1,88	580454	4336	96025	0,23	533
				38,93	0,72	89792	1661	105	-	8
7	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	786	257,14	2,33	202112	1831	36751	0,26	204
				43,65	0,88	34309	692	105	-	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1989611	17538			2269
			Тенге			383531	6681			32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1989611	-	-		-
		Материалы -	Тенге			652704	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	390213	-		-
		Местные материалы -	Тенге			935838	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			409723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61458	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143960	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2543295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2507
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	451671	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2543295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2507
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	451671	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка								
8	Е0115-155-2	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная	980,2	48,49	0,14	47530	137	32935	0,19	183
				31,95	0,05	31317	49	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			47530	137			183
			Тенге			31317	49			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47530	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16075	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31366	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4940	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4828	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36307	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			85292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36307	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Крыльцо К-1								
9	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	52,8	2011,94	11,72	106230	619	11435	1,06	56
				171,68	4,39	9065	232	123	0,02	1
		м2								
10	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,16	93997,62	304,24	15040	49	5576	198	32
				33075	114,75	5292	18	105	0,56	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (1т)	0,16	40200	-	6432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз (т)	25,08	21,8	0,05	547	1	132	0,03	1
				5,81	0,02	146	1	90	-	-
13	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 (М2)	25,08	20,36	0,02	511	1	94	0,02	1
				4,16	-	104	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 (М2)	Тенге			128759	669			89
			Тенге			14607	251			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128759	-	-		-
		Материалы -	Тенге			98883	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14857	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6432	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8168	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17236	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2585	-		9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8760	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17443	-		99
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			154755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17443	-		99
		РАЗДЕЛ 5. Отопление								
14	Е0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	10	11325,27	1484,39	113253	14844	90058	37,5	375
				6480	555,75	64800	5557	128	2,72	27
15	75-1-75	-Котел отопительный (котел)	1	49500	-	49500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа (шт)	490	310,32	5,28	152056	2587	119500	1,05	514
				188,55	1,98	92390	970	128	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружным диам. 32 мм								
17	Е0116-14-2	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	110	336,95 231,75	7,9 2,95	37064 25492	869 325	33046 128	1,29 0,01	142 2
18	С130804-96	м -Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-32 мм	494,9	650 -	- -	321685 -	- -	- -	- -	- -
19	С130804-95	м -Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25 мм	111,1	426 -	- -	47329 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0116-10-3	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	20	139,76 116,1	15,99 5,99	2795 2322	320 120	3126 128	0,66 0,03	13 1
21	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Трубы электросварные приваренные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 76х3,5 мм(гильза)	20	436 -	- -	8720 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0118-6-1	м -Установка чугунных радиаторов	154,1	4327,15	34,73	666813	5352	23958	0,68	105
23	Е0118-22-5	1кВт -Установка кранов воздушных	180	108,45 62,13	13,01 -	16712 11183	2005 -	128 5184	0,06 0,12	10 22
24	Е0116-15-1	комплект -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	80	22,5 473,47 254,25	- 39,24 15,75	4050 37878 20340	- 3139 1260	128 27648 128	- 1,47 0,07	- 118 6
25	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1шт -Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	20	3280 -	- -	65600 -	- -	- -	- -	- -
26	С130903-11	шт -Терморегулятор, Dy 20 мм	60	225	-	13500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	234	148,4	0,07	34725	16	26541	0,65	151
		шт		-	-	-	-	-	-	-
				108	0,02	25272	5	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1562100	27127			1440
			Тенге			251378	10242			50
		Стоимость оборудования -	Тенге			49500	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			49500	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34725	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9436	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25277	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3981	-		13
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3676	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64941	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29258	-		164
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1477876	-	-		-
		Материалы -	Тенге			767825	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	236343	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			456834	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			302519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45378	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			106824	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1887219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1490
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	281721	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2001660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1654
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	310979	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Вентиляция								
28	E0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм	0,06	601940,72	23806,04	36116	1428	4633	297	18
		км		50400	8993,25	3024	540	130	43,92	3
29	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных 2121Р	20	684,15	16,15	13683	323	4723	1,07	21
				177,75	6,75	3555	135	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0120-18-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	20 шт	896,88	5,38	17938	108	1613	0,36	7
				60,75	2,25	1215	45	128	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6				67737	1859			46
						7794	720			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36116	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31246	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3564	-		-
		Местные материалы -	Тенге			418	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	695	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2445	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4258	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31621	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26420	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4950	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	950	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2277	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5900	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			83428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10159	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Канализация К1								
31	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	12 м	748,88	1,43	8987	17	1581	0,56	7
				102,38	0,54	1229	6	128	-	-
32	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6 м	620,54	0,64	3723	4	818	0,58	4
				106,2	0,25	637	2	128	-	-
33	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно	1 м	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		присоединенным		387	15,75	387	16	128	0,07	-
34	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	-
35	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Гибкий шланг для унитаза комплект	0,5	59,31	-	30	-	38	0,34	-
				59,15	-	30	-	128	-	-
36	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм м	1	659	-	659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение компл	1	3977,4	13,9	3977	14	363	1,56	2
				279	4,5	279	5	128	0,03	-
38	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн комплект	1	9759,07	93,94	9759	94	469	1,95	2
				330,75	36	331	36	128	0,17	-
39	Е0117-2-3	-Установка смесителей для душа комплект	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
40	Е0117-2-3	-Установка смесителей для умывальников шт	1	126	-	126	-	128	-	-
				1463,32	1,57	1463	2	161	0,7	1
41	Е0117-2-3	-Установка смесителей для моек шт	1	126	-	126	-	128	-	-
				1463,32	1,57	1463	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			46912	194			20
			Тенге			3617	73			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46912	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42442	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3690	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			659	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4723	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	708	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3098	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4398	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			54733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4398	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Водопровод В1								
42	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	2	75,82	1,57	152	3	173	0,41	1
				67,5	-	135	-	128	-	-
43	С131102-15	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ-15	1счетчик 2	8320	-	16640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			16792	3			1
			Тенге			135	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16792	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	135	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16640	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			173	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1018	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	161	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			17982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	161	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Горячее водоснабжениеТ3								
44	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2	439,78	12,19	880	24	760	1,64	3
				292,5	4,57	585	9	128	0,02	-
		м								
45	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 16 мм	7	439,78	12,19	3078	85	2662	1,64	11
				292,5	4,57	2048	32	128	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м								
46	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	2	93	-	186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-16x1,8 мм	7	93	-	651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
49	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	1	2760	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	3	2580	-	7740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм(гильза)	0,5	801,76	15,99	401	8	78	0,66	-
				116,1	5,99	58	3	128	0,03	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	9	Тенге	17590	275			21
		Тенге	3708	107			-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге	17590	-	-		-
Материалы -		Тенге	2271	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге	-	3815	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	11337	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	732	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1348	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4547	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			23821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4547	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4457421	51016			4279
			----			---	---			---
			Тенге			729269	19327			94
		Стоимость оборудования -	Тенге			49500	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			49500	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2817132	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1352340	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	499664	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6432	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			944423	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			533363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		267
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80005	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201030	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3551525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3229
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	579668	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1590790	-	-		-
		Материалы -	Тенге			838971	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	248932	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			485470	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			318634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47795	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114565	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2023989	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1570
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	296728	-		-

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	4959595	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4799
Сметная заработная плата -	Тенге	-	876396	-	-

СН РК 8.02-02-2002-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г. 11851844,36

СН РК 8.02-02-2002-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% 237036,89

ИТОГО: 12088881,25

Налог на добавленную стоимость, 12% 1450665,75

Всего по акту: 13 539 547

ЗАКАЗЧИК: Руководитель отдела ГУ «Махамбетский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства» Аманов М.Х.

ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ: ТОО «БКА-Групп» Жанабаев С.А.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Атырау Ж.Б.И.-2009» Солтанбеков У.С.