Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Мугалжарского р-на Актюбинской области"**

Подрядчик **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области**

Договор №78 от 09.07.2018г

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			(2-3-1) Напорный водовод				
1	1	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	47250	19,72	931925
2	2	11-010107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	47250	24,04	1135670
3	3	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	38412	87,67	3367752
4	4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	1188	1378,15	1637242
5	5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1524	658,98	1004286
6	6	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	38076	13,63	518861
7	7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	1524	120,24	183239
8	8	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированно	236220	0,82	194832
9	9	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры)	м3	0,200	22730,00	4546
10	10	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	7,620	187337,14	1427509
11	11	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы)	м3 грунта	14,97	87,67	131249
12	12	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без	м3 грунта	26,000	1378,15	35832
13	13	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79	м3 грунта	1523,000	13,63	20754
14	14	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированно	600,000	93,30	55980
15	15	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,980	18175,75	108691
16	16	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонны	29,67	28743,61	852823
17	17	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	276,000	730,75	201686
18	18	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт	7,000	10733,02	75131
19	19	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт	10,000	18151,15	181512
20	20	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт	1,000	27907,76	27908
21	21	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт	21,000	11005,55	231117
22	22	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт	3,000	22702,19	68107
23	23	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт	15,000	4103,76	61556
24	24	21-040301-0201	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	18,000	3225,20	58054
25	25	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт	7,000	10226,33	71584
26	26	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	7,000	10226,33	173879
27	27	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20-1	шт	1,000	25997,92	25998

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	18,000	6878,21	123808
29	29	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,321	346297,00	111161
30	30	21-130814-2208	Скобы ходовые	шт	49	565,08	27689
31	31	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	78	547,44	42700
32	32	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляры)	км трубопровода	0,007	332297,30	2459
33	33	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры)К=1,004;	м	7,430	2366,06	17579
34	34	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм. Установка	т фасонных частей	0,013	943307,69	12263
35	35	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	44,000	1176,74	51777
36	36	11-220601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0074	730675,68	5407
37	37	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	м2 подзоров и отмосток	144,000	1016,47	146372
38	38	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	84,000	856,58	71953
39	39	23-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7,000	613,15	4292
40	40	23-020302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	21,000	670,26	14075
41	41	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	7,000	688,42	4819
42	42	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	21,000	1176,74	24712
43	43	23-010501-1006	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-7шт.)	м	14,000	288,85	4044
44	44	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11,000	876,18	9638
45	45	23-040102-0402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	11,000	24764,11	272405
46	46	11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт	3,000	50582,67	151748
47	47	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	29,670	270,00	8011
		Итого прямые затраты по смете					13 894 634
		Всего по смете на подряд, тенге					20 060 288
			(2-1-5) Бурение скважин глубиной 50 м (шт.-2)				
48	48	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 мК=2,000;	м3 грунта	1404,000	19,72	27691
49	49	11-010107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1К=2,000;	м3 грунта	1404,000	24,04	33746
50	50	11-040101-1001	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 1 группыК=2,000;	м бурение	6,000	3734,67	22408
51	51	24-030101-0111	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВК=2,000;	шт	0,020	148456,57	2969
52	52	11-040101-1002	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и	м бцрение	29,000	4903,21	142193
53	53	24-030101-0111	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВК=2,000;	шт	0,172	148456,57	25535
54	54	11-040101-1003	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и	м бурения	65,000	6519,63	423776
55	55	24-030101-0111	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 146 ОК-ЦВК=2,000;	шт	0,910	148456,57	135095
56	56	11-040101-1001	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 1 группы (разбурка)К=2,000;	м бурения	6,000	3734,67	22408
57	57	24-030101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2К=2,000;	шт	0,020	189247,74	3785
58	58	11-040101-1002	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы (разбурка)К=2,000;	м бурения	29,000	4903,21	142193
59	59	24-030101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2К=2,000;	шт	0,172	189247,74	32551

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	60	11-040101-1003	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 3 группы (разбурка)К=2,000;	м бурения	65,000	6519,63	423776
61	61	24-030101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2К=2,000;	шт	0,910	189247,74	172215
62	62	11-040401-0101	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного	м труб	101,000	839,68	84808
63	63	23-010303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 ммК=1,030;	м	79,310	6620,85	525100
64	64	24-030101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7ВК=2,000;	шт	8,000	37849,14	302793
65	65	21-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82К=2,000;	м2	14,400	877,20	12632
66	66	21-070101-0201	Пробка деревяннаяК=2,000;	м3	0,008	17040,90	136
67	67	11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка песчано-гравийной смесиК=2,000;	м3	3,380	10595,27	35812
68	68	11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Деглинизация оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгоранияК=2,000;	сутки откачки	6	258269,67	1549618
69	69	11-040501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгоранияК=2,000;	сутки откачки	8	258269,88	2066159
70	70	11-040501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения (1 бр/см)К=2,000;	сутки откачки	0,660	101260,61	66832
71	71	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетонирование устья скважины)К=2,000;	м3	4,000	18175,25	72701
		Итого прямые затраты по смете				6326932	6 326 932
		Всего по смете на подряд, тенге					8 656 920
			(2-4-1) Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 2092 м и подводка к границам домов потребителей длиной 955 м				
72	72	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	11640,000	87,67	1020531
73	73	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	360,000	1378,15	496134
74	74	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	690,000	658,98	454696
75	75	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11310,000	13,63	154121
76	76	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	690,000	120,24	82963
77	77	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированно	12600,000	0,82	10392
78	78	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры)	м3	1,000	22732,00	22732
79	79	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,092	226627,15	474104
80	80	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	1307,850	975,07	1275245
81	81	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы ф1,5м-12шт.)К=12,000;	м3 грунта	1044,000	87,67	91532
82	82	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосамиК=12,000; т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	24,000	1378,17	33076
83	83	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=12,000;	м3 грунта	1068,000	13,63	14554
84	84	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2К=12,000;	м2 спланированно	420,000	93,30	39186
85	85	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=12,000;	м3	4,560	18175,66	82881
86	86	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (Д=1,5м-12шт.)К=12,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,040	28743,53	662251
87	87	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=12,000;	м2 поверхности	204,000	730,75	149073
88	88	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15К=12,000;	шт	12,000	18151,15	217813,8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	89	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9К=12,000;	шт	33	15209,36	501909
90	90	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3К=12,000;	шт	6	4103,76	24622,56
91	91	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=12,000;	шт	6,000	3225,20	19351
92	92	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1К=12,000;	шт	6,000	17387,86	104327
93	93	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013К=12,000;	комплект	6,000	6878,21	41269
94	94	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса	т	0,214	346297,00	74094
95	95	21-130814-2208	Скобы ходовыеК=12,000;	шт	36,000	565,08	20343
96	96	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77К=12,000;	кг	60,000	547,44	32846
97	97	11-220301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка (футляры)К=12,000;	км трубопровода	0,007	816388,89	5878
98	98	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	7,229	11720,10	84722
99	99	11-220601-0107	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-	км трубопровода	0,007	1793333,33	12912
100	100	11-100201-0101	Крышка деревянная. Укладка (для колодцев с ПГ)К=3,000;	м2	1,200	3385,00	4062
101	101	11-100107-0611	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторонК=3,000;	м2	1,200	3790,00	4548
102	102	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	296,000	87,68	25952
103	103	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосамиК=4,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	20,000	1378,15	27563
104	104	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=4,000;	м3 грунта	300,000	13,63	4088
105	105	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2К=4,000;	м2 спланированно	120,000	93,30	11196
106	106	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=4,000;	м3	0,920	18176,09	16722
107	107	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих (Д=1,0м-4шт.)К=4,000;	м3 железобетонны	4,280	28742,99	123020
108	108	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	48,000	730,75	35076
109	109	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90К=4,000;	шт	4,000	10733,02	42932
110	110	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90К=4,000;	шт	12,000	11005,55	132067
111	111	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3К=4,000;	шт	3,000	4103,76	12311
112	112	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=4,000;	шт	4,000	3225,20	12901
113	113	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90К=4,000;	шт	4	10226,33	40905
114	114	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013К=4,000;	комплект	4	6878,21	27513
115	115	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=4,000;	т	0,071	346297,00	24698
116	116	21-130814-2208	Скобы ходовыеК=4,000;	шт	12,000	565,08	6781
117	117	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77К=4,000;	кг	12,000	547,44	6569
118	118	11-220301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка (футляры)К=4,000;	км трубопровода	0,0008	818750,00	655
119	119	23-010201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	0,803	11720,10	9414
120	120	11-220601-0107	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляцииК=4,000;	км трубопровода	0,0008	1793750,00	1435
121	121	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	16,000	1468,75	23500
122	122	23-040102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт	16,000	46340,36	741446
123	123	11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт	2,000	55695,50	111391

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
124	124	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,083	943337,35	78297
125	125	23-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт	1,000	547,71	548
126	126	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	28,000	1715,08	48022
127	127	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	58,000	856,59	49682
128	128	23-020302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1,000	521,30	521
129	129	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	31,000	911,47	28256
130	130	23-020103-0205	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт	1,000	547,71	548
131	131	23-020103-0210	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	31,000	1715,08	53167
132	132	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-31шт.)	м	35,000	975,07	34127
133	133	23-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-1шт.)	м	1,000	176,88	177
134	134	23-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3,000	1267,94	3804
135	135	23-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7,000	1462,42	10237
136	136	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт	3	46780,33	140341
137	137	11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка (пожарная подставка)	т фасонных частей	0,126	59047,62	7440
138	138	23-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт	3,000	76892,22	230677
139	139	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	23,480	270,00	6340
		Итого прямые затраты по смете					8 342 488
		Всего по разделу на подряд, тенге					10 964 957
			Итого прямые затраты по смете				28 564 054
			Всего				*39682165*
Временные здания и сооружения 2,6%						Тенге	1 178 560
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%						Тенге	1 213 564
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г						Тенге	42 074 289
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г						Тенге	44 598 747
НДС 12%						Тенге	5 351 850
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА						Тенге	49 950 596

Заказчик: **ГУ "Мугалжарского районного отдела ЖКХ ПТ и АД"**

_____ **Койшекенов Т.К**

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Актөбе"**

_____ **Шайтов Ж.Т**

Технадзор: **ТОО "Батталов С.Т "**

_____ **Батталов С.Т**

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Мугалжарского р-на Актюбинской области"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ___август__ 2018г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
	09.07.2018г	за счет средств республиканского бюджета			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2017г.	из них			на приобретение	другие дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**49 950 596**		**42 074 289**							
в том числе за отчетном месяце: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области		**44 598 747**		**42 074 289**					**5 351 850**	**49 950 596**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мугалжарского районного отдела ЖКХ ПТ и АД"**

_____ **Койшекенов Т.К**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

_____ **Танимов А.К**

м.п.