Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«06» ноября 2018 года

Заказчик **Государственное учреждение «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Актюбинская область, Мугалжарский район, Кандыагашская г.а., г. Кандыагаш, ул. Гагарина, в лице руководителя Койшекенова Талгата.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «05» **ноября 2018 года, ТОО «Теміржолсу-Актобе», в лице директора Танимова Азберген Камаловича, г.Актобе, ул. 8 матра, 7**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «05» **ноября 2018 года., ТОО «Батталов С.Т.» в лице Батталова Сакен Тельмановича, Аттестат эксперта КДСЖКХ №06041 от 23.09.2013г, №06042 от 23.09.2013г, №06043 от 23.09.2013г., действующего на основании договора № 73 от 02.07. 18 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «05» **ноября 2018 года., ТОО «Актюбводпроект» в лице ГИП Джалгасбаева Аскар, действующего на основании приказа №24 от 05.05.2017г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **с.Аксу, Ащесайского сельского округа, Мугалжарского района Актюбинской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «27» января 2016 года, решение №1 Акима Ащесайского сельского округа;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», Талон от 20.07.2018г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Актюбводпроект», РП 38/2017**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Приказ №148 от 28.12.2017г**

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2018год**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2018год**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6** месяц;
фактически, месяц: **4** месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина водопроводных сетей	**м**	**10717**		**10826,7**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

- **Подземная насосная станция на скважине – 2шт**
  в том числе: Бурение скважины глубиной 51м-2шт
- **Ограждение площадки НС 1-го подъема из ж/б глухих панелей размером 72х60м–1шт**
- **Напорный водовод из полиэтиленовых труб SDR11 Ø50х4,6мм – 7758м**
- **Дюкер через реку Аксу методом ГНБ, L=50м в две нити.**
- **Колодцы:**
- **Дк=1,0м-7шт, Дк=1,5м-10шт, Дк=2,0м-1шт.**
- **Водонапорная стальная башня системы Рожновского емк.50м3, высота ствола-15м-1шт.**
- **Ограждение водонапорной башни из колючей проволоки по ж/б столбам размером 36х36м – 1шт**
- **Камера с ОДВ из сборных ж/б блоков, размером 3,2х2,3м-1шт**
- **Внутрипоселковые сети, труба пэ SDR26 110х4,2мм-2110,3м**
- **Подвод к границам потребителей, труба пэ SDR17 32х2,4мм – 958,4м**
- **Колодцы:**
- **Дк=1,0м-4шт, Дк=1,5м-30шт.**
- **ВЛ-10 кВ – 8029м**

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **165 954,240** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **151 741 444,96** тысяч тенге, прочие затраты **14 212 795,04** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **153 793 137,19** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **144 154, 372,71** тысяч тенге; стоимость прочие затраты **9 638 764,48** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **руководитель Койшекенов Т.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор **эксперт Батталов С.Т.**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ГИП Джалгасбаев А.У.**

._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **директор Танимов А.К.**

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	7758	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из железобетонных труб	м	-	
	5) из полиэтиленовых труб	м	7758	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	2110,3	
	1) из стальных труб	м	-	
	2) из чугунных труб	м	-	
	3) из асбестоцементных труб	м	-	
	4) из полиэтиленовых труб	м	2110,3	
3	Смотровой колодец	шт	53	
4	Задвижка d- 100	шт	17	
	" d-80	шт	2	

	" d- 50	шт	35
	" d- 150	шт	-
	" d- 200	шт	-
5	Вентили d-	шт	-
	" d-	шт	-
	" d-	шт	-
6	Кран d- 32	шт	-
	" d- 25	шт	-
	" d- 15	шт	38
7	Гидрант	шт	3
8	Водопроводный ввод	шт	38
9	Питьевой фонтанчик	шт	-
Канализация			
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	-
	1) из керамических труб	м	-
	2) из чугунных труб	м	-
	3) из бетонных труб	м	-
	4) из асбестоцементных труб	м	-
	5) из железобетонных труб	м	-
	6)	м	-
	7)	м	-
2	Канализационная сеть	м	-

	(общая протяженность)		
	1) из керамических труб	м	-
	2) из чугунных труб	м	-
	3) из бетонных труб	м	-
	4) из асбестоцементных труб	м	-
	5) из железобетонных труб	м	-
	6) из полиэтиленовых труб диам 63мм	м	-
3	Смотровой колодец	шт	-
	Выпуск	шт	-

Заказчик _ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»_____ Койшекенов Т.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО «Актюбводпроект» _____ Джалгасбаев А.У.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П