Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Мугалжарского р-на Актюбинской области"**

Подрядчик **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области**

Договор №78 от 09.07.2018г

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			(2-1-3) Технологическое оборудование и трубопроводы				
1	1	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,010	42200,00	422
		Итого прямые затраты по hfpltke					**422**
		Dctro по смете на подряд, тенге					**749**
			(2-2-2) Технологическое оборудование водонапорной башни ёмкостью 50 м3				
2	2	13-120101-0104	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж	м трубопровода	7,000	1956,00	13692
3	3	23-010101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;	м	7,210	2986,74	21534
4	4	13-120101-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж	м трубопровода	8,000	1890,63	15125
5	5	23-010101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-	м	8,240	2017,70	16626
6	6	13-120101-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж	м трубопровода	0,500	1890,00	945
7	7	23-010101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-	м	0,515	217,70	1039
8	8	11-220701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,009	45882,35	390
9	9	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,007	51142,86	358
10	10	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,020	324022,38	6610
11	11	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до	шт.	3,000	2797,00	8391
12	12	23-040102-0404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным	шт.	2,000	38588,16	77176
13	13	23-040102-0405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным	шт.	1,000	46340,36	46340
14	14	11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2,000	19219,00	38438
15	15	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	875,81	2627
16	16	23-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	14,000	1332,00	18648
17	17	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1715,08	13721
18	18	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,000	856,75	3427
19	19	23-020302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	670,26	670
20	20	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	1176,74	1177
21	21	23-020302-2606	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	828,43	1657
22	22	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	6,760	395,12	2671
		Итого прямые затраты по разделу					**291 262**
		Всего по смете на подряд, тенге					**349 205**
			(2-2-3) Камера с ОДВ				
23	23	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	104,000	87,67	9118
24	24	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	2,000	1378,00	2756
25	25	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в	1,800	3121,11	5618
26	26	11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,800	33650,56	60571

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	34,000	1146,91	38995
28	28	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	36,000	1628,14	58613
29	29	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16,170	23116,22	373789
30	30	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2,000	4470,50	8941
31	31	21-040108-9901	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92	м2	11,520	4407,69	50777
32	32	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонны	0,020	9050,00	180
33	33	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	3225,20	3225
34	34	11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонны	0,535	5553,27	2971
35	35	11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1,000	11263,00	11263
36	36	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	6878,21	6878
37	37	11-100201-0101	Крышка деревянная. Укладка	м2	0,380	3384,21	1286
38	38	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,000	547,44	3832
39	39	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса	т	0,030	346297,00	10389
40	40	11-452101-0202	Скобы ходовые. Установка	т деталей	0,001	158064,52	98
41	41	21-130814-2209	Скобы ходовые	кг	1,000	329,46	329
42	42	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	72,100	730,75	52687
43	43	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	82,000	13,62	1117
44	44	11-010105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,000	121,96	2927
45	45	11-010107-1503	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2 спланированно	85,200	1,73	147
46	46	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	м2 подзоров и отмосток	13,200	1016,36	13416
47	47	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	18,125	270,00	4894
48	48	11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляры-2шт.)	км трубопровода	0,001	712000,00	712
49	49	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	1,004	6566,45	6593
50	50	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (патрубки)	км трубопровода	0,003	332537,31	1114
51	51	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (патрубки-5шт.)К=1,004;	м	3,363	2366,06	7958
52	52	11-220601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-	км трубопровода	0,003	731044,78	2449
53	53	11-220601-0106	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-	км трубопровода	0,001	1438000,00	1438
54	54	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,021	943349,51	19433
55	55	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	875,81	3503
56	56	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	31,000	1715,08	53167
57	57	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	856,33	2569
58	58	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	911,47	911
59	59	23-020301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 110х4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	8653,94	8654
60	60	23-020302-2415	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	6835,99	6836
61	61	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	349666,67	1049
62	62	23-010501-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 200х4,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,000	2075,82	6227
63	63	11-200701-0106	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	5369,00	5369
		Итого прямые затраты по разделу					**852 800**
		Всего по смете на подряд, тенге					**1 037 272**

			(2-2-4) Электрооборудование камеры с ОДВ				
64	64	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1,000	3608,00	3608
65	65	23-070201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3206,19	3206

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	1780,33	5341
67	67	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	382,35	1147
68	68	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с	шт.	1,000	1294,00	1294
69	69	23-070101-0324	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1,000	1461,06	1461
70	70	23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,100	549,78	55
71	71	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	299,50	599
72	72	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток	шт.	2	423,36	847
73	73	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3,000	326,67	980
74	74	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками,	шт.	3,000	320,34	961
75	75	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2,000	438,00	876
76	76	23-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	2,000	92,95	186
77	77	23-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	15,000	85,81	1287
78	78	13-080206-1202	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м	15,000	260,20	3903
79	79	23-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	128398,80	1926
80	80	13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3,000	400,67	1202
81	81	23-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	3,000	747,76	2243
82	82	13-080305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	362,00	362
83	83	23-070501-0103	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.6, 230	шт.	1,000	3160,15	3160
84	84	29-000001-0011(пл)	Нагреватель электрический ПЭТ-4 1кВт	шт.	1,000	3860,00	3860
		Итого прямые затраты по разделу					**38 504**
		Всего по смете на подряд, тенге					**49 058**

			(2-3-1) Напорный водовод				
85	85	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,620	42099,74	320800
		Итого прямые затраты по разделу					**320 800**
		Всего по смете на подряд, тенге					**833 074**

			(2-3-3) Опознавательные знаки "Зона санитарной охраны" (шт.-7)				
86	86	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 мК=7,000;	м3 грунта	2,100	34,76	73
87	87	11-010107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа	м3 грунта	2,100	19,52	41
88	88	11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2К=7,000;	яма	7,000	652,14	4565
89	89	11-010203-0107	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 4К=7,000;	м2 спланированно	7,000	157,71	1104
90	90	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=7,000;	м3	0,700	22304,29	15613
91	91	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. УстановкаК=7,000;	шт	7,000	3500,71	24505
92	92	11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на	т конструкций	0,182	257653,85	46893
93	93	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80К=1,064;	м	26,068	1069,62	27883
94	94	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4	т	0,051	203265,09	10381
95	95	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до	т	0,013	211256,61	2698
96	96	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=7,000;	м2	14,000	60,86	852
97	97	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=7,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2;	м2	14,000	136,36	1909
98	98	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=7,000;	м2	3,500	68,00	238
		Итого прямые затраты по разделу					**136 755**
		Всего по смете на подряд, тенге					**188 751**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			(2-4-1) Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 2092 м и подводка к границам домов потребителей длиной 955 м				
99	99	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,092	51152,96	107012
100	100	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. УстройствоК=12,000;	м2 подзоров и отмосток	96,000	1016,46	97580
101	101	29-000001-0200(пл)	Знак Пожарный гидрант ПГ на металле 300х300 мм	шт	3,000	1516,00	4548
102	102	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. УстройствоК=4,000;	м2 подзоров и отмосток	32,000	1016,44	32526
		Итого прямые затраты по разделу					**241 666**
		Всего по смете на подряд, тенге					**378 142**
			(4-1-1) Строительство ВЛ-10 кВ длиной 7,98 км				
103	**103**	**11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П10-1**	**опора**	**88,000**	**5969,87**	**525349**
104	**104**	**21-040405-0204**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**40,000**	**35278,52**	**1411141**
		Итого прямые затраты по разделу					**1 736 489**
		Всего по смете на подряд, тенге					**1 869 282**
			(4-1-2) Кабельная линия 0,4 кВ				
105	105	11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	18,000	42,89	772
106	106	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,000	13,61	245
107	107	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м	100,000	332,76	33276
108	108	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,000	1906,90	3814
109	109	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	100,000	215,47	21547
110	110	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей	м	20,000	282,45	5649
111	111	13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в	м	9,000	81,56	734
112	112	23-060137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,120	301456,52	36175
113	113	13-080201-0502	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	8	111,38	891
114	114	29-000028-0471(пл)	Сигнальная лента для покрытия трассы кабеля "Осторожно кабель" (ЛСЭ-150)	м	100,000	34,00	3400
115	115	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство	канало-километр	0,008	1004050,63	7932
116	116	13-080206-1708	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по	м	5,000	353,20	1766
117	117	23-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75К=1,030;	м	5,150	1021,21	5259
118	118	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	2,000	5970,00	11940
119	119	21-040405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	24656,25	49313
120	120	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	1,600	270,63	433
121	121	11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,220	24063,64	5294
122	122	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,009	49777,78	448
123	123	23-061601-0501	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,009	48997,74	441
124	124	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2,000	3638,50	7277
125	125	23-070103-0405	Светильники, тип ЖКУ 02-100-003 ГОСТ 8045-82	шт.	2,000	7328,21	14656
126	126	24-040207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	2,000	1571,82	3144
127	127	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,001	100838,22	101
128	128	24-040207-3806	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,040	25087,92	1004
129	129	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей	м	40,000	282,45	11298
130	130	23-060137-0201	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,040	221062,66	8843
		Итого прямые затраты по разделу					**235 652**
		Всего по смете на подряд, тенге					**296 335**
			(4-1-5) Заземление НС				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
131	131	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25,000	449,40	11235
132	132	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	3,000	2167,67	6503
133	133	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,600	1148,39	6431
134	134	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,600	658,93	3690
		Итого прямые затраты по разделу					**27 859**
		Всего по смете на подряд, тенге					**40 448**
			(4-1-6) Переносная дизельная электростанция				
135	135	58-000001-0005(пл)(об)	Дизельная электростанция переносная 3-х фазная 5,2 кВА 0,4 кВ PRAMAC E4500 (3)	шт.	1,000	364555,00	364555
		Итого прямые затраты по разделу					**364 555**
		Всего по смете на подряд, тенге					**410 413**
			(5-1-1) Автоматизация насосных станций и контроль уровня воды в башне				
136	136	58-000003-0234(пл)(об)ТОО	Автоматизация подачи воды (Контроль и управление насосами 1-го подъёма и контроль уровня воды в башне)	к-т	1,000	22176158,00	22176158
		Итого прямые затраты по разделу					**22 176 158**
		Всего по смете на подряд, тенге					**24 965 741**
			(5-2-1)Устройство эксплуатационной дороги				
137	137	11-360201-0203	Эксплуатационная дорога. Планировка автогрейдерами	м2 спланированно	34515,000	4,96	171123
		Итого прямые затраты по разделу					**171 123**
		Всего по смете на подряд, тенге					**213 858**
			(7-1-1) Ограждение из ж/б панелей площадни НС 1-го подъёма				
138	138	11-070111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	шт	1,000	22807,00	22807
139	139	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого	м3	0,600	34531,30	20719
140	140	21-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79,	м3	0,180	68388,73	12310
141	141	21-060405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-	т	0,153	269944,62	41302
142	142	11-070111-0207	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных	шт	2,000	10454,50	20909
143	143	21-060405-0501	Калитки различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма	т	0,069	269944,62	18626
144	144	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого	м3	0,600	34531,30	20719
145	145	11-150403-1001	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1	м2 окрашиваемой	22,212	162,34	3606
146	146	21-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79,	м3	0,120	68388,73	8207
		Итого прямые затраты по разделу					**169 205**
		Всего по смете на подряд, тенге					**210 794**
			(7-1-2) Ограждение из колючей проволоки площадки водонапорной башни				
147	147	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	100,000	19,72	1972
148	148	11-010107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа	м3 грунта	100,000	24,04	2404
149	149	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка)	м3 грунта	50,000	24,42	1221
150	150	11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,000	51,28	2564
151	151	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированно	900,000	0,82	742
152	152	11-070111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	138,360	1778,42	246062
153	153	21-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79,	м3	2,250	68388,73	153875
154	154	84-020605-0101	Ворота распашные, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	1,000	83535,00	83535
155	155	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	2,000	35007,00	70014
		Итого прямые затраты по разделу					**562 389**
		Всего по смете на подряд, тенге					**735 704**
			(9-1-1) Транспортировка материалов				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
156	156	41-010204-1115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1.	т	927,995	2244,37	2082763
		Итого прямые затраты по разделу					**2 082 763**
		Всего по смете на подряд, тенге					**2 344 759**

			Итого прямые затраты по разделу				**27 525 639,00**
			Всего сумма с оборудованием				**33 923 585,16**
			Всего сумма без оборудовании				***6 073 842,65***
Временные здания и сооружения 2,6%						Тенге	**110 960,00**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%						Тенге	**180 722,68**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г						Тенге	**34 115 403,45**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г						Тенге	**36 162 327,68**
НДС 12%						Тенге	**4 339 479,32**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА						Тенге	**40 501 807,00**
Скидка по тендеру 5%							**7 587 072,29**
Итого сумма							**32 914 734,71**

Заказчик: **ГУ "Мугалжарского районного отдела ЖКХ ПТ и АД"**

_____ **Койшекенов Т.К**

Технадзор: **ТОО "Батталов С.Т "**

_____ **Батталов С.Т**

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Актөбе"**

_____ **Шайтов Ж.Т**

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Мугалжарского р-на Актюбинской области"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ___октябрь__ 2018г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№78	09.07.2018г	за счет средств республиканского бюджета			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2017г.	из них			на приобретение	другие дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**40 501 807,00**		**34 115 403,45**							
в том числе за отчетном месяце: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области		**36 162 327,68**		**34 115 403,45**					**4 339 479,32**	**32 914 734,71**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мугалжарского районного отдела ЖКХ ПТ и АД"**

_____ **Койшекенов Т.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

_____ **Танимов А.К**

м.п.