Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Мугалжарского р-на Актюбинской области"**

Подрядчик **ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области**

Договор №78 от 09.07.2018г

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			(2-1-1) Подземная насосная станция на водозаборной скважине				
1	1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 -	м3 грунта	144,000	92,62	13337
2	2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=2,000; т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2;	м3 грунта	12,000	1378,17	16538
3	3	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2К=2,000;	м3 грунта	20,000	659,00	13180
4	4	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	м3 грунта	108,000	13,63	1472
5	5	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м	м3 грунта	108,000	6,03	651
6	6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=2,000;	м3 уплотненного	108,000	120,23	12985
7	7	11-010205-0502	Устройство обвалования вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,000	658,98	28995
8	8	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнемК=2,000;	м2 площади уплотнения	10,600	221,32	2346
9	9	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл.7,5К=2,000;	м3	1,200	19895,00	23874
10	10	11-061301-0202	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство (ФПм1), бетон кл.В20К=2,000;	м3	8,000	22194,63	177557
11	11	11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. УстановкаК=2,000;	м3 сборных железобетонны	3,140	5551,91	17433
12	12	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6К=2,000;	шт.	2,000	19033,34	38067
13	13	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9К=2,000;	шт.	4,000	22702,19	90809
14	14	11-061301-0203	Обетонирование колец колодца снаружи на высоту 0,6 м (с отм.-2,4 до отмю-1,8) толщиной 150 мм, бетон кл. В20К=2,000;	м3	1,400	35327,14	49458
15	15	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные ПМ-1 толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон кл.	м3	1,600	32346,25	51754
16	16	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015К=2,000;	т	0,030	200100,36	6003
17	17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т	0,256	196197,30	50227
18	18	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. КладкаК=2,000;	м3 кладки	1,400	25400,00	35560
19	19	11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. УстановкаК=2,000;	м3 сборных железобетонны	0,080	9050,00	724
20	20	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=2,000;	шт.	4,000	3225,20	12901
21	21	11-060301-0408	Сальник Ду=100 мм L=200 . Установка (шт.-1)К=2,000;	т	0,016	201890,24	3311
22	22	11-060301-0409	Сальник Ду=250 L=300 мм. Установка (шт.-1)К=2,000;	т	0,048	171224,07	8253
23	23	11-161201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 ммК=2,000;	сальник	2,000	2177,50	4355
24	24	11-161201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 ммК=2,000;	сальник	2,000	6009,50	12019
25	25	11-231201-0101	Люки. УстановкаК=2,000;	шт.	2,000	1244,00	2488
26	26	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013К=2,000;	комплект	2,000	6878,21	13756
27	27	11-100201-0101	Крышка деревянная. УкладкаК=2,000;	м2	0,800	3385,00	2708
28	28	11-100107-0611	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторонК=2,000;	м2	0,800	3790,00	3032
29	29	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. УстройствоК=2,000;	м2 стяжки	6,200	579,52	3593
30	30	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-	м2 стяжки	-6,200	82,74	-513
31	31	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (защитная). УстройствоК=2,000;	м2 стяжки	6,200	579,52	3593

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	11-061401-0104	Железнение поверхности стяжкиК=2,000;	м2 поверхности	6,200	268,06	1662
33	33	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	51,400	730,76	37561
34	34	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. УстройствоК=2,000;	м2 подзоров и отмосток	10,800	1016,39	10977
		Итого прямые затраты по разделу					750 666
		Всего по смете на подряд, тенге					952 485
			(2-1-2) Вентиляция				
35	35	11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. УстановкаК=2,000;	дефлектор	2,000	9836,50	19673
36	36	11-200501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. УстановкаК=2,000;	заслонка	2,000	1239,00	2478
37	37	23-050302-1301	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 ммК=2,000;	шт.	2,000	3008,57	6017
38	38	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. ПрокладкаК=2,000;	м2 поверхности	1,400	3801,43	5322
39	39	11-230201-0102	Воздуховоды из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. УкладкаК=2,000;	км трубопровода	0,004	3343750,00	13375
40	40	21-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82К=2,000;	м2	0,100	1654,44	165
41	41	11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности	0,400	4535,00	1814
42	42	11-130501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слойК=2,000;	м2	4,000	1888,00	7552
43	43	11-130501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-	м2	4,000	949,75	3799
		Итого прямые затраты по разделу					60 195
		Всего по смете на подряд, тенге					77 892
			(2-1-3) Технологическое оборудование и трубопроводы				
44	44	13-220102-0201	Оголовок герметизированный ОГ-50. Монтаж оборудованияК=2,000;	т	0,070	375171,43	26262
45	45	13-120101-0102	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж	м трубопровода	100,000	1842,83	184283
46	46	23-010301-0129	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	100,000	1514,81	151481
47	47	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. УстановкаК=2,000;	комплект	2,000	2279,00	4558
48	48	11-221001-0101	Вантузы одинарные. УстановкаК=2,000;	шт.	2,000	55695,50	111391
49	49	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50	шт.	8,000	1560,88	12487
50	50	23-040103-0502	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90 °С, PN 16, DN 50, типа	шт.	4,000	10793,97	43176
51	51	23-041001-2102	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 130 °С, PN 16,	шт.	2,000	6864,89	13730
52	52	23-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005К=2,000;	шт.	2,000	6505,23	13010
53	53	23-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008К=2,000;	м	40,000	637,93	25517
54	54	23-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009К=2,000;	шт.	2,000	774,51	1549
55	55	23-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм,	шт.	4,000	233,81	935
56	56	23-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным	шт.	4,000	865,26	3461
57	57	23-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и	шт.	4,000	237,01	948
58	58	23-020103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80К=2,000;	шт.	4,000	510,87	2043
59	59	23-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80К=2,000;	шт.	4,000	975,92	3904
60	60	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80К=2,000;	шт.	10,000	1176,74	11767
61	61	23-080305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005К=2,000;	шт.	2,000	9662,00	19324
62	62	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,010	284700,00	2847
63	63	23-010201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	м	10,040	1211,21	12161
64	64	51-020106-0103(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью	шт.	1,000	44298,00	44298
		Итого прямые затраты по разделу					689 132
		Всего по смете на подряд, тенге					871 997
			(2-1-4) Электрооборудование				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	65	13-080305-0912	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкцииК=2,000;	шт.	2,000	3608,50	7217
66	66	23-070201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001К=2,000;	шт.	2,000	3206,19	6412
67	67	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне К=2,000;	шт.	8,000	1780,75	14246
68	68	23-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	шт.	2,000	382,35	765
69	69	23-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	шт.	2,000	1186,11	2372
70	70	23-070204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	шт.	4,000	1186,11	4744
71	71	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с	шт.	2,000	1293,50	2587
72	72	23-070101-0324	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82К=2,000;	шт.	2,000	1461,06	2922
73	73	23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60К=2,000;	10 шт.	0,200	549,78	110
74	74	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводкеК=2,000;	шт.	4,000	300,25	1201
75	75	23-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток	шт.	4,000	423,36	1693
76	76	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводкеК=2,000;	шт.	6,000	326,83	1961
77	77	23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками,	шт.	6,000	320,34	1922
78	78	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стенеК=2,000;	шт.	4,000	437,75	1751
79	79	23-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44К=2,000;	шт.	4,000	92,95	372
80	80	23-061710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 ммК=2,000;	м	30,000	85,81	2574
81	81	13-080206-1202	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткамК=2,000;	м	30,000	260,30	7809
82	82	23-060128-0205	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=2,000;	км	0,030	128398,80	3852
83	83	13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением	м	6,000	400,00	2400
84	84	23-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-	м	6,000	747,76	4487
85	85	23-070220-0905	Розетки промышленные переносные, количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В,	шт.	2,000	961,02	1922
86	86	23-070220-0905	Вилки промышленные переносные, количество полюсов 3Р+РЕ+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В,	шт.	2,000	961,02	1922
87	87	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюкК=2,000;	шт.	2,000	1695,00	3390
88	88	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-	шт.	2,000	3962,31	7925
89	89	29-000001-0010(пл)	Фонарь аккумуляторныйК=2,000;	шт.	2,000	11792,00	23584
90	90	13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,000	830,00	830
91	91	23-070501-0301	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения,	шт.	1,000	15210,33	15210
		Итого прямые затраты по разделу					**126 180**
		Всего по смете на подряд, тенге					**155 016**

			(2-2-1) Водонапорная башня ёмкостью 50 м3 высотой ствола 15 м				
92	92	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	107,000	87,67	9381
93	93	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	2,000	1378,00	2756
94	94	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	109,000	31,64	3449
95	95	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	м3 грунта	109,000	27,07	2951
96	96	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	109,000	22,18	2418
97	97	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м	м3 грунта	109,000	32,85	3581
98	98	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	100,000	120,24	12024
99	99	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированно	40,000	93,30	3732
100	100	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,910	5257,14	4784
101	101	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл.В10	м3	3,000	20091,33	60274
102	102	11-060201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство, бетон кл.В25	м3	15,800	25068,29	396079
103	103	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,074	200100,36	14747

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	104	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,164	196197,30	32098
105	105	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,179	201916,20	36143
106	106	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,570	18173,68	10359
107	107	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонны	2,980	28743,62	85656
108	108	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	42,000	730,79	30693
109	109	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,000	27907,76	27908
110	110	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3,000	22702,19	68107
111	111	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,000	4103,76	4104
112	112	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	3225,20	3225
113	113	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1,000	25997,92	25998
114	114	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1,000	6878,21	6878
115	115	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса	т	0,018	346297,00	6174
116	116	21-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	3,000	565,08	1695
117	117	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	7,000	547,44	3832
118	118	11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (футляры)	км трубопровода	0,001	727000,00	727
119	119	23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры-5шт.)К=1,004;	м	1,004	6566,45	6593
120	120	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,980	270,00	805
121	121	11-090202-0101	Монтаж стальных конструкций водонапорной башни	т конструкций	5,850	60135,21	351791
122	122	21-060303-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	т	5,850	302738,29	1771019
123	123	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	135,000	123,39	16657
124	124	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя ktpp1=2; ktpm1=2; kзпр1=2;	м2	135,000	191,43	25843
125	125	11-090304-0201	Каркас для изоляции башни из полосовой стали. Монтаж	т конструкций	0,418	51767,94	21639
126	126	21-060505-0105	Каркасы башен водонапорных решетчатых	т	0,418	245762,61	102729
127	127	11-340108-0401	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	125,000	282,64	35330
128	128	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	7,500	21397,37	160480
129	129	11-090402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	150,000	1551,20	232680
130	130	21-050104-0201	Сталь листовая волнистая оцинкованная толщиной от 1,5 мм до 1,6 мм, марка стали Ст0	т	1,660	254726,47	422846
		Итого прямые затраты по разделу					**4 008 185**
		Всего по смете на подряд, тенге					**4 810 855**

			(2-3-1) Напорный водовод				
131	131	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		30	15209,36	456281
132	132	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3		3	4103,76	12311
133	133	21-130814-2208	Скобы ходовые		5	565,08	2825
		Итого прямые затраты по разделу					**471 418**
		Всего по смете на подряд, тенге					**794 529**

			(2-3-2) Дюкер через р.Аксу длиной 50 м в 2 нити				
134	134	11-250204-0101	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 100 ммК=2,000;	м кожуха	100,000	23660,21	2366021
135	135	11-250205-0101	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 ммК=2,000;	м кожуха	100,000	1832,86	183286
136	136	23-010501-1509	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=2,000;	м	100,000	543,50	54350
137	137	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекциейК=2,000;	км трубопровода	0,100	42090,00	4209
138	138	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство (упоры)К=2,000;	м3	0,400	22737,50	9095

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
139	139	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (под колодцы)К=2,000;	м3 грунта	138,000	87,67	12099
140	140	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрого)К=2,000; т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	36,000	96,44	3472
141	141	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосамиК=2,000; т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	4,000	1584,75	6339
142	142	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=2,000;	м3 грунта	178,000	13,63	2426
143	143	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2К=2,000;	м2 спланированно	70,000	93,30	6531
144	144	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрыхК=2,000;	м3 железобетонны	3,84	45165,10	173434
145	145	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15К=2,000;	шт	2	18151,15	36302
146	146	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9К=2,000;	шт	6,000	15209,36	91256
147	147	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3К=2,000;	шт	2,000	4103,76	8208
148	148	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=2,000;	шт	2,000	3225,20	6450
149	149	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1К=2,000;	шт	2,000	17387,86	34776
150	150	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013К=2,000;	комплект	2	6878,21	13756
151	151	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=2,000;	т	0,036	346297,00	12349
152	152	21-130814-2208	Скобы ходовыеК=2,000;	шт	6,000	565,08	3390
153	153	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77К=2,000;	кг	10,000	547,44	5474
154	154	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры)К=2,000;	м	1,200	2366,06	2839
155	155	11-220601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляцииК=2,000;	км трубопровода	0,0012	729166,67	875
156	156	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. УстройствоК=2,000;	м2 подзоров и	16,000	1016,44	16263
157	157	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	943000,00	1886
158	158	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	6,000	1176,74	7060
159	159	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	16,000	856,63	13706
160	160	23-020302-2606	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	828,43	3314
161	161	23-020302-8206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	670,26	4022
162	162	23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	1176,74	7060
163	163	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6,000	876,17	5257
164	164	23-040102-0402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	6,000	24764,11	148585
165	165	11-270901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	2	825,50	1651
166	166	21-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,1	46559,71	4656
167	167	11-420101-0404	Откосы и дно. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	150,000	3195,65	479347
168	168	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,940	270,00	1064
		Итого прямые затраты по разделу					**3 730 808**
		Всего по смете на подряд, тенге					**5 077 734**

			(2-4-1) Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 2092 м и подводка к границам домов потребителей длиной 955 м				
169	169	23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	805,070	975,07	785000

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
170	170	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9К=12,000;	шт	3	15209,36	45628
171	171	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3К=12,000;	шт	6	4103,76	24622,56
172	172	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=12,000;	шт	6,000	3225,20	19351
173	173	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1К=12,000;	шт	6,000	17387,86	104327
174	174	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013К=12,000;	комплект	6,000	6878,21	41269
175	175	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3К=4,000;	шт	1,000	4103,76	4104
176	176	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	4093,000	87,67	358851
177	177	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	127,000	1378,15	175025
178	178	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	153,000	658,98	100824
179	179	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4067,000	13,63	55421
180	180	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	123,000	120,23	18395
181	181	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированно	4110,000	0,82	3390
182	182	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,955	187337,17	178907
183	183	23-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	964,550	176,88	170610
184	184	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,955	42099,48	40205
185	185	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	1566,000	87,67	137298
186	186	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосамиК=18,000; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	36,000	1378,14	49613
187	187	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов	м3 грунта	1602,000	13,63	21830
188	188	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2К=18,000;	м2 спланированно	630,000	93,30	58779
189	189	11-060101-0101	Подготовка бетонная. УстройствоК=18,000;	м3	6,840	18175,73	124322
190	190	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухихК=18,000;	м3 железобетонны	34,560	28743,61	993379
191	191	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	м2 поверхности	306,000	730,74	223607
192	192	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15К=18,000;	шт.	18,000	18151,15	326721
193	193	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9К=18,000;	шт.	54,000	15209,36	821305
194	194	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3К=18,000;	шт.	18,000	4103,76	73868
195	195	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=18,000;	шт.	18,000	3225,20	58054
196	196	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1К=18,000;	шт.	18,000	17387,86	312981
197	197	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013К=18,000;	комплект	18,000	6878,21	123808
198	198	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса	т	0,321	346297,00	111141
199	199	21-130814-2208	Скобы ходовыеК=18,000;	шт	54,000	565,08	30514
200	200	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77К=18,000;	кг	90,000	547,44	49270
201	201	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка (футляры)К=18,000;	км трубопровода	0,011	332500,00	3591
202	202	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляры)К=1,004;	м	10,843	2366,06	25656
203	203	11-220601-0103	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-	км трубопровода	0,011	730925,93	7894
204	204	11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. УстройствоК=18,000;	м2 подзоров и отмосток	144,000	1016,47	146372
205	205	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	18,000	876,22	15772
206	206	23-040102-0402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным	шт.	18,000	24764,11	445754
207	207	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	130,000	856,58	111356
208	208	23-020301-0104	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38,000	289,82	11013
209	209	23-020301-1734	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110х2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,000	1020,55	18370

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
210	210	23-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,000	800,85	14415
211	211	23-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	18,000	1167,79	21020
212	212	23-010501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 (патрубки-38шт.)	м	38,000	176,88	6721
213	213	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	38,000	1542,87	58629
214	214	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	38,000	337,29	12817
215	215	23-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	38,000	2541,29	96569
216	216	23-041013-0101	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 15, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	38,000	5780,04	219642
217	217	23-041001-2801	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	шт.	38,000	2459,47	93460
218	218	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,108	619306,84	67009
219	219	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт	18,000	875,81	15765
220	220	23-010301-0124	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74 (патрубки-36шт.)	м	23,400	927,76	21710
221	221	11-220601-0101	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,023	440042,74	10297
222	222	29-888888-8317	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	34,560	270,00	9331
		Итого прямые затраты по разделу					**7 075 583**
		Всего по смете на подряд, тенге					**8 919 378**
			(4-1-1) Строительство ВЛ-10 кВ длиной 7,98 км				
223	223	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка П10-1	опора	32,000	5969,87	191036
224	224	11-090701-0108	Изготовление траверс	т конструкций	2,520	152692,46	384785
225	225	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,060;	т	2,671	205629,70	549278
226	226	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,144	100838,22	14521
227	227	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	360,000	1367,44	492278
228	228	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	360,000	43,41	15628
229	229	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	120,000	397,96	47755
230	230	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А10-1	опора	8,000	12231,00	97848
231	231	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт	16,000	35278,52	564456
232	232	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	16,000	1614,25	25828
233	233	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,704	34531,30	24310
234	234	11-090701-0108	Изготовление траверс, стяжек, накладок	т конструкций	0,310	152702,96	47399
235	235	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,060;	т	0,195	205629,70	40106
236	236	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005К=1,060;	т	0,134	211256,61	28304
237	237	24-040207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	8,000	1571,82	12575
238	238	24-040207-3904	Болт крюковой Б5 ГОСТ Р 51177-98	шт	8,000	169,03	1352
239	239	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,0096	100838,22	968

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
240	240	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1)	м	16	399,69	6395
241	241	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	8,000	1367,44	10940
242	242	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	8,000	43,41	347
243	243	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	16,000	397,96	6367
244	244	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	24,000	281,72	6761
245	245	24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт	48,000	2571,32	123423
246	246	24-040203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт	54,000	1531,86	82720
247	247	24-040201-0211	Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	24,000	1168,75	28050
248	248	24-040201-0533	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	24,000	3332,40	79978
249	249	24-040201-0629	Скобы трехлапчатые типа СКТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	24,000	1274,79	30595
250	250	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	4,000	530,73	12738
251	251	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	24,000	443,98	10656
252	252	24-040207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	12,000	1571,82	18862
253	253	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,006	100838,22	605
254	254	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1)	м	2,000	399,00	798
255	255	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	4,000	1367,44	5470
256	256	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	4,000	43,41	174
257	257	11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2,000	9401,00	18802
258	258	13-080103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт	2,000	4514,50	9029
259	259	51-080301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	2,000	48210,00	96420
260	260	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	381819,66	550
261	261	24-040206-0718	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	12,000	665,10	7981
262	262	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка УА10-1	опора	3,000	18884,00	56652
263	263	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт	9	35278,52	317507
264	264	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	9	1614,33	14529
265	265	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,396	34531,30	13674
266	266	11-090701-0108	Изготовление траверс, стяжек, накладок	т конструкций	0,134	152674,16	20382
267	267	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от	т	0,073	205629,70	15040
268	268	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005К=1,060;	т	0,068	211256,61	14444
269	269	24-040207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	6,000	1571,82	9431
270	270	24-040207-3904	Болт крюковой Б5 ГОСТ Р 51177-98	шт	3,000	169,03	507
271	271	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,004	100838,22	363
272	272	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1)	м	6,000	399,50	2397
273	273	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	6,000	1367,44	8205
274	274	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	6,000	43,41	260
275	275	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	9,000	397,96	3582
276	276	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	9,000	281,72	2535

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
277	277	24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт	36,000	2571,32	92568
278	278	24-040203-0302	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт	18,000	1531,86	27573
279	279	24-040201-0211	Ушки двухлапчатые типа У2-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	18,000	1168,75	21038
280	280	24-040201-0533	Коромысла универсальные типа 2КУ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	18,000	3332,40	59983
281	281	24-040201-0629	Скобы трехлапчатые типа СКТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	18,000	1274,79	22946
282	282	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт	18,000	443,98	7992
283	283	24-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	18,000	530,73	9553
284	284	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка УП10-1	опора	3,000	12231,00	36693
285	285	21-040405-0204	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 ГОСТ 13015-2012	шт	6,000	35278,52	211671
286	286	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт	6	1614,33	9686
287	287	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,264	34531,30	9116
288	288	11-090701-0108	Изготовление траверс, стяжек	т конструкций	0,086	152694,54	13147
289	289	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,060;	т	0,055	205629,70	11312
290	290	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005К=1,060;	т	0,036	211256,61	7658
291	291	21-130815-0202	Оголовок ОГ-1	т	0,023	320442,18	7498
292	292	24-040207-0903	Кронштейн окрашенный ГОСТ Р 51177-98	комплект	3,000	1571,82	4715
293	293	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,008	100838,22	787
294	294	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1)	м	6,000	399,50	2397
295	295	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	18,000	1367,44	24614
296	296	24-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	18,000	47,62	857
297	297	24-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	6,000	397,96	2388
298	298	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	12,000	281,72	3381
299	299	11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	7,980	75139,60	599614
300	300	11-330204-0405	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 11-330204-0202	опора	7,000	2780,71	19465
301	301	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности подземной части железобетонных элементов ВЛ	м2 поверхности	378,000	730,75	276223
302	302	11-090701-0108	Изготовление траверс	т конструкций	0,011	152660,55	1664
303	303	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от	т	0,012	205629,70	2375
304	304	24-040207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	т	0,001	100838,22	121
305	305	24-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт	2,000	1367,44	2735
306	306	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	2,000	43,41	87
307	307	13-080208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям (ЗП-1)	м	1,200	400,00	480
308	308	24-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	6,000	281,72	1690
309	309	11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	460,000	176,15	81029
310	310	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	т	0,4094	194636,08	79684
		Итого прямые затраты по разделу					5 228 336
		Всего по смете на подряд, тенге					8 061 177
			(4-1-3) Установка мачтовой трансформаторной подстанции напряжение 10/0,4 кВт мощностью 10 кВА				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
311	311	13-200103-0107	Подстанция трансформаторная типа на железобетонной опоре. Монтаж оборудования	шт.	1,000	11053,00	11053
312	312	58-000001-0001(пл)(об)	Мачтовая трансформаторная подстанция типа МТПО-10/10-0,4 кВ	компл.	1,000	363405,00	363405
313	313	58-000001-0002(пл)(об)	Трансформатор масляный ОМП-10/10-0,4 кВ	шт.	1,000	215170,00	215170
		Итого прямые затраты по смете					589 628
		Итого по смете на подряд, тенге					667 890
			(4-1-4) Установка мачтовой трансформаторной подстанции напряжение 10/0,23 кВт мощностью 4 кВА				
314	314	13-200103-0107	Подстанция трансформаторная типа на железобетонной опоре. Монтаж оборудования	шт.	1,000	11053,00	11053
315	315	58-000001-0003(пл)(об)	Мачтовая трансформаторная подстанция типа МТПО-4/10-0,23 кВ	компл.	1,000	359973,00	359973
316	316	58-000001-0004(пл)(об)	Трансформатор масляный ОМП-4/10-0,23 кВ	шт.	1,000	187883,00	187883
		Итого прямые затраты по разделу					558 909
		Всего по смете на подряд, тенге					633 308
			(7-1-1) Ограждение из ж/б панелей площадни НС 1-го подъёма				
317	317	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	160,000	19,73	3156
318	318	11-010107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа	м3 грунта	160,000	24,04	3846
319	319	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированно	800,000	0,83	660
320	320	21-041202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК	м3	40,960	50968,95	2087688
321	321	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого	м3	12,160	34531,30	419901
322	322	11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	256,000	2090,68	535215
323	323	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,800	8295,00	6636
324	324	21-030101-0204	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,304	56329,67	17124
325	325	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса	т	0,001	346297,00	208
326	326	11-070111-0113	Насадка из колючей проволоки. Установка ktpp1=0,3; ktpm1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0,3;	м оград	258,000	322,95	83321
		Итого прямые затраты по разделу					3 157 755
		Всего по смете на подряд, тенге					3 830 327
			(9-1-1) Транспортировка материалов				
327	327	41-010204-1115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1.	т	727,041	2244,37	1631750
		Итого прямые затраты по разделу					1 631 750
		Всего по смете на подряд, тенге					1 837 011

Итого прямые затраты по разделу			28 078 544
Всего сумма с оборудованием			34 852 587
Всего сумма без оборудовании			*33426040*
Временные здания и сооружения 2,6%		Тенге	869 077
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%		Тенге	1 018 565
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г		Тенге	38 577 241
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г		Тенге	40 891 875
НДС 12%		Тенге	4 907 025
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		Тенге	45 798 900

Заказчик: **ГУ "Мугалжарского районного отдела ЖКХ ПТ и АД"**

Койшекенов Т.К

Подрядчик: **ТОО "Теміржолсу-Актөбе"**

Шайтов Ж.Т

Технадзор: **ТОО "Батталов С.Т "**

Батталов С.Т

Типовая межведомственная форма КС-3

ЗАКАЗЧИК:ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД Мугалжарского р-на Актюбинской области"
ПОДРЯДЧИК : ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за ___сентябрь__ 2018г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№78	09.07.2018г	за счет средств республиканского бюджета			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2017г.	из них			на приобретение	другие дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**45 798 900**		**38 577 241**							
в том числе за отчетном месяце: Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Аксу Мугалжарского района Актюбинской области		**40 891 875**		**38 577 241**					**4 907 025**	**45 798 900**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Мугалжарского районного отдела ЖКХ ПТ и АД"

_____ Койшекенов Т.К

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

_____ Танимов А.К

м.п.