Форма № 2

Заказчик: АО "Локомотив"

Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Договор 05/40-АОТ от 26.05.2011г

Предоставляется ежемесячно финансирующему ф-лу Промбанка при счетах за выполненные работы

Объект: Капитальный ремонт водопровода оборотного депо Шубар-Кудык Макатского эксплуатационного локомотивного депо

А К Т
приемки выполненных работ
за июль 2011г.

№\№	Наименование работ	№ ед.расц	Ед изм	Выполн.с____ по_____ К-во	Цена ед.	Стоим.
	Раздел 1. Водопровод					
1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	Е0101-12-8	м3	1364	23,36	31862
2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е0101-164-2	м3	136,4	218,93	29862
3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев местным грунтом	Е0111-2-1	м3	136,4	1143,41	155961
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10км, класс груза 2	С010333-А10-2	т	217,6	95,5	20781
5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм	Е0122-11-3	км	0,206	58881,69	12130
6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32мм	Е0122-11-1	км	0,02	47611,09	952
7	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	С130804-15	10м	20,6	6470	133282
8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	С130804-9	10м	2	999	1998
9	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300м на длину до 50м без разработки грунта /прокол/	Е0122-46-19	м	48	1660,24	79691
10	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300мм	Е0122-47-5	м	48	439,99	21119
11	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х9мм	С130806-115	м	48	6410	307680
12	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 300мм	Е0122-48-1	футляр	2	4618,19	9236
13	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.100	Е0122-40-3	фланец	12	156,43	1877
14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 РУ 1,0 Мпа /10кгс/см2/, Dy 100 мм	С130809-12	шт	12	492	5904
15	Установка счетчиков /водомеров/ диам.32мм	Е0116-26-1	1 счетчи	1	75,82	76
16	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	С131102-11	шт	1	15600	15600
17	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.100мм	Е0122-35-3	шт	6	411,46	2469
18	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа/10кгс/см2/, Dy 100мм	С130902-53	шт	6	6480	38880

19	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах д.1500 мм	Е0122-41-1	м3	11,69	29326,14	342823
20	Кладка горловин колодцев из кирпича	Е0108-6-1	м3	1,54	2372,24	3653
21	Кирпич и камни силикатные, 250х120х65мм, М-100	С143007-2	1000шт	0,154	8870	1366
22	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Е0108-4-7	м2	73,83	245,44	18121
23	Устройство дренажных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	Е0123-13-3	м3	4,44	19614,52	87088
24	Установка люков	Е0123-24-1	шт	2	3885,39	7771
25	Установка вентилей 32мм	Е0116-15-2	1шт	1	473,47	473
26	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/, Dy32мм	С130901-115	шт	1	748	748
27	Установка гидрантов пожарных	Е0122-37-2	шт	1	18075,87	18076
28	Подставка под пожарный гидрант	С123-10	шт	1	8457	8457
29	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	Е0109-48/-2	т	247	542,84	134081
30	Сталь угловая 32х32мм /ГОСТ 8509-86/	С11041-84	т	0,009	47200	425
31	Сталь угловая 100х100мм /ГОСТ 8509-86	С11041-87	т	0,238	44300	10543
32	Электроды, d4-4мм, Э42	С110111-1050	т	0,05	78300	3915
33	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100мм	Е0122-31-3	км	0,206	8287,75	1707
34	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100мм	Е0122-31-1	км	0,02	8097,13	162
35	Известь хлорная марка А	С110111-158	т	0,05	33700	1685
36	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	Е0101-166-2	м3	136	134,1	18238
37	Засыпка вручную траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	Е0101-27-5	м3	1364	3,35	4572
38	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВТ (л.с.)	Е0101-30-2	м2	746	0,2	151
	Итого по разделу 1					**1533416**
	Накладные расходы					**370220**
	Непредвиденные затраты					**114218**
	Всего по акту					2 017 854
	ИТОГО по всем разделам					**2017854**
	Прочие расходы					28250
	Всего объектная стоимость СМР баз.2001г					2046104
	пересчет в текущих ценах К-1,951					3 991 880
	Обязательные платежи 2%					79 840
	ИТОГО					4 071 720
	Стоимость составления сметной документации					135 230
	Стоимость экспертизы проектно-изыскат.докум.					113 050
	Итого:					4 320 000
	НДС 12%					518 400
	Всего по акту					4 838 400
	согласно протокола от 20 июля 2011 в присутствии предст. ТЧЭ-4 Макат и ТОО "ТЖС-Актобе"					39300
	ИТОГО к оплате					**4 799 100**

Сдал:
ТОО "Темиржолсу-Актобе"
_____ Б.М.Кабиев

Принял:
ТЧЭ-4
_____ Елеусинов А.А.

Форма № КС-3
Утверждает постановлением
Госкомстата Р.К. от16.11.94г №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за __июль_____ 2011г.

Заказчик: АО "Локомотив"
Подрядчик : ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Наименование объекта: Капитальный ремонт водопровода оборотного депо Шубар-Кудык Макатского эксплуатационного локомотивного депо

	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация наименован.	Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		код	
		№05/40-АОТ	26.05.2011г.					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавлен-ную стои-мость	Всего к оплате с НДС (в тенге) гр.1+гр.7
	с начала года по отчет.мес. включит.	в отчет. месяц	из графы 1					
			СМР в смет. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2011г	Стоимость оборудова-ния в ценах 2011г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт водопровода оборотного депо Шубар-Кудык Макатского эксплуатационного локомотивного депо	4280700	4280700	2046104	3991880		288820	518400	4799100

Заказчик :_____ Подрядчик :

ТЧЭ-4 Елечанов Б.А.А
ТЧЭП-4 Кистенов А.К
ТЧЭТ-4 Арапбаев Т.Ж

ФИЛИАЛ АО "ЛОКОМОТИВ" МАКАТСКОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ЛОКОМОТИВНОЕ ДЕПО "ЛОКОМОТИВ" ЖЕЛІЗНЕРЖОЛ КОРАМЫ МАКАТ ЛОКОМОТИВ ПАЙДАЛАНУ ДЕПОСЫ
ТЧЭ-4

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Темиржолсу - Ақтөбе» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан