Утверждаю
директор ТОО "Теміржолсу-Кызылорда"
_____ Примбетов А.А.

Форма №2
Предоставляется ежемесячно финансирующему Промбанка при счетах за выполненные работы

Заказчик: АО "Теміржолсу-Кызылорда"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Актөбе"

Объект: Строительство разведочно-эксплуатационной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения ст.Кызылорда, бурение скважины №4963

АКТ
Приемки выполненных работ
за октябрь 2014 года

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	по смете		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		Утилизация буровых отходов			
1	Е0101-164-1	Срезка растительного слоя в грунтах 1 группы вручную м3	4,2	167,40	703
2	Е0101-166-1	Разравнивание растительного слоя вручную в грунтах 1 группы м3	4,2	122,18	513
3	Е0101-18-5	Разработка буровых отходов с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	35	56,25	1969
4	Е010333-А25-1	Перейоэка буровых отходов автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 т	61	171,40	10455
5	Е0101-24-6	Засыпка буровых отходов бульдозерами мощностю 79(108) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	35	6,01	210
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**13851**
ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**Тенге**		**4326**
ИТОГО НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**1091**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**19267**
		бурение разведочно -эксплуатационной скважины			
1	Е0104-12-3 т.ч. П=1,12 п=3,47 к=1,15	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 700 м станками с дизельным двигателем /с отбором керна в грунтах 3-5 группы/ м3	13	3604,30	46856

2	С11061-46 Изм.и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	Долата трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/ диам. 490 мм шт	1	78900,00	78900
3	С11061-3	Глина бетонитовая марки ПБМГ т	1,99	6450,00	12836
4	Сцена	Стоимость воды м3	1,59	5,00	8
5	Е0104-47-2 т.ч. П=1,16 п=3,52 к=1,2	Крепление скважин глубимой до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / трубы наружным диам. от 301 до 400 мм/ м	13	1100,75	14310
6	С130806-312 Изм. и доп.вып. 9 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьвей /ГОСТ 632-80/ 377х11 мм м	20	7430,00	148600
7	Е0104-54-2 т.ч. П=1,16 п=3,78 к=1,04	Цементация затрубиого пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурение и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 ы цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колоннм/ наружным диам. от 351 до 400 мм/ шт	1	118022,78	118023
8	С11011-1014 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент тампонажный бездобавочный т	0,99	12300,00	12177
9	Сцена	Стоимость воды м3	1,2	5,00	6
10	Е0104-12-2 т.ч. П=1,12, п=3,46 К=1,25	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной ДО 700 м станками с дизельным двигателем / с отбором керна в грунтах 1-2 группы/ м	24	2363,11	56715
11	Е0104-12-3 т.ч. П=1,12, п=3,47 К=1,15	Роторное бурение скважин с примой промывкой а грунтах 3 группы, глубиной до 700 м станками с дизельным двигательем /с отбором керна в грунтах 3-5 группы/ шт	13	3604,30	46856
12	Е0104-12-5 т.ч. П=1,12, п=3,47 К=1,15	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 700 м станками с дизельным двигателем / с отбором керна в грунтах 3-5 группы/	125	7335,59	916949

		м			
13	С11061-36 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/ диаметром 295 мм шт	1	65600,00	65600
14	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ т	6,31	6450,00	40700
15	Сцена	Стоимость воды шт	5,04	5,00	25
16	Е0104-47-6 т.ч. П=1,16 п=3,51 к=1,0	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей / грубы наружным диам. от 201 до 300 мм/ м3	162	1133,07	183557
17	С130806-308 Изм.и доп.вып. 9СН РК 8.02-04-2002,СН Рк 8.02-04С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /В/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм м	175	3460,00	605500
18	Е0104-49-4 т.ч. П=1,16 п=3,60 к=1,4	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильТРОВЫХ труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра яри арашательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей груэоподамностыо 32 т / трубы наружным диам. от 251 до 350 мм/ м	175	871,22	152464
19	Е0104-54-3 т.ч. П=1,16 п=3,76 к=1,01	Цементация затрубмого пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / трубы /колонны/ наружным лиам. от 251 до ЗОО мм/ шт	1	142798,76	142799
20	С11011-1014 Изм.и доп.вып. 6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент тампонажный беэдобавочмый т	4,14	12300,00	50922
21	Сцена	Стоимость воды м3	2,8	5,00	14
22	Е0104-12-3 т.ч. П=1,12, п=3,47 К=1,15	Роторное бурение скважин с прямой ПРОМЫВКОЙ в грунтах 2 группы, глубиной до 700 м станками с дизельным двигателем / с отбором корив в грунтах 1-2 Группы/	55	2363,11	129971

		м			
23	Е0104-12-2 т.ч. П=1,12, п=3,47 К=1,15	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной ДО 700 м станками с дизельным двигателем / с отбором керна в грунтах 3-5 группы/ м	50	3604,30	180215
24	Е0104-12-4 т.ч. П=1,12 п=3,47 к=1,15	РОТОРНОЙ бурение скаажин с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 700 м станками с дизельным двигателем / с отбором керна в грунтах 3-5 группы/ м	72	5353,25	385434
25	Е0104-12-5 т.ч. П=1,12 п=3,47 к=1,15	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной ДО 700 м станками с дизельным двигателем / с отбором керна в грунтах 3-5 группы/ м	93	7335,59	682210
26	С11061-33	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/ диаметром 190 мм шт	1	52300,00	52300
27	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ т	4,3	6450,00	27735
28	Сцена	Стоимость воды м3	3,44	5,00	17
29	Е0104-47-12 т.ч. П=1,16 п=3,50 к=0,9	Крепление скважин глубиной да 600 м » грунтах 2 группы по устойчивости трубами со слаоным соединением при роторном бурении Суровыми установками и агрегатами на баз* автомобилей / трубы наружным диам. до 200 мм/ м3	270	1820,39	491505
30	С130806-301 Изм.и доп.вып. \9 СН РК 8.02-04-2002, СН Рк 8.02-04-20С-2004	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 146х8,5 мм м	270	1710,00	461700
31	Е0104-49-4 т.ч. П=1,16 п=3,59 к=1,0	Свободный спуск или подъем обсадных труб /иадфильтровых труб/ со сварным соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами иа базе автомобилей грузоподемностью 32 т / трубы наружным диам. от 151 до 250 мм/ м	270	622,30	168020
32	Е0104-58-2	Установив фильтра ВПОТАЙ на бурильных трубах глубиной до 600 и буровыми установками и агрегатами роторного бурения м	30	977,08	29312

33	С24-18-60	Стоимость фильтра диаметром 114 мм, сетчатый галунного плетения №10/70 м	30	8401,00	252030
34	Е0104-61-1	Разглинизация скважин при роторном бурении сутки	1	44725,96	44726
35	Е0104-60-6	Откачка воды из скважины глубиной ДО 700 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя сутки	3	136585,34	409756
36	Е0106-11-9	Установка закладных деталей 1т	0,106	64092,87	6794
37	С132041-129	Закладные изделия с 'применением углеродистой прокатной стали т	0,106	63800,00	6763
38	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО бетонного оголовка скважины м3	0,13	8133,97	1057
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**6023360**
ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**Тенге**		**1077918**
ИТОГО НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ			**Тенге**		**426077**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**7527354**
Монтаж водоподъемного насоса марки ЭЦВ 8-40-60					
1	Ц0107-247-13	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-60 шт	1	29180,00	29180
2	С131001-7	Насос артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 8-40-90, подача 40м3/час, напор 90м, двигатель мощностью 17квт, 3000 об/мин шт	1	59200,00	59200
3	С-9=19 цена	стоимость электроэнергии квт	300	10,00	3000
4	Ц0108-481-4	Подготовка электродвигателя к испытанию и пуску шт	1	1751,10	1751
5	Е0116-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100мм 1счетчик	1	1705,10	1705
6	С131102-12	Счетчики(водомеры) холодной воды турбинные СТВ-100 шт	1	18500,00	18500
7	Е0118-22-2	Установка манометров комплект	1	858,70	859
8	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных шт	1	22878,84	22879
9	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапонов обратных диаметром 50мм шт	2	242,08	484
10	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапонов обратных диаметром 80мм шт	2	405,40	811

11	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапонов обратных диаметром 100мм шт	3	411,46	1234
12	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру1МПа/10кгс/см2/Ду50мм шт	2	3500,00	7000
13	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру1МПа/10кгс/см2/Ду80мм шт	2	5190,00	10380
14	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру1МПа/10кгс/см2/Ду100мм шт	2	6480,00	12960
15	С130903-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру1,6 Мпа/16кгс/см2, Ду 100мм шт	1	8330,00	8330
16	С130810-138	Тройник /ГОСТ17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру16МПа, 108х4мм комплект	2	741,00	1482
17	С130810-137	Тройник /ГОСТ17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру16МПа, 89х3,5мм комплект	1	646,00	646
18	С130810-150	Тройник /ГОСТ17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру16МПа, 108х6-89х6мм комплект	2	796,00	1592
19	130810-111	Переходы /ГОСТ17378-83 шт	2	330,00	660
20	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,Ру1,0МПа Ду25мм шт	2	181,00	362
21	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,Ру1,0МПа Ду 50мм шт	4	285,00	1140
22	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,Ру1,0МПа Ду 80мм шт	4	377,00	1508
23	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,Ру1,0МПа Ду 100мм шт	6	492,00	2952
24	С130810-78	Отводы крутоизогнутые/ГОСТ 17375-83/под углом 90 град.д-89х3,6мм шт	3	321,00	963
25	С130810-79	Отводы крутоизогнутые/ГОСТ 17375-83/под углом 90 град.д-108х4мм шт	3	401,00	1203
26	Е0122-8-3	Монтаж водоподъемных труб диам.100мм км	0,031	70153,47	2175

25	С130806-79 изм и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/д-108х4мм шт	31	714,00	22134
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**215090**
ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**Тенге**		**17200**
ИТОГО НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ			**Тенге**		**10385**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**242675**
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ			Тенге		7 789 297
Временные здания и сооружения 2,4%			Тенге		186943,12
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%			Тенге		165108,17
Затраты на выслугу лет,1%					79762,40
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%			Тенге		31904,96
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.			Тенге		8253015,49
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г К=2,38968			Тенге		19722066,05
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%			Тенге		394 441,32
ИТОГО по смете			Тенге		20 116 507,37
Геофизические работы от буровых работ скважин			Тенге		541 823
НДС 12%			Тенге		2 478 999,60
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ					23 137 329,60

сдал _____ технадзхор _____ принял _____

Казакстан Республикасы Актобе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Теміржолсу - Ақтөбе» Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

Казакстан Республикасы Қызылорда қаласы «КZ Строй Жсерт» ЖШС Республика Казахстан город Кызылорда ТОО «KZ Строй Жсерт»

ТОО «ТЖС-КЗЫЛ-ОРДА» ЖШС

Форма № КС-3
Утверждает постановлением
Госкомстата Р.К. от16.11.94г №73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014г.

Заказчик: ТОО "Теміржолсу-Кызылорда"
Подрядчик : ТОО "Теміржолсу-Актобе"
Наименование объекта: Строительство разведочно-эксплуатационной скважины для хозяйственно -питьевого водоснабжения ст.Кызылорда, бурение скважины №4963

	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация наименован.	Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код		код	
		№63	10.07.2014г.					

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС (в тенге) гр.1+гр.7
	с начала года по отчет.мес. включит.	в отчет. месяц	из графы 1					
			СМР в смет. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2014г	Стоимость оборудования в ценах 2007г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство разведочно-эксплуатационной скважины для хозяйственно-питьевого водос-ия ст.Кызылорда, бурение скв. №4963	20658330,00	20658330,00	8253015,49	19722066,05		936263,95	2478999,60	23137329,60

Заказчик : _____ Подрядчик : _____