Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 02» ноября 2011 года
№ 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «19» декабрь 2012 г. _п.Мунайшы_____
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) ***от «12» декабря 2012г. №79 Акимата Каракиянского района***
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) _*Тажибаев Н–Заместителя Акима Каракиянского района*_
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) _____
Рымбаев М– представитель Департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика Туркменбаев А- начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Каракиянского района _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации ___-_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика *Шлыков М- директор ТОО «КАЕС Строй Ко»* _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) *Кубегенов Ж- директор ТОО «ТТ-Сейт»* _____ _____
(фамилия, имя, отчество, должность)

Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «КАЕС Строй Ко»*

(наименование организации)

выполнившим *строительно-монтажные работы*

(виды работ)

и субподрядными организациями *не имеется*

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком *ТОО «ТТ-Сейт»*

(наименование организации)

выполнившим *рабочий проект и проектно-сметную документацию строительства*

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями *нет*

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы *Каракиянским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства*

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) *Рабочий проект (РП)*

ДГП«Мангистаугосэкспертиза»

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена *Каракиянским районным отделом строительства и Каракиянским районным отделом архитектуры, градостроительства и строительства*

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

«13» мая 2011 года №84-Н.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июнь 2012 года*;

(месяц, год)

окончание работ *декабря 2012 года*;

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес: *6 мес*

по норме или по проекту организации строительства *6 мес*;

фактически *6 мес*.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. *Проектно-сметная документация,*
2. *Заключение рабочей комиссии*
3. *Акты устранения недоделок*

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более	-	-	-	-	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

Общая протяженность газопровода среднего давления- 1550,0 м, Общая протяженность газопровода низкого давления- 15080,0 м,2-х ШГРП, ГРП

Площадки ШГРП-1,2 запроектированы размерами в плане 6,0х5,0м. На площадке предусотрена установка газорегуляторного пункта шкафного типа ГСГО-02 с продувочной свечой диаметром 50мм.

Площадки ШГРП-1,2 запроектированы в ограждении из сетчатых панелей по металлическим столбам (серия 3.017-1, выпуск 2), высотой 2,2м.

Узлы подключения газопроводов запроектированы в ограждении размерами в плане 2,5х2,0м. Ограждение площадки из сетчатых панелей по металлическим столбам (серия 3.017-1, выпуск 2), высотой 2,2м.

Газопроводы среднего давления запроектированы из труб диаметром 108х4 мм в надземном исполнении, на низких опорах, высотой 0,5м.

Расстояние между подвижными опорами - 6,0 м.

Расстояние между неподвижными опорами от 170 до 200 м.

Газопроводы низкого давления запроектированы в виде кольцевого газопровода, в надземном исполнении, из труб диаметром 219х6 мм и связующих газопроводов диаметрами 108х4 мм, и 89х4 мм.

Газопроводы прокладываются на высоте 2,2м в местах прохода людей, также проектом предусмотрено устройство воздушных переводов (далее-ВП) высотой 3,5 и 5,0м для проезда автотранспорта и другой подвижной техники.Горизонтальная привязка объектов строительства осуществлена к существующим зданиям и сооружениям.Расстояние между подвижными опорами 4,5 до 8,0 м. Расстояние между неподвижными опорами от 150 до 200 м.Расстояние между стоек ВП – 4,0 и 9,0 м.Общая площадь проектируемых площадок:ШГРП-1 - 30,0м^2;ШГРП-2 - 30,0м^2;

Максимальный расчетный часовой расход природного газа не приготовление пищи, горячее водоснабжение и отопление составляет 744,2 м^3/час.

Газопровод среднего давления прокладывается из стальных электросварных труб, диметром 108х4,0 мм (ГОСТ 10704-91) из стали марки ст3.

Газопровод прокладывается надземно на низких опорах-стойках высотой 5,0 м, для компенсации температурных напряжении предусмотрены горизонтальные компенсаторы 4,0х3,0м.

Протяженность газопровода – 1550,0 м.

Рабочее давление транспортиреумой среды 0,3 МПа.

Проектируемый газопровод низкого давления из стальных электросварных труб диаметром 219х6; 108х4,0; 89х3,5 мм (ГОСТ 10704-91) прокладывается надземно. Газопровод прокладывается на высоких стойках-опорах высотой 2,2 м, для компенсации температурных напряжений служат воздушные переходы ВП и углы поворота. Пересечение автодорогами производиться за счет воздушных переходов ВП, на высоте плюс 5,0 м, для обеспечения заезда не территории участков устанавливаются воздушные переходы ВП высотой плюс 3,5 м.

В проекте предусматревается кольцевая система газопроводов низкого давления связанных с двумя ГРПШ, и уличных газопроводов стояков ГСт. Для

Задвижки устанавливаются на высоте не более 1,5 м. Для подключения жилых участков предусмотрены отпайки от газопровода диаметром 200 мм.

Протяженность газопроводов 15080,0 м.

Рабочее давление транспортиреумой среды 0,003 МПа.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего *385 638,68 тыс*. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ *315 562,31 тыс.* тенге, оборудования, инструмента и инвентаря *1 311,79 тыс*. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *369 429, 035 тыс. тенге* , в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *315 562,31 тыс.тенге*;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *1 311,79 тыс.тенге*.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке *Строительство газопровода в микрорайоне Жанакурылыс-2 в поселке Мунайши Каракиянского района*
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии
Тажибаев Нурлан Толегенович
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии
Рымбаев Мереке Көбентайұлы
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии:

Хайрушев Серик Салахатдинович
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Туркменбаев Абдеш Койшиевич
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Есмурзаева Колганат Казмолдакызы
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Торетаев Сымбат Куанышович
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Аманиязова Мырзакыз Таширкызы
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Шуйшов Бекмурат Алпысбайұлы
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кубегенов Жасулан Женисович
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Жетжанов Есбол Дойырбаевич
(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Шлыков Мунке Жанузакович