Заказчик: ГУ"Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Норис и К"
Договор №122 от 30.09.16 г
Наименование стройки: "Строительство средней школы на 624 мест в мкр Нурсая г.Атырау"

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за июль месяц 2017 года

№	Наименование работ	Общая стоимость работ по договору за 2016 год (с учетом НДС)	Выполнено за 2016 год (с учетом НДС)	Выполнено за 2017 год (с учетом НДС)	2016 год Октябрь	2016 год Декабрь	2017 год Март	2017 год Апрель	2017 год Май	2017 год Июнь	2017 год Июль	2017 год Июль	Процентное соотношение (в процентах)
I	**Строительство средней школы на 624 мест в мкр Нурсая,города Атырау**												
1	Строительные работы по чертежам КЖ. и АР	418 120 322	285 048 736	112 007 793	285 048 736			10 035 647	30 159 913	22 416 990	28 647 413	20 747 830	95
2	Вентиляция	14 490 140	0	14 490 140			14 490 140						100
3	Отопление	19 132 725	0	19 132 725			19 132 725						100
4	Водопровод и канализация.	13 845 084	0	12 886 846			7 884 121	5 002 725					93
5	Электроосвещение	23 938 950	15 555 869	3 985 781	15 555 869					3 985 781			82
6	Силовое электроборудование	9 350 712	3 027 608	4 447 217	3 027 608					2 982 007	1 465 210		80
7	Магистральные сети.	2 027 885	1 793 954	233 931	1 793 954					233 931			100
8	Телефонизация	5 201 197	0	5 201 197			5 201 197						100
9	КИП и автоматика	1 100 110	0	0									0
10	Пожарная сигнализация	9 865 090	0	9 333 212						1 945 653	7 387 559		95
11	Технологическое оборудование	66 179 402	65 305 192	0	0	65 305 192							99
12	Общестроительные работы. Котельная.	4 492 200	4 492 200	0	0	4 492 200							100
13	Оборудование котельной	16 653 965	16 653 965	0	0	16 653 965							100
14	Вентиляция. Котельная.	513 922	0	513 922			513 922						100
15	Газонсабжение Котельная.	620 323	0	620 323			620 323						100
16	Электроосвещение. Котельная.	224 087	0	224 087			224 087						100
17	Силовое электроборудование. Котельная.	591 992	0	0									0
18	КИП и автоматика. Котельная.	409 449	0	409 449			409 449						100
19	Общестроительные работы. КТП	4 562 482	0	4 562 482			4 562 482						100
20	Наружные сети электроснабжения	35 696 250	28 917 842	0	28 917 842								81
21	Электротехнические работы	9 584 977	8 653 092	931 185	8 653 092		931 185						100
22	Наружные слаботочные сети	3 515 045	0	0									0
23	Наружные сети водопровода и канализации	11 239 969	11 239 969	0	0	11 239 969							100
24	Теплосеть и горячее водоснабжение	8 291 577	8 291 577	0	0	8 291 577							100
25	Наружный газопровод	2 132 416	2 132 416	0	0	2 132 416							100
26	Асфальтобетонный проезд	84 973 868	0	84 973 868						55 381 957	16 839 383	12 752 528	100
27	Вертикальная планировка.	25 369 989	0	25 369 989				15 032 219		2 475 936	7 861 834		100
28	Озеленение	5 149 533	0	0									0
29	Ограждение	15 856 624	7 002 899	6 849 933	7 002 899		6 030 369			819 564			87
30	МАФ	1 494 995	0	0									0
	Итого	**814 625 280**	**458 115 319**	**306 174 080**	**350 000 000**	**108 115 319**	**60 000 000**	**30 070 591**	**30 159 913**	**90 241 819**	**62 201 399**	**33 500 358**	

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управления строительства Атырауской области"
Жантурева М.Ж.

Руководитель отдела строительства:
Абсагалиев А.К.

СДАЛ:
Подрядчик:
Директор ТОО "Норис и К"
Каржанов Е.Ж.

Технадзор:
ИП "Наурыз"
Инженер-технадзор
Оразалиев Н.О.

131

Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Управление строительства Атырауской области ГУ,Республика Казахстан, г,Атырау, ул.Айтеке би, дом № 77** — **050140003056**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44** — **000340001444**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 122 от 30.09.2016г.

Номер документа	Дата составления
29	31.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 624 места в мкр. Нурсая г.Атырау			шт	1	33 500 358,00	33 500 358,00
				Итого	1	x	33 500 358,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2017

162

Наименование объекта: "Строительство средней школы на 624 мест в мкр. Нурсая, город Атырау" **ФОРМА 3КС**

Программа 086 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования среднего и общего среднего образования»

Подпрограмма 015 «За счет местного бюджета»

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Адрес: город Актобе, пр. А.Молдагуловой, 44

БИН 000340001444

БИК KSNVKZKA

ИИК KZ21551D127000161KZT

Полная сметная стоимость: 814 625 280 тенге

Лимит финансирования на 2017 год: 356 509 961 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Выполнено в 2017 году на сумму 306 174 080 тенге, в т.ч. НДС - 32 804 366 тг.

а) с начала года: 306 174 080 тенге, в т.ч. НДС - 32 804 366 тг.

б) за отчетный месяц 33 500 358 тенге, в т.ч. НДС - 3 589 324 тг.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 г.

Код		Код		Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		Номер	Дата	Номер	Дата	наименов.	код	наименование	код
				№122	**30.09.2016 г.**						

Специфика	**Наименование и вид выполняемых работ**	**Ед изм**	**Стоимость ед работ**	**Аванс**			**Ранее активированная сумма**	**Сумма факт. расходов с начала года**	**Сумма требуемая к перечислению за вып объем за июль месяц**		**Стоимость выполненных работ в текущие цены (тенге)**
				Сумма аванса (в тенге)	**Сумма погашения (в тенге)**	**Остаток (в тенге)**			**Кол-во**	**Сумма (тенге)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	Объект: «Строительство средней школы на 624 мест в мкр. Нурсая город Атырау"	тенге	814 625 280					33 500 358		33 500 358	33 500 358
	Итого:	тенге						**33 500 358**		**33 500 358**	**33 500 358**

Исполнитель:
Директор
ТОО «Норис и К» _____ **Жаржанов Е.Ж.**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управления строительства
Атырауской области" _____ **Аманов М.Х.**

193

Форма 4

Наименование стройки: Строительство средней школы на 624 мест в мкр.Нурсая, г.Атырау

Наименование объекта -Учебный корпус

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июль месяц 2017 года

Строительные работы по чертежам марки АР. Локальная смета №2-1-2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6.9 Тип 8									
57	Е11-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора (искусственный гранит)	790	2081,21	15,2	1644156	12008	175557	1,07	845
		м2 покрытия		173,3	7,37	136907	5822	123	0,037	29
58	Е13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме в 4 слоя под плинтус	591,3954	437,14	5,38	258523	3182	100597	0,94	556
		м2		186,75	2,25	110443	1331	90	0,01	6
59	Е13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитуме kзпр1=3; kэкс1=3; kзпм1=3; kмат1=3;	591,3954	646,43	4,71	382296	2785	118560	0,4	237
		м2		222,75	–	131733	–	90	–	–
60	Е11-27-3	Устройство плинтусов из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	295,6977	972,56	11,72	287584	3466	64037	1,06	313
		м2 покрытия		171,68	4,39	50765	1298	123	0,0214	6

61	Е12-10-1	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали по плинтусу	29,56977	544,76	1,24	16108	37	5409	0,972	29
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	4531	14	119	0,0023	–
6.10 Тип 9										
62	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	79,6	1041,83	15,2	82930	1210	17690	1,07	85
		м2 покрытия								
				173,3	7,37	13795	587	123	0,037	3
63	Е13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме	48,2376	437,14	5,38	21087	260	8205	0,94	45
		м2								
				186,75	2,25	9008	109	90	0,01	–
64	Е13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитуме kзпр1=3; kэкс1=3; kзпм1=3; kмат1=3;	48,2376	646,43	4,71	31182	227	9671	0,4	19
		м2								
				222,75	–	10745	–	90	–	–
65	Е11-27-3	Устройство плинтусов из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	24,1188	972,56	11,72	23457	283	5224	1,06	26
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	4141	106	123	0,0214	1
66	Е12-10-1	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали по плинтусу	2,41188	544,76	1,24	1314	3	441	0,972	2
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	370	1	119	0,0023	–
6.11 Тип 10										
67	Е11-4-5	Устройство грунтовочного слоя толщиной 2 мм UZIN-PE 360	30	121,67	9,38	3650	281	1931	0,243	7
		м2 изолируемой поверхности								
				48,83	3,51	1465	105	123	0,0172	1
68	Е11-11-1	Устройство невелирующего слоя толщиной 4 мм UZIN-HC 150	30	277,89	9,95	8337	299	2064	0,356	11
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1566	112	123	0,0182	1
69	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-1,000; kзпр1=3; kэкс1=3; kзпм1=3; kмат1=3;	-30	113,14	2,01	-3394	-60	-98	0,0044	–

	м2 стяжки		———	———	———	———	———	———	———
			1,89	0,75	-57	-23	123	0,0012	–
70 1-1-1172	Клей стоимость UZIN-KE 2000	30	420		12600				
	кг								
71 Е11-34-1	Устройство покрытий из досок паркетных	30	2870,03	7,72	86101	232	2140	0,317	10
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			55,13	2,88	1654	86	123	0,0141	–
72 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	30,3	109,84	0,46	3328	14	455	0,0765	2
	м плинтусов		———	———	———	———	———	———	———
			12,04	0,18	365	5	123	0,0008	–
73 Е15-171-2	Двухслойное лаковое покрытие плинтусов по огрунтованной или окрашенной поверхности	3,03	92,23	–	279	–	66	0,112	–
	м2 отделываемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
			20,7	–	63	–	105	–	–
6.12 Тип 11									
74 Е11-27-6									
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	109,62	1041,83	15,2	114205	1666	24360	1,07	117
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			173,3	7,37	18997	808	123	0,037	4
75 Е13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме	66,42972	437,14	5,38	29039	357	11300	0,94	62
	м2		———	———	———	———	———	———	———
			186,75	2,25	12406	149	90	0,01	1
76 Е13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитуме kзпр1=3; kэкс1=3; kзпм1=3; kмат1=3;	66,42972	646,43	4,71	42942	313	13317	0,4	27
	м2		———	———	———	———	———	———	———
			222,75	–	14797	–	90	–	–
77 Е11-27-3									
	Устройство плинтусов из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	33,21486	972,56	11,72	32303	389	7193	1,06	35
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			171,68	4,39	5702	146	123	0,0214	1
78 Е12-10-1	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали по плинтусу	3,32148	544,76	1,24	1809	4	608	0,972	3
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			153,23	0,47	509	2	119	0,0023	–
6.13 Тип 12									

79	Е11-4-6								
	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции	282,7	45,49	4,86	12860	1374	6642	0,082	23
	м2 изолируемой поверхности								
			17,28	1,82	4885	515	123	0,0089	3
80	Е11-35-1	Устройство покрытий из щитов паркетных	282,7	3837,18	6,26	1084771	1770	57145	0,898	254
		м2 покрытия							
				162	2,34	45797	662	123	0,0114	3
81	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	285,527	109,84	0,46	31362	131	4291	0,0765	22
		м плинтусов							
				12,04	0,18	3438	51	123	0,0008	–
82	Е15-171-2	Двухслойное лаковое покрытие плинтусов по огрунтованной или окрашенной поверхности	28,5527	92,23	–	2633	–	621	0,112	3
		м2 отделываемой поверхности							
				20,7	–	591	–	105	–	–
6.14 Тип 13									
83	Е11-27-5	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на растворе из сухой смеси (искусственный гранит)	148,8	2081,21	15,2	309684	2262	33067	1,07	159
		м2 покрытия							
				173,3	7,37	25787	1097	123	0,037	6
84	Е13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме	90,1728	437,14	5,38	39418	485	15339	0,94	85
		м2							
				186,75	2,25	16840	203	90	0,01	1
85	Е13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитуме kзпр1=3; kэкс1=3; kзпм1=3; kмат1=3;	90,1728	646,43	4,71	58290	425	18077	0,4	36
		м2							
				222,75	–	20086	–	90	–	–
86	Е11-27-3								
		Устройство плинтусов из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	45,0864	972,56	11,72	43849	528	9764	1,06	48
		м2 покрытия							
				171,68	4,39	7740	198	123	0,0214	1
87	Е12-10-1	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали по плинтусу	4,50864	544,76	1,24	2456	6	825	0,972	4
		м2 покрытия							
				153,23	0,47	691	2	119	0,0023	–
6.15 Тип 14									

88	Е13-3-1	Футеровка керамической кислотоупорной плиткой толщиной 20 мм	18,2	2951,32	24,66	53714	449	9730	2,86	52
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				585	9	10647	164	90	0,05	1
89	Е13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме	11,0292	437,14	5,38	4821	59	1877	0,94	10
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				186,75	2,25	2060	25	90	0,01	–
90	Е13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитуме kзпр1=3; kэкс1=3; kзпм1=3; kмат1=3;	11,0292	646,43	4,71	7130	52	2211	0,4	4
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				222,75	–	2457	–	90	–	–
91	Е11-27-3	Устройство плинтусов из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	5,5146	972,56	11,72	5363	65	1194	1,06	6
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				171,68	4,39	947	24	123	0,0214	–
92	Е12-10-1	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали по плинтусу	0,55146	544,76	1,24	300	1	101	0,972	1
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				153,23	0,47	85	–	119	0,0023	–
6.17 Тип 16										
93	Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	77	266,09	2,58	20489	199	4973	0,322	25
		м2 пола		———	———	———	———	———	———	———
				51,53	0,97	3968	75	123	0,0047	–
94	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	77	1905,05	11,03	146689	849	9407	0,601	46
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				95,18	4,14	7329	319	123	0,0202	2
95	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	77,77	109,84	0,46	8542	36	1169	0,0765	6
		м плинтусов		———	———	———	———	———	———	———
				12,04	0,18	936	14	123	0,0008	–
96	Е15-171-2	Двухслойное лаковое покрытие плинтусов по огрунтованной или окрашенной поверхности	7,777	92,23	–	717	–	169	0,112	1
		м2 отделываемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				20,7	–	161	–	105	–	–
6.18 Тип 17										
97	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	131,2	127,96	11,03	16788	1447	16028	0,601	79
		м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				95,18	4,14	12488	543	123	0,0202	3

98	6-9-32	Доски шпунтовые, I сорт, толщина 60 мм	6,56	49700		326032				
		м3								
99	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	132,512	109,84	0,46	14555	61	1991	0,0765	10
		м плинтусов								
				12,04	0,18	1595	24	123	0,0008	–
100	Е15-171-2	Двухслойное лаковое покрытие плинтусов по огрунтованной или окрашенной поверхности	13,2512	92,23	–	1222	–	288	0,112	1
		м2 отделываемой поверхности								
				20,7	–	274	–	105	–	–
6.19 Тип 18										
101	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	17,9	532,5	6,38	9532	114	1584	0,447	8
		м2 пола								
				69,53	2,39	1245	43	123	0,0117	–
102	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	17,9	127,96	11,03	2290	197	2187	0,601	11
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	1704	74	123	0,0202	–
103	6-9-32	Доски шпунтовые, I сорт, толщина 60 мм	0,895	49700		44482				
		м3								
104	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	18,079	109,84	0,46	1986	8	272	0,0765	1
		м плинтусов								
				12,04	0,18	218	3	123	0,0008	–
105	Е15-171-2	Двухслойное лаковое покрытие плинтусов по огрунтованной или окрашенной поверхности	1,8079	92,23	–	167	–	39	0,112	–
		м2 отделываемой поверхности								
				20,7	–	37	–	105	–	–
6.20 Тип 19										
106	Е11-27-5									
		Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора (искусственный гранит)	8,7	2081,21	15,2	18107	132	1934	1,07	9
		м2 покрытия								
				173,3	7,37	1508	64	123	0,037	–
107	Е13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме	5,2722	437,14	5,38	2305	28	897	0,94	5
		м2								
				186,75	2,25	985	12	90	0,01	–
108	Е13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитуме kзпр1=3; kэкс1=3; kзпм1=3; kмат1=3;	5,2722	646,43	4,71	3408	25	1057	0,4	2
		м2								
				222,75	–	1174	–	90	–	–

109	Е11-27-3								
	Устройство плинтусов из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	2,6361	972,56	11,72	2564	31	572	1,06	3
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	453	12	123	0,0214	–
110	Е12-10-1	Устройство покрытий из листовой оцинкованной стали по плинтусу	0,26361	544,76	1,24	144	–	48	0,972	–
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	40	–	119	0,0023	–
111	Е8-12-3	Установка металлических решеток МР-1	0,05088	176077,1	1941,97	8959	99	463	42,3	2
	т металлических изделий								
			6975	726,75	355	37	118	3,55	–
112	Е13-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126 kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	1,47552	87,85	0,1	130	–	11	0,0213	–
	м2								
			8,28	0,04	12	–	90	0,0001	–
113	Е10-5-1								
	Установка элементов каркаса из брусьев узел 1,2	6,81	22541,72	316,57	153509	2156	29474	22,5	153
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	23750	812	120	0,58	4

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.1 Потолок

114	Е15-180-6								
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	871,64	257,14	2,33	224134	2031	40755	0,26	227
	м2 окрашиваемой поверхности								
			43,65	0,88	38047	767	105	0,0043	4
117	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	272,8	326,29	2,21	89012	603	91755	1,76	480
	м2								
			319,5	0,83	87160	226	105	0,0041	1

7.2 Стены

118	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	324,6	173,1	1,88	56188	610	26933	0,468	152
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	25416	234	105	0,0035	1

Налог (2 %)	363232
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18524848**
НДС (12 %)	2222982
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20747830**

ЗАКАЗЧИК:

1. Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Жантуреев М.Ж.**

2. Руководитель отдела строительства

_____ **Мусагалиев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Норис и К»

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ИП "Наурыз"

_____ **Оразалиев Н.О.**

1 ко

Форма 4

Наименование стройки: Строительство средней школы на 624 мест в мкр.Нурсая, г.Атырау

Наименование объекта -Учебный корпус

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за июль месяц 2017 года
Асфальтобетонный проезд

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Газон обыкновенный площадки №6,7,9									
38	Е1-152-2	Устройство основания из растительного слоя толщиной 15см	2395	27,14	27,14	65000	65000	14636	–	–
		м2		–	6,3	–	15089	97	0,022	53
39	30-12-7	Земля растительная, заготовленная механизированным способом	240	1240		297600				
		м3								
40	Е47-25-2	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли	2395	24,82	–	59444	–	76683	0,1727	414
		м2		24,82	–	59444	–	129	–	–
41	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	2395	19,01	–	45529	–	25365	0,0525	126
		м2		8,21	–	19663	–	129	–	–
42	Е47-39-3	Уход за газонами обыкновенными	2395	73,6	23,6	176272	56522	169617	0,3388	811
		м2								

				49,5	5,4	118553	12933	129	0,024	57
43	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	314	660,58	6,63	207422	2082	46123	0,698	219
		м бортового камня								
				108,68	1,76	34126	553	133	0,0061	2
	Раздел 7 Площадка для военной подготовки Спецсмесь									
45	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	41,4	3133,28	73,75	129718	3053	1819	0,144	6
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	885	483	133	0,041	2
46	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	414	390,9	34,3	161833	14200	8154	0,0398	16
		м2 основания								
				6,01	8,8	2488	3643	133	0,03015	12
47	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-7,000;	-2898	30,25	1,37	-87665	-3970	-1966	0,00062	-2
		м2 основания								
				0,1	0,41	-290	-1188	133	0,00133	-4
48	Е1-152-2	Устройство основания из спецсмеси толщиной 4см	414	27,14	27,14	11236	11236	2530	–	–
		м2								
				–	6,3	–	2608	97	0,022	9
49	30-8-104	Спецсмесь из отсева	16,56	2490		41234				
		м3								
50	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	82	745,66	6,63	61144	544	12044	0,698	57
		м бортового камня								
				108,68	1,76	8912	144	133	0,0061	1
	Раздел 8 Асфальтобетонное покрытие (беговая дорожка)									
52	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	100,5	3133,28	73,75	314895	7412	4418	0,144	14
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	2149	1173	133	0,041	4
53	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	670	390,9	34,3	261903	22981	13198	0,0398	27

	м2 основания		———	———	———	———	———	———	———
			6,01	8,8	4027	5896	133	0,03015	20
54 Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=8,000;	5360	30,25	1,37	162140	7343	3636	0,00062	3
	м2 основания		———	———	———	———	———	———	———
			0,1	0,41	536	2198	133	0,00133	7
55 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,4824	40097,59	339,59	19343	164	90	0,58	–
	т		———	———	———	———	———	———	———
			–	140,94	–	68	133	0,58	–
56 Е27-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,49687	5930,77	4677,52	2947	2324	1837	7,13	4
	т битума		———	———	———	———	———	———	———
			1253,25	1525,5	623	758	133	6,78	3
57 Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	670	499,05	15,35	334364	10285	9802	0,0336	23
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			5,94	5,06	3980	3390	133	0,01766	12
58 Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	2680	61,58	–	165034	–	36	0,00009	–
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			0,01	–	27	–	133	–	–
59 Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	670	628,89	15,35	421356	10285	9802	0,0336	23
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			5,94	5,06	3980	3390	133	0,01766	12
60 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	362	745,66	6,63	269929	2400	53172	0,698	253
	м бортового камня		———	———	———	———	———	———	———
			108,68	1,76	39342	637	133	0,0061	2

Раздел 9 Песок ((прыжков в длину)

62 Е8-3-1	Устройство ямы для прыжков в длину	15	2701,2	97,07	40518	1456	2629	0,78	12
	м3 основания		———	———	———	———	———	———	———
			112,5	36	1688	540	118	0,18	3

Раздел 10 Асфальтобетонной покрытие (для прыжков в длину)

63	Е27-14-2									
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	20,7	3133,28	73,75	64859	1527	911	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	443	242	133	0,041	1
64	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	138	390,9	34,3	53944	4733	2717	0,0398	5
		м2 основания								
				6,01	8,8	829	1214	133	0,03015	4
65	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=8,000;	1104	30,25	1,37	33396	1512	749	0,00062	1
		м2 основания								
				0,1	0,41	110	453	133	0,00133	1
66	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,09936	40097,59	339,59	3984	34	19	0,58	–
		т								
				–	140,94	–	14	133	0,58	–
67	Е27-66-6									
		Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	0,10234	5930,77	4677,52	607	479	378	7,13	1
		т битума								
				1253,25	1525,5	128	156	133	6,78	1
68	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	138	499,05	15,35	68869	2118	2019	0,0336	5
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	820	698	133	0,01766	2
69	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	552	61,58	–	33992	–	8	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	6	–	133	–	–
70	Е27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	138	628,89	15,35	86787	2118	2019	0,0336	5
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	820	698	133	0,01766	2
71	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	117	745,66	6,63	87242	776	17186	0,698	82

Всего	**4462966**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	80333
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	64401
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	45433
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18173
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4671306**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,38968	**11162927**
Налог (2 %)	223259
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11386186**
НДС (12 %)	1366342
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12752528**

ЗАКАЗЧИК:

1. Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Жантуреев М.Ж.**

2. Руководитель отдела строительства

_____ **Мусагалиев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Норисси К»

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ИП "Наурыз"

_____ **Оразалиев Н.О.**

НАУРЫЗ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АТЫРАУ

141