«Утверждаю»
Директор ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»
_____Б.М. Кабиев

АКТ
О ПРИЕМКЕ ЗАКОНЧЕННОГО КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОБСТВЕННИКОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Реконструкция водопроводного комплекса ст.Актобе для реализации программы «Мөлдір-бұлақ» на 2012-2016гг.

«_30_» _09_ 2014г.

Собственник капитального ремонта ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе» г.Актобе, ул.8 Марта 7.

Председатель комиссии:

Танимов А.К. *– зам.директора ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»*_____

Зам. председателя приемочной комиссии ***Примбетов Б.А.****-начальник ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицинзирование по Актюбинской области»*

Члены комиссии – представители:

Жумабаев С.В. *– гл.инженер филиала АО «НК «ҚТЖ» Актюбинского отделения дороги*_____
(Ф.И.О., должность)

Садыков Г.З *главный эксперт Западного филиала профсоюза*_____
(Ф.И.О., должность)

Жангозин А.У. *- технический надзор ИП «ЖивАгроПромКоптогай»*_____
(Ф.И.О., должность)

Утесеитов Ж.К. *– руководитель Актюбинского отделенческого управления по защите прав потребителей на транспорте*_____
(Ф.И.О., должность)

Мырзагулов Е.Х. *– начальник Актюбинского отряда противопожарной службы*_____
(Ф.И.О., должность)

Сайлагиева М.К. *– проектировщик ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»*_____
(Ф.И.О., должность)

Каршигин З.М. *– мастер участка ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе»*_____
(Ф.И.О., должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Что оконченный капитальным ремонтом объект:
   *Реконструкция водопроводного комплекса ст.Актобе для реализации программы «Мөлдір-бұлақ» на 2012-2016гг.*_____
2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком - *ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе» выполнявший «Реконструкция водопроводного комплекса ст.Актобе для реализации программы «Мөлдір-бұлақ» на 2012-2016гг.»*_____
3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ПрК «Актюбгражданпроект»_____
4. Проектно-сметная документация согласованная (утвержденная) *РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области от 06.03.2013г. №04-0058/13*_____

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки начало работ _____, окончание работ _____.

6. Представлена следующая документация – _____

_____

_____

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом – *Соблюдены.*

8. На основании подтверждения соответствия капитального ремонта объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованному (утвержденному) проекту (эскизу) собственник решил

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

9. Соответствие капитального ремонта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, утвержденному проекту, подтверждаем

Представители:

Председатель комиссии: Танимов А.К._____

Зам. председателя приемочной Комиссии Примбетов Е.А._____

Члены комиссии: Жумабаев С.В._____

Садыков Г.З._____

Жангозин А.У._____

Утесеитов Ж.К._____

Мырзагулов Е.Х._____

Сайлагиева М.К._____

Каршигин З.М._____

Настоящий акт является основанием для оформления прав на увеличение себестоимости основных средств ТОО «Теміржолсу-Ақтөбе».

Утверждаю
директора ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Кабиев Б.М.

Форма №2
Предоставляется ежемесячно финансирующему ф-лу
Промбанка при счетах за выполненные работы
Объект: Реконструкция водопроводного комплекса ст.Актобе (Тальго)

Заказчик: АО "Теміржолсу"
Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

А К Т
Приемки выполненных работ
за сентябрь 2014 года

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	по смете		
			Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6
		Земляные работы			
1	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	3390,3	56,25	190708
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	90	218,93	19704
3	Е0101-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб м3	224,4	218,93	49128
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне каръеров/, расстояние перевозки 10 км т	4056	76,60	310690
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	3390,3	6,48	21967
6	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	90	5,55	500
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	3480	21,55	74980
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**667 677**
ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**Тенге**		**227 576**
ИТОГО НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**53 715**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**948 968**
		Водопровод			
8	Е0123-1-1	Устройство гравийно-песчаного основания под трубопроводы толщ.150мм м3	107,1	958,50	102655

9	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтилена д.200 мм км	1,014	139706,75	141663
10	С130804-950	Трубы полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-180х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	1014	1229,00	1246206
11	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов д.200 мм км	1,014	10651,88	10801
12	ст-прайс	Седловой хомут д.200х4 шт	3	4483,88	13452
13	ст-прайс	Седловой хомут д.160х2 шт	2	1585,81	3172
14	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов д.50 мм шт	1	242,08	242
15	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем,д.50 мм шт	1	3500,00	3500
16	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов д.100 мм шт	7	411,46	2880
17	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем,д.100 мм шт	7	6480,00	45360
18	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов д.150 мм шт	6	585,99	3516
19	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем,д.150 мм шт	6	11500,00	69000
20	ст-прайс	Втулка под фланец д.63 мм шт	1	683,86	684
21	ст-прайс	Втулка под фланец д.110 мм шт	6	776,27	4658
22	ст-прайс	Втулка под фланец д.160мм шт	8	1774,33	14195
23	С130810-83	Отводы крутоизогнутые/ГОСТ17375-83/под углом 90 из стали.д.159х4.5 мм шт	2	711,00	1422
24	Е0120-30-1	Установка пожарной подставки под пожарный гидрант кг	26	107,97	2807
25	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	1	18075,87	18076
26	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам д.50 мм фланец	2	74,06	148
27	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам д.100 мм фланец	14	156,43	2190
28	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам д.150 мм фланец	12	231,52	2778

29	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт	2	202,00	404
30	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт	14	384,00	5376
31	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 шт	12	671,00	8052
32	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	8,22	33294,73	273683
33	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	12,56	11241,67	141195
34	ст-прайс	Полимерный люк,тип "Л" шт	4	2217,91	8872
35	ст-прайс	Полимерный люк,тип "Т" шт	9	3511,69	31605
36	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий,перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5,круглые м3	8,87	24600,00	218202
37	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м,диам.1500 мм м	23,14	6250,00	144625
38	С12021-267	Стоимость металлических стремянок т	0,22	133700,00	29414
39	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	7,02	1143,41	8027
40	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	3,51	6673,21	23423
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**2 582 282**
ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**Тенге**		**174 470**

ИТОГО НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**165 404**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**2 922 156**
		Футляр			
41	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием км	0,005	270167,88	1351
42	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием км	0,01	243707,18	2437
43	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм м	5,02	4836,00	24277
44	С130806-118 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм м	10,04	3113,00	31255
45	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	10	244,98	2450
46	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм м	5	313,94	1570
47	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	10	468,00	4680
48	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	5	1521,00	7605
49	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра футляр	3	4618,68	13856
50	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,01	8287,75	83
51	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм км	0,005	10651,88	53
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**89 616**
ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**Тенге**		**9 224**
ИТОГО НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**5 930**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**104 770**
		Разрушение и последующее восстановление автомобильных дорог			
52	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	742	408,11	302819

53	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	1200,6	27,10	32536
54	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	210	742,06	155833
55	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм м2	1600	191,31	306095
56	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1600	24,52	39234
57	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	11200	0,02	224
58	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1600	24,52	39234
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**875 976**
ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**Тенге**		**282 920**
ИТОГО НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**69 534**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**1 228 430**
Переход водопровода через ж/д путями методом ГНБ					
59	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	238	39,72	9453
60	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	11	218,93	2408
61	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	188	39,72	7467
62	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	149,25	6,48	967
63	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	49,75	134,10	6671
64	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	199	21,55	4288

65	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м. в неустойчивых и мокрых грунтах м2	188	483,56	90909
66	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установ.	1	849,44	849
67	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов установ.	1	676,53	677
68	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/ м	111,5	831,43	92704
69	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/ м	111,5	1823,56	203327
70	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода м	111,5	5063,58	564589
71	С130806-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм м	111,5	5646,00	629529
72	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода м	138	5063,58	698774
73	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR	138	982,00	135516

	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м			
74	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм шт	5	585,99	2930
75	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	242,08	242
76	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм шт	5	11500,00	57500
77	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм шт	1	1060,00	1060
78	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм фланец	16	231,52	3704
79	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 шт	16	671,00	10736
80	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 159х6 мм шт	2	1290,00	2580
81	СПРайс-лист	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д.160ММ шт	6	1680,07	10080
82	СПРайс-лист	Отвод стальной 45 диам.160 мм шт	1	4251,00	4251
83	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм км			
84	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	10,3	11241,67	115789
85	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	174	24600,00	4280400
86	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	74	2980,00	220520

87	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	138	6250,00	862500
88	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2500 мм м	170	7840,00	1332800
89	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	4	13400,00	53600
90	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	2,16	1143,41	2470
91	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	1,08	6673,21	7207
92	С12021-267	Стоимость металлических стремянок т	0,06832	133700,00	9134
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**9425636**
ИТОГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**Тенге**		**241735**
ИТОГО НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ			**Тенге**		**580042**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**		**10 247 413**
ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ			Тенге		**15 451 737**
Временные здания и сооружения 1,92%			Тенге		296 673
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,12%			Тенге		491 350
Затраты на выслугу лет,1%					157 480
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%			Тенге		62 990
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.			Тенге		**16 460 240**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г			Тенге		**36 764 740**
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%			Тенге		735 295
ИТОГО					**37 500 035**
НДС 12%					4 500 004
технадзор					496 680
ВСЕГО по Объекту:					**42 496 719**

сдал _____ технадзор _____ принял _____

мастерность _____ авторский надзор _____