Приложение 31
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Управление строительства Атырауской области ГУ,Республика Казахстан, г,Атырау, ул.Айтеке би, дом № 77	050140003056
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	"НОРИС и К " Товарищество с ограниченной ответственностью,РК, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой,44	000340001444
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 122 от 30.09.2016г.

Номер документа	Дата составления
35	12.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство средней школы на 624 места в мкр. Нурсая г.Атырау			шт	1	50 335 881,00	50 335 881,00
				Итого	1	x	50 335 881,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.10.2017

М.П.

Заказчик: ГУ"Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Норис и К"

Договор №122 от 30.09.16 г

Наименование стройки: "Строительство средней школы на 624 мест в мкр Нурсая г.Атырау"

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ за Октябрь месяц 2017 года

№	Наименование работ	Общая стоимость работ по договору за 2016 год (с	Выполнено за 2016 год (с учетом НДС)	Выполнено за 2017 год (с учетом НДС)	2016 год Октябрь	2016 год Декабрь	2017 год Март	2017 год Апрель	2017 год Май	2017 год Июнь	2017 год Июль	2017 год Июль	2017 год Октябрь	Процентное соотношение (в процентах)
I	**Строительство средней школы на 624 мест в мкр Нурсая,города Атырау**													
1	Строительные работы по чертежам КЖ. и АР	418 121 022	285 048 736	133 072 286	285 048 736			10 035 647	30 159 913	22 416 990	28 647 413	20 747 830	21 064 493	100
2	Вентиляция	14 490 140	0	14 490 140			14 490 140							100
3	Отопление	19 132 725	0	19 132 725			19 132 725							100
4	Водопровод и канализация.	13 845 084	0	13 845 084			7 884 121	5 002 725					958 238	100
5	Электроосвещение	23 938 950	15 555 869	8 383 081	15 555 869					3 985 781			4 397 300	100
6	Силовое электроборудование	9 350 712	3 027 608	6 323 104	3 027 608					2 982 007	1 465 210		1 875 887	100
7	Магистральные сети.	2 027 885	1 793 954	233 931	1 793 954					233 931				100
8	Телефонизация	5 201 197	0	5 201 197			5 201 197							100
9	КИП и автоматика	1 100 110	0	1 100 110									1 100 110	100
10	Пожарная сигнализация	9 865 090	0	9 865 090						1 945 653	7 387 559		531 878	100
11	Технологическое оборудование	66 179 402	65 305 192	874 210	0	65 305 192							874 210	100
12	Общестроительные работы. Котельная.	4 492 200	4 492 200	0	0	4 492 200								100
13	Оборудование котельной	16 653 965	16 653 965	0	0	16 653 965								100
14	Вентиляция. Котельная.	513 922	0	513 922			513 922							100
15	Газоснабжение Котельная.	620 323	0	620 323			620 323							100
16	Электроосвещение. Котельная.	224 087	0	224 087			224 087							100
17	Силовое электроборудование. Котельная.	591 992	0	591 992									591 992	100
18	КИП и автоматика. Котельная.	409 449	0	409 449			409 449							100
19	Общестроительные работы. КТП	4 562 482	0	4 562 482			4 562 482							100
20	Наружные сети электроснабжения	35 696 250	28 917 842	6 778 408	28 917 842								6 778 408	100
21	Электротехнические работы	9 584 277	8 653 092	931 185	8 653 092		931 185							100
22	Наружные слаботочные сети	3 515 045	0	3 515 045									3 515 045	100
23	Наружные сети водопровода и канализации	11 239 969	11 239 969	0	0	11 239 969								100
24	Теплосеть и горячее водоснабжение	8 291 577	8 291 577	0	0	8 291 577								100
25	Наружный газопровод	2 132 416	2 132 416	0	0	2 132 416								100
26	Асфальтобетонный проезд	84 973 868	0	84 973 868						55 381 957	16 839 383	12 752 528		100

27	Вертикальная планировка.	25 369 989	0	25 369 989				15 032 219		2 475 936	7 861 834			100
28	Озеленение	5 149 533	0	5 149 533									5 149 533	100
29	Ограждение	15 856 624	7 002 899	8 853 725	7 002 899		6 030 369			819 564			2 003 792	100
30	МАФ	1 494 995	0	1 494 995									1 494 995	100
	Итого	**814 625 280**	**458 115 319**	**356 509 961**	**350 000 000**	**108 115 319**	**60 000 000**	**30 070 591**	**30 159 913**	**90 241 819**	**62 201 399**	**33 500 358**	**50 335 881**	

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Атырауской области:

_____ **Жантуреев М.Ж.**

Руководитель отдела строительства:

_____ **Мусагалиев А.К.**

СДАЛ:

Подрядчик:

Директор ТОО "Норис и К"

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

Технадзор:

ИП "Наурыз"

Инженер-технадзор

_____ **Оразалиев Н.О.**

Форма 4

Наименование стройки: Строительство средней школы на 624 мест в мкр.Нурсая, г.Атырау

Наименование объекта -Учебный корпус

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за Октябрь месяц 2017 года

Строительные работы по чертежам марки АР

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Внутренняя отделка								
		7.2 Стены								
118	E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	3439,6	173,1	1,88	595395	6466	285388	0,468	1610
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	269321	2477	105	0,0035	12
119	E15-36-1	Облицовка стен панелями МДФ под орех	66,64	613,94	4,85	40913	323	15692	1,288	86
		м2		222,86	1,41	14851	94	105	0,0062	–
120	1-1-465	Панели отделочные МДФ под орех	69,972	1170		81867				
		м2								
121	E13-37-1	Первый оклеечный слой из рулонных материалов на нефтебитуме	63,34	472,48	5,38	29927	341	10775	0,94	60
		м2		186,75	2,25	11829	143	90	0,01	1
122	E13-37-2	Добавлять на каждый последующий слой рулонного материала на нефтебитуме kзпр1=3; kэкс1=3; kзпм1=3; kмат1=3;	63,34	752,45	4,71	47660	298	12698	0,4	25
		м2		222,75	–	14109	–	90	–	–
123	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	200,47	1046,31	2,1	209754	421	70261	2	401

		м2 поверхности облицовки								
				333	0,79	66757	158	105	0,0039	1
124	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	52,254	251,66	1,88	13150	98	2176	0,231	12
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	2034	38	105	0,0035	–
127	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1371,324	251,66	1,88	345107	2578	57092	0,231	317
		м2 окрашиваемой поверхности								
				38,93	0,72	53386	987	105	0,0035	5
128	E15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску т.ч. п.3.19: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	563,206	255,74	2,07	144034	1166	25789	0,2541	143
		м2 окрашиваемой поверхности								
				42,82	0,79	24116	445	105	0,00385	2

Раздел 10 Разные работы

10.1 Эстрада

131	E11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам М75	32,5035	492,89	6,38	16021	207	2876	0,447	15
		м2 пола								
				69,53	2,39	2260	78	123	0,0117	–
132	E11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	32,5035	1905,05	11,03	61921	359	3972	0,601	20
		м2 покрытия								
				95,18	4,14	3094	135	123	0,0202	1
133	E9-24-1	Монтаж уголков	0,00307	13864,97	4022,39	43	12	28	56,5	–
		т конструкций								
				9090	1071,86	28	3	90	3,81	–
134	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	1	162700		162700				
		т								
135	1-2-116	Фанера строительная из утолщенного шпона хвойных пород, марка ФК, толщина 8-9,5 мм	0,02376	45500		1081				
		м3								

10.2 Крыльца Кр-1 - КР-9 и Ограждения крылец, балконов

144	E11-31-3	Устройство покрытий из бетонных плит	274,7	642,78	16,08	176572	4417	129756	2,43	668
		м2 покрытия								
				378	6,03	103837	1656	123	0,0294	8

145	30-3-29	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 60 мм	274,7	784		215365				
		м2								
150	Е13-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	44,99362	137,32	0,05	6179	2	111	0,0135	1
		м2		2,72	0,02	122	1	90	0,0001	–
		10.4 Защитные решетки для окон Р1 в спортзале лист3								
154	Е9-24-1	Монтаж каркаса решеток из одиночных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,5257	13864,97	4022,39	7289	2115	4808	56,5	30
		т конструкций		9090	1071,86	4779	563	90	3,81	2
155	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,5257	162700		85531				
		т								
156	Е15-70-1	Натягивание сетки	74,4	740,6	4,92	55101	366	15227	1,15	86
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	14363	139	105	0,0091	1
157	Е13-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	20,51869	43,93	0,05	901	1	77	0,0213	–
		м2		4,14	0,02	85	–	90	0,0001	–
		10.5 Разделительные пергородки экраны Э1 лист9								
158	Е9-24-1	Монтаж каркаса из одиночных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	3,71789	13864,97	4022,39	51548	14955	34003	56,5	210
		т конструкций		9090	1071,86	33796	3985	90	3,81	14
159	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	3,71789	162700		604901				
		т								
160	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	3,71789	40,72	0,04	151	–	28	0,0213	–
		м2		8,32	–	31	–	90	–	–
161	1-1-59	Шайбы	0,04046	149300		6041				
		т								
162	Е10-10-1	Устройство перегородок МДФ в санузлах	31,45	2084,5	31,62	65558	994	5844	0,889	28
		м2 перегородок		142,88	11,95	4494	376	120	0,0583	2

10.6 Лючки лист 23

163	E9-24-1	Монтаж лючков из одиночных уголков	1,19356	13864,97	4022,39	16549	4801	10915	56,5	67
		т конструкций		9090	1071,86	10849	1279	90	3,81	5
164	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	1,19356	162700		194192				
		т								
165	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	34,61346	40,72	0,04	1409	1	259	0,0213	1
		м2		8,32	–	288	–	90	–	–

10.7 Короба лист 16,17,19

166	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	13,1	22541,72	316,57	295297	4147	56698	22,5	295
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	45686	1562	120	0,58	8
167	E15-36-1	Облицовка стен гипсокартонными листами	2257,23	987,74	4,85	2229556	10948	531540	1,288	2907
		м2		222,86	1,41	503046	3183	105	0,0062	14

	Всего прямые затраты	**5678591**	**55016**	**6982**
		1183161	**17302**	**76**

	Накладные расходы, тенге	1276013
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	417276
	Всего	**7371880**
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	132694
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	106377
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	75046
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	30018
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7716015**
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,38968	**18438807**
	Налог (2 %)	368776
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18807583**
	НДС (12 %)	2256910

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 210[illegible].493

ЗАКАЗЧИК:

1. Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____**Жантуреев М.Ж.**

2. Руководитель отдела строительства

_____**Мусагалиев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Норис и К»

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ИП "Наурыз"

_____**Оразалиев Н.О.**

Наименование стройки: Строительство средней школы на 624 мест в мкр.Нурсая, г.Атырау

Наименование объекта -Учебный корпус

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за Октябрь месяц 2017 года
Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 К13н-Канализация условно чистых стоков								
1	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	14	9126,62	39,24	127773	549	7218	2,22	31
		комплект		387	15,75	5418	221	128	0,07	1
2	Е17-4-1	Установка писсуаров настенных (одиночных)К=-1,000;	-6	2387,78	13,9	-14327	-83	-1279	0,93	-6
		комплект		162	4,5	-972	-27	128	0,03	–
3	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	12	4260,08	54,7	51121	656	2868	0,99	12
		комплект		166,5	20,25	1998	243	128	0,1	1
4	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 32 мм типа PN 32 мм.	28	318,76	5,28	8925	148	6828	1,05	29
		м трубопровода		188,55	1,98	5279	55	128	0,0097	–
5	Е16-21-1	Установка водосточных воронок	14	8426,26	137,88	117968	1930	9275	2,58	36
		воронка		465,75	51,75	6521	725	128	0,25	4
		Всего прямые затраты				**291460**	**3200**			**102**
						18244	**1217**			**6**

Накладные расходы, тенге	910
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18982
Всего	**335352**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	6036
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	4839
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3414
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1366
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**351007**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,38968	**838794**
Налог (2 %)	16776
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**855570**
НДС (12 %)	102668
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**958238**

ЗАКАЗЧИК:

1. Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Жантуреев М.Ж.**

2. Руководитель отдела строительства

_____ **Мусагалиев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Норис и К»

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ИП "Наурыз"

_____ **Оразалиев Н.О.**

Форма 4

Наименование стройки: Строительство средней школы на 624 мест в мкр.Нурсая, г.Атырау

Наименование объекта -Учебный корпус

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за Октябрь месяц 2017 года
Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Блок I								
17	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	394	1	2
		шт		205	2,3	410	5	95	0,013	–
18	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	203	342,8	134	69588	27202	37760	0,99	201
		шт		158	37,8	32074	7673	95	0,221	45
19	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	30	216,3	120	6489	3600	2833	0,41	12
		шт		65	34,4	1950	1032	95	0,201	6
20	Ц8-593-18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	25	298,6	101	7465	2525	4392	0,98	25
		шт		157	27,9	3925	698	95	0,163	4
21	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	89	467,8	183	41634	16287	24164	1,46	130
		шт		234	51,8	20826	4610	95	0,302	27
22	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	18	241,7	91	4351	1638	2680	0,82	15
		шт		131	25,7	2358	463	95	0,15	3
23	Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей в помещения	105	373,8	–	39249	–	7860	–	–
		проход кабеля								

			78,8	–	8274	–	95	–	–
24	Ц8-155-1								
		Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения	3	373,8	–	1121	–	224	–	–
		проход кабеля								
				78,8	–	236	–	95	–	–
26	Ц8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	300	578,1	31,1	173430	9330	117021	2,09	627
		шт								
				403	7,6	120900	2280	95	0,044	13
27	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	10	55	0,9	550	9	474	0,33	3
		шт								
				49,7	0,2	497	2	95	0,001	–
28	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	49	47	0,2	2303	10	2123	0,29	14
		шт								
				45,5	0,1	2230	5	95	–	–
29	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	28	48,5	0,2	1358	6	1253	0,29	8
		шт								
				47	0,1	1316	3	95	–	–
30	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	17	62,7	0,2	1066	3	936	0,34	6
		шт								
				57,8	0,1	983	2	95	–	–
	Раздел 2 Блок II									
47	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	270	342,8	134	92556	36180	50223	0,99	267
		шт								
				158	37,8	42660	10206	95	0,221	60
48	Ц8-593-2									
		Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	5	275,2	159	1376	795	618	0,53	3
		шт								
				84,4	45,7	422	229	95	0,267	1
49	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	9	216,3	120	1947	1080	850	0,41	4
		шт								
				65	34,4	585	310	95	0,201	2
50	Ц8-593-18									
		Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	3	298,6	101	896	303	527	0,98	3
		шт								
				157	27,9	471	84	95	0,163	–

51 Ц8-594-1	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 1	16	269,9	98	4318	1568	2295	0,76	12
	шт		122	29	1952	464	95	0,17	3
52 Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	30	467,8	183	14034	5490	8145	1,46	44
	шт		234	51,8	7020	1554	95	0,302	9
53 Ц8-593-11	Световые настенные указатели	10	241,7	91	2417	910	1489	0,82	8
	шт		131	25,7	1310	257	95	0,15	2
54 Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей в нормальных помещения	105	373,8	–	39249	–	7860	–	–
	проход кабеля		78,8	–	8274	–	95	–	–
55 Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения	1	373,8	–	374	–	75	–	–
	проход кабеля		78,8	–	79	–	95	–	–
57 Ц8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	300	578,1	31,1	173430	9330	117021	2,09	627
	шт		403	7,6	120900	2280	95	0,044	13
58 Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	4	55	0,9	220	4	190	0,33	1
	шт		49,7	0,2	199	1	95	0,001	–
59 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	36	47	0,2	1692	7	1560	0,29	10
	шт		45,5	0,1	1638	4	95	–	–
60 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	33	48,5	0,2	1601	7	1476	0,29	10
	шт		47	0,1	1551	3	95	–	–
61 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	47	62,7	0,2	2947	9	2586	0,34	16
	шт		57,8	0,1	2717	5	95	–	–

Раздел 3 Блок III

78 Ц8-594-1	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 1	58	269,9	98	15654	5684	8320	0,76	44

	шт		———	———	———	———	———	———	———
			122	29	7076	1682	95	0,17	10
79 Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	394	342,8	134	135063	52796	73288	0,99	390
	шт		———	———	———	———	———	———	———
			158	37,8	62252	14893	95	0,221	87
80 Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	9	216,3	120	1947	1080	850	0,41	4
	шт		———	———	———	———	———	———	———
			65	34,4	585	310	95	0,201	2
81 Ц8-593-18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	6	298,6	101	1792	606	1054	0,98	6
	шт		———	———	———	———	———	———	———
			157	27,9	942	167	95	0,163	1
82 Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	29	467,8	183	13566	5307	7874	1,46	42
	шт		———	———	———	———	———	———	———
			234	51,8	6786	1502	95	0,302	9
83 Ц8-593-11	Световые настенные указатели	10	241,7	91	2417	910	1489	0,82	8
	шт		———	———	———	———	———	———	———
			131	25,7	1310	257	95	0,15	2
84 Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей в нормальные помещения	105	373,8	–	39249	–	7860	–	–
	проход кабеля		———	———	———	———	———	———	———
			78,8	–	8274	–	95	–	–
85 Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения	1	373,8	–	374	–	75	–	–
	проход кабеля		———	———	———	———	———	———	———
			78,8	–	79	–	95	–	–
87 Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	6	55	0,9	330	5	284	0,33	2
	шт		———	———	———	———	———	———	———
			49,7	0,2	298	1	95	0,001	–
88 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	47	47	0,2	2209	9	2037	0,29	14
	шт		———	———	———	———	———	———	———
			45,5	0,1	2139	5	95	–	–
89 Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	40	48,5	0,2	1940	8	1790	0,29	12
	шт		———	———	———	———	———	———	———
			47	0,1	1880	4	95	–	–
90 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	50	62,7	0,2	3135	10	2750	0,34	17
	шт		———	———	———	———	———	———	———
			57,8	0,1	2890	5	95	–	–

Раздел 4 Блок IV

92	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
		шт		205	2,3	615	7	95	0,013	–
93	Ц8-594-2	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп 2	11	342,8	134	3771	1474	2046	0,99	11
		шт		158	37,8	1738	416	95	0,221	2
94	Ц8-593-18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	3	298,6	101	896	303	527	0,98	3
		шт		157	27,9	471	84	95	0,163	–
95	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	6	216,3	120	1298	720	566	0,41	2
		шт		65	34,4	390	206	95	0,201	1
96	Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во нормальные помещения	13	373,8	–	4859	–	973	–	–
		проход кабеля		78,8	–	1024	–	95	–	–
97	Ц8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	25	578,1	31,1	14453	778	9752	2,09	52
		шт		403	7,6	10075	190	95	0,044	1
98	Ц8-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	13	55	0,9	715	12	617	0,33	4
		шт		49,7	0,2	646	3	95	0,001	–
99	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	13	64	1	832	13	726	0,36	5
		шт		58,5	0,2	761	3	95	0,001	–
		Всего прямые затраты				**931305**	**186074**			**2667**
						495988	**51905**			**303**

Накладные расходы, тенге	520498
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	87108
Всего	**1538911**

Временные здания и сооружения (1,8 %)	700
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	22207
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15666
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6266
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1610750**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,38968	**3849177**
Налог (2 %)	76984
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3926161**
НДС (12 %)	471139
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4397300**

ЗАКАЗЧИК:

1. Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Жантуреев М.Ж.**

2. Руководитель отдела строительства

_____ **Мусагалиев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Норис и К»

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ИП "Наурыз"

_____ **Оразалиев Н.О.**

Форма 4

Наименование стройки: Строительство средней школы на 624 мест в мкр.Нурсая, г.Атырау

Наименование объекта -Учебный корпус

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4
за Октябрь месяц 2017 года
Силовое электроборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Ц8-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	195	578,1	31,1	112730	6065	76064	2,09	408
		шт		403	7,6	78585	1482	95	0,044	9
55	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	600	125,6	64,1	75360	38460	32604	0,26	156
		м		41,4	15,8	24840	9480	95	0,093	56
56	Ц8-407-2	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	20	159,9	81,1	3198	1622	1421	0,35	7
		м		54,5	20,3	1090	406	95	0,119	2
57	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	465	34,2	1,2	15903	558	10337	0,14	65
		м		23,2	0,2	10788	93	95	0,001	–
58	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	30	39	1,5	1170	45	744	0,16	5
		м		25,9	0,2	777	6	95	0,001	–
59	Ц8-411-4	Ввод гибкий, Dн металлорукава до 27 мм	70	186,9	–	13083	–	5985	1	70
		ввод		90	–	6300	–	95	–	–
60	Ц8-411-5	Ввод гибкий, Dн металлорукава до 48 мм	2	202,9	–	406	–	201	1	2

	ввод								
			106	–	212	–	95	–	–
61 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	550	61,9	3,3	34045	1815	12227	0,14	77
	м								
			23	0,4	12650	220	95	0,002	1
62 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,1	24,1	3301	241	1126	0,7	7
	шт								
			116	2,5	1160	25	95	0,015	–
63 Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	2600	49,1	7,3	127660	18980	70395	0,15	390
	м								
			27,7	0,8	72020	2080	95	0,005	13
64 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	90	88,9	3,1	8001	279	2411	0,16	14
	м								
			27,9	0,3	2511	27	95	0,002	–
65 Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	16	456,2	24,2	7299	387	3668	1	16
	шт								
			239	2,3	3824	37	95	0,013	–
	Всего прямые затраты				**402156**	**68452**			**1210**
					214757	**13856**			**81**

Накладные расходы, тенге	217183
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	37160
Всего	**656499**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	11817
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	9473
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6683
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2673
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**687145**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,38968	**1642058**
Налог (2 %)	32841

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1674899**
НДС (12 %)	200988
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1875887**

ЗАКАЗЧИК:

1. Заместитель руководителя
   ГУ "Управление строительства Атырауской области"

   _____ **Жантуреев М.Ж.**

2. Руководитель отдела строительства

   _____ **Мусагалиев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Норис и К»

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИТЕЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ИП "Наурыз"

_____ **Оразалиев Н.О.**

Форма 4

Наименование стройки: Строительство средней школы на 624 мест в мкр.Нурсая, г.Атырау

Наименование объекта -Учебный корпус

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5
за Октябрь месяц 2017 года

КИП и автоматика

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц11-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации ТУДЭ-1М1-УЗ ТУДЭ-2М-У31	12	119,14	11,76	1430	141	559	0,5	6
		шт								
				49,5	2,25	594	27	90	0,01314	–
2	18-1-73	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-1М1-УЗ ТУДЭ-2М-У31	12	7600		91200				
		шт								
3	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	18	63	–	1134	–	1244	0,31	6
		комплект								
				54	–	972	–	128	–	–
4	12-5-5	Термометры угловые в оправе	18	541		9738				
		шт								
5	Ц8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	7	598,8	14,8	4192	104	1930	2	14
		шт								
				288	2,3	2016	16	95	0,013	–
6	18-1-71	Переключатели универсальный ПКУЗ-58У2	7	2420		16940				
		шт								

7	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,013	–
8	18-1-70	Выключателиавтоматический однополюсной АЕ2021-10НУЗ	3	849		2547				
		шт								
9	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	12	782,9	17,9	9395	215	4438	3	36
		шт		387	2,3	4644	28	95	0,013	–
10	18-1-31	Пускатель нереверсивный ПМЛ-111002В	12	429		5148				
		шт								
11	18-1-28	Приставка контактная ПКЛ-2204	12	264		3168				
		шт								
12	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	60	27,7	2,1	1662	126	1151	0,1	6
		м кабеля		19,7	0,5	1182	30	95	0,003	–
13	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	505	34,1	2,7	17221	1364	12186	0,15	76
		м кабеля		25	0,4	12625	202	95	0,002	1
14	16-3-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,5	74900		37450				
		1000м								
15	16-3-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,065	83100		5402				
		1000м								
16	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	7	702,3	–	4916	–	4581	4	28
		шт		648	–	4536	–	101	–	–
17	18-1-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	1	1080		1080				
		шт								

18	18-1-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20	6	1750		10500			
		шт							
19	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	60	125,6	64,1	7536	3846	3260	0,26	16
		м								
				41,4	15,8	2484	948	95	0,093	6
20	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	60	104		6240				
		м								
21	Ц8-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная	0,4	82583	1343	33033	537	2932	38	15
		т								
				7290	425	2916	170	95	2,485	1
22	2-1-41	Металлоконструкции	0,4	147100		58840				
		т								
		Всего прямые затраты				**330274**	**6373**			**206**
						32650	**1428**			**8**

	Накладные расходы, тенге	32935
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	21793
	Всего	**385002**
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	6930
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	5556
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3919
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1568
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**402975**
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,38968	**962981**
	Налог (2 %)	19260
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**982241**
	НДС (12 %)	117869

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1100110**

ЗАКАЗЧИК:

1. Заместитель руководителя
   ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Жантуреев М.Ж.**

2. Руководитель отдела строительства

_____ **Мусагалиев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Норис и К»

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ИП "Наурыз"

_____ **Оразалиев Н.О.**

Форма 4

Наименование стройки: Строительство средней школы на 624 мест в мкр.Нурсая, г.Атырау

Наименование объекта -Учебный корпус

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
за Октябрь месяц 2017 года
Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Охранная сигнализация								
29	Ц8-121-4	Аккумулятор	3	596,4	–	1789	–	1451	3	9
		шт		509	–	1527	–	95	–	–
30	95-1-30	Аккумулятор 12В, 7,2А/Ч А500	3	24672		74016				
		шт								
31	Ц10-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	150	195,7	–	29355	–	24030	1	150
		шт		178	–	26700	–	90	–	–
32	18-1-6	Датчик охранный точечный магнитоконтактный ИО-102-32	150	66		9900				
		шт								
33	Ц10-668-5	Извещатели ОС автоматические	35	259,1	–	9069	–	7529	1	35
		шт		239	–	8365	–	90	–	–
34	18-1-65	Датчик пассивный ИК "РАПИД" (вар.2)	35	569		19915				
		шт								
		Всего прямые затраты				**144044**	**–**			**185**
						36592	**–**			–

Накладные расходы, тенге	31559
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10536
Всего	**186139**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	3351
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	2686
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1895
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	758
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**194829**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,38968	**465579**
Налог (2 %)	9312
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**474891**
НДС (12 %)	56987
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**531878**

ЗАКАЗЧИК:

1. Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Жантуреев М.Ж.**

2. Руководитель отдела строительства

_____ **Мусагалиев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ГОО «Норис и К»

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ИП "Науруз"

_____ **Оразалиев Н.О.**

Форма 4

Наименование стройки: Строительство средней школы на 624 мест в мкр.Нурсая, г.Атырау

Наименование объекта -Учебный корпус

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7

за Октябрь месяц 2017 года

Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование школьной столовой								
		1.2 Хранение скоропортящихся продуктов								
1	Ц28-911-2	Шкаф холодильный	4	1850,15	38	7401	152	6512	12	48
		шт		1793,25	15,75	7173	63	90	0,09198	–
		1.4 Овощной цех								
2	Ц28-921-13	Машина картофелеочистительная	1	1098,2	7,01	1098	7	964	8	8
		шт		1068,75	2,25	1069	2	90	0,01314	–
3	Ц28-921-14	Машина универсальная овощерезательная	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9	9
		шт		1235,25	4,5	1235	5	90	0,02628	–
4	Е17-5-1	Установка ванн моечных	1	387,4	13,9	387	14	247	1,56	2
		комплект		279	4,5	279	5	87	0,03	–
		1.5 Мясо-рыбный цех								
5	Ц28-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09198	–
6	Е17-5-1	Установка ванн моечных	1	387,4	13,9	387	14	247	1,56	2
		комплект		279	4,5	279	5	87	0,03	–
7	Ц28-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
		шт		958,5	2,25	959	2	90	0,01314	–
8	Е17-5-1	Установка ванн моечных	1	387,4	13,9	387	14	247	1,56	2

		комплект								
				279	4,5	279	5	87	0,03	–
1.6 Холодный цех										
9	Е17-5-1	Установка ванн моечных	1	387,4	13,9	387	14	247	1,56	2
		комплект								
				279	4,5	279	5	87	0,03	–
10	Ц28-609-1	Машина протирочная-резательная	1	4755,74	454,02	4756	454	3789	24	24
		шт								
				4095	114,75	4095	115	90	0,67014	1
11	Ц28-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
		шт								
				1793,25	15,75	1793	16	90	0,09198	–
12	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
		комплект								
				1581,75	–	1582	–	90	–	–
1.7 Горячий цех										
13	Ц28-60-1									
		Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч	1	8075,55	918,86	8076	919	6393	43	43
		шт								
				6885	218,25	6885	218	90	1,27458	1
14	Ц28-923-1	Кипятильник	1	1140,24	–	1140	–	1014	8	8
		шт								
				1127,25	–	1127	–	90	–	–
15	Ц28-927-8	Шкаф жарочный электрический	2	1415,66	14,02	2831	28	2451	8	16
		шт								
				1356,75	4,5	2714	9	90	0,02628	–
16	Е17-5-1	Установка ванн моечных	1	387,4	13,9	387	14	247	1,56	2
		комплект								
				279	4,5	279	5	87	0,03	–
17	Ц28-927-12	Плита электрическая	2	1387,22	16,29	2774	33	2455	8	16
		шт								
				1356,75	6,75	2714	14	90	0,03942	–
18	Ц28-924-2	Котел пищеварочный электрический	1	3421,1	29,62	3421	30	3026	24	24
		шт								
				3352,5	9	3353	9	90	0,05256	–
19	Ц28-927-5	Сковорода электрическая	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11	11
		шт								
				1354,5	11,25	1355	11	90	0,0657	–
20	Ц28-928-6	Прилавок стационарный электрический	2	1293,95	7,01	2588	14	2281	8	16
		шт								
				1264,5	2,25	2529	5	90	0,01314	–
21	Ц28-928-5	Прилавок для горячих напитков	1	1213,54	–	1214	–	1077	7	7
		шт								
				1197	–	1197	–	90	–	–
22	Ц28-928-4	Прилавок-витрина холодильный	1	1830,03	20,13	1830	20	1620	12	12
		шт								

				1791	9	1791	9	90	0,05256	–
23	Ц28-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
		шт								
				1793,25	15,75	1793	16	90	0,09198	–
	1.8 Мойка столовой и кухонной посуды									
24	Е17-5-1	Установка ванн моечных	7	387,4	13,9	2712	97	1727	1,56	11
		комплект								
				279	4,5	1953	32	87	0,03	–
	1.10 Кладовая пищевых отходов									
25	Ц28-911-2	Шкаф холодильный	1	1850,15	38	1850	38	1628	12	12
		шт								
				1793,25	15,75	1793	16	90	0,09198	–
26	Е17-5-1	Установка ванн моечных	1	387,4	13,9	387	14	247	1,56	2
		комплект								
				279	4,5	279	5	87	0,03	–
	Раздел 2 Помещения изучения технологии и трудового обучения									
	2.0 Подраздел без наименования									
27	Ц2-25-1	Станок сверлильный масса 1 т	1	6841,13	1415,59	6841	1416	5030	33	33
		шт								
				5220	369	5220	369	90	2,155	2
28	Ц2-23-1	Станок фуговальный, масса 2 т	1	8151,03	2470,9	8151	2471	5474	35	35
		шт								
				5467,5	614,25	5468	614	90	3,587	4
29	Ц2-29-1	Станок, полуавтомат заточной по уходу за дереворежущим инструментом, масса 0,5 т	1	5447,82	910,41	5448	910	4121	27	27
		шт								
				4342,5	236,25	4343	236	90	1,38	1
30	Ц2-24-1	Станок фрезерный, масса 1 т	1	6036,57	1272,98	6037	1273	4409	29	29
		шт								
				4567,5	330,75	4568	331	90	1,932	2
31	Ц2-4-2	Станок круглопильный, балансирный форматный, паркетный концеравнитель, масса 1 т	1	6585,76	1262,71	6586	1263	4670	30	30
		шт								
				4860	328,5	4860	329	90	1,918	2
32	Ц2-27-1	Станок токарный круглопалочный, масса 1 т	1	6230,88	1302,87	6231	1303	4498	29	29
		шт								
				4657,5	339,75	4658	340	90	1,984	2
33	Е17-5-1	Установка стола с ванной	2	387,4	13,9	775	28	493	1,56	3
		комплект								
				279	4,5	558	9	87	0,03	–
	Раздел 3 Оборудование учебных кабинетов, специализированный помещений, библиотеки, медицинских комнат, административных помещений									
34	Ц34-55-4	Шкаф сушильно-вытяжной	1	1916,83	–	1917	–	1707	10	10
		шт								

				1896,75	–	1897	–	90	–	–
35	Ц34-2-1	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	2	4660,88	–	9322	–	8262	25	50
		комплект								
				4590	–	9180	–	90	–	–
36	Ц34-33-6	Установка стоматологическая УС 10/300-1	1	3512,25	–	3512	–	3119	17	17
		комплект								
				3465	–	3465	–	90	–	–
37	Е20-55-3	Установка кондиционеров	4	9013,91	1137,78	36056	4551	33627	34,9	140
		агрегат								
				6142,5	425,25	24570	1701	128	2,08	8
	Раздел 5 Средства обучения и информационная оргтехника									
38	Ц28-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
		шт								
				958,5	2,25	959	2	90	0,01314	–
39	Ц28-921-13	Машина картофелеочистительная	1	1098,2	7,01	1098	7	964	8	8
		шт								
				1068,75	2,25	1069	2	90	0,01314	–
40	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт								
				158	2,3	158	2	95	0,013	–
41	Ц28-924-3	Шкаф жарочный электрический	1	1530,79	–	1531	–	1363	10	10
		шт								
				1514,25	–	1514	–	90	–	–
42	Ц28-60-1	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч	1	8075,55	918,86	8076	919	6393	43	43
		шт								
				6885	218,25	6885	218	90	1,27458	1
		Всего прямые затраты				**157542**	**16184**			**802**
						129949	**4741**			**2**

Накладные расходы, тенге	131084
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17318
Всего	**305944**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	5507
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	4415
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3115
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1246

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9227**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,38968	**765240**
Налог (2 %)	15305
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**780545**
НДС (12 %)	93665
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**874210**

ЗАКАЗЧИК:

1. Заместитель руководителя
   ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Жантуреев М.Ж.**

2. Руководитель отдела строительства

_____ **Мусагалиев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Норис и К»

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ИП "Наурыз"

_____ **Оразалиев Н.О.**

Форма 4

Наименование стройки: Строительство средней школы на 624 мест в мкр.Нурсая, г.Атырау

Наименование объекта -Учебный корпус

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №8
за Октябрь месяц 2017 года

Силовое электрооборудование. Котельная

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм *шт*	1	3385 563	223 49,5	3385 563	223 50	582 95	3 0,289	3 –
2	Ц99-84-2862	Монтаж панели АВР *шт*	1	3646,95 2635,31	211,51 81,56	3647 2635	212 82	2364 87	– 0,47	– –
3	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А *шт*	15	501,2 227	13,2 2,3	7518 3405	198 35	3268 95	1 0,013	15 –
4	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А *шт*	1	862 340	28 4,5	862 340	28 5	328 95	2 0,026	2 –
5	75-6-82	Пункт распределительный ПР 11-3118-54УЗ *комплект*	1	42300		42300				
6	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	265	73,1 23,4	20,8 4,4	19372 6201	5512 1166	6999 95	0,14 0,026	37 7
7	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,7	2,1	1385	105	960	0,1	5

	м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
			19,7	0,5	985	25	95	0,003	–
8	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,08	52100		4168			
		1000м							
9	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,15	28900		4335			
		1000м							
10	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,15	52100		7815			
		1000м							
11	16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,075	39700		2978			
		1000м							
12	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,075	60500		4538			
		1000м							
13	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,01	60500		605			
		1000м							
14	Ц8-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	9	782,9	17,9	7046	161	3329	3	27
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				387	2,3	3483	21	95	0,013	–
15	18-1-37	Пускатель нереверсивный ПКЛ-1104 1,6А	1	1430		1430				
		шт								
16	18-1-38	Пускатель нереверсивный ПМЛ-1104 2,6А	4	1300		5200				
		шт								
17	18-1-39	Пускатель нереверсивный ПМЛ-1104 8,0А	2	1990		3980				
		шт								
18	18-1-40	Пускатель нереверсивный ПМЛ-1104 14А	2	2090		4180				
		шт								
19	Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения	3	373,8	–	1121	–	224	–	–
		проход кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				78,8	–	236	–	95	–	–
20	Ц8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	30	273,2	–	8196	–	5700	1	30
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				200	–	6000	–	95	–	–
21	Ц8-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	14	4,8	1	67	14	52	0,02	–

		шт							
				3,4	0,5	48	7	95	0,003	–
22	18-3-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3	0,006	34300		206				
		1000шт								
23	18-3-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	0,008	43600		349				
		1000шт								
24	Ц8-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,0342	18664	7302	638	250	375	57	2
		т								
				9720	1850	332	63	95	10,809	–
25	18-3-72	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, прижим, НЛ-ПР У3	0,014	10100		141				
		1000шт								
26	18-3-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ10-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	3	339		1017				
		шт								
27	18-3-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	4	509		2036				
		шт								
28	Ц8-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг	14	71,5	5,7	1001	80	595	0,24	3
		шт								
				43,7	1	612	14	95	0,006	–
29	18-3-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,014	70800		991				
		1000шт								
30	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	58	34,2	1,2	1984	70	1290	0,14	8
		м								
				23,2	0,2	1346	12	95	0,001	–
31	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	5,8	777		4507				
		10м								
32	8-4-8	Гофрорукав пластмассовый, Dн 25 мм	2	777		1554				
		10м								

33	Ц8-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	7	456,2	24,2	3193	169	1605	1	7
		шт		239	2,3	1673	16	95	0,013	–
34	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	35	61,9	3,3	2167	116	778	0,14	5
		м		23	0,4	805	14	95	0,002	–
35	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0847	46400		3930				
		т								
36	4-1-132	Оцинкование металлоконструкций заземления	0,0847	30424		2577				
		т								
37	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	2	247,7	20,7	495	41	214	0,7	1
		шт		111	1,6	222	3	95	0,009	–
38	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0037	45800		169				
		т								
39	4-1-132	Оцинкование металлоконструкций заземления	0,0037	30424		113				
		т								
40	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	30	88,9	3,1	2667	93	804	0,16	5
		м		27,9	0,3	837	9	95	0,002	–
41	1-4-82	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0438	48400		2120				
		т								
		Всего прямые затраты				**165983**	**7272**			**150**
						29723	**1522**			**7**

	Накладные расходы, тенге	29467
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11727
	Всего	**204635**
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	3729
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	2990
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2109
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	844

ого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 ге	**3849**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,38968	**518200**
Налог (2 %)	10364
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**528564**
НДС (12 %)	63428
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**591992**

ЗАКАЗЧИК:

1. Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Жантуреев М.Ж.**

2. Руководитель отдела строительства

_____**Мусагалиев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Норис и К»

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ИП "Наурыз"

_____ **Оразалиев Н.О.**

Форма 4

Наименование стройки: Строительство средней школы на 624 мест в мкр.Нурсая, г.Атырау

Наименование объекта -Учебный корпус

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №9
за Октябрь месяц 2017 года
Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2696,32	23,36	22,08	62986	59535	17890	0,00888	24
		м3 грунта		1,28	5,56	3451	14992	97	0,0193	52
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	80,8896	218,93	–	17709	–	20011	1,54	125
		м3 грунта		218,93	–	17709	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	403,88	134,1	–	54160	–	61201	0,972	393
		м3 грунта		134,1	–	54160	–	113	–	–
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	2288,66	3,35	3,35	7667	7667	2575	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	2655	97	0,0038	9
5	Е1-85-5	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	84,67	7,61	7,61	644	644	190	–	–
		м3 грунта		–	2,31	–	196	97	0,00756	1

6 Ц8-142-1									
	Устройство постели при одном кабеле в траншее	3695	36,7	27,8	135607	102721	55111	0,06	222
	м кабеля		8,8	6,9	32516	25496	95	0,04	148
7 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	3695	32,4	23,7	119718	87572	50899	0,06	222
	м кабеля		8,6	5,9	31777	21801	95	0,034	126
8 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	5,39	14800		79772				
	1000шт								
9 30-8-92	Песок природный	74,16	2260		167602				
	м3								
10 Ц8-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	3300	49,1	14,9	162030	49170	104396	0,19	627
	м кабеля		29,9	3,4	98670	11220	95	0,02	66
11 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	1240	44	10,6	54560	13144	36871	0,18	223
	м кабеля		29	2,3	35960	2852	95	0,013	16
12 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	1125	26,4	3,1	29700	3488	20948	0,11	124
	м кабеля		19,1	0,5	21488	563	95	0,003	3
13 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	90	19,6	0,5	1764	45	1411	0,1	9
	м		16,4	0,1	1476	9	95	0,001	–
14 Ц8-146-2									
	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	59	73,1	20,8	4313	1227	1559	0,14	8
	м кабеля		23,4	4,4	1381	260	95	0,026	2
15 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм	0,467	388528,47	1984,82	181443	927	28321	270	126
	км трубопровода		45900	749,25	21435	350	130	3,66	2
16 Ц8-407-5	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	61	294,4	152	17958	9272	9521	0,78	48
	м								

				124	40,3	7564	2458	95	0,235	14
17	Ц8-494-1	Присоединение наконечниками	106	324,8	68,4	34429	7250	18196	0,87	92
		шт								
				177	3,7	18762	392	95	0,022	2
18	18-3-212	Наконечники кабельные: ТА-150 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80)	42	171		7182				
		шт								
19	18-3-204	Наконечники кабельные: ТА-150 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80)	12	221		2652				
		шт								
20	18-3-203	Наконечники кабельные: ТА-70 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80)	12	134		1608				
		шт								
21	18-3-211	Наконечники кабельные: ТА-95 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80)	4	140		560				
		шт								
22	18-3-202	Наконечники кабельные: ТА-25 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80)	24	128		3072				
		шт								
23	18-3-201	Наконечники кабельные: ТА-16 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80)	12	84		1008				
		шт								
24	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,945	402,75	–	381	–	431	2,8	3
		м3 грунта								
				402,75	–	381	–	113	–	–
25	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,945	122,18	–	115	–	130	0,885	1
		м3 грунта								
				122,18	–	115	–	113	–	–
26	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под стойку	0,15	11541,79	66,01	1731	10	35	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	29	4	105	0,1218	–
27	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	15	747,86	146,19	11218	2193	10663	3,2	48
		шт								
				506,25	28,22	7594	423	133	0,11	2
28	8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 мм	22,5	90		2025				
		м								
29	1-1-954	Таблички указателя	15	359		5385				

		шт								
30	Ц8-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	8	2900,2	20,2	23202	162	17993	12	96
		шт		2363	4,5	18904	36	95	0,026	–
31	Ц8-165-9	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	2	4757,7	2963	9515	5926	4596	9	18
		шт		1764	655	3528	1310	95	3,827	8
32	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	7,8975	1377,23	49,1	10877	388	952	0,263	2
		м2 покрытия		79,66	18,4	629	145	123	0,0449	–
33	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,51	12967,37	95,97	45515	337	2978	4,9	17
		м3		771,75	36,25	2709	127	105	0,1771	1
34	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	58,5	245,44	3,82	14358	223	2677	0,212	12
		м2 поверхности		37,35	1,44	2185	84	118	0,007	–
35	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,18252	172357,31	536,06	31459	98	9137	289	53
		т		47475	202,5	8665	37	105	0,99	–
36	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,9126	93997,62	304,24	85782	278	31803	198	181
		т		33075	114,75	30184	105	105	0,56	1
37	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,9126	40200		36687				
		т								
38	Е33-11-3	Установка металич опор для освещения	1,872	13323,95	7857,57	24942	14709	13907	31,1	58
		т		5445	1630,15	10193	3052	105	6,44	12
39	Ц8-358-4	Светильник, устанавливаемый вне зданий, "Шар"	39	980,42	541,91	38236	21134	11507	1,02	40
		шт		197,88	112,73	7717	4396	95	0,658	26
40	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	160	8,5	0,1	1360	16	1110	0,05	8
		м								

			7,3	–	1168	–	95	–	–
41	16-1-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,16	30200		4832			
		1000м							
42	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	160	51,7	2,8	8272	448	4226	0,16	26
		м							
				27,5	0,3	4400	48	95	0,002	–
43	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	0,1896	44300		8399			
		т							
44	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00888	50600		449			
		т							
45	Ц8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2862	172	2862	172	552	3	3
		шт								
				540	40,5	540	41	95	0,237	–
46	Ц8-58-1	Выключатель нагрузки с приводом ручным	2	1424,8	48,8	2850	98	2190	6	12
		шт								
				1141	11,3	2282	23	95	0,066	–
47	18-1-56	Выключатель ВА51-61-340010Р-20УХЛ3	2	3690		7380			
		шт							
48	Ц8-28-7	Ячейка с вакуумным выключателем наружной установки на 10 кВ	1	116100	66610	116100	66610	51880	206	206
		ячейка								
				37800	16810	37800	16810	95	98,231	98
		Всего прямые затраты				**1642076**	**455464**			**3027**
						485372	**109885**			**589**

	Накладные расходы, тенге	595867
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	134277
	Всего	**2372220**
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	42700
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	34231
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	24149

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9660
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2482960**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,38968	**5933480**
Налог (2 %)	118670
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6052150**
НДС (12 %)	726258
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6778408**

ЗАКАЗЧИК:

1. Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Жантуреев М.Ж.**

2. Руководитель отдела строительства

_____ **Мусагалиев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Норис и К»

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ИП "Наурыз"

_____ **Оразалиев Н.О.**

Форма 4

Наименование стройки: Строительство средней школы на 624 мест в мкр.Нурсая, г.Атырау

Наименование объекта -Учебный корпус

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №10
за Октябрь месяц 2017 года

Наружные слаботочные сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	420,32	23,36	22,08	9819	9281	2789	0,00888	4
		м3 грунта		1,28	5,56	538	2337	97	0,0193	8
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	12,6096	262,72	–	3313	–	3744	1,848	23
		м3 грунта		262,72	–	3313	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	64,93	134,1	–	8707	–	9839	0,972	63
		м3 грунта		134,1	–	8707	–	113	–	–
4	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	367,99	3,35	3,35	1233	1233	414	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	427	97	0,0038	1
5	Ц10-927-2	Прокладка кабеля в канализации по свободному каналу трубопровода	237	73,65	31,82	17455	7541	12712	0,19	45
		м кабеля		40,67	8,09	9639	1917	110	0,04725	11
6	Ц10-573-6	Кабели и провода в проложенных трубах масса 1 м до 0,6 кг	623	28,9	–	18005	–	11050	0,1	62
		м кабеля								

				18,1	–	11276	–	98	–	–
7	16-4-291	Кабели оптиковолоконной связи ОКЛ	0,86	101100		86946				
		1000м								
8	Ц8-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 100 мм	623	41,8	2,2	26041	1371	16158	0,16	100
		м								
				27	0,3	16821	187	95	0,002	1
9	8-4-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	58	6470		375260				
		10м								
10	8-4-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	4,3	2590		11137				
		10м								
11	Е34-105-8	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, , ККС-1	8	18961	575,55	151688	4604	11799	6,91	55
		колодец								
				1194,75	146,03	9558	1168	110	0,59	5
12	30-18-28									
		Колодцы и коробки железобетонные телефонные	12,8	27300		349440				
		м3								
13	Ц10-399-1	Монтаж оптического сплиттера	2	2299	–	4598	–	4000	12	24
		шт								
				1980	–	3960	–	101	–	–
14	18-2-41	Стоимость оптического сплитера 1:4	1	3890		3890				
		шт								
15	18-2-43	Стоимость оптического сплитера 1:16	1	18600		18600				
		шт								
16	Ц10-349-4									
		Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,3	–	702	–	654	4	4
		шт								
				648	–	648	–	101	–	–
17	18-2-13	Коробка телефонная распределительная ОРК	1	526		526				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1087360**	**24030**			**380**
						64460	**6036**			**26**

	Накладные расходы, тенге	73159
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	69631
	Всего	**1230150**

..менные здания и сооружения (1,8 %)	2143
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	17751
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12523
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5009
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1287576**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,38968	**3076895**
Налог (2 %)	61538
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3138433**
НДС (12 %)	376612
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3515045**

ЗАКАЗЧИК:

1. Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Жантуреев М.Ж.**

2. Руководитель отдела строительства

_____ **Мусагалиев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Норис и К»

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ИП "Наурыз"

_____ **Оразалиев Н.О.**

52

Форма 4

Наименование стройки: Строительство средней школы на 624 мест в мкр.Нурсая, г.Атырау

Наименование объекта -Учебный корпус

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11
за Октябрь месяц 2017 года

Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ограждение территории школы								
2	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	4457,99	1172,83	8916	2346	9947	17,8	36
		шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
3	Е7-25-8	Устройство калиток по металлических столбов	2	1488,85	33,47	2978	67	4054	7,85	16
		шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	–
5	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	827,6	20,36	0,02	16850	17	3099	0,0213	18
		м2		4,16	–	3443	–	90	–	–
		Раздел 2 Ограждение площадок (теннисная, минифутбол, баскетбольная)								
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,375	2806,27	100,89	9471	341	645	0,85	3
		м3 основания		123,75	38,25	418	129	118	0,18	1
7	Е13-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	3,375	5652,57	462,96	19077	1562	6404	11	37
		м3		1935	173,25	6531	585	90	0,85	3
8	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	48,6	245,44	3,82	11928	186	2224	0,212	10
		м2 поверхности								

			37,35	1,44	1815	70	118	0,007	–
9	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под столбов	3,645	12881,96	98,32	46955	358	2802	4,41	16
		м3		695,25	37,15	2534	135	105	0,1814	1
10	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,7179	132		491				
		м3								
11	Е7-24-8	Установка металлических оград высотой до 1,7 м по металическим столбам	392,4	635,24	214,15	249268	84032	221234	2,01	789
		м оград		344,25	58,46	135084	22940	140	0,2111	83
12	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0675	93997,62	304,24	6345	21	2353	198	13
		т		33075	114,75	2233	8	105	0,56	–
13	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4457,99	1172,83	4458	1173	4974	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
14	Е7-25-8	Устройство калиток по металлических столбов	3	1488,85	33,47	4467	100	6083	7,85	24
		шт		1435,5	12,65	4307	38	140	0,0617	–
15	Е9-24-1	Монтаж распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для ворот и калиток	0,10639	13864,97	4022,39	1475	428	973	56,5	6
		т конструкций		9090	1071,86	967	114	90	3,81	–
16	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	275,6	21,8	0,05	6008	14	1446	0,0295	8
		м2		5,81	0,02	1601	6	90	0,0001	–
17	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	275,6	20,36	0,02	5611	6	1031	0,0213	6
		м2		4,16	–	1146	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**394298**	**90651**			**1000**
						172603	**25055**			**92**

Накладные расходы, тенге	267269
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	39694
Всего	**701261**

менные здания и сооружения (1,8 %)	2623
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	10119
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7139
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2856
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**733998**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,38968	**1754020**
Налог (2 %)	35080
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1789100**
НДС (12 %)	214692
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2003792**

ЗАКАЗЧИК:

1. Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Жантуреев М.Ж.**

2. Руководитель отдела строительства

_____ **Мусагалиев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Норис и К»

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ИП "Наурыз"

_____ **Оразалиев Н.О.**

Форма 4

Наименование стройки: Строительство средней школы на 624 мест в мкр.Нурсая, г.Атырау

Наименование объекта -Учебный корпус

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12
за Октябрь месяц 2017 года

Озеленение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Деревья								
1	Е47-11-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 100 %	161	832,06	15,14	133962	2438	49043	1,632	263
		яма		230,4	5,74	37094	924	129	0,022	4
2	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,7х0,7х0,7 м	161	796,15	218,24	128180	35137	116521	2,957	476
		шт		507,83	53,2	81761	8565	129	0,223	36
3	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой 1,5 м	161	649		104489				
		шт								
4	Е47-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,7х0,7х0,7 м	161	204,83	37,37	32978	6017	35750	1,04	167
		шт		163,58	8,55	26336	1377	129	0,038	6
		Раздел 2 Живая изгородь								

5	E47-19-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 %	813	390,54	6,06	317509	4927	81091	0,517	420
		м траншеи		74,48	2,84	60552	2309	129	0,01	8
6	E47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	813	66,92	–	54406	–	69848	0,404	328
		м изгороди		66,6	–	54146	–	129	–	–
7	30-12-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач), без кома	2439	56		136584				
		шт								
8	E47-38-1	Уход за саженцами вьющихся растений и кустарников живой однорядной изгороди с оголенной корневой системой	813	79,72	19,67	64812	15992	67258	0,401	326
		м		59,63	4,5	48479	3659	129	0,02	16
		Раздел 3 Цветники								
9	E47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	235	316,04	–	74269	–	20626	0,467	110
		м2		68,04	–	15989	–	129	–	–
10	E47-28-2	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительного грунта под цветники	235	69,9	–	16427	–	2396	0,0542	13
		м2		7,9	–	1857	–	129	–	–
11	E47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	235	212,95	–	50043	–	63549	1,3501	317
		м2		209,63	–	49263	–	129	–	–
12	30-12-18	Семена многолетних трав	2,82	515		1452				
		кг								
13	E47-39-1	Уход за цветниками из многолетников	235	170,44	53,1	40053	12479	38912	0,7953	187
		м2		116,21	12,15	27309	2855	129	0,054	13
		Всего прямые затраты				**1155164**	**76990**			**2607**
						402786	**19689**			**83**
		Накладные расходы, тенге				544994				

ормируемые и непредвиденные затраты (%)	2009
Всего	**1802155**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	32439
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	26006
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18346
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7338
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1886296**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,38968	**4507644**
Налог (2 %)	90153
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4597797**
НДС (12 %)	551736
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5149533**

ЗАКАЗЧИК:

1. Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Жантуреев М.Ж.**

2. Руководитель отдела строительства

_____ **Мусагалиев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО «Норис и К»

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ИП "Наурыз"

_____ **Оразалиев Н.О.**

Форма 4

Наименование стройки: Строительство средней школы на 624 мест в мкр.Нурсая, г.Атырау

Наименование объекта -Учебный корпус

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13
за Октябрь месяц 2017 года

МАФы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У99-1-4320	Скамья типа I, строительные работы (для взрослых) *скамья*	20	10009,05 1605,45	242,88 67,68	200181 32109	4858 1354	35136 105	9,7 0,33	194 7
2	У99-1-103	Ворота футбольные, строительные работы *ворота*	2	17302,54 3349,5	366,64 118,44	34605 6699	733 237	7283 105	20 0,58	40 1
3	У99-1-104	Ворота футбольные, монтаж металоконструкций *ворота*	2	16910,17 1667,09	24,98 7,48	33820 3334	50 15	3014 90	9,7 0,03	19 –
4	У99-1-391	Площадка для мусороконтейнеров, строительные работы *площадка*	1	150069,34 24255	2615,44 724,74	150069 24255	2615 725	29476 118	147 3,5	147 4
		Всего прямые затраты				**418675** **66397**	**8256** **2331**			**400** **12**

Накладные расходы, тенге	74909
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	29615
Всего	**523199**

Временные здания и сооружения (1,8 %)	9418
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	7550
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5326
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2130
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**547623**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге К=2,38968	**1308644**
Налог (2 %)	26173
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1334817**
НДС (12 %)	160178
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1494995**

ЗАКАЗЧИК:

1. Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Жантуреев М.Ж.**

2. Руководитель отдела строительства

_____ **Мусагалиев А.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Норис и К»

_____ **Жаржанов Е.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ИП "Наурыз"

_____ **Оразалиев Н.О.**