Қазақстан Республикасы
Ақтөбе облысы
Темір аудандық сәулет қала
құрылысы және жер пайдалы
мемлекеттік сәулет-құрылыс бөлімі
09 11 2017

ЖМТ „АЖЕНТ ЛТД"
Орындаушы Кайров А.С
Күні 20 18 ж. «19» 09

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"28" 07 2017года.

Заказчик ТОО «Темиржолсу-Актобе», лицензия на СМР ГСЛ № 016287 от 24.09.2004г, г Актобе, ул 8 марта 7, 8 (7132) 97-63-33 в лице Гл. инженера Карагулова Н.Б..

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «28» 07 2017 года в лице Зам. директора Танимова А.К.. ТОО «Темиржолсу-Актобе», лицензия на СМР ГСЛ № 016287 от 24.09.2004г, г Актобе, ул 8 марта 7, 8 (7132) 97-63-33, _____:

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «28» 07 2017года ИП Дососв Т.И. ,БИН 880129301213, дата регистрации 24.10.2016г в лице эксперта Досова Р.И. ., аттестат эксперта АДСиЖКХ №03203 от 24.07.2012г, АДСиЖКХ №03202 от 24.07.2012г, АДСиЖКХ №03204 от 24.07.2012г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «28» 07 2017г ТОО «Темиржолсу-Актобе» директора Кабиева Б.М.., в лице ГИП Сайлагиевой М.К.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт**

водопроводныхсетей и сооружений ст.Кенжалы Темирского района Актюбинской области

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу _____Актюбинская область, Темирский район , ст.Кенжалы,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "06"__сентября_2010года

Акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», Уведомление о начале строительно-монтажных работ от 17.02.2017г .

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Теміржолсу-Актобе» лицензия ГСЛ №0011808

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Темиржолсу-Актобе» лицензия ГСЛ №0011808 от 28.01.2015г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2017 года;

месяц, год

окончание работ конец июля 2017 года:

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____3 месяц__;

фактически, месяц:__1 месяцев__;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительства павильона размером 2х2м-1шт

Бурение скважины 100м – 1шт

Водопроводные сети диам.32мм- 200м

Водопроводные колодцы – 1шт

Зона санитарной охраны 30х30м

Зона санитарной охраны 18х12м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего __6 029,67__ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_5 184,48___ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___845,19_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 7 162 040 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ___5 184,48____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___845,19____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт водопроводныхсетей и сооружений ст.Кенжалы Темирского района Актюбинской области** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____Карагулов Н.Б..

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор_____Досов Р.И._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____Сайлагиева М.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)____Танимов А.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Утверждаю
Директор ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Кабиев Б.М.

Заказчик ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"
Подрядчик ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт водопроводных сооружений ст.Кенжалы Темирского района Актюбинской области

А К Т

приемки выполненных работ

за июль 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		я стоимость,
				Всего	Экспл. машин	Всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел: Водоразборная колонка				
1	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 на автосамосвалы	7,1	47,43	44,84	337
		м3		2,59	13,81	18
2	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,53	8114,65	1879,87	12415
		м3		1435,5	538,43	2196
3	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,78	6250		11125
		м				
4	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высотой до 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	0,59	2980		1758
		м				
5	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,45	24600		11070
		м3				
6	СПРАЙС-ЛИСТ	Люк полимерно-песчанный	1	2789,84	0	2790
		шт		0	0	0
7	С12021-222	Лестницы приставные(1 шт.)	0,02	151200		3024
		т				
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,28	245,44	3,82	4978
		м2		37,35	1,44	757
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под оборудование	0,008	5964,43	66,01	48
		м3		195,75	24,93	2
10	Е0122-37-4	Установка колонок водоразборных	1	10020,81	83,18	10021
		шт		1140,75	31,5	1141
11	С131101-20	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	1	7610		7610
		шт				
12	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,004	47611,09	17877,09	190
		км		29700	4698,68	119
13	С130804-972 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 50х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3	125		375
		м				
14	С130804-970 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1	56		56
		м				
15	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473

		1шт		254,25	15,75	254
16	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	1	403		403
		шт				
17	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301
		шт		69,53	58,98	70
18	С130804-3280 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	249		249
		шт.				
19	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1	1489,1	68,6	1489
		1счетчик		342	24,75	342
20	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	1	5760		5760
		шт				
		Итого по разделу: Водоразборная колонка				74472
		Раздел: Установка металлического павильона (2х2м)				
21	Е0109-62-1	Изготовление павильона из стали листовой	0,348	33051,58	14360,6	11502
		т		16524	2990,06	5750
22	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 2-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,14	58700		8218
		т				
23	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Сталь листовая,толщиной до 3,9 мм	0,188	51027		9593
		т				
24	Е0109-53-1	Изготовление конструкций дверей	0,02	14806,01	1133,15	296
		т		12892,5	398,25	258
25	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,02	147100		2942
		т				
26	С11011-791	Скобяные изделия для входных дверей в помещение	1	1380		1380
		комплект				
27	Е0156-27-1	Установка дверных приборов врезных	1	77,9	0	78
		шт		76,46	0	76
28	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	4,4	112,45	34,24	495
		м2		51,08	8,45	225
29	С11011-435	Настил профилированный окрашенный	4,4	896		3942
		м2				
30	Е0109-4-3	Монтаж павильона из тонколистовой стали, массой свыше 0,25 т	0,348	12993,54	2788,66	4522
		т		9090	689,27	3163
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,4	21,8	0,05	357
		м2		5,81	0,02	95
32	Е0113-26-15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью в два слоя	32,8	71,8	0,09	2355
		м2		2,77	0,05	91
33	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,9	1865,8	0	1679
		м3		531	0	478
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,7	5964,43	66,01	16104
		м3		195,75	24,93	529
		Итого по разделу: Установка металлического павильона (2х2м)				63464
		Раздел: Павильона с шахтой				
35	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 на автосамосвалы	7,6	47,43	44,84	360
		м3		2,59	13,81	20
36	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,28	8114,65	1879,87	18501
		м3		1435,5	538,43	3273
37	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	1,78	7840		13955
		м				
38	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	1,1	24600		27060
		м3				
39	СПРАЙС-ЛИСТ	Люк полимерно-песчанный	1	2789,84	0	2790
		шт		0	0	0
40	С12021-222	Лестницы приставные(1 шт.)	0,02	151200		3024

		т				
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,12	245,44	3,82	6165
		м2		37,35	1,44	938
42	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,5	218,93	0	109
		м3		218,93	0	109
43	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,43	1865,8	0	802
		м3		531	0	228
44	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,045	68200		3069
		т				
45	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,7	8138,36	353,46	13835
		м3		585	133,52	995
46	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,76	245,44	3,82	2150
		м2		37,35	1,44	327
47	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	1,07	218,93	0	234
		м3		218,93	0	234
48	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1	1865,8	0	1866
		м3		531	0	531
49	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,07	5964,43	66,01	6382
		м3		195,75	24,93	209
50	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	9,2	2372,24	335,84	21825
		м3		699,75	126	6438
51	С143007-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм, М-125	4,718	10300		48595
		1000шт				
52	Е0107-11-1	Укладка перемычек	6	391,83	250,96	2351
		шт		130,73	88,22	784
53	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,06	24000		1440
		м3				
54	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, карнизных досок	0,39	21304,82	334,28	8309
		м3		3397,5	126	1325
55	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов, карнизных досок	0,39	573,75	28,11	224
		м3		123,75	10,58	48
56	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	10,9	164,33	2,55	1791
		м2		28,78	0,41	314
57	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	10,9	20,48	0,91	223
		м2		4,68	0,34	51
58	Е0110-12-1	Подшивка кровли досками обшивки	6,6	700,7	5,48	4625
		м2		84,15	2,07	555
59	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	10,9	112,45	34,24	1226
		м2		51,08	8,45	557
60	Е0112-10-1	Обшивка карниза профлистом	6,6	161,83	1,24	1068
		м2		153,23	0,47	1011
61	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный НС-75х1000, ГОСТ 24045-94	17,5	896		15680
		м2				
62	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	5,4	384,14	4,48	2074
		м2		106,65	1,69	576
63	Е0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,2	472,81	19	567
		м2		217,73	6,18	261
64	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	1,2	5206		6247
		м2				
65	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	1	201,91	0,56	202

		м		40,86	0,09	41
66	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м	0,3	233,67	5,58	70
		м2		94,05	2,12	28
67	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	1	4100		4100
		м				
68	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,9	330,85	32,08	629
		м2		272,25	12,13	517
69	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100
		шт				
70	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583		583
		шт				
71	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	24,3	290,56	4,07	7061
		м2		135,68	0,97	3297
72	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен и откосов	24,3	17,43	0,12	424
		м2		13,73	0,05	334
73	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	5,4	196,11	2,7	1059
		м2		109,13	1,01	589
74	Е0158-9-2	Промазка покрытия битумным составом - рубероидной мастикой в 2 слоя	5,4	152,38	2,22	823
		м2		24,01	0,36	130
75	С11011-2260ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93	5,4	44		238
		м2				
76	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	5,4	85,23	4,72	460
		м2		70,88	1,78	383
77	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	0,81	12903		10451
		м3				
78	Е0111-11-3	Устройство бетонных покрытий толщиной 20мм	5,4	212,23	13,43	1146
		м2		52,65	5,04	284
79	Е0111-11-4К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	32,4	52,57	10,72	1703
		м2		10,08	4	327
80	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	5,4	441,83	2,61	2386
		м2		46,73	0,97	252
81	Е0111-11-10 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	135	83,43	0,53	11263
		м2		3,1	0,18	419
82	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	2	1550,07	19,03	3100
		м		117	7,13	234
83	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	2	749		1498
		м				
84	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	2	693,07	10,34	1386
		м		76,95	3,87	154
85	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	2	295		590
		м				
86	Е0116-15-3	Установка задвижек, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676
		1шт		447,75	33,75	1343
87	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	3	6480		19440
		шт				
88	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	156,43	21,43	1251
		фланец		126	0	1008

89	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	384		3072
		шт.				
90	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	4578,67	70,66	9157
		1бак		639,63	25,49	1279
91	Е0122-34-2	Установка тройников	4	440,21	332,43	1761
		шт		102,38	86,87	410
92	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 100х50х100 мм	4	741		2964
		шт				
93	Е0122-34-1	Установка переходов	2	300,57	225,64	601
		шт		69,53	58,98	139
94	С130804-50	Переход, Dy 100 мм	0,2	1220		244
		10шт				
95	Е0122-34-1	Установка отводов	4	300,57	225,64	1202
		шт		69,53	58,98	278
96	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227		908
		шт				
97	Е0116-26-4	Установка расходомер /водомеров/ диам. до 100 мм	1	1489,1	68,6	1489
		1счетчик		342	24,75	342
98	СПРАЙС-ЛИСТ	Расходомер УРСВ-311 Ду-100мм	1	49734,93		49735
		шт				
		Отпускная цена		49735		49735
		Сметная стоимость оборудования				*49735*
99	Ц0111-60-3ПРИМ.	Устройство бактерицидной установки УУФОВ-5	1	1909,25	3,16	1909
		комплект		1757,25	0	1757
100	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость бактерицидной установки УУФВО-5	1	112025,67		112026
		к-т				
		Отпускная цена		112026		112026
		Сметная стоимость оборудования				*112026*
101	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860
		комплект		41,72	0	42
		Итого по разделу: Павильона с шахтой				500117
		Раздел: Технологические трубопроводы и оборудование скважина				
102	Ц0107-247-4	Установка скважинного насоса	1	21699	8717	21699
		шт		8033	1935	8033
103	СПРАЙС-ЛИСТ	Насос GROUNDFOS SP-5A-12	1	58844,09		58844
		шт				
		Отпускная цена		58844		58844
		Сметная стоимость оборудования				*58844*
104	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089
		шкаф		2273	110	2273
105	СПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф управления GrOunfOs COnTrOl MP 204	1	109880,86		109881
		шт				
		Отпускная цена		109881		109881
		Сметная стоимость оборудования				*109881*
106	Е0121-9-1	Прокладка провода сечением до 10 мм2	120	26,92	0	3230
		м		24,75	0	2970
107	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель сечением 1х4мм2 ВПП	120	40,11	0	4813
		м		0	0	0
108	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,06	62566,88	6788,5	3754
		км		45675	2565	2741
109	С130806-67 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 4,0 мм	60	320		19200
		м				
110	С11041-82	Трос	0,033	48400		1597
		т				
		Итого по разделу: Технологические трубопроводы и оборудование скважина				226108
		Раздел: Электромонтажные работы павильона				
111	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	45	26,92	0	1211
		м		24,75	0	1114
112	СПРАЙС-ЛИСТ	Провод марки ПУГНП, число жил и сечение 3х2,5 мм2	45	62,43	0	2809
		м		0	0	0
113	Е0121-11-2	Монтаж кабеля сечением до 10 мм2	30	103,71	11,48	3111
		м кабеля		81,68	7,22	2450
114	С151601-484 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,03	130500		3915

		1000м				
115	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	0	71
		шт		29,48	0	59
116	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134		268
		шт				
117	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	34,7	0	35
		шт		29,48	0	29
118	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68		68
		шт				
119	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,003	16300		49
		1000шт				
120	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр 25мм	15	114,4	7,8	1716
		м		48,8	0,5	732
121	СПРАЙС-ЛИСТ	Металлорукав	15	71,5	0	1072
		м		0	0	0
122	Е0167-17-4	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехтарифный	1	62,56	0,5	63
		шт		62,06	0,09	62
123	СПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик трехтарифный Меркурий 230	1	9416,85	0	9417
		шт		0	0	0
124	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной мм	1	514	105	514
		шт		254	20,3	254
125	СПРАЙС-ЛИСТ	Корпус ЩУРн	1	1918,25	0	1918
		шт		0	0	0
126	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508
		шт		227	2,3	1589
127	СПРАЙС-ЛИСТ	Автомат.выкл., 40А	1	231,93	0	232
		шт		0	0	0
128	СПРАЙС-ЛИСТ	Автомат.выкл., 16А	4	193,57	0	774
		шт		0	0	0
129	СПРАЙС-ЛИСТ	Автомат.выкл., 10А	2	76,73	0	153
		шт		0	0	0
130	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	1	763,4	5,4	763
		шт		626	2,3	626
131	СПРАЙС-ЛИСТ	Печь ПЭТ-4	1	976,56	0	977
		шт		0	0	0
132	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	169,86	57,56	170
		шт		86,85	35,93	87
133	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	1	871		871
		шт				
134	С151706-41	Лампы энергосберегающие	1	96		96
		шт				
135	Е0133-30-20	Установка стальных отдельностоящих молниеотводов	0,05	14843,97	9331,47	742
		1т		5512,5	2537,42	276
136	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	3	295		885
		м				
137	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	2	191		382
		м				
138	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 16х2,5 мм	1	81		81
		м				
139	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 10х2,5 мм	1	81		81
		м				
140	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,009	46400		418
		т				
141	С11041-85	Сталь угловая 50х50х5 мм /ГОСТ 8509-86/	0,028	47200		1322
		т				
		Итого по разделу: Электромонтажные работы павильона				37693
		Раздел: Охранная сигнализация павильона				
142	Е0121-9-1	Скрытая прокладка пожарного провода сечением до 10 мм2	25	26,92	0	673

		м		24,75	0	619
143	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КСПВ 4х0,5 мм2	25	10,11	0	253
		м		0	0	0
144	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов	2	181,55	0,69	363
		шт		180,86	0,11	362
145	СПРАЙС-ЛИСТ	Сирена	1	226,7	0	227
		шт		0	0	0
146	СПРАЙС-ЛИСТ	Гранит-4А	1	14934,43	0	14934
		шт		0	0	0
147	Е0167-17-5	Монтаж датчиков	3	181,55	0,69	545
		шт		180,86	0,11	543
148	СПРАЙС-ЛИСТ	Детектор движения	1	585,94	0	586
		шт		0	0	0
149	СПРАЙС-ЛИСТ	Датчик дверей	1	83,71	0	84
		шт		0	0	0
150	СПРАЙС-ЛИСТ	Аварийная кнопка	1	292,97	0	293
		шт		0	0	0
		Итого по разделу: Охранная сигнализация павильона				17957
		Раздел: Зона санитарной охраны скважины 30х30				
151	Е0151-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 1 м	41	821,25	0	33671
		яма		821,25	0	33671
152	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций из профилированного стального листа	276	332,24	125,09	91699
		м2		144	29,74	39744
153	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	6314,72	1172,83	6315
		шт		3217,5	334,76	3218
154	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1770,35	33,47	1770
		шт		1435,5	12,65	1436
155	С11011-436	Настил профилированный крашенный	276	793		218868
		м2				
156	СПРАЙС-ЛИСТ	Профильная труба 100х100х4мм	1,68	53013,39	0	89063
		т		0	0	0
157	СПРАЙС-ЛИСТ	Профильная труба 40х25х2мм	1,06	53013,39	0	56194
		т		0	0	0
158	Е0106-1-2	Бетонирование стоек ограждения	2,9	7474,94	98,32	21677
		м3		695,25	37,15	2016
159	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 М100 ГОСТ 7473-2010	2,9	5630		16327
		м3				
160	Е010333-А10-3	Вывоз строительного мусора	4	127,2	127,2	509
		т		0	25,44	0
		Итого по разделу: Зона санитарной охраны скважины 30х30				536093
		Раздел: Зона санитарной охраны емкости 15х19				
161	Е0151-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной 0,4 м	36	384,75	0	13851
		яма		384,75	0	13851
162	Е0109-53-2	Устройство металлического ограждения с воротами и калитками	0,88	9850,48	1162,95	8668
		т		7357,5	108	6475
163	С12021-268	Стоимость металлического ограждения с воротами и калитками	0,88	134000		117920
		т				
164	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждения, количество окрасок 2	8,16	148,4	0,07	1211
		м2		108	0,02	881
165	Е0106-1-3	Бетонирование стоек ограждения	1,62	7489,35	379,21	12133
		м3		551,25	143,26	893
166	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 М100 ГОСТ 7473-2010	1,62	5630		9121
		м3				
167	СПРАЙС-ЛИСТ	Профильная труба 50х50х3мм	0,26	53013,39	0	13783
		т		0	0	0
168	СПРАЙС-ЛИСТ	Профильная труба 30х30х2мм	0,35	53013,39	0	18555
		т		0	0	0
169	СПРАЙС-ЛИСТ	Профильная труба 15х15х1,5мм	0,27	53013,39	0	14314
		т		0	0	0
170	Е010333-А40-1	Перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	43	232,5	232,5	9998
		т		0	46,5	0
171	Е010335-А5	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 5 т	40	24,6	24,6	984
		км		0	4,92	0
172	Е0101-166-4	Устройство емкости обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 в грунтах 1 группы	43	190,58	0	8195
		м3		190,58	0	8195

173	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	43	21,55	4,52	926
		м3		17,03	0	732
		Итого по разделу: Зона санитарной охраны емкости 15х19				229658
		ИТОГО:				1685557
						183863
		Всего прямые затраты:				1685557
		в том числе стоимость:				
		- материалов, изделий и конструкций				1086189
		- оборудования				330486
		Накладные расходы :				
		На монтажные работы				22526
		На общестроительные работы				108446
		На металломонтажные работы				53753
		На сантехнические работы				4720
		Всего накладных расходов:				189445
		Итого с накладными				1875002
		- заработная плата				28417
		- трудоемкость				101
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				92671
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1967673
		ИТОГО:				1967673
		Сметная заработная плата				233352
		Нормативная трудоемкость				1400

ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ				Тенге	1 967 678
Временные здания и сооружения 1,44%				Тенге	23 576
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,97%				Тенге	49 325
Затраты на выслугу лет,1%				Тенге	16 608
Затраты на дополнительные отпуска-0,4%				Тенге	6 643
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2001г				Тенге	2 063 829
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г				Тенге	5 278 071
Налоги, сборы,объязательные платежи ,2%				Тенге	105 561
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				Тенге	6 029 669
Технадзор				Тенге	71 310
Проектно изыскательские работы (РП)				Тенге	247 220
Стоимость эксперизы				Тенге	34 420
Авторского надзор				Тенге	12 060
НДС 12%				Тенге	767 361
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				Тенге	7 162 040

Сдал: Принял:

Технадзор:

ГПО Жубанышыов И. Ж.

нач. ПТО

мастер

гл инже.