АКТ ЗАМЕЧАНИЙ РАБОЧЕЙ КОМИСИИ

г.Жаркент «13» июля 2015 года

Предъявленный к приемке **Объект «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к многофункциональному и административному зданию» г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области»** требуется выполнение следующих видов строительно-монтажных работ:

Укрепление откосов

1. Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см количество 34 м2
2. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах количество 0,095 т
3. Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм количество 0,095 т
4. Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т количество 0,2 м3
5. Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I количество 0,47 т

Укрепление русла

1. Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см количество 123 м2
2. Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными количество 1,1 м3
3. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 100 циклов количество 1,1385 м3
4. Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200:за 100 циклов количество 1,1385 м3
5. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах количество 0,252 т
6. Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм количество 0,252 т
7. Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т количество 0,6 м3
8. Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I количество 1,41 т

Устройство конца укрепления

1. Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см количество 86,9 м2
2. Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах количество 0,159 т
3. Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм количество 0,159 т
4. Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т количество 0,42 м3
5. Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I количество 0,98 т
6. Устройство каменной наброски или призмы количество 31,05 м3

7. Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/ количество 32,913 м3
8. Укрепление откосов и обочин посевом многолетних трав механизированным способом количество 2054 м2
9. Укрепление откосов и обочин посевом многолетних трав механизированным способом количество 974 м2

Председатель рабочей комисии:

Тазабеков А. _____ **м.п.**

Члены рабочий комисий:

Абишев Р. _____ **м.п.**

А.Скоропадский _____ **м.п.**

Базарбаев Н. _____ **м.п.**

Садырова К. _____ **м.п.**

Абил А. _____ **м.п.**

Смагулов Е. _____ **м.п.**

Хайруллин Н. _____ **м.п.**

Чильменбетов А.Д. _____ **м.п.**

Юсупов А.Т _____ **м.п.**

Шокпаров Е. _____ **м.п.**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

"13" июля 2015 г. г. Жаркент

Рабочая комиссия, назначенная нач альникам ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района » А.Тазабеков

(наименование организации заказчика, фамилия,имя, отчество заказчика назначившихрабочую комиссию)

приказом № 62 от 10 июля 2015 г в составе:

председателя –представителя заказчика:

Тазабеков А.К. – Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Панфиловского района»

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

генеральный проектировщик **Абишев Р.** генеральный директор ТОО «АИС Проект», , авторский надзор

(фамилия, имя, отчество, должность)

генеральный подрядчик **Скоропадский А.** генеральный директор ТОО «МАКСДОРСТРОЙСЕРВИС-21» ,

(фамилия, имя, отчество, должность)

Технадзор **Базарбаев Н.** директор ТОО «АкЖолКурылыс»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства:

Садырова К.М - и.о. руководитель отдела архитектуры и градостроительства Панфиловского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органы государственной противопожарной службы:

Абил. А.Д и.о начальник ОЧС Панфиловского района Алматинской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:

Смагулов Е.К. - Руководитель Панфиловского районного Управления по защите прав потребителей. (фамилия, имя, отчество, должность)

Хайруллин.Н. -Государственный экологический инспектор Панфиловского района Департамента Алматинской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Чильменбетов А.Д. – Начальник Жаркентского РЭС

(фамилия, имя, отчество, должность)

Юсупов А.Т. - начальник районного узла телекоммуникаций Панфиловского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Е.Шокпаров аким г.Жаркент Панфиловского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком ТОО «МАКСДОРСТРОЙСЕРВИС-21»,
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к многофункциональному административному зданию» г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области»
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2.Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком,ТОО «МАКСДОРСТРОЙСЕРВИС-21» выполнившими строительно-монтажные, отделочные, сантехнические и др. виды работ.
(виды выполненных работ)

3.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией Товарищество с ограниченной ответственностью «АИС Проект» г.Алматы ул. Толе би д.304/302 Гос. лицензия ГСЛ №130181189 от 15.11.2013г.
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

4.Строительство осуществлялось по проекту РЧ Альбом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Филиалом РГП на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства Регионального развития Республики Казахстан по Алматинской области, заключение № 18-0643/14 от 29 сентября 2014 года.
(наименование органа, утвердившего документацию на объем в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: 20.04.2015 г.

(месяц и год)
Окончание работ: 10.07.2015 г.
(месяц и год)

7. рабочей комиссии представлена следующая документация:
проектно-сметная документация с заключением РГП"Госэкспертиза" за № 18-0643/14 от 29 сентября 2014 года, акты на скрытые работы, акт выбора площадки и др. документация.
(перечень докумекнтов или номер приложения к Акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему Акту.

8. Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность	км	0,804	0,804
Строительная длина	км	0,804	0,804
Категория дороги: Проезд №1	-	Проезд-основной Проезд-	Проезд-основной Проезд-

Проезд №2	-	второстепенный	второстепенный
Количество полос движения			
проезд №1	шт.	2	2
проезд №2	шт.	1	1
Ширина земляного полотна			
проезд №1	м	7,0	7,0
проезд №2	м	5,5	5,5
Ширина полосы движения			
проезд №1	м	3,0	3,0
проезд №2	м	3,5	3,5
Ширина проезжей части			
проезд №1	м	6,0	6,0
проезд №2	м	3,5	3,5
Тип дорожной одежды	-	облегченный	облегченный
Вид покрытия	-	асфальтобетонное	асфальтобетонное

(мощность, производительность, производственная площадка, протяженность, вместимость и т.п.)

9.Общая протяженность проектируемых участков 0,804 км:
Проезд №1 – 0,404 км;
Проезд №2 – 0,400 км.
Обеспечение водоотвода с проезжей части осуществляется путем придания покрытию проезжей части двускатного уклона 15‰ с последующим отводом воды на прилегающий рельеф.

10.Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования гос.комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:
По проекту _____единиц;
Фактический _____единиц.

11. Мероприятия по охране труда, по обеспечению взрывобезопасности, по пожаробезопасности, по охране окружающей природной среды и по антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом*выполнены по проекту.*
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего 52939,0 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажные работы 41465,0 тыс.тенге

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаеаых в эксплуатацию:

Всего 480 609,498 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажные работы 48052,592 тыс. тенге, технадзор 201,248 тыс. тенге, авторский надзор 96,0 тыс. тенге

Речение рабочей комиссии: «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к многофункциональному административному зданию» г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области»»

(наименование объекта(комплекса))

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приёмочной комиссии

Председатель рабочей комисии:

Тазабеков А. _____ М.П.

Члены рабочий комисий:

Абишев Р. _____ М.П.

А.Скоропадский _____ М.П.

Базарбаев Н. _____ М.П.

Садырова К. _____ М.П.

Абил А. _____ М.П.

Смагулов Е. _____ М.П.

Хайруллин Н. _____ М.П.

Чильменбетов А.Д. _____ М.П.

Юсупов А.Т _____ М.П.

Шокпаров Е. _____ М.П.