Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Энергетического с/о Илийского района Алматинской области

Договор 485/15-05 от 16.03.2015г.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73

Код:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		485/15-05	16.03.2015г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудов ания		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт улиц Энергетического с/о Илийского района Алматинской области	22 500 876,35	22 500 876,35							2 410 808,18	22 500 876,35
ВСЕГО		22 500 876,35	22 500 876,35							2 410 808,18	22 500 876,35
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**22 500 876,35**

Заказчик:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Технадзор:

ТОО «Марсель Групп»

Ширданов А.

Подрядчик:

ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Скоропадский А. Б.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
Субподрядчик
Договор 485/15-05 от 16.03.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Энергетического с/о Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт улиц Энергетического с/о Илийского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Рыскулова														
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	528,00	56,25	52,36	29701	27647	0,03	14						
					3,89	19,37	2054	10225	0,08	41						
2.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	358,00	19,70	19,70	7053	7053	--	--						
					--	3,94	--	1411	0,08	30						
3.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	592,00	232,50	232,50	137640	137640	--	--						
					--	46,50	--	27528	0,98	578						
4.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см -за 6 проходов	м3	433,50	12,51	12,51	5422	5422	--	--						
					--	4,28	--	1856	0,01	6						
5.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу,	м3	433,50	6,36	6,36	2755	2755	--	--						
					--	1,91	--	829	0,01	3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой 25 т, при толщине слоя 30 см								
6.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	433,50	14,12	12,00	6120	5201	0,01	5
					1,62	2,75	702	1190	0,01	5
7.	Е0101-35- 2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	215,00	11,50	11,50	2472	2472	--	--
					--	3,73	--	802	0,01	3
8.	Е0101-35- 5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	215,00	4,62	4,62	994	994	--	--
					--	1,50	--	323	0,01	1
9.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	190,00	13,70	13,70	2604	2604	--	--
					--	4,13	--	784	0,01	3
10.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	190,00	10,68	10,68	2030	2030	--	--
					--	1,82	--	346	0,01	1
11.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	190,00	14,12	12,00	2682	2280	0,01	2
					1,62	2,75	308	522	0,01	2
12.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2140,00	1,41	1,41	3019	3019	--	--
					--	0,30	--	643	0,00	2
13.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	494,00	19,40	--	9584	--	0,12	61
					19,40	--	9584	--	--	--
14.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	8,00	19,40	--	155	--	0,12	1
					19,40	--	155	--	--	--
15.	Е0127-21- 2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	1445,00	224,86	12,65	324924	18277	0,02	34
					3,56	3,63	5144	5251	0,01	19
16.	Е0127-21- 2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	1445,00	86,94	--	125630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	1445,00	202,15	11,84	292111	17113	0,04	52
					5,51	3,11	7962	4501	0,01	16
18.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	1445,00	92,40	--	133518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,09	40097,59	339,59	43746	370	0,58	1
					--	140,94	--	154	0,58	1
20.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	1417,00	441,70	15,35	625884	21753	0,03	48
					5,94	5,06	8417	7170	0,02	25
21.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1417,00	209,34	--	296640	--	0,00	1
					0,04	--	57	--	--	--
22.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,47	40097,59	339,59	18726	159	0,58	0
					--	140,94	--	66	0,58	0
23.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1417,00	560,65	15,35	794443	21753	0,03	48
					5,94	5,06	8417	7170	0,02	25
24.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	322,00	209,96	20,37	67606	6559	0,03	10
					4,79	5,40	1542	1738	0,02	7
25.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,28	402,75	--	113	--	2,80	1
					402,75	--	113	--	--	--
26.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,28	10008,35	95,97	2802	27	4,90	1
					771,75	36,25	216	10	0,18	0
27.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,19	4646,85	2285,57	895	440	9,35	2
					1579,50	617,13	304	119	2,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,19	542,84	144,52	105	28	1,34	0
					292,50	--	56	--	--	--
29.	С130806-24	Стойки стальные	м	28,00	494,00	--	13832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,62	100,70	0,07	465	--	0,37	2
					60,30	0,02	278	--	0,00	0
31.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	7,00	119,03	--	833	--	0,69	5
					119,03	--	833	--	--	--
32.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	3,00	1603,62	--	4811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	4,00	2067,67	--	8271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Рыскулова								2967584
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Мустафина								
34.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1246,00	56,25	52,36	70089	65242	0,03	34
					3,89	19,37	4847	24130	0,08	96
35.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	720,00	19,70	19,70	14184	14184	--	--
					--	3,94	--	2837	0,08	60
36.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	1522,00	232,50	232,50	353865	353865	--	--
					--	46,50	--	70773	0,98	1486
37.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25	м3	751,80	12,51	12,51	9403	9403	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см -за 6 проходов			--	4,28	--	3218	0,01	11
38.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	751,80	6,36	6,36	4778	4778	--	--
					--	1,91	--	1438	0,01	5
39.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	751,80	14,12	12,00	10614	9020	0,01	9
					1,62	2,75	1218	2064	0,01	9
40.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	456,00	11,50	11,50	5242	5242	--	--
					--	3,73	--	1702	0,01	7
41.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	456,00	4,62	4,62	2108	2108	--	--
					--	1,50	--	684	0,01	3
42.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	414,00	13,70	13,70	5674	5674	--	--
					--	4,13	--	1708	0,01	6
43.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	414,00	10,68	10,68	4423	4423	--	--
					--	1,82	--	755	0,01	2
44.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	414,00	14,12	12,00	5845	4967	0,01	5
					1,62	2,75	671	1136	0,01	5
45.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3802,00	1,41	1,41	5364	5364	--	--
					--	0,30	--	1142	0,00	4
46.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	172,00	19,40	--	3337	--	0,12	21
					19,40	--	3337	--	--	--
47.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	2165,00	19,40	--	42001	--	0,12	266
					19,40	--	42001	--	--	--
48.	Е0127-21-	Устройство оснований и покрытий	м2	2556,00	224,86	12,65	574745	32330	0,02	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см			3,56	3,63	9099	9288	0,01	34
49.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2556,00	86,94 --	-- --	222221 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	2310,00	202,15 5,51	11,84 3,11	466973 12728	27357 7196	0,04 0,01	83 26
51.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2310,00	92,40 --	-- --	213444 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,48	40097,59 --	339,59 140,94	59224 --	502 208	0,58 0,58	1 1
53.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	1919,00	441,70 5,94	15,35 5,06	847616 11399	29459 9710	0,03 0,02	64 34
54.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1919,00	209,34 0,04	-- --	401731 77	-- --	0,00 --	1 --
55.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,63	40097,59 --	339,59 140,94	25382 --	215 89	0,58 0,58	0 0
56.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	785,45	560,65 5,94	15,35 5,06	440364 4666	12058 3974	0,03 0,02	26 14
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Мустафина								3788625

ИТОГО:

	6756213	871786	858
	136185	214690	2570

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		========== На общестроительные работы На металломонтажные работы ---------- Всего накладных расходов: Итого с накладными Ненормируемые и непредвиденные затраты : ========== ---------- Всего ненормируемые и непредвиденные затраты ---------- Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами Итого с временными, 3,68 % Итого с зимними удорожаниями, 1,836347 % Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % Итого с затратами на выслугу лет, 1 % ---------- Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % Всего с налогами, сборами, обязательными платежами Налог на добавленную стоимость, 12 % Итого с НДС **Итого с учетом тендерной скидки**						388686 431 ---------- 389118 7145330 ---------- 428720 ---------- 7574050 7852775 7996979 8028390 8106918 ---------- 20732789 414656 21147445 2537693 23685138 **22500876,35**		

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. В.

Технадзор: ТОО «Марсель Групп»

Ширданов К.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Энергетического с/о Илийского района Алматинской области

Договор 485/15-05 от 16.03.2015г.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73

Код:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		485/15-05	16.03.2015г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудов ания		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт улиц Энергетического с/о Илийского района Алматинской области	112 489 616,35	89 988 740,00							9 641 650,71	89 988 740,00
ВСЕГО		112 489 616,35	89 988 740,00							9 641 650,71	89 988 740,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**89 988 740,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Технадзор:

ТОО «Марсель Групп»

Ширданов А.

Подрядчик:

ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Скоропадский А. Б.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
Субподрядчик
Договор 485/15-05 от 16.03.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Энергетического с/о Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт улиц Энергетического с/о Илийского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Мустафина								
1.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1133,55	560,65	15,35	635526	17402	0,03	38
					5,94	5,06	6733	5736	0,02	20
2.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10 см	м2	533,00	209,96	20,37	111906	10858	0,03	17
					4,79	5,40	2553	2876	0,02	11
3.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,52	402,75	--	209	--	2,80	1
					402,75	--	209	--	--	--
4.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,52	10008,35	95,97	5204	50	4,90	3
					771,75	36,25	401	19	0,18	0
5.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,36	4646,85	2285,57	1662	817	9,35	3
					1579,50	617,13	565	221	2,34	1
6.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже	т	0,36	542,84	144,52	194	52	1,34	0
					292,50	--	105	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноэтажных производственных зданий								
7.	С130806-24	Стойки стальные	м	52,00	494,00	--	25688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,57	100,70	0,07	863	1	0,37	3
					60,30	0,02	517	--	0,00	0
9.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	13,00	119,03	--	1547	--	0,69	9
					119,03	--	1547	--	--	--
10.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	6,00	1603,62	--	9622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	7,00	2067,67	--	14474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Мустафина								806897
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Кунаева								
12.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	415,00	56,25	52,36	23344	21730	0,03	11
					3,89	19,37	1614	8037	0,08	32
13.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	222,00	19,70	19,70	4373	4373	--	--
					--	3,94	--	875	0,08	18
14.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	525,00	232,50	232,50	122062	122062	--	--
					--	46,50	--	24412	0,98	513
15.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20см	м3	267,20	14,01	14,01	3742	3742	--	--
					--	4,80	--	1281	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	м3	267,20	6,97	6,97	1861	1861	--	--
					--	2,10	--	560	0,01	2
17.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	267,20	14,12	12,00	3772	3206	0,01	3
					1,62	2,75	433	733	0,01	3
18.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	171,00	11,50	11,50	1966	1966	--	--
					--	3,73	--	638	0,01	2
19.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	171,00	4,62	4,62	790	790	--	--
					--	1,50	--	257	0,01	1
20.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	155,00	13,70	13,70	2124	2124	--	--
					--	4,13	--	640	0,01	2
21.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	155,00	10,68	10,68	1656	1656	--	--
					--	1,82	--	283	0,01	1
22.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	155,00	14,12	12,00	2188	1860	0,01	2
					1,62	2,75	251	425	0,01	2
23.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1741,00	1,41	1,41	2456	2456	--	--
					--	0,30	--	523	0,00	2
24.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	304,00	19,40	--	5898	--	0,12	37
					19,40	--	5898	--	--	--
25.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	53,00	19,40	--	1028	--	0,12	7
					19,40	--	1028	--	--	--
26.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	1336,00	224,86	12,65	300415	16899	0,02	31
					3,56	3,63	4756	4855	0,01	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	1336,00	86,94	--	116153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	1336,00	202,15	11,84	270076	15822	0,04	48
					5,51	3,11	7361	4162	0,01	15
29.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	1336,00	92,40	--	123446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,84	40097,59	339,59	33802	286	0,58	0
					--	140,94	--	119	0,58	0
31.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	1094,00	441,70	15,35	483216	16795	0,03	37
					5,94	5,06	6498	5536	0,02	19
32.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1094,00	209,34	--	229022	--	0,00	0
					0,04	--	44	--	--	--
33.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,36	40097,59	339,59	14475	123	0,58	0
					--	140,94	--	51	0,58	0
34.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1094,00	560,65	15,35	613353	16795	0,03	37
					5,94	5,06	6498	5536	0,02	19
35.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	244,00	209,96	20,37	51229	4970	0,03	8
					4,79	5,40	1169	1317	0,02	5
36.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	40097,59	339,59	561	5	0,58	0
					--	140,94	--	2	0,58	0
37.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	18,00	441,70	15,35	7951	276	0,03	1
					5,94	5,06	107	91	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	18,00	209,34	--	3768	--	0,00	0
					0,04	--	1	--	--	--
39.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	40097,59	339,59	241	2	0,58	0
					--	140,94	--	1	0,58	0
40.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	18,00	560,65	15,35	10092	276	0,03	1
					5,94	5,06	107	91	0,02	0
41.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,32	402,75	--	129	--	2,80	1
					402,75	--	129	--	--	--
42.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,32	10008,35	95,97	3203	31	4,90	2
					771,75	36,25	247	12	0,18	0
43.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,22	4646,85	2285,57	1023	503	9,35	2
					1579,50	617,13	348	136	2,34	1
44.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,22	542,84	144,52	119	32	1,34	0
					292,50	--	64	--	--	--
45.	С130806-24	Стойки стальные	м	32,00	494,00	--	15808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,28	100,70	0,07	531	--	0,37	2
					60,30	0,02	318	--	0,00	0
47.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	8,00	119,03	--	952	--	0,69	6
					119,03	--	952	--	--	--
48.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700x700x700 N2.4	шт	4,00	1603,62	--	6414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	4,00	2067,67	--	8271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Кунаева								2471513
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Толеби								
50.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1163,00	56,25	52,36	65420	60896	0,03	31
					3,89	19,37	4524	22522	0,08	90
51.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	590,40	19,70	19,70	11631	11631	--	--
					--	3,94	--	2326	0,08	49
52.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	1503,00	232,50	232,50	349448	349448	--	--
					--	46,50	--	69890	0,98	1468
53.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см -за 6 проходов	м3	1349,40	12,51	12,51	16878	16878	--	--
					--	4,28	--	5777	0,01	19
54.	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	м3	1349,40	6,36	6,36	8575	8575	--	--
					--	1,91	--	2581	0,01	8
55.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1349,40	14,12	12,00	19050	16189	0,01	16
					1,62	2,75	2186	3704	0,01	16
56.	Е0101-35-2	Устройство дорожных нсыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	495,00	11,50	11,50	5690	5690	--	--
					--	3,73	--	1847	0,01	7
57.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	495,00	4,62	4,62	2288	2288	--	--
					--	1,50	--	743	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	445,00	13,70	13,70	6098	6098	--	--
					--	4,13	--	1836	0,01	6
59.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	445,00	10,68	10,68	4755	4755	--	--
					--	1,82	--	811	0,01	3
60.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	445,00	14,12	12,00	6282	5339	0,01	5
					1,62	2,75	721	1222	0,01	5
61.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	6197,00	1,41	1,41	8743	8743	--	--
					--	0,30	--	1862	0,00	6
62.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	1516,00	19,40	--	29410	--	0,12	186
					19,40	--	29410	--	--	--
63.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	143,00	19,40	--	2774	--	0,12	18
					19,40	--	2774	--	--	--
64.	Е0127-21- 2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	4498,00	224,86	12,65	1011426	56894	0,02	105
					3,56	3,63	16013	16345	0,01	60
65.	Е0127-21- 2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	4498,00	86,94	--	391060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0127-21- 3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	4498,00	202,15	11,84	909284	53270	0,04	161
					5,51	3,11	24784	14011	0,01	50
67.	Е0127-21- 3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	4498,00	92,40	--	415615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	2,90	40097,59	339,59	116443	986	0,58	2
					--	140,94	--	409	0,58	2
69.	Е0127-53- 6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	3772,00	441,70	15,35	1666079	57906	0,03	127
					5,94	5,06	22406	19086	0,02	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см								
70.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3772,00	209,34	--	789646	--	0,00	1
					0,04	--	151	--	--	--
71.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,25	40097,59	339,59	49921	423	0,58	1
					--	140,94	--	175	0,58	1
72.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3772,00	560,65	15,35	2114777	57906	0,03	127
					5,94	5,06	22406	19086	0,02	67
73.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10 см	м2	666,00	209,96	20,37	139830	13567	0,03	21
					4,79	5,40	3190	3594	0,02	14
74.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	451,00	610,62	6,63	275392	2990	0,70	315
					108,68	1,76	49015	792	0,01	3
75.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 Бр100.30.18	м3	23,45	26000,00	--	609752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС №6 толщиной 12 см	м2	898,00	309,91	12,52	278299	11242	0,24	218
					38,03	4,39	34151	3944	0,02	16
77.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	м2	898,00	185,44	--	166525	--	0,04	39
					6,64	--	5963	--	--	--
78.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,12	40097,59	339,59	4691	40	0,58	0
					--	140,94	--	16	0,58	0
79.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см - 4см	м2	898,00	421,02	--	378076	--	0,14	129
					24,75	--	22226	--	--	--
80.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	м2	898,00	142,27	--	127758	--	0,05	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см			7,96	--	7148	--	--	--
81.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	451,00	544,30	6,63	245478	2990	0,70	315
					108,68	1,76	49015	792	0,01	3
82.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	7,22	25300,00	--	182565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,39	40097,59	339,59	15638	132	0,58	0
					--	140,94	--	55	0,58	0
84.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	507,00	441,70	15,35	223940	7783	0,03	17
					5,94	5,06	3012	2565	0,02	9
85.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	507,00	209,34	--	106137	--	0,00	0
					0,04	--	20	--	--	--
86.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,17	40097,59	339,59	6977	59	0,58	0
					--	140,94	--	25	0,58	0
87.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	527,20	560,65	15,35	295575	8093	0,03	18
					5,94	5,06	3132	2668	0,02	9
88.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,08	402,75	--	435	--	2,80	3
					402,75	--	435	--	--	--
89.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов	м3	1,08	10008,35	95,97	10809	104	4,90	5
					771,75	36,25	833	39	0,18	0
90.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,74	4646,85	2285,57	3452	1698	9,35	7
					1579,50	617,13	1173	458	2,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,74	542,84	144,52	403	107	1,34	1
					292,50	--	217	--	--	--
92.	С130806-24	Стойки стальные	м	108,00	494,00	--	53352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	17,80	100,70	0,07	1793	1	0,37	7
					60,30	0,02	1074	--	0,00	0
94.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	27,00	119,03	--	3214	--	0,69	19
					119,03	--	3214	--	--	--
95.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	13,00	1603,62	--	20847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	14,00	2067,67	--	28947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Толеби								11181181
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Жандосова								
97.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1031,00	56,25	52,36	57995	53984	0,03	28
					3,89	19,37	4011	19966	0,08	80
98.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	928,00	19,70	19,70	18282	18282	--	--
					--	3,94	--	3656	0,08	77
99.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	927,80	232,50	232,50	215714	215713	--	--
					--	46,50	--	43143	0,98	906
100.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6	м3	981,60	14,01	14,01	13748	13748	--	--
					--	4,80	--	4707	0,02	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проходов толщ. слоя 20см								
101.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	м3	981,60	6,97	6,97	6837	6837	--	--
					--	2,10	--	2058	0,01	7
102.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	981,60	14,12	12,00	13858	11777	0,01	12
					1,62	2,75	1590	2694	0,01	12
103.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунтадо 30м	м3	542,00	11,50	11,50	6231	6231	--	--
					--	3,73	--	2023	0,01	8
104.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	542,00	4,62	4,62	2505	2505	--	--
					--	1,50	--	813	0,01	3
105.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	492,00	13,70	13,70	6743	6743	--	--
					--	4,13	--	2030	0,01	7
106.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	492,00	10,68	10,68	5257	5257	--	--
					--	1,82	--	897	0,01	3
107.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	492,00	14,12	12,00	6946	5903	0,01	6
					1,62	2,75	797	1351	0,01	6
108.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4908,00	1,41	1,41	6924	6924	--	--
					--	0,30	--	1474	0,00	5
109.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	609,00	19,40	--	11815	--	0,12	75
					19,40	--	11815	--	--	--
110.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	2752,00	19,40	--	53389	--	0,12	338
					19,40	--	53389	--	--	--
111.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	4669,00	224,86	12,65	1049877	59057	0,02	109
					3,56	3,63	16622	16966	0,01	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- толщ.17см								
112.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	4669,00	86,94	--	405927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	4669,00	202,15	11,84	943852	55295	0,04	168
					5,51	3,11	25726	14544	0,01	52
114.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	4669,00	92,40	--	431416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,64	40097,59	339,59	105898	897	0,58	2
					--	140,94	--	372	0,58	2
116.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	3431,00	441,70	15,35	1515461	52671	0,03	115
					5,94	5,06	20380	17361	0,02	61
117.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3431,00	209,34	--	718259	--	0,00	1
					0,04	--	137	--	--	--
118.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,13	40097,59	339,59	45390	384	0,58	1
					--	140,94	--	160	0,58	1
119.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3431,00	560,65	15,35	1923595	52671	0,03	115
					5,94	5,06	20380	17361	0,02	61
120.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	585,00	209,96	20,37	122824	11917	0,03	19
					4,79	5,40	2802	3157	0,02	12
121.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	283,00	610,62	6,63	172807	1876	0,70	198
					108,68	1,76	30756	497	0,01	2
122.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 Бр100.30.18	м3	14,72	26000,00	--	382616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС №6 толщиной 12 см	м2	532,00	309,91	12,52	164872	6660	0,24	129
					38,03	4,39	20232	2337	0,02	9
124.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	м2	532,00	185,44	--	98654	--	0,04	23
					6,64	--	3532	--	--	--
125.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,25	40097,59	339,59	10145	86	0,58	0
					--	140,94	--	36	0,58	0
126.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуароводнослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см - 4см	м2	542,00	421,02	--	228193	--	0,14	78
					24,75	--	13414	--	--	--
127.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	542,00	142,27	--	77110	--	0,05	25
					7,96	--	4314	--	--	--
128.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	357,00	544,30	6,63	194314	2367	0,70	249
					108,68	1,76	38799	627	0,01	2
129.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	5,71	25300,00	--	144514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,08	40097,59	339,59	3328	28	0,58	0
					--	140,94	--	12	0,58	0
131.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	108,00	441,70	15,35	47703	1658	0,03	4
					5,94	5,06	642	546	0,02	2
132.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	108,00	209,34	--	22609	--	0,00	0
					0,04	--	4	--	--	--
133.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59	339,59	1444	12	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	140,94	--	5	0,58	0
134.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	108,00	560,65	15,35	60550	1658	0,03	4
					5,94	5,06	642	546	0,02	2
135.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,56	402,75	--	226	--	2,80	2
					402,75	--	226	--	--	--
136.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,56	10008,35	95,97	5605	54	4,90	3
					771,75	36,25	432	20	0,18	0
137.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,39	4646,85	2285,57	1790	880	9,35	4
					1579,50	617,13	608	238	2,34	1
138.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,39	542,84	144,52	209	56	1,34	1
					292,50	--	113	--	--	--
139.	С130806-24	Стойки стальные	м	56,00	494,00	--	27664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,23	100,70	0,07	930	1	0,37	3
					60,30	0,02	557	--	0,00	0
141.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	14,00	119,03	--	1666	--	0,69	10
					119,03	--	1666	--	--	--
142.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	8,00	1603,62	--	12829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	6,00	2067,67	--	12406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Жандосова 9360923

Раздел: Капитальный ремонт ул.Алпысбаева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	608,00	56,25	52,36	34201	31836	0,03	16
					3,89	19,37	2365	11774	0,08	47
145.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	373,40	19,70	19,70	7356	7356	--	--
					--	3,94	--	1471	0,08	31
146.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	718,60	232,50	232,50	167074	167075	--	--
					--	46,50	--	33415	0,98	702
147.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20см	м3	465,00	14,01	14,01	6513	6513	--	--
					--	4,80	--	2230	0,02	7
148.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	465,00	6,97	6,97	3239	3239	--	--
					--	2,10	--	975	0,01	3
149.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	465,00	14,12	12,00	6565	5579	0,01	6
					1,62	2,75	753	1276	0,01	6
150.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	307,00	11,50	11,50	3529	3529	--	--
					--	3,73	--	1146	0,01	4
151.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	307,00	4,62	4,62	1419	1419	--	--
					--	1,50	--	461	0,01	2
152.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	280,00	13,70	13,70	3837	3837	--	--
					--	4,13	--	1155	0,01	4
153.	Е0101-132	Добавлять за каждый последующий	м3	280,00	10,68	10,68	2992	2992	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-7	проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	1,82	--	510	0,01	2
154.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	280,00	14,12	12,00	3953	3359	0,01	3
					1,62	2,75	454	769	0,01	3
155.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2854,00	1,41	1,41	4026	4026	--	--
					--	0,30	--	857	0,00	3
156.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	321,00	19,40	--	6227	--	0,12	39
					19,40	--	6227	--	--	--
157.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	692,00	19,40	--	13425	--	0,12	85
					19,40	--	13425	--	--	--
158.	Е0127-21- 2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	2195,00	224,86	12,65	493570	27764	0,02	51
					3,56	3,63	7814	7976	0,01	29
159.	Е0127-21- 2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2195,00	86,94	--	190835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0127-21- 3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	2195,00	202,15	11,84	443726	25995	0,04	79
					5,51	3,11	12094	6837	0,01	25
161.	Е0127-21- 3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2195,00	92,40	--	202818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0127-34- 2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	312,00	610,62	6,63	190515	2069	0,70	218
					108,68	1,76	33908	548	0,01	2
163.	С143003-1 0	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 Бр100.30.18	м3	16,22	26000,00	--	421824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	1,48	40097,59	339,59	59304	502	0,58	1
					--	140,94	--	208	0,58	1
165.	Е0127-53- 6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	1555,36	441,70	15,35	686997	23877	0,03	52
					5,94	5,06	9239	7870	0,02	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см								
166.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1555,36	209,34	--	325605	--	0,00	1
					0,04	--	62	--	--	--
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Алпысбаева								3279551
ИТОГО:							27100060	1965633		4519
							719573	507681		4968

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1472742
На металломонтажные работы	3821
Всего накладных расходов:	1476563
Итого с накладными	28576623

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1714598
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	30291221
Итого с временными, 3,68 %	31405938
Итого с зимними удорожаниями, 1,836347 %	31982660
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	32108284
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	32422343
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	82917528
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1658351
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	84575879
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10149105
Итого с НДС	94724984
Итого с учетом тендерной скидки	**89 988 740**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. В.

Технадзор: ТОО «Марсель Группп»

Ширданов К.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Энергетического с/о Илийского района Алматинской области

Договор 485/15-05 от 16.03.2015г.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73

Код:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		485/15-05	16.03.2015г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудов ания		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт улиц Энергетического с/о Илийского района Алматинской области	206 824 171,68	94 334 555,33							10 107 273,79	94 334 555,33
ВСЕГО		206 824 171,68	94 334 555,33							10 107 273,79	94 334 555,33
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**94 334 555,33**

Заказчик:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Технадзор:

ТОО «Марсель Групп»

Ширданов А.

Подрядчик:

ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Скоропадский А. Б.

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Субподрядчик

Договор 485/15-05 от 16.03.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Энергетического с/о Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт улиц Энергетического с/о Илийского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Алпысбаева								
1.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	371,64	441,70	15,35	164152	5705	0,03	12
					5,94	5,06	2208	1880	0,02	7
2.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	371,64	209,34	--	77801	--	0,00	0
					0,04	--	15	--	--	--
3.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,64	40097,59	339,59	25462	216	0,58	0
					--	140,94	--	89	0,58	0
4.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1927,00	560,65	15,35	1080375	29582	0,03	65
					5,94	5,06	11446	9751	0,02	34
5.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	267,00	209,96	20,37	56058	5439	0,03	8
					4,79	5,40	1279	1441	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС №6 толщиной 12 см	м2	638,00	309,91	12,52	197722	7987	0,24	155
					38,03	4,39	24263	2802	0,02	11
7.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	м2	638,00	185,44	--	118311	--	0,04	28
					6,64	--	4236	--	--	--
8.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,30	40097,59	339,59	12069	102	0,58	0
					--	140,94	--	42	0,58	0
9.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см - 4см	м2	645,00	421,02	--	271558	--	0,14	93
					24,75	--	15964	--	--	--
10.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	645,00	142,27	--	91764	--	0,05	30
					7,96	--	5134	--	--	--
11.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	312,00	544,30	6,63	169821	2069	0,70	218
					108,68	1,76	33908	548	0,01	2
12.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	4,99	25300,00	--	126298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,07	40097,59	339,59	2767	23	0,58	0
					--	140,94	--	10	0,58	0
14.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	89,00	441,70	15,35	39311	1366	0,03	3
					5,94	5,06	529	450	0,02	2
15.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	89,00	209,34	--	18632	--	0,00	0
					0,04	--	4	--	--	--
16.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,03	40097,59	339,59	1203	10	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				--	140,94	--	4	0,58	0
17.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	89,00	560,65	15,35	49898	1366	0,03	3
					5,94	5,06	529	450	0,02	2
18.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,40	402,75	--	161	--	2,80	1
					402,75	--	161	--	--	--
19.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,40	10008,35	95,97	4003	38	4,90	2
					771,75	36,25	309	14	0,18	0
20.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,28	4646,85	2285,57	1278	629	9,35	3
					1579,50	617,13	435	170	2,34	1
21.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,28	542,84	144,52	149	40	1,34	0
					292,50	--	80	--	--	--
22.	С130806-24	Стойки стальные	м	40,00	494,00	--	19760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,59	100,70	0,07	664	--	0,37	2
					60,30	0,02	398	--	0,00	0
24.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	10,00	119,03	--	1190	--	0,69	7
					119,03	--	1190	--	--	--
25.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	4,00	1603,62	--	6414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	6,00	2067,67	--	12406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Алпысбаева 2549228

Раздел: Капитальный ремонт ул.Нуркожа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	844,00	56,25	52,36	47476	44193	0,03	23
					3,89	19,37	3283	16345	0,08	65
28.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	406,00	19,70	19,70	7998	7998	--	--
					--	3,94	--	1600	0,08	34
29.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	879,00	232,50	232,50	204368	204368	--	--
					--	46,50	--	40874	0,98	858
30.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ.20см	м3	595,40	14,01	14,01	8339	8339	--	--
					--	4,80	--	2855	0,02	9
31.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 20 см	м3	595,40	6,97	6,97	4147	4147	--	--
					--	2,10	--	1248	0,01	4
32.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	595,40	14,12	12,00	8406	7143	0,01	7
					1,62	2,75	965	1634	0,01	7
33.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	369,00	11,50	11,50	4242	4242	--	--
					--	3,73	--	1377	0,01	5
34.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	369,00	4,62	4,62	1706	1706	--	--
					--	1,50	--	554	0,01	2
35.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	335,00	13,70	13,70	4591	4591	--	--
					--	4,13	--	1382	0,01	5
36.	Е0101-132	Добавлять за каждый последующий	м3	335,00	10,68	10,68	3579	3579	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-7	проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см			--	1,82	--	611	0,01	2
37.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	335,00	14,12	12,00	4729	4019	0,01	4
					1,62	2,75	543	920	0,01	4
38.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3637,00	1,41	1,41	5131	5131	--	--
					--	0,30	--	1093	0,00	4
39.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	1059,00	19,40	--	20545	--	0,12	130
					19,40	--	20545	--	--	--
40.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	2,00	19,40	--	39	--	0,12	0
					19,40	--	39	--	--	--
41.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	2824,00	224,86	12,65	635008	35720	0,02	66
					3,56	3,63	10053	10262	0,01	37
42.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2824,00	86,94	--	245521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	2194,00	202,15	11,84	443524	25983	0,04	79
					5,51	3,11	12089	6834	0,01	25
44.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2194,00	92,40	--	202726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,40	40097,59	339,59	56297	477	0,58	1
					--	140,94	--	198	0,58	1
46.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	1824,00	441,70	15,35	805654	28001	0,03	61
					5,94	5,06	10835	9229	0,02	32
47.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность	м2	1824,00	209,34	--	381843	--	0,00	1
					0,04	--	73	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
48.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,60	40097,59	339,59	24139	204	0,58	0
					--	140,94	--	85	0,58	0
49.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1824,00	560,65	15,35	1022628	28001	0,03	61
					5,94	5,06	10835	9229	0,02	32
50.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	410,00	209,96	20,37	86082	8352	0,03	13
					4,79	5,40	1964	2212	0,02	8
51.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	283,00	610,62	6,63	172807	1876	0,70	198
					108,68	1,76	30756	497	0,01	2
52.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 Бр100.30.18	м3	14,72	26000,00	--	382616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС №6 толщиной 12 см	м2	601,00	309,91	12,52	186256	7524	0,24	146
					38,03	4,39	22856	2640	0,02	11
54.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	м2	601,00	185,44	--	111449	--	0,04	26
					6,64	--	3991	--	--	--
55.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,18	40097,59	339,59	7177	61	0,58	0
					--	140,94	--	25	0,58	0
56.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см - 4см	м2	601,00	421,02	--	253033	--	0,14	87
					24,75	--	14875	--	--	--
57.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	601,00	142,27	--	85504	--	0,05	28
					7,96	--	4784	--	--	--
58.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	283,00	544,30	6,63	154036	1876	0,70	198
					108,68	1,76	30756	497	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	4,53	25300,00	--	114558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59	339,59	1764	15	0,58	0
					--	140,94	--	6	0,58	0
61.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	58,00	441,70	15,35	25618	890	0,03	2
					5,94	5,06	345	293	0,02	1
62.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	58,00	209,34	--	12142	--	0,00	0
					0,04	--	2	--	--	--
63.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	40097,59	339,59	762	6	0,58	0
					--	140,94	--	3	0,58	0
64.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	58,00	560,65	15,35	32518	890	0,03	2
					5,94	5,06	345	293	0,02	1
65.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,32	402,75	--	129	--	2,80	1
					402,75	--	129	--	--	--
66.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,32	10008,35	95,97	3203	31	4,90	2
					771,75	36,25	247	12	0,18	0
67.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,22	4646,85	2285,57	1023	503	9,35	2
					1579,50	617,13	348	136	2,34	1
68.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,22	542,84	144,52	119	32	1,34	0
					292,50	--	64	--	--	--
69.	С130806-2-4	Стойки стальные	м	32,00	494,00	--	15808	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,28	100,70	0,07	531	--	0,37	2
					60,30	0,02	318	--	0,00	0
71.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	8,00	119,03	--	952	--	0,69	6
					119,03	--	952	--	--	--
72.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	4,00	1603,62	--	6414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	4,00	2067,67	--	8271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Нуркожа 5805408

Раздел: Капитальный ремонт ул.Лермонтова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	313,00	56,25	52,36	17607	16389	0,03	8
					3,89	19,37	1218	6061	0,08	24
75.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	39,40	19,70	19,70	776	776	--	--
					--	3,94	--	155	0,08	3
76.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	524,00	232,50	232,50	121830	121830	--	--
					--	46,50	--	24366	0,98	512
77.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см -за 6 проходов	м3	154,80	12,51	12,51	1936	1936	--	--
					--	4,28	--	663	0,01	2
78.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	м3	154,80	6,36	6,36	984	984	--	--
					--	1,91	--	296	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	154,80	14,12	12,00	2185	1857	0,01	2
					1,62	2,75	251	425	0,01	2
80.	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	91,00	11,50	11,50	1046	1046	--	--
					--	3,73	--	340	0,01	1
81.	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	91,00	4,62	4,62	421	421	--	--
					--	1,50	--	137	0,01	1
82.	E0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	83,00	13,70	13,70	1137	1137	--	--
					--	4,13	--	343	0,01	1
83.	E0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	83,00	10,68	10,68	887	887	--	--
					--	1,82	--	151	0,01	0
84.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	83,00	14,12	12,00	1172	996	0,01	1
					1,62	2,75	134	228	0,01	1
85.	E0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	691,00	1,41	1,41	975	975	--	--
					--	0,30	--	208	0,00	1
86.	E0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	41,00	19,40	--	795	--	0,12	5
					19,40	--	795	--	--	--
87.	E0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	464,00	19,40	--	9002	--	0,12	57
					19,40	--	9002	--	--	--
88.	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	423,00	224,86	12,65	95116	5350	0,02	10
					3,56	3,63	1506	1537	0,01	6
89.	E0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	423,00	86,94	--	36776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	E0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных	м2	399,00	202,15	11,84	80659	4725	0,04	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей, нижний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см			5,51	3,11	2191	1243	0,01	4
91.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	399,00	92,40 ---	-- --	36868 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,32	40097,59 ---	339,59 140,94	12952 --	110 46	0,58 0,58	0 0
93.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	420,00	441,70 5,94	15,35 5,06	185513 2495	6448 2125	0,03 0,02	14 7
94.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	420,00	209,34 0,04	-- --	87924 17	-- --	0,00 --	0 --
95.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,14	40097,59 ---	339,59 140,94	5574 --	47 20	0,58 0,58	0 0
96.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	420,00	560,65 5,94	15,35 5,06	235474 2495	6448 2125	0,03 0,02	14 7
97.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	149,00	209,96 4,79	20,37 5,40	31283 714	3035 804	0,03 0,02	5 3
98.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,07	40097,59 ---	339,59 140,94	2847 --	24 10	0,58 0,58	0 0
99.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	94,00	441,70 5,94	15,35 5,06	41519 558	1443 476	0,03 0,02	3 2
100.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность	м2	94,00	209,34 0,04	-- --	19678 4	-- --	0,00 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
101.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,03	40097,59	339,59	1203	10	0,58	0
					--	140,94	--	4	0,58	0
102.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	94,00	560,65	15,35	52701	1443	0,03	3
					5,94	5,06	558	476	0,02	2
103.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,20	402,75	--	81	--	2,80	1
					402,75	--	81	--	--	--
104.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,20	10008,35	95,97	2002	19	4,90	1
					771,75	36,25	154	7	0,18	0
105.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,14	4646,85	2285,57	639	314	9,35	1
					1579,50	617,13	217	85	2,34	0
106.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,14	542,84	144,52	75	20	1,34	0
					292,50	--	40	--	--	--
107.	С130806-24	Стойки стальные	м	20,00	494,00	--	9880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,30	100,70	0,07	332	--	0,37	1
					60,30	0,02	199	--	0,00	0
109.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	5,00	119,03	--	595	--	0,69	3
					119,03	--	595	--	--	--
110.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	2,00	1603,62	--	3207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	3,00	2067,67	--	6203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Капитальный ремонт 1109853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул.Лермонтова								
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Жамбыла								
112.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	523,00	56,25	52,36	29419	27385	0,03	14
					3,89	19,37	2034	10128	0,08	40
113.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	472,00	19,70	19,70	9298	9298	--	--
					--	3,94	--	1860	0,08	39
114.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	470,00	232,50	232,50	109275	109275	--	--
					--	46,50	--	21855	0,98	459
115.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20см	м3	396,40	14,01	14,01	5552	5552	--	--
					--	4,80	--	1901	0,02	6
116.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	396,40	6,97	6,97	2761	2761	--	--
					--	2,10	--	831	0,01	3
117.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	396,40	14,12	12,00	5596	4756	0,01	5
					1,62	2,75	642	1088	0,01	5
118.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	262,00	11,50	11,50	3012	3012	--	--
					--	3,73	--	978	0,01	4
119.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	262,00	4,62	4,62	1211	1211	--	--
					--	1,50	--	393	0,01	2
120.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20	м3	238,00	13,70	13,70	3262	3262	--	--
					--	4,13	--	982	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		см								
121.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	238,00	10,68	10,68	2543	2543	--	--
					--	1,82	--	434	0,01	1
122.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	238,00	14,12	12,00	3360	2855	0,01	3
					1,62	2,75	386	653	0,01	3
123.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2761,00	1,41	1,41	3895	3895	--	--
					--	0,30	--	829	0,00	3
124.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	363,00	19,40	--	7042	--	0,12	45
					19,40	--	7042	--	--	--
125.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	1863,00	19,40	--	36142	--	0,12	229
					19,40	--	36142	--	--	--
126.	Е0127-21- 2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	1690,00	224,86	12,65	380015	21376	0,02	40
					3,56	3,63	6016	6141	0,01	22
127.	Е0127-21- 2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	1690,00	86,94	--	146930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0127-21- 3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	1690,00	202,15	11,84	341638	20015	0,04	61
					5,51	3,11	9312	5264	0,01	19
129.	Е0127-21- 3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	1690,00	92,40	--	156156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	1,13	40097,59	339,59	45390	384	0,58	1
					--	140,94	--	160	0,58	1
131.	Е0127-53- 6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	1471,00	441,70	15,35	649736	22582	0,03	49
					5,94	5,06	8738	7443	0,02	26
132.	Е0127-54- 6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	м2	1471,00	209,34	--	307945	--	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,04	--	59	--	--	--
133.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,48	40097,59	339,59	19447	165	0,58	0
					--	140,94	--	68	0,58	0
134.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1471,00	560,65	15,35	824718	22582	0,03	49
					5,94	5,06	8738	7443	0,02	26
135.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	223,00	209,96	20,37	46820	4543	0,03	7
					4,79	5,40	1068	1203	0,02	5
136.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,03	40097,59	339,59	1002	8	0,58	0
					--	140,94	--	4	0,58	0
137.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	32,00	441,70	15,35	14134	491	0,03	1
					5,94	5,06	190	162	0,02	1
138.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	32,00	209,34	--	6699	--	0,00	0
					0,04	--	1	--	--	--
139.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	40097,59	339,59	441	4	0,58	0
					--	140,94	--	2	0,58	0
140.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	32,00	560,65	15,35	17941	491	0,03	1
					5,94	5,06	190	162	0,02	1
141.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,40	402,75	--	161	--	2,80	1
					402,75	--	161	--	--	--
142.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,40	10008,35	95,97	4003	38	4,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					771,75	36,25	309	14	0,18	0
143.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,28	4646,85	2285,57	1278	629	9,35	3
					1579,50	617,13	435	170	2,34	1
144.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,28	542,84	144,52	149	40	1,34	0
					292,50	--	80	--	--	--
145.	С130806-24	Стойки стальные	м	40,00	494,00	--	19760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,59	100,70	0,07	664	--	0,37	2
					60,30	0,02	398	--	0,00	0
147.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	10,00	119,03	--	1190	--	0,69	7
					119,03	--	1190	--	--	--
148.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700x700x700 N2.4	шт	3,00	1603,62	--	4811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600x600 N2.1	шт	7,00	2067,67	--	14474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Жамбыла								3227874
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Калинина								
150.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	386,00	56,25	52,36	21713	20211	0,03	10
					3,89	19,37	1502	7475	0,08	30
151.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	161,80	19,70	19,70	3187	3187	--	--
					--	3,94	--	637	0,08	13
152.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс	ТН	533,00	232,50	232,50	123922	123922	--	--
					--	46,50	--	24784	0,98	520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1,- в отвал								
153.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20см	м3	2942,00	14,01	14,01	41205	41205	--	--
					--	4,80	--	14107	0,02	46
154.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	2942,00	6,97	6,97	20491	20491	--	--
					--	2,10	--	6167	0,01	20
155.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2942,00	14,12	12,00	41534	35297	0,01	36
					1,62	2,75	4766	8076	0,01	36
156.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	189,00	11,50	11,50	2173	2173	--	--
					--	3,73	--	705	0,01	3
157.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	189,00	4,62	4,62	874	874	--	--
					--	1,50	--	284	0,01	1
158.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	171,00	13,70	13,70	2343	2343	--	--
					--	4,13	--	706	0,01	2
159.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	171,00	10,68	10,68	1827	1827	--	--
					--	1,82	--	312	0,01	1
160.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	171,00	14,12	12,00	2414	2052	0,01	2
					1,62	2,75	277	469	0,01	2
161.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1715,00	1,41	1,41	2420	2420	--	--
					--	0,30	--	515	0,00	2
162.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	166,00	19,40	--	3220	--	0,12	20
					19,40	--	3220	--	--	--
163.	Е0101-145	Планировка площадей из грунтов 2	м2	912,00	19,40	--	17693	--	0,12	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-5	группы ручным способом- откосов выемки			---	---	---	---	---	---
					19,40	--	17693	--	--	--
164.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	1377,00	224,86	12,65	309634	17417	0,02	32
					---	---	---	---	---	---
					3,56	3,63	4902	5004	0,01	18
165.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	1377,00	86,94	--	119718	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	1326,00	202,15	11,84	268055	15704	0,04	48
					---	---	---	---	---	---
					5,51	3,11	7306	4130	0,01	15
167.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	1326,00	92,40	--	122522	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,85	40097,59	339,59	33963	288	0,58	0
					---	---	---	---	---	---
					--	140,94	--	119	0,58	0
169.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	1100,00	441,70	15,35	485866	16887	0,03	37
					---	---	---	---	---	---
					5,94	5,06	6534	5566	0,02	19
170.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1100,00	209,34	--	230278	--	0,00	0
					---	---	---	---	---	---
					0,04	--	44	--	--	--
171.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,36	40097,59	339,59	14555	123	0,58	0
					---	---	---	---	---	---
					--	140,94	--	51	0,58	0
172.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1100,00	560,65	15,35	616717	16887	0,03	37
					---	---	---	---	---	---
					5,94	5,06	6534	5566	0,02	19
173.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	321,00	209,96	20,37	67396	6539	0,03	10
					---	---	---	---	---	---
					4,79	5,40	1538	1732	0,02	7
174.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	40097,59	339,59	922	8	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	140,94	--	3	0,58	0
175.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	30,70	441,70	15,35	13560	471	0,03	1
					5,94	5,06	182	155	0,02	1
176.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	30,70	209,34	--	6427	--	0,00	0
					0,04	--	1	--	--	--
177.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	40097,59	339,59	401	3	0,58	0
					--	140,94	--	1	0,58	0
178.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	30,70	560,65	15,35	17212	471	0,03	1
					5,94	5,06	182	155	0,02	1
179.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,08	402,75	--	32	--	2,80	0
					402,75	--	32	--	--	--
180.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,08	10008,35	95,97	801	8	4,90	0
					771,75	36,25	62	3	0,18	0
181.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,06	4646,85	2285,57	256	126	9,35	1
					1579,50	617,13	87	34	2,34	0
182.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,06	542,84	144,52	30	8	1,34	0
					292,50	--	16	--	--	--
183.	С130806-24	Стойки стальные	м	8,00	494,00	--	3952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	1,32	100,70	0,07	133	--	0,37	0
					60,30	0,02	80	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2,00	119,03	--	238	--	0,69	1
					119,03	--	238	--	--	--
186.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	1,00	1603,62	--	1604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	1,00	2067,67	--	2068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Калинина								2601354
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Сейфулина								
188.	Е0127-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	6167,00	93,24	90,79	575001	559923	0,01	83
					2,32	5,29	14307	32623	0,02	128
189.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	712,60	232,50	232,50	165680	165680	--	--
					--	46,50	--	33136	0,98	696
190.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	23,00	150,34	24,79	3458	570	0,79	18
					125,55	9,45	2888	217	0,05	1
191.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	46,00	302,09	197,24	13896	9073	0,65	30
					104,85	67,51	4823	3105	0,25	11
192.	С143014-3	Подкладки бетонные под люки	м3	0,74	18200,00	--	13395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е0123-24-1	Установка люков б/у	шт	11,00	282,59	35,42	3108	390	1,31	14
					209,25	13,50	2302	149	0,07	1
194.	Е0123-24-1	Установка люков чугунных	шт	5,00	8342,59	35,42	41713	177	1,31	7
					209,25	13,50	1046	68	0,07	0
195.	Е0123-24-1	Установка люков пластиковых	шт	7,00	7851,59	35,42	54961	248	1,31	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					209,25	13,50	1465	95	0,07	0
196.	Е0106-1-1	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,92	8276,77	66,01	7615	61	1,35	1
					195,75	24,93	180	23	0,12	0
197.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	420,00	56,25	52,36	23625	21992	0,03	11
					3,89	19,37	1634	8134	0,08	33
198.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- в насыпь данной улицы	ТН	344,00	19,70	19,70	6777	6777	--	--
					--	3,94	--	1355	0,08	28
199.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	412,00	232,50	232,50	95790	95790	--	--
					--	46,50	--	19158	0,98	402
200.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 Устройство корыта под тротуары	м3	121,00	56,25	52,36	6806	6336	0,03	3
					3,89	19,37	471	2343	0,08	9
201.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	218,00	232,50	232,50	50685	50685	--	--
					--	46,50	--	10137	0,98	213
202.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 4 прохода толщ. слоя 20см Уплотнение корыта	м3	121,20	14,01	14,01	1697	1697	--	--
					--	4,80	--	581	0,02	2
203.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	121,20	4,18	4,18	507	507	--	--
					--	1,26	--	152	0,00	0
204.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	121,20	14,12	12,00	1711	1454	0,01	1
					1,62	2,75	196	333	0,01	1
205.	Е0101-130	Уплотнение грунта прицепными	м3	174,00	14,01	14,01	2437	2437	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходовтолщ. слоя 20см			--	4,80	--	834	0,02	3
206.	E0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	174,00	6,97	6,97	1212	1212	--	--
					--	2,10	--	365	0,01	1
207.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	174,00	14,12	12,00	2456	2088	0,01	2
					1,62	2,75	282	478	0,01	2
208.	E0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см -за 6 проходов после фрезерования	м3	1821,90	12,51	12,51	22788	22788	--	--
					--	4,28	--	7799	0,01	25
209.	E0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	1821,90	6,36	6,36	11578	11578	--	--
					--	1,91	--	3484	0,01	11
210.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1821,90	14,12	12,00	25721	21858	0,01	22
					1,62	2,75	2951	5001	0,01	22
211.	E0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	449,00	19,40	--	8711	--	0,12	55
					19,40	--	8711	--	--	--
212.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,68	40097,59	339,59	187496	1588	0,58	3
					--	140,94	--	659	0,58	3
213.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	6073,00	441,70	15,35	2682423	93229	0,03	204
					5,94	5,06	36074	30729	0,02	107
214.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6073,00	209,34	--	1271346	--	0,00	2
					0,04	--	243	--	--	--
215.	E0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	2,00	40097,59	339,59	80356	681	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				--	140,94	--	282	0,58	1
216.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	6138,00	560,65	15,35	3441279	94227	0,03	206
					5,94	5,06	36460	31058	0,02	108
217.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	993,00	209,96	20,37	208486	20228	0,03	31
					4,79	5,40	4756	5359	0,02	20
218.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	622,00	610,62	6,63	379809	4124	0,70	434
					108,68	1,76	67599	1093	0,01	4
219.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 Бр100.30.18	м3	32,34	26000,00	--	840944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС №6 толщиной 12 см	м2	1843,15	309,91	12,52	571209	23075	0,24	448
					38,03	4,39	70095	8095	0,02	33
221.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из ПГС №6, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	м2	1843,15	185,44	--	341793	--	0,04	80
					6,64	--	12239	--	--	--
222.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,30	40097,59	339,59	12109	103	0,58	0
					--	140,94	--	43	0,58	0
223.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см - 4см	м2	2012,00	421,02	--	847092	--	0,14	290
					24,75	--	49797	--	--	--
224.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	2012,00	142,27	--	286247	--	0,05	93
					7,96	--	16016	--	--	--
225.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	622,00	544,30	6,63	338553	4124	0,70	434
					108,68	1,76	67599	1093	0,01	4
226.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	9,95	25300,00	--	251786	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
227.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	40097,59	339,59	601	5	0,58	0
					--	140,94	--	2	0,58	0
228.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	20,00	441,70	15,35	8834	307	0,03	1
					5,94	5,06	119	101	0,02	0
229.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	20,00	209,34	--	4187	--	0,00	0
					0,04	--	1	--	--	--
230.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	40097,59	339,59	361	3	0,58	0
					--	140,94	--	1	0,58	0
231.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	26,00	560,65	15,35	14577	399	0,03	1
					5,94	5,06	154	132	0,02	0
232.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,48	402,75	--	193	--	2,80	1
					402,75	--	193	--	--	--
233.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,48	10008,35	95,97	4804	46	4,90	2
					771,75	36,25	370	17	0,18	0
234.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,33	4646,85	2285,57	1534	755	9,35	3
					1579,50	617,13	521	204	2,34	1
235.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,33	542,84	144,52	179	48	1,34	0
					292,50	--	97	--	--	--
236.	С130806-24	Стойки стальные	м	48,00	494,00	--	23712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	Е0115-172	Масляная окраска стальных балок,	м2	7,91	100,70	0,07	797	1	0,37	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			60,30	0,02	477	--	0,00	0
238.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	12,00	119,03	--	1428	--	0,69	8
					119,03	--	1428	--	--	--
239.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700x700x700 N2.4	шт	5,00	1603,62	--	8018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600x600 N2.1	шт	7,00	2067,67	--	14474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Сейфулина								12965955

ИТОГО:	28259670	2499500	5297
	851132	538288	5098

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1694104
На металломонтажные работы	2897
Всего накладных расходов:	1697000
Итого с накладными	29956671

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1797400
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	31754071
Итого с временными, 3,68 %	32922621
Итого с зимними удорожаниями, 1,836347 %	33527195
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	33658885
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	33988111
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	86921853
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1738437
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	88660290
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10639235
Итого с НДС	99299525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с учетом тендерной скидки **94334555,33**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. Е.

Технадзор: ТОО «Марсель Групп»

Ширданов К.