Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Чапаевского с/о Илийского района Алматинской области

Договор 485/15-07 от 18.03.2015г.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		485/15-07	18.03.2015г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт улиц Чапаевского с/о Илийского района Алматинской области	53 462 945,91	53 462 945,91							5 728 172,78	53 462 945,91
ВСЕГО		53 462 945,91	53 462 945,91							5 728 172,78	53 462 945,91
ИТОГО К ОПЛАТЕ											53 462 945,91

Заказчик:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

_____

Технадзор:

ТОО «Ер-гарант-инжиниринг»

_____ Абдраимов Е. С.

Подрядчик:

ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

_____ Скоропадский А. Б.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Чапаевского с/о Илийского района Алматинской области

Договор 485/15-07 от 18.03.2015г.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73

Код:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		485/15-07	18.03.2015г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудов ания		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт улиц Чапаевского с/о Илийского района Алматинской области	53 462 945,91	53 462 945,91							5 728 172,78	53 462 945,91
ВСЕГО		53 462 945,91	53 462 945,91							5 728 172,78	53 462 945,91
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**53 462 945,91**

Заказчик:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Технадзор:

ТОО «Ер-гарант-инжиниринг»

Абдраимов Е. С.

Подрядчик:

ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Скоропадский А. Б.

факт

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
Договор 485/15-07 от 18.03.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Чапаевского с/о Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт улиц Чапаевского с/о Илийского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Капитальный ремонт ул.3мкр								
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	√ 171,00	56,25 / 3,89	52,36 / 19,37	9619 / 665	8954 / 3312	0,03 / 0,08	5 / 13
2.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние переозки 1 км, класс груза 1,- в насыпь данной улицы	ТН	√ 299,00	19,70 / --	19,70 / 3,94	5890 / --	5890 / 1178	-- / 0,08	-- / 25
3.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	√ 188,00	56,25 / 3,89	52,36 / 19,37	10575 / 731	9844 / 3641	0,03 / 0,08	5 / 15
4.	Е010333-А50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1,- из карьера в насыпь	ТН	√ 329,00	267,70 / --	267,70 / 53,54	88073 / --	88073 / 17615	-- / 1,12	-- / 370
5.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по	м3	√ 326,00	13,70 / --	13,70 / 4,13	4468 / --	4468 / 1345	-- / 0,01	-- / 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одному следу, при толщине слоя 20 см								
6.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	√326,00	10,68	10,68	3483	3483	--	--
					--	1,82	--	594	0,01	2
7.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	√326,00	14,12	12,00	4602	3911	0,01	4
					1,62	2,75	528	895	0,01	4
8.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	√876,00	19,40	--	16994	--	0,12	108
					19,40	--	16994	--	--	--
9.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	√271,00	19,40	--	5257	--	0,12	33
					19,40	--	5257	--	--	--
10.	Е0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	√ 0,44	40097,59	339,59	17483	148	0,58	0
					--	140,94	--	61	0,58	0
11.	Е0127-16- 1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	√101,16	4763,79	167,92	481920	16988	0,19	19
					34,65	55,37	3505	5601	0,19	19
12.	Е0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	1,56	40097,59	339,59	62522	530	0,58	1
					--	140,94	--	220	0,58	1
13.	Е0127-53- 6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	4725,00	441,70	15,35	2087016	72536	0,03	159
					5,94	5,06	28067	23908	0,02	83
14.	Е0127-54- 6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4725,00	209,34	--	989150	--	0,00	2
					0,04	--	189	--	--	--
15.	Е0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	1,56	40097,59	339,59	62522	530	0,58	1
					--	140,94	--	220	0,58	1
16.	Е0127-53- 1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	м2	4725,00	560,65	15,35	2649078	72536	0,03	159
					5,94	5,06	28067	23908	0,02	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
17.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10 см	м2	2103,00	209,96	20,37	441537	42839	0,03	67
					4,79	5,40	10073	11348	0,02	43
18.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	+ 0,09	40097,59	339,59	3464	29	0,58	0
					--	140,94	--	12	0,58	0
19.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	+108,00	441,70	15,35	47703	1658	0,03	4
					5,94	5,06	642	546	0,02	2
20.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	+108,00	209,34	--	22609	--	0,00	0
					0,04	--	4	--	--	--
21.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,03	40097,59	339,59	1299	11	0,58	0
					--	140,94	--	5	0,58	0
22.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	108,00	560,65	15,35	60550	1658	0,03	4
					5,94	5,06	642	546	0,02	2
23.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	√ 27,60	33,67	32,10	929	886	0,01	0
					1,57	12,33	43	340	0,05	1
24.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	√ 11,40	21,55	4,52	246	51	0,11	1
					17,03	--	194	--	--	--
25.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	√ 11,40	14,12	12,00	161	137	0,01	0
					1,62	2,75	18	31	0,01	0
26.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	√ 20,00	122,18	--	2444	--	0,89	18
					122,18	--	2444	--	--	--
27.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	√20,00	14,12	12,00	282	240	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,62	2,75	32	55	0,01	0
28.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	7,60	1837,12	33,87	13962	257	1,94	15
					263,25	12,47	2001	95	0,06	0
29.	Е0122-8-1 3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	480935,09	213713,84	9138	4061	1190,00	23
					226350,00	80732,25	4301	1534	394,30	7
30.	С130806-1 40	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	19,08	14600,00	--	278510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	39,00	39,28	0,04	1532	2	0,03	1
					6,26	--	244	--	--	--
32.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	2,40	3036,15	686,25	7287	1647	2,79	7
					463,50	178,43	1112	428	0,61	1
33.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15 -бетон В20	м3	2,40	10600,00	--	25440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	2,40	209,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,40	78,00	--	187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	м2	18,00	245,44	3,82	4418	69	0,21	4
					37,35	1,44	672	26	0,01	0

Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.3мкр 7420854

Раздел: Капитальный ремонт ул.Арал

37.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	433,00	56,25	52,36	24357	22672	0,03	12
					3,89	19,37	1684	8385	0,08	34
38.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	ТН	758,00	19,70	19,70	14933	14933	--	--
					--	3,94	--	2987	0,08	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на присыпные обочины								
39.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	412,00	56,25	52,36	23175	21573	0,03	11
					3,89	19,37	1603	7979	0,08	32
40.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	742,00	232,50	232,50	172515	172515	--	--
					--	46,50	--	34503	0,98	725
41.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	46,00	171,89	111,14	7907	5112	0,39	18
					60,75	44,10	2794	2029	0,20	9
42.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	83,00	232,50	232,50	19298	19298	--	--
					--	46,50	--	3860	0,98	81
43.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20см	м3	699,20	14,01	14,01	9793	9793	--	--
					--	4,80	--	3353	0,02	11
44.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	699,20	6,97	6,97	4870	4870	--	--
					--	2,10	--	1466	0,01	5
45.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	699,20	14,12	12,00	9871	8389	0,01	9
					1,62	2,75	1133	1919	0,01	9
46.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	433,00	11,50	11,50	4978	4978	--	--
					--	3,73	--	1616	0,01	6
47.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	433,00	4,62	4,62	2002	2002	--	--
					--	1,50	--	650	0,01	2
48.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу,	м3	394,00	13,70	13,70	5400	5400	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой 16 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см			--	4,13	--	1626	0,01	5
49.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	394,00	10,68	10,68	4210	4210	--	--
					--	1,82	--	718	0,01	2
50.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	394,00	14,12	12,00	5562	4727	0,01	5
					1,62	2,75	638	1082	0,01	5
51.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	5029,00	1,41	1,41	7095	7095	--	--
					--	0,30	--	1511	0,00	5
52.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	398,00	19,40	--	7721	--	0,12	49
					19,40	--	7721	--	--	--
53.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	1396,00	19,40	--	27082	--	0,12	172
					19,40	--	27082	--	--	--
54.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	3496,00	224,86	12,65	786115	44220	0,02	82
					3,56	3,63	12446	12704	0,01	46
55.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	3496,00	86,94	--	303945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ. 15 см	м2	3358,00	202,15	11,84	678830	39769	0,04	121
					5,51	3,11	18503	10460	0,01	38
57.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	3358,00	92,40	--	310279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,40	40097,59	339,59	96435	817	0,58	1
					--	140,94	--	339	0,58	1
59.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	3123,00	441,70	15,35	1379418	47943	0,03	105
					5,94	5,06	18551	15802	0,02	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3123,00	209,34	--	653781	--	0,00	1
					0,04	--	125	--	--	--
61.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,03	40097,59	339,59	41341	350	0,58	1
					--	140,94	--	145	0,58	1
62.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3123,00	560,65	15,35	1750915	47943	0,03	105
					5,94	5,06	18551	15802	0,02	55
63.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10 см	м2	1380,00	209,96	20,37	289739	28111	0,03	44
					4,79	5,40	6610	7447	0,02	28
64.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,12	40097,59	339,59	4812	41	0,58	0
					--	140,94	--	17	0,58	0
65.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	156,00	441,70	15,35	68905	2395	0,03	5
					5,94	5,06	927	789	0,02	3
66.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	156,00	209,34	--	32658	--	0,00	0
					0,04	--	6	--	--	--
67.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,05	40097,59	339,59	2085	18	0,58	0
					--	140,94	--	7	0,58	0
68.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	156,00	560,65	15,35	87462	2395	0,03	5
					5,94	5,06	927	789	0,02	3

Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Арал 6837484

Раздел: Капитальный ремонт ул.Доскеева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато3ами с ковшом вместимостью 0,25 м3 с устройством обочин	м3	33,00	56,25	52,36	1856	1728	0,03	1
					3,89	19,37	128	639	0,08	3
70.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	58,00	232,50	232,50	13485	13485	--	--
					--	46,50	--	2697	0,98	57
71.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	122,00	13,70	13,70	1672	1672	--	--
					--	4,13	--	503	0,01	2
72.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	122,00	10,68	10,68	1303	1303	--	--
					--	1,82	--	222	0,01	1
73.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	122,00	14,12	12,00	1722	1464	0,01	1
					1,62	2,75	198	335	0,01	1
74.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,14	40097,59	339,59	5453	46	0,58	0
					--	140,94	--	19	0,58	0
75.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	28,63	4763,79	167,92	136368	4807	0,19	5
					34,65	55,37	992	1585	0,19	5
76.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,45	40097,59	339,59	18164	154	0,58	0
					--	140,94	--	64	0,58	0
77.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	1372,00	441,70	15,35	606008	21062	0,03	46
					5,94	5,06	8150	6942	0,02	24
78.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1372,00	209,34	--	287220	--	0,00	0
					0,04	--	55	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,45	40097,59	339,59	18164	154	0,58	0
					--	140,94	--	64	0,58	0
80.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1372,00	560,65	15,35	769214	21062	0,03	46
					5,94	5,06	8150	6942	0,02	24
81.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10 см	м2	610,00	209,96	20,37	128073	12426	0,03	19
					4,79	5,40	2922	3292	0,02	12
82.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59	339,59	1571	13	0,58	0
					--	140,94	--	6	0,58	0
83.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	118,74	441,70	15,35	52448	1823	0,03	4
					5,94	5,06	705	601	0,02	2
84.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	118,74	209,34	--	24858	--	0,00	0
					0,04	--	5	--	--	--
85.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,09	40097,59	339,59	3666	31	0,58	0
					--	140,94	--	13	0,58	0
86.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	118,74	560,65	15,35	66573	1823	0,03	4
					5,94	5,06	705	601	0,02	2
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Доскеева								2137821

ИТОГО:

16396159	946047	1511
247736	259974	2036

Накладные расходы :

На общестроительные работы 612565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						612565		
		Итого с накладными						17008724		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1020523		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						18029247		
		Итого с временными, 3,68 %						18692723		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,647285 %						19000645		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						19075416		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						19262343		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						49261889		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						985238		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						50247127		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6029655		
		Итого с НДС						56276782		
		Итого с учетом тендерной скидки						**53462945,91**		

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нурказыев Е. Е.

Технадзор: ТОО «Ер-гарант-инжиниринг»

Абдраимов Е. С.

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Чапаевского с/о Илийского района Алматинской области

Договор 485/15-07 от 18.03.2015г.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		485/15-07	18.03.2015г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт улиц Чапаевского с/о Илийского района Алматинской области	54 116 087,15	653 141,24							69 979,42	653 141,24
ВСЕГО		54 116 087,15	653 141,24							69 979,42	653 141,24
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**653 141,24**

Заказчик:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Технадзор:

ТОО «Ер-гарант-инжиниринг»

Абдраимов Е. С.

Подрядчик:

ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Скоропадский А. Б.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Чапаевского с/о Илийского района Алматинской области

Договор 485/15-07 от 18.03.2015г.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		485/15-07	18.03.2015г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт улиц Чапаевского с/о Илийского района Алматинской области	54 116 087,15	653 141,24							69 979,42	653 141,24
ВСЕГО		54 116 087,15	653 141,24							69 979,42	653 141,24
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**653 141,24**

Заказчик:

ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Технадзор:

ТОО «Ер-гарант-инжиниринг»

Абдраимов Е. С.

Подрядчик:

ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
Договор 485/15-07 от 18.03.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц Чапаевского с/о Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт улиц Чапаевского с/о Илийского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Капитальный ремонт ул.3мкр								
1.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,64	402,75 / 402,75	-- / --	258 / 258	-- / --	2,80 / --	2 / --
2.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,64	10008,35 / 771,75	95,97 / 36,25	6405 / 494	61 / 23	4,90 / 0,18	3 / 0
3.	Е0109-17- 1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,44	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	2045 / 695	1006 / 272	9,35 / 2,34	4 / 1
4.	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,44	542,84 / 292,50	144,52 / --	239 / 129	64 / --	1,34 / --	1 / --
5.	С130806-2 4	Стойки стальные	м	64,00	494,00 / --	-- / --	31616 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п	м2	10,55	100,70	0,07	1062	1	0,37	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			60,30	0,02	636	--	0,00	0
7.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	16,00	119,03	--	1904	--	0,69	11
					119,03	--	1904	--	--	--
8.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	2,00	1603,62	--	3207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	3,00	2067,67	--	6203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N1.11.1 №1.11.2	шт	11,00	1603,62	--	17640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.3мкр								70580
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Арал								
11.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,52	402,75	--	209	--	2,80	1
					402,75	--	209	--	--	--
12.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,52	10008,35	95,97	5204	50	4,90	3
					771,75	36,25	401	19	0,18	0
13.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,36	4646,85	2285,57	1662	817	9,35	3
					1579,50	617,13	565	221	2,34	1
14.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,36	542,84	144,52	194	52	1,34	0
					292,50	--	105	--	--	--
15.	С130806-24	Стойки стальные	м	52,00	494,00	--	25688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,57	100,70	0,07	863	1	0,37	3
					60,30	0,02	517	--	0,00	0
17.	Е0127-84-	Установка дорожных знаков на	шт	13,00	119,03	--	1547	--	0,69	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	металлических стойках			119,03	--	1547	--	--	--
18.	СПРАЙСЛИС Т	Знак треугольной формы 700x700x700 N2.4	шт	6,00	1603,62	--	9622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПРАЙСЛИС Т	Знак квадратныой формы 600x600 N2.1	шт	7,00	2067,67	--	14474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Арал								59464
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Доскеева								
20.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,56	402,75	--	226	--	2,80	2
					402,75	--	226	--	--	--
21.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,56	10008,35	95,97	5605	54	4,90	3
					771,75	36,25	432	20	0,18	0
22.	Е0109-17- 1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,39	4646,85	2285,57	1790	880	9,35	4
					1579,50	617,13	608	238	2,34	1
23.	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,39	542,84	144,52	209	56	1,34	1
					292,50	--	113	--	--	--
24.	С130806-2 4	Стойки стальные	м	56,00	494,00	--	27664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,23	100,70	0,07	930	1	0,37	3
					60,30	0,02	557	--	0,00	0
26.	Е0127-84- 1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	14,00	119,03	--	1666	--	0,69	10
					119,03	--	1666	--	--	--
27.	СПРАЙСЛИС Т	Знак треугольной формы 700x700x700 N2.4	шт	6,00	1603,62	--	9622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПРАЙСЛИС	Знак квадратныой формы 600x600	шт	8,00	2067,67	--	16541	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Т	N2.1				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Доскеева								64252
ИТОГО:							194295	3042		66
							11062	793		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	10845
На металломонтажные работы	2650
Всего накладных расходов:	13495
Итого с накладными	207790

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12467
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	220257
Итого с временными, 3,68 %	228362
Итого с зимними удорожаниями, 1,647285 %	232124
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	233037
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	235321
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	601814
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12036
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	613850
Налог на добавленную стоимость, 12 %	73662
Итого с НДС	687512
Итого с учетом тендерной скидки	**653141,24**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Б. Т.

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. Б.

Технадзор: ТОО «Ер-гарант-инжиниринг»

Абдраимов Е. С.