Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц п. Боралдай Илийского района Алматинской области

Договор 485/15-06 от 16.03.2015г.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73

Код:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		485/15-06	16.03.2015г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудов ания		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт улиц п. Боралдай Илийского района Алматинской области	114 090 410	114 090 410							12 223 973	114 090 410
ВСЕГО		114 090 410	114 090 410							12 223 973	114 090 410
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**114 090 410**

Заказчик:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Технадзор:

ТОО «Ер-гарант-инжиниринг»

Абдраимов Е. С.

Подрядчик:

ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Скоропадский А. Б.

факт

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Субподрядчик

Договор 485/15-06 от 16.03.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц п. Боралдай Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт улиц п. Боралдай Илийского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы ул. Заречная								
1.	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	км	0,0038	62992,29	12615,69	239	48	299,40	1
					50376,60	6300,46	191	24	30,77	0
2.	Е01031-А3 1-1	Погрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	т	0,09462	117,10	117,10	11	11	1,72	0
					81,97	81,97	8	8	1,72	0
3.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	т	0,09462	232,50	232,50	22	22	--	--
					--	46,50	--	4	0,98	0
		Итого по разделу: Подготовительные работы ул. Заречная								272
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Бурулдайская								
4.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	813,00	56,25	52,36	45732	42570	0,03	22
					3,89	19,37	3163	15744	0,08	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на присыпные обочины	ТН	625,00	19,70	19,70	12312	12312	--	--
					--	3,94	--	2462	0,08	52
6.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	839,00	232,50	232,50	195068	195068	--	--
					--	46,50	--	39014	0,98	819
7.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	66,00	171,89	111,14	11344	7335	0,39	25
					60,75	44,10	4010	2911	0,20	13
8.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	119,00	232,50	232,50	27668	27668	--	--
					--	46,50	--	5534	0,98	116
9.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20см	м3	776,40	14,01	14,01	10874	10874	--	--
					--	4,80	--	3723	0,02	12
10.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	776,40	6,97	6,97	5408	5408	--	--
					--	2,10	--	1627	0,01	5
11.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	776,40	14,12	12,00	10961	9315	0,01	9
					1,62	2,75	1258	2131	0,01	9
12.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	347,00	11,50	11,50	3989	3989	--	--
					--	3,73	--	1295	0,01	5
13.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	347,00	4,62	4,62	1604	1604	--	--
					--	1,50	--	521	0,01	2
14.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20	м3	315,00	13,70	13,70	4317	4317	--	--
					--	4,13	--	1300	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		см								
15.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	315,00	10,68	10,68	3366	3366	--	--
					--	1,82	--	574	0,01	2
16.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	315,00	14,12	12,00	4447	3779	0,01	4
					1,62	2,75	510	865	0,01	4
17.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	5588,00	1,41	1,41	7884	7884	--	--
					--	0,30	--	1679	0,00	6
18.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	389,00	19,40	--	7547	--	0,12	48
					19,40	--	7547	--	--	--
19.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	946,00	19,40	--	18352	--	0,12	116
					19,40	--	18352	--	--	--
20.	Е0127-21- 2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	3882,00	224,86	12,65	872911	49102	0,02	91
					3,56	3,63	13820	14107	0,01	51
21.	Е0127-21- 2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	3882,00	86,94	--	337504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0127-21- 3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	3619,00	202,15	11,84	731591	42860	0,04	130
					5,51	3,11	19941	11273	0,01	41
23.	Е0127-21- 3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	3619,00	92,40	--	334396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	2,385	40097,59	339,59	95633	810	0,58	1
					--	140,94	--	336	0,58	1
25.	Е0127-53- 6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	3098,00	441,70	15,35	1368376	47559	0,03	104
					5,94	5,06	18402	15676	0,02	55
26.	Е0127-54- 6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины	м2	3098,00	209,34	--	648548	--	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,04	--	124	--	--	--
27.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,022	40097,59	339,59	40980	347	0,58	1
					--	140,94	--	144	0,58	1
28.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3098,00	560,65	15,35	1736898	47559	0,03	104
					5,94	5,06	18402	15676	0,02	55
29.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10 см	м2	1737,00	209,96	20,37	364693	35384	0,03	55
					4,79	5,40	8320	9373	0,02	35
30.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,023	40097,59	339,59	922	8	0,58	0
					--	140,94	--	3	0,58	0
31.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,078	40097,59	339,59	3128	26	0,58	0
					--	140,94	--	11	0,58	0
32.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	102,00	441,70	15,35	45053	1566	0,03	3
					5,94	5,06	606	516	0,02	2
33.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	102,00	209,34	--	21353	--	0,00	0
					0,04	--	4	--	--	--
34.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,034	40097,59	339,59	1363	12	0,58	0
					--	140,94	--	5	0,58	0
35.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	172,00	560,65	15,35	96432	2640	0,03	6
					5,94	5,06	1022	870	0,02	3
36.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,52	402,75	--	209	--	2,80	1
					402,75	--	209	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,52	10008,35 771,75	95,97 36,25	5204 401	50 19	4,90 0,18	3 0
38.	Е0109-17- 1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,35763	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	1662 565	817 221	9,35 2,34	3 1
39.	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,35763	542,84 292,50	144,52 --	194 105	52 --	1,34 --	0 --
40.	С130806-2 4	Стойки стальные	м	52,00	494,00 --	-- --	25688 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	8,5722	100,70 60,30	0,07 0,02	863 517	1 --	0,37 0,00	3 0
42.	Е0127-84- 1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	13,00	119,03 119,03	-- --	1547 1547	-- --	0,69 --	9 --
43.	СПРАЙСЛИС Т	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	6,00	1603,62 --	-- --	9622 --	-- --	-- --	-- --
44.	СПРАЙСЛИС Т	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	7,00	2067,67 --	-- --	14474 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Бурулдайская 7130117

Раздел: Капитальный ремонт ул.Водник 3

45.	Е0101-18- 5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2143,00	56,25 3,89	52,36 19,37	120546 8336	112210 41501	0,03 0,08	58 166
46.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на присыпные обочины	ТН	508,00	19,70 --	19,70 3,94	10008 --	10008 2002	-- 0,08	-- 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	3350,00	232,50	232,50	778875	778875	--	--
					--	46,50	--	155775	0,98	3271
48.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	54,00	171,89	111,14	9282	6001	0,39	21
					60,75	44,10	3280	2381	0,20	11
49.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	97,00	232,50	232,50	22553	22553	--	--
					--	46,50	--	4510	0,98	95
50.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20см	м3	995,60	14,01	14,01	13944	13944	--	--
					--	4,80	--	4774	0,02	16
51.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	м3	995,60	6,97	6,97	6934	6934	--	--
					--	2,10	--	2087	0,01	7
52.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	995,60	14,12	12,00	14055	11945	0,01	12
					1,62	2,75	1613	2733	0,01	12
53.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	282,00	11,50	11,50	3242	3242	--	--
					--	3,73	--	1053	0,01	4
54.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	282,00	4,62	4,62	1304	1304	--	--
					--	1,50	--	423	0,01	2
55.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	256,00	13,70	13,70	3508	3508	--	--
					--	4,13	--	1056	0,01	3
56.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине	м3	256,00	10,68	10,68	2735	2735	--	--
					--	1,82	--	467	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоя 20 см								
57.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	256,00	14,12	12,00	3614	3071	0,01	3
					1,62	2,75	415	703	0,01	3
58.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	6376,00	1,41	1,41	8995	8995	--	--
					--	0,30	--	1915	0,00	6
59.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	241,00	19,40	--	4675	--	0,12	30
					19,40	--	4675	--	--	--
60.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	2022,00	19,40	--	39227	--	0,12	249
					19,40	--	39227	--	--	--
61.	Е0127-18- 4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	311,785	408,11	169,61	127243	52882	1,55	483
					238,50	4,07	74361	1269	0,01	4
62.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	748,284	27,10	--	20278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е010333-А 30-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	748,284	196,00	196,00	146664	146664	--	--
					--	39,20	--	29333	0,82	616
64.	Е0127-21- 2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	4978,00	224,86	12,65	1119359	62965	0,02	116
					3,56	3,63	17722	18089	0,01	66
65.	Е0127-21- 2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	4978,00	86,94	--	432792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0127-21- 3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см-ПГС №6 толщ.15см	м2	4846,00	202,15	11,84	979633	57391	0,04	174
					5,51	3,11	26701	15095	0,01	54
67.	Е0127-21- 3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	4846,00	92,40	--	447770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	3,43	40097,59	339,59	137414	1164	0,58	2
					--	140,94	--	483	0,58	2
69.	Е0127-53-	Устройство покрытия толщиной 4 см	м2	4399,00	441,70	15,35	1943023	67531	0,03	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см			5,94	5,06	26130	22259	0,02	78
70.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4399,00	209,34	--	920904	--	0,00	2
					0,04	--	176	--	--	--
71.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,469	40097,59	339,59	58903	499	0,58	1
					--	140,94	--	207	0,58	1
72.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	4399,00	560,65	15,35	2466306	67531	0,03	148
					5,94	5,06	26130	22259	0,02	78
73.	E0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10 см	м2	666,00	209,96	20,37	139830	13567	0,03	21
					4,79	5,40	3190	3594	0,02	14
74.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,041	40097,59	339,59	1644	14	0,58	0
					--	140,94	--	6	0,58	0
75.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	124,00	560,65	15,35	69521	1904	0,03	4
					5,94	5,06	737	627	0,02	2
76.	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,56	402,75	--	226	--	2,80	2
					402,75	--	226	--	--	--
77.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,56	10008,35	95,97	5605	54	4,90	3
					771,75	36,25	432	20	0,18	0
78.	E0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,38514	4646,85	2285,57	1790	880	9,35	4
					1579,50	617,13	608	238	2,34	1
79.	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных	т	0,38514	542,84	144,52	209	56	1,34	1
					292,50	--	113	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий								
80.	С130806-24	Стойки стальные	м	56,00	494,00 ---	-- ---	27664 ---	-- ---	-- ---	-- ---
81.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,2316	100,70 60,30	0,07 0,02	930 557	1 --	0,37 0,00	3 0
82.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	14,00	119,03 119,03	-- --	1666 1666	-- --	0,69 --	10 --
83.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	6,00	1603,62 ---	-- ---	9622 ---	-- ---	-- ---	-- ---
84.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	8,00	2067,67 ---	-- ---	16541 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Водник 3								10119035
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Заречная								
85.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	844,00	56,25 3,89	52,36 19,37	47476 3283	44193 16345	0,03 0,08	23 65
86.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на присыпные обочины	ТН	518,00	19,70 --	19,70 3,94	10205 --	10205 2041	-- 0,08	-- 43
87.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	1000,00	232,50 --	232,50 46,50	232500 --	232500 46500	-- 0,98	-- 977
88.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	46,00	171,89 60,75	111,14 44,10	7907 2794	5112 2029	0,39 0,20	18 9
89.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосв алами /работающими вне карьеров/,	ТН	83,00	232,50 --	232,50 46,50	19298 --	19298 3860	-- 0,98	-- 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал								
90.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20см	м3	596,40	14,01	14,01	8353	8353	--	--
					--	4,80	--	2860	0,02	9
91.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	596,40	6,97	6,97	4154	4154	--	--
					--	2,10	--	1250	0,01	4
92.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	596,40	14,12	12,00	8420	7155	0,01	7
					1,62	2,75	966	1637	0,01	7
93.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	288,00	11,50	11,50	3311	3311	--	--
					--	3,73	--	1075	0,01	4
94.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	288,00	4,62	4,62	1331	1331	--	--
					--	1,50	--	432	0,01	2
95.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	262,00	13,70	13,70	3591	3591	--	--
					--	4,13	--	1081	0,01	4
96.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	262,00	10,68	10,68	2799	2799	--	--
					--	1,82	--	478	0,01	2
97.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	262,00	14,12	12,00	3699	3143	0,01	3
					1,62	2,75	424	719	0,01	3
98.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4439,00	1,41	1,41	6263	6263	--	--
					--	0,30	--	1333	0,00	4
99.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	335,00	19,40	--	6499	--	0,12	41
					19,40	--	6499	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	921,00	19,40	--	17867	--	0,12	113
					19,40	--	17867	--	--	--
101.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	2982,00	224,86	12,65	670536	37718	0,02	70
					3,56	3,63	10616	10836	0,01	40
102.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2982,00	86,94	--	259258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	2842,00	202,15	11,84	574519	33658	0,04	102
					5,51	3,11	15659	8853	0,01	32
104.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2842,00	92,40	--	262601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,861	40097,59	339,59	74622	632	0,58	1
					--	140,94	--	262	0,58	1
106.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	2386,00	441,70	15,35	1053888	36629	0,03	80
					5,94	5,06	14173	12073	0,02	42
107.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2386,00	209,34	--	499495	--	0,00	1
					0,04	--	95	--	--	--
108.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,798	40097,59	339,59	31998	271	0,58	0
					--	140,94	--	112	0,58	0
109.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2386,00	560,65	15,35	1337714	36629	0,03	80
					5,94	5,06	14173	12073	0,02	42
110.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10 см	м2	1412,00	209,96	20,37	296457	28763	0,03	45
					4,79	5,40	6763	7620	0,02	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси №6	м3	49,00	1913,28	73,75	93751	3614	0,14	7
					21,38	11,67	1048	572	0,04	2
112.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,188	40097,59	339,59	7538	64	0,58	0
					--	140,94	--	26	0,58	0
113.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	276,00	441,70	15,35	121908	4237	0,03	9
					5,94	5,06	1639	1397	0,02	5
114.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	276,00	209,34	--	57779	--	0,00	0
					0,04	--	11	--	--	--
115.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,081	40097,59	339,59	3248	28	0,58	0
					--	140,94	--	11	0,58	0
116.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	276,00	560,65	15,35	154740	4237	0,03	9
					5,94	5,06	1639	1397	0,02	5
117.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	17,00	33,67	32,10	572	546	0,01	0
					1,57	12,33	27	210	0,05	1
118.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,00	21,55	4,52	65	14	0,11	0
					17,03	--	51	--	--	--
119.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3,00	14,12	12,00	42	36	0,01	0
					1,62	2,75	5	8	0,01	0
120.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	10,00	122,18	--	1222	--	0,89	9
					122,18	--	1222	--	--	--
121.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10,00	14,12	12,00	141	120	0,01	0
					1,62	2,75	16	27	0,01	0
122.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия	м3	1,40	1837,12	33,87	2572	47	1,94	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с песком под фундаменты			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					263,25	12,47	369	17	0,06	0
123.	Е0122-8-1 0	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,007	268907,88	115634,50	1882	809	662,00	5
					126000,00	43681,50	882	306	213,34	1
124.	С130806-1 27	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	7,028	7375,00	--	51832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0113-26- 21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	11,00	39,28	0,04	432	--	0,03	0
					6,26	--	69	--	--	--
126.	Е0130-62- 1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	м3	1,20	3053,16	1845,00	3664	2214	5,46	7
					915,75	479,70	1099	576	1,64	2
127.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	1,20	10600,00	--	12720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,20	209,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,20	78,00	--	94	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	м2	9,20	245,44	3,82	2258	35	0,21	2
					37,35	1,44	344	13	0,01	0
131.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,40	402,75	--	161	--	2,80	1
					402,75	--	161	--	--	--
132.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,40	10008,35	95,97	4003	38	4,90	2
					771,75	36,25	309	14	0,18	0
133.	Е0109-17- 1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,2751	4646,85	2285,57	1278	629	9,35	3
					1579,50	617,13	435	170	2,34	1
134.	Е0109-48- 2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже	т	0,2751	542,84	144,52	149	40	1,34	0
					292,50	--	80	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноэтажных производственных зданий								
135.	С130806-24	Стойки стальные	м	40,00	494,00 ---	-- ---	19760 ---	-- ---	-- ---	-- ---
136.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,594	100,70 60,30	0,07 0,02	664 398	-- --	0,37 0,00	2 0
137.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	10,00	119,03 119,03	-- --	1190 1190	-- --	0,69 ---	7 ---
138.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	3,00	1603,62 ---	-- ---	4811 ---	-- ---	-- ---	-- ---
139.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	5,00	2067,67 ---	-- ---	10338 ---	-- ---	-- ---	-- ---
140.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N1.11.1, №1.11.2	шт	2,00	1603,62 ---	-- ---	3207 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Заречная								6007032
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Восточная								
141.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	91,00	56,25 3,89	52,36 19,37	5119 354	4765 1762	0,03 0,08	2 7
142.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- в насыпь данной улицы	ТН	159,00	19,70 --	19,70 3,94	3132 --	3132 626	-- 0,08	-- 13
143.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30 м	м3	91,00	11,50 --	11,50 3,73	1046 --	1046 340	-- 0,01	-- 1
144.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы	м3	91,00	4,62	4,62	421	421	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами при устройстве дорожных насыпей			--	1,50	--	137	0,01	1
145.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	82,00	13,70	13,70	1124	1124	--	--
					--	4,13	--	338	0,01	1
146.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	82,00	10,68	10,68	876	876	--	--
					--	1,82	--	149	0,01	0
147.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	82,00	14,12	12,00	1158	984	0,01	1
					1,62	2,75	133	225	0,01	1
148.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	91,00	19,40	--	1765	--	0,12	11
					19,40	--	1765	--	--	--
149.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	85,00	19,40	--	1649	--	0,12	10
					19,40	--	1649	--	--	--
150.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	14,00	150,34	24,79	2105	347	0,79	11
					125,55	9,45	1758	132	0,05	1
151.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	16,00	302,09	197,24	4833	3156	0,65	10
					104,85	67,51	1678	1080	0,25	4
152.	С143014-3	Подкладки бетонные под люки	м3	0,256	18200,00	--	4659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	13,00	282,59	35,42	3674	460	1,31	17
					209,25	13,50	2720	176	0,07	1
154.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8342,59	35,42	8343	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
155.	Е0106-1-1	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,56	8276,77	66,01	4635	37	1,35	1
					195,75	24,93	110	14	0,12	0
156.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,125	40097,59	339,59	5012	42	0,58	0
					--	140,94	--	18	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	26,333	4763,79	167,92	125445	4422	0,19	5
					34,65	55,37	912	1458	0,19	5
158.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,417	40097,59	339,59	16721	142	0,58	0
					--	140,94	--	59	0,58	0
159.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	1321,00	441,70	15,35	583481	20279	0,03	44
					5,94	5,06	7847	6684	0,02	23
160.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1321,00	209,34	--	276543	--	0,00	0
					0,04	--	53	--	--	--
161.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,417	40097,59	339,59	16721	142	0,58	0
					--	140,94	--	59	0,58	0
162.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхмелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1321,00	560,65	15,35	740621	20279	0,03	44
					5,94	5,06	7847	6684	0,02	23
163.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,022	40097,59	339,59	882	7	0,58	0
					--	140,94	--	3	0,58	0
164.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	66,00	560,65	15,35	37003	1013	0,03	2
					5,94	5,06	392	334	0,02	1
165.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,28	402,75	--	113	--	2,80	1
					402,75	--	113	--	--	--
166.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,28	10008,35	95,97	2802	27	4,90	1
					771,75	36,25	216	10	0,18	0
167.	Е0109-17-	Монтаж стоек металлических для	т	0,19257	4646,85	2285,57	895	440	9,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	дорожных знаков тип СМ-2			1579,50	617,13	304	119	2,34	0
168.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,19257	542,84	144,52	105	28	1,34	0
					292,50	--	56	--	--	--
169.	С130806-24	Стойки стальные	м	28,00	494,00	--	13832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,6158	100,70	0,07	465	--	0,37	2
					60,30	0,02	278	--	0,00	0
171.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	7,00	119,03	--	833	--	0,69	5
					119,03	--	833	--	--	--
172.	СПРАЙС	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	3,00	1603,62	--	4811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	СПРАЙС	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	4,00	2067,67	--	8271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Восточная								1879093
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Северная								
174.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	763,00	56,25	52,36	42920	39952	0,03	21
					3,89	19,37	2968	14776	0,08	59
175.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на присыпные обочины	ТН	695,00	19,70	19,70	13692	13692	--	--
					--	3,94	--	2738	0,08	58
176.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	679,00	232,50	232,50	157868	157868	--	--
					--	46,50	--	31574	0,98	663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	59,00	171,89	111,14	10141	6557	0,39	23
					60,75	44,10	3584	2602	0,20	12
178.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	106,00	232,50	232,50	24645	24645	--	--
					--	46,50	--	4929	0,98	104
179.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20см	м3	856,00	14,01	14,01	11989	11989	--	--
					--	4,80	--	4105	0,02	13
180.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	856,00	6,97	6,97	5962	5962	--	--
					--	2,10	--	1794	0,01	6
181.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	856,00	14,12	12,00	12085	10270	0,01	10
					1,62	2,75	1387	2350	0,01	10
182.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	386,00	11,50	11,50	4437	4437	--	--
					--	3,73	--	1441	0,01	6
183.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	386,00	4,62	4,62	1784	1784	--	--
					--	1,50	--	579	0,01	2
184.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	351,00	13,70	13,70	4810	4810	--	--
					--	4,13	--	1448	0,01	5
185.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	351,00	10,68	10,68	3750	3750	--	--
					--	1,82	--	640	0,01	2
186.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	351,00	14,12	12,00	4955	4211	0,01	4
					1,62	2,75	569	963	0,01	4
187.	Е0101-145	Планировка площадей из грунтов 2	м2	6286,00	1,41	1,41	8868	8868	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	группы механизированным способом			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	0,30	--	1888	0,00	6
188.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов	м2	540,00	19,40	--	10476	--	0,12	66
		насыпи			19,40	--	10476	--	--	--
189.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов	м2	1513,00	19,40	--	29352	--	0,12	186
		выемки			19,40	--	29352	--	--	--
190.	Е0127-21- 2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	4280,00	224,86	12,65	962406	54136	0,02	100
		- толщ.17см			3,56	3,63	15237	15553	0,01	57
191.	Е0127-21- 2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	4280,00	86,94	--	372107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0127-21- 3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	4148,00	202,15	11,84	838530	49124	0,04	149
					5,51	3,11	22855	12921	0,01	46
193.	Е0127-21- 3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	4148,00	92,40	--	383275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	2,85	40097,59	339,59	114278	968	0,58	2
					--	140,94	--	402	0,58	2
195.	Е0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	0,048	40097,59	339,59	1925	16	0,58	0
					--	140,94	--	7	0,58	0
196.	Е0127-16- 1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	10,075	4763,79	167,92	47995	1692	0,19	2
					34,65	55,37	349	558	0,19	2
197.	Е0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	0,16	40097,59	339,59	6416	54	0,58	0
					--	140,94	--	23	0,58	0
198.	Е0127-53- 6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	3790,00	441,70	15,35	1674030	58182	0,03	127
					5,94	5,06	22513	19177	0,02	67
199.	Е0127-54-	Нормы для корректировки табл.	м2	3790,00	209,34	--	793414	--	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			0,04	--	152	--	--	--
200.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,269	40097,59	339,59	50884	431	0,58	1
					--	140,94	--	179	0,58	1
201.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3790,00	560,65	15,35	2124869	58182	0,03	127
					5,94	5,06	22513	19177	0,02	67
202.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10 см	м2	2205,00	209,96	20,37	462952	44917	0,03	70
					4,79	5,40	10562	11899	0,02	45
203.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,015	40097,59	339,59	601	5	0,58	0
					--	140,94	--	2	0,58	0
204.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,71966	40097,59	339,59	28857	244	0,58	0
					--	140,94	--	101	0,58	0
205.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	905,56	441,70	15,35	399983	13902	0,03	30
					5,94	5,06	5379	4582	0,02	16
206.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	905,56	209,34	--	189574	--	0,00	0
					0,04	--	36	--	--	--
207.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,27647	40097,59	339,59	11086	94	0,58	0
					--	140,94	--	39	0,58	0
208.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	951,56	560,65	15,35	533494	14608	0,03	32
					5,94	5,06	5652	4815	0,02	17
209.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для	м3	0,56	402,75	--	226	--	2,80	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоек и столбов в грунтах 2 группы			402,75	--	226	--	--	--
210.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,56	10008,35	95,97	5605	54	4,90	3
					771,75	36,25	432	20	0,18	0
211.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,38514	4646,85	2285,57	1790	880	9,35	4
					1579,50	617,13	608	238	2,34	1
212.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,38514	542,84	144,52	209	56	1,34	1
					292,50	--	113	--	--	--
213.	С130806-24	Стойки стальные	м	56,00	494,00	--	27664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,2316	100,70	0,07	930	1	0,37	3
					60,30	0,02	557	--	0,00	0
215.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	14,00	119,03	--	1666	--	0,69	10
					119,03	--	1666	--	--	--
216.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	5,00	1603,62	--	8018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	7,00	2067,67	--	14474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N1.12.1	шт	2,00	1603,62	--	3207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Северная								9408196

ИТОГО:

	34543749	3224751	4036
	646038	802659	8684

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1690175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы						3574		
		Всего накладных расходов:						1693750		
		Итого с накладными						36237498		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2174250		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						38411748		
		Итого с временными, 3,68 %						39825300		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,815837 %						40548463		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						40707764		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						41106017		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						105125323		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2102506		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						107227829		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						12867339		
		Итого с НДС						120095168		
		Итого с учетом тендерной скидки						**114 090 410**		

И.О. руководителя ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Керимбаев А. С.

Технадзор: ТОО «Ер-гарант-инжиниринг»

Абдраимов Е. С.

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц п. Боралдай Илийского района Алматинской области

Договор 485/15-06 от 16.03.2015г.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73

Код:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		485/15-06	16.03.2015г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудов ания		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт улиц п. Боралдай Илийского района Алматинской области	134 931 346,40	20 840 936,40							2 232 957,47	20 840 936,40
ВСЕГО		134 931 346,40	20 840 936,40							2 232 957,47	20 840 936,40
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**20 840 936,40**

Заказчик:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Технадзор:

ТОО «Ер-гарант-инжиниринг»

Абдраимов Е. С.

Подрядчик:

ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Скоропадский А.Б.

факт

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
Субподрядчик
Договор 485/15-06 от 16.03.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц п. Боралдай Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт улиц п. Боралдай Илийского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Чайковского								
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	512,00	56,25	52,36	28801	26809	0,03	14
					3,89	19,37	1992	9915	0,08	40
2.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на присыпные обочины	ТН	569,00	19,70	19,70	11209	11209	--	--
					--	3,94	--	2242	0,08	47
3.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	353,00	232,50	232,50	82073	82072	--	--
					--	46,50	--	16414	0,98	345
4.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	33,00	171,89	111,14	5672	3667	0,39	13
					60,75	44,10	2005	1455	0,20	7
5.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс	ТН	59,00	232,50	232,50	13718	13718	--	--
					--	46,50	--	2744	0,98	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1,- в отвал								
6.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20см	м3	437,00	14,01	14,01	6120	6120	--	--
					--	4,80	--	2095	0,02	7
7.	Е0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	437,00	6,97	6,97	3044	3044	--	--
					--	2,10	--	916	0,01	3
8.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	437,00	14,12	12,00	6169	5243	0,01	5
					1,62	2,75	708	1200	0,01	5
9.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	316,00	11,50	11,50	3633	3633	--	--
					--	3,73	--	1179	0,01	5
10.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	316,00	4,62	4,62	1461	1461	--	--
					--	1,50	--	474	0,01	2
11.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	287,00	13,70	13,70	3933	3933	--	--
					--	4,13	--	1184	0,01	4
12.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	287,00	10,68	10,68	3066	3066	--	--
					--	1,82	--	523	0,01	2
13.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	287,00	14,12	12,00	4052	3443	0,01	4
					1,62	2,75	465	788	0,01	4
14.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3339,00	1,41	1,41	4711	4711	--	--
					--	0,30	--	1003	0,00	3
15.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	169,00	19,40	--	3279	--	0,12	21
					19,40	--	3279	--	--	--
16.	Е0101-145	Планировка площадей из грунтов 2	м2	721,00	19,40	--	13987	--	0,12	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-5	группы ручным способом- откосов выемки			19,40	--	13987	--	--	--
17.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	8,00	150,34	24,79	1203	198	0,79	6
					125,55	9,45	1004	76	0,05	0
18.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	8,00	282,59	35,42	2261	283	1,31	10
					209,25	13,50	1674	108	0,07	1
19.	Е0106-1-1	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,32	8276,77	66,01	2649	21	1,35	0
					195,75	24,93	63	8	0,12	0
20.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	2185,00	224,86	12,65	491322	27637	0,02	51
					3,56	3,63	7779	7940	0,01	29
21.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2185,00	86,94	--	189966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	2053,00	202,15	11,84	415020	24314	0,04	74
					5,51	3,11	11312	6395	0,01	23
23.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2053,00	92,40	--	189697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,58	40097,59	339,59	63394	537	0,58	1
					--	140,94	--	223	0,58	1
25.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,12	40097,59	339,59	4892	41	0,58	0
					--	140,94	--	17	0,58	0
26.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	25,777	4763,79	167,92	122796	4329	0,19	5
					34,65	55,37	893	1427	0,19	5
27.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,408	40097,59	339,59	16360	139	0,58	0
					--	140,94	--	58	0,58	0
28.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	3102,00	441,70	15,35	1370142	47620	0,03	104
					5,94	5,06	18426	15696	0,02	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см								
29.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3102,00	209,34	--	649385	--	0,00	1
					0,04	--	124	--	--	--
30.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,077	40097,59	339,59	43185	366	0,58	1
					--	140,94	--	152	0,58	1
31.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3102,00	560,65	15,35	1739141	47620	0,03	104
					5,94	5,06	18426	15696	0,02	55
32.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10 см	м2	1552,11	209,96	20,37	325874	31617	0,03	49
					4,79	5,40	7435	8376	0,02	32
33.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,011	40097,59	339,59	441	4	0,58	0
					--	140,94	--	2	0,58	0
34.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,108	40097,59	339,59	4331	37	0,58	0
					--	140,94	--	15	0,58	0
35.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	304,00	441,70	15,35	134276	4667	0,03	10
					5,94	5,06	1806	1538	0,02	5
36.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	304,00	209,34	--	63641	--	0,00	0
					0,04	--	12	--	--	--
37.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,047	40097,59	339,59	1885	16	0,58	0
					--	140,94	--	7	0,58	0
38.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных	м2	338,00	560,65	15,35	189500	5189	0,03	11
					5,94	5,06	2008	1710	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Чайковского								6216286
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Северная								
39.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,10361	40097,59	339,59	4155	35	0,58	0
					--	140,94	--	15	0,58	0
40.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	129,64	441,70	15,35	57262	1990	0,03	4
					5,94	5,06	770	656	0,02	2
41.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	129,64	209,34	--	27139	--	0,00	0
					0,04	--	5	--	--	--
42.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,03889	40097,59	339,59	1559	13	0,58	0
					--	140,94	--	5	0,58	0
43.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	129,64	560,65	15,35	72683	1990	0,03	4
					5,94	5,06	770	656	0,02	2
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Северная								162798

ИТОГО:

6379086	370790	583
94943	102908	746

Накладные расходы :

На общестроительные работы 240432

Всего накладных расходов: 240432
Итого с накладными 6619518

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	397171
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7016689
Итого с временными, 3,68 %	7274903
Итого с зимними удорожаниями, 1,815837 %	7407003
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7436103
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7508852
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	19203283
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	384066
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19587349
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2350482
Итого с НДС	21937831
Итого с учетом тендерной скидки	**20 840 936,4**

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. Б.

Технадзор: ТОО «Ер-гарант-инжиниринг»

Абдраимов Е. С.

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц п. Боралдай Илийского района Алматинской области

Договор 485/15-06 от 16.03.2015г.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		485/15-06	16.03.2015г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудов ания		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт улиц п. Боралдай Илийского района Алматинской области	135 156 483,28	225 136,88							24 121,81	225 136,88
ВСЕГО		135 156 483,28	225 136,88							24 121,81	225 136,88
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**225 136,88**

Заказчик:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Технадзор:

ТОО «Ер-гарант-инжиниринг»

Абдраимов Е. С.

Подрядчик:

ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Скоропадский А. Б.

факт

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"
Субподрядчик
Договор 485/15-06 от 16.03.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улиц п. Боралдай Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт улиц п. Боралдай Илийского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Капитальный ремонт ул.Чайковского								
1.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС №6 толщиной 10 см	м2	14,89	209,96	20,37	3126	303	0,03	0
					4,79	5,40	71	80	0,02	0
2.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,56	402,75	--	226	--	2,80	2
					402,75	--	226	--	--	--
3.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,56	10008,35	95,97	5605	54	4,90	3
					771,75	36,25	432	20	0,18	0
4.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,38514	4646,85	2285,57	1790	880	9,35	4
					1579,50	617,13	608	238	2,34	1
5.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,38514	542,84	144,52	209	56	1,34	1
					292,50	--	113	--	--	--
6.	С130806-24	Стойки стальные	м	56,00	494,00	--	27664	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,2316	100,70	0,07	930	1	0,37	3
					60,30	0,02	557	--	0,00	0
8.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	14,00	119,03	--	1666	--	0,69	10
					119,03	--	1666	--	--	--
9.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	5,00	1603,62	--	8018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратной формы 600х600 N2.1	шт	7,00	2067,67	--	14474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N1.12.1	шт	2,00	1603,62	--	3207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Капитальный ремонт ул.Чайковского								66914

ИТОГО:

	66915	1293	22
	3673	338	1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3733
На металломонтажные работы	863
Всего накладных расходов:	4596
Итого с накладными	71511

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4291
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	75802
Итого с временными, 3,68 %	78592
Итого с зимними удорожаниями, 1,815837 %	80019
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	80333
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	81119
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	207455
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4149
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	211604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						25392		
		Итого с НДС						236996		
		Итого с учетом тендерной скидки						**225 136,88**		

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Технадзор: ТОО «Ер-гарант-инжиниринг»

Абдраимов Е. С.

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. Б.