«Утверждаю»

Командир войсковой части № 2177

полковник Кармыков И. И._____

п. Боралдай **«26»_____08_____2013г.**

АКТ

Приемочной комиссии о приемке объекта «Капитальный ремонт асфальтного покрытия в войсковой части №2177 в по. Боралдай» в эксплуатацию.

Приемочная комиссия, назначенная командиром войсковой части 2177 ПС КНБ РК приказом № 221 от 26.05.2013г.,

в составе:

Начальник квартирно-эксплуатационной службы в/ч 2177	Аймагамбетов С. А.
Начальник аэродромной службы в/ч 2177	Абдрахманов Е. А.
Старший офицер по службе войск в/ч 2177	Дорофеев А. А.,

в присутствии:

Директор ТОО «NS» Co.Ltd	Нурхожаев Н. Т.
Главного специалиста-эксперт ТОО «Эксперт Строй Держава»	Курмангалиева Б. Т.
Генерального директора ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС -21»	Скоропадского А.Б.
Главного инженера ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»	Пупынина Д. С.

установила:

Генеральным подрядчиком, ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21», предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Капитальный ремонт асфальтного покрытия в войсковой части №2177 в по. Боралдай»**

Строительство осуществлено в соответствии с Протоколом №258/1-116 от 23.05.2013г. об итогах конкурса по государственным закупкам работ по капитальному ремонту асфальтного покрытия войсковой части 2177, на основании Договора №97 от 07.06.2013г.

Проектно-сметная документация разработана генеральным проектировщиком ТОО «NS» Co.Ltd

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ 07.06.2013г. окончание работ 27.08.2013г., при продолжительности строительства по Договору 120 календарных дней; фактически 84 календарных дня.

Приемочной комиссии представлена следующая документация:

- исполнительные схемы;
- акты скрытых работ;
- сметная документация;

- акты приемки выполненных работ;
- акт рабочей комиссии;
- сертификаты соответствия на используемые материалы;
- заключения испытательной лаборатории.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

№№ пп	Показатели	Ед. изм.	По проекту	Фактически	Примечания
1	асфальтное покрытие	м2	45216	45216	
2	камни бетонные бортовые сечением 150х300мм	м	8689,9	8689,9	
3	камни бетонные бортовые сечением 80х100мм	м	1866,3	1866,3	
4	арычная сеть	м	738	738	

Приемочная комиссия произвела осмотр объекта, состояния конструкций.

Строительно-монтажные работы выполнены с хорошим качеством.

Предписания, данные рабочей комиссией, генеральным подрядчиком выполнены.

Сметная стоимость объекта по утвержденной сметной документации составила 252684,74 тыс. тенге. Договорная стоимость объекта с учетом тендерной скидки составила 242043,200 тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Капитальный ремонт асфальтного покрытия в войсковой части №2177 в по. Боралдай» ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Начальник квартирно-эксплуатационной службы в/ч 2177 — Аймагамбетов С. А.

Начальник аэродромной службы в/ч 2177 — Абдрахманов Е. А.

Старший офицер по службе войск в/ч 2177 — Дорофеев А. А.

Директор ТОО «NS» Co.Ltd — Нурхожаев Н. Т.

Главный специалист-эксперт ТОО «Эксперт Строй Держава» — Курмангалиев Б. Т.

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС -21» — Скоропадский А.Б.

Главный инженер ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21» — Пупынин Д. С.

Әскери бөлім
Войсковая часть
2177
№ 15/1-3-504
20 14 жылғы "06" 02
қаласы (город) п. Боралдай

Генеральному директору
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

ОТЗЫВ

Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21» в период с 07.06.2013 года по 26.08.2013 года выполняло работы на объекте «Капитальный ремонт асфальтного покрытия в войсковой части 2177», расположенном в пос. Боралдай Алматинской области.

Объект относится ко второму (нормальному) уровню ответственности. Работы были выполнены в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, с высоким качеством. Проведена полная замена асфальтного покрытия на внутренних и внешних автомобильных дорогах войсковой части на площади 45 216 кв. метров, установлены камни бетонные бортовые на протяженности 1866,3 п. м., создана арычная сеть на протяженности 738 п.м.

В период проведения строительно-монтажных работ контроль со стороны технического и авторского надзора замечаний не выявил. Инженерно-технический состав предприятия умело организовал выполнение работ, не допускались срывы в сроках выполнения, строго соблюдался график работ.

Результаты работ были доложены в Центральный аппарат Пограничной службы КНБ РК, где было принято решении о привлечении Вашего предприятия в 2014 году к участию в конкурсах по государственных закупках работ с применением особого порядка.

ВрИО командира войсковой части 2177 ПС КНБ **М. Каушенов**