Счет-фактура № 14 от 3 июля 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600223860, БИН: 030940002559, 070012, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейная, дом № 26/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0000740, от 05.11.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ128560000000093964, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): По договору №8 о гос закупках работ по среднему ремонту (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600223860, БИН: 030940002559, Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт",070012, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейная, дом № 26/3 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181600068329, БИН: , ВК областной Департамент КАД,г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ВК областной Департамент КАД **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181600068329, БИН: , г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ92070101KSN0000000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФРК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка а/д республикансого значения "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 679-674	тенге	1	20 797 448,21	20 797 448,21	12%	2 495 693,79	23 293 142,00	0	
Всего по счету:					**20 797 448,21**		**2 495 693,79**	**23 293 142,00**		

Руководитель: Джакупбаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

Казакстан Республикасы, Шығыс Казакстан облысы, Өскемен қ., Усть-Каменогорск, ВКО, Казахстан, Республика "ВОСТОК-АСФАЛЬТ" ЖШС ТОО "ВОСТОК-АСФАЛЬТ"

ВОСТОК-АСФАЛЬТ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Муканова Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ Б/Н
за период с 21.06.2012г. по 02.07.2012г.

Заказчик: ГУ ВКО Департамент комитета автомобильных дорог МТиК
Генподрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"

Договор №8 от 22 февраля 2012г.
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 679-694
Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года по отчётный период включительно	в том числе СМР в текущих ценах	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	4	5
Всего по стройке	61 194 779	51 477 707		9 717 072
в том числе:				
за отчётный месяц	23 293 142	19 594 442		3 698 700
в том числе НДС 12%	2 495 694			

Заказчик:
Зам.директора департамента Ибраев С.З.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Восток-Асфальт" Джакупбаев А.А.

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"
Объект: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 679-694

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н от 03.07.2012г.
за период с 21.06.2012г. по 02.07.2012г.

Договор №8 от 22.02.2012г.

составлена в ценах 2001г.

№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед.тенге Всего з/пл раб	Стоимость ед.тенге Эксп.маш. в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Основная зар.плата	Общая стоимость, тенге Эксп.маш. в т.ч. з/пл	Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин на един.	Затраты труда на обслуж. машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Устройство выравнивающего слоя		м2	**22416**									
27	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	18,605	407,508	407,508	7582	0	7582	4185	133%	0,348	6
	к=1,2 т.ч. 3.1	0,83 т х 40,916тыс. м2				169,128			3147				0
28	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	19,16	39984,64		766243						
29	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя	т	1580,2	302,856	180,096	478578	184317	284591	386702	133%	0,6552	1035
	примен.	покрытия отдельными местами без			116,640	67,356			106437			0,23868	377
	к=1,2	применения асфальтоукладчика											
	т.ч. 3.1	из холодной м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Бх марка 1 на щебне,											
		Нср = 3см , прочие материалы 6,12 тенге											
30	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	1596,0	4742,98		7569893						
	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне 0,0712тн											
		Всего					8822296	184317	292173	390887			1419
									109584				
		Всего по объекту:					**8822296**			**390887**			
		Накладные расходы					390887						
		Итого:	тг				9213184						
		Ненормир. и непредвид. затраты 6%	тг				552791						
	36621868	Всего по смете	тг				**9765975**						
	0,000993095164	в том числе возвратные					9699						
		Итого за минусом возвратных сумм					9756276						
		Прочие затраты											
		выслуга лет 1%					97660						
		доп.отпуска 0,4%					39064						
	0,024975159651	перевозка рабочих 2,5%					243907						
	0,0015681614	Доплата по экологии					15315						
		Командировочные					0						

		Итого прочие затраты					***395945***						
		Всего по объекту в ценах за 2001г					*10152221*						
	2,008393479	***Всего по объекту в текущих ценах 2012г***					*20389655*						
		Налоги сборы обязательные платежи 2%					*407793*						
		Итого:					*20797448*						
		НДС 12%					*2495694*						
		Всего с НДС					***23293142***						

Объем принял: Ш.Т.Нугуманов

Начальник ОККиПР: Г.С.Советбек

Начальник ОЭиБД: Ш.Т.Нугуманов

Расценки проверены: Ш.Т.Нугуманов

Начальник ОПЭРиМ: Л.И.Климченко

Директор ТОО "Восток-Асфальт" А.А.Джакупбаев

Сдал начальник участка Б.А.Омиртаев

Представители
ГУ "Шыгысжолларатория":
Инженер по материалам: А.К.Абылкасымова

Инженер по строительным объемам: А.С.Кабылбаев