Заказчик : Государственное учреждение "Войсковая часть 2177"

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт асфальтового покрытия войсковой части 2177 в пос. Боралдай Илийского района Алматинской области

Договор 97 от 07.06.2013г.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		97	07.06.2013г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудов ания		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт асфальтового покрытия войсковой части 2177 в пос. Боралдай Илийского района Алматинской области	30 273 918	30 273 918							3 243 634	30 273 918
	ВСЕГО	30 273 918	30 273 918							3 243 634	30 273 918
	ИТОГО К ОПЛАТЕ										**30 273 918**

Заказчик:

Государственное учреждение "Войсковая часть 2177"

НКЭС к-н Аймагамбетов

Технадзор:

Подрядчик:

ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Скоропадский А. Б.

Утверждаю
Командир в/ч 2177
кап. 1 ранг И. Корнилов

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1) - 1 23040

Заказчик Государственное учреждение "войсковая часть 2177" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
Субподрядчик
Договор 97 от 07.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Войсковая часть 2177 в пос. Боралдай Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт асфальтового покрытия в войсковой части 2177 в пос. Боралдай Илийского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорога на аэродром								
1.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	5363,20	1140,42	22,28	6116282	119473	0,93	4961
					141,23	9,34	757445	50092	0,04	191
2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	777,08	1803,48	73,75	1401451	57312	0,14	112
					21,38	11,67	16614	9068	0,04	32
3.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	895,66	27,10	--	24272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	895,66	76,60	76,60	68608	68608	--	--
					--	15,32	--	13722	0,32	288
5.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1320,00	1731,42	6,63	2285481	8753	0,70	921
					108,68	1,76	143458	2319	0,01	8
6.	Е0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	10,00	47,52	3,87	475	39	0,25	3
					43,65	1,46	436	15	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	10,00	162,70	10,60	1627	106	0,99	10
					152,10	3,96	1521	40	0,02	0
8.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	10,00	56,02	56,02	560	560	--	--
					--	18,67	--	187	0,06	1
9.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	10,00	12,86	12,86	129	129	--	--
					--	4,28	--	43	0,01	0
10.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	10,00	18,70	18,70	187	187	--	--
					--	6,49	--	65	0,02	0
11.	Е0101-207 -1	Сгребание срезанных веток	га	0,10	2576,93	2576,93	258	258	--	--
					--	939,42	--	94	3,07	0
12.	С01031-А9 -1	Погрузка древесины	т	80,00	164,30	--	13144	--	0,69	55
					32,86	--	2629	--	--	--
13.	Е010333-А 10-1	Вывоз древесины	т	80,00	76,60	76,60	6128	6128	--	--
					--	15,32	--	1226	0,32	26
14.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	80,00	157,10	--	12568	--	0,66	53
					31,42	--	2514	--	--	--
		Итого по разделу: Дорога на аэродром								9931169
		Раздел: Дом №20								
15.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	448,59	1355,89	43,25	608240	19403	1,21	545
					183,60	18,19	82361	8160	0,07	31
16.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	44,86	1803,48	73,75	80902	3309	0,14	6
					21,38	11,67	959	523	0,04	2
17.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	85,73	27,10	--	2323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е010333-А	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	85,73	76,60	76,60	6567	6567	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-1				--	15,32	--	1313	0,32	28
19.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	256,00	1731,42	6,63	443245	1697	0,70	179
					108,68	1,76	27822	450	0,01	2
20.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	1,00	150,34	24,79	150	25	0,79	1
					125,55	9,45	126	9	0,05	0
21.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	2,00	302,09	197,24	604	394	0,65	1
					104,85	67,51	210	135	0,25	0
22.	С143014-3	Подкладки бетонные под люки	м3	0,03	18200,00	--	582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8342,59	35,42	8343	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
24.	Е0106-1-1	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,04	8276,77	66,01	331	3	1,35	0
					195,75	24,93	8	1	0,12	0
		Итого по разделу: Дом №20								1151288

ИТОГО:

	11082457	292988	6848
	1036312	87476	609

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1362103
Всего накладных расходов:	1362103
Итого с накладными	12444560

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	746674
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13191234
Итого с временными, 1,2 %	13349529
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	13529748
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13583146
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	26500278
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	530006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27030284
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3243634
Итого с НДС	30273918

Принял:

Начальник аэродромной службы

_____ Абдрахманов Е. А.

Начальник квартирно-эксплуатационной службы

_____ Аймагамбетов С. А.

Старший офицер по службе войск

_____ Дорофеев А. А.

Технадзор:

Главный специалист-эксперт
ТОО «Эксперт Строй Держава»

_____ Курмангалиев Б. Т.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

_____ Скоропадский А. Б.

Заказчик : Государственное учреждение "Войсковая часть 2177"
Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт асфальтового покрытия войсковой части 2177 в пос. Боралдай Илийского района Алматинской области

Договор 97 от 07.06.2013г.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		97	07.06.2013г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудов ания		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт асфальтового покрытия войсковой части 2177 в пос. Боралдай Илийского района Алматинской области	180 273 918	150 000 000							16 071 429	150 000 000
ВСЕГО		180 273 918	150 000 000							16 071 429	150 000 000
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**150 000 000**

Заказчик:

Государственное учреждение "Войсковая часть 2177"
Командир в/ч 2177
н-к И. Кожаков
НИЭС н-к Ермаханбетов

Технадзор:

Подрядчик:

ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
Скоропадский А. Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1) - 1 23060

Утверждаю
Командир в/ч 2177
И. Нарешков

Заказчик Государственное учреждение "войсковая часть 2177"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
Субподрядчик
Договор 97 от 07.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Войсковая часть 2177 в пос. Боралдай Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт асфальтового покрытия в войсковой части 2177 в пос. Боралдай Илийского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дом №11								
1.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	557,00	1355,89	43,25	755232	24092	1,21	676
					183,60	18,19	102265	10132	0,07	39
2.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	101,80	1731,42	6,63	176259	675	0,70	71
					108,68	1,76	11064	179	0,01	1
3.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	55,70	1803,48	73,75	100454	4108	0,14	8
					21,38	11,67	1191	650	0,04	2
4.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	106,39	27,10	--	2883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	106,39	76,60	76,60	8149	8149	--	--
					--	15,32	--	1630	0,32	34
6.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х100мм при других видах покрытий	м	37,20	997,72	6,63	37115	247	0,70	26
					108,68	1,76	4043	65	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Дом №11								1080093
		Раздел: Дом №20								
7.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	440,41	1355,89	43,25	597149	19049	1,21	535
					183,60	18,19	80859	8011	0,07	31
8.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	44,04	1803,48	73,75	79427	3248	0,14	6
					21,38	11,67	942	514	0,04	2
9.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	84,07	27,10	--	2278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	84,07	76,60	76,60	6440	6440	--	--
					--	15,32	--	1288	0,32	27
		Итого по разделу: Дом №20								685294
		Раздел: Дом №23								
11.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	2930,00	1355,89	43,25	3972766	126731	1,21	3557
					183,60	18,19	537948	53297	0,07	205
12.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	293,00	1803,48	73,75	528421	21610	0,14	42
					21,38	11,67	6264	3419	0,04	12
13.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	559,63	27,10	--	15166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	559,63	76,60	76,60	42868	42868	--	--
					--	15,32	--	8574	0,32	180
15.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	545,00	1731,42	6,63	943626	3614	0,70	380
					108,68	1,76	59231	957	0,01	3
16.	Е0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	1,00	47,52	3,87	48	4	0,25	0
					43,65	1,46	44	1	0,01	0
17.	Е0101-193	Разделка древесины твердых пород и	дерево	1,00	162,70	10,60	163	11	0,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-14	лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса			152,10	3,96	152	4	0,02	0
18.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	1,00	56,02	56,02	56	56	--	--
					--	18,67	--	19	0,06	0
19.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	1,00	12,86	12,86	13	13	--	--
					--	4,28	--	4	0,01	0
20.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	1,00	18,70	18,70	19	19	--	--
					--	6,49	--	6	0,02	0
21.	Е0101-207 -1	Сгребание срезанных веток	га	0,01	2576,93	2576,93	26	26	--	--
					--	939,42	--	9	3,07	0
22.	С01031-А9 -1	Погрузка древесины	т	8,00	164,30	--	1314	--	0,69	6
					32,86	--	263	--	--	--
23.	Е010333-А 10-1	Вывоз древесины	т	8,00	76,60	76,60	613	613	--	--
					--	15,32	--	123	0,32	3
24.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	8,00	157,10	--	1257	--	0,66	5
					31,42	--	251	--	--	--
		Итого по разделу: Дом №23								5506355
		Раздел: Барак								
25.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	251,00	1355,89	43,25	340329	10857	1,21	305
					183,60	18,19	46084	4566	0,07	18
26.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	25,10	1803,48	73,75	45267	1851	0,14	4
					21,38	11,67	537	293	0,04	1
27.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	47,94	27,10	--	1299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	47,94	76,60	76,60	3672	3672	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	15,32	--	734	0,32	15
29.	Е0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	1,00	47,52	3,87	48	4	0,25	0
					43,65	1,46	44	1	0,01	0
30.	Е0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	1,00	162,70	10,60	163	11	0,99	1
					152,10	3,96	152	4	0,02	0
31.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	1,00	56,02	56,02	56	56	--	--
					--	18,67	--	19	0,06	0
32.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	1,00	12,86	12,86	13	13	--	--
					--	4,28	--	4	0,01	0
33.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	1,00	18,70	18,70	19	19	--	--
					--	6,49	--	6	0,02	0
34.	Е0101-207 -1	Сгребание срезанных веток	га	0,01	2576,93	2576,93	26	26	--	--
					--	939,42	--	9	3,07	0
35.	С01031-А9 -1	Погрузка древесины	т	8,00	164,30	--	1314	--	0,69	6
					32,86	--	263	--	--	--
36.	Е010333-А 10-1	Вывоз древесины	т	8,00	76,60	76,60	613	613	--	--
					--	15,32	--	123	0,32	3
37.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	8,00	157,10	--	1257	--	0,66	5
					31,42	--	251	--	--	--
		Итого по разделу: Барак								394076
		Раздел: Дорожка к детскому саду								
38.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	745,20	1355,89	43,25	1010411	32232	1,21	905
					183,60	18,19	136819	13555	0,07	52
39.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	111,78	1803,48	73,75	201593	8244	0,14	16
					21,38	11,67	2390	1304	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	142,33	27,10	--	3857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	142,33	76,60	76,60	10903	10903	--	--
					--	15,32	--	2181	0,32	46
42.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	111,00	1731,42	6,63	192188	736	0,70	77
					108,68	1,76	12063	195	0,01	1
		Итого по разделу: Дорожка к детскому саду								1418953
		Раздел: Дом №5								
43.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	212,00	1355,89	43,25	287449	9170	1,21	257
					183,60	18,19	38923	3856	0,07	15
44.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	21,20	1803,48	73,75	38234	1564	0,14	3
					21,38	11,67	453	247	0,04	1
45.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	40,49	27,10	--	1097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	40,49	76,60	76,60	3102	3102	--	--
					--	15,32	--	620	0,32	13
47.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	26,00	1731,42	6,63	45017	172	0,70	18
					108,68	1,76	2826	46	0,01	0
48.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х100 мм при других видах покрытий	м	18,00	997,72	6,63	17959	119	0,70	13
					108,68	1,76	1956	32	0,01	0
		Итого по разделу: Дом №5								392858
		Раздел: Стоянка								
49.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	515,00	1355,89	43,25	698285	22275	1,21	625
					183,60	18,19	94554	9368	0,07	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	66,00	1731,42	6,63	114274	438	0,70	46
					108,68	1,76	7173	116	0,01	0
51.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	77,25	1803,48	73,75	139319	5697	0,14	11
					21,38	11,67	1652	901	0,04	3
52.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	98,36	27,10	--	2666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е010333-А10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	98,36	76,60	76,60	7535	7535	--	--
					--	15,32	--	1507	0,32	32
54.	Е0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	7,00	47,52	3,87	333	27	0,25	2
					43,65	1,46	306	10	0,01	0
55.	Е0101-193-14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	7,00	162,70	10,60	1139	74	0,99	7
					152,10	3,96	1065	28	0,02	0
56.	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	7,00	56,02	56,02	392	392	--	--
					--	18,67	--	131	0,06	0
57.	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	7,00	12,86	12,86	90	90	--	--
					--	4,28	--	30	0,01	0
58.	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	7,00	18,70	18,70	131	131	--	--
					--	6,49	--	45	0,02	0
59.	Е0101-207-1	Сгребание срезанных веток	га	0,07	2576,93	2576,93	180	180	--	--
					--	939,42	--	66	3,07	0
60.	С01031-А9-1	Погрузка древесины	т	56,00	164,30	--	9201	--	0,69	39
					32,86	--	1840	--	--	--
61.	Е010333-А10-1	Вывоз древесины	т	56,00	76,60	76,60	4290	4290	--	--
					--	15,32	--	858	0,32	18
62.	С01031-А9-2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	56,00	157,10	--	8798	--	0,66	37
					31,42	--	1760	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Стоянка								986631
		Раздел: Дом №2								
63.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	469,00	1355,89	43,25	635914	20286	1,21	569
					183,60	18,19	86108	8531	0,07	33
64.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	46,90	1803,48	73,75	84583	3459	0,14	7
					21,38	11,67	1003	547	0,04	2
65.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	89,58	27,10	--	2428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	89,58	76,60	76,60	6862	6862	--	--
					--	15,32	--	1372	0,32	29
67.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	104,00	1731,42	6,63	180068	690	0,70	73
					108,68	1,76	11303	183	0,01	1
68.	Е0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	3,00	47,52	3,87	143	12	0,25	1
					43,65	1,46	131	4	0,01	0
69.	Е0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	3,00	162,70	10,60	488	32	0,99	3
					152,10	3,96	456	12	0,02	0
70.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	3,00	56,02	56,02	168	168	--	--
					--	18,67	--	56	0,06	0
71.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	3,00	12,86	12,86	39	39	--	--
					--	4,28	--	13	0,01	0
72.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	3,00	18,70	18,70	56	56	--	--
					--	6,49	--	19	0,02	0
73.	Е0101-207 -1	Сгребание срезанных веток	га	0,03	2576,93	2576,93	77	77	--	--
					--	939,42	--	28	3,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	С01031-А9 -1	Погрузка древесины	т	24,00	164,30	--	3943	--	0,69	17
					32,86	--	789	--	--	--
75.	Е010333-А 10-1	Вывоз древесины	т	24,00	76,60	76,60	1838	1838	--	--
					--	15,32	--	368	0,32	8
76.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	24,00	157,10	--	3770	--	0,66	16
					31,42	--	754	--	--	--
		Итого по разделу: Дом №2								920377
		Раздел: Двор с тротуаром за детским садом								
77.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	1412,00	1355,89	43,25	1914521	61073	1,21	1714
					183,60	18,19	259243	25684	0,07	99
78.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	141,20	1803,48	73,75	254652	10414	0,14	20
					21,38	11,67	3019	1648	0,04	6
79.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	269,69	27,10	--	7309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	269,69	76,60	76,60	20658	20658	--	--
					--	15,32	--	4132	0,32	87
81.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х100 мм при других видах покрытий	м	58,00	997,72	6,63	57868	385	0,70	40
					108,68	1,76	6303	102	0,01	0
82.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	2,00	150,34	24,79	301	50	0,79	2
					125,55	9,45	251	19	0,05	0
83.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	4,00	302,09	197,24	1208	789	0,65	3
					104,85	67,51	419	270	0,25	1
84.	С143014-3	Подкладки бетонные под люки	м3	0,06	18200,00	--	1165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	8342,59	35,42	16685	71	1,31	3
					209,25	13,50	418	27	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0106-1-1	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,08	8276,77	66,01	662	5	1,35	0
					195,75	24,93	16	2	0,12	0
87.	Е0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	5,00	47,52	3,87	238	19	0,25	1
					43,65	1,46	218	7	0,01	0
88.	Е0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	5,00	162,70	10,60	814	53	0,99	5
					152,10	3,96	760	20	0,02	0
89.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	5,00	56,02	56,02	280	280	--	--
					--	18,67	--	93	0,06	0
90.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	5,00	12,86	12,86	64	64	--	--
					--	4,28	--	21	0,01	0
91.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	5,00	18,70	18,70	93	93	--	--
					--	6,49	--	32	0,02	0
92.	Е0101-207 -1	Сгребание срезанных веток	га	0,05	2576,93	2576,93	129	129	--	--
					--	939,42	--	47	3,07	0
93.	С01031-А9 -1	Погрузка древесины	т	40,00	164,30	--	6572	--	0,69	28
					32,86	--	1314	--	--	--
94.	Е010333-А 10-1	Вывоз древесины	т	40,00	76,60	76,60	3064	3064	--	--
					--	15,32	--	613	0,32	13
95.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	40,00	157,10	--	6284	--	0,66	26
					31,42	--	1257	--	--	--

Итого по разделу: Двор с тротуаром за детским садом 2292567

Раздел: Клуб

96.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	968,00	1355,89	43,25	1312504	41869	1,21	1175
					183,60	18,19	177725	17608	0,07	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	145,20	1803,48	73,75	261866	10709	0,14	21
					21,38	11,67	3104	1694	0,04	6
98.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	184,89	27,10	--	5010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	184,89	76,60	76,60	14162	14162	--	--
					--	15,32	--	2832	0,32	59
100.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	226,00	1731,42	6,63	391302	1499	0,70	158
					108,68	1,76	24562	397	0,01	1
101.	Е0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	3,00	47,52	3,87	143	12	0,25	1
					43,65	1,46	131	4	0,01	0
102.	Е0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	3,00	162,70	10,60	488	32	0,99	3
					152,10	3,96	456	12	0,02	0
103.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	3,00	56,02	56,02	168	168	--	--
					--	18,67	--	56	0,06	0
104.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	3,00	12,86	12,86	39	39	--	--
					--	4,28	--	13	0,01	0
105.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	3,00	18,70	18,70	56	56	--	--
					--	6,49	--	19	0,02	0
106.	Е0101-207 -1	Сгребание срезанных веток	га	0,03	2576,93	2576,93	77	77	--	--
					--	939,42	--	28	3,07	0
107.	С01031-А9 -1	Погрузка древесины	т	24,00	164,30	--	3943	--	0,69	17
					32,86	--	789	--	--	--
108.	Е010333-А 10-1	Вывоз древесины	т	24,00	76,60	76,60	1838	1838	--	--
					--	15,32	--	368	0,32	8
109.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	24,00	157,10	--	3770	--	0,66	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					31,42	--	754	--	--	--
		Итого по разделу: Клуб								1995368
		Раздел: Дом 19								
110.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	2904,00	1355,89	43,25	3937513	125607	1,21	3525
					183,60	18,19	533174	52824	0,07	204
111.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	290,40	1803,48	73,75	523732	21418	0,14	42
					21,38	11,67	6209	3389	0,04	12
112.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	554,66	27,10	--	15031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	554,66	76,60	76,60	42487	42487	--	--
					--	15,32	--	8497	0,32	178
114.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	367,70	1731,42	6,63	636645	2438	0,70	257
					108,68	1,76	39962	646	0,01	2
115.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х100мм при других видах покрытий	м	37,20	997,72	6,63	37115	247	0,70	26
					108,68	1,76	4043	65	0,01	0
116.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	5,00	150,34	24,79	752	124	0,79	4
					125,55	9,45	628	47	0,05	0
117.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	10,00	302,09	197,24	3021	1972	0,65	7
					104,85	67,51	1048	675	0,25	2
118.	С143014-3	Подкладки бетонные под люки	м3	0,16	18200,00	--	2912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	5,00	8342,59	35,42	41713	177	1,31	7
					209,25	13,50	1046	68	0,07	0
120.	Е0106-1-1	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,20	8276,77	66,01	1655	13	1,35	0
					195,75	24,93	39	5	0,12	0
		Итого по разделу: Дом 19								5242577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дом 21								
121.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	672,00	1355,89	43,25	911160	29066	1,21	816
					183,60	18,19	123379	12224	0,07	47
122.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	67,20	1803,48	73,75	121194	4956	0,14	10
					21,38	11,67	1437	784	0,04	3
123.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	128,35	27,10	--	3478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	128,35	76,60	76,60	9832	9832	--	--
					--	15,32	--	1966	0,32	41
125.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	116,60	1731,42	6,63	201884	773	0,70	81
					108,68	1,76	12672	205	0,01	1
126.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	1,00	150,34	24,79	150	25	0,79	1
					125,55	9,45	126	9	0,05	0
127.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	2,00	302,09	197,24	604	394	0,65	1
					104,85	67,51	210	135	0,25	0
128.	С143014-3	Подкладки бетонные под люки	м3	0,03	18200,00	--	582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8342,59	35,42	8343	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
130.	Е0106-1-1	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,04	8276,77	66,01	331	3	1,35	0
					195,75	24,93	8	1	0,12	0
		Итого по разделу: Дом 21								1257559
		Раздел: Тротуар								
131.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью	м2	684,00	1355,89	43,25	927431	29585	1,21	830
					183,60	18,19	125582	12442	0,07	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ремонта до 25 м2								
132.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	68,40	1803,48	73,75	123358	5045	0,14	10
					21,38	11,67	1462	798	0,04	3
133.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	130,64	27,10	--	3540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	130,64	76,60	76,60	10007	10007	--	--
					--	15,32	--	2001	0,32	42
135.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	684,00	1731,42	6,63	1184294	4535	0,70	477
					108,68	1,76	74337	1202	0,01	4
		Итого по разделу: Тротуар								2248631
		Раздел: Дорога к котельной								
136.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	1388,00	1355,89	43,25	1881979	60035	1,21	1685
					183,60	18,19	254837	25248	0,07	97
137.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	208,20	1803,48	73,75	375485	15356	0,14	30
					21,38	11,67	4451	2429	0,04	9
138.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	265,11	27,10	--	7184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	265,11	76,60	76,60	20307	20307	--	--
					--	15,32	--	4061	0,32	85
		Итого по разделу: Дорога к котельной								2284956
		Раздел: Дорога от котельной до детского сада								
140.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	1727,00	1355,89	43,25	2341627	74698	1,21	2097
					183,60	18,19	317077	31414	0,07	121
141.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	259,05	1803,48	73,75	467192	19106	0,14	37
					21,38	11,67	5538	3023	0,04	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	329,86	27,10	--	8939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	329,86	76,60	76,60	25267	25267	--	--
					--	15,32	--	5053	0,32	106
		Итого по разделу: Дорога от котельной до детского сада								2843026
		Раздел: Школа								
144.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	871,60	1355,89	43,25	1181796	37699	1,21	1058
					183,60	18,19	160026	15854	0,07	61
145.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	130,74	1803,48	73,75	235787	9643	0,14	19
					21,38	11,67	2795	1526	0,04	5
146.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	166,48	27,10	--	4511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	166,48	76,60	76,60	12752	12752	--	--
					--	15,32	--	2550	0,32	54
148.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х100мм при других видах покрытий	м	165,60	997,72	6,63	165223	1098	0,70	116
					108,68	1,76	17997	291	0,01	1
149.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	71,70	1731,42	6,63	124143	475	0,70	50
					108,68	1,76	7792	126	0,01	0
		Итого по разделу: Школа								1724214
		Раздел: Центральная дорога /аллея/								
150.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	4847,00	1355,89	43,25	6572013	209647	1,21	5884
					183,60	18,19	889909	88167	0,07	340
151.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	727,05	1803,48	73,75	1311223	53623	0,14	105
					21,38	11,67	15544	8484	0,04	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	925,78	27,10	--	25089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	925,78	76,60	76,60	70915	70915	--	--
					--	15,32	--	14183	0,32	298
154.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1886,00	1731,42	6,63	3265467	12506	0,70	1316
					108,68	1,76	204970	3313	0,01	12
155.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	1,00	150,34	24,79	150	25	0,79	1
					125,55	9,45	126	9	0,05	0
156.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	2,00	302,09	197,24	604	394	0,65	1
					104,85	67,51	210	135	0,25	0
157.	С143014-3	Подкладки бетонные под люки	м3	0,03	18200,00	--	582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8342,59	35,42	8343	35	1,31	1
					209,25	13,50	209	14	0,07	0
159.	Е0106-1-1	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,04	8276,77	66,01	331	3	1,35	0
					195,75	24,93	8	1	0,12	0
160.	Е0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	13,00	47,52	3,87	618	50	0,25	3
					43,65	1,46	567	19	0,01	0
161.	Е0101-193-14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	13,00	162,70	10,60	2115	138	0,99	13
					152,10	3,96	1977	51	0,02	0
162.	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	13,00	56,02	56,02	728	728	--	--
					--	18,67	--	243	0,06	1
163.	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	13,00	12,86	12,86	167	167	--	--
					--	4,28	--	56	0,01	0
164.	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	13,00	18,70	18,70	243	243	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	6,49	--	84	0,02	0
165.	Е0101-207 -1	Сгребание срезанных веток	га	0,13	2576,93	2576,93	335	335	--	--
					--	939,42	--	122	3,07	0
166.	С01031-А9 -1	Погрузка древесины	т	104,00	164,30	--	17087	--	0,69	72
					32,86	--	3417	--	--	--
167.	Е010333-А 10-1	Вывоз древесины	т	104,00	76,60	76,60	7966	7966	--	--
					--	15,32	--	1593	0,32	33
168.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	104,00	157,10	--	16338	--	0,66	69
					31,42	--	3268	--	--	--
		Итого по разделу: Центральная дорога /аллея/								11300315
		Раздел: Дом №24								
169.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	689,00	1355,89	43,25	934210	29801	1,21	836
					183,60	18,19	126500	12533	0,07	48
170.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	68,90	1803,48	73,75	124260	5082	0,14	10
					21,38	11,67	1473	804	0,04	3
171.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	131,60	27,10	--	3566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	131,60	76,60	76,60	10080	10080	--	--
					--	15,32	--	2016	0,32	42
173.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	216,50	1731,42	6,63	374853	1436	0,70	151
					108,68	1,76	23529	380	0,01	1
174.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х100мм при других видах покрытий	м	38,00	997,72	6,63	37914	252	0,70	27
					108,68	1,76	4130	67	0,01	0
175.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	3,00	150,34	24,79	451	74	0,79	2
					125,55	9,45	377	28	0,05	0
176.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	6,00	302,09	197,24	1813	1183	0,65	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					104,85	67,51	629	405	0,25	1
177.	С143014-3	Подкладки бетонные под люки	м3	0,10	18200,00	--	1747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	3,00	8342,59	35,42	25028	106	1,31	4
					209,25	13,50	628	41	0,07	0
179.	Е0106-1-1	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,12	8276,77	66,01	993	8	1,35	0
					195,75	24,93	23	3	0,12	0
		Итого по разделу: Дом №24								1514916
		Раздел: Дом №22								
180.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	682,00	1355,89	43,25	924719	29499	1,21	828
					183,60	18,19	125215	12406	0,07	48
181.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	68,20	1803,48	73,75	122998	5030	0,14	10
					21,38	11,67	1458	796	0,04	3
182.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	130,26	27,10	--	3530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е010333-А10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	130,26	76,60	76,60	9978	9978	--	--
					--	15,32	--	1996	0,32	42
184.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	105,40	1731,42	6,63	182492	699	0,70	74
					108,68	1,76	11455	185	0,01	1
185.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	2,00	150,34	24,79	301	50	0,79	2
					125,55	9,45	251	19	0,05	0
186.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	4,00	302,09	197,24	1208	789	0,65	3
					104,85	67,51	419	270	0,25	1
187.	С143014-3	Подкладки бетонные под люки	м3	0,06	18200,00	--	1165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	8342,59	35,42	16685	71	1,31	3
					209,25	13,50	418	27	0,07	0
189.	Е0106-1-1	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,08	8276,77	66,01	662	5	1,35	0
					195,75	24,93	16	2	0,12	0
		Итого по разделу: Дом №22								1263738
		Раздел: Дом №18								
190.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	20,00	1355,89	43,25	27118	865	1,21	24
					183,60	18,19	3672	364	0,07	1
191.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2,00	1803,48	73,75	3607	148	0,14	0
					21,38	11,67	43	23	0,04	0
192.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,82	27,10	--	104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	Е010333-А10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	3,82	76,60	76,60	293	293	--	--
					--	15,32	--	59	0,32	1
194.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	16,00	1731,42	6,63	27703	106	0,70	11
					108,68	1,76	1739	28	0,01	0
195.	Е0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	2,00	47,52	3,87	95	8	0,25	1
					43,65	1,46	87	3	0,01	0
196.	Е0101-193-14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	2,00	162,70	10,60	325	21	0,99	2
					152,10	3,96	304	8	0,02	0
197.	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	2,00	56,02	56,02	112	112	--	--
					--	18,67	--	37	0,06	0
198.	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	2,00	12,86	12,86	26	26	--	--
					--	4,28	--	9	0,01	0
199.	Е0101-199	Засыпка ям подкоренных	яма	2,00	18,70	18,70	37	37	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	бульдозерами мощностью 79 кВт			--	6,49	--	13	0,02	0
200.	Е0101-207 -1	Сгребание срезанных веток	га	0,02	2576,93	2576,93	52	52	--	--
					--	939,42	--	19	3,07	0
201.	С01031-А9 -1	Погрузка древесины	т	16,00	164,30	--	2629	--	0,69	11
					32,86	--	526	--	--	--
202.	Е010333-А 10-1	Вывоз древесины	т	16,00	76,60	76,60	1226	1226	--	--
					--	15,32	--	245	0,32	5
203.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	16,00	157,10	--	2514	--	0,66	11
					31,42	--	503	--	--	--
		Итого по разделу: Дом №18								65839
		Раздел: Дом №16								
204.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	864,00	1355,89	43,25	1171492	37371	1,21	1049
					183,60	18,19	158630	15716	0,07	61
205.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	86,40	1803,48	73,75	155821	6372	0,14	12
					21,38	11,67	1847	1008	0,04	4
206.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	165,02	27,10	--	4472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	165,02	76,60	76,60	12641	12641	--	--
					--	15,32	--	2528	0,32	53
208.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	161,00	1731,42	6,63	278759	1068	0,70	112
					108,68	1,76	17497	283	0,01	1
209.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х100 мм при других видах покрытий	м	47,00	997,72	6,63	46893	312	0,70	33
					108,68	1,76	5108	83	0,01	0
210.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	2,00	150,34	24,79	301	50	0,79	2
					125,55	9,45	251	19	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	4,00	302,09	197,24	1208	789	0,65	3
					104,85	67,51	419	270	0,25	1
212.	С143014-3	Подкладки бетонные под люки	м3	0,06	18200,00	--	1165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	8342,59	35,42	16685	71	1,31	3
					209,25	13,50	418	27	0,07	0
214.	Е0106-1-1	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,08	8276,77	66,01	662	5	1,35	0
					195,75	24,93	16	2	0,12	0
215.	Е0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	3,00	47,52	3,87	143	12	0,25	1
					43,65	1,46	131	4	0,01	0
216.	Е0101-193-14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	3,00	162,70	10,60	488	32	0,99	3
					152,10	3,96	456	12	0,02	0
217.	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	3,00	56,02	56,02	168	168	--	--
					--	18,67	--	56	0,06	0
218.	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	3,00	12,86	12,86	39	39	--	--
					--	4,28	--	13	0,01	0
219.	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	3,00	18,70	18,70	56	56	--	--
					--	6,49	--	19	0,02	0
220.	Е0101-207-1	Сгребание срезанных веток	га	0,03	2576,93	2576,93	77	77	--	--
					--	939,42	--	28	3,07	0
221.	С01031-А9-1	Погрузка древесины	т	24,00	164,30	--	3943	--	0,69	17
					32,86	--	789	--	--	--
222.	Е010333-А10-1	Вывоз древесины	т	24,00	76,60	76,60	1838	1838	--	--
					--	15,32	--	368	0,32	8
223.	С01031-А9-2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	24,00	157,10	--	3770	--	0,66	16
					31,42	--	754	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Дом №16								1700622
		Раздел: Спортивная площадка								
224.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	680,00	1355,89	43,25	922007	29412	1,21	826
					183,60	18,19	124848	12369	0,07	48
225.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	102,00	1803,48	73,75	183955	7523	0,14	15
					21,38	11,67	2181	1190	0,04	4
226.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	129,88	27,10	--	3520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Е010333-А10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	129,88	76,60	76,60	9949	9949	--	--
					--	15,32	--	1990	0,32	42
228.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	100,00	1731,42	6,63	173142	663	0,70	70
					108,68	1,76	10868	176	0,01	1
229.	Е0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	15,00	47,52	3,87	713	58	0,25	4
					43,65	1,46	655	22	0,01	0
230.	Е0101-193-14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	15,00	162,70	10,60	2440	159	0,99	15
					152,10	3,96	2282	59	0,02	0
231.	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	15,00	56,02	56,02	840	840	--	--
					--	18,67	--	280	0,06	1
232.	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	15,00	12,86	12,86	193	193	--	--
					--	4,28	--	64	0,01	0
233.	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	15,00	18,70	18,70	280	280	--	--
					--	6,49	--	97	0,02	0
234.	Е0101-207-1	Сгребание срезанных веток	га	0,15	2576,93	2576,93	387	387	--	--
					--	939,42	--	141	3,07	0
235.	С01031-А9-1	Погрузка древесины	т	120,00	164,30	--	19716	--	0,69	83
					32,86	--	3943	--	--	--
236.	Е010333-А10-1	Вывоз древесины	т	120,00	76,60	76,60	9192	9192	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	15,32	--	1838	0,32	39
237.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	120,00	157,10	--	18852	--	0,66	79
					31,42	--	3770	--	--	--
		Итого по разделу: Спортивная площадка								1345187
		Раздел: Общеплощадочные работы								
238.	Е0123-4-1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 300 мм	м	56,00	2298,69	113,81	128727	6373	0,81	46
					139,73	42,62	7825	2387	0,21	12
239.	Е0123-4-2	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 500 мм	м	10,00	3612,30	107,44	36123	1074	1,02	10
					174,83	40,23	1748	402	0,20	2
240.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	456,00	2869,86	351,18	1308656	160138	1,56	711
					240,75	89,10	109782	40630	0,36	164
241.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи сечением 74х48	м	16,00	3829,86	351,18	61278	5619	1,56	25
					240,75	89,10	3852	1426	0,36	6
242.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	5400,00	122,85	--	663390	--	0,77	4142
					122,85	--	663390	--	--	--
243.	С01031-А11-11	Погрузка разобранного бордюра и мусора	т	702,00	152,80	--	107266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки бордюра	т	702,00	76,60	76,60	53773	53773	--	--
					--	15,32	--	10755	0,32	226
		Итого по разделу: Общеплощадочные работы								2359212
		Раздел: Территория войсковой части. Столовая								
245.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	1475,00	1140,42	22,28	1682114	32858	0,93	1364
					141,23	9,34	208314	13777	0,04	53
246.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	159,49	1803,48	73,75	287641	11763	0,14	23
					21,38	11,67	3410	1861	0,04	7
247.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	246,32	27,10	--	6675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	246,32	76,60	76,60	18868	18868	--	--
					--	15,32	--	3774	0,32	79
249.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	139,00	1731,42	6,63	240668	922	0,70	97
					108,68	1,76	15107	244	0,01	1
250.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	5,00	150,34	24,79	752	124	0,79	4
					125,55	9,45	628	47	0,05	0
251.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	10,00	302,09	197,24	3021	1972	0,65	7
					104,85	67,51	1048	675	0,25	2
252.	С143014-3	Подкладки бетонные под люки	м3	0,16	18200,00	--	2912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	5,00	8342,59	35,42	41713	177	1,31	7
					209,25	13,50	1046	68	0,07	0
254.	Е0106-1-1	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,20	8276,77	66,01	1655	13	1,35	0
					195,75	24,93	39	5	0,12	0

Итого по разделу: Территория войсковой части. Столовая 2286021

Раздел: Объездная дорога /от склада до КПП/

255.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	836,00	1140,42	22,28	953388	18623	0,93	773
					141,23	9,34	118068	7808	0,04	30
256.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	125,40	1803,48	73,75	226157	9249	0,14	18
					21,38	11,67	2681	1463	0,04	5
257.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	139,61	27,10	--	3783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	139,61	76,60	76,60	10694	10694	--	--
					--	15,32	--	2139	0,32	45
259.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	502,00	1731,42	6,63	869175	3329	0,70	350
					108,68	1,76	54557	882	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х100мм при других видах покрытий	м	60,30	997,72	6,63	60163	400	0,70	42
					108,68	1,76	6553	106	0,01	0
		Итого по разделу: Объездная дорога /от склада до КПП/								2123361
ИТОГО:							55232734	2061695		42231
							6389506	662561		4173

Накладные расходы :

На общестроительные работы	8602233
Всего накладных расходов:	8602233
Итого с накладными	63834967

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3830099
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	67665066
Итого с временными, 1,2 %	68477047
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	69401487
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	69675395
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	135934448
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2718689
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	138653137
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16638376
Итого с НДС	155291513
Всего с учетом тендерной скидки	**150 000 000**

Принял:

Начальник аэродромной службы

_____ Абдрахманов Е. А.

Начальник квартирно-эксплуатационной службы

_____ Аймагамбетов С. А.

Старший офицер по службе войск

_____ Дорофеев А. А.

Технадзор:

Главный специалист-эксперт
ТОО «Эксперт Строй Держава»

_____ Курмангалиев Б. Т.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

_____ Скоропадский А. Б.

Заказчик : Государственное учреждение "Войсковая часть 2177"
Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт асфальтового покрытия войсковой части 2177 в пос. Боралдай Илийского района Алматинской области

Договор 97 от 07.06.2013г.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		97	07.06.2013г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудов ания		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт асфальтового покрытия войсковой части 2177 в пос. Боралдай Илийского района Алматинской области	242 043 200	61 769 282							6 618 137	61 769 282
ВСЕГО		242 043 200	61 769 282							6 618 137	61 769 282
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**61 769 282**

Заказчик:

Государственное учреждение "Войсковая часть 2177"
Командир в/ч 2177
п-к И. Кадыбаев

Подрядчик:

ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Скоропадский А. Б.

Утверждаю
Командир в/ч 2177
полковник А. Карпиков

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "войсковая часть 2177"

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
Субподрядчик
Договор 97 от 07.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Войсковая часть 2177 в пос. Боралдай Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт асфальтового покрытия в войсковой части 2177 в пос. Боралдай Илийского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Объездная дорога /от склада до КПП/								
1.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	954,00	1140,42	22,28	1087957	21252	0,93	882
					141,23	9,34	134733	8910	0,04	34
2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	143,10	1803,48	73,75	258079	10554	0,14	21
					21,38	11,67	3059	1670	0,04	6
3.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	159,32	27,10	--	4318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	159,32	76,60	76,60	12204	12204	--	--
					--	15,32	--	2441	0,32	51
		Итого по разделу: Объездная дорога /от склада до КПП/								1362557
		Раздел: Учебная рота								
5.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия	м2	646,00	1140,42	22,28	736709	14391	0,93	598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2			141,23	9,34	91235	6034	0,04	23
6.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	96,90	1803,48	73,75	174758	7147	0,14	14
					21,38	11,67	2072	1131	0,04	4
7.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	107,88	27,10	--	2924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	107,88	76,60	76,60	8264	8264	--	--
					--	15,32	--	1653	0,32	35
9.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	117,80	1731,42	6,63	203962	781	0,70	82
					108,68	1,76	12803	207	0,01	1
		Итого по разделу: Учебная рота								1126616
		Раздел: Банно-прачечный комплекс								
10.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия	м2	759,00	1140,42	22,28	865576	16908	0,93	702
		дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2			141,23	9,34	107194	7089	0,04	27
11.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	113,85	1803,48	73,75	205327	8397	0,14	16
					21,38	11,67	2434	1329	0,04	5
12.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	126,75	27,10	--	3435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	126,75	76,60	76,60	9709	9709	--	--
					--	15,32	--	1942	0,32	41
14.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	158,10	1731,42	6,63	273738	1048	0,70	110
					108,68	1,76	17182	278	0,01	1
15.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х100мм при других видах покрытий	м	34,90	997,72	6,63	34821	231	0,70	24
					108,68	1,76	3793	61	0,01	0
16.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	3,00	150,34	24,79	451	74	0,79	2
					125,55	9,45	377	28	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	6,00	302,09	197,24	1813	1183	0,65	4
					104,85	67,51	629	405	0,25	1
18.	С143014-3	Подкладки бетонные под люки	м3	0,10	18200,00	--	1747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	3,00	8342,59	35,42	25028	106	1,31	4
					209,25	13,50	628	41	0,07	0
20.	Е0106-1-1	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,12	8276,77	66,01	993	8	1,35	0
					195,75	24,93	23	3	0,12	0

Итого по разделу: Банно-прачечный комплекс 1422638

Раздел: Штаб тыла

21.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	870,00	1140,42	22,28	992162	19381	0,93	805
					141,23	9,34	122870	8126	0,04	31
22.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	130,50	1803,48	73,75	235355	9625	0,14	19
					21,38	11,67	2790	1523	0,04	5
23.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	145,29	27,10	--	3937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е010333-А10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	145,29	76,60	76,60	11129	11129	--	--
					--	15,32	--	2226	0,32	47
25.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	140,20	1731,42	6,63	242746	930	0,70	98
					108,68	1,76	15237	246	0,01	1
26.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	2,00	150,34	24,79	301	50	0,79	2
					125,55	9,45	251	19	0,05	0
27.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	4,00	302,09	197,24	1208	789	0,65	3
					104,85	67,51	419	270	0,25	1
28.	С143014-3	Подкладки бетонные под люки	м3	0,06	18200,00	--	1165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	8342,59	35,42	16685	71	1,31	3
					209,25	13,50	418	27	0,07	0
30.	Е0106-1-1	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,08	8276,77	66,01	662	5	1,35	0
					195,75	24,93	16	2	0,12	0
31.	Е0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	4,00	47,52	3,87	190	15	0,25	1
					43,65	1,46	175	6	0,01	0
32.	Е0101-193-14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	4,00	162,70	10,60	651	42	0,99	4
					152,10	3,96	608	16	0,02	0
33.	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	4,00	56,02	56,02	224	224	--	--
					--	18,67	--	75	0,06	0
34.	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	4,00	12,86	12,86	51	51	--	--
					--	4,28	--	17	0,01	0
35.	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	4,00	18,70	18,70	75	75	--	--
					--	6,49	--	26	0,02	0
36.	Е0101-207-1	Сгребание срезанных веток	га	0,04	2576,93	2576,93	103	103	--	--
					--	939,42	--	38	3,07	0
37.	С01031-А9-1	Погрузка древесины	т	32,00	164,30	--	5258	--	0,69	22
					32,86	--	1052	--	--	--
38.	Е010333-А10-1	Вывоз древесины	т	32,00	76,60	76,60	2451	2451	--	--
					--	15,32	--	490	0,32	10
39.	С01031-А9-2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	32,00	157,10	--	5027	--	0,66	21
					31,42	--	1005	--	--	--
		Итого по разделу: Штаб тыла								1519381
		Раздел: Командный штаб								
40.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного	м2	436,00	1140,42	22,28	497222	9713	0,93	403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2			141,23	9,34	61576	4072	0,04	16
41.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	65,40	1803,48	73,75	117948	4823	0,14	9
					21,38	11,67	1398	763	0,04	3
42.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	72,81	27,10	--	1973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	72,81	76,60	76,60	5577	5577	--	--
					--	15,32	--	1115	0,32	23
44.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	199,50	1731,42	6,63	345419	1323	0,70	139
					108,68	1,76	21682	350	0,01	1
45.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х100мм при других видах покрытий	м	138,00	997,72	6,63	137686	915	0,70	96
					108,68	1,76	14998	242	0,01	1
46.	Е0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	1,00	47,52	3,87	48	4	0,25	0
					43,65	1,46	44	1	0,01	0
47.	Е0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	1,00	162,70	10,60	163	11	0,99	1
					152,10	3,96	152	4	0,02	0
48.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	1,00	56,02	56,02	56	56	--	--
					--	18,67	--	19	0,06	0
49.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	1,00	12,86	12,86	13	13	--	--
					--	4,28	--	4	0,01	0
50.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	1,00	18,70	18,70	19	19	--	--
					--	6,49	--	6	0,02	0
51.	Е0101-207 -1	Сгребание срезанных веток	га	0,01	2576,93	2576,93	26	26	--	--
					--	939,42	--	9	3,07	0
52.	С01031-А9 -1	Погрузка древесины	т	8,00	164,30	--	1314	--	0,69	6
					32,86	--	263	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е010333-А 10-1	Вывоз древесины	т	8,00	76,60	76,60	613	613	--	--
					--	15,32	--	123	0,32	3
54.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	8,00	157,10	--	1257	--	0,66	5
					31,42	--	251	--	--	--
		Итого по разделу: Командный штаб								1109333
		Раздел: Центральная дорога								
55.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	709,00	1140,42	22,28	808555	15794	0,93	656
					141,23	9,34	100132	6622	0,04	25
56.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	106,35	1803,48	73,75	191800	7844	0,14	15
					21,38	11,67	2274	1241	0,04	4
57.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	118,40	27,10	--	3209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	118,40	76,60	76,60	9070	9070	--	--
					--	15,32	--	1814	0,32	38
59.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	306,00	1731,42	6,63	529816	2029	0,70	214
					108,68	1,76	33256	538	0,01	2
60.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х100 мм при других видах покрытий	м	37,00	997,72	6,63	36916	245	0,70	26
					108,68	1,76	4021	65	0,01	0
		Итого по разделу: Центральная дорога								1579366
		Раздел: Пункт связи								
61.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	280,20	1140,42	22,28	319545	6242	0,93	259
					141,23	9,34	39573	2617	0,04	10
62.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	42,03	1803,48	73,75	75800	3100	0,14	6
					21,38	11,67	899	490	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	46,79	27,10	--	1268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	46,79	76,60	76,60	3584	3584	--	--
					--	15,32	--	717	0,32	15
65.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	63,00	1731,42	6,63	109080	418	0,70	44
					108,68	1,76	6847	111	0,01	0
66.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х100 мм при других видах покрытий	м	25,60	997,72	6,63	25542	170	0,70	18
					108,68	1,76	2782	45	0,01	0
		Итого по разделу: Пункт связи								534819
		Раздел: Медпункт								
67.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	1178,00	1140,42	22,28	1343411	26242	0,93	1090
					141,23	9,34	166369	11003	0,04	42
68.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	176,70	1803,48	73,75	318676	13032	0,14	25
					21,38	11,67	3778	2062	0,04	7
69.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	196,73	27,10	--	5331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	196,73	76,60	76,60	15069	15069	--	--
					--	15,32	--	3014	0,32	63
71.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	209,00	1731,42	6,63	361868	1386	0,70	146
					108,68	1,76	22714	367	0,01	1
72.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х100 мм при других видах покрытий	м	134,00	997,72	6,63	133695	889	0,70	94
					108,68	1,76	14563	235	0,01	1
73.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	3,00	150,34	24,79	451	74	0,79	2
					125,55	9,45	377	28	0,05	0
74.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	6,00	302,09	197,24	1813	1183	0,65	4
					104,85	67,51	629	405	0,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	С143014-3	Подкладки бетонные под люки	м3	0,10	18200,00	--	1747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	3,00	8342,59	35,42	25028	106	1,31	4
					209,25	13,50	628	41	0,07	0
77.	Е0106-1-1	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,12	8276,77	66,01	993	8	1,35	0
					195,75	24,93	23	3	0,12	0
		Итого по разделу: Медпункт								2208081
		Раздел: КПП								
78.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	1630,00	1140,42	22,28	1858879	36311	0,93	1508
					141,23	9,34	230205	15224	0,04	58
79.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	244,50	1803,48	73,75	440952	18033	0,14	35
					21,38	11,67	5227	2853	0,04	10
80.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	272,21	27,10	--	7377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	272,21	76,60	76,60	20851	20851	--	--
					--	15,32	--	4170	0,32	88
82.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	401,60	1731,42	6,63	695340	2663	0,70	280
					108,68	1,76	43646	706	0,01	2
83.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	3900,00	122,85	--	479115	--	0,77	2991
					122,85	--	479115	--	--	--
84.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х100 мм при других видах покрытий	м	101,50	997,72	6,63	101269	673	0,70	71
					108,68	1,76	11031	178	0,01	1
85.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	266,00	2869,86	351,18	763383	93414	1,56	415
					240,75	89,10	64040	23701	0,36	96
86.	Е0123-4-1	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных	м	18,50	2298,69	113,81	42526	2105	0,81	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раструбных труб диам. 300 мм			139,73	42,62	2585	788	0,21	4
87.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	3,00	150,34	24,79	451	74	0,79	2
					125,55	9,45	377	28	0,05	0
88.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	6,00	302,09	197,24	1813	1183	0,65	4
					104,85	67,51	629	405	0,25	1
89.	С143014-3	Подкладки бетонные под люки	м3	0,10	18200,00	--	1747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	3,00	8342,59	35,42	25028	106	1,31	4
					209,25	13,50	628	41	0,07	0
91.	Е0106-1-1	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,12	8276,77	66,01	993	8	1,35	0
					195,75	24,93	23	3	0,12	0
		Итого по разделу: КПП								4439723
		Раздел: Трибуна /курилка+душевая/								
92.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	64,40	1140,42	22,28	73443	1435	0,93	60
					141,23	9,34	9095	601	0,04	2
93.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	9,66	1803,48	73,75	17422	712	0,14	1
					21,38	11,67	207	113	0,04	0
94.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	10,75	27,10	--	291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	10,75	76,60	76,60	824	824	--	--
					--	15,32	--	165	0,32	3
96.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	68,00	1731,42	6,63	117737	451	0,70	47
					108,68	1,76	7390	119	0,01	0
		Итого по разделу: Трибуна /курилка+душевая/								209717
		Раздел: Проезд к клубу								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	586,00	1140,42	22,28	668284	13054	0,93	542
					141,23	9,34	82761	5473	0,04	21
98.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	87,90	1803,48	73,75	158526	6483	0,14	13
					21,38	11,67	1879	1026	0,04	4
99.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	97,86	27,10	--	2652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	97,86	76,60	76,60	7496	7496	--	--
					--	15,32	--	1499	0,32	31
101.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	137,00	1731,42	6,63	237205	908	0,70	96
					108,68	1,76	14889	241	0,01	1
102.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	4,00	150,34	24,79	601	99	0,79	3
					125,55	9,45	502	38	0,05	0
103.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	8,00	302,09	197,24	2417	1578	0,65	5
					104,85	67,51	839	540	0,25	2
104.	С143014-3	Подкладки бетонные под люки	м3	0,13	18200,00	--	2330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	8342,59	35,42	33370	142	1,31	5
					209,25	13,50	837	54	0,07	0
106.	Е0106-1-1	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,16	8276,77	66,01	1324	11	1,35	0
					195,75	24,93	31	4	0,12	0
107.	Е0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	1,00	47,52	3,87	48	4	0,25	0
					43,65	1,46	44	1	0,01	0
108.	Е0101-193-14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	1,00	162,70	10,60	163	11	0,99	1
					152,10	3,96	152	4	0,02	0
109.	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на	пень	1,00	56,02	56,02	56	56	--	--
					--	18,67	--	19	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тракторе 79 кВт								
110.	Е0101-200 -2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	1,00	12,86	12,86	13	13	--	--
					--	4,28	--	4	0,01	0
111.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	1,00	18,70	18,70	19	19	--	--
					--	6,49	--	6	0,02	0
112.	Е0101-207 -1	Сгребание срезанных веток	га	0,01	2576,93	2576,93	26	26	--	--
					--	939,42	--	9	3,07	0
113.	С01031-А9 -1	Погрузка древесины	т	8,00	164,30	--	1314	--	0,69	6
					32,86	--	263	--	--	--
114.	Е010333-А 10-1	Вывоз древесины	т	8,00	76,60	76,60	613	613	--	--
					--	15,32	--	123	0,32	3
115.	С01031-А9 -2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	8,00	157,10	--	1257	--	0,66	5
					31,42	--	251	--	--	--
		Итого по разделу: Проезд к клубу								1117714
		Раздел: Казарма								
116.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	704,00	1140,42	22,28	802853	15683	0,93	651
					141,23	9,34	99426	6575	0,04	25
117.	Е0127-14- 2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	105,60	1803,48	73,75	190448	7788	0,14	15
					21,38	11,67	2258	1232	0,04	4
118.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	117,57	27,10	--	3186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	117,57	76,60	76,60	9006	9006	--	--
					--	15,32	--	1801	0,32	38
120.	Е0127-34- 2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	99,00	1731,42	6,63	171411	656	0,70	69
					108,68	1,76	10759	174	0,01	1
121.	Е0127-34-	Установка бортовых бетонных камней	м	20,00	997,72	6,63	19954	133	0,70	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	сечением 80х100 мм при других видах покрытий			108,68	1,76	2174	35	0,01	0
		Итого по разделу: Казарма								1196858
		Раздел: Склад ОВС								
122.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	542,00	1140,42	22,28	618106	12074	0,93	501
					141,23	9,34	76547	5062	0,04	19
123.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	81,30	1803,48	73,75	146623	5996	0,14	12
					21,38	11,67	1738	949	0,04	3
124.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	90,51	27,10	--	2453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	90,51	76,60	76,60	6933	6933	--	--
					--	15,32	--	1387	0,32	29
126.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	67,00	1731,42	6,63	116005	444	0,70	47
					108,68	1,76	7282	118	0,01	0
		Итого по разделу: Склад ОВС								890121
		Раздел: Склад КЭС								
127.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	1322,30	1140,42	22,28	1507973	29456	0,93	1223
					141,23	9,34	186748	12350	0,04	47
128.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	198,34	1803,48	73,75	357712	14629	0,14	29
					21,38	11,67	4241	2314	0,04	8
129.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	220,82	27,10	--	5984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	220,82	76,60	76,60	16915	16915	--	--
					--	15,32	--	3383	0,32	71
		Итого по разделу: Склад КЭС								1888584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Место заряжания авиатехники								
131.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	508,00	1140,42	22,28	579332	11316	0,93	470
					141,23	9,34	71745	4745	0,04	18
132.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	76,20	1803,48	73,75	137425	5620	0,14	11
					21,38	11,67	1629	889	0,04	3
133.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	84,84	27,10	--	2299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	84,84	76,60	76,60	6498	6498	--	--
					--	15,32	--	1300	0,32	27
135.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х100 мм при других видах покрытий	м	10,00	997,72	6,63	9977	66	0,70	7
					108,68	1,76	1087	18	0,01	0
		Итого по разделу: Место заряжания авиатехники								735532
		Раздел: Коттеджный городок за парковкой								
136.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	778,00	1140,42	22,28	887244	17331	0,93	720
					141,23	9,34	109877	7267	0,04	28
137.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	77,80	1803,48	73,75	140311	5738	0,14	11
					21,38	11,67	1663	908	0,04	3
138.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	129,93	27,10	--	3521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	129,93	76,60	76,60	9952	9952	--	--
					--	15,32	--	1990	0,32	42
140.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	194,00	1731,42	6,63	335896	1286	0,70	135
					108,68	1,76	21084	341	0,01	1
141.	Е0123-24-1	Демонтаж люков	шт	4,00	150,34	24,79	601	99	0,79	3
					125,55	9,45	502	38	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	Е0107-1-1	Укладка бетонных подкладок	шт	8,00	302,09	197,24	2417	1578	0,65	5
					104,85	67,51	839	540	0,25	2
143.	С143014-3	Подкладки бетонные под люки	м3	0,13	18200,00	--	2330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	8342,59	35,42	33370	142	1,31	5
					209,25	13,50	837	54	0,07	0
145.	Е0106-1-1	Омоноличивание люка бетоном	м3	0,16	8276,77	66,01	1324	11	1,35	0
					195,75	24,93	31	4	0,12	0
		Итого по разделу: Коттеджный городок за парковкой								1416967
		Раздел: Караульное помещение								
146.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	137,00	1140,42	22,28	156237	3052	0,93	127
					141,23	9,34	19349	1280	0,04	5
147.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	20,55	1803,48	73,75	37062	1516	0,14	3
					21,38	11,67	439	240	0,04	1
148.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	22,88	27,10	--	620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е010333-А10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	22,88	76,60	76,60	1753	1753	--	--
					--	15,32	--	351	0,32	7
		Итого по разделу: Караульное помещение								195671
		Раздел: Центральная проходная в часть								
150.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	461,00	1140,42	22,28	525732	10269	0,93	426
					141,23	9,34	65107	4306	0,04	16
151.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	68,40	1803,48	73,75	123358	5045	0,14	10
					21,38	11,67	1462	798	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	76,99	27,10	--	2086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е010333-А 10-1	Вывоз мусора от разборки асфальта	т	76,99	76,60	76,60	5897	5897	--	--
					--	15,32	--	1179	0,32	25
154.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	92,00	1731,42	6,63	159291	610	0,70	64
					108,68	1,76	9999	162	0,01	1
155.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х100 мм при других видах покрытий	м	220,00	997,72	6,63	219499	1459	0,70	154
					108,68	1,76	23910	386	0,01	1
156.	Е0101-191-12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	2,00	47,52	3,87	95	8	0,25	1
					43,65	1,46	87	3	0,01	0
157.	Е0101-193-14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	2,00	162,70	10,60	325	21	0,99	2
					152,10	3,96	304	8	0,02	0
158.	Е0101-197-3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	2,00	56,02	56,02	112	112	--	--
					--	18,67	--	37	0,06	0
159.	Е0101-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	2,00	12,86	12,86	26	26	--	--
					--	4,28	--	9	0,01	0
160.	Е0101-199-1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	2,00	18,70	18,70	37	37	--	--
					--	6,49	--	13	0,02	0
161.	Е0101-207-1	Сгребание срезанных веток	га	0,02	2576,93	2576,93	52	52	--	--
					--	939,42	--	19	3,07	0
162.	С01031-А9-1	Погрузка древесины	т	16,00	164,30	--	2629	--	0,69	11
					32,86	--	526	--	--	--
163.	Е010333-А 10-1	Вывоз древесины	т	16,00	76,60	76,60	1226	1226	--	--
					--	15,32	--	245	0,32	5
164.	С01031-А9-2	Разгрузка дров при автомобильных перевозках	т	16,00	157,10	--	2514	--	0,66	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Центральная проходная в часть			31,42	--	503	--	--	-- 1042879
ИТОГО:							23996559	706563		17547
							2699031	205101		1349

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3593858
Всего накладных расходов:	3593858
Итого с накладными	27590417

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1655425
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	29245842
Итого с временными, 1,2 %	29596792
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	29996349
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	30114736
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	58752878
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1175058
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	59927936
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7191352
Итого с НДС	67119288
Всего с учетом тендерной скидки	**61 769 282**

Принял:

Начальник аэродромной службы

_____ Абдрахманов Е. А.

Начальник квартирно-эксплуатационной службы

_____ Аймагамбетов С. А.

Старший офицер по службе войск

_____ Дорофеев А. А.

Технадзор:

Главный специалист-эксперт
ТОО «Эксперт Строй Держава»

_____ Курмангалиев Б. Т.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

_____ Скоропадский А. Б.