Счет-фактура № 4 от 23 мая 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600223860, БИН: 030940002559, 070012, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейная, дом № 26/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0000740, от 05.11.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ128560000000093964, в банке Ф-л АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): По договору №8 о гос закупках работ по среднему ремонту (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600223860, БИН: 030940002559, Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт",070012, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейная, дом № 26/3 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181600068329, БИН: , ВК областной Департамент КАД,г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ВК областной Департамент КАД (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181600068329, БИН: , г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ92070101KSN0000000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФРК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка а/д республикансого значения "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 679-674	тенге	1	10 185 003,57	10 185 003,57	12%	1 222 200,43	11 407 204,00	0	
Всего по счету:					**10 185 003,57**		**1 222 200,43**	**11 407 204,00**		

Руководитель: Джакупбаев А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Джакупбаева А. А.

не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Муканова Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ Б/Н
за май 2012г.

Заказчик: ГУ ВКО Департамент комитета автомобильных дорог МТиК
Генподрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"

Договор №8 от 22 февраля 2012г.
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 679-694
Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года по отчётный период включительно	в том числе СМР в текущих ценах	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	4	5
Всего по стройке	11 407 204	9 595 863		1 811 341
в том числе:				
за отчётный месяц	11 407 204	9 595 863		1 811 341
в том числе НДС 12%	1 222 200			

Заказчик:
Зам.директора департамента Ибраев С.З.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Восток-Асфальт" Джакупбаев А.А.

Дата: "____" _____2012г.

Заказчик: ГУ "ВКО Департамент Комитета автомобильных дорог МТиК РК"
Подрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"
Объект: Средний ремонт а/д "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 679-694

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н от 23.05.2012г.
за май 2012 года

составлена в ценах 2001г.

№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл			на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Кол-во установок	шт	1									
1	1-2-13	Лесоматериал хвойных пород	м3	0,672	2657,2		1786						
	к=0,52												
2	27-83-3	Установка дорожных знаков	шт	12	580,224	175,428	6963	3159,072	2105	4742	133%	1,596	19
	к=1,2	на деревянных кругляках			263,256	33,864			406			0,132	2
	т.ч 3.1	(12 стоек х 1 раз)											
3	27-84-1	Установка дополн-ых щитков	шт	7	181,476	0	1270	1000	0	1330	133%	0,828	6
	т.ч.3.1	(прочие мат-лы 38,64)			142,836	0			0				
4	1-1-623	Паковки массой 1,8 кг	тн	0,0034	80500		270						
5	к=115	Щитки металлические											
	прайс лист	900х900х900 (1.18.2, 1.18.3)	шт	2	3133,00		6266						
	прайс лист	900х900х900 (1.23)	шт	4	3133,00		12532						
	прайс лист	500х3000 (1,5м2) (1.31.2)	шт	1,5	7232,56		10849						
	прайс лист	Д=700 (3.20)	шт	2	3814,000		7628						
	прайс лист	Д=700 (3.24)	шт	4	3814,000		15256						
	прайс лист	Д=700 (3.31)	шт	2	3814,000		7628						
	прайс лист	Д=700 (4.2.1, 4.2.2)	шт	2	3814,000		7628						
	прайс лист	600х1200 (0,72м2) (7.2.1)	шт	2	2476,000		4952						
6	СЦПГ, 03г	Погрузка, выгрузка знаков	тн	0,6034	226	226	136		136	95	100%		
		(0,672м3*0,7+0,133т)*1 раз				158,2			95				
		Всего по разделу 1:					**83164**	**4159**	**2242**	**6167**			**27**
									502				
	Ремонт пучинистых мест		**м2**	**120,00**									
1	1-17-8	Разработка грунта 2 группы экскават.	м3	216,00	38,628	36,924	8344	368	7976	2454	97%	0,012	3
	к=1,2	емкостью ковша 0,65м3 с погрузкой в			1,704	10,008			2162			0,034	7
	т.ч.3.37	автосамосвалы											
2	ССЦПГ,03г.	Транспорт пучинистого грунта до 1км	т	378,00	19,700	19,700	7447		7447	1489	100%		
		у=1,75т/м3				3,94			1489				
3	1-20-2	Грубая планировка грунта 2 группы	м3	216,00	3,720	3,24	804	104	700	335	97%	0,00332	0,72

		бульдозером на отвале			0,480	1,12			242			0,00371	0,80
	1-17-3	Разработка грунта 3 группы в карьере	м3	194,4	36,860	35,62	7166	241	6925	2482	97%	0,00860	2
		экскаватором емк. ковша 1,0м3			1,240	11,92			2317			0,04363	8
		с погрузкой в а/самосвалы											
	ССЦПГ,03г	Транспорт ГПС	т	379,08	38,6	38,600	14632		14632	2926	100%		
		на 4 км, у=1,95 т/м3				7,72			2926				
5	Е1-1 т.2	Обратная засыпка тела насыпи и дренажной	100м3	1,94	2758,694	2758,694	5363	0	5363	1940	100%	4,032	8
	к=1,12,к=1,2	канавы из ГПС Н=0,9м одноковшовым погрузчиком				997,92			1940				0
	0-4-66												
6	1-134-2	Уплотнение грунта 3 группы	м3	194,40	25,650	5,38	4986	3940	1046	3822	97%	0,129	25
		пневмотическими трамбовками			20,270	0			0				0
7	27-21-1	Устройство основания толщиной	м2	120,00	29,08	21,38	3489	923	2566	2199	133%	0,050	6
	примен	22см из щебеночно-гравийно-			7,692	6,08			730			0,022	3
	к=1,2т.ч.3.1	песчаной смеси, щебень М800 - 40%											
8	КСМ	Песчано-гравийная смесь	м3	19,668	896,11		17625						
	27-21-1	0,149м3/12х22 х 60% х120м2											
9	КСМ	Щебень фракционный М800 фр. 20-40мм	м3	13,31	1070,77		14247						
	27-23-1	0,189м3 / 15см х 22см х 40% х120м2											
10	КСМ	Щебень фр.10-20 М800	м3	1,06	1270,77		1342						
		0,015/15х22х40%х120м2											
11	411-1002	Вода 0,0105м3	м3	1,26	5,00		6,3						
12	27-14-2	Приготовление щебеночно-гравийно-	м3	26,40	42,72	42,72	1128	0	1128	195	133%		
	примен	песчаной смеси смешением на дороге	плот.			5,57			147			0,019	0
	к=1,2	при расходе щебня М800 - 40%	теле										
	т.ч.3.1	120 м2 х 0,22 м											
13	27-16-2	Восстановление покрытия без применения	т	22,60	302,856	180,096	6844	2636	4070	5530	133%	0,6552	15
	примен.	а/укладч. холодной м/зернистой а/бетонной			116,640	67,356			1522			0,23868	5
	к=1,2	смесью тип Бх марка 1 на щебне											
	т.ч. 3.1	толщиной 8 см, площадь ремонта											
		в одном месте проч. мат. 6,12											
14	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	22,824	4742,98		108254						
		холодные типа Бх, марки 1 на щебне											
		0,1902т х120м2											
15	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	0,112	407,508	407,508	45	0	45	25	133%	0,348	0
	к=1,2	120/1000*0,93				169,128			19				0
16	КСМ	Битум жидкий 1,03	т	0,115	39984,6		4596						
	Ямочный ремонт покрытия отдельными местами		**м2**	**200**									
17	СРСР,04г	Ямочный ремонт покрытия с разломкой,	м2	200,00	221,50	26,736	44300	33895	5347	48062	133%	1,110	222
	68-3-4	обрубкой краев и укаткой из холодной			169,48	11,208			2242			0,0427	9
	к=1,2	плотной м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Бх марка 1 на щебне											
		толщиной 7см, площадь ремонта											

		в одном месте до 25м2, с укаткой											
		прочие материалы 25,29 тг											
18	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	33,280	4742,98		157847						
		холодные типа Бх, марки 1 на щебне											
		0,1664т х 200м2											
19	КСМ	Битум жидкий 0,0008т	т	0,160	39984,6		6398						
	Ликвидация кромочности		м2	2200,00									
	27-101-1	Фрезерование чернощебеночного	м2	2200	243,228	235,98	535102	15946	519156	50526	133%	0,0419	92,14
	к=1,2	покрытия толщиной слоя 5-7см			7,248	10,02			22044			0,0403	88,70
	20-2-12,4а	Подгрунтовка и укладка холодной а/бетонной											
	к=1,2	смеси мелкозернистой тип Бх марки М1	100м2	22,00	1602,002	0	35244	35244	0	46875	133%	10,282	226,2
	к=1,19	толщиной 7 см вручную			1602,002	0			0				
	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	366,080	4742,98		1736312						
		холодные типа Бх, марки 1 на щебне											
	27-52-1	0,1664т х6000м2											
	КСМ	Битум жидкий 1,03 т	т	2,06	39984,64		82451						
		(0,83+0,01*8)*6,000тыс. м2*1,03											
	20-2-13,1а	Уплотнение покрытия за 6 проходов	100м2	22,00	326,592	326,592	7185	0	7185	4035	133%	0,5376	11,83
	к=1,2,к=1,12	самоходными катками массой 6-7т			0,000	137,8944			3034			0,0000	0,00
	0-10-20												
	Устройство выравнивающего слоя		м2	**3500**									
27	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	2,905	407,508	407,508	1184	0	1184	653	133%	0,348	1
	к=1,2 т.ч. 3.1	0,83 т х 40,916тыс. м2				169,128			491				0
28	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	2,99	39984,64		119640						
29	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя	т	246,7	302,856	180,096	74724	28779	44436	60379	133%	0,6552	162
	примен.	покрытия отдельными местами без			116,640	67,356			16619			0,23868	59
	к=1,2	применения асфальтоукладчика											
	т.ч. 3.1	из холодной м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Бх марка 1 на щебне,											
		Нср = 3см, прочие материалы 6,12 тенге											
30	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	249,2	4742,98		1181952						
	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне 0,0712тн											
		Всего					4188655	122076	599417	233928			955
									49647				
		Всего по объекту:					**4271819**			**240095**			
		Накладные расходы					240095						
		Итого:	тг				4511915						
		Ненормир. и непредвид. затраты 6%	тг				270715						
	36621868	Всего по смете	тг				**4782629**						
	0,000993095164	в том числе возвратные					4750						
		Итого за минусом возвратных сумм					4777880						
		Прочие затраты											

		выслуга лет 1%					47826							
		доп.отпуска 0,4%					19131							
	0,024975159651	перевозка рабочих 2,5%					119447							
	0,0015681614	Доплата по экологии					7500							
		Командировочные					0							
		Итого прочие затраты					**193904**							
		Всего по объекту в ценах за 2001г					4971784							
	2,008393479	Всего по объекту в текущих ценах 2012г					9985298							
		Налоги сборы обязательные платежи 2%					199706							
		Итого:					10185004							
		НДС 12%					1222200							
		Всего с НДС					**11407204**							

Директор ТОО "Восток-Асфальт" А.А.Джакупбаев

Сдал начальник участка Б.А.Омиртаев

Объем принял: Ш.Т.Нугуманов

Начальник ОККиПР Г.С.Советбек

Начальник ОЭиБД: Ш.Т.Нугуманов

Расценки проверены: Ш.Т.Нугуманов

Начальник ОПЭРиМ: Л.И.Климченко

Представители ГУ "Шыгысжоллаборатория" А.К.Абылкасымова

А.С.Кабылбаев