Счет-фактура № 9 от 22 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600223860, БИН: 030940002559, 070012, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейная, дом № 26/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0000740, от 05.11.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ128560000000093964, в банке Ф-л АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): По договору №8 о гос закупках работ по среднему ремонту (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600223860, БИН: 030940002559, Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток-Асфальт",070012, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейная, дом № 26/3 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181600068329, БИН: , ВК областной Департамент КАД,г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ВК областной Департамент КАД **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181600068329, БИН: , г.Усть-Каменогорск ул.Бурова 67 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ92070101KSN0000000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФРК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка а/д республикансого значения "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 679-674	тенге	1	23 655 743,75	23 655 743,75	12%	2 838 689,25	26 494 433,00	0	
Всего по счету:					**23 655 743,75**		**2 838 689,25**	**26 494 433,00**		

Руководитель: **Джакупбаев А. А.**

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Муканова Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ Б/Н
за июнь 2012г.

Заказчик: ГУ ВКО Департамент комитета автомобильных дорог МТиК
Генподрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"

Договор №8 от 22 февраля 2012г.
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 679-694
Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
	С начала года по отчётный период включительно	в том числе СМР в текущих ценах	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР
А	1	2	4	5
Всего по стройке	37 901 637	31 883 265		6 018 372
в том числе:				
за отчётный месяц	26 494 433	22 287 402		4 207 031
в том числе НДС 12%	2 838 689			

Заказчик:
Зам.директора департамента Ибраев С.З.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Восток-Асфальт" Джакупбаев А.А.

Дата: "____" _____2012г.

Заказчик: ГУ "Восточно-Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Восток-Асфальт"
Объект: Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Караганда-Аягоз-Тарбагатай-Бугаз" км 679-694

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н от 22.06.2012г.
за июнь 2012 года

Договор №8 от 22.02.2012г.

составлена в ценах 2001г.

№ п.п.	Обосно вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл			на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ликвидация кромочности		**м2**	**3800,00**									
	27-101-1	Фрезерование чернощебеночного	м2	3800	243,228	235,98	924266	27542	896724	87272	133%	0,0419	159,14
	к=1,2	покрытия толщиной слоя 5-7см			7,248	10,02			38076			0,0403	153,22
	20-2-12,4а	Подгрунтовка и укладка холодной а/бетонной											
	к=1,2	смеси мелкозернистой тип Бх марки М1	100м2	38,00	1602,002	0	60876	60876	0	80965	133%	10,282	390,7
	к=1,19	толщиной 7 см вручную			1602,002	0			0				
	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	632,320	4742,98		2999084						
		холодные типа Бх, марки 1 на щебне											
	27-52-1	0,1664т х6000м2											
	КСМ	Битум жидкий 1,03 т	т	3,56	39984,64		142415						
		(0,83+0,01*8)*6,000тыс. м2*1,03											
	20-2-13,1а	Уплотнение покрытия за 6 проходов	100м2	38,00	326,592	326,592	12410	0	12410	6969	133%	0,5376	20,43
	к=1,2,к=1,12	самоходными катками массой 6-7т			0,000	137,8944			5240			0,0000	0,00
	0-10-20												
	Устройство выравнивающего слоя		м2	**15000**									
27	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	12,450	407,508	407,508	5073	0	5073	2801	133%	0,348	4
	к=1,2 т.ч. 3.1	0,83 т х 40,916тыс. м2				169,128			2106				0
28	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	12,82	39984,64		512743						
29	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя	т	1057,4	302,856	180,096	320248	123338	190438	258768	133%	0,6552	693
	примен.	покрытия отдельными местами без			116,640	67,356			71224			0,23868	252
	к=1,2	применения асфальтоукладчика											
	т.ч. 3.1	из холодной м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип Бх марка 1 на щебне,											
		Нср = 3см , прочие материалы 6,12 тенге											
30	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	1068,0	4742,98		5065507						
	27-52-1	холодные типа Бх, марки 1 на щебне 0,0712тн											
		Всего					10042622	211757	1092236	436775			1673
									111406				
		Всего по объекту:					**10042622**			**436775**			

		Накладные расходы					*436775*						
		Итого:	*тг*				*10479397*						
		Ненормир. и непредвид. затраты 6%	*тг*				*628764*						
	36621868	*Всего по смете*	*тг*				***11108161***						
	0,000993095164	*в том числе возвратные*					*11031*						
		Итого за минусом возвратных сумм					*11097130*						
		Прочие затраты											
		выслуга лет 1%					*111082*						
		доп.отпуска 0,4%					*44433*						
	0,024975159651	*перевозка рабочих 2,5%*					*277428*						
	0,0015681614	*Доплата по экологии*					*17419*						
		Командировочные					*0*						
		Итого прочие затраты					***450362***						
		Всего по объекту в ценах за 2001г					*11547491*						
	2,008393479	***Всего по объекту в текущих ценах 2012г***					*23191906*						
		Налоги сборы обязательные платежи 2%					*463838*						
		Итого:					*23655744*						
		НДС 12%					*2838689*						
		Всего с НДС					***26494433***						

Объем принял : Ш.Т.Нугуманов

Начальник ОККиПР: Г.С.Советбек

Начальник ОЭиБД: Ш.Т.Нугуманов

Расценки проверены: Ш.Т.Нугуманов

Начальник ОПЭРиМ: Л.И.Климченко

Директор ТОО "Восток-Асфальт" А.А.Джакупбаев

Сдал начальник участка Б.А.Омиртаев

Представители
ГУ "Шыгысжолларатория":
Инженер по материалам: А.К.Абылкасымова

Инженер по строительным
объемам: А.С.Кабылбаев