Заказчик : ГУ «Отдел культуры и развития языков Илийского района»

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

Доп.соглашение 1 от 26.09.2013г. к Договору 17 от 13.08.2013г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Доп.соглашение 1 от 26.09.2013г. к Договору		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		17	13.08.2013г.				

№ № пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге									
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1					Налог на добавлен ную стоимость	Всего
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудов ания		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области	14 651 400	3 651 400							391 221	3 651 400
ВСЕГО		14 651 400	3 651 400							391 221	3 651 400
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**3 651 400**

Заказчик:
Начальник: ГУ «Отдел культуры и развития языков Илийского района»

Серьянов Ж. С.

Технадзор:
Директор ТОО "Аскар-Ала"

Патшаев А. И.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Скоропадский А. Б.

Заказчик ГУ "Отдел культуры и языков Илийского района"

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Субподрядчик

Договор доп.соглашение 1 от 26.09.2013г. к договору 17 от 13.08.2013г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренняя отделка								
1.	Е0115-165 -10	Окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	165,70	123,40	2,01	20447	333	0,36	59
					59,78	0,76	9905	126	0,00	1
2.	Е0115-180 -5	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску	м2	4537,70	254,87	2,35	1156521	10664	0,27	1205
					44,77	0,90	203151	4084	0,00	20
3.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	131,60	19,52	0,15	2569	20	0,11	14
					15,79	0,06	2078	8	0,00	0
4.	Е0115-180 -1	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску	м2	219,20	197,88	1,49	43375	326	0,16	35
					25,62	0,56	5616	123	0,00	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1222912
		ИТОГО:					1222912	11343		1313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							220750	4341		21
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						212712		
		Всего накладных расходов:						212712		
		Итого с накладными						1435624		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						86137		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1521761		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1542305		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1548392		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1563610		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						3492399		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						69848		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3562247		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						427470		
		Итого с НДС						3989717		
		С учетом тендерной скидки						**3651400**		

Принял:

Начальник ГУ «Отдел культуры и развития языков Илийского района» Серьянов Ж. С.

Технадзор:

Директор ТОО "Аскар-Ала" Патшаев А. И.

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21» Скоропадский А. Б.

Заказчик : ГУ «Отдел культуры и развития языков Илийского района»

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73

Код:

Договор 17 от 13.08.2013г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		17	13.08.2013г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудов ания		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области	122 095 000	36 004 401,78							3 857 614	36 004 401,78
ВСЕГО		122 095 000	36 004 401,78							3 857 614	36 004 401,78
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**36 004 401,78**

Заказчик:
Начальник: ГУ «Отдел культуры и развития языков Илийского района»

_____ Серьянов Ж. С.

Технадзор:
Директор ТОО "Аскар-Ала"

_____ Патшаев А. И.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

_____ Скоропадский А. Б.

Заказчик ГУ "Отдел культуры и развития языков Илийского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
Субподрядчик
Договор 17 от 13.08.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
1.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	133,40	379,30 196,66	23,60 8,22	50599 26235	3148 1096	1,18 0,04	157 5
2.	С12061-184	Блоки оконные их ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	133,40	8050,00 --	-- --	1073870 --	-- --	-- --	-- --
3.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм /Вычитается позиция/	м2	-133,40	2800,00 --	-- --	-373520 --	-- --	-- --	-- --
4.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	133,40	4963,00 --	-- --	662064 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна								1413013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
5.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	421,30	438,20 199,29	19,00 9,21	184616 83963	8005 3881	1,23 0,05	518 19
6.	С11011-11-68	Керамогранит, толщина 10мм	м2	198,57	1180,00 --	-- --	234314 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	72,85	335,55 98,84	23,02 8,64	24445 7201	1677 629	0,48 0,04	35 3
8.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	72,85	221,81 60,03	12,44 4,67	16159 4373	906 341	0,41 0,02	30 2
9.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных плиток	м2	72,85	1580,61 199,29	19,00 9,21	115147 14519	1384 671	1,23 0,05	90 3
10.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	63,70	221,81 60,03	12,44 4,67	14129 3824	792 298	0,41 0,02	26 1
11.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	63,70	28,18 0,72	0,84 0,31	1795 46	53 20	0,01 0,00	0 0
12.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	63,70	1339,85 45,55	3,70 1,15	85349 2902	236 73	0,22 0,01	14 0
13.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	157,70	221,81 60,03	12,44 4,67	34979 9467	1961 737	0,41 0,02	65 4
14.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	157,70	28,18 0,72	0,84 0,31	4445 114	132 49	0,01 0,00	1 0
15.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	157,70	749,82 67,28	6,13 2,31	118247 10609	966 365	0,44 0,01	69 2
16.	Е0111-11-	Устройство стяжек из легкого	м2	58,30	344,31	16,79	20073	979	0,52	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	бетона толщиной 20 мм /толщ. 50мм/			76,59	6,30	4465	367	0,03	2
17.	Е0111-11-6	Добавить на 30мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	58,30	321,49	5,02	18743	293	0,03	2
					4,35	1,87	253	109	0,01	1
18.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	58,30	80,12	3,23	4671	188	0,37	22
					59,26	1,21	3455	71	0,01	0
19.	Е0111-33-2	Устройство покрытий из брусков	м2	58,30	144,99	13,79	8453	804	0,69	40
					109,46	5,18	6381	302	0,03	1
20.	С12069-34	Бруски для покрытия полов 60х50мм	м3	3,60	55600,00	--	200323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	58,30	180,18	2,35	10504	137	0,54	31
					90,05	0,90	5250	52	0,00	0
22.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	250,20	80,12	3,23	20047	807	0,37	93
					59,26	1,21	14827	303	0,01	1
23.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28мм	м2	250,20	1551,87	10,68	388277	2671	0,63	157
					99,62	4,00	24926	1001	0,02	5
24.	Е0111-36-4	Устройство ковровых покрытий на клее КН-2	м2	250,20	1299,36	5,81	325099	1454	0,54	136
					83,06	2,16	20783	541	0,01	3
25.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	475,60	180,18	2,35	85693	1118	0,54	255
					90,05	0,90	42825	428	0,00	2
26.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	136,80	335,55	23,02	45903	3150	0,48	65
					98,84	8,64	13522	1182	0,04	6
27.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	13,68	8108,44	82,51	110923	1129	1,55	21
					225,11	31,16	3080	426	0,15	2
28.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	136,80	220,69	12,44	30190	1701	0,31	42
					45,54	4,67	6230	640	0,02	3
29.	Е0111-15-4	Добавлять на 10 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	136,80	65,07	1,68	8901	229	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3,52	0,62	481	85	0,00	0
30.	E0106-36-4	Железнение поверхности	м2	136,80	66,12	0,29	9046	39	0,33	45
					58,99	0,11	8071	15	0,00	0
31.	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	146,38	29,90	0,28	4377	40	0,12	18
					21,27	0,11	3114	16	0,00	0
32.	E0115-31-1	Облицовка ступеней гранитными плитами	м2	35,80	12128,86	854,16	434213	30579	14,95	535
					2975,63	501,14	106527	17941	2,45	88
33.	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	2468,50	125,78	0,20	310483	494	0,10	255
					18,61	0,09	45931	216	0,00	1
34.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	94,11	260,89	0,40	24551	38	0,27	26
					47,87	0,14	4505	13	0,00	0

2894096

Итого по разделу: Полы

Раздел: Наружная отделка

35.	E0115-5-5	Облицовка сплитерными плитами крыльца цоколя	м2	160,70	2153,01	40,95	345989	6581	9,66	1552
					1863,00	15,48	299384	2487	0,08	12
36.	СПрайс-лист"Конкрит	Сплитерная плитка темно-коричневого цвета	шт	2008,75	61,36	--	123261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

469250

Итого по разделу: Наружная отделка

Раздел: Прочие работы

37.	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,72	17279,42	5027,99	12381	3603	71,47	51
					11498,85	1339,83	8239	960	4,76	3
38.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,72	154400,00	--	110627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	E0106-11-	Установка анкерных болтов длиной	1т	0,01	179612,58	670,08	2155	8	332,35	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	до 1 м в готовые гнезда с заделкой			54596,25	253,12	655	3	1,24	0
40.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованых поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	29,95	42,93 10,52	0,05 --	1286 315	1 --	0,05 --	2 --
41.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99034,93 38036,25	380,30 143,44	2238 860	9 3	227,70 0,70	5 0
42.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,44	23143,99 4010,63	395,71 149,06	10091 1749	173 65	25,88 0,72	11 0
43.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,44	599,34 142,31	35,14 13,23	261 62	15 6	0,90 0,07	0 0
44.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	м2	26,00	1929,15 313,89	10,25 3,85	50158 8161	266 100	1,97 0,02	51 0
45.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ 0,7мм	м2	5,60	739,16 176,21	1,55 0,59	4139 987	9 3	1,12 0,00	6 0
46.	Е0110-7-3	Обшивка декорпанелью	м2	26,00	148,61 139,72	5,40 2,05	3864 3633	140 53	0,87 0,01	23 0
47.	С11011-46-3	Панели отделочные декоративные	м2	26,65	850,00 --	-- --	22652 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0134-60-13	Обшивка козырька сайдингом	м2	2,40	167,56 162,50	1,50 0,56	402 390	4 1	0,97 0,00	2 0
49.	С11011-48-6	Сайдинг	1000м2	0,001	48800,00 --	-- --	2895 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0109-24-1	Монтаж каркаса входной группы	т	0,22	17279,42 11498,85	5027,99 1339,83	3853 2564	1121 299	71,47 4,76	16 1
51.	С12021-23-7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,22	154400,00 --	-- --	34432 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	179612,58	670,08	718	3	332,35	1
					54596,25	253,12	218	1	1,24	0
53.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованых поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	9,32	42,93	0,05	400	--	0,05	1
					10,52	--	98	--	--	--
54.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99034,93	380,30	745	3	227,70	2
					38036,25	143,44	286	1	0,70	0
55.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,14	23143,99	395,71	3240	55	25,88	4
					4010,63	149,06	561	21	0,72	0
56.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,14	599,34	35,14	84	5	0,90	0
					142,31	13,23	20	2	0,07	0
57.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	м2	10,00	1929,15	10,25	19291	102	1,97	20
					313,89	3,85	3139	39	0,02	0
58.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	2,00	739,16	1,55	1478	3	1,12	2
					176,21	0,59	352	1	0,00	0
59.	Е0110-7-3	Обшивка декорпанелью	м2	9,00	148,61	5,40	1337	49	0,87	8
					139,72	2,05	1258	18	0,01	0
60.	С11011-463	Панели отделочные декоративные	м2	9,22	850,00	--	7841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0134-60-13	Обшивка козырька сайдингом	м2	1,20	167,56	1,50	201	2	0,97	1
					162,50	0,56	195	1	0,00	0
62.	С11011-486	Сайдинг	1000м2	0,001	48800,00	--	1447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0106-13-3	Устройство железобетонного крыльца	м3	1,20	12158,96	450,60	14591	541	10,34	12
					1656,00	170,21	1987	204	0,83	1
64.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	10,60	221,81	12,44	2351	132	0,41	4
					60,03	4,67	636	50	0,02	0
66.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	10,60	438,20	19,00	4645	201	1,23	13
					199,29	9,21	2113	98	0,05	0
67.	С11011-11-68	Керамогранит, толщина 10мм	м2	10,81	1180,00	--	12758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0109-24-1	Монтаж каркаса входной группы	т	0,33	17279,42	5027,99	5620	1635	71,47	23
					11498,85	1339,83	3740	436	4,76	2
69.	С12021-23-7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,33	154400,00	--	50214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179612,58	670,08	898	3	332,35	2
					54596,25	253,12	273	1	1,24	0
71.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованых поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	13,59	42,93	0,05	584	1	0,05	1
					10,52	--	143	--	--	--
72.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99034,93	380,30	1862	7	227,70	4
					38036,25	143,44	715	3	0,70	0
73.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,11	23143,99	395,71	2546	44	25,88	3
					4010,63	149,06	441	16	0,72	0
74.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,11	599,34	35,14	66	4	0,90	0
					142,31	13,23	16	1	0,07	0
75.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	м2	13,40	1929,15	10,25	25851	137	1,97	26
					313,89	3,85	4206	52	0,02	0
76.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	2,20	739,16	1,55	1626	3	1,12	2
					176,21	0,59	388	1	0,00	0
77.	Е0110-7-3	Обшивка декорпанелью	м2	13,00	148,61	5,40	1932	70	0,87	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					139,72	2,05	1816	27	0,01	0
78.	С11011-463	Панели отделочные декоративные	м2	13,32	850,00	--	11326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0134-60-13	Обшивка козырька сайдингом	м2	9,60	167,56	1,50	1609	14	0,97	9
					162,50	0,56	1560	5	0,00	0
80.	С11011-486	Сайдинг	1000м2	0,011	48800,00	--	11579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	7,00	4353,31	9,61	30473	67	2,00	14
					367,43	3,62	2572	25	0,02	0
82.	Е0115-172-4	Окраска ограждения, количество окрасок 2	м2	7,00	164,61	0,09	1152	1	0,74	5
					124,20	0,02	869	--	0,00	0
83.	Е0109-24-1	Монтаж каркаса входной группы	т	0,33	17279,42	5027,99	5777	1681	71,47	24
					11498,85	1339,83	3844	448	4,76	2
84.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,33	154400,00	--	51617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	179612,58	670,08	1437	5	332,35	3
					54596,25	253,12	437	2	1,24	0
86.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованых поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	13,97	42,93	0,05	600	1	0,05	1
					10,52	--	147	--	--	--
87.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	99034,93	380,30	1489	6	227,70	3
					38036,25	143,44	572	2	0,70	0
88.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,20	23143,99	395,71	4629	79	25,88	5
					4010,63	149,06	802	30	0,72	0
89.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,20	599,34	35,14	120	7	0,90	0
					142,31	13,23	28	3	0,07	0
90.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	м2	12,00	1929,15	10,25	23150	123	1,97	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					313,89	3,85	3767	46	0,02	0
91.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали толщ.0,7мм	м2	2,40	739,16	1,55	1774	4	1,12	3
					176,21	0,59	423	1	0,00	0
92.	Е0110-7-3	Обшивка декорпанелью	м2	11,20	148,61	5,40	1664	60	0,87	10
					139,72	2,05	1565	23	0,01	0
93.	С11011-463	Панели отделочные декоративные	м2	11,48	850,00	--	9758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0134-60-13	Обшивка козырька сайдингом	м2	2,40	167,56	1,50	402	4	0,97	2
					162,50	0,56	390	1	0,00	0
95.	С11011-486	Сайдинг	1000м2	0,00104	8800,00	--	2895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0106-13-3	Устройство железобетонного крыльца	м3	5,60	12158,96	450,60	68090	2523	10,34	58
					1656,00	170,21	9274	953	0,83	5
97.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00	--	2184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	23,20	221,81	12,44	5146	289	0,41	9
					60,03	4,67	1393	108	0,02	1
99.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	23,20	438,20	19,00	10166	441	1,23	29
					199,29	9,21	4624	214	0,05	1
100.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10мм	м2	23,66	1180,00	--	27924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	14,00	4353,31	9,61	60946	135	2,00	28
					367,43	3,62	5144	51	0,02	0
102.	Е0115-172-4	Окраска ограждения, количество окрасок 2	м2	14,00	164,61	0,09	2305	1	0,74	10
					124,20	0,02	1739	--	0,00	0
103.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из	м3	0,94	23143,99	395,71	21663	370	25,88	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		брусьев			4010,63	149,06	3754	140	0,72	1
104.	Е0110-7-1	Обшивка каркаса вагонкой	м2	27,00	86,23	5,80	2328	157	0,42	11
					66,76	2,20	1802	59	0,01	0
105.	С12069-2	Стоимость вагонки толщ. 16мм	м3	0,43	108900,00	--	47045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	0,20	14681,63	2282,62	2981	463	49,10	10
					9315,00	863,44	1891	175	4,21	1
107.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,20	87100,00	--	17685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0115-177-5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза стен	м2	38,40	253,25	--	9725	--	0,17	6
					31,05	--	1192	--	--	--
109.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	92,00	9,91	0,03	912	2	0,06	6
					9,89	--	910	--	--	--
110.	Е0106-11-1	Установка ершей	1т	0,02	179612,58	670,08	3635	14	332,35	7
					54596,25	253,12	1105	5	1,24	0
111.	Е0114-22-1	Устройство ограждения из капроновой сетки по каркасу	м2	74,00	331,05	12,84	24498	950	1,24	92
					210,62	4,81	15586	356	0,02	2
112.	С130806-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х3 мм	м	45,40	231,00	--	10487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	64,15	109,76	0,09	7041	6	0,42	27
					69,34	0,02	4448	2	0,00	0
114.	С11011-1374	Сетка капроновая	м2	81,40	196,00	--	15954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0107-60-	Установка металлических ограждений	м	20,50	4353,31	9,61	89243	197	2,00	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	с поручнями из твердолиственных пород			367,43	3,62	7532	74	0,02	0
		Итого по разделу: Прочие работы								1016378
		Раздел: Хозпитьевой и противопожарный водопровод								
116.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4426,01 1671,53	172,35 64,69	4426 1672	172 65	9,78 0,31	10 0
117.	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт	1,00	9870,00 --	-- --	9870 --	-- --	-- --	-- --
118.	С131207-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-25 мм	шт	1,00	4680,00 --	-- --	4680 --	-- --	-- --	-- --
119.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	865,17 46,58	1,96 --	865 47	2 --	0,25 --	0 --
120.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	8,00	15522,87 181,13	28,86 11,25	124183 1449	231 90	1,03 0,05	8 0
121.	ТПрайс-лист	Огнетушитель порошковый ОПУ-8	шт	16,00	2037,52 --	-- --	32600 --	-- --	-- --	-- --
122.	Е0110-34-1	Установка шкафа пожарного	шт	8,00	162,10 110,49	46,21 17,44	1297 884	370 140	0,72 0,09	6 1
123.	СПрайс-лист	Шкаф пожарный	шт	8,00	7393,04 --	-- --	59144 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Хозпитьевой и противопожарный водопровод								237066
		Раздел: Горячее и циркуляционное водоснабжение								
124.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а	1узел	2,00	4426,01 1671,53	172,35 64,69	8852 3343	345 129	9,78 0,31	20 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. водомера до 40 мм								
125.	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	шт	1,00	9870,00 --	-- --	9870 --	-- --	-- --	-- --
126.	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	1,00	8320,00 --	-- --	8320 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Горячее и циркуляционное водоснабжение								27042
		Раздел: Канализация бытовая								
127.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	10,00	732,58 137,14	13,22 4,95	7326 1371	132 49	0,81 0,02	8 0
128.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	57,00	764,59 117,74	1,79 0,67	43582 6711	102 38	0,64 0,00	37 0
129.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	20,00	636,63 122,13	0,80 0,31	12733 2443	16 6	0,67 0,00	13 0
130.	СПрайс-лист	Ревизия полиэтиленовая диам,100м	шт	2,00	238,06 --	-- --	476 --	-- --	-- --	-- --
131.	СПрайс-лист	Переход полиэтиленовый диам. 100х50мм	шт	2,00	62,84 --	-- --	126 --	-- --	-- --	-- --
132.	С130810-183	Прочистки к чугунным канализационным трубам, диаметр 100мм	шт	2,00	523,00 --	-- --	1046 --	-- --	-- --	-- --
133.	СПрайс-лист	Прочистка полиэтиленовая диам. 100мм	шт	6,00	238,06 --	-- --	1428 --	-- --	-- --	-- --
134.	СПрайс-лист	Прочистка полиэтиленовая диам. 50мм	шт	4,00	124,20 --	-- --	497 --	-- --	-- --	-- --
135.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб диам. 100мм	шт	80,00	34,01 --	-- --	2721 --	-- --	-- --	-- --
136.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб диам.	шт	34,00	17,37	--	591	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	50мм			--	--	--	--	--	--
137.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5,00	5987,64 398,48	26,91 11,25	29938 1992	135 56	2,24 0,05	11 0
138.	Е0117-1-8	Установка биде	комплект	1,00	7466,29 556,31	35,60 14,06	7466 556	36 14	3,16 0,06	3 0
139.	Е0117-1-10	Установка душевых	комплект	4,00	4298,73 191,47	68,38 25,31	17195 766	274 101	1,14 0,13	5 1
140.	С131101-54	Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте	шт	4,00	3630,00 --	-- --	14520 --	-- --	-- --	-- --
141.	Е0117-2-3	Установка смесителей ванн и душевых	шт	4,00	162,61 144,90	1,96 --	650 580	8 --	0,81 --	3 --
142.	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	компл	4,00	1530,00 --	-- --	6120 --	-- --	-- --	-- --
143.	Е0117-3-4	Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым	комплект	6,00	21900,03 631,35	105,92 39,37	131400 3788	636 236	3,68 0,19	22 1
144.	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	2,00	2415,55 186,30	17,37 5,62	4831 373	35 11	1,07 0,04	2 0
		Итого по разделу: Канализация бытовая								282646
		Раздел: Дополнительные работы								
145.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	216,48	41,55 2,29	39,26 10,80	8995 496	8499 2338	0,02 0,04	3 8
146.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированым способом/	м3	93,15	302,12 302,12	-- --	28143 28143	-- --	2,13 --	198 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	0,87	49,50	47,27	43	41	0,01	0
					2,15	13,75	2	12	0,05	0
148.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	2,74	95,75	95,75	263	263	--	--
					--	19,15	--	53	0,40	1
149.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	1,25	4,68	4,06	6	5	0,00	0
					0,55	1,40	1	2	0,00	0
150.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	247,40	8,10	8,10	2004	2004	--	--
					--	2,63	--	651	0,01	2
151.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	61,85	154,22	--	9538	--	1,12	69
					154,22	--	9538	--	--	--
152.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	247,40	25,23	5,65	6242	1397	0,12	31
					19,58	--	4845	--	--	--
153.	Е0165-14-3	Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	м	65,00	2178,28	14,91	141588	969	4,11	267
					745,20	2,45	48438	159	0,02	1
154.	Е0165-13-2	Смена отдельных участков водопровода с диаметром труб 65 мм	м	50,00	1119,84	2,88	55992	144	4,57	228
					817,65	0,59	40882	29	0,00	0
		Итого по разделу: Дополнительные работы								252814
		Раздел: Система отопления №1								
155.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	52,00	23,35	0,06	1214	3	0,04	2
					7,35	0,03	382	1	0,00	0
156.	Е0113-26-21	Окраска труб и радиаторов краской БТ-177	м2	52,00	20,48	0,03	1065	1	0,02	1
					3,96	--	206	--	--	--
		Итого по разделу: Система отопления №1								2279
		Раздел: Система отопления №2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	163,00	12,59 12,29	-- --	2053 2004	-- --	0,06 --	9 --
158.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	14,00	82,97 44,38	21,06 5,41	1162 621	295 76	0,24 0,03	3 0
159.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	8,00	96,00 --	-- --	768 --	-- --	-- --	-- --
160.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	6,00	81,00 --	-- --	486 --	-- --	-- --	-- --
161.	С11031-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	рулон	2,10	403,00 --	-- --	846 --	-- --	-- --	-- --
162.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,00	200,00 --	-- --	6000 --	-- --	-- --	-- --
163.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	26,00	23,35 7,35	0,06 0,03	607 191	2 1	0,04 0,00	1 0
164.	Е0113-26-21	Окраска труб и радиаторов краской БТ-177	м2	26,00	20,48 3,96	0,03 --	532 103	1 --	0,02 --	1 --
165.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	4,00	502,00 --	-- --	2008 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система отопления №2								14462
		Раздел: Системма отопления №3								
166.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	18,00	23,35 7,35	0,06 0,03	420 132	1 --	0,04 0,00	1 0
167.	Е0113-26-21	Окраска труб и радиаторов краской БТ-177	м2	18,00	20,48 3,96	0,03 --	369 71	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Системма отопления №3								789

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Системма отопления №4								
168.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	12,00	23,35 7,35	0,06 0,03	280 88	1 --	0,04 0,00	0 0
169.	Е0113-26-21	Окраска труб и радиаторов краской БТ-177	м2	12,00	20,48 3,96	0,03 --	246 48	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Системма отопления №4								526
		Раздел: Системма отопления №5								
170.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	13,20	23,35 7,35	0,06 0,03	308 97	1 --	0,04 0,00	0 0
171.	Е0113-26-21	Окраска труб и радиаторов краской БТ-177	м2	13,20	20,48 3,96	0,03 --	270 52	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Системма отопления №5								579
		Раздел: Системма отопления №6								
172.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	6,50	23,35 7,35	0,06 0,03	152 48	-- --	0,04 0,00	0 0
173.	Е0113-26-21	Окраска труб и радиаторов краской БТ-177	м2	6,50	20,48 3,96	0,03 --	133 26	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Системма отопления №6								285
		Раздел: Узел ввода								
174.	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1шт	2,00	25248,39 743,57	200,32 75,32	50497 1487	401 151	4,24 0,36	8 1
175.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	5,00	521,42 292,39	49,05 19,69	2607 1462	245 98	1,69 0,09	8 0
176.	СПрайс-ли	Ручной балансировочный клапан	шт	5,00	3876,78	--	19384	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	диам.25мм			--	--	--	--	--	--
177.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	521,42 292,39	49,05 19,69	1564 877	147 59	1,69 0,09	5 0
178.	СПрайс-лист	Ручной балансировочный клапан диам.32мм	шт	1,00	5396,66 --	-- --	5397 --	-- --	-- --	-- --
179.	СПрайс-лист	Ручной балансировочный клапан диам.50мм	шт	2,00	11483,50 --	-- --	22967 --	-- --	-- --	-- --
180.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	5,00	219,32 150,07	63,61 22,50	1097 750	318 112	0,86 0,11	4 1
181.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	219,32 150,07	63,61 22,50	219 150	64 22	0,86 0,11	1 0
182.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	3,00	276,10 178,54	88,56 33,75	828 536	266 101	1,05 0,16	3 0
183.	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый диам.25мм	шт	5,00	2312,85 --	-- --	11564 --	-- --	-- --	-- --
184.	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый диам.32мм	шт	1,00	2973,67 --	-- --	2974 --	-- --	-- --	-- --
185.	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый диам.50мм	шт	3,00	6167,61 --	-- --	18503 --	-- --	-- --	-- --
186.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	12,00	521,42 292,39	49,05 19,69	6257 3509	589 236	1,69 0,09	20 1
187.	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	8,00	367,00 --	-- --	2936 --	-- --	-- --	-- --
188.	С130901-91	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	4,00	898,00 --	-- --	3592 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	12,00	521,42	49,05	6257	589	1,69	20
					292,39	19,69	3509	236	0,09	1
190.	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	10,00	958,00	--	9580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С130901-90	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1830,00	--	3660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	10,00	981,63	112,66	9816	1127	2,99	30
					514,91	42,19	5149	422	0,20	2
193.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	8,00	11800,00	--	94400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С130903-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	8330,00	--	16660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0118-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	1шт	2,00	9465,41	85,75	18931	171	7,89	16
					1394,66	30,94	2789	62	0,16	0
196.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	15,00	865,17	1,96	12978	29	0,25	4
					46,58	--	699	--	--	--
197.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	3,00	612,10	--	1836	--	0,36	1
					62,10	--	186	--	--	--
198.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	13,00	1116,53	26,00	14515	338	0,83	11
					150,07	9,74	1951	127	0,05	1
199.	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	шт	2,00	6707,20	485,00	13414	970	31,05	62
					5253,20	36,63	10506	73	0,21	0
200.	СПрайс-ли	Насос циркуляционный UPS25-80	шт	2,00	23348,81	--	46698	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	Grundf0s			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Узел ввода								399130
		Раздел: Монтаж								
201.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	133,00	369,90 347,00	1,60 --	49197 46151	213 --	2,00 --	266 --
202.	Ц0110-349 -7	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	133,00	107,30 99,00	-- --	14271 13167	-- --	1,00 --	133 --
203.	Ц0110-668 -1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: извещатель пожарный ручной	шт	14,00	153,50 144,00	-- --	2149 2016	-- --	1,00 --	14 --
204.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	7509,60 7155,00	1,60 --	7510 7155	2 --	38,00 --	38 --
205.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	40,00	92,40 90,00	-- --	3696 3600	-- --	0,50 --	20 --
206.	Ц0108-121 -2	Резервный источник питания	шт	1,00	380,30 333,00	-- --	380 333	-- --	2,00 --	2 --
207.	Ц0108-121 -6	Аккумулятор	шт	1,00	938,00 790,00	-- --	938 790	-- --	5,00 --	5 --
208.	Ц0110-3-6 прим	Релейное исполнительное устройство	блок	1,00	25,90 25,70	-- --	26 26	-- --	0,15 --	0 --
209.	Ц0111-91-1прим	Аппаратура настольная /исполнительный релейный модуль/	шт	1,00	247,20 236,25	8,59 2,25	247 236	9 2	1,00 0,01	1 0
210.	Ц0110-682 -1	Оповещатель световой и звуковой сигнализации	шт	14,00	768,00 716,00	-- --	10752 10024	-- --	4,00 --	56 --
211.	Ц0108-410 -3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 63 мм	м	20,00	41,80 27,00	2,20 0,30	836 540	44 6	0,16 0,00	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	500,00	34,20 23,20	1,20 0,20	17100 11600	600 100	0,14 0,00	70 1
213.	Ц0108-410 -2	Устройство кабельных каналов	м	600,00	39,00 25,90	1,50 0,20	23400 15540	900 120	0,16 0,00	96 1
214.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1120,00	27,70 19,70	2,10 0,50	31024 22064	2352 560	0,10 0,00	112 3
215.	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	м	880,00	18,80 18,50	-- --	16544 16280	-- --	0,11 --	97 --
		Итого по разделу: Монтаж								178070
		Раздел: Материал								
216.	СПрайс-лист	Дымовой пожарный извещатель ИП 212-45	шт	133,00	431,01 --	-- --	57325 --	-- --	-- --	-- --
217.	СПрайс-лист	Розетка посадочная	шт	133,00	114,59 --	-- --	15241 --	-- --	-- --	-- --
218.	СПрайс-лист	Ручной пожарный извещатель ИР-1	шт	14,00	383,99 --	-- --	5376 --	-- --	-- --	-- --
219.	СПрайс-лист	Прибор охранно-пожарный "Сигнал-20"	шт	1,00	7483,97 --	-- --	7484 --	-- --	-- --	-- --
220.	С151803-49	Коробки ответвительные и ограничительные пластмассовые	1000шт	0,04	16100,00 --	-- --	644 --	-- --	-- --	-- --
221.	СПрайс-лист	Резервный источник питания РИП-12 3А	шт	1,00	2194,25 --	-- --	2194 --	-- --	-- --	-- --
222.	СПрайс-лист	Батарея аккумуляторная 12В 7а/ч	шт	1,00	901,21 --	-- --	901 --	-- --	-- --	-- --
223.	СПрайс-лист	Релейное исполнительное устройство УК-ВК	шт	1,00	940,39 --	-- --	940 --	-- --	-- --	-- --

22320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224.	СПрайс-ли ст	Исполнительный релейный модуль С2000-СП1	шт	1,00	3800,76 --	-- --	3801 --	-- --	-- --	-- --
225.	СПрайс-ли ст	Извещатель свето-звуковой LD-95	шт	14,00	262,53 --	-- --	3675 --	-- --	-- --	-- --
226.	СПрайс-ли ст	Кабельный канал 50х100мм	шт	600,00	158,69 --	-- --	95215 --	-- --	-- --	-- --
227.	С130804-12	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	2,00	2590,00 --	-- --	5180 --	-- --	-- --	-- --
228.	С130804-7	Трубы из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	50,00	22400,00 --	-- --	1120000 --	-- --	-- --	-- --
229.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,41	28900,00 --	-- --	11791 --	-- --	-- --	-- --
230.	СПрайс-ли ст	Кабель с медными жилами сеч. 4х0,5мм2 с ПВХ изоляцией КСПВ	шт	1632,00	70,05 --	-- --	114325 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Материал								1444093
		Раздел: Светотехническое электрооборудование								
231.	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	шт	2,00	1197,10 518,00	10,10 2,30	2394 1036	20 5	3,00 0,01	6 0
232.	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	шт	2,00	5310,00 --	-- --	10620 --	-- --	-- --	-- --
233.	Ц0108-599-6	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1377,60 677,00	18,60 4,50	1378 677	19 5	4,00 0,03	4 0
234.	С151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	шт	1,00	9460,00 --	-- --	9460 --	-- --	-- --	-- --
235.	Ц0108-599-5	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на	шт	2,00	1197,10	10,10	2394	20	3,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкции, масса щитка до 6 кг			518,00	2,30	1036	5	0,01	0
236.	С151803-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	шт	2,00	5310,00 --	-- --	10620 --	-- --	-- --	-- --
237.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	2370,00	34,20 23,20	1,20 0,20	81054 54984	2844 474	0,14 0,00	332 3
238.	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр до 50мм	1000м	2,37	86200,00 --	-- --	204294 --	-- --	-- --	-- --
239.	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	2370,00	60,40 38,70	15,60 3,80	143148 91719	36972 9006	0,24 0,02	569 52
240.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	265,00	175,20 72,70	75,70 20,60	46428 19266	20061 5459	0,44 0,12	117 32
241.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	2,69	52100,00 --	-- --	140029 --	-- --	-- --	-- --
242.	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	62,00	467,80 234,00	183,00 51,80	29004 14508	11346 3212	1,46 0,30	91 19
243.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	105,00	342,80 158,00	134,00 37,80	35994 16590	14070 3969	0,99 0,22	104 23
244.	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	56,00	269,90 122,00	98,00 29,00	15114 6832	5488 1624	0,76 0,17	43 9
245.	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	15,00	313,00 119,00	131,00 36,90	4695 1785	1965 554	0,75 0,21	11 3
246.	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	14,00	357,50 131,00	164,00 46,60	5005 1834	2296 652	0,82 0,27	11 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	13,00	241,70 131,00	91,00 25,70	3142 1703	1183 334	0,82 0,15	11 2
248.	Ц0108-593 -12	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5	шт	13,00	508,80 160,00	285,00 83,30	6614 2080	3705 1083	1,00 0,48	13 6
249.	Ц0108-593 -13	Люстры и подвесы с количеством ламп до 12	шт	7,00	1089,70 385,00	609,00 173,00	7628 2695	4263 1211	2,00 1,00	14 7
250.	СПрайс-ли Светильник PRB/S 418 ст		шт	59,00	3031,51 --	-- --	178859 --	-- --	-- --	-- --
251.	СПрайс-ли Светильник PRB/S 218 ст		шт	6,00	2169,49 --	-- --	13017 --	-- --	-- --	-- --
252.	СПрайс-ли Светильник ArCTiC 218 ст		шт	14,00	1651,23 --	-- --	23117 --	-- --	-- --	-- --
253.	СПрайс-ли Светильник ArCTiC 236 ст		шт	4,00	1874,13 --	-- --	7497 --	-- --	-- --	-- --
254.	СПрайс-ли Светильник AOT.OPL 218 ст		шт	25,00	1956,20 --	-- --	48905 --	-- --	-- --	-- --
255.	СПрайс-ли Светильник OPL/S 218 ст		шт	40,00	1660,85 --	-- --	66434 --	-- --	-- --	-- --
256.	СПрайс-ли Светильник OPL/S 418 ст		шт	3,00	2474,45 --	-- --	7423 --	-- --	-- --	-- --
257.	СПрайс-ли Светильник OPL/S 258 ст		шт	16,00	3675,45 --	-- --	58807 --	-- --	-- --	-- --
258.	СПрайс-ли Светильник ASM/S 128 ст		шт	6,00	3249,24 --	-- --	19495 --	-- --	-- --	-- --
259.	СПрайс-ли Светильник DLN 113 ст		шт	14,00	944,46 --	-- --	13222 --	-- --	-- --	-- --
260.	СПрайс-ли Светильник DLR 150		шт	8,00	624,71	--	4998	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст				--	--	--	--	--	--
261.	СПрайс-ли	Светильник С360/132	шт	28,00	2464,84	--	69015	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
262.	СПрайс-ли	Светильник RKL 360	шт	14,00	2813,42	--	39388	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
263.	СПрайс-ли	Светильник NBT 11 F118	шт	13,00	4455,04	--	57916	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
264.	СПрайс-ли	Светильник NBS 20 HG35	шт	2,00	22803,08	--	45606	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
265.	СПрайс-ли	Светильник LUNA	шт	13,00	554,48	--	7208	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
266.	СПрайс-ли	Люстра 3х12в	шт	13,00	9610,95	--	124942	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
267.	СПрайс-ли	Люстра 10х12в	шт	7,00	21439,80	--	150079	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
268.	Ц0108-596 -6	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 1000 Вт	шт	4,00	1579,00	587,00	6316	2348	3,41	14
					569,00	128,00	2276	512	0,74	3
269.	Ц0108-596 -5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт	шт	4,00	1397,00	489,00	5588	1956	2,90	12
					486,00	107,00	1944	428	0,62	2
270.	СПрайс-ли	Прожектор с галогенной лампой 1000Вт	шт	4,00	2365,77	--	9463	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
271.	СПрайс-ли	Прожектор светодиодный мощностью 1х40 Вт	шт	4,00	5637,19	--	22549	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
272.	СПрайс-ли	Лампа TL-D18W	шт	418,00	53,60	--	22405	--	--	--
	ст				--	--	--	--	--	--
273.	СПрайс-ли	Лампа TL-D36W	шт	8,00	79,48	--	636	--	--	--
	ст									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274.	СПрайс-ли Лампа TL-D58W ст	шт	32,00	110,90	--	3549	--	--	--	
275.	СПрайс-ли Лампа TL5 HE 28W ст	шт	6,00	462,06	--	2772	--	--	--	
276.	СПрайс-ли Лампа PL-C18W ст	шт	13,00	378,89	--	4926	--	--	--	
277.	СПрайс-ли Лампа PL-C13W ст	шт	14,00	351,17	--	4916	--	--	--	
278.	СПрайс-ли Лампа TL-E32W ст	шт	28,00	425,10	--	11903	--	--	--	
279.	СПрайс-ли Лампа MHN-PrO TD 150W ст	шт	8,00	1190,28	--	9522	--	--	--	
280.	СПрайс-ли Лампа CDM-T 70W ст	шт	2,00	2291,84	--	4584	--	--	--	
281.	СПрайс-ли Лампа ClAsA FR60W ст	шт	42,00	25,88	--	1087	--	--	--	
282.	С151705-2 Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	466,00	17,00	--	7922	--	--	--	
283.	Ц0108-591 -2 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	38,00	47,00	0,20	1786	8	0,29	11	
284.	С151801-1 2 Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	38,00	45,50 156,00	0,10 --	1729 5928	4 --	0,00 --	0 --	
285.	Ц0108-591 -5 Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	35,00	48,50	0,20	1698	7	0,29	10	
286.	С151801-1 4 Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	35,00	47,00 182,00	0,10 --	1645 6370	4 --	0,00 --	0 --	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287.	Ц0108-591 -7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	шт	12,00	48,50 47,00 --	0,20 0,10 --	582 564 4524	2 1 --	0,29 0,00 --	3 0 --
288.	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	шт	12,00	377,00 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
289.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	11,00	55,00 49,70 --	0,90 0,20 --	605 547 1474	10 2 --	0,33 0,00 --	4 0 --
290.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	11,00	134,00 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
291.	Ц0108-591 -4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	5,00	57,20 52,20 --	1,00 0,20 --	286 261 910	5 1 --	0,37 0,00 --	2 0 --
292.	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	5,00	182,00 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
293.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80 205,00 --	13,20 2,30 --	458 410 9440	26 5 --	1,00 0,01 --	2 0 --
294.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
295.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,09	24200,00 -- --	-- -- --	2081 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
296.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	16,00	244,00 -- --	-- -- --	3904 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
297.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,09	16300,00 -- --	-- -- --	1402 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
298.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор	опора	7,00	4796,83 1977,75 --	1831,40 625,01 --	33578 13844 67738	12820 4375 --	12,00 2,34 --	84 16 --
299.	С12021-24	Стоимость опор	т	0,39	172800,00	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
300.	Ц0108-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	шт	7,00	2143,44 492,76	1530,15 320,67	15004 3449	10711 2245	2,73 1,86	19 13
301.	Ц0108-595-2	Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах	шт	7,00	758,30 441,00	283,00 81,00	5308 3087	1981 567	2,48 0,47	17 3
302.	С151703-9	Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	шт	7,00	8370,00 --	-- --	58590 --	-- --	-- --	-- --
303.	С151706-9 4	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-250-ХЛ1	шт	7,00	971,00 --	-- --	6797 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Светотехническое электрооборудование								2041543
		Раздел: Оборудование								
304.	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,00	514,00 254,00	105,00 20,30	514 254	105 20	2,00 0,12	2 0
305.	С151803-1 48	Щиток наружного освещения	шт	1,00	12400,00 --	-- --	12400 --	-- --	-- --	-- --
306.	Ц0110-698-2	Установка фотореле	шт	1,00	152,60 142,00	-- --	153 142	-- --	0,80 --	1 --
307.	СПрайс-ли ст	Фотореле	шт	1,00	1163,50 --	-- --	1163 --	-- --	-- --	-- --
308.	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1,00	467,40 263,00	9,40 --	467 263	9 --	2,00 --	2 --
309.	СПрайс-ли ст	Пост кнопочный для установки в пож.шкафу, XAL-B361	шт	1,00	1515,93 --	-- --	1516 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Оборудование								16213
		Раздел: Покрытие проездов тип 1								
310.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением	м2	842,50	33,43	29,06	28165	24483	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/			1,03	10,26	868	8644	0,05	42
311.	E0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	м3	126,38	1803,48	73,75	227915	9321	0,14	18
					21,38	11,67	2702	1475	0,04	5
312.	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	м3	101,10	2183,48	248,35	220750	25108	0,22	22
					32,18	78,59	3253	7945	0,27	28
313.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	842,50	441,70	15,35	372129	12934	0,03	28
					5,94	5,06	5004	4263	0,02	15
314.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	842,50	209,34	--	176372	--	0,00	0
					0,04	--	34	--	--	--
315.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	842,50	560,65	15,35	472349	12934	0,03	28
					5,94	5,06	5004	4263	0,02	15
316.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	411,00	592,92	6,63	243692	2725	0,70	287
					108,68	1,76	44667	722	0,01	3
317.	C143019-8-1	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	шт	137,00	2960,00	--	405520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие проездов тип 1								
		Раздел: Покрытие тротуаров тип 2								2146892
318.	E0127-14-2	Устройство покрытия из песчано-гравийной смеси	м3	219,04	1803,48	73,75	395032	16155	0,14	32
					21,38	11,67	4683	2556	0,04	9
319.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	147,80	1596,76	68,13	236001	10070	0,14	21
					21,38	12,76	3160	1886	0,04	6
320.	E0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	1478,00	802,14	42,08	1185570	62194	0,38	563
					57,38	14,85	84808	21948	0,07	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	240,00	527,17	6,63	126521	1591	0,70	168
					108,68	1,76	26083	422	0,01	1
322.	С143003-9	Камни бортовые 100х20	м3	3,84	25300,00	--	97152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
323.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	7,00	10009,05	242,88	70063	1700	9,70	68
					1605,45	67,68	11238	474	0,33	2
324.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	4,00	5447,64	27,54	21791	110	3,70	15
					613,80	5,64	2455	23	0,03	0
		Итого по разделу: Покрытие тротуаров тип 2								2132130
		Раздел: Ограждение решетчатое по фундаментам								
325.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	2,00	1864,85	33,47	3730	67	7,85	16
					1435,50	12,65	2871	25	0,06	0
326.	С12021-87	Калитка	т	0,07	180100,00	--	13224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение решетчатое по фундаментам								16953
		Раздел: Разные работы								
327.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	0,30	4023,28	221,40	1207	66	4,87	1
					812,25	84,38	244	25	0,41	0
328.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,60	20,36	0,02	12	--	0,02	0
					4,16	--	2	--	--	--
329.	С11011-82-1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	4,00	308,00	--	1232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	Е0106-1-16	Устройство крыльца бетонного	м3	1,34	8832,81	196,62	11836	263	1,79	2
					272,25	74,27	365	100	0,36	0
331.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	Е0108-3-2	Щебеночное основание толщ. 12см	м3	1,14	2530,27	100,89	2885	115	0,85	1
					123,75	38,25	141	44	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333.	Е0127-55-1	Асфальтобетонное покрытие толщ. 3см	м2	9,50	481,02	--	4570	--	0,14	1
		Итого по разделу: Разные работы			24,75	--	235	--	--	--
		ИТОГО:					15008700	427197		22453
										9974
		Накладные расходы :					1695297	136860		655
		На монтажные работы						399333		
		На общестроительные работы						1315162		
		На металломонтажные работы						36055		
		На сантехнические работы						153366		
		Всего накладных расходов:						1903916		
		Итого с накладными						16912616		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1005097		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						17917713		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						18157429		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						18228456		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						18406023		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						41110743		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						822215		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						41932958		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5031955		
		Итого с НДС						46964913		
		С учетом тендерной скидки						**36004401,78**		

Принял:

Начальник ГУ «Отдел культуры и развития языков Илийского района» Серьянов Ж. С.

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21» Скоропадский А. Б.

Технадзор:

Директор ТОО "Аскар-Ала"

Патшаев А. И.