Заказчик : ГУ «Отдел культуры и языков Илийского района»
Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

Договор 17 от 13.08.2013г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		17	13.08.2013г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудов ания		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области	86 090 598,22	42 000 000							4 500 000	42 000 000
ВСЕГО		86 090 598,22	42 000 000							4 500 000	42 000 000
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**42 000 000,00**

Заказчик:
Начальник: ГУ «Отдел культуры и языков Илийского района»

Серьянов Ж. С.

Технадзор:
Директор ТОО "Аскар-Ала"

Патшаев А. И.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Скоропадский А. Б.

Заказчик ГУ «Отдел культуры и языков Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
Субподрядчик
Договор 17 от 13.08.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы по зданию								
1.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	134,40	250,04	23,78	33605	3196	1,52	204
					226,26	8,98	30409	1207	0,04	6
		Итого по разделу: Демонтажные работы по зданию								33605
		Раздел: Двери								
2.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2	м2	103,53	671,57	39,81	69528	4122	1,32	137
					219,42	15,05	22717	1558	0,07	8
3.	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	м2	11,97	3660,00	--	43810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	51,66	4010,00	--	207157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12 внутренние	м2	15,96	3760,00	--	60010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	6,30	3760,00	--	23688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7; ДГ 21-8; ДГ21-7Л; ДГ 21-8Л внутренние	м2	17,64	4250,00	--	74970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0110-90-2	Установка металлических дверей	м2	30,24	379,71	40,10	11482	1213	1,71	52
					313,09	15,16	9468	459	0,07	2
9.	С12022-1	Двери стальные огрунтованные и окрашенные	шт	14,00	25100,00	--	351400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12022-2	Двери стальные огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	37400,00	--	74800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0109-44-4	Монтаж дверных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м2	4,05	1151,07	253,64	4662	1027	4,38	18
					879,75	64,00	3563	259	0,22	1
12.	С12031-22	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ	шт	2,00	17300,00	--	34600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	68,18	530,00	--	36135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	11,00	1500,00	--	16500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	55,00	1380,00	--	75900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								1084642
		Раздел: Окна								
16.	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок	м2	311,01	247,24	6,97	76893	2169	0,67	210
					108,16	2,65	33638	824	0,01	4
17.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	144,07	259,91	0,70	37445	101	0,30	43
					46,99	0,11	6770	16	0,00	0
18.	Е0109-45-3	Монтаж витражей из алюминиевых и ПВХ профилей	м2	88,32	1122,85	36,05	99170	3184	5,73	506
					1066,05	12,69	94154	1121	0,05	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С12061-19 0	Витражи их ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами	м2	73,20	10900,00	--	797880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12031-22	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-15ПИ	шт	2,00	17300,00	--	34600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								1045989
		Раздел: Полы								
21.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	421,30	221,81	12,44	93447	5240	0,41	172
					60,03	4,67	25291	1970	0,02	10
22.	С11011-11 68	Керамогранит, толщина 10мм	м2	231,16	1180,00	--	272763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	115,90	221,81	12,44	25707	1442	0,41	47
					60,03	4,67	6957	542	0,02	3
24.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	115,90	28,18	0,84	3267	97	0,01	1
					0,72	0,31	84	36	0,00	0
25.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	115,90	1339,85	3,70	155289	429	0,22	25
					45,55	1,15	5279	133	0,01	1
26.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	425,00	221,81	12,44	94268	5286	0,41	174
					60,03	4,67	25513	1987	0,02	10
27.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	425,00	28,18	0,84	11978	356	0,01	2
					0,72	0,31	308	133	0,00	1
28.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	425,00	749,82	6,13	318674	2603	0,44	187
					67,28	2,31	28592	983	0,01	5
29.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	88,30	221,81	12,44	19586	1098	0,41	36
					60,03	4,67	5301	413	0,02	2
30.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	88,30	28,18	0,84	2489	74	0,01	0
					0,72	0,31	64	28	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0111-27-6	Устройство покрытия на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	88,30	438,20	19,00	38694	1678	1,23	109
					199,29	9,21	17598	813	0,05	4
32.	С11011-11-68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	90,07	1180,00	--	106278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	15,10	335,55	23,02	5067	348	0,48	7
					98,84	8,64	1493	130	0,04	1
34.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	15,10	221,81	12,44	3349	188	0,41	6
					60,03	4,67	906	71	0,02	0
35.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	15,10	28,18	0,84	426	13	0,01	0
					0,72	0,31	11	5	0,00	0
36.	Е0111-27-6	Устройство покрытия на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных плиток	м2	15,10	1580,61	19,00	23867	287	1,23	19
					199,29	9,21	3009	139	0,05	1
37.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	134,00	80,12	3,23	10737	432	0,37	50
					59,26	1,21	7941	162	0,01	1
38.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	134,00	1551,87	10,68	207950	1430	0,63	84
					99,62	4,00	13350	536	0,02	3
39.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	134,00	180,18	2,35	24144	315	0,54	72
					90,05	0,90	12066	121	0,00	1
		Итого по разделу: Полы								1417979
		Раздел: Внутренняя отделка								
40.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	2064,15	127,55	1,77	263292	3664	0,52	1068
					82,03	0,68	169321	1393	0,00	7
41.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2406,25	260,86	2,91	627694	7008	0,30	719
					50,20	1,10	120788	2647	0,01	13
42.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	64,90	19,52	0,15	1267	10	0,11	7
					15,79	0,06	1025	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	182,60	261,87	4,23	47817	773	0,75	136
					134,55	0,90	24569	164	0,06	12
44.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	4450,00	324,46	5,08	1443841	22614	0,85	3787
					156,03	1,21	694342	5396	0,06	288
45.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	м2	4703,40	111,15	1,29	522779	6050	0,16	739
					25,44	0,49	119640	2311	0,00	11
46.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	182,60	1902,70	5,78	347433	1055	1,75	319
					293,22	3,93	53541	717	0,02	4
47.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	219,20	642,58	7,91	140852	1734	2,06	451
					359,66	2,99	78838	655	0,01	3
48.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	219,20	200,60	2,29	43972	503	0,28	61
					48,78	0,87	10692	191	0,00	1
49.	Е0115-6-3	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колон при числе плит в 1 м2 до 6	м2	57,60	14662,32	17,27	844549	995	26,57	1530
					5382,00	6,52	310003	376	0,03	2
50.	Е0115-101-2	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 250 мм	м	242,80	254,98	2,39	61909	580	0,66	159
					106,35	0,90	25822	219	0,00	1
51.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	297,80	230,10	1,90	68523	566	0,81	240
					128,09	0,70	38144	208	0,00	1

Итого по разделу: Внутренняя отделка 4413928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прочие работы								
52.	Е0111-12-2	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	м2	36,00	402,84	6,74	14502	243	0,45	16
					69,86	2,54	2515	91	0,01	0
53.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	36,00	1551,87	10,68	55867	384	0,63	23
					99,62	4,00	3586	144	0,02	1
54.	Е0110-7-1	Обшивка боковых поверхностей подиума досками обшивки	м2	1,55	565,18	5,80	876	9	0,42	1
					66,76	2,20	103	3	0,01	0
55.	Е0110-7-1	Обшивка каркаса вагонкой	м2	0,08	86,23	5,80	6	--	0,42	0
					66,76	2,20	5	--	0,01	0
56.	С12069-2	Стоимость вагонки толщ. 16мм	м3	0,01	108900,00	--	1307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,02	23143,99	395,71	470	8	25,88	1
					4010,63	149,06	81	3	0,72	0
58.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,78	599,34	35,14	465	27	0,90	1
					142,31	13,23	110	10	0,07	0
59.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	36,00	749,82	6,13	26994	221	0,44	16
					67,28	2,31	2422	83	0,01	0
60.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	21,20	111,76	0,57	2369	12	0,09	2
					13,85	0,22	294	5	0,00	0
61.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленым за 2 раза торцов и плинтуса	м2	3,08	155,78	2,01	480	6	0,61	2
					101,95	0,76	314	2	0,00	0
62.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,30	23143,99	395,71	6943	119	25,88	8
					4010,63	149,06	1203	45	0,72	0
63.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,30	599,34	35,14	180	11	0,90	0
					142,31	13,23	43	4	0,07	0
64.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм /29мм/	м2	15,00	1551,87	10,68	23278	160	0,63	9
					99,62	4,00	1494	60	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	9,20	1339,85	3,70	12327	34	0,22	2
					45,55	1,15	419	11	0,01	0
		Итого по разделу: Прочие работы								146065
		Раздел: Хозпитьевой и противопожарный водопровод								
66.	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	9,00	483,00	--	4347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	3,00	13371,06	1,96	40113	6	0,34	1
					62,10	--	186	--	--	--
68.	С130901-42	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	1030,00	--	1030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	699,00	--	2796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	16,00	560,00	--	8960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	8,00	483,00	--	3864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	96,00	707,20	12,92	67891	1241	0,50	48
					88,49	4,84	8495	464	0,02	2
73.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	15,00	374,69	5,24	5620	79	0,39	6
					68,83	1,97	1032	30	0,01	0
74.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	1,00	339,69	5,24	340	5	0,39	0
					68,83	1,97	69	2	0,01	0
75.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	112,00	12,59	--	1410	--	0,06	6
					12,29	--	1377	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	30,00	570,31	15,24	17109	457	1,89	57
					336,38	5,71	10091	171	0,03	1
77.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	28,00	512,11	9,88	14339	276	1,48	42
					266,51	3,69	7462	103	0,02	1
78.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	17,00	571,61	6,60	9717	112	1,21	21
					216,83	2,48	3686	42	0,01	0
79.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	45,00	82,97	21,06	3733	948	0,24	11
					44,38	5,41	1997	244	0,03	1
80.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	28,00	81,00	--	2268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	17,00	96,00	--	1632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С11031-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	рулон	6,75	403,00	--	2720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб диам. 20мм	шт	70,00	4,07	--	285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб диам. 25мм	шт	60,00	4,81	--	288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб диам. 32мм	шт	40,00	7,02	--	281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Хозпитьевой и противопожарный водопровод								188745
		Раздел: Горячее и циркуляционное водоснабжение								
86.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	16,00	437,00	--	6992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	С130901-5 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	12,00	502,00	--	6024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С130901-5 2	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	8,00	656,00	--	5248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С130901-5 3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	6,00	919,00	--	5514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	60,00	486,70	15,24	29202	914	1,89	113
					336,38	5,71	20182	343	0,03	2
91.	СПрайс-лист	Трубы металлопластиковые диам. 20мм	шт	60,00	186,01	--	11161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	25,00	373,69	9,88	9342	247	1,48	37
					266,51	3,69	6663	92	0,02	0
93.	СПрайс-лист	Трубы металлопластиковые диам. 25мм	шт	25,00	342,45	--	8561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	15,00	339,92	6,60	5099	99	1,21	18
					216,83	2,48	3252	37	0,01	0
95.	СПрайс-лист	Трубы металлопластиковые диам. 32мм	шт	15,00	460,75	--	6911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	10,00	451,48	8,31	4515	83	1,61	16
					289,80	3,13	2898	31	0,02	0
97.	СПрайс-лист	Трубы металлопластиковые диам. 40мм	шт	10,00	821,91	--	8219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	85,00	82,97	21,06	7052	1790	0,24	21
					44,38	5,41	3772	460	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	С11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	40,00	86,00 ---	-- ---	3440 ---	-- ---	-- ---	-- ---
100.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	20,00	81,00 ---	-- ---	1620 ---	-- ---	-- ---	-- ---
101.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	15,00	127,00 ---	-- ---	1905 ---	-- ---	-- ---	-- ---
102.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	10,00	144,00 ---	-- ---	1440 ---	-- ---	-- ---	-- ---
103.	С11031-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	рулон	12,75	403,00 ---	-- ---	5138 ---	-- ---	-- ---	-- ---
104.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб диам. 20мм	шт	80,00	4,07 ---	-- ---	325 ---	-- ---	-- ---	-- ---
105.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб диам. 25мм	шт	110,00	4,81 ---	-- ---	529 ---	-- ---	-- ---	-- ---
106.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб диам. 32мм	шт	15,00	7,02 ---	-- ---	105 ---	-- ---	-- ---	-- ---
107.	СПрайс-лист	Крепление пластиковых труб диам. 40мм	шт	3,00	8,13 ---	-- ---	24 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Горячее и циркуляционное водоснабжение								128367
		Раздел: Система отопления №1								
108.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	64,50	4357,14 ---	44,71 ---	281036 ---	2884 ---	0,81 ---	52 ---
					128,46	16,75	8286	1080	0,08	5
109.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	50,00	66,28 ---	-- ---	3314 ---	-- ---	0,14 ---	7 ---
					26,65	--	1333	--	--	--
110.	СПрайс-лист	Прокладка паронитовая диам. 20мм	шт	200,00	11,09 ---	-- ---	2218 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	58,00	521,42	49,05	30242	2845	1,69	98
					292,39	19,69	16958	1142	0,09	5
112.	СПрайс-лист	Кран двойной регулировки КДР диам. 20мм	шт	50,00	290,18	--	14509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	8,00	502,00	--	4016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	35,00	273,30	4,95	9566	173	0,34	12
					60,03	1,86	2101	65	0,01	0
115.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	324,00	352,30	4,95	114145	1604	0,34	111
					60,03	1,86	19450	603	0,01	3
116.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	128,00	431,30	4,95	55206	634	0,34	44
					60,03	1,86	7684	238	0,01	1
117.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	487,00	12,59	--	6133	--	0,06	28
					12,29	--	5987	--	--	--
118.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	23,50	82,97	21,06	1950	495	0,24	6
					44,38	5,41	1043	127	0,03	1
119.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	13,50	81,00	--	1094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	10,00	96,00	--	960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С11031-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	рулон	3,52	403,00	--	1421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
1 22.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	90,00	200,00	--	18000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Система отопления №1 543808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система отопления №2								
123.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	13,80	4357,14	44,71	60129	617	0,81	11
					128,46	16,75	1773	231	0,08	1
124.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	7,50	2217,14	44,71	16629	335	0,81	6
					128,46	16,75	963	126	0,08	1
125.	СПрайс-лист	Прокладка паронитовая диам. 20мм	шт	60,00	11,09	--	665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	14,00	66,28	--	928	--	0,14	2
					26,65	--	373	--	--	--
127.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	15,00	521,42	49,05	7821	736	1,69	25
					292,39	19,69	4386	295	0,09	1
128.	СПрайс-лист	Кран двойной регулировки КДР диам. 20мм	шт	15,00	110,90	--	1663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	11,00	273,30	4,95	3006	54	0,34	4
					60,03	1,86	660	20	0,01	0
130.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	97,00	352,30	4,95	34173	480	0,34	33
					60,03	1,86	5823	181	0,01	1
131.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	87,00	431,30	4,95	37523	431	0,34	30
					60,03	1,86	5223	162	0,01	1
		Итого по разделу: Система отопления №2								162538
		Раздел: Система отопления №3								
132.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	26,40	4357,14	44,71	115028	1180	0,81	21
					128,46	16,75	3391	442	0,08	2
133.	СПрайс-лист	Прокладка паронитовая диам. 20мм	шт	56,00	11,09	--	621	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	14,00	66,28	--	928	--	0,14	2
					26,65	--	373	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	14,00	521,42	49,05	7300	687	1,69	24
					292,39	19,69	4093	276	0,09	1
136.	СПрайс-лист	Кран двойной регулировки КДР диам. 20мм	шт	14,00	110,90	--	1553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	10,00	273,30	4,95	2733	50	0,34	3
					60,03	1,86	600	19	0,01	0
138.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	84,00	352,30	4,95	29593	416	0,34	29
					60,03	1,86	5043	156	0,01	1
139.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	59,00	431,30	4,95	25447	292	0,34	20
					60,03	1,86	3542	110	0,01	1
140.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	153,00	12,59	--	1927	--	0,06	9
					12,29	--	1881	--	--	--
141.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	10,00	82,97	21,06	830	211	0,24	2
					44,38	5,41	444	54	0,03	0
142.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	10,00	81,00	--	810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 25 мм	шт	4,00	502,00	--	2008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С11031-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	рулон	1,50	403,00	--	604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,00	200,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Система отопления №3 193382

Раздел: Система отопления №4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	11,10	4357,14	44,71	48364	496	0,81	9
					128,46	16,75	1426	186	0,08	1
147.	СПрайс-лист	Прокладка паронитовая диам. 20мм	шт	84,00	11,09	--	932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	21,00	66,28	--	1392	--	0,14	3
					26,65	--	560	--	--	--
149.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	21,00	521,42	49,05	10950	1030	1,69	36
					292,39	19,69	6140	413	0,09	2
150.	СПрайс-лист	Кран двойной регулировки КДР диам. 20мм	шт	21,00	110,90	--	2329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	15,00	273,30	4,95	4100	74	0,34	5
					60,03	1,86	900	28	0,01	0
152.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	85,00	431,30	4,95	36660	421	0,34	29
					60,03	1,86	5103	158	0,01	1
153.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	100,00	12,59	--	1259	--	0,06	6
					12,29	--	1229	--	--	--
154.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,00	200,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Система отопления №4 109986

Раздел: Система отопления №5

155.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	8,40	4357,14	44,71	36600	376	0,81	7
					128,46	16,75	1079	141	0,08	1
156.	СПрайс-лист	Прокладка паронитовая диам. 20мм	шт	16,00	11,09	--	177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	4,00	66,28	--	265	--	0,14	1
					26,65	--	107	--	--	--

22300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3,00	521,42	49,05	1564	147	1,69	5
					292,39	19,69	877	59	0,09	0
159.	СПрайс-лист	Кран двойной регулировки КДР диам. 20мм	шт	3,00	110,90	--	333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	7,00	273,30	4,95	1913	35	0,34	2
					60,03	1,86	420	13	0,01	0
161.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	126,00	431,30	4,95	54344	624	0,34	43
					60,03	1,86	7564	235	0,01	1
162.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	133,00	12,59	--	1675	--	0,06	8
					12,29	--	1635	--	--	--
163.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	7,00	82,97	21,06	581	147	0,24	2
					44,38	5,41	311	38	0,03	0
164.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	7,00	81,00	--	567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С11031-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	рулон	1,05	403,00	--	423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,00	200,00	--	5000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Система отопления №5

103442

Раздел: Система отопления №6

167.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	7,20	4357,14	44,71	31371	322	0,81	6
					128,46	16,75	925	121	0,08	1
168.	СПрайс-лист	Прокладка паронитовая диам. 20мм	шт	16,00	11,09	--	177	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0118-22-	Установка кранов воздушных	комплек	4,00	66,28	--	265	--	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5			т		26,65	--	107	--	--	--
170.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	3,00	273,30	4,95	820	15	0,34	1
					60,03	1,86	180	6	0,01	0
171.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	63,00	431,30	4,95	27172	312	0,34	22
					60,03	1,86	3782	117	0,01	1
172.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	66,00	12,59	--	831	--	0,06	4
					12,29	--	811	--	--	--
173.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,00	200,00	--	2200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Система отопления №6 62837

Раздел: Теплоснабжение установок П1,П2

174.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	7,00	481,69	5,24	3372	37	0,39	3
					68,83	1,97	482	14	0,01	0
175.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	8,00	606,70	5,24	4854	42	0,39	3
					68,83	1,97	551	16	0,01	0
176.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	13,83	707,20	12,92	9782	179	0,50	7
					88,49	4,84	1224	67	0,02	0
177.	Е0120-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	шт	1,00	5130,90	152,16	5131	152	2,30	2
					432,11	56,25	432	56	0,28	0
178.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	108,00	12,59	--	1360	--	0,06	6
					12,29	--	1328	--	--	--
179.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	14,00	12,73	--	178	--	0,06	1
					12,29	--	172	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	м2	19,00	23,35	0,06	444	1	0,04	1
					7,35	0,03	140	--	0,00	0
181.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих свыше 30%/	м2	19,00	20,48	0,03	389	--	0,02	0
					3,96	--	75	--	--	--
182.	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций для приточной установки	т	0,06	10744,00	2702,77	685	172	19,89	1
					3467,25	519,14	221	33	1,95	0
183.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,06	154400,00	--	9851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,85	20,99	0,03	39	--	0,02	0
					4,78	--	9	--	--	--
185.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	83,81	23,36	22,08	1958	1850	0,01	1
					1,28	5,56	107	466	0,02	2
186.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	41,90	32,26	30,77	1352	1289	0,01	0
					1,42	8,34	60	350	0,03	1
187.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную в траншеях и котлованах гунт 2 группы	м3	3,89	262,72	--	1021	--	1,85	7
					262,72	--	1021	--	--	--
188.	Е010333-А5-1	Вывоз лишнего грунта на 5км	т	71,71	45,00	45,00	3227	3227	--	--
					--	9,00	--	645	0,19	14
189.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	43,20	3,80	3,24	164	140	0,00	0
					0,48	1,12	21	48	0,00	0
190.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	77,76	6,48	6,48	504	504	--	--
					--	2,10	--	164	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,64	134,10	--	1159	--	0,97	8
					134,10	--	1159	--	--	--
192.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	77,76	21,55	4,52	1675	351	0,11	8
					17,03	--	1324	--	--	--
193.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	720,00	36,70	27,80	26424	20016	0,06	43
					8,80	6,90	6336	4968	0,04	29
194.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	720,00	32,40	23,70	23328	17064	0,06	43
					8,60	5,90	6192	4248	0,03	25
195.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	5,00	12200,00	--	61000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	С143008-9 2	Песок природный	м3	55,00	1370,00	--	75350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,12	229872,38	--	27585	--	175,00	21
					27450,00	--	3294	--	--	--
198.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	120,00	60,40	15,60	7248	1872	0,24	29
					38,70	3,80	4644	456	0,02	3
199.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	275,00	31,50	7,50	8662	2062	0,12	33
					19,80	1,60	5445	440	0,01	3
200.	С151601-5 53	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,34	142700,00	--	48518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С151601-4 70	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,03	80800,00	--	2020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С151601-4 63	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,03	67500,00	--	2025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Теплоснабжение установок П1,П2 329305

Раздел: Силовое оборудование

203.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1,00	120700,00	--	120700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	Ц0108-573 -5	Шкаф /пульт/ управления навесной, на 13 модулей /вентиляции/	шт	1,00	663,00	152,00	663	152	2,00	2
					349,00	31,50	349	32	0,18	0
206.	Ц0108-572 -8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, на 16 модулей	шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	2,00	2
					261,00	13,50	261	14	0,08	0
207.	Ц0108-572 -9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, на 21 и 23 модулей	шт	2,00	2284,00	123,00	4568	246	2,00	4
					401,00	29,30	802	59	0,17	0
208.	75-6-2	Щит распределительный вентиляции на 13 модулей	шт	1,00	30400,00	--	30400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	75-6-10	Щит распределительный вентиляции на 16 модулей	шт	1,00	32900,00	--	32900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	75-6-12	Щит распределительный вентиляции на 21 и 23 модулей	шт	2,00	36900,00	--	73800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	2,00	514,00	105,00	1028	210	2,00	4
					254,00	20,30	508	41	0,12	0
212.	75-6-39	Ящик без автоматического выключателя, количество управляемых фидеров-2, типа РУС М 5435-1874, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А	шт	1,00	53800,00	--	53800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	75-6-27	Ящик с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров-1, типа РУС М 5110-2474, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А	шт	1,00	40900,00	--	40900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	8,00	467,40	9,40	3739	75	2,00	16
					263,00	--	2104	--	--	--
215.	СПрайс-лист	Пост кнопочный для установки в пож. шкафу, XAL-J188	шт	8,00	1499,40	--	11995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1,00	47,00	0,20	47	--	0,29	0
					45,50	0,10	46	--	0,00	0
217.	СПрайс-лист	Выключатель поворотный, трехполюсный, VBF-02GE	шт	1,00	1454,83	--	1455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	66,00	62,70	0,20	4138	13	0,34	22
					57,80	0,10	3815	7	0,00	0
219.	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	66,00	46,00	--	3036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	43,00	62,70	0,20	2696	9	0,34	15
					57,80	0,10	2485	4	0,00	0
221.	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	шт	43,00	96,00	--	4128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	5,00	55,00	0,90	275	5	0,33	2
					49,70	0,20	248	1	0,00	0
223.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	5,00	134,00	--	670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,07	24200,00	--	1694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,12	16300,00	--	1874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	Ц0108-641 -1	Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	шт	2,00	5648,30	16,30	11297	33	17,00	34
					2880,00	2,30	5760	5	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	2,00	1660,00 ---	-- --	3320 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Силовое оборудование								412439
		Раздел: Кабельные изделия и материалы								
228.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1250,00	34,20 23,20	1,20 0,20	42750 29000	1500 250	0,14 0,00	175 1
229.	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	15,00	125,60 41,40	64,10 15,80	1884 621	962 237	0,26 0,09	4 1
230.	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	1000м	1,25	86200,00 ---	-- --	107750 --	-- --	-- --	-- --
231.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	15,00	104,00 ---	-- --	1560 --	-- --	-- --	-- --
232.	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	4,00	71,50 43,70	5,70 1,00	286 175	23 4	0,24 0,01	1 0
233.	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	1000шт	0,00	70800,00 ---	-- --	283 --	-- --	-- --	-- --
234.	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	шт	4,00	3,80 3,20	0,40 0,20	15 13	2 1	0,02 0,00	0 0
235.	С151803-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	1000шт	0,00	43600,00 ---	-- --	174 --	-- --	-- --	-- --
236.	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	6,00	170,10 15,80	15,30 3,20	1021 95	92 19	0,09 0,02	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237.	СПрайс-лист	Короб прямой перфорированый монтажный КП-300	шт	3,00	1213,56 ---	-- --	3641 ---	-- --	-- --	-- --
238.	Ц0108-152-14	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 2 кг	шт	2,00	107,90 30,40	3,90 1,20	216 61	8 2	0,15 0,01	0 0
239.	СПрайс-лист	Профиль монтажный К240У2	шт	2,00	436,12 ---	-- --	872 ---	-- --	-- --	-- --
240.	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	1265,00	60,40 38,70	15,60 3,80	76406 48956	19734 4807	0,24 0,02	304 28
241.	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	14,00	28,80 21,00	3,30 0,60	403 294	46 8	0,13 0,00	2 0
242.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	118,00	175,20 72,70	75,70 20,60	20674 8579	8933 2431	0,44 0,12	52 14
243.	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	593100,00 ---	-- --	3025 ---	-- --	-- --	-- --
244.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,20	360600,00 ---	-- --	73562 ---	-- --	-- --	-- --
245.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,10	159700,00 ---	-- --	16289 ---	-- --	-- --	-- --
246.	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	125400,00 ---	-- --	1535 ---	-- --	-- --	-- --
247.	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,97	63700,00 ---	-- --	61725 ---	-- --	-- --	-- --
248.	С151601-365	Кабели силовые на напряжение 1000В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,0 мм2	1000м	0,13	36500,00 ---	-- --	4840 ---	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Кабельные изделия и материалы 418912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Заземление								
249.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50,00	88,90	3,10	4445	155	0,16	8
					27,90	0,30	1395	15	0,00	0
250.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	15,00	107,30	3,50	1610	52	0,18	3
					32,40	0,40	486	6	0,00	0
251.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4,00	330,10	24,10	1320	96	0,70	3
					116,00	2,50	464	10	0,01	0
252.	Ц0108-472 -10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	50,00	78,30	2,10	3915	105	0,39	20
					64,60	0,30	3230	15	0,00	0
253.	С151607-1 21	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,05	19900,00	--	995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	СПрайс-лист	Огнезащитная герметизирующая мастика PrOMAsTOP	меш	1,00	662,42	--	662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Заземление								12947
		Раздел: Ограждение решетчатое по фундаментам								
255.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	101,73	33,67	32,10	3425	3266	0,01	1
					1,57	12,33	160	1254	0,05	5
256.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,15	262,72	--	827	--	1,85	6
					262,72	--	827	--	--	--
257.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	86,64	134,10	--	11618	--	0,97	84
					134,10	--	11618	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	18,24	56,25	52,36	1026	955	0,03	0
					3,89	19,37	71	353	0,08	1
259.	Е010333-А 5-1	Отвозка грунта на 5км	т	32,83	45,00	45,00	1477	1477	--	--
					--	9,00	--	295	0,19	6
260.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	18,24	3,80	3,24	69	59	0,00	0
					0,48	1,12	9	20	0,00	0
261.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	31,90	9519,10	311,32	303659	9931	2,82	90
					441,00	117,61	14068	3752	0,57	18
262.	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	м3	30,40	3436,23	367,45	104461	11170	7,46	227
					1278,00	137,25	38851	4172	0,67	20
263.	СПр.л	Блоки сплитерные	шт	1900,00	107,94	--	205083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	Е0106-19-2	Заполнение пустот блоков бетоном	м3	13,30	9471,15	283,24	125966	3767	4,15	55
					722,25	106,99	9606	1423	0,52	7
265.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	2,02	45300,00	--	91578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
266.	Е0115-5-1 прим	Установка накрывочного камня	м2	45,60	1132,05	32,76	51621	1494	4,50	205
					855,00	12,38	38988	565	0,06	3
267.	СПр.л	Накрывочный камень двускатный	шт	532,00	158,21	--	84168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,23	93997,62	304,24	21860	71	198,00	46
					33075,00	114,75	7692	27	0,56	0
269.	Е0107-24-12	Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей, из сетчатых панелей высотой до 2м	м	228,00	520,89	243,27	118764	55465	1,49	340
					261,00	66,53	59508	15169	0,24	55
270.	С12021-87	Декоративные решетки ограждения с применением гнутья и ковки	т	1,22	180100,00	--	220130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт	2,00	6864,71	1172,83	13729	2346	17,80	36
					3217,50	334,76	6435	670	1,28	3
272.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	2,00	1864,85	33,47	3730	67	7,85	16
					1435,50	12,65	2871	25	0,06	0
273.	С12021-87 прим	Ворота распашные	т	0,36	180100,00	--	64702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	С12021-87 прим	Калитка	т	0,07	180100,00	--	13224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	160,53	148,40	0,07	23822	11	0,65	104
					108,00	0,02	17337	3	0,00	0

Итого по разделу: Ограждение решетчатое по фундаментам 1464942

Раздел: Земляные работы

276.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	71,74	23,36	22,08	1676	1584	0,01	1
					1,28	5,56	92	399	0,02	1
277.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,15	262,72	--	565	--	1,85	4
					262,72	--	565	--	--	--
278.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	17,18	32,26	30,77	554	529	0,01	0
					1,42	8,34	24	143	0,03	0
279.	Е010333-А 5-1	Отвозка грунта на 5км	т	29,21	45,00	45,00	1314	1314	--	--
					--	9,00	--	263	0,19	6
280.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	17,18	3,80	3,24	65	56	0,00	0
					0,48	1,12	8	19	0,00	0
281.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	49,10	6,48	6,48	318	318	--	--
					--	2,10	--	103	0,01	0
282.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	5,46	134,10	--	732	--	0,97	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	котлованов и ям в грунтах 2 группы								
					134,10	--	732	--	--	--
283.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	49,10	21,55	4,52	1058	222	0,11	5
					17,03	--	836	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								6283
		Раздел: Выгреб								
284.	Е0106-33-4	Устройство днища выгреба из бетона кл. В12,5	м3	6,10	11261,18	954,99	68693	5825	6,51	40
					1075,50	330,44	6561	2016	1,34	8
285.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	29,79	245,44	3,82	7312	114	0,21	6
					37,35	1,44	1113	43	0,01	0
286.	Е0106-22-7	Устройство перекрытия	м3	0,50	13401,88	383,89	6701	192	14,20	7
					2295,00	145,01	1148	73	0,71	0
287.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,11	61200,00	--	6634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная Р-Р1:3	м2	6,50	268,39	4,19	1745	27	0,38	2
					58,05	1,58	377	10	0,01	0
		Итого по разделу: Выгреб								91084
		Раздел: Стены								
289.	Е0108-6-1	Кладка стен ограждения из сплитерных блоков	м3	2,80	2288,24	335,84	6407	940	4,54	13
					699,75	126,00	1959	353	0,61	2
290.	СПр.л	Блоки сплитерные	шт	200,00	107,94	--	21588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00	--	1298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	Е0108-6-7	Кладка перегородок армированых в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м	м3	0,50	6909,46	337,41	3455	169	4,38	2
					670,50	126,00	335	63	0,62	0
293.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,35	11081,67	316,01	3879	111	8,25	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1368,00	119,39	479	42	0,58	0
294.	E0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,10	15155,92	367,51	1576	38	13,10	1
					2202,75	138,83	229	14	0,68	0
295.	C12041-11-6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	64400,00	--	4392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	C12041-11-1	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	77000,00	--	878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								43472
		Раздел: Ковля								
297.	E0110-14-1	Установка мауэрлата,прогонов,стропил,кобылки	м3	0,12	21304,82	334,28	2514	39	22,10	3
					3397,50	126,00	401	15	0,62	0
298.	E0110-5-1	Устройство обрешетки	м3	0,05	22541,72	316,57	1195	17	22,50	1
					3487,50	119,25	185	6	0,58	0
299.	E0110-3-5	Устройство карнизов и лобовой доски	м2	1,65	767,86	7,54	1267	12	1,43	2
					214,65	2,86	354	5	0,01	0
300.	E0110-52-1	Огнезащита обрешетки, карниза и лобовой доски	м2	10,65	20,48	0,91	218	10	0,03	0
					4,68	0,34	50	4	0,00	0
301.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,17	573,75	28,11	100	5	0,78	0
					123,75	10,58	22	2	0,05	0
302.	E0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	3,80	384,13	4,48	1460	17	0,67	3
					106,65	1,69	405	6	0,01	0
303.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	9,00	112,45	34,24	1012	308	0,32	3
					51,08	8,45	460	76	0,03	0
304.	C11011-43-5	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	9,90	896,00	--	8870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ковля								16636
		Раздел: Проемы								
305.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в	м2	2,94	398,48	102,53	1172	301	0,90	3

22300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах, площадь проема до 3 м2			151,65	35,67	446	105	0,14	0
306.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	2,94	5610,00	--	16493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00	--	3920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	Е0107-57-8	Заделка швов монтажной пеной	м	9,80	25,65	--	251	--	0,15	1
					25,65	--	251	--	0,07	1
309.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	2,00	530,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,63	498,09	19,17	314	12	1,38	1
					230,97	6,18	146	4	0,03	0
311.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	0,63	5240,00	--	3301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								26511
		Раздел: Внутренняя отделка								
312.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /толщ.30мм/	м2	3,72	211,49	9,95	787	37	0,36	1
					52,20	3,74	194	14	0,02	0
313.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	3,72	55,84	1,34	208	5	0,01	0
					1,26	0,50	5	2	0,00	0
314.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	22,00	189,22	2,00	4163	44	0,57	12
					93,60	0,27	2059	6	0,04	1
315.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	7,24	563,98	6,33	4083	46	1,79	13
					312,75	2,39	2264	17	0,01	0
316.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	29,24	17,43	0,12	510	4	0,09	3
					13,73	0,05	401	1	0,00	0
317.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах	м2	16,94	31,04	0,05	526	1	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб			7,70	0,02	130	--	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								10276
ИТОГО:							12468114	291340		14866
		Накладные расходы :					2594995	88720		716
		На монтажные работы						144231		
		На общестроительные работы						2206030		
		На металломонтажные работы						80956		
		На сантехнические работы						242431		
		Всего накладных расходов:						2673648		
		Итого с накладными						15141762		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						887356		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						16029118		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						16240752		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						16303458		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						16460224		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						36764706		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						735294		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						37500000		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4500000		
		Итого с НДС						42000000		

Принял:
Начальник ГУ «Отдел культуры и языков Илийского района» Серьянов Ж. С.

Сдал:
Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21» Скоропадский А. Б.

Технадзор:

Директор ТОО "Аскар-Ала"

Патшаев А. И.

Заказчик : ГУ «Отдел культуры и языков Илийского района»
Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

Доп.соглашение 1 от 26.09.2013г. к Договору 17 от 13.08.2013г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Доп.соглашение 1 от 26.09.2013г. к Договору		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		17	13.08.2013г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавлен ную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудов ания		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области	11 000 000,00	6 000 000							642 857	6 000 000
ВСЕГО		11 000 000	6 000 000							642 857	6 000 000
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**6 000 000**

Заказчик:
Начальник: ГУ «Отдел культуры и языков Илийского района»

Серьянов Ж. С.

Технадзор:
Директор ТОО "Аскар-Ала"

Патшаев А. И.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Скоропадский А. Б.