Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел культуры и языков Илийского района"

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Субподрядчик

Доп.соглашение 1 от 26.09.2013г. к договору 17 от 13.08.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Здание дома культуры

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
1.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	148,54	379,30 196,66	23,60 8,22	56342 29212	3505 1221	1,18 0,04	175 6
2.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	148,54	8050,00 --	-- --	1195747 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	4,32	537,52 265,62	23,97 7,73	2322 1147	104 33	1,59 0,04	7 0
4.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами глухие	м2	4,32	5240,00 --	-- --	22637 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	м2	3,33	460,21	24,15	1532	80	1,28	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2			213,70	7,99	712	27	0,04	0
6.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	25,74	371,23 156,91	23,59 7,99	9555 4039	607 206	0,94 0,04	24 1
7.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	29,07	8050,00 --	-- --	234014 --	-- --	-- --	-- --
8.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-181,93	2800,00 --	-- --	-509404 --	-- --	-- --	-- --
9.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним сберегающим	м2	181,93	4963,00 --	-- --	902919 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12061-195	Доски подоконные, пластиковые, ширина 400мм	м	68,96	2860,00 --	-- --	197226 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	21,53	259,91 46,99	0,70 0,11	5596 1012	15 2	0,30 0,00	6 0
		Итого по разделу: Окна								2118485
ИТОГО:							2118486 36122	4312 1489		217 7

Накладные расходы :

На общестроительные работы 40501

Всего накладных расходов: 40501
Итого с накладными 2158987

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 129539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2288526		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2319421		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2328575		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2351460		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						5252101		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						105042		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5357143		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						642857		
		Итого с НДС						6000000		

Принял:

Начальник ГУ «Отдел культуры и языков Илийского района» Серьянов Ж. С.

Сдал:

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21» Скоропадский А. Б.

Технадзор:

Директор ТОО "Аскар-Ала"

Патшаев А. И.

Заказчик : ГУ «Отдел культуры и языков Илийского района»
Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области

Договор 17 от 13.08.2013г.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		17	13.08.2013г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге									
		С начала года по отчетный месяц включи тельно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1					Налог на добавлен ную стоимость	Всего
					Из них		Стои мость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчет ном месяце	По монтажу оборудов ания		Приобретен ие материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области	44 090 598,22	44 090 598							4 723 993	44 090 598
ВСЕГО		44 090 598,22	44 090 598							4 723 993	44 090 598
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**44 090 598,22**

Заказчик:
Начальник: ГУ «Отдел культуры и языков Илийского района»

Серьянов Ж. С.

Технадзор:
Директор ТОО "Аскар-Ала"

Патшаев А. И.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Скоропадский А. Б.

22210

Заказчик ГУ «Отдел культуры и языков Илийского района»

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
Субподрядчик
Договор 17 от 13.08.2013г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные работы								
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	96,00	141,28 141,28	-- --	13563 13563	-- --	0,88 --	85 --
2.	Е0168-5-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	м2	78,00	241,61 186,81	-- --	18846 14571	-- --	1,22 --	95 --
3.	Е0101-24-2	Срезка грунта с перемещением на 10м	м3	84,25	11,56 --	11,56 3,75	974 --	974 316	-- 0,01	-- 1
4.	Е0101-24-10	то же на 10м	м3	84,25	39,55 --	39,55 12,84	3332 --	3332 1082	-- 0,05	-- 4
5.	Е0101-17-8	Разборка и погрузка на автосамосвалы	м3	84,25	40,17 1,63	38,46 10,43	3384 138	3240 879	0,01 0,04	1 3
6.	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на 5 км	т	151,65	56,25 --	56,25 11,25	8530 --	8530 1706	-- 0,24	-- 36
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	84,25	4,68	4,06	394	342	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0107-24-10	Демонтаж ограждения металлического высотой до 1,2м	м	209,00	0,55 342,45 164,56	1,40 177,88 48,16	47 71572 34394	118 37178 10065	0,00 0,93 0,17	0 195 36
		Итого по разделу: Наружные работы								120595
		Раздел: Система отопления и водопровода								
9.	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	м	400,00	109,47 108,47	1,00 0,16	43788 43388	400 64	0,49 0,00	197 1
10.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	66,00	313,24 281,34	31,90 5,04	20674 18568	2105 333	1,91 0,04	126 3
11.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	м	38,00	165,84 163,85	1,99 0,32	6302 6226	76 12	0,75 0,00	28 0
12.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	65,00	145,63 142,36	3,27 0,52	9466 9253	213 34	0,85 0,00	55 0
13.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	200,00	51,07 50,38	0,69 0,11	10214 10076	138 22	0,33 0,00	66 0
14.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	100,00	88,41 87,17	1,24 0,20	8841 8717	124 20	0,57 0,00	57 0
15.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	170,00	116,90 115,09	1,81 0,29	19873 19565	308 49	0,75 0,00	128 0
16.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	5,00	101,59 98,26	3,33 0,54	508 491	17 3	0,61 0,00	3 0
17.	Е0165-4-3	Демонтаж чаш "Генуя" со сливным бачком	компл	6,00	244,84 238,39	6,45 1,04	1469 1430	39 6	1,43 0,01	9 0
		Итого по разделу: Система отопления и водопровода								121135
		Раздел: Электромонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Ц108-573-5	Демонтаж шкафов, щитов распределительных	шт	9,00	200,40 139,60	60,80 12,60	1804 1256	547 113	0,80 0,07	7 1
19.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	2500,00	13,94 13,88	0,06 --	34850 34700	150 --	0,10 0,00	241 0
20.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	200,00	8,42 8,42	-- --	1684 1684	-- --	0,06 --	12 --
21.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	182,00	9,32 9,09	0,23 0,05	1696 1654	42 9	0,06 0,00	12 0
22.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	209,00	29,35 26,55	2,80 0,45	6134 5549	585 94	0,18 0,00	37 1
23.	Е0167-7-4	Демонтаж бра, плафонов	шт	25,00	14,95 14,76	0,19 0,02	374 369	5 --	0,11 0,00	3 0

Итого по разделу: Электромонтажные работы

Раздел: Демонтажные работы по зданию
46542

24.	Е0155-1-6	Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	м2	161,10	81,77 75,94	5,83 0,95	13173 12234	939 153	0,53 0,01	85 1
25.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	0,36	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	1764 1087	677 194	21,24 2,91	8 1
26.	Е0153-2-1	Разборка кладки тумбы чаши "Генуя"	м3	2,30	4899,14 3018,15	1880,99 538,09	11268 6942	4326 1238	21,24 2,91	49 7
27.	Е0163-8-3	Разборка облицовки стен из известковых плит	м2	1571,40	841,16 754,52	86,64 15,30	1321799 1185653	136146 24042	4,79 0,09	7529 135
28.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамогранитных плит	м2	274,00	133,16 109,58	23,58 4,16	36486 30025	6461 1140	0,74 0,02	204 6
29.	Е0108-25-3	Разборка перегородки из стеклянных блоков	м2	26,00	228,45 204,52	23,93 8,96	5940 5317	622 233	1,25 0,04	33 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков листами типа "Армстронг"	м2	247,60	21,98 21,29	0,69 0,11	5442 5271	171 27	0,15 0,00	37 0
31.	Е0162-36-4	Очистка вручную от старой краски и набелов потолков	м2	1830,15	37,04 37,04	-- --	67789 67789	-- --	0,26 --	470 --
32.	Е0164-34-1	Разборка погонных лепных изделий	м	242,80	28,58 27,00	1,58 --	6939 6556	384 --	0,17 --	41 --
33.	Е0162-36-4	Очистка вручную от старой краски и набелов стен и перегородок	м2	4691,80	37,04 37,04	-- --	173784 173784	-- --	0,26 --	1206 --
34.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	182,60	133,16 109,58	23,58 4,16	24315 20009	4306 760	0,74 0,02	136 4
35.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	173,88	250,04 226,26	23,78 8,98	43477 39342	4135 1561	1,52 0,04	263 8
36.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	126,77	158,38 134,60	23,78 8,98	20078 17063	3015 1138	0,91 0,04	116 6
37.	Е0109-36-1	Демонтаж остекленных витражей из аллюминиевых сплавов	м2	15,12	560,96 505,08	55,88 6,13	8482 7637	845 93	2,74 0,03	41 0
38.	Е0110-93-2	Демонтаж витражей из ПВХ профилей	м2	73,20	193,92 172,54	21,39 7,43	14195 12630	1565 544	1,03 0,04	76 3
39.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	250,20	51,33 46,44	4,89 0,83	12843 11619	1223 208	0,34 0,01	84 2
40.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	250,20	11,07 11,03	0,04 0,02	2770 2760	10 5	0,08 0,00	19 0
41.	Е0157-2-3	Разборка покрытия полов из ламината	1м2	179,60	65,63 61,83	3,80 0,65	11787 11105	682 117	0,44 0,01	78 1
42.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	582,70	17,38 16,45	0,93 0,14	10127 9585	542 82	0,11 0,00	66 1
43.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из	1м2	356,35	116,63	10,56	41561	3763	0,70	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток								
					106,07	1,67	37798	595	0,01	5
44.	E0157-6-2	Острожка дощатых покрытий	1м2	475,60	86,00	--	40902	--	0,55	260
					86,00	--	40902	--	--	--
45.	E0107-60-1	Демонтаж металлических ограждений	м	20,50	301,63	7,69	6183	158	1,60	33
					293,94	2,90	6026	59	0,01	0
46.	E0111-17-1	Разборка мозаичных покрытий из боя мраморных плит	м2	314,60	226,05	30,23	71116	9510	1,20	376
					195,82	11,32	61606	3561	0,06	17
47.	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	1067,40	24,15	2,64	25778	2818	0,15	162
					21,51	0,45	22960	480	0,00	5
48.	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1067,40	48,37	4,36	51630	4654	0,29	307
					44,01	0,68	46976	726	0,01	5
49.	E0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,54	9649,24	5565,49	5240	3022	23,80	13
					4083,75	2101,50	2218	1141	10,27	6
50.	E0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0,32	2975,47	1238,47	966	402	10,60	3
					1737,00	468,00	564	152	2,28	1
51.	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	2471,55	6,08	--	15027	--	0,05	114
					6,08	--	15027	--	--	--
52.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	410,24	27,10	--	11118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	410,24	76,60	76,60	31424	31424	--	--
					--	15,32	--	6285	0,32	132
54.	C01031-A26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	410,24	38,60	--	15835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Демонтажные работы по зданию

2109237

Раздел: Наружная отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	1410,70	1502,61 456,45	54,76 39,06	2119733 643909	77248 55098	2,59 0,18	3654 254
56.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	70,53	4500,00 --	-- --	317408 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	1410,70	75,78 11,78	2,06 0,79	106901 16612	2910 1111	0,07 0,00	100 5
58.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	274,00	3213,98 537,22	4,99 1,52	880630 147199	1367 418	3,10 0,01	851 2
59.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	9,07	8256,76 4101,19	472,77 177,19	74930 37218	4290 1608	23,05 0,86	209 8
60.	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	м3	9,07	4500,00 --	-- --	40838 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наружная отделка								3540439
		Раздел: Кровля								
61.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	815,00	212,30 31,05	1,49 0,56	173027 25306	1212 458	0,18 0,00	145 2
62.	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	м2	815,00	184,05 20,57	1,44 0,54	150002 16767	1172 438	0,12 0,00	95 2
63.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	69,28	6185,43 439,88	307,15 115,31	428495 30472	21278 7988	3,12 0,56	216 39
64.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	7,34	29617,66 8073,00	397,66 149,06	217394 59256	2919 1094	44,85 0,74	329 5
65.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,34	599,34 142,31	35,14 13,23	4399 1045	258 97	0,90 0,07	7 0
66.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия	м2	1067,40	1921,50	10,25	2051008	10941	1,97	2099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством			313,89	3,85	335049	4109	0,02	20
67.	Е0134-60-13	Обшивка карниза и фронтона	м2	118,50	167,56	1,50	19856	178	0,97	115
					162,50	0,56	19256	67	0,00	0
68.	С11011-48-6	Сайдинг	1000м2	0,14	1048800,00	--	142925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	26,50	739,16	1,55	19588	41	1,12	30
					176,21	0,59	4670	16	0,00	0
70.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	164,00	239,55	9,24	39287	1515	1,33	219
					212,18	3,46	34797	568	0,02	3
71.	Спрайс-ли ст	Желоб водосточный	м	108,00	229,18	--	24752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Спрайс-ли ст	Труба водосточная диам. 100мм	м	56,00	266,15	--	14904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Спрайс-ли ст	Соединитель желоба	шт	27,00	277,24	--	7485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Спрайс-ли ст	Универсальный соединитель труб	шт	14,00	155,25	--	2174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Спрайс-ли ст	Воронка водосточная	шт	8,00	314,20	--	2514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0112-12-1	Монтаж снегозадержателя	м	70,00	547,69	3,11	38339	218	0,07	5
					11,13	1,15	779	81	0,01	0
77.	Е0115-36-1К=2	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	216,00	1621,15	12,11	350169	2616	2,96	640
					512,58	3,53	110717	761	0,02	3
78.	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	м3	6,44	8252,40	376,20	53145	2423	6,47	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1003,95	127,24	6465	819	0,49	3
79.	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	47,00	688,91	23,61	32379	1110	1,43	67
					224,08	8,84	10532	415	0,04	2
80.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	4,67	7094,39	421,76	33131	1970	5,04	24
					771,08	157,50	3601	736	0,78	4
81.	Е0108-6-7	Кладка тумбы "чаша генуя"	м3	2,30	7094,39	421,76	16317	970	5,04	12
					771,08	157,50	1773	362	0,78	2
		Итого по разделу: Кровля								3821289
		Раздел: Ограждение решетчатое по фундаментам								
82.	С12021-87	Декоративные решетки	т	2,86	180100,00	--	515682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение решетчатое по фундаментам								515682
		Раздел: Ограждение из сплитерных блоков 219м								
83.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	97,72	33,67	32,10	3290	3137	0,01	1
					1,57	12,33	153	1204	0,05	5
84.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,02	262,72	--	794	--	1,85	6
					262,72	--	794	--	--	--
85.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	83,22	134,10	--	11160	--	0,97	81
					134,10	--	11160	--	--	--
86.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	17,52	56,25	52,36	986	917	0,03	0
					3,89	19,37	68	339	0,08	1
87.	Е010333-А 5-1	Отвозка грунта на 5км	т	31,54	45,00	45,00	1419	1419	--	--
					--	9,00	--	284	0,19	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	17,52	3,80	3,24	67	57	0,00	0
					0,48	1,12	8	20	0,00	0
89.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	46,00	9519,10	311,32	437879	14321	2,82	130
					441,00	117,61	20286	5410	0,57	26
90.	Е0108-6-1	Кладка стен ограждения из сплитерных блоков	м3	83,95	2288,24	335,84	192098	28194	4,54	381
					699,75	126,00	58744	10578	0,61	51
91.	СПр.л.	Блоки сплитерные	шт	5256,00	107,94	--	567324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0106-19-2	Заполнение пустот блоков бетоном	м3	36,79	9471,15	283,24	348463	10421	4,15	153
					722,25	106,99	26573	3936	0,52	19
93.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,09	44300,00	--	4075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0115-5-1 прим	Установка накрывочного камня	м2	43,80	1132,05	32,76	49584	1435	4,50	197
					855,00	12,38	37449	542	0,06	3
95.	СПр.л.	Блоки сплитерные	шт	511,00	158,21	--	80846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	93997,62	304,24	12351	40	198,00	26
					33075,00	114,75	4346	15	0,56	0
		Итого по разделу: Ограждение из сплитерных блоков 219м								1710333

ИТОГО:

	11985258	474717	23246
	3751128	158031	903

Накладные расходы :

На монтажные работы	44128
На общестроительные работы	3693290
На металломонтажные работы	6261
На сантехнические работы	136234
Всего накладных расходов:	3879912
Итого с накладными	15865171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	951910
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16817081
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	17044112
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17111380
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17279551
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	38594711,33
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	771894,22
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	39366605,55
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4723992,67
Итого с НДС	44090598,22

Принял:

Начальник ГУ «Отдел культуры и языков Илийского района» Серьянов Ж. С.

Сдал:

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21» Скоропадский А. Б.

Технадзор:

Директор ТОО "Аскар-Ала" Патшаев А. И.

Заказчик : ГУ «Отдел культуры и языков Илийского района»

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73

Код:

Доп.соглашение 1 от 26.09.2013г. к Договору 17 от 13.08.2013г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Доп.соглашение 1 от 26.09.2013г. к Договору		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		17	13.08.2013г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области	49 090 598,22	5 000 000							535 714	5 000 000
ВСЕГО		49 090 598,22	5 000 000							535 714	5 000 000
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**5 000 000**

Заказчик:
Начальник: ГУ «Отдел культуры и языков Илийского района»

Серьянов Ж. С.

Технадзор:
Директор ТОО "Аскар-Ала"

Патшаев А. И.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел культуры и языков Илийского района"

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Субподрядчик

Доп.соглашение 1 от 26.09.2013г. к договору 17 от 13.08.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области

Наименование объекта: Здание дома культуры, вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система В1-В5								
1.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	6,00	1429,66 1241,61	48,55 17,72	8578 7450	291 106	7,25 0,09	43 1
2.	Спрайс-лист"Келет"	Вентилятор осевой WOKS 400	шт	1,00	12021,08 --	-- --	12021 --	-- --	-- --	-- --
3.	Спрайс-лист"Келет"	Вентилятор осевой WBS 310	шт	2,00	4138,25 --	-- --	8277 --	-- --	-- --	-- --
4.	Спрайс-лист"Келет"	Вентилятор осевой WBS 240	шт	3,00	3153,13 --	-- --	9459 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0120-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	3,00	1072,20 331,46	46,49 17,72	3217 994	139 53	2,00 0,09	6 0
6.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	3,00	957,00 277,12	37,38 14,77	2871 831	112 44	1,68 0,07	5 0
		Итого по разделу: Система В1-В5								46208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Приточная система П1								
7.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	10674,51 8150,63	1322,38 496,13	10675 8151	1322 496	48,42 2,42	48 2
8.	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	шт	1,00	1352,86 872,12	119,28 23,62	1353 872	119 24	6,04 0,14	6 0
9.	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	конец	8,00	28,01 24,56	-- --	224 196	-- --	0,13 --	1 --
10.	ТПрайс-лист	Приточная система Компакт 3182М в комплекте с фильтром, щитом автоматики и т.д.	шт	1,00	459981,34 --	-- --	459981 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0120-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм	шт	1,00	480,53 290,71	12,07 5,91	481 291	12 6	1,78 0,03	2 0
12.	ТПрайс-лист	Заслонка воздушнаярегулирующая АЗД 400х500 с рычагами ручного управления	шт	1,00	6995,29 --	-- --	6995 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	20,82	1141,41 178,50	11,03 4,13	23764 3716	230 86	1,11 0,02	23 0
14.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующихразмером 300х300 мм	шт	4,00	274,08 214,63	21,20 8,86	1096 859	85 35	1,29 0,04	5 0
15.	ТПрайс-лист	Решетка регулируемая RAG 300х300	шт	4,00	1148,88 --	-- --	4596 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	1,00	1435,03 1084,03	69,75 26,58	1435 1084	70 27	6,59 0,13	7 0
17.	ТПрайс-лист	Клапан противопожарный огнезадерживающий 500х300	шт	1,00	10553,56 --	-- --	10554 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0126-12-	Изоляция поверхностей плитами	м2	10,00	249,75	62,98	2498	630	0,80	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5				143,09	23,63	1431	236	0,12	1
19.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,50	6240,00 --	-- --	3120 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,00	200,00 --	-- --	2200 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Приточная система П1								556570
		Раздел: Приточная система П2								
21.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	10674,51 8150,63	1322,38 496,13	10675 8151	1322 496	48,42 2,42	48 2
22.	Ц0111-168-1	Щиты, пульты, массой до 50 кг	шт	1,00	1352,86 872,12	119,28 23,62	1353 872	119 24	6,04 0,14	6 0
23.	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	конец	8,00	28,01 24,56	-- --	224 196	-- --	0,13 --	1 --
24.	ТПрайс-лист	Приточная система Компакт 21В2 в комплекте с фильтром, щитом автоматики и т.д.	шт	1,00	312240,77 --	-- --	312241 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0120-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм	шт	1,00	480,53 290,71	12,07 5,91	481 291	12 6	1,78 0,03	2 0
26.	ТПрайс-лист	Заслонка воздушнаярегулирующая АЗД 400х500 с рычагами ручного управления	шт	1,00	6995,29 --	-- --	6995 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	13,62	1141,41 178,50	11,03 4,13	15546 2431	150 56	1,11 0,02	15 0
28.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующихразмером 300х300 мм	шт	6,00	274,08 214,63	21,20 8,86	1644 1288	127 53	1,29 0,04	8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	ТПрайс-ли ст	Решетка регулируемая RAG 300x300	шт	6,00	1148,88 --	-- --	6893 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	шт	1,00	1435,03 1084,03	69,75 26,58	1435 1084	70 27	6,59 0,13	7 0
31.	ТПрайс-ли ст	Клапан противопожарный огнезадерживающий 500x300	шт	1,00	10553,56 --	-- --	10554 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0126-12-5	Изоляция поверхностей плитами	м2	6,00	249,75 143,09	62,98 23,63	1499 859	378 142	0,80 0,12	5 1
33.	С11031-16-5	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	0,30	6240,00 --	-- --	1872 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130810-4-5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,00	200,00 --	-- --	1400 --	-- --	-- --	-- --

391545

Итого по разделу: Приточная система П2

Раздел: Система ВЕ1-ВЕ38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	2,00	3438,45 614,01	16,18 5,91	6877 1228	32 12	3,79 0,03	8 0
36.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100x200 мм	шт	23,00	274,08 214,63	21,20 8,86	6304 4937	488 204	1,29 0,04	30 1
37.	Е0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200x200 мм	шт	26,00	274,08 214,63	21,20 8,86	7126 5580	551 230	1,29 0,04	34 1
38.	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200x400 мм	шт	8,00	274,08 214,63	21,20 8,86	2193 1717	170 71	1,29 0,04	10 0
39.	ТПрайс-ли ст	Решетка RAG 100x100	шт	9,00	439,89 --	-- --	3959 --	-- --	-- --	-- --
40.	ТПрайс-ли ст	Решетка RAG 150x100	шт	3,00	553,74 --	-- --	1661 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	ТПрайс-ли Решетка RAG 100х200 ст		шт	2,00	600,31 -- --	-- -- --	1201 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
42.	ТПрайс-ли Решетка RAG 150х150 ст		шт	9,00	574,44 -- --	-- -- --	5170 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
43.	ТПрайс-ли Решетка RAG 200х200 ст		шт	23,00	802,14 -- --	-- -- --	18449 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
44.	ТПрайс-ли Решетка RAG 200х250 ст		шт	3,00	1009,15 -- --	-- -- --	3027 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
45.	ТПрайс-ли Решетка RAG 300х200 ст		шт	5,00	921,17 -- --	-- -- --	4606 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
46.	ТПрайс-ли Решетка RAG 300х250 ст		шт	3,00	1035,02 -- --	-- -- --	3105 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
47.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	1,00	957,00 277,12	37,38 14,77	957 277	37 15	1,68 0,07	2 0
48.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	33,00	1212,35 298,86	17,27 6,47	40008 9862	570 214	1,86 0,03	61 1
49.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	57,30	1183,08 274,40	13,89 5,20	67791 15723	796 298	1,70 0,03	98 1
50.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	22,50	1249,08 274,40	13,89 5,20	28104 6174	312 117	1,70 0,03	38 1
51.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	20,90	1208,14 237,73	12,01 4,49	25250 4969	251 94	1,47 0,02	31 0
52.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	75,00	2277,01 134,03	123,98 46,44	170776 10052	9298 3483	0,68 0,23	51 17
53.	Е0126-12-	Изоляция поверхностей плитами	м2	75,00	249,75	62,98	18732	4723	0,80	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5				143,09	23,63	10732	1772	0,12	9
54.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	3,75	6240,00	--	23400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	170,00	200,00	--	34000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система ВЕ1-ВЕ38								472695
		Раздел: Теплоснабжение установок П1, П2								
56.	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	шт	2,00	6707,20	485,00	13414	970	31,05	62
					5253,20	36,63	10506	73	0,21	0
57.	ТПРайс-ли ст	Насос циркуляционный UPS 24-40В	шт	2,00	16888,97	--	33778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	521,42	49,05	2086	196	1,69	7
					292,39	19,69	1170	79	0,09	0
59.	С130901-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4,00	437,00	--	1748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	12,00	521,42	49,05	6257	589	1,69	20
					292,39	19,69	3509	236	0,09	1
61.	ТПРайс-ли ст	Кран шаровый диам.32	шт	3,00	952,84	--	2859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	ТПРайс-ли ст	Кран шаровый диам.40	шт	3,00	1390,77	--	4172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	ТПРайс-ли ст	Клапан обратный диам.32	шт	2,00	3639,47	--	7279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	ТПРайс-лист	Клапан обратный диам.40	шт	2,00	3639,47 -- --	-- -- --	7279 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
65.	ТПРайс-лист	Клапан трехходовой регулирующий диам.32	шт	1,00	25259,58 -- --	-- -- --	25260 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
66.	ТПРайс-лист	Клапан трехходовой регулирующий диам.40	шт	1,00	32284,44 -- --	-- -- --	32284 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
67.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	71,10 62,10	-- --	284 248	-- --	0,36 --	1 --
68.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	4,00	352,00 -- --	-- -- --	1408 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
69.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	865,17 46,58	1,96 --	3461 186	8 --	0,25 --	1 --
70.	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцера	шт	8,00	461,45 152,95	23,50 --	3692 1224	188 --	0,67 --	5 --
71.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	79,17	707,20 88,49	12,92 4,84	55988 7006	1023 383	0,50 0,02	39 2
72.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	14,00	1116,53 150,07	26,00 9,74	15631 2101	364 136	0,83 0,05	12 1
73.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	15,00	82,97 44,38	21,06 5,41	1244 666	316 81	0,24 0,03	4 0
74.	С11031-254	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 35 мм	м	7,00	275,00 -- --	-- -- --	1925 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
75.	С11031-255	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 42 мм	м	8,00	327,00 -- --	-- -- --	2616 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
76.	С11031-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 15 мм, длина ленты 10 м	рулон	2,25	403,00 -- --	-- -- --	907 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
77.	С130810-4	Крепления для трубопроводов	кг	108,00	200,00	--	21600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		/кронштейны, планки, хомуты/			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Теплоснабжение установок П1, П2								247198
ИТОГО:							1714220	26070		819
							138914	9415		46

Накладные расходы :

На монтажные работы	11330
На общестроительные работы	25290
На сантехнические работы	120830
Всего накладных расходов:	157450
Итого с накладными	1871670

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	59146
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1930816
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1944922
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1949102
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1959551
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4376751
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	87535
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4464286
Налог на добавленную стоимость, 12 %	535714
Итого с НДС	5000000

Принял:

Начальник ГУ «Отдел культуры и языков Илийского района» Серьянов Ж. С.

Сдал:

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21» Скоропадский А. Б.

Технадзор:

Директор ТОО "Аскар-Ала" Патшаев А. И.