Заказчик : ГУ «Отдел культуры и развития языков Илийского района»

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №73
Код:

Доп.соглашение №2 от 20.12.2013г. к Договору 17 от 13.08.2013г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	Доп.соглашение №2 от 20.12.2013г. к Договору		источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		17	13.08.2013г.				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах (2001г.)	Из граф 1						
					Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	Капитальный ремонт Дома культуры в с. Чапаево Илийского района Алматинской области	18 235 900	18 235 900							1 953 847	18 235 900
ВСЕГО		18 235 900	18 235 900							1 953 847	18 235 900
ИТОГО К ОПЛАТЕ											**18 235 900**

Заказчик:
Начальник: ГУ «Отдел культуры и развития языков Илийского района»

_____ Серьянов Ж. С.

Технадзор:
ТОО "Аскар-Ала"

_____ Мамбеталиев Б. К

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

_____ Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел культуры и развития языков Илийского района"

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Субподрядчик

Договор Доп.соглашение №2 от 20.12.2013г к договору №17 от 13.08.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Дом культуры с. Чапаево Алматинская область

Наименование объекта: Здание дома культуры

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Механическое оборудование								
1.	Ц0129-1-5	Лебедка театральная для сценических подъемов С-21	шт	2,00	17219,69	53,82	34439	108	102,00	204
					16987,50	22,50	33975	45	0,13	0
2.	Ц0129-1-6	Лебедка софитных подъемов	шт	3,00	17103,08	50,89	51309	153	102,00	306
					16875,00	18,00	50625	54	0,10	0
3.	Ц0129-11-2	Блок одинарный, масса до 50 кг	шт	20,00	1951,79	38,16	39036	763	12,00	240
					1890,00	22,50	37800	450	0,13	3
4.	Ц0129-13-7	Устройство натяжное	шт	1,00	2596,87	4,70	2597	5	14,00	14
					2565,00	--	2565	--	--	--
5.	Ц0129-13-8	Штанга сценических подъемов	шт	1,00	472,50	--	472	--	3,00	3
					472,50	--	472	--	--	--
6.	Ц0129-15-1	Стяжка винтовая, грузоподъемность до 0,5 т	шт	64,00	181,18	--	11596	--	1,00	64
					180,00	--	11520	--	--	--
7.	Ц0129-16-	Узел мертвого крепления дороги	шт	2,00	1257,24	--	2514	--	7,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	антрактно-раздвижного занавеса								
					1244,25	--	2488	--	--	--
8.	Ц0129-28-9	Канат стальной для сценических подъемов, диаметр до 12 мм, высота навески прямой системы до 25 м, количество подвесок 4	компл	4,00	8093,87	--	32375	--	44,00	176
					8010,00	--	32040	--	--	--
9.	Ц0129-28-7	Канат стальной для индивидуальных подъемов на 4 точки	компл	4,00	15665,51	--	62662	--	84,00	336
					15502,50	--	62010	--	--	--
10.	Ц0129-29-2	Канат стальной тяговый для лебедок электрических	компл	5,00	5320,62	--	26603	--	28,00	140
					5265,00	--	26325	--	--	--
11.	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	конец	70,00	23,79	--	1665	--	0,11	8
					20,34	--	1424	--	--	--
12.	Ц0108-396-2	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м	м	20,00	174,20	102,00	3484	2040	0,27	5
					44,30	28,60	886	572	0,17	3
13.	Ц0108-399-1	Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2	м	108,00	10,00	4,50	1080	486	0,03	3
					4,90	1,30	529	140	0,01	1
14.	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	5,00	467,40	9,40	2337	47	2,00	10
					263,00	--	1315	--	--	--
15.	ТПрайс	Супер занавес электромеханический подъемно-опускной	шт	1,00	162609,81	--	162610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТПрайс	Штакетный подвес электромеханический подъемно-опускной	шт	1,00	152814,04	--	152814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ТПрайс	Софитная ферма электромеханическая подъемно-опускная	шт	3,00	168487,27	--	505462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПрайс	Осветительная ложа	шт	2,00	3526,48	--	7053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Механическое оборудование 1100109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Световое оборудование								
19.	Ц0108-633 -1	Пульт регулирования	шт	2,00	11041,30	16,30	22083	33	46,00	92
					8190,00	2,30	16380	5	0,01	0
20.	Ц0108-636 -2	Арматура осветительная сценическая: прожектор следящего света, стробоскоп	шт	2,00	5130,00	--	10260	--	19,00	38
					3240,00	--	6480	--	--	--
21.	Ц0108-636 -3	Арматура осветительная сценическая: прожектор следящего света	шт	2,00	2173,00	--	4346	--	6,00	12
					1069,00	--	2138	--	--	--
22.	Ц0108-636 -5	Арматура осветительная сценическая: лазерный излучатель, дымогенератор	шт	3,00	2563,00	--	7689	--	9,00	27
					1467,00	--	4401	--	--	--
23.	Ц0108-636 -6	Арматура осветительная сценическая: прожектор театральный мощностью до 1 кВт	шт	71,00	1753,00	--	124463	--	8,00	568
					1328,00	--	94288	--	--	--
24.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	30,00	147,30	73,00	4419	2190	0,29	9
					49,50	18,30	1485	549	0,11	3
25.	Ц0108-402 -1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	100,00	50,50	23,10	5050	2310	0,13	13
					22,10	5,50	2210	550	0,03	3
26.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1200,00	14,60	0,20	17520	240	0,07	84
					11,80	0,10	14160	120	0,00	1
27.	Ц0111-106 -1	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14	шт	115,00	389,76	--	44822	--	2,00	230
					355,50	--	40882	--	--	--
28.	Ц0108-599 -9	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1,00	1094,00	43,00	1094	43	3,00	3
					493,00	2,30	493	2	0,01	0
29.	ТПрайс	Прожектор поворотная голова	шт	5,00	122251,23	--	611256	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
30.	ТПрайс	Прожектор театральный	шт	18,00	19199,71	--	345595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	ТПрайс	Прожектор направленного света	шт	12,00	14497,74	--	173973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТПрайс	Прожектор рассеянного света	шт	12,00	16065,07	--	192781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТПрайс	Прожектор заливного света	шт	24,00	8346,00	--	200304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	ТПрайс	Прожектор следящего света	шт	2,00	72488,71	--	144977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	ТПрайс	Лазерный излучатель	шт	1,00	34677,03	--	34677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	ТПрайс	Стробоскоп	шт	2,00	10579,43	--	21159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ТПрайс	Пульт световой	шт	1,00	20767,04	--	20767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТПрайс	Пульт управления	шт	1,00	55444,07	--	55444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	ТПрайс	Дымогенератор	шт	2,00	12499,40	--	24999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Световое оборудование								2067678
		Раздел: Звуковое оборудование								
40.	Ц0131-9-1	Кинотехнологическое оборудование: пульт микшерский	шт	1,00	8746,31	--	8746	--	39,00	39
					6750,00	--	6750	--	--	--
41.	Ц0131-14-	Кинотехнологическое оборудование:	шт	6,00	1254,94	--	7530	--	7,00	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	громкоговоритель, тип 25А-96								
					1125,00	--	6750	--	--	--
42.	Ц0131-15-2	Кинотехнологическое оборудование: проигрыватель	компл	1,00	11615,63	--	11616	--	58,00	58
					10080,00	--	10080	--	--	--
43.	Ц0131-10-1	Кинотехнологическое оборудование: кроссовер	шт	1,00	6983,11	7,83	6983	8	36,00	36
					6142,50	--	6142	--	--	--
44.	Ц0131-13-9	Кинотехнологическое оборудование: микрофонная система	шт	10,00	1056,88	--	10569	--	6,00	60
					904,50	--	9045	--	--	--
45.	Ц0131-21-18	Кинотехнологическое оборудование: стойка	шт	1,00	5026,53	4,70	5027	5	25,00	25
					4387,50	--	4388	--	--	--
46.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	180,00	104,75	0,06	18855	11	0,59	107
					104,69	--	18844	--	0,00	0
47.	Ц0111-106-1	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14	шт	26,00	389,76	--	10134	--	2,00	52
					355,50	--	9243	--	--	--
48.	ТПрайс	Микшер	шт	1,00	182201,35	--	182201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	ТПрайс	Громкоговоритель	шт	4,00	81500,82	--	326003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	ТПрайс	Кроссовер	шт	1,00	32404,41	--	32404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	ТПрайс	Мини-диск	шт	1,00	100700,53	--	100701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	ТПрайс	Монитор	шт	1,00	85027,30	--	85027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	ТПрайс	Усилитель	шт	2,00	54072,66	--	108145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	ТПрайс	Рековая стойка	шт	1,00	10579,43	--	10579	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
55.	ТПрайс	Радиомикрофон	шт	4,00	22373,54	--	89494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	ТПрайс	Микрофон шнуровой	шт	6,00	8502,73	--	51016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Звуковое оборудование								1065031
		Раздел: Кинопроекционное оборудование								
57.	Ц0131-12-1	Кинопроектор типа 35КСА-11, 35КСА-12, 35КСА-14	компл	1,00	4633,19	10,96	4633	11	25,00	25
					4252,50	--	4252	--	--	--
58.	Ц0131-22-4	Экран кинопроекционный бело-матовый перфорированный, убирающийся, тип ЭБМ-ПУ	шт	1,00	1752,47	--	1752	--	11,00	11
					1734,75	--	1735	--	--	--
59.	Ц0131-21-12	Кинотехнологическое оборудование: крепление для проектора	шт	1,00	1253,76	--	1254	--	7,00	7
					1172,25	--	1172	--	--	--
60.	Ц0131-13-1	Кинотехнологическое оборудование: звуковой процессор, усилитель мощности	шт	4,00	2668,89	1,57	10676	6	14,00	56
					2385,00	--	9540	--	--	--
61.	Ц0131-14-3	Кинотехнологическое оборудование: громкоговоритель	шт	14,00	1254,94	--	17569	--	7,00	98
					1125,00	--	15750	--	--	--
62.	Ц0131-9-1	Кинотехнологическое оборудование: пульт микшерский, тип 100К-33, 100К-35	шт	1,00	8746,31	--	8746	--	39,00	39
					6750,00	--	6750	--	--	--
63.	Ц0131-21-11	Кинотехнологическое оборудование: стойка акустическая	шт	1,00	1623,32	--	1623	--	8,00	8
					1293,75	--	1294	--	--	--
64.	Ц0131-15-1	Кинотехнологическое оборудование: проигрыватель	компл	1,00	4463,94	1,57	4464	2	24,00	24
					4095,00	--	4095	--	--	--
65.	Е0167-14-1	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 6 мм2	м	170,00	104,75	0,06	17808	10	0,59	101
					104,69	--	17797	--	0,00	0
66.	Ц0111-106	Разъем штепсельный с разделкой и	шт	12,00	389,76	--	4677	--	2,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-1		включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14			355,50	--	4266	--	--	--
67.	ТПрайс	Экран моторизованный	шт	1,00	167311,78	--	167312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	ТПрайс	Звуковой процессор	шт	1,00	68962,23	--	68962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	ТПрайс	Акустическая система	шт	2,00	57990,97	--	115982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	ТПрайс	Акустическая система низкочастотная	шт	2,00	47019,70	--	94039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	ТПрайс	Усилитель мощности	шт	1,00	83420,79	--	83421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	ТПрайс	Пульт микшерный	шт	1,00	21158,87	--	21159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	ТПрайс	Стойка акустическая	шт	1,00	11363,09	--	11363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	ТПрайс	Проигрыватель	шт	1,00	14105,91	--	14106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	ТПрайс	Ноутбук с видеовыходом	шт	1,00	68570,40	--	68570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	ТПрайс	Видеопереключатель	шт	1,00	1959,15	--	1959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	ТПрайс	Система акустическая боковых эффектов	шт	10,00	17906,67	--	179067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	ТПрайс	Усилитель мощности	шт	2,00	51329,84	--	102660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	ТПрайс	Стабилизатор напряжения	шт	1,00	22334,36	--	22334	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
80.	ТПрайс	Кабельно-проводниковая продукция	шт	1,00	44727,86	--	44728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кинопроекционное оборудование								1068865
		Раздел: Одежда сцены								
81.	ТПрайс	Генеральный занавес, Арлекин, Суперзанавес,Задник, Падуга 4шт, Кулиса 8 шт	комплект	1,00	1073107,17	--	1073107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Одежда сцены								1073107
		Раздел: Электросиловое оборудование								
82.	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите, на ток до 250 А	шт	1,00	1008,70	32,70	1009	33	2,00	2
					441,00	4,50	441	4	0,03	0
83.	ТПрайс	Автоматический выключатель трехполюсный 160А, NSX160	шт	1,00	16481,49	--	16481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый в щите, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
85.	ТПрайс	Автоматический выключатель трехполюсный 50А, С60N	шт	1,00	2519,84	--	2520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700x850 мм	шт	1,00	1245,70	66,70	1246	67	2,00	2
					261,00	13,50	261	14	0,08	0
87.	Т75-6-2	Ящик с автоматическими выключателями, ЩСП	шт	1,00	30400,00	--	30400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электросиловое оборудование								52518
		Раздел: Кабельные материалы и изделия								
88.	Ц0108-410	Трубы полиэтиленовые по основанию	м	43,00	34,20	1,20	1471	52	0,14	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	пола, диаметр до 25 мм								
					23,20	0,20	998	9	0,00	0
89.	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметр до 50мм	1000м	0,04	86200,00	--	3707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	43,00	60,40	15,60	2597	671	0,24	10
					38,70	3,80	1664	163	0,02	1
91.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	112,00	175,20	75,70	19622	8478	0,44	49
					72,70	20,60	8142	2307	0,12	13
92.	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,06	593100,00	--	36298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С151601-589	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,05	285100,00	--	14540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,05	60500,00	--	2777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кабельные материалы и изделия								81012
		Раздел: Заземление								
95.	Е0101-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах грунт 2 группы /для прокладки заземлителя/	м3	7,35	218,93	--	1609	--	1,54	11
					218,93	--	1609	--	--	--
96.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,35	134,10	--	986	--	0,97	7
					134,10	--	986	--	--	--
97.	Ц0108-471-4	Электрод заземления, диаметр 16мм	шт	4,00	330,10	24,10	1320	96	0,70	3
					116,00	2,50	464	10	0,01	0
98.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160мм2	м	15,00	61,90	3,30	928	49	0,14	2
					23,00	0,40	345	6	0,00	0
99.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из	м	50,00	88,90	3,10	4445	155	0,16	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полосовой стали, сечение 100 мм2			27,90	0,30	1395	15	0,00	0
		Итого по разделу: Заземление								9289
ИТОГО:							6517605	18099		3514
		Накладные расходы :					601429	5019		29
		На монтажные работы						554273		
		На общестроительные работы						2932		
		Всего накладных расходов:						557205		
		Итого с накладными						7074810		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						81716		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7156526		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						7176015		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7181790		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7196226		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						16073118		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						321462		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16394580		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1967350		
		Итого с НДС						18361930		
		Итого с учетом скидки						**18235900**		

Принял:

Начальник ГУ «Отдел культуры и языков Илийского района» Серьянов Ж. С.

Технадзор:

Директор ТОО "Аскар-Ала"

Патшаев А. И.

Сдал:

Генеральный директор

ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21» Скоропадский А. Б.