Заказчик: Государственное учреждение " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Құрылыс "

Наименование объекта и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО."

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ и затрат от 11.10.2019г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подряд-чика	Номер 11	Дата 13.06.2019г.	наиме-нован.	код	наименов ание	код

Дополнительное соглашение б/н от 27.06.2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Итого по акту выполненных работ
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	В т.ч. оборудо-вание		на приобре-тение материало в	другие дополн ительн ые расход ы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО	542166150,90	55163223,84	484076920,45	55163223,84	-	-	-	-	6619586,86	61 782 810,70

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

_____ Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО «Ануш-Құрылыс»

_____ Минасян А.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» 11.10.2019г.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Курылыс"

Основание: Договор о государственных закупках работ № 11 от 13.06.2019г.
Дополнительное соглашение б/н от 27.06.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО"

АКТ № 7

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО И ПОКРЫТИЕ				
1	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия		14700	577,17	8484440
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,0151	221,97	1084	240615
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0242	355,74	1605,99	571316
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,23	811931
1. 3	3301-0101-0103 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0063	92,61	3936	364513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	92,61	1316,00	121874,76
1. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0005	7,35	5430	39911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	7,35	1101,00	8092,35
1. 5	3201-0205-0302 РСНБ РК 2015	Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0087	127,89	61298	7839401
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0174	255,78	1725,50	441348,39
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				560,8	8243825
1. 6	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,00496	72,912	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	108		59,65	876885
		Сметная прибыль	%	8		50,95	748906
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				687,77	10110232
2	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		1249,5	6182	7724409
		Сметная прибыль	%	8		494,56	617953
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6676,56	8342362
3	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		147	6890	1012830
		Сметная прибыль	%	8		551,2	81026
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7441,2	1093856
4	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		73,5	6890	506415
		Сметная прибыль	%	8		551,2	40513
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7441,2	546928
5	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	-Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85 1 Т	т		110,25	18495	2039074
		Сметная прибыль	%	8		1479,6	163126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19974,6	2202200
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1470	1107,66	1628253
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	211,68	816	172731
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	210,21	1385,25	291193
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				315,59	463924
6. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	22,785	9418	214589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	22,785	1572,00	35818,02
6. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	69,972	4262	298221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	69,972	1101,00	77039,17
6. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	104,076	8360	870075
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	104,076	1572,00	163607,47
6. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	13,377	5430	72637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	13,377	1101,00	14728,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				990,15	1455522
6. 7 1406	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	102,9	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		Накладные расходы	%	108		340,84	501038
		Сметная прибыль	%	8		115,88	170343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1564,38	2299634
7	4102-0102-1902 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	2094,6882353		3541	7417291
		Сметная прибыль	%	8		283,28	593383
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3824,28	8010674
8	4102-0102-1991 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	58651,270588		16	938420
		Сметная прибыль	%	8		1,28	75074
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,28	1013494
9	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	ПОКРЫТИЕ м2 покрытия		6910	81,66	564245
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1048)	чел-ч	0,03765	260,161	1048	272649
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00522	36,07	1406,91	50748
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46,8	323397
9. 3 0201	3201-0211-РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00071	4,906	5430	26640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00071	4,906	1101,00	5401,51
9. 4 0101	3201-0202-РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	2,28	5607	12786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,00066	4,56	1316,00	6000,96
9. 5 0301	3201-0202-РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0001	0,691	120	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6 0402	3201-0101-РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,00147	10,158	7741	78631
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00147	10,158	1572,00	15968,38
9. 7	3201-0101-Катки дорожные самоходные тандемные средних		маш.-ч	0,0014	9,674	6383	61749

1	2	3	4	5	6	7	8
0401	РСНБ РК 2015	типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	9,674	1316,00	12730,98
9. 8	3201-0209-	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы	маш.-ч	0,00098	6,772	16496	111708
0201	РСНБ РК 2015	"VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00098	6,772	1572,00	10645,58
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42,2	291596
9. 9	2113-0104-	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит		0,0006	4,146	-	-
9904	РСНБ РК 2015	БНД					
9.10	2113-0703-	Вода с открытых источников	м3	0,0032	22,112	-	-
1406	РСНБ РК 2015						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		Накладные расходы	%	108		50,55	349269
		Сметная прибыль	%	8		10,58	73081
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				142,78	986595
10	1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0 602-1201	м2 покрытия		6910	5,97	41245
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=875)	чел-ч	0,00036	2,488	875	2177
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,8292	6032	5002
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1,04	7178
10. 3	3201-0101-	Катки дорожные самоходные тандемные больших	маш.-ч	0,00012	0,8292	7741	6419
0402	РСНБ РК 2015	типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,8292	1572,00	1303,50
10. 4	3201-0101-	Катки дорожные самоходные тандемные средних	маш.-ч	0,00012	0,8292	6383	5293
0401	РСНБ РК 2015	типоразмеров типа катков фирмы "BOMAG" с рабочей массой от 4,5 до 7,3 т					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,8292	1316,00	1091,23
10. 5	3201-0209-	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров фирмы	маш.-ч	0,00024	1,658	16496	27357
0201	РСНБ РК 2015	"VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м					
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00024	1,658	1572,00	2606,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,65	39069
		Накладные расходы	%	108		1,12	7753
		Сметная прибыль	%	8		0,567269	3920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7,66	52918

1	2	3	4	5	6	7	8
11	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	-Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 1 Т	т		1001,95	20305	20344595
		Сметная прибыль	%	8		1624,4	1627568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21929,4	21972162
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т		4,146	67890,05	281472
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	2,405	1316	3165
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				763,28	3165
12. 2	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	-Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	1,202	5607	6742
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	2,404	1316,00	3163,66
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1626,03	6742
12. 3	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 маркит БНД 70/100	т	1,03	4,27	64334	274731
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				66264,02	274731
		Накладные расходы	%	108		824,34	3418
		Сметная прибыль	%	8		5497,15	22791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74211,54	307681
13	4102-0102-1902 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т		1001,95	3541	3547905
		Сметная прибыль	%	8		283,28	283832
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3824,28	3831737
14	4102-0102-1991 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км		28054,6	16	448874
		Сметная прибыль	%	8		1,28	35910
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,28	484783
15	4105-0201-1991 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км		862,368	27	23284
		Сметная прибыль	%	8		2,16	1863
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29,16	25147

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	55002752
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	688172
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	10036753
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	921422
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	31902053

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	. Тенге	.	.	.	12375774
		- оборудование	. Тенге	.	.	.	0
		Накладные расходы	. Тенге	.	.	.	1738362
		ИТОГО:	. Тенге	.	.	.	56741114
		Сметная прибыль	. Тенге	.	.	.	4539289
		ИТОГО по смете:	. Тенге	.	.	.	61280404

Пересчет итогов

		ИТОГО по акту выполненных работ	. Тенге	.	.	.	61280404,00
		ИТОГО с учетом скидки 10%	. Тенге	.	.	.	55163223,84
		Налог на добавленную стоимость (НДС) в текущих ценах 12 %	. Тенге	.	.	.	6619586,86
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	. Тенге	.	.	.	61782810,70

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ЧУРИНА, 116
БИН 000340000426
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN2701000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя

_____ Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ануш-Құрылыс"
Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, Дарьинский с.о., с.Дарьинское, НЕКРАСОВА, 7
БИН/ИИН 050640012435
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576010181000039706
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Минасян А.Л.

Технадзор: ТОО Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

_____ Тулеуалиев Ж.В