ЕСКЕРІЛДІ "Балқаш қаласының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ № 13 «05» 06 2018 ж.	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"23" октября 2017 года

Заказчик *Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника №1 города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области, Карагандинская область, г.Балхаш, Казбековой, 25*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от «20» октября 2017г. ТОО «СК-Альтаир» Токсамбаев Куаныш Батырович, Карагандинская область, г.Абай, ул.Энгельса 25-40*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от «20» октября 2017г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Alem Construction Group» Исаков Е.С., аттестаты эксперта КДСЖКХ №05410 от 27 мая 2013г., КДСЖКХ №05411 от 27 мая 2013г.; КДСЖКХ №06178 от 5 ноября 2013 года*,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от « 20 »октября 2017г. ТОО «Альбахус» Нугуманов Бектурсын Каиржанович аттестат эксперта АДСиЖКХ № 04386 от 27.12.2012г*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Капитальный ремонт здания КГП «Поликлиника №1 г.Балхаш» УЗКО*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу *Карагандинская область, г.Балхаш, ул. Сейфуллина, 40.*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановление о предоставлении права на землю от 12 марта 2015 года №10/15
2) Заключение от 21 мая 2018 года №74/18-Т.О.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *ноябрь 2016 год*;
месяц, год

окончание работ *октябрь 2017 год*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11,5;
фактически, месяц: 11,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	$м^2$	5745,7		5745,7	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Здание поликлиники расположено по адресу г.Балхаш, ул.Сейфуллина 40. Окна и двери из ПВХ, кровля из профилированного оцинкованного листа (0,7мм), передняя часть фасада облицовано металосайдингом. Все несущие конструкции покрытия покрывались огнезащитным антикоррозионным составом*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте не установлено оборудование;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего *335449,09* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *335449,09* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *248 198 781,69* тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ *248 198 781,69* тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *Капитальный ремонт здания КГП «Поликлиника №1 г.Балхаш» УЗКО* принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Подрядчик (субподрядчик) _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«20» октября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СК-Альтаир», Карагандинская область, г. Абай, улица Энгельса 25, кв 40
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Токсамбаева К.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Капитальный ремонт здания КГП "Поликлиника№1 г.Балхаш", Карагандинская область, г.Балхаш
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника №1 города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области, Тусупбеков С.Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «СК-ТРИУМФ 2030»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Альбахус»»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника №1 города Балхаш" управления здравоохранения Карагандинской области
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	3960,4		3960,4	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание поликлиники расположено по адресу г.Балхаш, ул.Сейфуллина 40. Окна и двери из ПВХ, кровля из профилированного оцинкованного листа (0,7мм), передняя часть фасада облицовано металосайдингом. Все несущие конструкции покрытия покрывались огнезащитным антикоррозионным составом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте не установлено оборудование;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2016 года
месяц, год

окончание работ октябрь 2017 года
месяц, год

при продолжительности капитального ремонта, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11,5

фактически, месяц: 11,5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Капитальный ремонт здания КГП "Поликлиника №1 г.Балхаш" готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с договором.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Токсамбаев Куаныш Батырович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

_____

Место печати (при наличии)

Подрядчик (субподрядчик)

Айтимов Ануар Сагадатович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

_____

Место печати (при наличии)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Альтаир"
Субподрядчик: ТОО "СК-ТРИУМФ 2030"

Форма 2В

Наименование стройки -Капитальный ремонт КГП "Поликлиники №1 г.Балхаш."
Наименование объекта - Капитальный ремонт КГП "Поликлиники №1 г.Балхаш."

АКТ 1 выполненных работ за июль месяц 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Окна										
1	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	217,994601 м2	371,23	23,59	80925	5142	38822	0,94	205		
				156,91	7,99	34205	1741	108	0,04	9		
2	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	217,994601 м2	5618,00	--	1224694	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
3	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	121,072753 м	350,67	0,47	42457	57	3293	0,16	19		
				25,09	0,09	3038	11	108	--	--		
4	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	123,494208 м	4890,00	--	603887	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
5	Спрайс-лист ТОО "" г. Караганда ц.2015г	Москитная сетка	99,459666 м2	1810,29	--	180051	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2132013	5199			224		
			Тенге			37242	1752			9		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2132013						
	Материалы -		Тенге			80832						
	Всего заработная плата -		Тенге				38995					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2008631						
	Местные материалы -		Тенге			109						
		Накладные расходы -	Тенге			42114						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6317			21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130448				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2304575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				45312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2304575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				45312			
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы								
		Откосы дверные и оконные								
6	Е0161-7-1	**Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором**	327,528	1024,89	67,78	335680	22200	202924	3,85	1262
		м2		644,33	11,29	211036	3698	94,5	0,06	20
		Перегородки ПХВ								
7	Е0109-45-3	**Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке**	45,732	1112,25	36,06	50866	1649	39960	5,73	262
		м2		1066,05	12,69	48753	580	81	0,05	2
8	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные**	5,832	12700,00	--	74066	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные**	5,04	13000,00	--	65520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	**Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой**	34,86	10900,00	--	379974	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Перегородки ГКЛ								
11	Е0110-83-5	**Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм**	32,994	2082,95	21,28	68725	702	19188	3,27	108
		м2		530,44	8,05	17501	266	108	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			974831	24551			1631
			Тенге			277290	4544			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			923965				
	Материалы -		Тенге			53528				
	Всего заработная плата -		Тенге				232501			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			519560				
	Местные материалы -		Тенге			99438				
		Накладные расходы -	Тенге			222112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33317			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1214842				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1502
		Сметная заработная плата -	Тенге				265818			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50866				
	Материалы -		Тенге			464				
	Всего заработная плата -		Тенге				49333			
		Накладные расходы -	Тенге			39960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5994			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5450				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			96275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата -	Тенге				55327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1311116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1786
		Сметная заработная плата -	Тенге				321144			
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
12	Е0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	51,79692	116,63	10,56	6041	547	6178	0,70	36
		1м2		106,07	1,67	5494	87	110,7	0,01	1
13	Е0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	206,03814	17,38	0,93	3581	192	3784	0,11	23
		1м2		16,45	0,14	3389	29	110,7	--	--
14	Е0157-2-1	**Разборка дощатого покрытия полов**	61,599115	51,33	4,89	3162	301	3223	0,34	21
		1м2		46,44	0,83	2861	51	110,7	0,01	1
15	Е0157-1-2	**Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков**	61,599115	11,07	0,04	682	2	754	0,08	5
		1м2		11,03	0,02	679	1	110,7	--	--
16	Е0157-2-8	**Разборка бетонного покрытия полов**	55,997592	358,97	192,06	20102	10755	14819	1,11	62
		1м2		166,91	72,15	9347	4040	110,7	0,40	23
17	Е0151-1-2	**Разработка грунта внутри здания в траншеях**	2,16825	862,28	0,05	1870	--	1732	5,13	11
		м3		785,25	0,02	1703	--	101,7	--	--
18	Е0157-14-2	**Устройство подстилающего слоя шлакового**	3,969	65,35	2,06	259	8	213	0,32	1
		1м2		47,99	0,45	190	2	110,7	--	--
19	Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	89,788482	213,85	16,79	19202	1507	6644	0,42	38
		м2		60,55	6,30	5436	566	110,7	0,03	3
20	Е0111-11-4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (до 10см)**	198,76752	29,84	0,84	5931	166	228	0,01	1
		м2		0,72	0,31	144	62	110,7	--	--
21	Е0111-11-4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (до 7см)**	190,806	29,84	0,84	5693	160	219	0,01	1
		м2		0,72	0,31	138	60	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (до 5см)	157,371732	29,84	0,84	4695	132	181	0,01	1
		м2		0,72	0,31	114	49	110,7	--	--
23	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,0071882	5474,38	361,61	39	3	33	29,79	--
		1т		4768,76	97,88	34	1	94,5	0,38	--
24	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов	15,435	23,18	0,29	358	4	288	0,14	2
		шт		22,90	0,11	353	2	81	--	--
25	С11011-2159 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм	15,435	1,42	--	22	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0157-17-1	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2	24,565535	1572,60	4,07	38632	100	3119	0,81	20
		1м2		126,79	0,65	3115	16	99,63	0,01	--
27	Е0157-12-5	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью до 10 м2	12,319829	394,20	1,86	4856	23	768	0,39	5
		1м2		62,26	0,29	767	4	99,63	--	--
28	Е0157-17-1	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2(без добавления нового материала)	43,114971	141,24	4,07	6089	175	5474	0,81	35
		1м2		126,79	0,65	5467	28	99,63	0,01	--
29	Е0157-12-5	Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью до 10 м2(без добавления нового материала)	49,279292	90,84	1,86	4477	92	3071	0,39	19
		1м2		62,26	0,29	3068	14	99,63	--	--
30	Е0157-13-5	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике в один слой площадью до 20 м2	245,796584	782,06	1,14	192228	280	17350	0,46	113
		1м2		70,67	0,18	17370	44	99,63	--	--
31	Е0157-13-6	Устройство оснований под покрытие пола из древесностружечных плит на мастике один слой площадью свыше 20 м2	295,145016	769,82	1,14	227209	336	17234	0,38	113
		1м2		58,43	0,18	17245	53	99,63	--	1
32	С11011-588	Плиты древесностружечные, толщина 10 мм	0,5409416	510200,00	--	275988	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	546,9032	935,06	6,13	511387	3350	42130	0,44	240
		м2		67,28	2,31	36793	1265	110,7	0,01	6
34	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	182,39368	1978,48	37,95	360862	6922	32729	0,92	168
		м2		152,78	9,32	27866	1700	110,7	0,05	9
35	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	539,672	125,78	0,20	67879	108	11168	0,10	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		18,61	0,09	10042	47	110,7	--	--
36	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	18,4	960,82	1,62	17679	30	921	0,26	5
		м		44,40	0,84	817	15	110,7	--	--
37	Е0111-18-4 прим	Установка порожков	66,9852	5,96	--	399	--	442	0,04	2
		м		5,96	--	399	--	110,7	--	--
38	Спрайс-лист ТОО "" г. Караганда ц.2015г	Порожки	66,9852	219,06	--	14674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1793994	25194			979
			Тенге			152832	8136			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1793636				
	Материалы -		Тенге			1233237				
	Всего заработная плата -		Тенге				160612			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			290684				
	Местные материалы -		Тенге			92047				
		Накладные расходы -	Тенге			172415				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25862			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2084015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1107
		Сметная заработная плата -	Тенге				186475			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			358				
	Всего заработная плата -		Тенге				355			
		Накладные расходы -	Тенге			288				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2084699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1110
		Сметная заработная плата -	Тенге				186873			
		РАЗДЕЛ 4.Потолки								
39	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	43,721578	63,60	0,09	2781	4	3365	0,34	15
		м		61,07	0,02	2670	1	126	--	--
40	Е0161-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	82,470331	679,21	34,56	56015	2850	34101	2,80	231
		м2		480,44	5,74	39622	473	85,05	0,03	3
41	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	119,411499	32,87	--	3925	--	3533	0,23	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		32,87	--	3925	--	90	--	--
42	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	119,411499	165,59	5,08	19774	607	18211	0,86	103
		м2		160,17	1,21	19126	145	94,5	0,06	8
43	Спрайс-лист ТД "Строймарт" г. Караганда	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	59,705749	52,37	--	3127	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	194,99152	450,49	4,93	87842	960	21981	0,64	124
		м2		117,43	1,86	22897	363	94,5	0,01	2
45	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	84,875228	217,77	3,69	18483	313	8868	0,66	56
		м2		109,19	1,37	9268	117	94,5	0,01	1
46	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	445,71392	264,27	2,91	117789	1298	21606	0,30	133
		м2		50,20	1,10	22374	490	94,5	0,01	2
47	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство натяжного потолка	217,441064	495,92	3,58	107834	777	66889	1,87	408
		м2		324,35	1,17	70526	255	94,5	0,01	1
48	Спрайс-лист ТД "Строймарт" г. Караганда ц.2015г	Натяжной потолок с креплением	217,441064	1047,38	--	227744	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0111-40-1	Устройство галтелей на клее	280,037736	29,83	0,20	8353	56	5795	0,10	29
		м		18,61	0,09	5211	25	110,7	--	--
50	Спрайс-лист ТД "Строймарт" г. Караганда ц.2015г	Галтели	308,041508	57,61	--	17745	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	31,9114896	230,10	1,90	7343	61	4365	0,81	26
		м2		128,09	0,70	4087	22	106,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			678753	6926			1152
			Тенге			199706	1892			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			678753				
	Материалы -		Тенге			146310				
	Всего заработная плата -		Тенге				201598			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			248615				
	Местные материалы -		Тенге			77196				
		Накладные расходы -	Тенге			188715				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			919516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1263
		Сметная заработная плата -	Тенге				229905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			919516				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1263
		Сметная заработная плата -	Тенге				229905			
		РАЗДЕЛ 5.Стены								
52	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	43,47966	133,16	23,58	5790	1025	4673	0,74	32
		м2		109,58	4,16	4765	181	94,5	0,02	1
53	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	244,52947	577,83	33,79	141296	8263	90877	2,27	554
		м2		387,65	5,62	94792	1374	94,5	0,03	8
54	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	570,56404	32,87	--	18754	--	18754	0,23	130
		м2		32,87	--	18754	--	100	--	--
55	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	551,29234	161,63	5,08	89107	2802	81920	0,85	469
		м2		156,03	1,21	86019	668	94,5	0,06	36
56	Спрайс-лист ТД "Строймарт" г. Караганда	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	385,90464	52,37	--	20209	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0115-73-1	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30мм	19,2717	1398,95	55,38	26960	1067	8215	2,58	50
		м2		411,41	39,66	7929	764	94,5	0,21	4
58	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	692,26245	370,50	4,29	256481	2968	56540	0,52	362
		м2		84,79	1,64	58697	1134	94,5	0,01	5
59	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	334,22864	1067,70	5,78	356856	1930	92957	1,75	584
		м2		293,22	3,93	98001	1312	93,6	0,02	7
60	Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону	55,13192	139,07	0,61	7667	34	3004	0,35	19
		м2		57,44	0,23	3167	12	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Спрайс-лист ТД "Строймарт" г. Караганда	Обои под покраску	20,792	174,56	--	3630	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	277,59344	257,97	2,35	71611	652	11980	0,27	74
		м2		44,77	0,90	12428	250	94,5	--	1
63	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1550,982	185,31	2,35	287420	3645	133296	0,54	835
		м2		90,05	0,90	139658	1396	94,5	--	7
64	Е0110-36-1 прим	Установка и крепление уголков	368	14,29	0,40	5258	147	5443	0,09	33
		м		13,56	0,14	4990	51	108	--	--
65	Спрайс-лист ТОО завод "МеталлПрофиль" г. Караганда ц.2016г	Уголок белый пластиковый 25х25	368	28,45	--	10468	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Лестничные перила и ступени								
66	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей перил	34,16	150,43	0,04	5139	1	3455	0,74	25
		м2		118,89	0,02	4061	1	85,05	--	--
67	Е0162-36-10	Очистка вручную поручней от масляной окраски	5,492	43,85	--	241	--	205	0,31	2
		м2		43,85	--	241	--	85,05	--	--
68	Е0162-16-3	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	5,492	227,61	0,14	1250	1	862	1,14	6
		м2		184,39	0,05	1013	--	85,05	--	--
69	Е0162-16-2	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	4,16	94,58	0,05	393	--	239	0,41	2
		м2		67,46	0,02	281	--	85,05	--	--
70	Е0162-11-5	Улучшенная масляная окраска ступеней за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	12,88	108,59	0,11	1399	1	710	0,40	5
		м2		64,80	0,03	835	--	85,05	--	--
71	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,0169558	32735,87	11718,89	555	199	295	104,65	2
		т		18837,00	2634,16	319	45	81	9,20	--
72	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0169558	52400,00	--	888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0109-57-5	Монтаж решетки на окна	0,0166234	26001,11	11140,23	432	185	191	62,45	1
		т		11695,50	2468,47	194	41	81	9,48	--
74	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решетки	1,56	150,43	0,04	235	--	158	0,74	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		118,89	0,02	185	--	85,05	--	--
		Обшивка венткоробов, стояков ГКЛ								
75	Е0110-12-3	**Обшивка венткоробов**	78,54	117,30	4,48	9213	352	9190	0,67	53
		м2		106,65	1,69	8376	133	108	0,01	1
76	Е0110-7-3	**Обшивка стояков**	122	132,96	4,32	16221	527	16225	0,75	92
		м2		121,50	1,64	14823	200	108	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1337474	23800			3331
			Тенге			559527	7562			71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1326018				
	Материалы -		Тенге			426095				
	Всего заработная плата -		Тенге				566490			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24727				
	Местные материалы -		Тенге			292766				
		Накладные расходы -	Тенге			538702				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							269
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80805			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111883				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1976604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3668
		Сметная заработная плата -	Тенге				647295			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			987				
	Материалы -		Тенге			90				
	Всего заработная плата -		Тенге				600			
		Накладные расходы -	Тенге			486				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				73			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				672			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10468				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10468				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			628				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11096				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1989261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3672
		Сметная заработная плата -	Тенге				647967			
		РАЗДЕЛ 6.Фасад								
77	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля**	308,7648	651,75	6,58	201237	2031	67644	1,38	427
		м2		231,24	0,59	71399	181	94,5	--	1
78	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	**Облицовка откосов алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля**	53,7552	651,75	6,58	35035	354	11777	1,38	74
		м2		231,24	0,59	12430	32	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Спрайс-лист ТОО завод "МеталлПрофиль" г. Караганда ц.2016г	Металлосайдинг толщ.0,5мм	398,772	848,37	--	338307	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	93,212	917,17	31,40	85491	2927	45810	3,23	301
		м2		572,99	4,86	53410	453	85,05	0,03	2
81	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	44,58	668,68	7,65	29810	341	6972	0,93	41
		м2		162,60	2,90	7249	129	94,5	0,01	1
82	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	586,4	140,49	2,06	82382	1209	16069	0,15	89
		м2		28,21	0,79	16542	462	94,5	--	2
83	Е0115-156-1	Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	44,58	140,49	2,06	6263	92	1222	0,15	7
		м2		28,21	0,79	1258	35	94,5	--	--
84	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники/	4,16	26,52	0,06	110	--	40	0,06	--
		м2		8,86	0,03	37	--	107,1	--	--
85	Е0169-10-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	40	66,11	2,86	2644	114	1140	0,21	8
		отверст		34,72	0,45	1389	18	81	--	--
86	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	640,6426	135,63	0,78	86893	496	54065	0,50	320
		м2		79,18	0,29	50724	184	106,2	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			868171	7565			1268
			Тенге			214438	1494			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			529864				
	Материалы -		Тенге			256247				
	Всего заработная плата -		Тенге				215932			
	Местные материалы -		Тенге			51614				
		Накладные расходы -	Тенге			204737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30711			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			778677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1378
		Сметная заработная плата -	Тенге				246643			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			338307				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			338307				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20298				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			358605				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1137283				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1378
		Сметная заработная плата -	Тенге				246643			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.Водопровод и канализация								
87	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	70	764,59	1,79	53522	125	9549	0,64	45
		м		117,74	0,67	8242	47	115,2	--	--
88	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	160,44	636,63	0,80	102141	128	22631	0,67	108
		м		122,13	0,31	19595	50	115,2	--	--
89	Спрайс-лист ТОО "Галакси Маркетинг" г. Караганда ц.2016г	Отвод ф50мм	384,4	28,28	--	10871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Спрайс-лист ТОО "Галакси Маркетинг" г. Караганда ц.2016г	Отвод ф100мм	17,6	61,80	--	1088	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Спрайс-лист ТОО "Галакси Маркетинг" г. Караганда ц.2016г	Полуотвод ф50мм	116,8	24,44	--	2854	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Спрайс-лист ТОО "Галакси Маркетинг" г. Караганда ц.2016г	Полуотвод ф100мм	16,8	24,44	--	411	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Спрайс-лист ТОО "Галакси Маркетинг" г. Караганда ц.2016г	Тройник ф100х50х100мм	24,8	102,29	--	2537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Спрайс-лист ТОО "Галакси Маркетинг" г. Караганда ц.2016г	Тройник ф100х100х100мм	44,8	137,56	--	6163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Спрайс-лист ТОО "Галакси Маркетинг" г. Караганда ц.2016г	Тройник ф50х50х50мм	179,6	137,56	--	24705	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Спрайс-лист ТОО "Галакси Маркетинг" г. Караганда ц.2016г	Переход ф100х50мм	3,2	62,14	--	199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Спрайс-лист ТОО "Галакси Маркетинг" г. Караганда ц.2016г	Ревизия ф50мм	8	117,31	--	938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Спрайс-лист ТОО "Галакси Маркетинг" г. Караганда ц.2016г	Ревизия ф100мм	1,6	156,06	--	250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Спрайс-лист ТОО "Галакси Маркетинг" г. Караганда ц.2016г	Муфта ф100мм	11,6	97,76	--	1134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Спрайс-лист ТОО "Галакси Маркетинг" г. Караганда ц.2016г	Муфта ф100мм	26,8	26,88	--	720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	102	486,70	15,24	49643	1554	40197	1,89	192
		м		336,38	5,71	34310	583	115,2	0,03	3
102	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	467,2	373,69	9,88	174586	4614	145426	1,48	693
		м		266,51	3,69	124515	1723	115,2	0,02	8
103	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	232	500,15	12,04	116035	2793	67523	1,40	325
		м		248,15	4,50	57570	1044	115,2	0,02	5
104	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	45,848	39,00	--	1788	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
105	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 25x2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	217,016	60,00	--	13021	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	С130804-1031 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 63x7,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	109,736	327,00	--	35884	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	С130804-1913 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45,848	75,00	--	3439	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	С130804-1914 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	217,016	119,00	--	25825	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
109	С130804-1918 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-63x12,7 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	109,736	746,00	--	81863	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			709616	9214			1364
			Тенге			244231	3447			17
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			709616				
	Материалы -		Тенге			242482				
	Всего заработная плата -		Тенге				247678			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			213688				
		Накладные расходы -	Тенге			285325				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42799			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1054637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1523
		Сметная заработная плата -	Тенге				290477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1054637				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1523
		Сметная заработная плата -	Тенге				290477			
		РАЗДЕЛ 8.Электромонтажные работы								
110	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	4687,5	47,20	14,80	221250	69375	136266	0,16	750
		м		26,30	4,30	123281	20156	95	0,02	117
111	С151601-381 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	2,4375	63700,00	--	155269	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
112	С151601-380 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	1,6875	54100,00	--	91294	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
113	С151601-382 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,5625	71091,00	--	39989	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			507801	69375			750
			Тенге			123281	20156			117
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			507801				
	Материалы -		Тенге			28594				
	Всего заработная плата -		Тенге				143437			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			286551				
		Накладные расходы -	Тенге			136266				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20440			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38644				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			682711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							935
		Сметная заработная плата -	Тенге				163877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			682711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							935
		Сметная заработная плата -	Тенге				163877			
		РАЗДЕЛ 9.Отопление								
114	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	207,576	254,63	23,96	52854	4974	29746	0,70	145
		1кВт		115,41	8,99	23955	1865	115,2	0,04	9
115	С131204-139 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	1153,2	809,00	--	932939	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	163,2	221,35	4,60	36124	751	39114	1,16	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		206,75	1,30	33741	212	115,2	--	--
117	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	159,6096	122,00	--	19472	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1041389**	**5724**			**335**
			Тенге			**57697**	**2078**			**9**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1041389**				
	Материалы -		Тенге			**25557**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**59774**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**952411**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**843**				
		Накладные расходы -	Тенге			**68860**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10329**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**66615**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1176864**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**379**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70103**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**1176864**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**379**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**70103**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10044043**	**177548**			**11033**
			Тенге			**1866245**	**51060**			**315**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**507801**				
	Материалы -		Тенге			**28594**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**143437**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**286551**				
		Накладные расходы -	Тенге			**136266**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**68**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20440**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**38644**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**682711**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**935**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**163877**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7384251**				
	Материалы -		Тенге			**2196250**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1416128**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3092218**				
	Местные материалы -		Тенге			**613169**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1368795**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**684**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**205319**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**525183**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9278228**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9171**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1621447**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**52211**				
	Материалы -		Тенге			**554**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				50287			
		Накладные расходы -	Тенге			40733				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6110			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5577				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			98520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата -	Тенге				56397			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2099780				
	Материалы -		Тенге			268039				
	Всего заработная плата -		Тенге				307452			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1514875				
	Сдача и испытание -		Тенге			843				
		Накладные расходы -	Тенге			354185				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53128			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147238				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2601203				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1902
		Сметная заработная плата -	Тенге				360580			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12660662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12298
		Сметная заработная плата -	Тенге				2202302			
		Итого в текущих ценах 2015 г. К=2,5574	Тенге			32378630				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			647573				
		Итого:	Тенге			33026203				
		НДС 12%	Тенге			3963145				
		Итого :	Тенге			36989352				
		Ценовая скидка к=0,2601	Тенге			9620932				
		ИТОГО с учетом ценовой скидки	**Тенге**			**27368421,05**				

Сдал:
ТОО "СК-ТРИУМФ 2030"
Карагандинская область,
г.Абай, ул.Энгельса 25-40
БИН 170340025099
ИИК KZ208562203102090078
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"
Директор

Акимов А.С.

Принял:
ТОО "СК-Альтаир"
Карагандинская область,
г.Абай, ул.Энгельса 25-40
БИН 000440007685
ИИК KZ406390722030000547
БИК [illegible]
Delta Bank
Директор

Ибрамбаев К.Б.