ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

от «22» октября 2012 года **пос. Первомайский**

Рабочая комиссия, назначенная приказом № 154 от «12» октября 2012 года начальника ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» в составе:

Председатель комиссии:
Самуратов С. Э. – заместитель начальника управления ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области»

Заместитель председателя комиссии:
Мокушев А. Т. – главный инженер ТОО «Проектдорстрой».

Члены комиссии:
Масанов А. Ж. – начальник отдела развития автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области».
Муканов К. Н. – главный специалист отдела развития автомобильных дорог ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области».
Тогузбаев М. Б. – начальник отдела ЖКХ, ПТ и АД Илийского района.
Саркулов Е. Н. - главный специалист – эксперт ТОО «УКС».
Скоропадский А. Б. – генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21».

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (совместно с подрядчиком) предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге «Алматы - Оскемен подъезд к п.Отеген батыра», Илийского района Алматинской области»**(наименование объекта и вид строительства(новое, реконструкция, техническое перевооружение))по адресу: **Алматинская область, Илийский район**(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
2. Строительство осуществлено на основании (решения) договора подряда № 288 от 25.06.2012 года с ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», ордера на производства работ № 143 от 31.10.2012 года, разрешение на производство СМР № 248 от 20.07.2012 года, выданное ГУ «Департамент ГАСК и лицензирования по Алматинской области»(наименование органа, вынесшего решение).
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»** (наименование организации), выполнившим **«Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге «Алматы - Оскемен подъезд к п.Отеген батыра», Илийского района Алматинской области»**(виды работ)и субподрядными организациями **нет**(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту).
4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Проектдорстрой»**(наименование организации), выполнившим **Рабочий проект, сметную документацию, пояснительную записку (с прохождением государственной экспертизы в Дочернем Государственном Предприятии «Талдыкоргангосэкспертиза» Республиканского Государственного Предприятия «Государственная вневедомственная экспертиза проектов», заключение № 18-0396/10 от 08 июня 2010 года)**(наименование частей или разделов документации).
5. Сметная (проектно-сметная) документация утверждена **Заказчиком - ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области».**
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ **июль 2012 года.** Окончание работ **октябрь 2012 года.**
7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: **Журналы производства работ, журнал бетонных работ, акты на скрытые работы, акты выполненных работ (ф-2, 3), сертификаты соответствия на строительные материалы**(перечень документов)
   Указанные документы являются обязательным приложением к акту.
8. Работы выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объемы работ	Срок выполнения
Установка временных дорожных знаков	шт	16	июль
Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия: • Путепровода и подходов • Участка 1-4	 м2 м2	 5036 3394	 июль, сентябрь июль
Демонтаж бетонных плит основания дороги	м3	181,6	июль
Разборка покрытий тротуаров	м2	160	июль
Земляные работы	м3	1720	август
Демонтаж с погрузкой и вывозом мусора: • Стальных сварных перил • Балок • Переходных сборных плит • Слабого бетона • Шкафных стенок	 т шт м3 м3 м3	 26 18 28,8 8 9	 август август август август август
Снос деревьев с погрузкой и вывозом	шт	66	август
Перенос телефонной линии	м	257	август
Ремонт крайних опор: • Установка анкерных стержней с заделкой сколов и пустот в бетоне • Наращивание ригелей из монолитного бетона • Устройство подферменников из монолитного бетона • Устройство шкафной стенки и боковых открылков из бетона • Устройство сливов из бетона Эмако с устройством гидроизоляции	 т м3 м3 м3 м3	 0,24 21,2 3,47 8,2 0,6	 август август август сентябрь сентябрь
Ремонт промежуточных опор: • Установка анкерных стержней с заделкой сколов и пустот в бетоне • Наращивание ригелей из монолитного бетона • Устройство подферменников из монолитного бетона • Устройство сливов из бетона Эмако с устройством гидроизоляции	 т м3 м3 м3	 0,47 28,6 6,86 1	 август август август сентябрь
Ремонт пролетного строения: • Установка балок на опоры	 шт	 39	 август, сентябрь
Ремонт мостового полотна: • Устройство монолитной плиты из бетона • Устройство деформационных швов закрытого типа • Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части • Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров • Установка перильного ограждения	 м3 м м2 м2 т	 64 56,7 384,6 146,4 5,39	 сентябрь сентябрь октябрь октябрь октябрь
Сопряжение моста с насыпью: • Разработка грунта насыпи • Установка габионов 3х1х0,5 • Устройство дренирующего слоя • Омоноличивание конусов крайних опор • Устройство подпорной стенки	 м3 шт м3 м2 м3 м3	 660,8 24 297 1480 16,8 34,6	 август август август август, сентябрь, октябрь октябрь

• Монтаж блоков переходных плит для сопряжения моста с насыпью • Устройство монолитной плиты тротуара	м3	2,5	октябрь
Ремонт подходов к мосту: • Земляные работы • Установка габионов 3х1,5х0,5 • Разработка грунта с досыпкой дренирующего слоя • Укладка георешетки • Устройство покрытия в несколько слоев (песчано-гравийная смесь, щебень, выравнивающий слой из крупнозернистого асфальтобетона, покрытие из мелкозернистого асфальтобетона)	м3 шт м3 м2 м2	1140 85 1890 1242 5264	август сентябрь август август октябрь
Устройство пешеходных сходов • Укладка георешеток • Установка матрацев Рено • Устройство монолитных ступеней • Установка перил • Устройство покрытия в 2 слоя (смесь гравия с песком и мелкозернистая асфальтобетонная смесь) • Установка поребрика	м2 шт м3 м м2 м	1100 12 7 33,4 25,3 33,4	октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь
Устройство тротуаров: • Установка бордюра • Установка поребрика • Устройство покрытия в 2 слоя (смесь гравия с песком и мелкозернистая асфальтобетонная смесь) • Установка перил	м м м2 м	103 380 371,5 212	сентябрь сентябрь октябрь октябрь
Ремонт участка 1-4: • Устройство покрытия в 3 слоя (смесь гравия с песком, слой из крупнозернистого асфальтобетона, покрытие из мелкозернистого асфальтобетона)	м2	3394	август
Ремонт бокового проезда: • Устройство покрытия в 2 слоя (смесь гравия с песком и мелкозернистая асфальтобетонная смесь) • Засев откосов многолетними травами • Замена люков	м2 м2 шт	448 2242 5	август-сентябрь октябрь октябрь
Устройство средств ОДД: • Устройство металлического барьерного ограждения • Разметка проезжей части • Разметка проезжей части • Установка дорожных знаков на металлических стойках	м м м2 шт	398 669 21,05 2	октябрь октябрь октябрь октябрь
Демонтаж и монтаж /замена/ освещения моста	опора/м	4/250	октябрь

9. Общая сметная стоимость **143 043,320 тыс. тенге** (в т.ч. СМР – **142 063,040 тыс. тенге,** технадзор – **696,110 тыс. тенге,** авторский надзор – **284,170 тыс. тенге**).Фактическая стоимость **133 882,830 тыс. тенге** (в т.ч. СМР – **132 971,660 тыс. тенге,** технадзор – **627,000 тыс. тенге,** авторский надзор – **284,170 тыс. тенге**).

10. На основании осмотра объекта, ознакомления с соответствующей документацией даны оценки:**работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, рабочими чертежами и в срок**
Выявлены недоделки и дефекты – **нет.**

Решение рабочей комиссии

Предъявить объект **«Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге «Алматы - Оскемен подъезд к п.Отеген батыра», Илийского района Алматинской области»**(наименование объекта (комплекса) на рассмотрение государственной приемочной комиссии для принятия его в эксплуатацию.

Председатель комиссии _____ **Самуратов С. З.**

Заместитель председателя комиссии _____ **Мокушев А. Т.**

Члены комиссии:

_____ **Масанов А. Ж.**

_____ **Муканов К. Н.**

_____ **Тогузбаев М. Б.**

_____ **Саркулов Е. Н.**

_____ **Скоропадский А. Б.**