Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. РНН 092200216592

Поставщик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21", Алматинская область, Илийский район, п. Первомайский, ул. Капчагайская,1 А

Справка стоймости выполненых работ за июль 2012 года
по договору №288 от 25.06.2012г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен подъезд к п. Отеген батыра" Илийского района Алматинской области	тыс. тенге	132 971,660	37 991,903	39 891,498	-	37 991,903	11 397,571	26 594,332
	Всего по акту:		132 971,660	37 991,903	39 891,498	-	37 991,903	11 397,571	26 594,332

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С. Самуратов
М.П.

Представитель заказчика_____**К. Муканов**

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "УКС"
_____ **Е. Н.Саркулов**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
_____ **А.Б. Скоропадский**
М.П.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
Субподрядчик
Договор 288 от 25.06.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен" подъезд к с. Отеген батыр

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1.	Е0127-83-1	Установка временных дорожных знаков на металлических стойках	шт	16,00	747,86	146,19	11966	2339	3,20	51
					506,25	28,21	8100	451	0,11	2
2.	Спрайс	Знаки индивидуальные	м2	12,00	10496,70	--	125960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см /путепровода и подходов/	м2	1816,00	119,34	116,17	216725	210968	0,02	32
					3,01	6,73	5466	12222	0,03	48
4.	Е0127-100-3	Демонтаж бетонных плит основания автодороги	м3	181,60	541,01	346,16	98247	62862	1,28	232
					194,85	87,38	35385	15868	0,35	64
5.	Е0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см /участков 1-4 с заменой покрытия/	м2	3394,00	119,34	116,17	405046	394287	0,02	59
					3,01	6,73	10216	22842	0,03	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-18-4	Разборка покрытий, оснований асфальтобетонных на тротуарах	м3	7,80	408,11	169,61	3183	1323	1,55	12
					238,50	4,07	1860	32	0,01	0
7.	Е0130-16-2	Разборка тротуаров отбойными молотками	м3	21,60	11208,89	6945,14	242112	150015	24,34	526
					4263,75	2556,36	92097	55217	12,49	270
		Итого по разделу: Подготовительные работы								1103239
		Раздел: Крайние опоры								
8.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,24	50900,00	--	12216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,46	53600,00	--	24442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	52400,00	--	7860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,27	50900,00	--	13743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,12	48300,00	--	53951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,05	58600,00	--	2696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	50900,00	--	7788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12021-25 6	Закладные детали	т	0,26	154700,00	--	40222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	53600,00 ---	-- --	1822 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00 ---	-- --	1325 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,85	52400,00 ---	-- --	44540 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	48300,00 ---	-- --	1063 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Крайние опоры								211667
		Раздел: Промежуточные опоры								
20.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,47	50900,00 ---	-- --	23923 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,53	53600,00 ---	-- --	28622 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,94	48300,00 ---	-- --	142195 ---	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	53600,00 ---	-- --	5360 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	50900,00 ---	-- --	5090 ---	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,36	48300,00	--	17533	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Промежуточные опоры								222724
		Раздел: Пролетное строение								
26.	Спрайс	Балки длиной 14,06м	шт	13,00	270095,70	--	3511244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Спрайс	Балки длиной 11,36м	шт	26,00	140042,07	--	3641094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пролетное строение								7152338
		Раздел: Мостовое полотно								
28.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	7,20	53000,00	--	381600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,05	52400,00	--	55020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,27	48300,00	--	13041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12021-25 6	Закладные детали	т	0,50	154700,00	--	77350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	58600,00	--	293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11011-85 8	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм, из стали спокойной марки Ст2сп	т	0,22	53500,00	--	11877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11011-20 8	Канаты пеньковые пропитанные	т	0,20	693800,00	--	138760	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	40,32	1190,00	--	47981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С012021-2 68	Сварная решетка ограждения	т	5,39	134000,00	--	722260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Мостовое полотно								1448182
		Раздел: Сопряжение моста с насыпью								
37.	С11011-18 6	Канат двойной свивки типа ЛК-Р 6х19/1+6+6/6/+1 о.с. без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, d 28 мм	10м	120,00	5400,00	--	648000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,44	56200,00	--	24953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С11071-6	Зажим	100шт	4,32	7100,00	--	30672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Спрайс	Плиты П600.98.30	шт	16,00	58875,20	--	942003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Спрайс	Плиты П600.124.30	шт	4,00	73502,27	--	294009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Спрайс	Техноэластмост Б	м2	138,60	468,85	--	64982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сопряжение моста с насыпью								2004619
		Раздел: Подходы к мосту								
43.	Спрайс	Габионы 3х1,5х0,5	шт	85,00	6176,53	--	525005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Спрайс	Георешетка	м2	1242,00	656,84	--	815791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	С11011-77 3	Скобы ходовые	шт	1360,00	221,00	--	300560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Спрайс	Георешетка	м2	1100,00	656,84	--	722520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С012021-2 68	Сварная решетка ограждения	т	2,00	134000,00	--	268000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С012021-2 68	Сварная решетка ограждения	т	11,53	134000,00	--	1545020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подходы к мосту								4176896

ИТОГО:

16319665	821795	912
153124	106632	473

Накладные расходы :

На общестроительные работы	310120
Всего накладных расходов:	310120
Итого с накладными	16629785

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	997787
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17627572
Итого с временными, 3,68 %	18276267
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	33321762
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	666435
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	33988197
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4078584
Итого с НДС	38066781
Итого с тендерной скидкой	37991903

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С. Самуратов

Представитель заказчика:

К. Нуртаев

Технический надзор:

ТОО «УКС»
Саркулов Е. Н.

Генеральный подрядчик:
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. Б.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. РНН 092200216592

Поставщик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21", Алматинская область, Илийский район, п. Первомайский, ул. Капчагайская,1 А

Справка стоимости выполненных работ за август 2012 года
по договору №288 от 25.06.2012г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен подъезд к п. Отеген батыра" Илийского района Алматинской области	тыс. тенге	132 971,660	75 983,806	39 891,498	37 991,903	37 991,903	11 397,571	26 594,332
	Всего по акту:		132 971,660	75 983,806	39 891,498	37 991,903	37 991,903	11 397,571	26 594,332

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С. Самуратов
М.П.

Представитель заказчика_____**К. Муканов**

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "УКС"
_____**Е. Н.Саркулов**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
_____**А.Б. Скоропадский**
М.П.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"

Субподрядчик

Договор 288 от 25.06.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен" подъезд к с. Отеген батыр

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1720,00	27,84	26,18	47876	45021	0,01	20
					1,66	7,20	2855	12384	0,03	43
2.	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м3	560,00	0,28	0,28	158	158	--	--
					--	0,09	--	51	0,00	0
3.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	168,00	21,55	4,52	3620	759	0,11	18
					17,03	--	2861	--	--	--
4.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	168,00	14,12	12,00	2372	2016	0,01	2
					1,62	2,75	272	461	0,01	2
5.	E0130-73-1	Демонтаж стальных сварных перил	т	26,00	9747,27	87,41	253429	2273	36,60	952
					6439,50	31,50	167427	819	0,15	4
6.	C01031-A30-12	Погрузка стали мелких профилей при автомобильных перевозках	т	26,00	195,70	--	5088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	26,00	76,60	--	1992	--	0,32	8
					15,32	--	398	--	--	--
8.	Е0130-23-5	Демонтаж балок стреловыми кранами длиной до 15м	шт	18,00	6116,66	4298,66	110100	77376	10,15	183
					1818,00	1073,47	32724	19322	3,62	65
9.	С01031-А1 1-13	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках	т	105,00	572,80	--	60144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С01031-А1 1-12	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	т	170,00	221,40	--	37638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	275,00	76,60	--	21065	--	0,32	88
					15,32	--	4213	--	--	--
12.	Е0130-35-5	Демонтаж переходных сборных плит длиной до 7м	м3	28,80	865,52	329,12	24927	9479	3,14	90
					536,40	80,94	15448	2331	0,30	9
13.	Е0130-16-1	Скалывание слабого бетона на ригелях и теле крайних и промежуточных опор отбойными молотками	м3	8,00	4409,47	2688,22	35276	21506	9,94	80
					1721,25	989,48	13770	7916	4,83	39
14.	Е0130-16-2	демонтаж шкафных стенок отбойными молотками	м3	9,00	11208,89	6945,14	100880	62506	24,34	219
					4263,75	2556,36	38374	23007	12,49	112
15.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1812,80	27,10	--	49127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1812,80	76,60	--	138860	--	0,32	583
					15,32	--	27772	--	--	--
17.	Е0101-191-6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	66,00	38,09	2,54	2514	168	0,20	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					35,55	0,95	2346	63	0,01	0
18.	Е0101-193 -7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	66,00	135,72	6,79	8958	448	0,81	53
					128,93	2,54	8509	168	0,01	1
19.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	66,00	56,02	56,02	3697	3697	--	--
					--	18,67	--	1232	0,06	4
20.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	66,00	18,70	18,70	1234	1234	--	--
					--	6,49	--	428	0,02	1
21.	С01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	46,20	164,30	--	7591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	46,20	76,60	--	3539	--	0,32	15
					15,32	--	708	--	--	--
		Итого по разделу: Подготовительные работы								920084
		Раздел: Крайние опоры								
23.	Е0113-44-7	Очистка арматуры в ригеле ортофосфорной кислотой	м2	25,50	60,75	--	1549	--	0,34	9
					60,75	--	1549	--	--	--
24.	С11011-23 3	Кислота ортофосфорная техническая, I сорта	т	0,01	86100,00	--	1119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	216,00	132,03	66,18	28518	14295	0,34	73
					63,23	38,95	13658	8413	0,06	13
26.	Е0146-25-17	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости	отверст.	3456,00	1,61	0,76	5561	2629	0,00	13
					0,72	0,45	2488	1552	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/воды/								
27.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,24	37051,29	477,54	8892	115	207,00	50
					33975,00	180,00	8154	43	0,88	0
28.	Спрайс	COnCrEsivE 1406	кг	40,00	797,26	--	31891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0130-10-1	Заделка сколов, пустот в бетоне, ремонт защитного слоя бетона составом Эмако S88C	м3	4,00	985,54	690,89	3942	2764	1,60	6
					285,75	210,53	1143	842	0,87	3
30.	Спрайс	Эмако S88C	кг	7600,00	43,94	--	333945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0130-13-4	Устройство ригеля из монолитного бетона В35, F200, W6	м3	21,20	5220,82	1678,21	110681	35578	14,41	305
					2470,50	501,12	52375	10624	2,02	43
32.	С143001-14	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В35 /М-450/	м3	22,05	8710,00	--	192038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	22,05	161,00	--	3550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,46	2452,13	545,76	6022	1340	5,25	13
					1230,75	--	3023	--	--	--
35.	Е0130-13-1	Устройство подферменников из монолитного бетона В35, F200, W6	м3	3,47	2290,85	937,34	7949	3253	4,88	17
					918,00	275,85	3185	957	1,10	4
36.	С143001-14	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В35 /М-450/	м3	3,61	8710,00	--	31433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	3,61	161,00	--	581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Крайние опоры 767672

Раздел: Промежуточные опоры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0113-44-7	Очистка арматуры в ригеле ортофосфорной кислотой	м2	37,50	60,75	--	2278	--	0,34	13
					60,75	--	2278	--	--	--
39.	С11011-23-3	Кислота ортофосфорная техническая, I сорта	т	0,02	86100,00	--	1636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	248,00	132,03	66,18	32743	16412	0,34	84
					63,23	38,95	15681	9660	0,06	15
41.	Е0146-25-17	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	9920,00	1,61	0,76	15961	7545	0,00	38
					0,72	0,45	7142	4454	0,00	7
42.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,47	37051,29	477,54	17414	224	207,00	97
					33975,00	180,00	15968	85	0,88	0
43.	Спрайс	COnCrEsivE 1406	кг	60,00	797,26	--	47836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0130-10-1	Заделка сколов, пустот в бетоне, ремонт защитного слоя бетона составом Эмако S88C	м3	4,00	985,54	690,89	3942	2764	1,60	6
					285,75	210,53	1143	842	0,87	3
45.	Спрайс	Эмако S88C	кг	7600,00	43,94	--	333945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0130-13-4	Устройство ригеля из монолитного бетона В35, F200, W6	м3	28,60	5220,82	1678,21	149315	47997	14,41	412
					2470,50	501,12	70656	14332	2,02	58
47.	С143001-14	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В35 /М-450/	м3	29,74	8710,00	--	259070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	29,74	161,00	--	4789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е0130-13-1	Устройство подферменников из монолитного бетона В35, F200, W6	м3	6,86	2290,85	937,34	15715	6430	4,88	33
					918,00	275,85	6297	1892	1,10	8
50.	С143001-14	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В35 /М-450/	м3	7,13	8710,00	--	62141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	7,13	161,00	--	1149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Промежуточные опоры								947934
		Раздел: Сопряжение моста с насыпью								
52.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	660,80	23,36	22,08	15436	14590	0,01	6
					1,28	5,56	846	3673	0,02	13
53.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	36,00	218,93	--	7881	--	1,54	55
					218,93	--	7881	--	--	--
54.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	360,00	21,55	4,52	7757	1626	0,11	39
					17,03	--	6131	--	--	--
55.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	360,00	14,12	12,00	5082	4319	0,01	4
					1,62	2,75	583	988	0,01	4
56.	Е0130-3-1	Устройство щебеночного основания 20см	м3	18,90	2281,27	38,67	43116	731	1,99	38
					310,50	14,24	5868	269	0,07	1
57.	Е0101-156-1	Установка габионов 3х1х0,5	м3	36,00	432,86	0,86	15583	31	2,81	101
					432,00	0,32	15552	12	0,00	0
58.	Спрайс	Габионы 3х1х0,5	кг	24,00	4117,69	--	98824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0142-4-4	Заполнение габионов камнем	м3	36,00	170,10	45,90	6123	1652	0,79	29
					124,20	15,36	4471	553	0,05	2
60.	С143008-1	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	36,36	695,48	--	25288	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
61.	С143001-8	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/	м3	7,20	7500,00	--	54000	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0130-3-1	Устройство щебеночного основания для монолитной плиты сопряжения	м3	48,00	2281,27	38,67	109501	1856	1,99	96
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					310,50	14,24	14904	684	0,07	3
63.	Е0130-3-1	Устройство щебеночного основания под блок переходных плит	м3	6,40	2281,27	38,67	14600	247	1,99	13
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					310,50	14,24	1987	91	0,07	0
		Итого по разделу: Сопряжение моста с насыпью								403192
		Раздел: Подходы к мосту								
64.	Е0101-147 -2	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 2 группы	м3	1140,00	192,39	10,14	219328	11563	1,33	1516
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					182,25	3,52	207765	4012	0,01	13
65.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1140,00	21,55	4,52	24562	5148	0,11	123
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					17,03	--	19414	--	--	--
66.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1140,00	14,12	12,00	16094	13677	0,01	14
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1,62	2,75	1847	3129	0,01	14
67.	Е0130-3-1	Устройство щебеночного основания	м3	39,00	2281,27	38,67	88970	1508	1,99	78
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					310,50	14,24	12110	555	0,07	3
68.	Е0105-120 -1	Устройство дренирующего слоя	м3	1145,00	2056,92	192,42	2355170	220317	1,40	1603
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					247,50	54,09	283388	61933	0,21	240
69.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1890,00	21,55	4,52	40722	8535	0,11	204
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					17,03	--	32187	--	--	--
70.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1890,00	14,12	12,00	26682	22675	0,01	23
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1,62	2,75	3062	5188	0,01	23
71.	Е0101-30- 1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59	м2	1890,00	0,38	0,38	713	713	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	0,12	--	231	0,00	1
72.	Е0131-34-	Укладка геосинтетических	м2	1242,00	124,60	15,50	154754	19252	0,63	779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	материалов								
					109,10	6,00	135502	7452	0,03	34
73.	Е0101-132-5	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 50 см	м3	3030,00	6,15	6,15	18636	18636	--	--
					--	2,19	--	6628	0,01	22
74.	Е0101-132-11	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 50 см	м3	3030,00	12,21	12,21	36981	36981	--	--
					--	5,57	--	16877	0,01	15
75.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3030,00	14,12	12,00	42776	36352	0,01	37
					1,62	2,75	4909	8317	0,01	37
76.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	446,80	1173,83	73,75	524467	32953	0,14	64
					21,38	11,67	9553	5214	0,04	18
77.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	2196,00	303,96	33,28	667500	73086	0,03	72
					5,00	11,49	10980	25225	0,04	89
78.	С143003-9	Поребрик	м3	6,08	23900,00	--	145312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	5,56	23900,00	--	132884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0130-3-2	Устройство основания из смеси гравия с песком	м3	407,30	1269,40	33,87	517026	13795	1,94	790
					263,25	12,47	107222	5079	0,06	25
81.	Е0127-66-2	Разогрев битума	т	2,72	39844,75	427,74	108378	1163	0,29	1
					45,00	117,15	122	319	0,44	1
82.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,72	339,59	339,59	924	924	0,58	2
					--	140,94	--	383	0,58	2
83.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ /8см/	м2	3394,00	24,52	15,35	83226	52103	0,03	114
					5,94	5,06	20160	17174	0,02	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	27152,00	0,02	--	543	--	0,00	2
					0,01	--	272	--	--	--
85.	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т	650,97	3930,00	--	2558309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0127-66-2	Разогрев битума	т	1,36	39844,75	427,74	54189	582	0,29	0
					45,00	117,15	61	159	0,44	1
87.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,36	339,59	339,59	462	462	0,58	1
					--	140,94	--	192	0,58	1
88.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /6см/	м2	3394,00	24,52	15,35	83226	52103	0,03	114
					5,94	5,06	20160	17174	0,02	60
89.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	13576,00	0,02	--	272	--	0,00	1
					0,01	--	136	--	--	--
90.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	492,13	5150,00	--	2534470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0130-3-2	Устройство основания из смеси гравия с песком	м3	44,80	1269,40	33,87	56869	1517	1,94	87
					263,25	12,47	11794	559	0,06	3

Итого по разделу: Подходы к мосту 10493443

Раздел: Перенос телефонной линии Казахтелекома

92.	Е0104-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного	установ.	2,00	849,44	360,98	1699	722	2,70	5
					488,46	138,60	977	277	0,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бурения /ГНБ/								
93.	Е0104-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	установ.	2,00	676,53	251,39	1353	503	2,35	5
					425,14	96,53	850	193	0,39	1
94.	Е0104-69-1	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	м	32,00	1016,16	873,67	32517	27957	0,56	18
					142,23	93,31	4551	2986	0,40	13
95.	Е0104-69-2	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	м	32,00	1596,24	1372,90	51080	43933	0,86	28
					222,09	146,64	7107	4693	0,66	21
96.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	32,00	7116,39	6115,64	227724	195700	3,98	127
					993,05	653,17	31778	20901	2,94	94
97.	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	1,70	6450,00	--	10965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С11011-83 6	Полимер БМК-5, марки А, Б	т	0,25	440300,00	--	110075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	3,20	6470,00	--	20704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С130804-3	Манжеты полиэтиленовые	10шт	0,40	482,00	--	193	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4				--	--	--	--	--	--
101.	Е0134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,26	21603,38	--	5552	--	133,00	34
					20790,00	--	5343	--	--	--
102.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	25,70	6470,00	--	166279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	10шт	4,00	482,00	--	1928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	125,50	33,67	32,10	4226	4029	0,01	1
					1,57	12,33	197	1547	0,05	6
105.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	31,00	218,93	--	6787	--	1,54	48
					218,93	--	6787	--	--	--
106.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	23,10	1138,90	152,52	26309	3523	1,02	24
					153,68	57,15	3550	1320	0,28	6
107.	Е0108-37-2	Устройство кирпичного основания под трубопровод	м3	1,70	5476,30	298,85	9310	508	4,45	8
					731,25	112,50	1243	191	0,55	1
108.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	123,00	6,48	6,48	797	797	--	--
					--	2,10	--	259	0,01	1
109.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	123,00	21,55	4,52	2650	555	0,11	13
					17,03	--	2095	--	--	--
110.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	123,00	14,12	12,00	1736	1476	0,01	2
					1,62	2,75	199	338	0,01	2
111.	Е0134-105 -4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	4,00	2123,99	575,54	8496	2302	6,91	28
					1194,75	146,03	4779	584	0,59	2
112.	С143018-163	Колодцы объемных сооружений на лотковой сети из тяжелого бетона класса В15	м3	1,32	17900,00	--	23628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	С131104-4	Люк легкого типа с запорным устройством	комплект	2,00	8630,00	--	17260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С11041-55	Стоимость крючьев консольных	шт	2,00	530,00	--	1060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	колодец	4,00	4719,19	653,59	18877	2614	9,25	37
					1588,50	165,82	6354	663	0,67	3
116.	С143018-163	Колодцы ККС-2	м3	2,64	17900,00	--	47256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Ц0110-891-9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	шт	76,00	233,70	41,90	17761	3184	0,30	23
					42,80	9,00	3253	684	0,05	4
118.	С131104-4	Люк легкого типа с запорным устройством	комплект	4,00	8630,00	--	34520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Спрайс	Стоимость ТППэп3 200х2х0,4	м	145,00	408,14	--	59181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Спрайс	Стоимость ТППэп3 100х2х0,4	м	435,00	274,51	--	119413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Спрайс	Стоимость ТППэп 200х2х0,4	м	1015,00	86,07	--	87359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Спрайс	Стоимость ТППэп 200х2х0,4	м	145,00	87,43	--	12677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	123,00	6,48	6,48	797	797	--	--
					--	2,10	--	259	0,01	1
124.	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт	3,00	273,95	119,85	822	360	0,64	2
					100,35	29,70	301	89	0,12	0
125.	Спрайс	Сигнальные столбики	шт	3,00	985,25	--	2956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Перенос телефонной линии 1133946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Казахтелекома								
ИТОГО:							14666273	1306041		9902
							1540648	348932		1279

Накладные расходы :

На монтажные работы	4330
На общестроительные работы	1769976
На металломонтажные работы	186109
Всего накладных расходов:	1960415
Итого с накладными	16626688

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	997601
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17624289
Итого с временными, 3,68 %	18272863
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	33315555
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	666311
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	33981866
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4077824
Итого с НДС	38059690
Итого с тендерной скидкой	37991903

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С. Самуратов

Представитель заказчика:

Генеральный подрядчик:

ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. Б.

Технический надзор:

ТОО «УКС»
Саркулов Е. Н.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. РНН 092200216592

Поставщик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21", Алматинская область, Илийский район, п. Первомайский, ул. Капчагайская,1 А

Справка стоимости выполненных работ за август 2012 года
по договору №288 от 25.06.2012г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен подъезд к п. Отеген батыра" Илийского района Алматинской области	тыс. тенге	132 971,660	84 797,570	39 891,498	75 983,806	8 813,764	2 644,129	6 169,635
	Всего по акту:		132 971,660	84 797,570	39 891,498	75 983,806	8 813,764	2 644,129	6 169,635

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С. Самуратов
М.П.

Представитель заказчика_____**К. Муканов**

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "УКС"
_____**Е. Н.Саркулов**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
_____**А.Б. Скоропадский**
М.П.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
Субподрядчик
Договор 288 от 25.06.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен" подъезд к с. Отеген батыр

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Пролетное строение								
1.	Е0130-23-5	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 15 м	шт	8,00	15438,30	5373,33	123506	42987	12,69	102
					2272,50	1341,84	18180	10735	4,52	36
		Итого по разделу: Пролетное строение								123506
		Раздел: Сопряжение моста с насыпью								
2.	Е0105-120-1	Устройство дренирующего слоя	м3	297,00	2056,92	192,42	610904	57148	1,40	416
					247,50	54,09	73508	16065	0,21	62
3.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	6,56	65000,00	--	426314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	33,60	218,93	--	7356	--	1,54	52
					218,93	--	7356	--	--	--
5.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	112,00	21,55	4,52	2413	506	0,11	12
					17,03	--	1907	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	112,00	14,12	12,00	1581	1344	0,01	1
					1,62	2,75	181	307	0,01	1
7.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	11,20	2281,27	38,67	25550	433	1,99	22
					310,50	14,24	3478	159	0,07	1
8.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	м3	31,00	9229,04	532,08	286100	16495	2,55	79
					434,25	131,85	13462	4087	0,43	13
9.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,32	61200,00	--	203184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,53	65900,00	--	34598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0130-77-4	Устройство подпорных стенок из сборных бетонных блоков при высоте насыпи до 6 м	м3	16,80	1851,54	1238,26	31106	20803	2,85	48
					461,25	306,84	7749	5155	1,01	17
12.	С143014-3	Блоки бетонные	м3	16,80	16600,00	--	278880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Сопряжение моста с насыпью 1907987

Раздел: Подходы к мосту

13.	Е0105-120 -1	Устройство дренирующего слоя	м3	745,00	2056,92	192,42	1532403	143351	1,40	1043
					247,50	54,09	184388	40297	0,21	156

Итого по разделу: Подходы к мосту 1532403

ИТОГО:

	3563895	283065	1775
	310209	76805	288

Накладные расходы :

На общестроительные работы 352715

Всего накладных расходов: 352715

Итого с накладными 3916610

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	234997
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4151607
Итого с временными, 3,68 %	4304386
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	7847868
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	156957
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8004825
Налог на добавленную стоимость, 12 %	960579
Итого с НДС	8965404
Итого с тендерной скидкой	8 813 764

Принял:

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С. Самуратов

Представитель заказчика:

К. Мухаметов

Технический надзор:

ТОО «УКС»

Саркулов Е. Н.

Сдал:

Генеральный подрядчик:

ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. Б.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. РНН 092200216592

Поставщик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21", Алматинская область, Илийский район, п. Первомайский, ул. Капчагайская,1 А

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2012 года
по договору №288 от 25.06.2012г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен подъезд к п. Отеген батыра" Илийского района Алматинской области	тыс. тенге	132 971,660	113 975,709	39 891,498	84 797,570	29 178,139	8 753,442	20 424,697
	Всего по акту:		132 971,660	113 975,709	39 891,498	84 797,570	29 178,139	8 753,442	20 424,697

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С. Самуратов
М.П.

Представитель заказчика_____**К. Муканов**

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "УКС"
_____**Е. Н.Саркулов**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
_____**А.Б. Скоропадский**
М.П.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
Субподрядчик
Договор 288 от 25.06.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен" подъезд к с. Отеген батыр

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1.	E0127-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	м2	3220,00	93,24	90,79	300227	292355	0,01	43
					2,32	5,29	7470	17034	0,02	67
		Итого по разделу: Подготовительные работы								300227
		Раздел: Крайние опоры								
2.	E0109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,46	2452,13	545,76	1128	251	5,25	2
					1230,75	--	566	--	--	--
3.	E0130-77-6	Устройство шкафной стенки и боковых открылков из бетона В35, F200, W6	м3	8,20	11551,26	6949,73	94720	56988	14,90	122
					2430,00	1744,82	19926	14308	5,99	49
4.	C143001-14	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В35 /М-450/	м3	8,53	8710,00	--	74296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	8,53	161,00	--	1373	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		морозостойкости до 200: за 50 циклов			--	--	--	--	--	--
6.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,93	2452,13	545,76	2283	508	5,25	5
					1230,75	--	1146	--	--	--
7.	Е0106-1-1	Устройство сливов из бетона Эмако 90	м3	0,60	392,17	66,01	235	40	1,35	1
					195,75	24,93	117	15	0,12	0
8.	Спрайс	Эмако 90	кг	1140,00	49,83	--	56805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	68,00	317,87	13,70	21615	932	0,60	41
					102,83	5,04	6992	343	0,02	2
10.	Е0130-83-1	Окраска ж/б поверхностей опор перхлорвиниловыми красками	м2	200,00	107,69	4,71	21539	942	0,16	32
					29,93	1,73	5986	346	0,01	2
11.	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	200,00	106,01	14,71	21202	2942	0,20	41
					37,13	5,42	7426	1084	0,03	5
12.	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	шт	32,00	242,70	--	7766	--	0,59	19
					103,50	--	3312	--	--	--
13.	С12021-260	Опорные части	т	1,15	114900,00	--	131675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крайние опоры								434639
		Раздел: Промежуточные опоры								
14.	С12021-256	Закладные детали	т	0,52	154700,00	--	80444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	т	4,03	2452,13	545,76	9875	2198	5,25	21
					1230,75	--	4956	--	--	--
16.	Е0106-1-1	Устройство сливов из бетона Эмако 90	м3	1,00	392,17	66,01	392	66	1,35	1
					195,75	24,93	196	25	0,12	0
17.	Спрайс	Эмако 90	кг	1900,00	49,83	--	94675	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0130-83-1	Окраска ж/б поверхностей опор перхлорвиниловыми красками	м2	390,00	107,69	4,71	42001	1837	0,16	62
					29,93	1,73	11673	675	0,01	3
19.	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	390,00	106,01	14,71	41344	5737	0,20	80
					37,13	5,42	14481	2114	0,03	10
20.	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	шт	64,00	242,70	--	15533	--	0,59	38
					103,50	--	6624	--	--	--
21.	С12021-260	Опорные части	т	2,13	114900,00	--	244737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Промежуточные опоры 529001

Раздел: Пролетное строение

22.	Е0130-23-5	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 15 м	шт	31,00	15438,30	5373,33	478587	166573	12,69	393
					2272,50	1341,84	70448	41597	4,52	140
23.	Е0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	565,00	107,69	4,71	60847	2661	0,16	90
					29,93	1,73	16910	977	0,01	5
24.	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	м2	565,00	106,01	14,71	59896	8311	0,20	116
					37,13	5,42	20978	3062	0,03	15
25.	Е0130-13-1	Омоноличивание шпонок монолитным бетоном В30, F200, W6	м3	22,70	2290,85	937,34	52002	21278	4,88	111
					918,00	275,85	20839	6262	1,10	25
26.	С143001-13	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В30 /М-400/	м3	23,61	8340,00	--	196891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	23,61	161,00	--	3801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С11031-91	Пенопласт листовой 14,06х0,15х0,03	м3	5,50	14000,00	--	77000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

598720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Пролетное строение								929024
		Раздел: Мостовое полотно								
29.	Е0130-13-1	Устройство монолитного плиты из бетона В30 F300 W8	м3	64,00	2290,85	937,34	146614	59990	4,88	312
					918,00	275,85	58752	17654	1,10	70
30.	С143001-13	Бетон тяжелый класса В30	м3	66,56	8340,00	--	555110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	66,56	161,00	--	10716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	66,56	805,00	--	53581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0109-48-4	Электродуговая сварка	т	9,02	2452,13	545,76	22118	4923	5,25	47
					1230,75	--	11101	--	--	--
34.	Е0130-80-1	Устройство деформационных швов закрытого типа	м	56,70	791,17	53,10	44859	3011	2,19	124
					380,25	19,55	21560	1108	0,10	5
35.	Спрайс	ЩМА	т	5,52	3623,93	--	20004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Спрайс	FlEXigAM HP	кг	28,00	265,00	--	7420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Мостовое полотно								860423
		Раздел: Сопряжение моста с насыпью								
37.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	385,00	56,25	52,36	21657	20159	0,03	10
					3,89	19,37	1498	7456	0,08	30
38.	Е010333-А50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	635,25	267,70	267,70	170056	170056	--	--
					--	53,54	--	34011	1,12	714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 50 км, класс груза 1								
		Итого по разделу: Сопряжение моста с насыпью								191713
		Раздел: Подходы к мосту								
39.	Е0101-156 -1	Установка габионов 3х1, 5х0,5	шт	191,30	432,86	0,86	82806	165	2,81	538
					432,00	0,32	82642	61	0,00	0
40.	Е0142-4-4	Заполнение габионов камнем 5-20см	м3	191,30	170,10	45,90	32539	8780	0,79	152
					124,20	15,36	23759	2938	0,05	10
41.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	193,21	695,48	--	134374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0127-66- 2	Разогрев битума	т	1,76	39844,75	427,74	70127	753	0,29	1
					45,00	117,15	79	206	0,44	1
43.	Е0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	1,76	339,59	339,59	598	598	0,58	1
					--	140,94	--	248	0,58	1
44.	Е0127-16- 1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	661,13	4177,99	167,92	2762206	111020	0,19	126
					34,65	55,37	22908	36607	0,19	126
45.	Е0127-66- 2	Разогрев битума	т	3,16	39844,75	427,74	125989	1353	0,29	1
					45,00	117,15	142	370	0,44	1
46.	Е0127-72- 1	Розлив вяжущих материалов	т	3,16	339,59	339,59	1074	1074	0,58	2
					--	140,94	--	446	0,58	2
47.	Е0127-53- 2	Устройство покрытия толщиной 6 4и2 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	5264,00	24,52	15,35	129081	80810	0,03	177
					5,94	5,06	31268	26636	0,02	93
48.	Е0127-54- 2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	21056,00	0,02	--	421	--	0,00	2
					0,01	--	211	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	806,44	5150,00	--	4153191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	99,30	56,25	52,36	5586	5199	0,03	3
					3,89	19,37	386	1923	0,08	8
51.	С010333-А 50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	т	163,84	267,70	--	43860	--	1,12	184
					53,54	--	8772	--	--	--
52.	Е0130-3-2	Устройство основания из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	99,30	1269,40	33,87	126051	3363	1,94	193
					263,25	12,47	26141	1238	0,06	6
53.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см	м2	1122,50	197,56	20,37	221756	22866	0,03	36
					4,79	5,40	5377	6057	0,02	23
54.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	169,50	2281,27	38,67	386675	6555	1,99	337
					310,50	14,24	52630	2414	0,07	12
55.	Спрайс	Дорнит 300	м2	1100,00	77,01	--	84709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	21,82	695,48	--	15175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0130-3-2	Устройство основания из смеси гравия с песком	м3	3,75	1269,40	33,87	4760	127	1,94	7
					263,25	12,47	987	47	0,06	0
58.	Е0127-34-2	Установка поребрика БР100.20.8	м	380,00	566,61	6,63	215312	2520	0,70	265
					108,68	1,76	41298	668	0,01	2
59.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	103,00	566,61	6,63	58361	683	0,70	72
					108,68	1,76	11194	181	0,01	1
		Итого по разделу: Подходы к мосту								8654652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							11899675	1067621		3808
							620751	228111		1429

Накладные расходы :

На общестроительные работы	935428
На металломонтажные работы	15993
Всего накладных расходов:	951421
Итого с накладными	12851096

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	771066
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13622162
Итого с временными, 3,68 %	14123458
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	25750253
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	515005
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26265258
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3151831
Итого с НДС	29417089
Итого с тендерной скидкой	**29178139**

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

С. Сагуратов

Представитель заказчика:

Технический надзор:
ТОО «УКС»
Саркулов Е. Н.

Генеральный подрядчик:

ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. Б.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. РНН 092200216592

Поставщик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21", Алматинская область, Илийский район, п. Первомайский, ул. Капчагайская,1 А

Справка стоимости выполненных работ за октябрь 2012 года
по договору №288 от 25.06.2012г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен подъезд к п. Отеген батыра" Илийского района Алматинской области	тыс. тенге	132 971,660	132 971,660	39 891,498	113 975,709	18 995,951	5 699,092	13 296,859
	Всего по акту:		132 971,660	132 971,660	39 891,498	113 975,709	18 995,951	5 699,092	13 296,859

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С. Сакиратов
М.П.

Представитель заказчика_____**К. Муканов**

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "УКС"
_____**Е. Н.Саркулов**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
_____**А.Б. Скоропадский**
М.П.
МАКС ДОРСТРОЙ-СЕРВИС-21

59890

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21"
Субподрядчик
Договор 288 от 25.06.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге "Алматы-Оскемен" подъезд к с. Отеген батыр

Наименование объекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Мостовое полотно								
1.	Е0127-66-2	Разогрев битума	т	0,31	39844,75	427,74	12272	132	0,29	0
					45,00	117,15	14	36	0,44	0
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,31	339,59	339,59	105	105	0,58	0
					--	140,94	--	43	0,58	0
3.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 8 4и4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	384,60	24,52	15,35	9431	5904	0,03	13
					5,94	5,06	2285	1946	0,02	7
4.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3076,80	0,02	--	62	--	0,00	0
					0,01	--	31	--	--	--
5.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	74,38	5150,00	--	383065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0131-38-1	Заливка штрабы тиоколовой мастикой	м	72,00	54,50	43,13	3924	3105	0,06	4
					10,64	6,53	766	470	0,03	2
7.	С11011-418	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	909,30	655,00	--	595592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 3и1 см	м2	146,40	51,70	--	7568	--	0,14	21
					24,75	--	3623	--	--	--
9.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	292,80	3,98	--	1165	--	0,02	7
					3,98	--	1165	--	--	--
10.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	14,00	5150,00	--	72079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0130-73-1	Установка металлического сварного перильного ограждения	т	5,39	17298,09	124,87	93237	673	61,00	329
					10732,50	45,00	57848	243	0,22	1
		Итого по разделу: Мостовое полотно								1178499
		Раздел: Сопряжение моста с насыпью								
12.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	595,00	56,25	52,36	33469	31155	0,03	16
					3,89	19,37	2315	11523	0,08	46
13.	Е010333-А50-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	т	981,75	267,70	267,70	262814	262814	--	--
					--	53,54	--	52563	1,12	1104
14.	Е0101-35-2	Досыпка грунта	м3	980,00	12,61	12,61	12360	12360	--	--
					--	4,38	--	4288	0,01	14
15.	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	1480,00	1253,88	30,59	1855737	45276	1,22	1806
					181,13	8,11	268072	12003	0,04	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0130-35-2	Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	м3	34,60	5617,76	536,68	194375	18569	4,39	152
					744,75	133,61	25768	4623	0,49	17
17.	Е0130-7-1	Устройство монолитной плиты тротуара	м3	2,50	1579,04	532,08	3948	1330	2,55	6
					434,25	131,85	1086	330	0,43	1
18.	С143001-8	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В20 /М-250/	м3	2,55	7500,00	--	19125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	2,55	321,00	--	819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонным материалом "Техноэластмост Б"	м2	126,00	309,05	20,67	38940	2604	0,91	115
					157,50	7,61	19845	959	0,31	39
21.	С11011-418	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5	кг	660,00	655,00	--	432300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-731	Рубероид	м2	16,00	162,00	--	2592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0131-34-1	Укладка геосинтетических материалов	м2	1100,00	124,60	15,50	137061	17051	0,63	690
					109,10	6,00	120010	6600	0,03	30
24.	Е0101-156-1	Установка матрацев "Рено" 3х2х0,3	м3	21,60	432,86	0,86	9350	19	2,81	61
					432,00	0,32	9331	7	0,00	0
25.	Спрайс	Матрацы "Рено" 3х2х0,3	шт	12,00	6133,49	--	73602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0142-4-4	Заполнение камнем 5-20 см	м3	21,60	170,10	45,90	3674	991	0,79	17
					124,20	15,36	2683	332	0,05	1
27.	Е0130-7-1	Устройство монолитных ступеней	м3	7,00	8800,64	532,08	61605	3725	2,55	18
					434,25	131,85	3040	923	0,43	3
28.	С143001-8	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В20 /М-250/	м3	7,14	7500,00	--	53550	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
29.	С143001-5 7	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	7,14	321,00	--	2292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	т	2,00	17298,09	124,87	34596	250	61,00	122
					10732,50	45,00	21465	90	0,22	0
31.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 3и2 см	м2	25,30	51,70	--	1308	--	0,14	4
					24,75	--	626	--	--	--
32.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	101,20	3,98	--	403	--	0,02	2
					3,98	--	403	--	--	--
33.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	3,03	5150,00	--	15609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12021-25 6	Закладные детали	т	0,11	154700,00	--	17450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0127-34-2	Установка поребрика БР 100.20.8	м	33,40	566,61	6,63	18925	221	0,70	23
					108,68	1,76	3630	59	0,01	0
36.	С143003-9	Поребрик	м3	0,54	23900,00	--	12906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0130-3-2	Устройство основания из смеси гравия с песком	м3	35,30	1269,40	33,87	44810	1196	1,94	68
					263,25	12,47	9293	440	0,06	2
38.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 3и2 см	м2	371,50	51,70	--	19205	--	0,14	53
					24,75	--	9195	--	--	--
39.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой	м2	1486,00	3,98	--	5914	--	0,02	34
					3,98	--	5914	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см								
40.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	44,51	5150,00	--	229204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	т	11,53	17298,09	124,87	199447	1440	61,00	703
					10732,50	45,00	123746	519	0,22	3
42.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	10,20	402,75	--	4108	--	2,80	29
					402,75	--	4108	--	--	--
43.	С143001-8	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В20 /М-250/	м3	2,20	7500,00	--	16500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0127-66-2	Разогрев битума	т	0,36	39844,75	427,74	14344	154	0,29	0
					45,00	117,15	16	42	0,44	0
45.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,36	339,59	339,59	122	122	0,58	0
					--	140,94	--	51	0,58	0
46.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	448,00	24,52	15,35	10986	6877	0,03	15
					5,94	5,06	2661	2267	0,02	8
47.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2688,00	0,02	--	54	--	0,00	0
					0,01	--	27	--	--	--
48.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: А, М-I	т	75,80	5150,00	--	390378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0101-24-1	Надвижка плодородного слоя. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	224,20	7,91	7,91	1774	1774	--	--
					--	2,57	--	576	0,01	2
50.	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	896,80	7,32	7,32	6568	6568	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,38	--	2132	0,01	8
51.	С143012-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом	м3	224,20	1240,00	--	278008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0147-152 -2	Посев многолетних трав	га	0,22	293,31	293,31	66	66	--	--
					--	117,45	--	26	0,45	0
53.	С143012-1 8	Семена многолетних трав	кг	100,89	515,00	--	51958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0123-24- 1	Демонтаж люков	шт	5,00	150,34	24,79	752	124	0,79	4
					125,55	9,45	628	47	0,05	0
55.	Е0123-24- 1	Установка люков	шт	5,00	277,87	35,42	1389	177	1,31	7
					209,25	13,50	1046	68	0,07	0

Итого по разделу: Сопряжение моста с насыпью 4574396

Раздел:
УСТРОЙСТВО СРЕДСТВ ОДД

==========

56.	Е0127-59- 5	Устройство металлического барьерного ограждения	м	398,00	3814,17	21,62	1518040	8606	1,13	450
					185,85	5,30	73968	2108	0,02	9
57.	Е0113-16- 1	Подгрунтовка барьерного ограждения грунтовкой ХС-010	м2	613,70	36,09	0,09	22146	55	0,02	13
					4,39	0,05	2694	31	0,00	0
58.	Е0113-21- 9	Окраска барьерного ограждения эмалью ХВ-125	м2	613,70	62,50	0,09	38355	55	0,02	11
					3,65	0,05	2240	31	0,00	0
59.	Е0127-65- 1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,64	13884,02	1692,25	8941	1090	3,18	2
					450,00	632,07	290	407	2,85	2
60.	Е0127-65- 4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	км	0,03	8013,13	1692,25	200	42	3,18	0
					450,00	632,07	11	16	2,85	0
61.	Е0130-83- 1	Разметка 1.13	м2	19,35	39,04	4,71	755	91	0,16	3
					29,93	1,73	579	33	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	Е0130-83-1	Разметка 1.14.1	м2	1,70	39,04	4,71	66	8	0,16	0
					29,93	1,73	51	3	0,01	0
63.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2,00	747,86	146,19	1496	292	3,20	6
					506,25	28,21	1012	56	0,11	0
64.	Спрайс	Знаки треугольные	шт	2,00	5075,76	--	10152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Спрайс	Комплект для крепления дорожных знаков	шт	4,00	250,05	--	1000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО СРЕДСТВ ОДД								1601152
		Раздел: ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ								
66.	Е0133-103-2	Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	2524,61	1592,21	10098	6369	4,78	19
					788,40	439,92	3154	1760	1,83	7
67.	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	4,00	1188,24	987,87	4753	3951	1,21	5
					199,80	167,90	799	672	0,57	2
68.	Е0133-109-6	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,25	27889,04	21773,54	6972	5443	30,66	8
					5494,50	4490,20	1374	1123	15,90	4
69.	С01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,41	247,10	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1617,00	76,60	76,60	123862	123862	--	--
					--	15,32	--	24772	0,32	520
71.	С01031-А1 8-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных	т	0,41	234,30	--	95	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перевозках			--	--	--	--	--	--
72.	Е0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	1,52	663,75	--	1009	--	4,11	6
					663,75	--	1009	--	--	--
73.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,36	167,18	--	227	--	1,21	2
					167,18	--	227	--	--	--
74.	Е0133-6-3	Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3	1м3	0,16	9192,83	453,50	1471	73	4,08	1
					684,00	113,07	109	18	0,51	0
75.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	4,00	4490,83	1831,40	17963	7326	12,00	48
					1977,75	625,01	7911	2500	2,34	9
76.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,36	147100,00	--	52956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов СИП	1км	0,25	7259,41	4310,78	1815	1078	16,10	4
					2745,00	1169,46	686	292	4,45	1
78.	Е0133-116 -3	Установка зажимов	шт	19,00	2263,89	769,89	43014	14628	7,42	141
					1386,00	236,48	26334	4493	1,03	20
79.	Спрайс	Зажим поддерживающий	шт	4,00	1413,78	--	5655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Спрайс	Зажим прокалывающий	шт	8,00	645,96	--	5168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Спрайс	Зажим концевой ответвительный	шт	2,00	584,36	--	1169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Спрайс	Зажим заземляющий	шт	5,00	955,81	--	4779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Спрайс	Провод СИП 4х16мм2	м	250,00	108,72	--	27179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	4,00	1745,38	1411,25	6982	5645	2,01	8
					333,00	239,85	1332	959	0,81	3
85.	С151701-13	Светильники с подвесом на крюках, трубах, монтажных профилях, тип НСП17-1000-004-У3	шт	4,00	886,00	--	3544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С151706-99	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-545.350-81/	шт	4,00	3530,00	--	14120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	10,00	23,20	2,10	232	21	0,10	1
					16,50	0,30	165	3	0,00	0
88.	С151601-151	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,10	18600,00	--	1860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С151703-11	Светильники тип ЖКУ150	шт	4,00	11600,00	--	46400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С151706-99	Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-545.350-81/	шт	4,00	3530,00	--	14120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ								395544

ИТОГО:

	7749591	603424	5049
	824585	142483	1923

Накладные расходы :

На монтажные работы	40127
На общестроительные работы	767999
На металломонтажные работы	233194
Всего накладных расходов:	1041320
Итого с накладными	8790911

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	527455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9318366		
		Итого с временными, 3,68 %						9661282		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,82323						17614699		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						352294		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17966993		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2156039		
		Итого с НДС						20123032		
		Итого с тендерной скидкой						18995951		

Принял: Сдал:

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Представитель заказчика:

Генеральный подрядчик:

ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС - 21»

Скоропадский А. Б.

Технический надзор:

ТОО «УКС»

Саркулов Е. Н.